Реестр по выполненым работам
к Акту № 4 от "20" августа 2019 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Кызылорда -Павлодар- Успенка - гр.РФ"						
Павлодарская						
1201-1206						
Устройство а/б покрытия	км	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Устройство верхнего слоя основания	км	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Устройство нижнего слоя основания	км	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Устройство дополнительного слоя основания	км	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Устройство земляного полотна	м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"
_____ Гадельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Нурханов Е.С.

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Павлодаржолдары"**
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ"
Участок 1201 - 1206 км

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА от 20 августа 2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		№25-04-19/13	06.09.2018			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**128 689 443,14**									
В том числе: В текущем месяце - август 2019 года	**39 257 213,07**	**35 051 083,10**							**4 206 129,97**	**39 257 213,07**
Удержание аванса	**10 434 707,00**	**1 487 918,47**							**178 550,22**	**1 666 468,69**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**7 442 389,06**	**2 027 080,01**							**243 249,60**	**2 270 329,61**
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	**75 491 932,31**									
Итого к оплате:	**35 320 414,77**									**35 320 414,77**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Директор

Кабылдин А.К.

Генподрядчик

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

Гадельшин Р.Я.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/13 от 06.09.2018 года.
Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ"
Участок 1201 - 1206 км

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за август месяц 2019 г.
от 20 августа 2019 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.100	Общие положения	
2	вед.300	Подготовительные работы	3 326 400,00
3	вед.400	Земляные работы	0,00
4	вед.500	Дорожная одежда	0,00
5	вед.600	Исскуственные сооружения	
6	вед. 700	Путепровод через ж/д	35 330 585,40
7	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
		Материалы на стройплощадке	-3 605 902,31
		Итого	**35 051 083,10**
		НДС	4 206 129,97
		Итого с НДС	**39 257 213,07**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
Нурханов Е.С.

Филиал РГП "Национальный
центр качества дорожных активов
по Павлодарской области
Директор
Саукенов А.Н.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Договор №25-04-19/13 от 06.09.2018 года.

За август 2019 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	**Размер выплаты**	**540 648 400,00**	**43 759 122,90**	**38 656 985,40**	**82 416 108,30**	**15,24%**
1	**Итого по ВОР**	**540 648 400,00**	**43 759 122,90**	**38 656 985,40**	**82 416 108,30**	**15,24%**
2	Материалы на стройплощадке		109 310 670,90	-3 605 902,31	105 704 768,60	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	**540 648 400,00**	**153 069 793,80**	**35 051 083,10**	**188 120 876,90**	**34,80%**
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	**64 877 808,00**	**18 368 375,26**	**4 206 129,97**	**22 574 505,23**	**34,80%**
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**605 526 208,00**	**171 438 169,06**	**39 257 213,07**	**210 695 382,13**	**34,80%**
V	**Вычеты**					
5	Возврат аванса (с НДС)		8 939 963,55	1 666 468,69	10 606 432,24	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		5 172 059,45	2 270 329,61	7 442 389,06	
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6)**		14 112 023,00	3 936 798,30	18 048 821,30	
VII	**Возврат удержаний**					
VIII	**Другие вычеты и выплаты**					
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	**605 526 208,00**	**157 326 146,06**	**35 320 414,77**	**192 646 560,83**	

Подрядчик ТОО "Павлодаржолдары"	**Гадельшин Р.Я.**	**Технический надзор представитель ТОО "Qazaqtek"**	**Каримов У.Б.**
	Подпись и дата 20 августа 2019 года		**Подпись и дата** 20 августа 2019 года
	М.П.		**М.П.**
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	**Нурханов Е.С.**		
	Подпись и дата 20 августа 2019 года		
	М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Договор №25-04-19/13 от 06.09.2018 года.

Сертификат № 4

За период с 6 августа 2019 года по 20 августа 2019 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	Общие положения			0,00	0,00	0,00	0,00
300	Подготовительные работы			28 902 243,20	16 720 907,20	8 854 936,00	3 326 400,00
400	Земляные работы			1 351 744,15	1 351 744,15	0,00	0,00
500	Дорожная одежда			12 881 267,10	12 645 372,10	235 895,00	0,00
600	Искусственные сооружения						
700	Путепровод через ж/д			490 938 816,35	420 939 939,05	34 668 291,90	35 330 585,40
800	Обустройство, организация и безопасность			6 574 329,20	6 574 329,20	0,00	0,00
900							
	Итого по ведомости обьемов работ	Aa		540 648 400,00	458 232 291,70	43 759 122,90	38 656 985,40
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**540 648 400,00**	**458 232 291,70**	**43 759 122,90**	**38 656 985,40**
	Материалы на строительной площадке	B			-105 704 768,60	109 310 670,90	-3 605 902,31
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**540 648 400,00**	**352 527 523,10**	**153 069 793,80**	**35 051 083,10**
	Возврат аванса					**7 982 110,31**	**1 487 918,47**
	Гарантия исполнения	**5%**				**4 617 910,22**	**2 027 080,01**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ **Гадельшин Р.Я.**

Дата 20.08.2019 г

Технический надзор

ФИО **ТОО "Qazaqtek"**

Подпись _____ **Каримов У.Б.**

Дата 20.08.2019 г

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 6 августа 2019 г по 20 августа 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 100 - Общие положения												
1												
2												
3												
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100				0,00		0,00		0,00		0,00	

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Нурханов Е.С.**

Куратор — **Манапов К.**

Начальник отдела Э и БД — **Кайратхан Т.**

Расценки проверил — **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" — **Каримов У.Б.**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары" — **А.Саукенов**

Заместитель генерального директора — **Р.Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 6 августа 2019 г по 20 августа 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Перестановка существующих снегозащитных заборов высотой 4,2 м (остаток на 2018г)	м	52,0	7 500,00	390 000,00	52,000	390 000,00		0,00		0,00	0
2	Установка постоянных железобетонных снегозащитных заборов высотой 5,5 м (остаток на 2018г)	м	650,0	14 760,00	9 594 000,00	650,00	9 594 000,00		0,00		0,00	0
3	Демонтаж знаков по окончании экспл.объездной дороги (остаток на 2018г)	т	1,85	86 112,00	159 307,20	1,85	159 307,20		0,00		0,00	0
4	Переустройство ВЛ 10кВ (остаток на 2018г)	м	400	6 000,00	2 400 000,00	400,00	2 400 000,00		0,00		0,00	0
5	Переустройство ДПР 27,5 (остаток на 2018г)	м	140	29 840,00	4 177 600,00	140,00	4 177 600,00		0,00		0,00	0
6	Переустройство ВЛ 10кВ АБ и ПЭ (остаток на 2018г)	м	440	15 120,00	6 652 800,00	0,00	0,00	220,00	3 326 400,00	220,00	3 326 400,00	100
7	Переустройство линии связи на ПК 178+41 (остаток на 2018г)	м	212	26 078,00	5 528 536,00	0,00	0,00	212,00	5 528 536,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**28 902 243,20**		**16 720 907,20**		**8 854 936,00**		**3 326 400,00**	**42,1**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Нурханов Е.С.**

Куратор — **Манапов К.**

Начальник отдела Э и БД — **Кайратхан Т.**

Расценки проверил — **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" — **Каримов У.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — **А.Саукенов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — **Р.Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 6 августа 2019 г по 20 августа 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 400 - Земляные работы												
1	Рекультивация участков существующей насыпи и боковых резервов (остаток 2018г)	га	0,19	2 035 358,00	386 718,02	0,19	386 718,02		0,00		0,00	0
2	Рекультивация площадок для временного хранения ПСП с посевом трав (остаток 2018г)	га	0,229	1 147 702,00	262 823,76	0,23	262 823,76		0,00		0,00	0
3	Рекультивация технологических площадок (остаток 2018г)	га	0,326	2 153 995,00	702 202,37	0,33	702 202,37		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 351 744,15**		**1 351 744,15**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Нурханов Е.С.**

Куратор **Манапов К.**

Начальник отдела Э и БД **Кайратхан Т.**

Расценки проверил **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" **Каримов У.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **А.Саукенов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора **Р.Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 6 августа 2019 г по 20 августа 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 500 - Дорожная одежда											
1.	**Разборка существующей дорожной одежды**											
1.1.	Разборка существующей дорожной одежды (остаток на 2018г)	м2	428,9	550	235 895,00	0,00	0,00	428,90	235 895,00		0,00	100
2	**Устройство дорожной одежды на основной дороге (остаток на 2018 г)**				**12 645 372,10**		**12 645 372,10**					
2.1	Устройство прослойки из геотекстиля на земляном полотне сплошной укладкой	$м^2$	1 433,53	500,00	716 765,00	1 433,53	716 765,00		0,00			0
2.2	Устройство дополнительного слоя основания h=15см из материала от разборки существующей дорожной одежды	м3	212,64	1 700,00	361 488,00	212,64	361 488,00		0,00			0
2.3	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С4 толщиной 18 см	$м^2$	1 058,62	1 280,00	1 355 033,60	1 058,62	1 355 033,60		0,00		0,00	0,0
2.4	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой асфальтобетонной смеси толщиной 12 см	$м^2$	999,48	3 400,00	3 398 232,00	999,48	3 398 232,00		0,00			0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего, пористого, крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	$м^2$	949,99	3 300,00	3 134 967,00	949,99	3 134 967,00		0,00			0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего, плотного асфальтобетона толщиной 7 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	$м^2$	949,99	3 600,00	3 419 964,00	949,99	3 419 964,00		0,00		0,00	0
2.7	Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см	$м^2$	327,75	790,00	258 922,50	327,75	258 922,50		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**12 881 267,10**		**12 645 372,10**		**235 895,00**		**0,00**	**1,8**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Нурханов Е.С.**

Куратор **Манапов К.**

Начальник отдела Э и БД **Кайратхан Т.**

Расценки проверил **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" **Каримов У.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **А.Саукенов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора **Р.Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 6 августа 2019 г по 20 августа 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 700 - Путепровод через ж/д												
	Путепровод через ж/д на ПК 177+83,											
	Рекультивация строительной площадки	**га**	0,24	153 330,00	**36 799,20**	0,240	36 799,20		0,00		0,00	0
1.	**Разборка существующего путепровода**	шт			**2 549 577,90**		0,00		**2 549 577,90**		0,00	100
1.1	Демонтаж существующего перильного ограждеия	т	2,9	41 200,00	119 480,00	0,000	0,00	2,900	119 480,00		0,00	100
1.2	Демонтаж барьерного ограждения	м	1,57	41 200,00	64 684,00	0,00	0,00	1,57	64 684,00		0,00	100
1.3	Демонтаж существующих тротуарных блоков	м	36	2 030,00	73 080,00	0,000	0,00	36,000	73 080,00		0,00	100
1.4	Разборка а/б покрытий	м3	66,6	2 170,00	144 522,00	0,00	0,00	66,60	144 522,00		0,00	100
1.5	Демонтаж балок	шт	15	46 600,00	699 000,00	0,00	0,00	15,00	699 000,00		0,00	100
1.6	Демонтаж ригелей	м3	12,6	55 080,00	694 008,00	0,00	0,00	12,60	694 008,00		0,00	100
1.7	Демонтаж стоек	м3	11,03	31 930,00	352 187,90	0,00	0,00	11,03	352 187,90		0,00	100
1.8	Демонтаж переходных плит	м3	16	11 950,00	191 200,00	0,00	0,00	16,00	191 200,00		0,00	100
1.9	Разборка существующего укрепления	м3	76,6	2 760,00	211 416,00	0,00	0,00	76,60	211 416,00		0,00	100
2.	**Устройство крайних опор**				**131 273 716,20**		99 155 002,20		**32 118 714,00**		**0,00**	24
2.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1020мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	627	150 580,00	94 413 660,00	413,70	62 294 946,00	213,30	32 118 714,00		0,00	34
2.2	Устройство монолитного ростверка	м3	372,9	54 080,00	20 166 432,00	372,90	20 166 432,00		0,00		0,00	0
2.3	Устройство монолитных стоек	м3	27,9	86 900,00	2 424 510,00	27,90	2 424 510,00		0,00		0,00	0
2.4	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	42,64	57 130,00	2 436 023,20	42,64	2 436 023,20		0,00		0,00	0
2.5	Сборка стальных подмостей	т	9	548 580,00	4 937 220,00	9,00	4 937 220,00		0,00		0,00	0
2.6	Устройство шкафных стенок	м3	23,6	71 200,00	1 680 320,00	23,60	1 680 320,00		0,00		0,00	0
2.7	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	15,3	57 270,00	876 231,00	15,30	876 231,00		0,00		0,00	0
2.8	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	1020	2 630,00	2 682 600,00	1 020,00	2 682 600,00		0,00		0,00	0
2.9	Установка резиновых опорных частей типа РОЧ 20х40х5,2-0,8	шт.	78	21 240,00	1 656 720,00	78,00	1 656 720,00		0,00		0,00	0
3.	**Устройство промежуточных опор**				**122 008 446,00**		86 677 860,60		**0,00**		**35 330 585,40**	29
3.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1020мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	532	150 580,00	80 108 560,00	297,37	44 777 974,60		0,00	234,63	35 330 585,40	44
3.2	Устройство монолитного ростверка	м3	393,9	54 080,00	21 302 112,00	393,90	21 302 112,00		0,00		0,00	0
3.3	Устройство монолитных стоек	м3	75,6	86 900,00	6 569 640,00	75,60	6 569 640,00		0,00		0,00	0
3.4	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	86,2	57 130,00	4 924 606,00	86,20	4 924 606,00		0,00		0,00	0
3.5	Сборка стальных подмостей	т	9	548 580,00	4 937 220,00	9,00	4 937 220,00		0,00		0,00	0
3.6	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	38,4	57 270,00	2 199 168,00	38,40	2 199 168,00		0,00		0,00	0
3.7	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	450	2 630,00	1 183 500,00	450,00	1 183 500,00		0,00		0,00	0

3.8	Установка опорных резиновых частей типа РОЧ 20х40х5,2 - 0,8	шт/кг	26	30 140,00	783 640,00	26,00	783 640,00		0,00		0,00	0
4.	**Устройство пролетных строений**				**105 791 756,80**		105 791 756,80		**0,00**		**0,00**	0
4.1	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до 15 м	шт	37	1 484 360,00	54 921 320,00	37,00	54 921 320,00		0,00		0,00	0
4.2	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до24 м	шт	13	2 548 030,00	33 124 390,00	13,00	33 124 390,00		0,00		0,00	0
4.3	Устройство накладной плиты из монолитного железобетона	$м^3$	170	61 200,00	10 404 000,00	170,00	10 404 000,00		0,00		0,00	0
4.4	Бетон объединения плит, балок	м3	50,04	45 970,00	2 300 338,80	50,04	2 300 338,80		0,00		0,00	0
4.5	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на а/д без окаймления	м	81,2	62 090,00	5 041 708,00	81,20	5 041 708,00		0,00		0,00	0
5.	**Устройство мостового полотна**				**22 597 989,67**		22 597 989,67		**0,00**		**0,00**	0
5.1	Устройство гидроизоляции проезжей части	м2	1219,43	7 719,00	9 412 780,17	1 219,43	9 412 780,17		0,00		0,00	0
5.2	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 4 см, первый слой	м2	938	2 880,00	2 701 440,00	938,00	2 701 440,00		0,00		0,00	0
5.3	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 5 см, второй слой	м2	858	3 240,00	2 779 920,00	858,00	2 779 920,00		0,00		0,00	0
5.4	Разметка проезжей части	км	0,2975	78 379,50	23 317,90	0,30	23 317,90		0,00		0,00	0
5.5	Установка стальных сварных перил	т	5,632	711 540,00	4 007 393,28	5,63	4 007 393,28		0,00		0,00	0
5.6	Установка барьерного ограждения	т	5,972	615 060,00	3 673 138,32	5,97	3 673 138,32		0,00		0,00	0
7.	**Устройство сопряжения путепровода с насыпью**				**22 131 076,40**		22 131 076,40		**0,00**		**0,00**	0
7.1	Укладка переходных сборных плит длиной свыше 7м	м3	98,6	144 810,00	14 278 266,00	98,60	14 278 266,00		0,00		0,00	0
7.2	Устройство объединения переходных плит	м3	6,76	62 100,00	419 796,00	6,76	419 796,00		0,00		0,00	0
7.3	Монолитный участок сопряжения	м3	35,32	58 220,00	2 056 330,40	35,32	2 056 330,40		0,00		0,00	0
7.4	Устройство монолитной плиты усиления	м3	19,3	56 680,00	1 093 924,00	19,30	1 093 924,00		0,00		0,00	0
7.5	Гидроизоляция проезжей части	м2	144	8 557,00	1 232 208,00	144,00	1 232 208,00		0,00		0,00	0
7.6	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 4 см, первый слой	м2	115,4	2 880,00	332 352,00	115,40	332 352,00		0,00		0,00	0
7.7	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 5 см, второй слой	м2	105	3 480,00	365 400,00	105,00	365 400,00		0,00		0,00	0
7.8	Устройство покрытия высокопористых крупнозернистых АБС 12см,	м2	170	5 420,00	921 400,00	170,00	921 400,00		0,00		0,00	0
7.9	Устройство покрытия пористой крупнозернистой АБС 8 см, второй слой	м2	170	3 970,00	674 900,00	170,00	674 900,00		0,00		0,00	0
7.10	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 7 см, первый слой	м2	170	4 450,00	756 500,00	170,00	756 500,00		0,00		0,00	0
8.	**Устройство сброса воды с путепровода**				**402 198,22**		402 198,22		0,00		0,00	0
8.1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	м3	2,349	77 580,00	182 235,42	2,35	182 235,42		0,00		0,00	0
8.2	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	23,92	6 990,00	167 200,80	23,92	167 200,80		0,00		0,00	0
8.4	Устройство монолитного бетона у водоотводных блоков	м3	1,85	28 520,00	52 762,00	1,85	52 762,00		0,00		0,00	0

9.	**Устройство укрепления конусов**				**82 201 370,00**		82 201 370,00		**0,00**		**0,00**	0
9.1	Отсыпка конусов щебнем	м3	11950	2 510,00	29 994 500,00	11 950,00	29 994 500,00		0,00		0,00	0
9.2	Устройство прослойки из синтетического материала	м2	5148	3 200,00	16 473 600,00	5 148,00	16 473 600,00		0,00		0,00	0
9.3	Уплотнение грунта при толщине слоя 30см с поливом водой (песок природный)	$м^3$	2300	150,00	345 000,00	2 300,00	345 000,00		0,00		0,00	0
9.4	Планировка откосов конусов механизированным способом в грунте 2 группы	$м^2$	2548	1 980,00	5 045 040,00	2 548,00	5 045 040,00		0,00		0,00	0
9.5	Устройство упоров при укреплении откосов конусов сборными бетонными плитами размером 40х50х150см	м	135	23 090,00	3 117 150,00	135,00	3 117 150,00		0,00		0,00	0
9.6	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см с заполнением яйчеек щебнем	м2	1752	15 540,00	27 226 080,00	1 752,00	27 226 080,00		0,00		0,00	0
10.	**Устройство лестничных сходов**				**1 945 885,96**		1 945 885,96		0,00		0,00	0
10.1	Рытье котлована в грунте 2 группы вручную	$м^3$	11	1 520,00	16 720,00	11,00	16 720,00		0,00		0,00	0
10.2	Устройство лестничных ж/б сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м шириной лестничных маршей до 1м	м3	13,36	124 980,00	1 669 732,80	13,36	1 669 732,80		0,00		0,00	0
10.3	Установка ограждения	т	0,678	374 020,00	253 585,56	0,68	253 585,56		0,00		0,00	0
10.4	Засыпка котлована вручную в грунте 2 группы	$м^3$	4,43	1 320,00	5 847,60	4,43	5 847,60		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**490 938 816,35**		**420 939 939,05**		**34 668 291,90**		**35 330 585,40**	**153,42**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Нурханов Е.С.**

Куратор **Манапов К.**

Начальник отдела Э и БД **Кайратхан Т.**

Расценки проверил **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" **Каримов У.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **А.Саукенов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора **Р.Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 6 августа 2019 г по 20 августа 2019 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Установка дорожных знаков (остаток на 2018г)	шт	5	170 550,00	852 750,00	5,00	852 750,00		0,00		0,00	0
2	Установка сигнальных столбиков (остаток на 2018г)	шт	28	6 300,00	176 400,00	28,00	176 400,00		0,00		0,00	0
3	Устройство разметки проезжей части термопластиком (остаток на 2018г)	км	12,66	302 320,00	3 827 371,20	12,66	3 827 371,20		0,00		0,00	0
4	Устройство вертикальной разметки (остаток на 2018г)	м2	126,8	160,00	20 288,00	126,80	20 288,00		0,00		0,00	0
5	Устройство барьерного металического ограждения (остаток на 2018 г)	м	132	12 860,00	1 697 520,00	132,00	1 697 520,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**6 574 329,20**		**6 574 329,20**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Нурханов Е.С.**

Куратор **Манапов К.**

Начальник отдела Э и БД **Кайратхан Т.**

Расценки проверил **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" **Каримов У.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **А.Саукенов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора **Р.Гадельшин**

Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Contractor Подрядчик	**ТОО "Павлодаржолдары"**
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/13 от 06.09.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	**605 526 208,00 KZT**

Материалы на стройплощадке (+)

20.08.2019 г

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
	Балка мостовая железобетонная ВТК-24У СТ РК 937-92	шт.	1 349 917,88	13,00			17 548 932,46	17 548 932,46	0,00
	Плита мостовая железобетонная пустотная П15-А14-К7 СТ РК 937-92	шт.	563 263,58	37,00			20 840 752,34	20 840 752,34	0,00
	Плита переходная железобетонная П800.98.40 СТ РК 937-92	шт.	185 027,83	34,00			6 290 946,10	6 290 946,10	0,00
	Щебень естественный	м3	1 478,87	11 950,00			17 672 547,83	17 672 547,83	0,00
	Щебень 5х20	м3	1 834,94	2 900,000			5 321 336,29	5 321 336,29	0,00
	Камень бутовый	м3	1 127,55	275,000			310 076,97	310 076,97	0,00
	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1 307,96	4 002,41			5 234 996,40	5 234 996,40	0,00
	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	700,27	1 499,707			1 050 199,12	1 050 199,12	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	127 180,82	0,292			37 085,93	37 085,93	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	т	127 180,82	6,114	-1,556	-1,680	777 545,35	991 209,12	-213 663,77
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	126 520,90	8,671			1 096 999,47	1 096 999,47	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	123 624,87	0,391			48 287,87	48 287,87	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	87 464,85	14,629			1 279 558,29	1 279 558,29	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	126 784,39	1,972			250 018,82	250 018,82	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	128 182,56	4,953			634 901,02	634 901,02	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	124 009,43	7,691			953 744,09	953 744,09	0,00

	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	124 009,43	7,691			953 744,09	953 744,09	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2015	т	122 428,48	2,964			362 902,49	362 902,49	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2016	т	152 872,40	121,131	-20,172	-22,190	18 517 588,82	21 909 827,36	-3 392 238,54
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2017	т	152 872,40	7,490			1 145 014,27	1 145 014,27	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2016	т	147 412,67	8,130			1 198 465,01	1 198 465,01	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2017	т	147 412,67	0,042			6 191,33	6 191,33	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2016	т	123 802,91	23,950			2 965 079,58	2 965 079,58	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2017	т	123 802,91	17,460			2 161 598,73	2 161 598,73	0,00
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**105 704 768,60**	**109 310 670,90**	**-3 605 902,31**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Нурханов Е.С.**

Куратор **Манапов К.**

Начальник отдела Э и БД **Кайратхан Т.**

Расценки проверил **А. Логвиненко**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" **Каримов У.Б.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **А.Саукенов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора **Р. Гадельшин**