Заказчик: АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ" км 1201-1206

Справка № 2 от 06.05.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/13 ДС №3	от 06.09.2018 г. от 13.12.2019 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	51 443 857,18									
В том числе: в текущем месяце	20 837 451,29	18 604 867,22							2 232 584,07	20 837 451,29
Выплата аванса										
Удержание аванса	33 866 073,69	11 045 709,67							1 325 485,17	12 371 194,83
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	3 423 074,26	1 237 967,87							148 556,14	1 386 524,01
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	14 154 709,23									7 079 732,45

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Кабылдин А.К.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Гадельшин Р.Я.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда - Павлодар - Успенка - граница РФ" км 1201-1206 от 06.05.2020 года.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Подготовительные работы								
1	Демонтаж знаков по окончании экспл.объездной дороги (остаток на	т	1,85	159 307,20					
2	Переустройство ДПР 27,5 (остаток на 2018г)	м	140,00	4 177 600,00			-		
	Земляные работы								
1	Рекультивация участков существующей насыпи и боковых резервов	га	0,19	386 718,02	-	-	-		
2	Рекультивация площадок для временного хранения ПСП с посевом трав (остаток 2018г)	га	0,23	262 823,76	-		-		
3	Рекультивация технологических площадок (остаток 2018г)	га	0,33	702 202,37			-		
	Дорожная одежда								
1	Устройство прослойки из геотекстиля на земляном полотне сплошной укладкой	$м^2$	1 433,53	716 765,00			-		
2	Устройство дополнительного слоя основания h=15см из материала от разборки существующей дорожной одежды	м3	212,64	361 488,00					
3	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С4 толщиной 18 см	$м^2$	1 058,62	1 355 033,60					
4	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой асфальтобетонной смеси толщиной 12 см	$м^2$	999,48	3 398 232,00			-		
5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего, пористого, крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	$м^2$	949,99	3 134 967,00			-		
6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего, плотного асфальтобетона толщиной 7 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	$м^2$	949,99	3 419 964,00			-		
7	Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см	$м^2$	327,75	258 922,50					
	Путепровод через ж/д								
1	Рекультивация строительной площадки	га	0,24	36 799,20					
	Устройство крайних опор								
1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1020мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	627,00	-	-	-			-
2	Устройство монолитного ростверка	м3	372,90	-	-	-			-
3	Устройство монолитных стоек	м3		-	-	-			-
4	Крайние стойки опоры из сборного железобетона	шт	18,00	-	-	-			-
5	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	42,64	2 436 023,20	42,64	2 436 023,20		21,32	1 218 011,60
6	Сборка стальных подмостей	т	9,00	4 937 220,00	9,00	4 937 220,00			-

7	Устройство шкафных стенок	м3	23,60	1 680 320,00	11,80	840 160,00			-
8	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	15,30	876 231,00	7,65	438 115,50			-
9	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	1 020,00	2 682 600,00	510,00	1 341 300,00			-
10	Установка резиновых опорных частей типа РОЧ 20х40х5.2-0,8	шт.	78,00	1 656 720,00	38,00	807 120,00		38,00	807 120,00
	Устройство промежуточных опор								
11	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1020мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	532	-		-			-
12	Устройство монолитного ростверка	м3	393,9	-		-			-
13	Устройство монолитных стоек	м3	75,6	- 0,00		-			-
14	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	86,2	4 924 606,00	43,10	2 462 303,00			-
15	Сборка стальных подмостей	т	9	3 291 480,00	6,00	3 291 480,00			-
16	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	38,4	2 199 168,00	19,20	1 099 584,00			-
17	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	450	1 183 500,00	225,00	591 750,00			-
18	Установка опорных резиновых частей типа РОЧ 20х40х5.2 - 0,8	шт/кг	26	783 640,00		-			-
	Устройство пролетных строений					-			-
19	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до 15 м	шт	37	54 921 320,00	18,00	26 718 480,00		18,00	26 718 480,00
20	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до24 м	шт	13,00	33 124 390,00					-
21	Устройство накладной плиты из монолитного железобетона	$м^3$	170	10 404 000,00					-
22	Бетон объединения плит, балок	м3	50,04	2 300 338,80					-
23	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на а/д без окаймления	м	81,2	5 041 708,00					-
	Устройство мостового полотна								-
24	Устройство гидроизоляции проезжей части	м2	1219,43	9 412 780,17					-
25	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 4 см, первый слой	м2	938	2 701 440,00					-
26	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 5 см, второй слой	м2	858	2 779 920,00					-
27	Разметка проезжей части	км	0,2975	23 317,90					-
28	Установка стальных сварных перил	т	5,632	4 007 393,28					-
29	Установка барьерного ограждения	т	5,972	3 673 138,32					-
	Устройство сопряжения путепровода с насыпью								-
30	Укладка переходных сборных плит длиной свыше 7м	м3	98,6	14 278 266,00					-
31	Устройство объединения переходных плит	м3	6,76	419 796,00					-
32	Монолитный участок сопряжения	м3	35,32	2 056 330,40					-
33	Устройство монолитной плиты усиления	м3	19,3	1 093 924,00					-
34	Гидроизоляция проезжей части	м2	144	1 232 208,00					-
35	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 4 см, первый слой	м2	115,4	332 352,00					-
36	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 5 см, второй слой	м2	105	365 400,00					-
37	Устройство покрытия высокопористых крупнозернистых АБС 12см,	м2	170	921 400,00					-
38	Устройство покрытия пористой крупнозернистой АБС 8 см, второй слой	м2	170	674 900,00					-

39	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 7 см, первый слой	м2	170	756 500,00					-
	Устройство сброса воды с путепровода								-
40	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	м3	2,349	182 235,42					-
41	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	23,92	167 200,80					-
42	Устройство монолитного бетона у водоотводных блоков	м3	1,85	52 762,00					-
	Устройство укрепления конусов								
43	Отсыпка конусов щебнем	м3	11950	16 496 975,00	4 780,00	11 997 800,00			-
44	Устройство прослойки из синтетического материала	м2	5148	12 355 200,00	2 316,60	7 413 120,03			-
45	Уплотнение грунта при толщине слоя 30см с поливом водой (песок природный)	$м^3$	2300	258 750,00					-
46	Планировка откосов конусов механизированным способом в грунте 2 группы	$м^2$	2548	5 045 040,00					-
47	Устройство упоров при укреплении откосов конусов сборными бетонными плитами размером 40х50х150см	м	135	3 117 150,00					-
48	Укрепление откоса конуса из сборного железобетона типа "Ригель-стойка" с заполнением ячеека щебнем	м2	1752	18 835 255,99					-
	Устройство лестничных сходов								-
49	Рытье котлована в грунте 2 группы вручную	$м^3$	11	16 720,00					-
50	Устройство лестничных ж/б сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м шириной лестничных маршей до 1м	м3	13,36	1 669 732,80					-
51	Установка ограждения	т	0,678	253 585,56					-
52	Засыпка котлована вручную в грунте 2 группы	$м^3$	4,43	5 847,60					-
	Обустройство, организация и безопасность								
53	Установка дорожных знаков (остаток на 2018г)	шт	5	852 750,00					
54	Установка сигнальных столбиков (остаток на 2018г)	шт	28	176 400,00					
55	Устройство разметки проезжей части термопластиком (остаток на 2018г)	км	12,66	3 827 371,20					
56	Устройство вертикальной разметки (остаток на 2018г)	м2	126,8	20 288,00					
57	Устройство барьерного металического ограждения (остаток на 2018 г)	м	132	1 697 520,00					
	Заготовка материала								
	Балка мостовая железобетонная ВТК-24У СТ РК 937-92	шт.	13,00	- 17 548 932,46					
	Плита мостовая железобетонная пустотная П15-А14-К7 СТ РК 937-92	шт.	37,00	- 20 840 752,34	- 18,00	- 10 138 744,38		- 18,00	- 10 138 744,38
	Плита переходная железобетонная П800.98.40 СТ РК 937-92	шт.	34,00	- 6 290 946,10					
	Щебень естественный	м3	7 908,30	- 11 713 242,78	- 5 614,88	- 8 303 696,02		-	-
	Щебень 5х20	м3	2 900,000	- 5 321 336,29					
	Камень бутовый	м3	275,000	- 310 076,97					
	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4 002,41	- 5 234 996,40					
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,691	- 953 744,09					
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2015	т	2,964	- 362 902,49					
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2016	т	40,241	- 6 151 740,46					

	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2016	т	5,000	- 619 014,53					
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2017	т	17,460	- 2 161 598,73					
Итого:				**183 064 654,44**		**45 932 015,34**			**18 604 867,22**
НДС				**21 967 758,53**		**5 511 841,84**			**2 232 584,07**
Итого с НДС:				**205 032 412,97**		**51 443 857,18**			**20 837 451,29**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е.Нурханов**

Куратор **Н. Селиканов**

Начальник отдела ЭнБД **А.Аманов**

Расценки проверил **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" **У. Каримов**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т. Кайратхан**

Дорожный инженер по строительству **Ф.Байболатов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора **Р.Гадельшин**

Форма №2

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/13 от 06.09.2018 года.
Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ"
Участок 1201 - 1206 км

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за апрель месяц 2020 г.
от 6 мая 2020 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.100	Общие положения	
2	вед.300	Подготовительные работы	0,00
3	вед.400	Земляные работы	0,00
4	вед.500	Дорожная одежда	0,00
5	вед.600	Исскуственные сооружения	
6	вед. 700	Путепровод через ж/д	28 743 611,60
7	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
		Материалы на стройплощадке	-10 138 744,38
		Итого	**18 604 867,22**
		НДС	2 232 584,07
		Итого с НДС	**20 837 451,29**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора

_____ Нурханов Е.С.

Филиал РГП "Национальный
центр качества дорожных активов
по Павлодарской области
Директор

_____ Т. Кайратхан

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

_____Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Договор №25-04-19/13 от 06.09.2018 года.

За май 2020 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	**Размер выплаты**	**540 643 681,15**	**315 700 587,19**	**28 743 611,60**	**344 444 198,79**	**63,71%**
1	**Итого по ВОР**	**540 643 681,15**	**315 700 587,19**	**28 743 611,60**	**344 444 198,79**	**63,71%**
2	Материалы на стройплощадке		**69 205 587,63**	**-10 138 744,38**	**59 066 843,24**	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	**540 643 681,15**	**384 906 174,82**	**18 604 867,22**	**403 511 042,04**	**74,64%**
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	**64 877 241,74**	**46 188 740,98**	**2 232 584,07**	**48 421 325,04**	**74,64%**
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**605 520 922,89**	**431 094 915,80**	**20 837 451,29**	**451 932 367,09**	**74,64%**
V	**Вычеты**					
5	Возврат аванса (с НДС)		**36 657 780,04**	**12 371 194,83**	**49 028 974,87**	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		**18 057 870,85**	**1 386 524,01**	**19 444 394,86**	
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6)**		**54 715 650,89**	**13 757 718,84**	**68 473 369,73**	
VII	**Возврат удержаний**					
VIII	**Другие вычеты и выплаты**					
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	**605 520 922,89**	**376 379 264,91**	**7 079 732,45**	**383 458 997,36**	

Подрядчик ТОО "Павлодаржолдары"	**Гадельшин Р.Я.**	**Технический надзор представитель ТОО "Qazaqtek"**	**Каримов У.Б.**
	Подпись и дата 6 мая 2020 года		**Подпись и дата** 6 мая 2020 года
	М.П.		**М.П.**
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	**Нурханов Е.С.**		
	Подпись и дата 6 мая 2020 года		
	М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ

капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Сертификат № 12

Договор №25-04-19/13 от 06.09.2018 года.

За период с 21 апреля 2020 года по 6 мая 2020 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	Общие положения			0,00	0,00	0,00	0,00
300	Подготовительные работы			28 356 044,09	4 336 907,20	24 019 136,89	0,00
400	Земляные работы			4 083 798,01	1 351 744,15	2 732 053,86	0,00
500	Дорожная одежда			12 881 267,10	12 645 372,10	235 895,00	0,00
600	Искусственные сооружения						
700	Путепровод через ж/д			488 748 242,75	171 291 129,71	288 713 501,44	28 743 611,60
800	Обустройство, организация и безопасность			6 574 329,20	6 574 329,20	0,00	0,00
900							
	Итого по ведомости обьемов работ	Aa		540 643 681,15	196 199 482,36	315 700 587,19	28 743 611,60
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**540 643 681,15**	**196 199 482,36**	**315 700 587,19**	**28 743 611,60**
	Материалы на строительной площадке	B			-59 066 843,24	69 205 587,63	-10 138 744,38
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**540 643 681,15**	**137 132 639,11**	**384 906 174,82**	**18 604 867,22**
	Возврат аванса					**32 730 160,75**	**11 045 709,66**
	Гарантия исполнения	**5%**				**16 123 098,97**	**1 237 967,87**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ **Гадельшин Р.Я.**

Дата 06.05.2020 г

Технический надзор

ФИО **ТОО "Qazaqtek"**

Подпись _____ **Каримов У.Б.**

Дата 06.05.2020 г

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 апреля 2020 г по 6 мая 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Демонтаж знаков по окончании экспл.объездной дороги (остаток на 2018г)	т	1,85	86 112,00	159 307,20	1,85	159 307,20		-		0,00	0
2	Переустройство ДПР 27,5 (остаток на 2018г)	м	140,00	29 840,00	4 177 600,00	140,00	4 177 600,00		-		0,00	0
3	Переустройство ЕЛ 10кВ АБ и ПЭ (остаток на 2018г)	м	440,00	15 120,00	6 652 800,00	-	-	440,00	6 652 800,00			100
4	Переустройство линии связи на ПК 178+41 (остаток на 2018г)	м	212,00	26 078,00	5 528 536,00	-	-	212,00	5 528 536,00			100
5	Устройство шпунтового ограждения	тн	17,08	225 541,68	3 852 251,88			17,08	3 852 251,88			100
6	Вынос контактной сети путепровода ДПР 27,5 кВт	м	360,00	22 182,08	7 985 549,01			360,00	7 985 549,01			100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**28 356 044,09**		**4 336 907,20**		**24 019 136,89**		**0,00**	**84,7**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е. Нурханов**

Куратор — **Н. Селиканов**

Начальник отдела Э и БД — **А. Аманов**

Расценки проверил — **Н. Власова**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" — **У. Каримов**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — **Т.Кайратхан**

Дорожный инженер по строительству — **Ф.Байболатов**

Генподрядчик:

Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары" — **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 апреля 2020 г по 6 мая 2020 г.		
No	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
1	Рекультивация участков существующей насыпи и боковых резервов (остаток 2018г)	га	0,19	2 035 358,00	386 718,02	0,19	386 718,02		0,00		0,00	0
2	Рекультивация площадок для временного хранения ПСП с посевом трав (остаток 2018г)	га	0,229	1 147 702,00	262 823,76	0,23	262 823,76		0,00		0,00	0
3	Рекультивация технологических площадок (остаток 2018г)	га	0,326	2 153 995,00	702 202,37	0,33	702 202,37		0,00		0,00	0
4	Разборка конусов	м3	12 736,00	214,51	2 732 053,86	0,00	0,00	12 736,00	2 732 053,86		0,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**4 083 798,01**		**1 351 744,15**		**2 732 053,86**		**0,00**	**66,9**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Нурханов**

Куратор **Н. Сейсиканов**

Начальник отдела Э и БД **А. Аманов**

Расценки проверил **Н. Власова**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" **У. Каримов**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Дорожный инженер по строительству **Ф.Байболатов**

Генподрядчик:

Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары" **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 апреля 2020 г по 6 мая 2020 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 500 - Дорожная одежда											
1.	**Разборка существующей дорожной одежды**											
1.1.	Разборка существующей дорожной одежды (остаток на 2018г)	м2	428,9	550	235 895,00	0,00	0,00	428,90	235 895,00			100
2	**Устройство дорожной одежды на основной дороге (остаток на 2018 г)**				**12 645 372,10**		**12 645 372,10**					
2.1	Устройство прослойки из геотекстиля на земляном полотне сплошной укладкой	$м^2$	1 433,53	500,00	716 765,00	1 433,53	716 765,00		0,00		0,00	0
2.2	Устройство дополнительного слоя основания h=15см из материала от разборки существующей дорожной одежды	м3	212,64	1 700,00	361 488,00	212,64	361 488,00		0,00		0,00	0
2.3	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С4 толщиной 18 см	$м^2$	1 058,62	1 280,00	1 355 033,60	1 058,62	1 355 033,60		0,00		0,00	0,0
2.4	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой асфальтобетонной смеси толщиной 12 см	$м^2$	999,48	3 400,00	3 398 232,00	999,48	3 398 232,00		0,00			0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего, пористого, крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	$м^2$	949,99	3 300,00	3 134 967,00	949,99	3 134 967,00		0,00			0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего, плотного асфальтобетона толщиной 7 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	$м^2$	949,99	3 600,00	3 419 964,00	949,99	3 419 964,00		0,00		0,00	0
2.7	Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см	$м^2$	327,75	790,00	258 922,50	327,75	258 922,50		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**12 881 267,10**		**12 645 372,10**		**235 895,00**		**-**	**1,8**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол

Заместитель директора Е. Нурханов

Куратор Н. Селиханов

Начальник отдела Э и БД А. Аманов

Расценки проверил Н. Власова

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" У. Карпанов

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор Т.Кайратхан

Дорожный инженер по строительству Ф.Байболатов

Генподрядчик:

Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары" Р.Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 апреля 2020 г по 6 мая 2020 г.		
No	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
					Ведомость № 700 - Путепровод через ж/д							
	Путепровод через ж/д на ПК 177+83,											
	Рекультивация строительной площадки	га	0,24	153 330,00	**36 799,20**	0,240	36 799,20		0,00		0,00	0
1.	**Разборка существующего путепровода**	шт			**3 154 013,86**		0,00		**3 154 013,86**		**0,00**	100
1.1	Демонтаж существующего перильного ограждения	т	2,9	41 200,00	119 480,00	0,000	0,00	2,900	119 480,00			100
1.2	Демонтаж барьерного ограждения	м	1,57	41 200,00	64 684,00	0,00	0,00	1,57	64 684,00			100
1.3	Демонтаж существующих тротуарных блоков	м	36	2 030,00	73 080,00	0,000	0,00	36,000	73 080,00			100
1.4	Разборка а/б покрытий	м3	66,6	2 170,00	144 522,00	0,00	0,00	66,60	144 522,00			100
1.5	Демонтаж балок	шт	15	46 600,00	699 000,00	0,00	0,00	15,00	699 000,00			100
1.6	Демонтаж ригелей	м3	12,6	55 080,00	694 008,00	0,00	0,00	12,60	694 008,00			100
1.7	Демонтаж стоек	м3	11,03	31 930,00	352 187,90	0,00	0,00	11,03	352 187,90			100
1.8	Демонтаж переходных плит	м3	16	11 950,00	191 200,00	0,00	0,00	16,00	191 200,00			100
1.9	Разборка существующего укрепления	м3	76,6	2 760,00	211 416,00	0,00	0,00	76,60	211 416,00			100
1.10	Демонтаж фундамента	м3	17,83	33 899,94	604 435,96	0,00	0,00	17,83	604 435,96		0,00	100
2.	**Устройство крайних опор**				**136 869 530,65**		**3 469 175,50**		**131 375 223,55**		**2 025 131,60**	97
2.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1020мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	627	150 580,00	94 413 660,00	0,00	0,00	627,00	94 413 660,00			100
2.2	Устройство монолитного ростверка	м3	372,9	54 080,00	20 166 432,00	0,00	0,00	372,90	20 166 432,00		0,00	100
2.3	Устройство монолитных стоек	м3		86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2.4	Крайние стойки опоры из сборного железобетона	шт	18,00	445 573,58	8 020 324,45	0,00	0,00	18,00	8 020 324,45		0,00	100
2.4	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	42,64	57 130,00	2 436 023,20	0,00	0,00	21,32	1 218 011,60	21,32	1 218 011,60	100
2.5	Сборка стальных подмостей	т	9	548 580,00	4 937 220,00	0,00	0,00	9,00	4 937 220,00		0,00	100
2.6	Устройство шкафных стенок	м3	23,6	71 200,00	1 680 320,00	11,80	840 160,00	11,80	840 160,00		0,00	50
2.7	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	15,3	57 270,00	876 231,00	7,65	438 115,50	7,65	438 115,50		0,00	50
2.8	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	1020	2 630,00	2 682 600,00	510,00	1 341 300,00	510,00	1 341 300,00		0,00	50
2.9	Установка резиновых опорных частей типа РОЧ 20х40х5,2-0,8	шт.	78	21 240,00	1 656 720,00	40,00	849 600,00		0,00	38,00	807 120,00	49
3.	**Устройство промежуточных опор**				**122 008 446,00**		**4 937 277,00**		**117 071 169,00**		**0,00**	96
3.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1020мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	532	150 580,00	80 108 560,00	0,00	0,00	532,00	80 108 560,00		0,00	100
3.2	Устройство монолитного ростверка	м3	393,9	54 080,00	21 302 112,00	0,00	0,00	393,90	21 302 112,00		0,00	100
3.3	Устройство монолитных стоек	м3	75,6	86 900,00	6 569 640,00	0,00	0,00	75,60	6 569 640,00		0,00	100
3.4	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	86,2	57 130,00	4 924 606,00	43,10	2 462 303,00	43,10	2 462 303,00		0,00	50
3.5	Сборка стальных подмостей	т	9	548 580,00	4 937 220,00	0,00	0,00	9,00	4 937 220,00		0,00	100

3.6	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	38,4	57 270,00	2 199 168,00	19,20	1 099 584,00	19,20	1 099 584,00		0,00	50
3.7	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	450	2 630,00	1 183 500,00	225,00	591 750,00	225,00	591 750,00		0,00	50
3.8	Установка опорных резиновых частей типа РОЧ 20х40х5,2 - 0,8	шт/кг	26	30 140,00	783 640,00	26,00	783 640,00		0,00		0,00	0
4.	**Устройство пролетных строений**				**105 791 756,80**		**79 073 276,80**		**0,00**		**26 718 480,00**	25
4.1	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до 15 м	шт	37	1 484 360,00	54 921 320,00	19,00	28 202 840,00		0,00	18,00	26 718 480,00	49
4.2	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до 24 м	шт	13	2 548 030,00	33 124 390,00	13,00	33 124 390,00		0,00		0,00	0
4.3	Устройство накладной плиты из монолитного железобетона	$м^3$	170	61 200,00	10 404 000,00	170,00	10 404 000,00		0,00		0,00	0
4.4	Бетон объединения плит, балок	м3	50,04	45 970,00	2 300 338,80	50,04	2 300 338,80		0,00		0,00	0
4.5	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на а/д без окаймления	м	81,2	62 090,00	5 041 708,00	81,20	5 041 708,00		0,00		0,00	0
5.	**Устройство мостового полотна**				**22 597 989,67**		22 597 989,67		**0,00**		**0,00**	0
5.1	Устройство гидроизоляции проезжей части	м2	1219,43	7 719,00	9 412 780,17	1 219,43	9 412 780,17		0,00		0,00	0
5.2	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 4 см, первый слой	м2	938	2 880,00	2 701 440,00	938,00	2 701 440,00		0,00		0,00	0
5.3	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 5 см, второй слой	м2	858	3 240,00	2 779 920,00	858,00	2 779 920,00		0,00		0,00	0
5.4	Разметка проезжей части	км	0,2975	78 379,50	23 317,90	0,30	23 317,90		0,00		0,00	0
5.5	Установка стальных сварных перил	т	5,632	711 540,00	4 007 393,28	5,63	4 007 393,28		0,00		0,00	0
5.6	Установка барьерного ограждения	т	5,972	615 060,00	3 673 138,32	5,97	3 673 138,32		0,00		0,00	0
7.	**Устройство сопряжения путепровода с насыпью**				**22 131 076,40**		22 131 076,40		**0,00**		**0,00**	0
7.1	Укладка переходных сборных плит длиной свыше 7м	м3	98,6	144 810,00	14 278 266,00	98,60	14 278 266,00		0,00		0,00	0
7.2	Устройство объединения переходных плит	м3	6,76	62 100,00	419 796,00	6,76	419 796,00		0,00		0,00	0
7.3	Монолитный участок сопряжения	м3	35,32	58 220,00	2 056 330,40	35,32	2 056 330,40		0,00		0,00	0
7.4	Устройство монолитной плиты усиления	м3	19,3	56 680,00	1 093 924,00	19,30	1 093 924,00		0,00		0,00	0
7.5	Гидроизоляция проезжей части	м2	144	8 557,00	1 232 208,00	144,00	1 232 208,00		0,00		0,00	0
7.6	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 4 см, первый слой	м2	115,4	2 880,00	332 352,00	115,40	332 352,00		0,00		0,00	0
7.7	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 5 см, второй слой	м2	105	3 480,00	365 400,00	105,00	365 400,00		0,00		0,00	0
7.8	Устройство покрытия высокопористых крупнозернистых АБС 12см,	м2	170	5 420,00	921 400,00	170,00	921 400,00		0,00		0,00	0
7.9	Устройство покрытия пористой крупнозернистой АБС 8 см, второй слой	м2	170	3 970,00	674 900,00	170,00	674 900,00		0,00		0,00	0
7.10	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 7 см, первый слой	м2	170	4 450,00	756 500,00	170,00	756 500,00		0,00		0,00	0
8.	**Устройство сброса воды с путепровода**				**402 198,22**		402 198,22		0,00		0,00	0
8.1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	м3	2,349	77 580,00	182 235,42	2,35	182 235,42		0,00		0,00	0
8.2	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	23,92	6 990,00	167 200,80	23,92	167 200,80		0,00		0,00	0
8.4	Устройство монолитного бетона у водоотводных блоков	м3	1,85	28 520,00	52 762,00	1,85	52 762,00		0,00		0,00	0
9.	**Устройство укрепления конусов**				**73 810 545,99**		**36 697 450,96**		**37 113 095,03**		**0,00**	50
9.1	Отсыпка конусов щебнем	м3	11950	2 510,00	29 994 500,00	1 792,50	4 499 175,00	10 157,50	25 495 325,00		0,00	85

9.2	Устройство прослойки из синтетического материала	м2	5148	3 200,00	16 473 600,00	1 544,40	4 942 079,97	3 603,60	11 531 520,03		0,00	70
9.3	Уплотнение грунта при толщине слоя 30см с поливом водой (песок природный)	$м^3$	2300	150,00	345 000,00	1 725,00	258 750,00	575,00	86 250,00		0,00	25
9.4	Планировка откосов конусов механизированным способом в грунте 2 группы	$м^2$	2548	1 980,00	5 045 040,00	2 548,00	5 045 040,00		0,00		0,00	0
9.5	Устройство упоров при укреплении откосов конусов сборными бетонными плитами размером 40х50х150см	м	135	23 090,00	3 117 150,00	135,00	3 117 150,00		0,00		0,00	0
9.7	Укрепление откоса конуса из сборного железобетона типа "Ригель-стойка" с заполнением ячеека щебнем	м2	1752	10 750,72	18 835 255,99	1 752,00	18 835 255,99		0,00		0,00	
10.	**Устройство лестничных сходов**				**1 945 885,96**		1 945 885,96		0,00		0,00	0
10.1	Рытье котлована в грунте 2 группы вручную	$м^3$	11	1 520,00	16 720,00	11,00	16 720,00		0,00		0,00	0
10.2	Устройство лестничных ж/б сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м шириной лестничных маршей до 1м	м3	13,36	124 980,00	1 669 732,80	13,36	1 669 732,80		0,00		0,00	0
10.3	Установка ограждения	т	0,678	374 020,00	253 585,56	0,68	253 585,56		0,00		0,00	0
10.4	Засыпка котлована вручную в грунте 2 группы	$м^3$	4.43	1 320,00	5 847,60	4,43	5 847,60		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**488 748 242,75**		**171 291 129,71**		**238 713 501,44**		**28 743 611,60**	**65,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Нурханов**

Куратор **Н. Селиканов**

Начальник отдела Э и БД **А. Аманов**

Расценки проверил **Н. Власова**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" **У. Каримов**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Дорожный инженер по строительству **Ф.Байболатов**

Генподрядчик:

Заместитель генерального директора ТОО **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 апреля 2020 г по 6 мая 2020 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Установка дорожных знаков (остаток на 2018г)	шт	5	170 550,00	852 750,00	5,00	852 750,00		0,00		0,00	0
2	Установка сигнальных столбиков (остаток на 2018г)	шт	28	6 300,00	176 400,00	28,00	176 400,00		0,00		0,00	0
3	Устройство разметки проезжей части термопластиком (остаток на 2018г)	км	12,66	302 320,00	3 827 371,20	12,66	3 827 371,20		0,00		0,00	0
4	Устройство вертикальной разметки (остаток на 2018г)	м2	126,8	160,00	20 288,00	126,80	20 288,00		0,00		0,00	0
5	Устройство барьерного металического ограждения (остаток на 2018 г)	м	132	12 860,00	1 697 520,00	132,00	1 697 520,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**6 574 329,20**		**6 574 329,20**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Нурханов**

Куратор **Н. Селиканов**

Начальник отдела Э и БД **А. Аманов**

Расценки проверил **Н. Власова**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" **У. Каримов**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Дорожный инженер по строительству **Ф.Байболатов**

Генподрядчик:

Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары" **Р. Гадельшин**

Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Contractor Подрядчик **ТОО "Павлодаржолдары"**

Contract Reference / Название Контракта Договор №25-04-19/13 от 06.09.2018 года.

Contract Price / Сумма Контракта **605 526 208,00 KZT**

Материалы на стройплощадке (+)

06.05.2020 г

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
	Балка мостовая железобетонная ВТК-24У СТ РК 937-92	шт.	1 349 917,88	13,00			17 548 932,46	17 548 932,46	0,00
	Плита мостовая железобетонная пустотная П15-А14-К7 СТ РК 937-92	шт.	563 263,53	19,00		-18,00	10 702 007,96	20 840 752,34	-10 138 744,38
	Плита переходная железобетонная П800.98.40 СТ РК 937-92	шт.	185 027,83	34,00			6 290 946,10	6 290 946,10	0,00
	Щебень естественный	м3	1 478,87	2 305,50	-5 614,88		3 409 546,76	3 409 546,76	0,00
	Щебень 5х20	м3	1 834,94	2 900,000			5 321 336,29	5 321 336,29	0,00
	Камень бутовый	м3	1 127,55	275,000			310 076,97	310 076,97	0,00
	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1 307,96	4 002,41			5 234 996,40	5 234 996,40	0,00
	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	700,27	0,000	-400,00		0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	127 180,82	0,000	-0,292		0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	т	127 180,82	0,00			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	126 520,90	0,000	-8,671		0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	123 624,87	0,00			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	87 464,85	0,000			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	126 784,39	0,000	-1,972		0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	128 182,55	0,000	-4,953		0,00	0,00	0,00

	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	124 009,43	7,691			953 744,09	953 744,09	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2015	т	122 428,43	2,964			362 902,49	362 902,49	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2016	т	152 872,40	40,241			6 151 740,46	6 151 740,46	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2017	т	152 872,40	0,000			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2016	т	147 412,67	0,000			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2017	т	147 412,67	0,000			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2016	т	123 802,91	5,000			619 014,53	619 014,53	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2017	т	123 802,91	17,460			2 161 598,73	2 161 598,73	0,00
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**59 066 843,24**	**69 205 587,63**	**-10 138 744,38**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Нурханов**

Куратор **Н. Селиканов**

Начальник отдела Э и БД **А. Аманов**

Расценки проверил **Н. Власова**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" **У. Каримов**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Дорожный инженер по строительству **Ф.Байболатов**

Генподрядчик:

Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары" **Р. Гадельшин**

Реестр по выполненым работам
к Акту № 12 от "06"мая 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Кызылорда -Павлодар- Успенка - гр.РФ"						
Павлодарская						
1201-1206						
Устройство а/б покрытия	км	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Устройство верхнего слоя основания	км	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Устройство нижнего слоя основания	км	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Устройство дополнительного слоя основания	км	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Устройство земляного полотна	м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

_____ Гадельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Пурканов Е.С.