Заказчик: АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ" км 1201-1206

Справка № 6 от 19.10.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/13 ДС №5	от 06.09.2018 г. от 16.10.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	200 988 171,83									
В том числе: в текущем месяце	43 600 840,98	38 929 322,30							4 671 518,68	43 600 840,98
Выплата аванса										
Удержание аванса	63 138 641,66									
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	13 444 388,60	2 650 081,89							318 009,83	2 968 091,72
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Штрафы и пени	2 548 536,50									2 548 536,50
Итого к оплате	121 856 605,07									38 084 212,76

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ Кабылдин А.К.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора _____ Гадельшин Р.Я.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/13 от 06.09.2018 года.
Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ"
Участок 1201 - 1206 км

Форма №2

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда - Павлодар - Успенка - граница РФ" км 1201-1206 от 19.10.2020 года.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	%	*объем работ*	*финансирование*
	Подготовительные работы								
1	Демонтаж знаков по окончании экспл.объездной дороги (остаток на 2018г)	т	1,85	159 307,20	1,85	159 307,20	100	1,85	159 307,20
2	Переустройство ДПР 27,5 (остаток на 2018г)	м	140,00	4 177 600,00	140,00	4 177 600,00	100	140,00	4 177 600,00
	Земляные работы								
1	Рекультивация участков существующей насыпи и боковых резервов (остаток 2018г)	га	0,19	386 718,02	0,19	386 718,02	100	0,190	386 718,02
2	Рекультивация площадок для временного хранения ПСП с посевом трав (остаток 2018г)	га	0,229	262 823,76	0,23	262 823,76	100	0,229	262 823,76
3	Рекультивация технологических площадок (остаток 2018г)	га	0,326	702 202,37	0,33	702 202,37	100	0,326	702 202,37
	Дорожная одежда								
1	Устройство прослойки из геотекстиля на земляном полотне сплошной укладкой	$м^2$	1 433,53	716 765,00	1 433,53	716 765,00	100	-	-
2	Устройство дополнительного слоя основания h=15см из материала от разборки существующей дорожной одежды	м3	212,64	361 488,00	212,64	361 488,00	100	-	-
3	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С4 толщиной 18 см	$м^2$	1 058,62	1 355 033,60	1 058,62	1 355 033,60	100	-	-
4	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой асфальтобетонной смеси толщиной 12 см	$м^2$	999,48	3 398 232,00	999,48	3 398 232,00	100	999,48	3 398 232,00
5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего, пористого, крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	$м^2$	949,99	3 134 967,00	949,99	3 134 967,00	100	949,99	3 134 967,00
6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего, плотного асфальтобетона толщиной 7 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	$м^2$	949,99	3 419 964,00	949,99	3 419 964,00	100	949,99	3 419 964,00
7	Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см	$м^2$	327,75	258 922,50	327,75	258 922,50	100	327,75	258 922,50
	Путепровод через ж/д								
1	Рекультивация строительной площадки	га	0,24	36 799,20	0,24	36 799,20	100	0,24	36 799,20

	Устройство крайних опор								
5	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	42,64	2 436 023,20	42,64	2 436 023,20	100	-	-
6	Сборка стальных подмостей	т	9,00	4 937 220,00	9,00	4 937 220,00	100	-	-
7	Устройство шкафных стенок	м3	23,60	1 680 320,00	23,60	1 680 320,00	100	-	-
8	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	15,30	876 231,00	15,30	876 231,00	100	-	-
9	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	1 020,00	2 682 600,00	1 020,00	2 682 600,00	100	-	-
10	Установка резиновых опорных частей типа РОЧ 20х40х5,2-0,8	шт.	78,00	1 656 720,00	78,00	1 656 720,00	100	-	-
	Устройство промежуточных опор								
14	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	86,2	4 924 606,00	86,20	4 924 606,00	100	-	-
15	Сборка стальных подмостей	т	6	3 291 480,00	6,00	3 291 480,00	100	-	-
16	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	38,4	2 199 168,00	38,40	2 199 168,00	100	-	-
17	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	450	1 183 500,00	450,00	1 183 500,00	100	-	-
18	Установка опорных резиновых частей типа РОЧ 20х40х5,2 - 0,8	шт/кг	26	783 640,00	26,00	783 640,00	100	-	-
	Устройство пролетных строений								
19	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до 15 м	шт	37	54 921 320,00	37,00	54 921 320,00	100	-	-
20	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до24 м	шт	13,00	33 124 390,00	13,00	33 124 390,00	100	-	-
21	Устройство накладной плиты из монолитного железобетона	$м^3$	170	10 404 000,00	170,00	10 404 000,00	100	-	-
22	Бетон объединения плит, балок	м3	50,04	2 300 338,80	50,04	2 300 338,80	100	-	-
23	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на а/д без окаймления	м	81,2	5 041 708,00	81,20	5 041 708,00	100	-	-
	Устройство мостового полотна								
24	Устройство гидроизоляции проезжей части	м2	1219,43	9 412 780,17	1 219,43	9 412 780,17	100	1 219,43	9 412 780,17
25	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 4 см, первый слой	м2	938	2 701 440,00	938,00	2 701 440,00	100	938,00	2 701 440,00
26	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 5 см, второй слой	м2	858	2 779 920,00	858,00	2 779 920,00	100	858,00	2 779 920,00
27	Разметка проезжей части	км	0,2975	23 317,90	0,2975	23 317,90	100	0,2975	23 317,90
28	Установка стальных сварных перил	т	5,632	4 007 393,28	5,63	4 007 393,28	100	5,63	4 007 393,28
29	Установка барьерного ограждения	т	5,972	3 673 138,32	5,97	3 673 138,32	100	5,97	3 673 138,32
	Устройство сопряжения путепровода с насыпью								
30	Укладка переходных сборных плит длиной свыше 7м	м3	98,6	14 278 266,00	98,60	14 278 266,00	100	-	-
31	Устройство объединения переходных плит	м3	6,76	419 796,00	6,76	419 796,00	100	-	-
32	Монолитный участок сопряжения	м3	35,32	2 056 330,40	35,32	2 056 330,40	100	-	-
33	Устройство монолитной плиты усиления	м3	19,3	1 093 924,00	19,30	1 093 924,00	100	-	-
34	Гидроизоляция проезжей части	м2	144	1 232 208,00	144,00	1 232 208,00	100	144,00	1 232 208,00
35	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 4 см, первый слой	м2	115,4	332 352,00	115,40	332 352,00	100	115,40	332 352,00
36	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 5 см, второй слой	м2	105	365 400,00	105,00	365 400,00	100	105,00	365 400,00
37	Устройство покрытия высокопористых крупнозернистых АБС 12см,	м2	170	921 400,00	170,00	921 400,00	100	170,00	921 400,00
38	Устройство покрытия пористой крупнозернистой АБС 8 см, второй слой	м2	170	674 900,00	170,00	674 900,00	100	170,00	674 900,00
39	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 7 см, первый слой	м2	170	756 500,00	170,00	756 500,00	100	170,00	756 500,00
	Устройство сброса воды с путепровода							-	-

40	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	м3	2,349	182 235,42	2,35	182 235,42	100	2,35	182 235,42
41	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	23,92	167 200,80	23,92	167 200,80	100	23,92	167 200,80
42	Устройство монолитного бетона у водоотводных блоков	м3	1,85	52 762,00	1,85	52 762,00	100	1,85	52 762,00
	Устройство укрепления конусов								
43	Отсыпка конусов щебнем	м3	6572,50	16 496 975,00	6 572,50	16 496 975,00	100	-	-
44	Устройство прослойки из синтетического материала	м2	3861,00	12 355 200,00	3 861,00	12 355 200,00	100	-	-
45	Уплотнение грунта при толщине слоя 30см с поливом водой (песок природный)	$м^3$	1725	258 750,00	1 725,00	258 750,00	100	-	- 0,03
46	Планировка откосов конусов механизированным способом в грунте 2 группы	$м^2$	2548	5 045 040,00	2 548,00	5 045 040,00	100	-	-
47	Устройство упоров при укреплении откосов конусов сборными бетонными плитами размером 40х50х150см	м	135	3 117 150,00	135,00	3 117 150,00	100	-	-
48	Укрепление откоса конуса из сборного железобетона типа "Ригель-стойка" с заполнением ячеека щебнем	м2	1362	14 642 476,40	1 362,00	14 642 476,40	100	1 112,00	11 954 797,18
	Устройство лестничных сходов								
49	Рытье котлована в грунте 2 группы вручную	$м^3$	11	16 720,00	11,00	16 720,00	100	11,00	16 720,00
50	Устройство лестничных ж/б сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м шириной лестничных маршей до 1м	м3	13,36	1 669 732,80	13,36	1 669 732,80	100	13,36	1 669 732,80
51	Установка ограждения	т	0,678	253 585,56	0,68	253 585,56	100	0,68	253 585,56
52	Засыпка котлована вручную в грунте 2 группы	$м^3$	4,43	5 847,60	4,43	5 847,60	100	4,43	5 847,60
	Обустройство, организация и безопсность								
53	Установка дорожных знаков (остаток на 2018г)	шт	5	852 750,00	5,00	852 750,00	100	1,00	170 550,00
54	Установка сигнальных столбиков (остаток на 2018г)	шт	28	176 400,00	28,00	176 400,00	100	28,00	176 400,00
55	Устройство разметки проезжей части термопластиком (остаток на 2018г)	км	12,66	3 827 371,20	12,66	3 827 371,20	100	12,66	3 827 371,20
56	Устройство вертикальной разметки (остаток на 2018г)	м2	126,8	20 288,00	126,80	20 288,00	100	126,80	20 288,00
57	Устройство барьерного металического ограждения (остаток на 2018 г)	м	132	1 697 520,00	132,00	1 697 520,00	100	132,00	1 697 520,00
58	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бет	м3	7,5	581 850,00	7,50	581 850,00	100	7,50	581 850,00
	Заготовка материала								
	Балка мостовая железобетонная ВТК-24У СТ РК 937-92	шт.	-13,00	- 17 548 932,46	- 13,00	- 17 548 932,46	100	- 12,00	- 16 199 014,57
	Плита мостовая железобетонная пустотная П15-А14-К7 СТ РК 937-92	шт.	-37,00	- 20 840 752,34	- 37,00	- 20 840 752,34	100	-	-
	Плита переходная железобетонная П800.98.40 СТ РК 937-92	шт.	-34,00	- 6 290 946,10	- 34,00	- 6 290 946,10	100	- 17,00	- 3 145 473,05
	Щебень естественный	м3	-7 920,377	- 11 713 242,78	- 7 920,377	- 11 713 242,78	100	-	-
	Щебень 5х20	м3	-2 900,000	- 5 321 336,29	- 2 900,00	- 5 321 336,29	100	- 2 900,00	- 5 321 336,29
	Камень бутовый	м3	-275,000	- 310 076,97	- 275,00	- 310 076,97	100	-	-
	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	-4 002,41	- 5 234 996,40	- 4 002,41	- 5 234 996,40	100	-	-
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-7,691	- 953 744,09	- 7,691	- 953 744,09	100	-	-
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2015	т	-2,964	- 362 902,49	- 2,964	- 362 902,49	100	-	-
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2016	т	-40,241	- 6 151 740,46	- 40,241	- 6 151 740,46	100	-	-
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2016	т	5,000	- 619 014,53	- 5,00	- 619 014,53	100	-	-
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2017	т	17,460	- 2 161 598,73	- 17,46	- 2 161 598,73	100	-	-
Итого:				**179 453 724,85**		**179 453 724,85**			**38 929 322,30**

НДС								
Итого с НДС:			21 534 446,98		21 534 446,98			4 671 518,68
			200 988 171,83		200 988 171,83			43 600 840,98

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е.Рысбеков**

Куратор **Н. Селиканов**

Начальник отдела ЭиБД **А.Аманов**

Расценки проверил **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" **У. Каримов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора **Р.Гадельшин**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета **Ф.Байболатов**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/13 от 06.09.2018 года.
Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ"
Участок 1201 - 1206 км

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за октябрь месяц 2020 г.
от 19 октября 2020 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.100	Общие положения	
2	вед.300	Подготовительные работы	4 336 907,20
3	вед.400	Земляные работы	1 351 744,15
4	вед.500	Дорожная одежда	10 212 085,50
5	вед.600	Исскуственные сооружения	
6	вед. 700	Путепровод через ж/д	41 220 430,20
7	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	6 473 979,20
		Материалы на стройплощадке	-24 665 823,92
		Итого	**38 929 322,30**
		НДС	4 671 518,68
		Итого с НДС	**43 600 840,98**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____Рысбеков Е.С.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
_____Гадельшин Р.Я.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Договор №25-04-19/13 от 06.09.2018 года.

Сертификат № 16

За период с 25 августа 2020 года по 19 октября 2020 г.

Ведомость №	Наименование	ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	Общие положения		0,00	0,00	0,00	0,00
300	Подготовительные работы		28 356 044,09	0,00	24 019 136,89	4 336 907,20
400	Земляные работы		4 083 798,01	0,00	2 732 053,86	1 351 744,15
500	Дорожная одежда		12 881 267,10	0,00	2 669 181,60	10 212 085,50
600	Искусственные сооружения					
700	Путепровод через ж/д		484 555 463,16	0,00	443 335 032,96	41 220 430,20
800	Обустройство, организация и безопасность		7 156 179,20	0,00	682 200,00	6 473 979,20
900						
	Итого по ведомости обьемов работ Aa		537 032 751,56	0,00	473 437 605,31	63 595 146,25
	Заявки на изменение Ab					
	Итого A = (Aa + Ab)		**537 032 751,56**	**0,00**	**473 437 605,31**	**63 595 146,25**
	Материалы на строительной площадке B			0,00	24 665 823,92	-24 665 823,92
	Корректировка стоимости C					
	Итого (A + B + C + Cc) (A + B + C)		**537 032 751,56**	**0,00**	**498 103 429,24**	**38 929 322,33**
	Возврат аванса				**69 912 091,82**	**-**
	Гарантия исполнения 5%				**23 658 587,03**	**2 590 357,11**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись

Гадельшин Р.Я.

Дата 19.10.2020 г

Технический надзор

ФИО **ТОО "Qazaqtek"**

Подпись

Каримов У.Б.

Дата 19.10.2020 г

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Договор №25-04-19/13 от 06.09.2018 года.

За октябрь 2020 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	537 032 751,56	473 437 605,31	63 595 146,25	537 032 751,56	100,00%
1	Итого по ВОР	537 032 751,56	473 437 605,31	63 595 146,25	537 032 751,56	100,00%
2	Материалы на стройплощадке		24 665 823,92	-24 665 823,92	0,00	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	537 032 751,56	498 103 429,23	38 929 322,33	537 032 751,56	100,00%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	64 443 930,19	59 772 411,51	4 671 518,68	64 443 930,19	100,00%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	601 476 681,75	557 875 840,74	43 600 841,00	601 476 681,75	100,00%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		78 301 542,84	0,00	78 301 542,84	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		26 497 617,48	2 901 199,96	29 398 817,44	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		104 799 160,32	2 901 199,96	107 700 360,28	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	601 476 681,75	453 076 680,42	40 699 641,05	493 776 321,47	

Подрядчик ТОО "Павлодаржолдары"	Гадельшин Р.Я.		Технический надзор представитель ТОО "Qazaqtek"	Каримов У.Б.
	Подпись и дата	19 октября 2020 года		Подпись и дата 19 октября 2020 года
	М.П.			М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Рысбеков Е.С.			
	Подпись и дата	19 октября 2020 года		
	М.П.			

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 25 августа 2020 г по 19 октября 2020 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Демонтаж знаков по окончании экспл.объездной дороги (остаток на 2018г)	т	1,85	86 112,00	159 307,20	-	-		-	1,85	159 307,20	100
2	Переустройство ДПР 27,5 (остаток на 2018г)	м	140,00	29 840,00	4 177 600,00	-	-		-	140,00	4 177 600,00	100
3	Переустройство ВЛ 10кВ АБ и ПЭ (остаток на 2018г)	м	440,00	15 120,00	6 652 800,00	-	-	440,00	6 652 800,00			100
4	Переустройство линии связи на ПК 178+41 (остаток на 2018г)	м	212,00	26 078,00	5 528 536,00	-	-	212,00	5 528 536,00			100
5	Устройство шпунтового ограждения	тн	17,08	225 541,68	3 852 251,88			17,08	3 852 251,88			100
6	Вынос контактной сети путепровода ДПР 27,5 кВт	м	360,00	22 182,08	7 985 549,01			360,00	7 985 549,01			100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**28 356 044,09**		**0,00**		**24 019 136,89**		**4 336 907,20**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **Е. Рысбеков**

Куратор — **Н. Селиканов**

Начальник отдела Э и БД — **А. Аманов**

Расценки проверил — **Н. Власова**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор — **Т.Кайратхан**
Инженер отдела качества и государственного учета — **Ф.Байболатов**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" — **У.Каримов**

Генподрядчик:

Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары" — **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 25 августа 2020 г по 19 октября 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
1	Рекультивация участков существующей насыпи и боковых резервов (остаток 2018г)	га	0,19	2 035 358,00	386 718,02	0,00	0,00		0,00	0,19	386 718,02	100
2	Рекультивация площадок для временного хранения ПСП с посевом трав (остаток 2018г)	га	0,229	1 147 702,00	262 823,76	0,00	0,00		0,00	0,23	262 823,76	100
3	Рекультивация технологических площадок (остаток 2018г)	га	0,326	2 153 995,00	702 202,37	0,00	0,00		0,00	0,33	702 202,37	100
4	Разборка конусов	м3	12 736,00	214,51	2 732 053,86	0,00	0,00	12 736,00	2 732 053,86		0,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**4 083 798,01**		**0,00**		**2 732 053,86**		**1 351 744,15**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Ысбеков**

Куратор **Н. Селиканов**

Начальник отдела Э и БД **А. Аманов**

Расценки проверил **Н. Власова**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" **У.Каримов**

Генподрядчик:

Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары" **Р. Гадельшин**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета **Ф.Байболатов**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 25 августа 2020 г по 19 октября 2020 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 500 - Дорожная одежда											
1.	**Разборка существующей дорожной одежды**											
1.1.	Разборка существующей дорожной одежды (остаток на 2018г)	м2	428,9	550	235 895,00	0,00	0,00	428,90	235 895,00			100
2	**Устройство дорожной одежды на основной дороге (остаток на 2018 г)**				**12 645 372,10**		**0,00**		**2 433 286,60**		**10 212 085,50**	
2.1	Устройство прослойки из геотекстиля на земляном полотне сплошной укладкой	$м^2$	1 433,53	500,00	716 765,00	0,00	0,00	1 433,53	716 765,00		0,00	100
2.2	Устройство дополнительного слоя основания h=15см из материала от разборки существующей дорожной одежды	м3	212,64	1 700,00	361 488,00	0,00	0,00	212,64	361 488,00		0,00	100
2.3	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С4 толщиной 18 см	$м^2$	1 058,62	1 280,00	1 355 033,60	0,00	0,00	1 058,62	1 355 033,60		0,00	100
2.4	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой асфальтобетонной смеси толщиной 12 см	$м^2$	999,48	3 400,00	3 398 232,00	0,00	0,00		0,00	999,480	3 398 232,00	100
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего, пористого, крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	$м^2$	949,99	3 300,00	3 134 967,00	0,00	0,00		0,00	949,990	3 134 967,00	100
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего, плотного асфальтобетона толщиной 7 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	$м^2$	949,99	3 600,00	3 419 964,00	0,00	0,00		0,00	949,99	3 419 964,00	100
2.7	Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см	$м^2$	327,75	790,00	258 922,50	0,00	0,00		0,00	327,75	258 922,50	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**12 881 267,10**		**- 0,00**		**2 669 181,60**		**10 212 085,50**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Рысбеков**

Куратор **Н. Селиканов**

Начальник отдела Э и БД **А. Аманов**

Расценки проверил **Н. Власова**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" **У.Каримов**

Генподрядчик:
Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары" **Р. Гадельшин**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета **Ф.Байболатов**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 25 августа 2020 г по 19 октября 2020 г.		
No	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Путепровод через ж/д на ПК 177+83,				**Ведомость № 700 - Путепровод через ж/д**							
	Рекультивация строительной площадки	га	0,24	153 330,00	**36 799,20**	0,000	0,00		0,00	0,240	36 799,20	100
1.	**Разборка существующего путепровода**	шт			**3 154 013,86**		0,00		**3 154 013,86**		**0,00**	100
1.1	Демонтаж существующего перильного ограждеия	т	2,9	41 200,00	119 480,00	0,000	0,00	2,900	119 480,00			100
1.2	Демонтаж барьерного ограждения	м	1,57	41 200,00	64 684,00	0,00	0,00	1,57	64 684,00			100
1.3	Демонтаж существующих тротуарных блоков	м	36	2 030,00	73 080,00	0,000	0,00	36,000	73 080,00			100
1.4	Разборка а/б покрытий	м3	66,6	2 170,00	144 522,00	0,00	0,00	66,60	144 522,00			100
1.5	Демонтаж балок	шт	15	46 600,00	699 000,00	0,00	0,00	15,00	699 000,00			100
1.6	Демонтаж ригелей	м3	12,6	55 080,00	694 008,00	0,00	0,00	12,60	694 008,00			100
1.7	Демонтаж стоек	м3	11,03	31 930,00	352 187,90	0,00	0,00	11,03	352 187,90			100
1.8	Демонтаж переходных плит	м3	16	11 950,00	191 200,00	0,00	0,00	16,00	191 200,00			100
1.9	Разборка существующего укрепления	м3	76,6	2 760,00	211 416,00	0,00	0,00	76,60	211 416,00			100
1.10	Демонтаж фундамента	м3	17,83	33 899,94	604 435,96	0,00	0,00	17,83	604 435,96		0,00	100
2.	**Устройство крайних опор**				**136 869 530,65**		**0,00**		**136 869 530,65**		**0,00**	100
2.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1020мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	627	150 580,00	94 413 660,00	0,00	0,00	627,00	94 413 660,00			100
2.2	Устройство монолитного ростверка	м3	372,9	54 080,00	20 166 432,00	0,00	0,00	372,90	20 166 432,00		0,00	100
2.3	Устройство монолитных стоек	м3		86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2.4	Крайние стойки опоры из сборного железобетона	шт	18,00	445 573,58	8 020 324,45	0,00	0,00	18,00	8 020 324,45		0,00	100
2.4	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	42,64	57 130,00	2 436 023,20	0,00	0,00	42,64	2 436 023,20		0,00	100
2.5	Сборка стальных подмостей	т	9	548 580,00	4 937 220,00	0,00	0,00	9,00	4 937 220,00		0,00	100
2.6	Устройство шкафных стенок	м3	23,6	71 200,00	1 680 320,00	0,00	0,00	23,60	1 680 320,00		0,00	100
2.7	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	15,3	57 270,00	876 231,00	0,00	0,00	15,30	876 231,00		0,00	100
2.8	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	1020	2 630,00	2 682 600,00	0,00	0,00	1 020,00	2 682 600,00		0,00	100
2.9	Установка резиновых опорных частей типа РОЧ 20х40х5,2-0,8	шт.	78	21 240,00	1 656 720,00	0,00	0,00	78,00	1 656 720,00		0,00	100
3.	**Устройство промежуточных опор**				**122 008 446,00**		**0,00**		**122 008 446,00**		**0,00**	100
3.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1020мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	532	150 580,00	80 108 560,00	0,00	0,00	532,00	80 108 560,00		0,00	100
3.2	Устройство монолитного ростверка	м3	393,9	54 080,00	21 302 112,00	0,00	0,00	393,90	21 302 112,00		0,00	100
3.3	Устройство монолитных стоек	м3	75,6	86 900,00	6 569 640,00	0,00	0,00	75,60	6 569 640,00		0,00	100
3.4	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	86,2	57 130,00	4 924 606,00	0,00	0,00	86,20	4 924 606,00		0,00	100
3.5	Сборка стальных подмостей	т	9	548 580,00	4 937 220,00	0,00	0,00	9,00	4 937 220,00		0,00	100
3.6	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	38,4	57 270,00	2 199 168,00	0,00	0,00	38,40	2 199 168,00		0,00	100

3.7	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	450	2 630,00	1 183 500,00	0,00	0,00	450,00	1 183 500,00		0,00	100
3.8	Установка опорных резиновых частей типа РОЧ 20х40х5,2 - 0,8	шт/кг	26	30 140,00	783 640,00	0,00	0,00	26,00	783 640,00		0,00	100
4.	**Устройство пролетных строений**				**105 791 756,80**		**0,00**		**105 791 756,80**		**0,00**	100
4.1	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до 15 м	шт	37	1 484 360,00	54 921 320,00	0,00	0,00	37,00	54 921 320,00		0,00	100
4.2	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до 24 м	шт	13	2 548 030,00	33 124 390,00	0,00	0,00	13,00	33 124 390,00		0,00	100
4.3	Устройство накладной плиты из монолитного железобетона	$м^3$	170	61 200,00	10 404 000,00	0,00	0,00	170,00	10 404 000,00		0,00	100
4.4	Бетон объединения плит, балок	м3	50,04	45 970,00	2 300 338,80	0,00	0,00	50,04	2 300 338,80		0,00	100
4.5	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на а/д без окаймления	м	81,2	62 090,00	5 041 708,00	0,00	0,00	81,20	5 041 708,00		0,00	100
5.	**Устройство мостового полотна**				**22 597 989,67**		0,00		**0,00**		**22 597 989,67**	100
5.1	Устройство гидроизоляции проезжей части	м2	1219,43	7 719,00	9 412 780,17	0,00	0,00		0,00	1 219,43	9 412 780,17	100
5.2	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 4 см, первый слой	м2	938	2 880,00	2 701 440,00	0,00	0,00		0,00	938,00	2 701 440,00	100
5.3	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 5 см, второй слой	м2	858	3 240,00	2 779 920,00	0,00	0,00		0,00	858,00	2 779 920,00	100
5.4	Разметка проезжей части	км	0,2975	78 379,50	23 317,90	0,00	0,00		0,00	0,30	23 317,90	100
5.5	Установка стальных сварных перил	т	5,632	711 540,00	4 007 393,28	0,00	0,00		0,00	5,63	4 007 393,28	100
5.6	Установка барьерного ограждения	т	5,972	615 060,00	3 673 138,32	0,00	0,00		0,00	5,97	3 673 138,32	100
7.	**Устройство сопряжения путепровода с насыпью**				**22 131 076,40**		0,00		**17 848 316,40**		**4 282 760,00**	100
7.1	Укладка переходных сборных плит длиной свыше 7м	м3	98,6	144 810,00	14 278 266,00	0,00	0,00	98,60	14 278 266,00		0,00	100
7.2	Устройство объединения переходных плит	м3	6,76	62 100,00	419 796,00	0,00	0,00	6,76	419 796,00		0,00	100
7.3	Монолитный участок сопряжения	м3	35,32	58 220,00	2 056 330,40	0,00	0,00	35,32	2 056 330,40		0,00	100
7.4	Устройство монолитной плиты усиления	м3	19,3	56 680,00	1 093 924,00	0,00	0,00	19,30	1 093 924,00		0,00	100
7.5	Гидроизоляция проезжей части	м2	144	8 557,00	1 232 208,00	0,00	0,00		0,00	144,00	1 232 208,00	100
7.6	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 4 см, первый слой	м2	115,4	2 880,00	332 352,00	0,00	0,00		0,00	115,40	332 352,00	100
7.7	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 5 см, второй слой	м2	105	3 480,00	365 400,00	0,00	0,00		0,00	105,00	365 400,00	100
7.8	Устройство покрытия высокопористых крупнозернистых АБС 12см,	м2	170	5 420,00	921 400,00	0,00	0,00		0,00	170,00	921 400,00	100
7.9	Устройство покрытия пористой крупнозернистой АБС 8 см, второй слой	м2	170	3 970,00	674 900,00	0,00	0,00		0,00	170,00	674 900,00	100
7.10	Устройство покрытия плотной мелкозернистой АБС 7 см, первый слой	м2	170	4 450,00	756 500,00	0,00	0,00		0,00	170,00	756 500,00	100
8.	**Устройство сброса воды с путепровода**				**402 198,22**		**0,00**		**0,00**		**402 198,22**	**100**
8.1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	м3	2,349	77 580,00	182 235,42	0,00	0,00		0,00	2,35	182 235,42	100
8.2	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	23,92	6 990,00	167 200,80	0,00	0,00		0,00	23,92	167 200,80	100
8.4	Устройство монолитного бетона у водоотводных блоков	м3	1,85	28 520,00	52 762,00	0,00	0,00		0,00	1,85	52 762,00	100
9.	**Устройство укрепления конусов**				**69 617 766,40**		**0,00**		**57 662 969,25**		**11 954 797,15**	100
9.1	Отсыпка конусов щебнем	м3	11950	2 510,00	29 994 500,00	0,00	0,00	11 950,00	29 994 500,00		0,00	100
9.2	Устройство прослойки из синтетического материала	м2	5148	3 200,00	16 473 600,00	0,00	0,00	5 148,00	16 473 600,03		-0,03	100
9.3	Уплотнение грунта при толщине слоя 30см с поливом водой (песок природный)	$м^3$	2300	150,00	345 000,00	0,00	0,00	2 300,00	345 000,00		0,00	100
9.4	Планировка откосов конусов механизированным способом в грунте 2 группы	$м^2$	2548	1 980,00	5 045 040,00	0,00	0,00	2 548,00	5 045 040,00		0,00	100
9.5	Устройство упоров при укреплении откосов конусов сборными бетонными плитами размером 40х50х150см	м	135	23 090,00	3 117 150,00	0,00	0,00	135,00	3 117 150,00		0,00	100

9.7	Укрепление откоса конуса из сборного железобетона типа "Ригель-стойка" с заполнением ячеека щебнем	м2	1362	10 750,72	14 642 476,40	0,00	0,00	250,00	2 687 679,22	1 112,00	11 954 797,18	100
10.	**Устройство лестничных сходов**				**1 945 885,96**		**0,00**		**0,00**		**1 945 885,96**	100
10.1	Рытье котлована в грунте 2 группы вручную	$м^3$	11	1 520,00	16 720,00	0,00	0,00		0,00	11,00	16 720,00	100
10.2	Устройство лестничных ж/б сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м шириной лестничных маршей до 1м	м3	13,36	124 980,00	1 669 732,80	0,00	0,00		0,00	13,36	1 669 732,80	100
10.3	Установка ограждения	т	0,678	374 020,00	253 585,56	0,00	0,00		0,00	0,68	253 585,56	100
10.4	Засыпка котлована вручную в грунте 2 группы	$м^3$	4,43	1 320,00	5 847,60	0,00	0,00		0,00	4,43	5 847,60	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**484 555 463,16**		**0,00**		**443 335 032,96**		**41 220 430,20**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Рыебеков**

Куратор **Н. Селиканов**

Начальник отдела Э и БД **А. Аманов**

Расценки проверил **Н. Власова**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" **У.Каримов**

Генподрядчик:

Заместитель генерального директора ТОО **Р. Гадельшин**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета **Ф.Байболатов**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 25 августа 2020 г по 19 октября 2020 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность											
1	Установка дорожных знаков (остаток на 2018г)	шт	5	170 550,00	852 750,00	0,00	0,00	4,00	682 200,00	1,00	170 550,00	100
2	Установка сигнальных столбиков (остаток на 2018г)	шт	28	6 300,00	176 400,00	0,00	0,00		0,00	28,00	176 400,00	100
3	Устройство разметки проезжей части термопластиком (остаток на 2018г)	км	12,66	302 320,00	3 827 371,20	0,00	0,00		0,00	12,66	3 827 371,20	100
4	Устройство вертикальной разметки (остаток на 2018г)	м2	126,8	160,00	20 288,00	0,00	0,00		0,00	126,80	20 288,00	100
5	Устройство барьерного металического ограждения (остаток на 2018 г)	м	132	12 860,00	1 697 520,00	0,00	0,00		0,00	132,00	1 697 520,00	100
6	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	м3	7,5	77 580,00	581 850,00	0,00	0,00		0,00	7,50	581 850,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**7 156 179,20**		**0,00**		**682 200,00**		**6 473 979,20**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Рысбеков**

Куратор **Н. Селиканов**

Начальник отдела Э и БД **А. Аманов**

Расценки проверил **Н. Власова**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" **У.Каримов**

Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары" **Р. Гадельшин**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета **Ф.Байболатов**

Наименование объекта: капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Contractor Подрядчик

ТОО "Павлодаржолдары"

Contract Reference / Название Контракта

Договор №25-04-19/13 от 06.09.2018 года.

Contract Price / Сумма Контракта

601 476 681,75 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

19.10.2020 г

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
	Балка мостовая железобетонная ВТК-24У СТ РК 937-92	шт.	1 349 917,88	13,00		-12,00	0,00	16 199 014,57	-16 199 014,57
	Плита мостовая железобетонная пустотная П15-А14-К7 СТ РК 937-92	шт.	563 263,58	0,00			0,00	0,00	0,00
	Плита переходная железобетонная П800.98.40 СТ РК 937-92	шт.	185 027,83	17,00		-17,00	0,00	3 145 473,05	-3 145 473,05
	Щебень естественный	м3	1 478,87	0,00			0,00	0,00	0,00
	Щебень 5х20	м3	1 834,94	2 900,00		-2 900,000	0,00	5 321 336,29	-5 321 336,29
	Камень бутовый	м3	1 127,55	0,00			0,00	0,00	0,00
	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1 307,96	0,00			0,00	0,00	0,00
	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	700,27	0,000			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	127 180,82	0,000			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015	т	127 180,82	0,00			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	126 520,90	0,000			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	123 624,87	0,00			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	87 464,85	0,000			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	126 784,39	0,000			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	128 182,56	0,000			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	124 009,43	0,000			0,00	0,00	0,00

	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2015	т	122 428,48	0,000			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2016	т	152 872,40	0,000			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2017	т	152 872,40	0,000			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2016	т	147 412,67	0,000			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2017	т	147 412,67	0,000			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2016	т	123 802,91	0,000			0,00	0,00	0,00
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2017	т	123 802,91	0,000			0,00	0,00	0,00
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						**0,00**	**24 665 823,92**	**-24 665 823,92**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Рысбеков**

Куратор **Н. Селиканов**

Начальник отдела Э и БД **А. Аманов**

Расценки проверил **Н. Власова**

Технадзор: ТОО "Qazaqtek" **У.Каримов**

Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары" **Р. Гадельшин**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета **Ф.Байболатов**

Реестр по выполненым работам
к Акту № 16 от "19" октября 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Кызылорда -Павлодар- Успенка - гр.РФ"						
Павлодарская						
1201-1206						
Устройство а/б покрытия	км	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
Устройство верхнего слоя основания	км	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
Устройство нижнего слоя основания	км	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
Устройство дополнительного слоя основания	км	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
Устройство земляного полотна	м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"
_____ Гадельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Рысбеков Е.С.