Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

Справка
о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 год

код	код	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№48	**07.06.2019г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2018 год-2019гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ	**500 640 000**									**53 640 000**	
	2019	**348 335 711,27**	45 243 884		**172 844 741**	**18 519 079**				5 429 266	50 673 150
	2020	**152 304 288,73**									

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Ерманов О.

Авторский надзор
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"
_____ Кадыркулов К

Инженер технического надзора
ТОО "Aisar-Group"
_____ Сейдак Н.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

А К Т
выполненных работ за август месяц 2019 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000					
		ФУНДАМЕНТЫ					
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ					
1	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм . Устройство**	**м3**	**354,0000**		**32052,08**	**11346435,49**
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**1348594,22**
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**674974,07**
		Итого материалов:				**26674,97**	**9442939,82**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	1227220,74
		Сметная прибыль	%	8		2841,50	1005892,50
		Сметная стоимость:				**38360,31**	**13579548,73**
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1					
2	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**26,9800**		**38473,20**	**1038006,82**
		Итого оплата труда:				**8892,15**	**239910,13**
		Итого эксплуатация машин:				**4492,73**	**121213,76**
		Итого материалов:				**25878,97**	**698214,59**
		Накладные расходы	%	91		8091,85	218318,22
		Сметная прибыль	%	8		3725,20	100506,00
		Сметная стоимость:				**50290,25**	**1356831,00**
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2					
3	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**3,3600**		**38473,20**	**129269,94**
		Итого оплата труда:				**8892,15**	**29877,61**
		Итого эксплуатация машин:				**4492,73**	**15095,56**
		Итого материалов:				**25878,97**	**86953,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		8091,85	27188,63
		Сметная прибыль	%	8		3725,20	12516,69
		Сметная стоимость:				**50290,25**	**168975,25**
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3					
4	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**22,1300**		**38473,20**	**851411,82**
		Итого оплата труда:				**8892,15**	**196783,22**
		Итого эксплуатация машин:				**4492,73**	**99424,03**
		Итого материалов:				**25878,97**	**572701,59**
		Накладные расходы	%	91		8091,85	179072,73
		Сметная прибыль	%	8		3725,20	82438,76
		Сметная стоимость:				**50290,25**	**1112923,31**
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС					
5	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**117,0000**		**1479,88**	**173146,19**
		Итого оплата труда:				**707,04**	**82723,94**
		Итого эксплуатация машин:				**742,69**	**86894,52**
		Итого материалов:				**286,90**	**33567,04**
		Накладные расходы	%	118		834,31	97614,25
		Сметная прибыль	%	8		185,14	21660,84
		Сметная стоимость:				**2499,33**	**292421,28**
6	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**275,0000**		**2098,78**	**577165,08**
		Итого оплата труда:				**993,53**	**273220,20**
		Итого эксплуатация машин:				**1042,16**	**286593,26**
		Итого материалов:				**424,70**	**116791,62**
		Накладные расходы	%	118		1172,36	322399,84
		Сметная прибыль	%	8		261,69	71965,19
		Сметная стоимость:				**3532,84**	**971530,11**
7	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**63,0000**		**3163,03**	**199270,99**
		Итого оплата труда:				**1498,16**	**94384,37**
		Итого эксплуатация машин:				**1648,73**	**103869,99**
		Итого материалов:				**594,17**	**37432,56**
		Накладные расходы	%	118		1767,83	111373,56
		Сметная прибыль	%	8		394,47	24851,56
		Сметная стоимость:				**5325,34**	**335496,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**шт**	**101,0000**		**4474,00**	**451874,24**
		Итого оплата труда:				**2047,43**	**206790,87**
		Итого эксплуатация машин:				**2465,93**	**249058,49**
		Итого материалов:				**849,32**	**85781,00**
		Накладные расходы	%	118		2415,97	244013,23
		Сметная прибыль	%	8		551,20	55671,00
		Сметная стоимость:				**7441,17**	**751558,47**
9	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных заделок (В7,5)**	**м3**	**35,0000**		**26387,75**	**923571,08**
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**110275,04**
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**42875,96**
		Итого материалов:				**22267,96**	**779378,52**
		Накладные расходы	%	91		2867,15	100350,29
		Сметная прибыль	%	8		2340,39	81913,71
		Сметная стоимость:				**31595,29**	**1105835,07**
		ФУНДАМЕНТ ФО-1					
10	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**4,7000**		**29478,41**	**138548,52**
		Итого оплата труда:				**3808,93**	**17901,99**
		Итого эксплуатация машин:				**574,48**	**2700,05**
		Итого материалов:				**25283,23**	**118831,18**
		Накладные расходы	%	91		3466,13	16290,81
		Сметная прибыль	%	8		2635,56	12387,15
		Сметная стоимость:				**35580,10**	**167226,48**
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ					
11	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/б етонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	**м3**	**1,6000**		**30912,23**	**49459,57**
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**6095,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**3050,73**
		Итого материалов:				**25535,13**	**40856,20**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	5546,76
		Сметная прибыль	%	8		2750,32	4400,51
		Сметная стоимость:				**37129,27**	**59406,84**
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ					
12	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,0222**		**56459,47**	**1253,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**1220,60**
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**46,42**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	1135,16
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	191,13
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**2580,25**
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ					
13	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (над дверными проемами)**	**т**	**0,1252**		**56459,47**	**7065,90**
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**6877,88**
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**261,55**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	6396,43
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	1076,99
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**14539,32**
		СЕТКИ					
14	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладкистен и других конструкций**	**т**	**0,4903**		**56459,47**	**27679,82**
		Итого оплата труда:				**54957,12**	**26943,28**
		Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**1024,58**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	25057,25
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	4218,97
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**56956,03**
15	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,4903**		**16536,85**	**8107,36**
		Итого оплата труда:				**15624,98**	**7660,30**
		Итого эксплуатация машин:				**885,05**	**433,90**
		Итого материалов:				**291,00**	**142,67**
		Накладные расходы	%	91		14218,73	6970,88
		Сметная прибыль	%	8		2460,45	1206,26
		Сметная стоимость:				**33216,03**	**16284,49**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
16	**1113-0301-1201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	**м2**	**1453,0000**		**416,45**	**605097,27**
		Итого оплата труда:				**41,73**	**60628,46**
		Итого эксплуатация машин:				**1,81**	**2631,53**
		Итого материалов:				**373,24**	**542311,54**
		Накладные расходы	%	69		28,79	41833,64
		Сметная прибыль	%	8		35,62	51754,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**480,86**	**698685,38**
17	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**595,0000**		**2075,26**	**1234779,16**
		Итого оплата труда:				**190,53**	**113362,97**
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**25057,77**
		Итого материалов:				**1850,24**	**1100889,94**
		Накладные расходы	%	93		177,19	105427,56
		Сметная прибыль	%	8		180,20	107216,54
		Сметная стоимость:				**2432,64**	**1447423,26**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**17762143,22**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17762143,22**
Материалы -			Тенге				**13656791,62**
Всего заработная плата -			Тенге				**2823250,43**
		Накладные расходы -	Тенге				**2736210,00**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**2736210,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1639868,25**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22138221,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2839,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2823250,43**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**22138221,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2839,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2823250,43**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
18	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т.Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**424,05**	**3816,42**
		Итого оплата труда:				**186,79**	**1681,13**
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**2177,22**
		Итого материалов:				**42,13**	**379,13**
		Накладные расходы	%	118		220,41	1983,73
		Сметная прибыль	%	8		51,56	464,01
		Сметная стоимость:				**696,02**	**6264,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3816,42**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3816,42**
Материалы -			Тенге				**379,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**1681,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**1983,73**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1983,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**464,01**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6264,16**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1681,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6264,16**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1681,13**
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350					
19	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**45,0000**		**3965,72**	**178457,58**
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**88972,02**
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**42019,73**
		Итого материалов:				**1231,05**	**55397,35**
		Накладные расходы	%	118		2333,04	104986,98
		Сметная прибыль	%	8		503,90	22675,57
		Сметная стоимость:				**6802,67**	**306120,13**
20	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**46,0000**		**5996,92**	**275858,15**
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**142068,13**
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**57266,49**
		Итого материалов:				**1903,13**	**87544,09**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	167640,39
		Сметная прибыль	%	8		771,30	35479,88
		Сметная стоимость:				**10412,57**	**478978,42**
21	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**6,0000**		**9062,67**	**54376,00**
		Итого оплата труда:				**4173,35**	**25040,08**
		Итого эксплуатация машин:				**1502,12**	**9012,69**
		Итого материалов:				**3674,98**	**22049,89**
		Накладные расходы	%	118		4924,55	29547,29
		Сметная прибыль	%	8		1118,98	6713,86
		Сметная стоимость:				**15106,19**	**90637,15**
22	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0703**		**64640,61**	**4542,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**3595,88**
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**438,30**
		Итого материалов:				**8359,76**	**587,52**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	4243,14
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	702,89
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**9488,97**
23	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**24,0000**		**424,05**	**10177,12**
		Итого оплата труда:				**186,79**	**4483,01**
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**5805,93**
		Итого материалов:				**42,13**	**1011,00**
		Накладные расходы	%	118		220,41	5289,95
		Сметная прибыль	%	8		51,56	1237,37
		Сметная стоимость:				**696,02**	**16704,44**
24	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка плит балконов площадью до5 м2 (ПБК)**	**шт**	**2,0000**		**6769,83**	**13539,67**
		Итого оплата труда:				**3460,82**	**6921,64**
		Итого эксплуатация машин:				**3193,12**	**6386,25**
		Итого материалов:				**715,27**	**1430,54**
		Накладные расходы	%	118		4083,77	8167,53
		Сметная прибыль	%	8		868,29	1736,58
		Сметная стоимость:				**11721,89**	**23443,78**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-4ШТ					
25	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство без балочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,8400**		**41865,35**	**118897,60**
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**22217,86**
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**4952,11**
		Итого материалов:				**32641,97**	**92703,20**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	20218,25
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	11129,27
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**150245,12**
26	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоск ие. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2157**		**12608,25**	**2719,35**
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**2533,89**
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**179,67**
		Итого материалов:				**291,00**	**62,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		10691,03	2305,84
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	402,02
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**5427,20**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ (Л22)					
27	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высотеот опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,4000**		**41865,35**	**58611,49**
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**10952,47**
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**2441,18**
		Итого материалов:				**32641,97**	**45698,76**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	9966,74
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	5486,26
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**74064,50**
28	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3730**		**12608,25**	**4703,38**
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**4382,62**
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**310,76**
		Итого материалов:				**291,00**	**108,55**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	3988,18
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	695,32
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**9386,89**
29	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)**	**1т**	**0,0289**		**199167,00**	**5759,91**
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**5739,51**
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**33,75**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	5222,95
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	878,63
		Сметная стоимость:				**410148,40**	**11861,49**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-2ШТ (Л23)					
30	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство без балочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,2800**		**41865,35**	**95453,00**
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**17836,87**
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**3975,64**
		Итого материалов:				**32641,97**	**74423,69**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	16231,55
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	8934,76
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**120619,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3719**		**12608,25**	**4688,76**
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**4368,99**
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**309,79**
		Итого материалов:				**291,00**	**108,22**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	3975,78
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	693,16
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**9357,70**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-2ШТ					
32	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,4000**		**41865,35**	**58611,49**
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**10952,47**
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**2441,18**
		Итого материалов:				**32641,97**	**45698,76**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	9966,74
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	5486,26
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**74064,50**
33	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2163**		**12608,25**	**2727,42**
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**2541,41**
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**180,21**
		Итого материалов:				**291,00**	**62,95**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	2312,68
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	403,21
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**5443,31**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4-2ШТ					
34	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,4000**		**41865,35**	**58611,49**
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**10952,47**
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**2441,18**
		Итого материалов:				**32641,97**	**45698,76**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	9966,74
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	5486,26
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**74064,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2237**		**12608,25**	**2820,47**
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**2628,11**
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**186,35**
		Итого материалов:				**291,00**	**65,10**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	2391,58
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	416,96
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**5629,01**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5-2ШТ					
36	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,3600**		**41865,35**	**98802,23**
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**18462,73**
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**4115,14**
		Итого материалов:				**32641,97**	**77035,05**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	16801,08
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	9248,27
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**124851,58**
37	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1486**		**12608,25**	**1873,59**
		Итого оплата труда:				**11748,38**	**1745,81**
		Итого эксплуатация машин:				**833,05**	**123,79**
		Итого материалов:				**291,00**	**43,24**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	1588,69
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	276,98
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**3739,25**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1051231,64**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1051231,64**
Материалы -			Тенге				**549729,43**
Всего заработная плата -			Тенге				**386395,94**
		Накладные расходы -	Тенге				**424812,11**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**424812,11**
		Сметная прибыль -	Тенге				**118083,50**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1594127,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**379,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**386395,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1594127,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7600877,24
		Сметная прибыль -	Тенге				608070,18
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8208947,42
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1623552,00
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1623552,00
		Сметная прибыль -	Тенге				129884,16
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1753436,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9962383,58
		РАЗДЕЛ 5. Силовое электрооборудование и электроосвещение					
49	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20,0000		28079,00	561580,00
50	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Автомат FMB4-C-50A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20,0000		1838,00	36760,00
51	2307-0204-1405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения УЗО-16А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40,0000		6546,00	261840,00
52	2307-0204-1404 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключенияУЗО-10А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20,0000		6546,00	130920,00
53	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазныеоднотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701,5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	40,0000		3090,00	123600,00
54	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20,0000		615,00	12300,00
55	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000		11361,00	11361,00
56	2404-0207-3987 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный с тепловым реле	шт	2,0000		3442,00	6884,00
57	2307-0202-0109 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные скабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	4,0000		5284,00	21136,00
58	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	4,0000		8675,00	34700,00

1	2	3	4	5	6	7	8
59	2307-0102-0123 РСНБ РК 2015	Светильники СА-7008	шт.	20,0000		6566,00	131320,00
60	2307-0101-0307 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001-МУ3	шт.	8,0000		2451,00	19608,00
61	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НБО 05-100	шт.	70,0000		5273,00	369110,00
62	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	13,0000		699,00	9087,00
63	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники ПСХ 60-002	шт.	25,0000		564,00	14100,00
64	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длинакабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000		4200,00	4200,00
65	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, тип ДРЛ125/10/	шт.	4,0000		684,00	2736,00
66	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 26w E27	10 шт.	4,8000		583,00	2798,40
67	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 18w E27	10 шт.	3,8000		583,00	2215,40
68	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания Бк215-225-25	10шт.	0,1000		583,00	58,30
69	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	38,0000		747,00	28386,00
70	2306-1710-0706 РСНБ РК 2015	Лотки окрашенные прямые НЛ 5-П 1,87 У3	шт.	25,0000		2242,00	56050,00
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ					
71	2306-0901-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевойжилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3550		134942,00	47904,41

1	2	3	4	5	6	7	8
72	2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевойжилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4750		104443,00	49610,43
73	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,2000		48836,00	58603,20
74	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3600		127345,00	45844,20
75	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3,2000		242445,00	775824,00
76	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,1600		143190,00	595670,40
77	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0450		366278,00	16482,51
78	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3150		703711,00	221668,96
79	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4750		264886,00	125820,85
80	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2700		167024,00	45096,48
81	2301-0501-1805 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 50х8,3 пи тьевая ГОСТ 18599-2001	м	145,0000		1086,00	157470,00
82	2301-0501-1804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 40х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,0000		534,00	24030,00
83	2301-0501-1803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,0000		344,00	13760,00
84	2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,0000		211,00	5275,00
85	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	155,0000		44,00	6820,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ					
86	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой сечением 1х3 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0800		127345,00	10187,60
87	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3600		48836,00	17580,96
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
88	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	85,0000		477,00	40545,00
89	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	460,0000		423,00	194580,00
90	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	40,0000		227,00	9080,00
91	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжениедо 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степеньзащиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	131,0000		355,00	46505,00
92	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжениедо 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степеньзащиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	136,0000		357,00	48552,00
93	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжениедо 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18,0000		449,00	8082,00
94	2307-0202-0607 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	812,0000		255,00	207060,00
95	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3	шт.	678,0000		39,00	26442,00
96	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-74, степень защиты IP44	шт.	15,0000		116,00	1740,00
97	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная1р, 11х5,3 мм2	шт.	190,0000		1418,00	269420,00

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**2307-0219-0102 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной для электролампкарболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А,степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**90,0000**		**147,00**	**13230,00**
99	**2307-0219-0101 РСНБ РК 2015**	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальныйток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**40,0000**		**188,00**	**7520,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**4931155,10**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4716916,10**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4716916,10**
Сметная прибыль -			Тенге				**377353,29**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5094269,39**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6884,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6884,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**550,72**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7434,72**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**207355,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**207355,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**16588,40**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**223943,40**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**5325647,51**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**32972775,62**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4716916,10**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4716916,10**
Сметная прибыль -			Тенге				**377353,29**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5094269,39**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26424952,52**
Материалы -			Тенге				**14206900,18**
Всего заработная плата -			Тенге				**3211327,50**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7607761,24**
Накладные расходы -			Тенге				**3163005,80**
Накладные НУЧП -			Тенге				**3163005,80**
Сметная прибыль -			Тенге				**2367036,67**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31954994,98**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3220,57**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3211327,50**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1623552,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1623552,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**129884,16**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1753436,16**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**207355,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**207355,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16588,40**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**223943,40**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**39026643,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3220,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3211327,50**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	351 240
Всего по главе	Тенге	39 377 884
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1*0,8%	Тенге	315 023
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	4 668 054
Всего по главе	Тенге	44 360 961
ВСЕГО	Тенге	44 360 961
Непредвиденные работы и затраты-2%		887 219
Итого		45 248 181
Итого с пониж. К=0,999905051		45 243 884
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	5 429 266
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**50 673 150**

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Ерманов О.

Инженер технического надзора
ТОО "Aisar-Group"
_____Сейдак Н.К.

Авторский надзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"
_____ Кадыркулов К

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.