Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

**ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":**

**Наименование объекта:** СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

## Справка
## о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2019 год

| код заказчика | код подрядчика | Договор и Доп соглашение: номер | Договор и Доп соглашение: дата | Источник финансирование: наименование | Источник финансирование: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №48 | 07.06.2019г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: общая сумма на 2018 год-2019гг | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них: сумма с нарастающим с НДС | из них: сумма НДС с нарастающим | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ | | **500 640 000** | | | | | | | | **53 640 000** | |
| | **2019** | **348 335 711,27** | 44 064 506 | | **270 167 354** | **28 946 502** | | | | 5 287 741 | 49 352 247 |
| | **2020** | **152 304 288,73** | | | | | | | | | |

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства
_____ Ерманов С.

Авторский надзор
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ Кадыркулов К

Инженер технического надзора
ТОО "Aisar-Group"
_____ Сейдак Н.К.

Подрядчик
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

**А К Т**

**выполненных работ за октябрь месяц 2019 г.**

Составлена 1кв.2018г

| N п.п. по смете | N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проектным данным | Сметная стоимость на.ед.изм. | Сметная стоимость общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ** | | | | | |
| | | | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ | | | | | |
| 1 | 1 | 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | **Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м3 кладки** | **368,0000** | | **12771,03** | **4699737,75** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **6181,68** | **2274858,24** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2313,57** | **851393,76** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **4743,62** | **1745650,87** |
| | | | Накладные расходы | % | 93 | | 5748,96 | 2115618,16 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1481,60 | 545228,47 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **20001,59** | **7360584,39** |
| | | | СТЕНЫ ЛОДЖИЙ | | | | | |
| 5 | 2 | 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | **Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м3 кладки** | **144,0000** | | **12771,03** | **1839027,82** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **6181,68** | **890161,92** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2313,57** | **333154,08** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **4743,62** | **683080,78** |
| | | | Накладные расходы | % | 93 | | 5748,96 | 827850,59 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1481,60 | 213350,27 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **20001,59** | **2880228,67** |
| | | | ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ | | | | | |
| 11 | 3 | 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | **Перегородкинеармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **56,0000** | | **1735,86** | **97208,28** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1145,82** | **64165,74** |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **236,90** | **13266,42** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **397,86** | **22280,26** |
| | | | Накладные расходы | % | 93 | | 1065,61 | 59674,14 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 224,12 | 12550,59 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3025,59** | **169433,02** |
| | | | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | |
| **18** | **4** | **1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м3 кладки** | **290,0000** | | **10168,86** | **2948969,00** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **4223,90** | **1224931,00** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2305,60** | **668624,00** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **4074,56** | **1181622,00** |
| | | | Накладные расходы | % | 93 | | 3928,23 | 1139185,83 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1127,77 | 327052,38 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **15224,85** | **4415207,18** |
| **20** | **5** | **1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -0,77, раствора - 0,9** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **699,0000** | | **1735,86** | **1213367,69** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1145,82** | **800925,94** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **236,90** | **165593,38** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **397,86** | **278105,41** |
| | | | Накладные расходы | % | 93 | | 1065,61 | 744861,13 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 224,12 | 156658,31 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3025,59** | **2114887,12** |
| | | | АРМИРОВАНИЕ СТЕН | | | | | |
| **23** | **6** | **1108-0201-0701 РСНБ РК 2015** | **Армирование кладки с тен и других конструкций (СТЕНЫ)** | **т** | **0,9000** | | **56459,47** | **50813,52** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **54957,12** | **49461,41** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2089,87** | **1880,88** |
| | | | Накладные расходы | % | 93 | | 51110,12 | 45999,11 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8605,57 | 7745,01 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **116175,16** | **104557,64** |
| | | | ГИЛЬЗЫ | | | | | |
| **32** | **7** | **1110-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Щиты. обшивка отопительной гильзы** | **м2** | **12,6667** | | **-3614,16** | **-45779,32** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **-213,36** | **-2702,53** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **-110,77** | **-1403,03** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **-3334,00** | **-42230,67** |
| | | | Накладные расходы | % | 90 | | -192,02 | -2432,28 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | -304,49 | -3856,93 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная стоимость: | | | | -4110,67 | -52068,53 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 10803344,71 |
| | | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 10803344,71 |
| | | Материалы - | | Тенге | | | | 3868508,62 |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5301801,72 |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 4930756,68 |
| | | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | 4930756,68 |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 1258728,11 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 16992829,49 |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 5691,28 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5301801,72 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 16992829,49 |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 5691,28 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5301801,72 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ** | | | | | |
| **33** | **8** | **1107-0503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т.Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **358,0000** | | **424,05** | **151808,75** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **186,79** | **66871,54** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **241,91** | **86605,14** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **42,13** | **15080,75** |
| | | | Накладные расходы | % | 118 | | 220,41 | 78908,41 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 51,56 | 18457,37 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **696,02** | **249174,54** |
| **34** | **9** | **1107-0104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **24,0000** | | **2049,55** | **49189,12** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1004,11** | **24098,54** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1245,02** | **29880,58** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **35,42** | **850,19** |
| | | | Накладные расходы | % | 118 | | 1184,85 | 28436,28 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 258,75 | 6210,03 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3493,14** | **83835,43** |
| **36** | **10** | **1107-0107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0,6600** | | **64640,61** | **42662,80** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **51165,04** | **33768,93** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6236,45** | **4116,06** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **8359,76** | **5517,44** |
| | | | Накладные расходы | % | 118 | | 60374,75 | 39847,33 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10001,23 | 6600,81 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **135016,59** | **89110,95** |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **11** | **1107-0102-0101 РСНБ РК 2015** | **Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **6,0000** | | **8971,46** | **53828,73** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **4877,18** | **29263,06** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4537,22** | **27223,30** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **601,32** | **3607,91** |
| | | | Накладные расходы | % | 118 | | 5755,07 | 34530,41 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1178,12 | 7068,73 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **15904,64** | **95427,87** |
| **40** | **12** | **1107-0512-0111 РСНБ РК 2015** | **Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т.Установка** | **шт. сборных конструкций** | **3,0000** | | **1641,38** | **4924,15** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1040,44** | **3121,33** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **55,33** | **166,00** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **556,05** | **1668,15** |
| | | | Накладные расходы | % | 118 | | 1227,72 | 3683,17 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 229,53 | 688,59 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3098,64** | **9295,91** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **302413,56** |
| | | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **302413,56** |
| | | Материалы - | | Тенге | | | | **26724,44** |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **157123,40** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **185405,61** |
| | | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **185405,61** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **39025,53** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **526844,70** |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **151,72** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **157123,40** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **526844,70** |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **151,72** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **157123,40** |
| | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.5,730; 8,760** | | | | | |
| **42** | **13** | **1107-0504-0105 РСНБ РК 2015** | **Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2** | **шт** | **62,0000** | | **3559,83** | **220709,46** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1977,16** | **122583,67** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **933,77** | **57893,85** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **825,16** | **51159,81** |
| | | | Накладные расходы | % | 118 | | 2333,04 | 144648,73 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 471,43 | 29228,66 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **6364,30** | **394586,85** |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **14** | **1107-0504-0106 РСНБ РК 2015** | **Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2** | **шт** | **110,0000** | | **5345,03** | **587952,84** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **3088,44** | **339728,14** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1244,92** | **136941,62** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1251,24** | **137636,62** |
| | | | Накладные расходы | % | 118 | | 3644,36 | 400879,20 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 719,15 | 79106,56 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **9708,53** | **1067938,60** |
| **44** | **15** | **1107-0505-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2** | **шт** | **12,0000** | | **8336,98** | **100043,73** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **4173,35** | **50080,15** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1502,12** | **18025,39** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **2949,29** | **35391,50** |
| | | | Накладные расходы | % | 118 | | 4924,55 | 59094,58 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1060,92 | 12731,06 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **14322,45** | **171869,37** |
| **51** | **16** | **1107-0512-0111 РСНБ РК 2015** | **Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т** | **шт** | **26,0000** | | **1641,38** | **42675,99** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1040,44** | **27051,56** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **55,33** | **1438,69** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **556,05** | **14457,30** |
| | | | Накладные расходы | % | 118 | | 1227,72 | 31920,85 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 229,53 | 5967,75 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3098,64** | **80564,59** |
| **53** | **17** | **1107-0512-0105 РСНБ РК 2015** | **Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)** | **шт** | **8,0000** | | **6769,83** | **54158,67** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **3460,82** | **27686,55** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3193,12** | **25545,00** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **715,27** | **5722,16** |
| | | | Накладные расходы | % | 118 | | 4083,77 | 32670,13 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 868,29 | 6946,30 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **11721,89** | **93775,11** |
| **58** | **18** | **1107-0512-0111 РСНБ РК 2015** | **Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **26,0000** | | **1641,38** | **42675,99** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1040,44** | **27051,56** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **55,33** | **1438,69** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **556,05** | **14457,30** |
| | | | Накладные расходы | % | 118 | | 1227,72 | 31920,85 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 229,53 | 5967,75 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3098,64** | **80564,59** |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-10ШТ | | | | | |
| **62** | **19** | **1106-0801-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство без балочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м** | **м3** | **2,8400** | | **41865,35** | **118897,60** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **7823,19** | **22217,86** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1743,70** | **4952,11** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **32641,97** | **92703,20** |
| | | | Накладные расходы | % | 91 | | 7119,10 | 20218,25 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3918,76 | 11129,27 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **52903,21** | **150245,12** |
| | | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ (Л41) | | | | | |
| **66** | **20** | **1106-0801-0101 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия без балочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | **м3** | **2,8000** | | **41865,35** | **117222,99** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **7823,19** | **21904,93** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1743,70** | **4882,36** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **32641,97** | **91397,52** |
| | | | Накладные расходы | % | 91 | | 7119,10 | 19933,49 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3918,76 | 10972,52 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **52903,21** | **148128,99** |
| | | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-10ШТ (Л42) | | | | | |
| **72** | **21** | **1106-0801-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство без балочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м** | **м3** | **4,5600** | | **41865,35** | **190906,00** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **7823,19** | **35673,75** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1743,70** | **7951,28** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **32641,97** | **148847,39** |
| | | | Накладные расходы | % | 91 | | 7119,10 | 32463,11 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3918,76 | 17869,53 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **52903,21** | **241238,64** |
| | | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-10ШТ | | | | | |
| **79** | **22** | **1106-0801-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство без балочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м** | **м3** | **2,8000** | | **41865,35** | **117222,99** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **7823,19** | **21904,93** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1743,70** | **4882,36** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **32641,97** | **91397,52** |
| | | | Накладные расходы | % | 91 | | 7119,10 | 19933,49 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3918,76 | 10972,52 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **52903,21** | **148128,99** |
| | | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4-10ШТ | | | | | |
| **86** | **23** | **1106-0801-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство без балочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м** | **м3** | **2,8000** | | **41865,35** | **117222,99** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **7823,19** | **21904,93** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1743,70** | **4882,36** |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого материалов:** | | | | **32641,97** | **91397,52** |
| | | | Накладные расходы | % | 91 | | 7119,10 | 19933,49 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3918,76 | 10972,52 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **52903,21** | **148128,99** |
| | | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5-10ШТ | | | | | |
| **93** | **24** | **1106-0801-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство без балочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м** | **м3** | **4,3200** | | **41865,35** | **180858,32** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **7823,19** | **33796,18** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1743,70** | **7532,79** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **32641,97** | **141013,31** |
| | | | Накладные расходы | % | 91 | | 7119,10 | 30754,52 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3918,76 | 16929,03 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **52903,21** | **228541,87** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **1890547,56** |
| | | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1890547,56** |
| | | Материалы - | | Тенге | | | | **915581,13** |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **751584,23** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **844370,69** |
| | | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **844370,69** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **218793,46** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **2953711,71** |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **730,14** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **751584,23** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **2953711,71** |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **730,14** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **751584,23** |
| | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ** | | | | | |
| **99** | **25** | **2111-0101-0104 РСНБ РК 2015** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **164,0947** | | **19968,00** | **3276642,09** |
| **106** | **26** | **2110-0101-0701 РСНБ РК 2015** | **Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011** | **м2** | **1275,0410** | | **2708,00** | **3452811,14** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **6729453,23** |
| | | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **6729453,23** |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **6729453,23** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **538356,26** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **7267809,49** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **7267809,49** |
| | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | |
| | | | Л1-3ШТ | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **205** | **27** | **1107-0506-0102 РСНБ РК 2015** | **Установка лестничных площадок массой более 1 т** | **шт** | **12,0000** | | **5290,76** | **63489,08** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2962,35** | **35548,22** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2698,96** | **32387,48** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **138,85** | **1666,19** |
| | | | Накладные расходы | % | 118 | | 3495,57 | 41946,90 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 702,91 | 8434,88 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **9489,24** | **113870,85** |
| **206** | **28** | **1107-0506-0104 РСНБ РК 2015** | **Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т** | **шт** | **12,0000** | | **4979,31** | **59751,73** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2708,64** | **32503,68** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2676,53** | **32118,31** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **102,78** | **1233,42** |
| | | | Накладные расходы | % | 118 | | 3196,20 | 38354,34 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 654,04 | 7848,49 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **8829,55** | **105954,55** |
| | | | Л2-1ШТ | | | | | |
| **226** | **29** | **1107-0506-0102 РСНБ РК 2015** | **Установка лестничных площадок массой более 1 т** | **шт** | **4,0000** | | **5290,76** | **21163,03** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2962,35** | **11849,41** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2698,96** | **10795,83** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **138,85** | **555,40** |
| | | | Накладные расходы | % | 118 | | 3495,57 | 13982,30 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 702,91 | 2811,63 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **9489,24** | **37956,95** |
| **227** | **30** | **1107-0506-0104 РСНБ РК 2015** | **Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т** | **шт** | **4,0000** | | **4979,31** | **19917,24** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **2708,64** | **10834,56** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2676,53** | **10706,10** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **102,78** | **411,14** |
| | | | Накладные расходы | % | 118 | | 3196,20 | 12784,78 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 654,04 | 2616,16 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **8829,55** | **35318,18** |
| **228** | **31** | **2104-0110-9907 РСНБ РК 2015** | **Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85** | **м2** | **49,2480** | | **7974,00** | **392703,55** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **557024,62** |
| | | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **557024,62** |
| | | Материалы - | | Тенге | | | | **3866,15** |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **90735,87** |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | | | **392703,55** |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **107068,32** |
| | | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **107068,32** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **53127,44** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **717220,38** |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **88,09** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **90735,87** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **717220,38** |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **88,09** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **90735,87** |
| | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| | | | ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | |
| **281** | **32** | **1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **186,0000** | | **1282,15** | **238479,50** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **829,63** | **154311,92** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,43** | **12356,20** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **436,50** | **81188,37** |
| | | | Накладные расходы | % | 80 | | 663,71 | 123449,54 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 155,67 | 28954,32 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2101,52** | **390883,36** |
| **282** | **33** | **1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг** | **м2 горизонтальной проекции (поэтажно)** | **200,0000** | | **2398,75** | **479749,92** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1296,30** | **259259,00** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **64,51** | **12901,60** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **1081,17** | **216234,32** |
| | | | Накладные расходы | % | 80 | | 1037,04 | 207407,20 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 274,86 | 54972,57 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3710,65** | **742129,69** |
| | | | 1 ЭТАЖ | | | | | |
| **288** | **34** | **1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **1617,7800** | | **1282,15** | **2074233,13** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **829,63** | **1342165,29** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,43** | **107471,07** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **436,50** | **706155,53** |
| | | | Накладные расходы | % | 80 | | 663,71 | 1073732,23 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 155,67 | 251837,23 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2101,52** | **3399802,60** |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2-5 ЭТАЖ | | | | | |
| **293** | **35** | **1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **1896,0000** | | **1282,15** | **2430952,30** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **829,63** | **1572986,06** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,43** | **125953,56** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **436,50** | **827597,63** |
| | | | Накладные расходы | % | 80 | | 663,71 | 1258388,85 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 155,67 | 295147,29 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2101,52** | **3984488,45** |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **5223414,86** |
| | | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **5223414,86** |
| | | Материалы - | | Тенге | | | | **1831175,86** |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **3328722,28** |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2662977,82** |
| | | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **2662977,82** |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **630911,41** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **8517304,09** |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **3186,30** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3328722,28** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **8517304,09** |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **3186,30** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3328722,28** |
| | | | **РАЗДЕЛ 7. Силовое электрооборудование и электроосвещение** | | | | | |
| | | | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| **36** | **36** | **1308-0206-2204 РСНБ РК 2015** | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | **332,0000** | | **138,02** | **45823,07** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **107,41** | **35661,32** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,40** | **2126,13** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **26,32** | **8737,34** |
| | | | Накладные расходы | % | 72 | | 77,34 | 25676,15 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,23 | 5719,94 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **232,59** | **77219,15** |
| **37** | **37** | **1308-0206-2202 РСНБ РК 2015** | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | **144,0000** | | **84,17** | **12120,33** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **63,71** | **9174,01** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,60** | **230,54** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **19,39** | **2791,86** |
| | | | Накладные расходы | % | 72 | | 45,87 | 6605,29 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,40 | 1498,05 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная стоимость: | | | | 140,44 | 20223,66 |
| 38 | 38 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 3424,0000 | | 72,06 | 246729,79 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 52,91 | 181178,22 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,80 | 2740,91 |
| | | | Итого материалов: | | | | 18,61 | 63715,28 |
| | | | Накладные расходы | % | 72 | | 38,10 | 130448,32 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,81 | 30174,25 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 118,97 | 407352,36 |
| 45 | 39 | 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 442,0000 | | 1035,25 | 457579,46 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 390,99 | 172816,17 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 571,02 | 252392,43 |
| | | | Итого материалов: | | | | 246,62 | 109007,83 |
| | | | Накладные расходы | % | 72 | | 281,51 | 124427,64 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 105,34 | 46560,57 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 1422,10 | 628567,67 |
| 50 | 40 | 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 92,0000 | | 259,71 | 23893,33 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 172,18 | 15840,45 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,39 | 1048,27 |
| | | | Итого материалов: | | | | 79,84 | 7344,90 |
| | | | Накладные расходы | % | 72 | | 123,97 | 11405,12 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 30,69 | 2823,88 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 414,37 | 38122,33 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | 786145,98 |
| | | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | 191597,22 |
| | | Материалы - | | Тенге | | | | 414670,16 |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 298562,52 |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 298562,52 |
| | | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | 86776,68 |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 1171485,18 |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | 383,59 |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 414670,16 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1171485,18 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 383,59 |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 414670,16 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26292344,52 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | 786145,98 |
| | | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | 191597,22 |
| | | Материалы - | | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 414670,16 |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 298562,52 |
| | | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | 298562,52 |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 86776,68 |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | 1171485,18 |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 383,59 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 414670,16 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 25506198,54 |
| | | Материалы - | | Тенге | | | | 6645856,20 |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 9629967,49 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 6729453,23 |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | | | 392703,55 |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 8730579,12 |
| | | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | 8730579,12 |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 2738942,21 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 36975719,87 |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 9847,54 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9629967,49 |
| | | | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | 38147205,05 |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 10231,13 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10044637,65 |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 0,9% | Тенге | 343 325 |
| Всего по главе | Тенге | 38 490 530 |
| Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1*0,8% | Тенге | 307 924 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | 4 406 144 |
| Всего по главе | Тенге | 43 204 599 |
| ВСЕГО | Тенге | 43 204 599 |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | | 864 092 |
| Итого | | 44 068 691 |
| Итого с пониж. К=0,999905051 | | 44 064 506 |
| НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 % | Тенге | 5 287 741 |
| **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **Тенге** | **49 352 247** |

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Ерманов О.

Инженер технического надзора
ТОО "Aisar-Group"
Сейдак Н.К.

Авторский надзор
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

Подрядчик
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
Маштаев А.И.