Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 год

				код	код	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
				заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
						№48	**07.06.2019г**				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2018 год-2019гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ	**500 640 000**									**53 640 000**	
	2019	**348 335 711,27**	42 830 684		**220 815 107**	**23 658 761**				5 139 682	47 970 366
	2020	**152 304 288,73**									

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Ерманов О.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ Кадыркулов К

Инженер технического надзора
ТОО "Aisar-Group"
_____ Сейдак Н.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

А К Т
выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

N п.п.	N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
	1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**276,0000**		**12771,03**	**3524803,31**
			Итого оплата труда:				**6181,68**	**1706143,68**
			Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**638545,32**
			Итого материалов:				**4743,62**	**1309238,15**
			Накладные расходы	%	93		5748,96	1586713,62
			Сметная прибыль	%	8		1481,60	408921,35
			Сметная стоимость:				**20001,59**	**5520438,29**
			СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
5	2	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**108,0000**		**12771,03**	**1379270,86**
			Итого оплата труда:				**6181,68**	**667621,44**
			Итого эксплуатация машин:				**2313,57**	**249865,56**
			Итого материалов:				**4743,62**	**512310,58**
			Накладные расходы	%	93		5748,96	620887,94
			Сметная прибыль	%	8		1481,60	160012,70
			Сметная стоимость:				**20001,59**	**2160171,51**
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ					
11	3	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородкинеармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**42,0000**		**1735,86**	**72906,21**

	1	2	3	4	5	6	7	8
11	**3**	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородкинеармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**42,0000**		**1735,86**	**72906,21**
			Итого оплата труда:				**1145,82**	**48124,31**
			Итого эксплуатация машин:				**236,90**	**9949,82**
			Итого материалов:				**397,86**	**16710,20**
			Накладные расходы	%	93		1065,61	44755,60
			Сметная прибыль	%	8		224,12	9412,95
			Сметная стоимость:				**3025,59**	**127074,76**
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
18	**4**	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**181,0000**		**10168,86**	**1840563,39**
			Итого оплата труда:				**4223,90**	**764525,90**
			Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**417313,60**
			Итого материалов:				**4074,56**	**737495,09**
			Накладные расходы	%	93		3928,23	711009,09
			Сметная прибыль	%	8		1127,77	204125,80
			Сметная стоимость:				**15224,85**	**2755698,27**
20	**5**	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**437,0000**		**1735,86**	**758571,79**
			Итого оплата труда:				**1145,82**	**500721,94**
			Итого эксплуатация машин:				**236,90**	**103525,47**
			Итого материалов:				**397,86**	**173865,61**
			Накладные расходы	%	93		1065,61	465671,41
			Сметная прибыль	%	8		224,12	97939,46
			Сметная стоимость:				**3025,59**	**1322182,65**
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН					
23	**6**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки с тен и других конструкций (СТЕНЫ)**	**т**	**0,7400**		**56459,47**	**41780,01**
			Итого оплата труда:				**54957,12**	**40668,27**
			Итого эксплуатация машин:				**2089,87**	**1546,50**
			Накладные расходы	%	93		51110,12	37821,49

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		8605,57	6368,12
			Сметная стоимость:				**116175,16**	**85969,62**
24	**7**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,9739**		**191111,00**	**568345,00**
			ГИЛЬЗЫ					
26	**8**	**2301-0201-0125 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ10705-80**	**м**	**42,0000**		**533,00**	**22386,00**
27	**9**	**2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**162,0000**		**417,00**	**67554,00**
28	**10**	**2301-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**81,0000**		**350,00**	**28350,00**
29	**11**	**2301-0201-0149 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**81,0000**		**875,00**	**70875,00**
30	**12**	**2301-0201-0217 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**22,8000**		**3313,00**	**75536,40**
31	**13**	**2301-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**32,5000**		**2632,00**	**85540,00**
32	**14**	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. обшивка отопительной гильзы**	**м2**	**26,0000**		**3614,16**	**93968,07**
			Итого оплата труда:				**213,36**	**5547,30**
			Итого эксплуатация машин:				**110,77**	**2879,91**
			Итого материалов:				**3334,00**	**86684,00**
			Накладные расходы	%	90		192,02	4992,57
			Сметная прибыль	%	8		304,49	7916,85
			Сметная стоимость:				**4110,67**	**106877,50**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8630450,00**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8280208,65**
		Материалы -		Тенге				**2836303,63**
		Всего заработная плата -		Тенге				**3733352,84**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**568345,00**
			Накладные расходы -	Тенге				**3471851,72**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**3471851,72**

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль -	Тенге				940164,83
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12692225,20
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3998,03
			Сметная заработная плата -	Тенге				3733352,84
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				350241,40
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				350241,40
			Сметная прибыль -	Тенге				28019,31
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				378260,71
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13070485,91
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3998,03
			Сметная заработная плата -	Тенге				3733352,84
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
33	**15**	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т.Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**179,0000**		**424,05**	**75904,38**
			Итого оплата труда:				**186,79**	**33435,77**
			Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**43302,57**
			Итого материалов:				**42,13**	**7540,38**
			Накладные расходы	%	118		220,41	39454,21
			Сметная прибыль	%	8		51,56	9228,69
			Сметная стоимость:				**696,02**	**124587,27**
34	**16**	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**2049,55**	**24594,56**
			Итого оплата труда:				**1004,11**	**12049,27**
			Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**14940,29**
			Итого материалов:				**35,42**	**425,10**
			Накладные расходы	%	118		1184,85	14218,14
			Сметная прибыль	%	8		258,75	3105,02
			Сметная стоимость:				**3493,14**	**41917,72**
36	**17**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,3338**		**64640,61**	**21579,75**
			Итого оплата труда:				**51165,04**	**17081,04**
			Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**2081,99**
			Итого материалов:				**8359,76**	**2790,84**
			Накладные расходы	%	118		60374,75	20155,63
			Сметная прибыль	%	8		10001,23	3338,83

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**135016,59**	**45074,21**
37	**18**	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**8971,46**	**26914,37**
			Итого оплата труда:				**4877,18**	**14631,53**
			Итого эксплуатация машин:				**4537,22**	**13611,65**
			Итого материалов:				**601,32**	**1803,96**
			Накладные расходы	%	118		5755,07	17265,20
			Сметная прибыль	%	8		1178,12	3534,37
			Сметная стоимость:				**15904,64**	**47713,93**
40	**19**	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т.Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1,6000**		**1641,38**	**2626,22**
			Итого оплата труда:				**1040,44**	**1664,71**
			Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**88,53**
			Итого материалов:				**556,05**	**889,68**
			Накладные расходы	%	118		1227,72	1964,36
			Сметная прибыль	%	8		229,53	367,25
			Сметная стоимость:				**3098,64**	**4957,82**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**151619,27**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**151619,27**
		Материалы -		Тенге				**13449,95**
		Всего заработная плата -		Тенге				**78862,32**
			Накладные расходы -	Тенге				**93057,54**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**93057,54**
			Сметная прибыль -	Тенге				**19574,14**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**264250,95**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**76,13**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**78862,32**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**264250,95**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**76,13**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**78862,32**
	РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700							
42	**20**	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**31,0000**		**3559,83**	**110354,73**
			Итого оплата труда:				**1977,16**	**61291,84**

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**28946,93**
			Итого материалов:				**825,16**	**25579,90**
			Накладные расходы	%	118		2333,04	72324,37
			Сметная прибыль	%	8		471,43	14614,33
			Сметная стоимость:				**6364,30**	**197293,42**
43	**21**	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**55,0000**		**5345,03**	**293976,42**
			Итого оплата труда:				**3088,44**	**169864,07**
			Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**68470,81**
			Итого материалов:				**1251,24**	**68818,31**
			Накладные расходы	%	118		3644,36	200439,60
			Сметная прибыль	%	8		719,15	39553,28
			Сметная стоимость:				**9708,53**	**533969,30**
44	**22**	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**6,0000**		**8336,98**	**50021,86**
			Итого оплата труда:				**4173,35**	**25040,08**
			Итого эксплуатация машин:				**1502,12**	**9012,69**
			Итого материалов:				**2949,29**	**17695,75**
			Накладные расходы	%	118		4924,55	29547,29
			Сметная прибыль	%	8		1060,92	6365,53
			Сметная стоимость:				**14322,45**	**85934,69**
48	**23**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3458**		**213050,00**	**73681,21**
50	**24**	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**1,2880**		**72282,00**	**93099,22**
51	**25**	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	**шт**	**13,0000**		**1641,38**	**21338,00**
			Итого оплата труда:				**1040,44**	**13525,78**
			Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**719,35**
			Итого материалов:				**556,05**	**7228,65**
			Накладные расходы	%	118		1227,72	15960,42
			Сметная прибыль	%	8		229,53	2983,87
			Сметная стоимость:				**3098,64**	**40282,29**
53	**26**	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	**шт**	**4,0000**		**6769,83**	**27079,34**

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**3460,82**	**13843,28**
			Итого эксплуатация машин:				**3193,12**	**12772,50**
			Итого материалов:				**715,27**	**2861,08**
			Накладные расходы	%	118		4083,77	16335,07
			Сметная прибыль	%	8		868,29	3473,15
			Сметная стоимость:				**11721,89**	**46887,56**
58	**27**	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**13,0000**		**1641,38**	**21338,00**
			Итого оплата труда:				**1040,44**	**13525,78**
			Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**719,35**
			Итого материалов:				**556,05**	**7228,65**
			Накладные расходы	%	118		1227,72	15960,42
			Сметная прибыль	%	8		229,53	2983,87
			Сметная стоимость:				**3098,64**	**40282,29**
60	**28**	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**6769,83**	**27079,34**
			Итого оплата труда:				**3460,82**	**13843,28**
			Итого эксплуатация машин:				**3193,12**	**12772,50**
			Итого материалов:				**715,27**	**2861,08**
			Накладные расходы	%	118		4083,77	16335,07
			Сметная прибыль	%	8		868,29	3473,15
			Сметная стоимость:				**11721,89**	**46887,56**
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-10ШТ					
62	**29**	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство без балочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,4200**		**41865,35**	**59448,80**
			Итого оплата труда:				**7823,19**	**11108,93**
			Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**2476,06**
			Итого материалов:				**32641,97**	**46351,60**
			Накладные расходы	%	91		7119,10	10109,13
			Сметная прибыль	%	8		3918,76	5564,63
			Сметная стоимость:				**52903,21**	**75122,56**
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ (Л41)					
66	**30**	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия без балочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,4000**		**41865,35**	**58611,49**
			Итого оплата труда:				**7823,19**	**10952,47**

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**2441,18**
			Итого материалов:				**32641,97**	**45698,76**
			Накладные расходы	%	91		7119,10	9966,74
			Сметная прибыль	%	8		3918,76	5486,26
			Сметная стоимость:				**52903,21**	**74064,50**
71	**31**	**2113-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	**т**	**0,1446**		**137704,00**	**19912,00**
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-10ШТ (Л42)					
72	**32**	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство без балочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,2800**		**41865,35**	**95453,00**
			Итого оплата труда:				**7823,19**	**17836,87**
			Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**3975,64**
			Итого материалов:				**32641,97**	**74423,69**
			Накладные расходы	%	91		7119,10	16231,55
			Сметная прибыль	%	8		3918,76	8934,76
			Сметная стоимость:				**52903,21**	**120619,32**
73	**33**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,1950**		**213050,00**	**41544,75**
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-10ШТ					
79	**34**	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство без балочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,4000**		**41865,35**	**58611,49**
			Итого оплата труда:				**7823,19**	**10952,47**
			Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**2441,18**
			Итого материалов:				**32641,97**	**45698,76**
			Накладные расходы	%	91		7119,10	9966,74
			Сметная прибыль	%	8		3918,76	5486,26
			Сметная стоимость:				**52903,21**	**74064,50**
80	**35**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,0170**		**213050,00**	**3621,85**
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4-10ШТ					
86	**36**	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство без балочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,4000**		**41865,35**	**58611,49**
			Итого оплата труда:				**7823,19**	**10952,47**
			Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**2441,18**
			Итого материалов:				**32641,97**	**45698,76**

1	2		3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	91		7119,10	9966,74
			Сметная прибыль	%	8		3918,76	5486,26
			Сметная стоимость:				**52903,21**	**74064,50**
87	**37**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,0170**		**213050,00**	**3621,85**
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5-10ШТ					
93	**38**	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство без балочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,3600**		**41865,35**	**98802,23**
			Итого оплата труда:				**7823,19**	**18462,73**
			Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**4115,14**
			Итого материалов:				**32641,97**	**77035,05**
			Накладные расходы	%	91		7119,10	16801,08
			Сметная прибыль	%	8		3918,76	9248,27
			Сметная стоимость:				**52903,21**	**124851,58**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1216207,07**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1216207,07**
		Материалы -		Тенге				**467180,04**
		Всего заработная плата -		Тенге				**391200,03**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**142381,66**
		Местные материалы -		Тенге				**93099,22**
			Накладные расходы -	Тенге				**439944,23**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**439944,23**
			Сметная прибыль -	Тенге				**132492,10**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1788643,40**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**379,47**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**391200,03**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1788643,40**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**379,47**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**391200,03**
			РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ					
			ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
200	**39**	**2109-0402-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**10,9200**		**76883,00**	**839562,36**
201	**40**	**2109-0402-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутойкой**	**м2**	**115,9200**		**58425,00**	**6772626,00**

	1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				7612188,36
			В том числе:					
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				7612188,36
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7612188,36
			Сметная прибыль -	Тенге				608975,07
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				8221163,43
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8221163,43
	РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ							
			Л1-3ШТ					
205	**41**	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**6,0000**		**5290,76**	**31744,54**
			Итого оплата труда:				**2962,35**	**17774,11**
			Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**16193,74**
			Итого материалов:				**138,85**	**833,10**
			Накладные расходы	%	118		3495,57	20973,45
			Сметная прибыль	%	8		702,91	4217,44
			Сметная стоимость:				**9489,24**	**56935,43**
206	**42**	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**6,0000**		**4979,31**	**29875,86**
			Итого оплата труда:				**2708,64**	**16251,84**
			Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**16059,15**
			Итого материалов:				**102,78**	**616,71**
			Накладные расходы	%	118		3196,20	19177,17
			Сметная прибыль	%	8		654,04	3924,24
			Сметная стоимость:				**8829,55**	**52977,28**
207	**43**	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**184,6800**		**7974,00**	**1472638,32**
209	**44**	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**54,0000**		**2348,00**	**126792,00**
			Л2-1ШТ					
226	**45**	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**2,0000**		**5290,76**	**10581,51**
			Итого оплата труда:				**2962,35**	**5924,70**
			Итого эксплуатация машин:				**2698,96**	**5397,91**
			Итого материалов:				**138,85**	**277,70**

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	118		3495,57	6991,15
			Сметная прибыль	%	8		702,91	1405,81
			Сметная стоимость:				**9489,24**	**18978,48**
227	**46**	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**2,0000**		**4979,31**	**9958,62**
			Итого оплата труда:				**2708,64**	**5417,28**
			Итого эксплуатация машин:				**2676,53**	**5353,05**
			Итого материалов:				**102,78**	**205,57**
			Накладные расходы	%	118		3196,20	6392,39
			Сметная прибыль	%	8		654,04	1308,08
			Сметная стоимость:				**8829,55**	**17659,09**
228	**47**	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**12,3120**		**7974,00**	**98175,89**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1779766,74**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1779766,74**
		Материалы -		Тенге				**1933,08**
		Всего заработная плата -		Тенге				**45367,93**
		Местные материалы -		Тенге				**1697606,21**
			Накладные расходы -	Тенге				**53534,16**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**53534,16**
			Сметная прибыль -	Тенге				**146664,07**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1979965,00**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44,05**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**45367,93**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1979965,00**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44,05**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**45367,93**
	РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"							
187	**48**	**2303-0102-0936 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**40,0000**		**8713,00**	**348520,00**
188	**49**	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94**	**шт.**	**40,0000**		**966,00**	**38640,00**
189	**50**	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40,0000**		**2405,00**	**96200,00**

	1	2	3	4	5	6	7	8
191	51	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	40,0000		6250,00	250000,00
192	52	2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	40,0000		7627,00	305080,00
194	53	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	40,0000		18172,00	726880,00
196	54	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	40,0000		19765,00	790600,00
197	55	2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстия х, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	40,0000		6662,00	266480,00
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				2822400,00
			В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2822400,00
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2822400,00
			Сметная прибыль -	Тенге				225792,00
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3048192,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3048192,00
	РАЗДЕЛ 7. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-1ШТ							
2	56	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Прибор учета расхода тепловой энергий в комплекте с расходомерами ПИТЕРФЛОУ Д 50ММ ТВ-7	шт.	1,0000		398247,59	398247,59
5	57	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 2 ступени. ВТ-12-16 DN 40мм	шт.	1,0000		318649,82	318649,82
6	58	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 1 ступени. ВТ-12-14 DN 40мм	шт.	1,0000		305503,39	305503,39
8	59	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Регулятор перепададавления: ВРПД DN 32мм для системы отпления и ГВСКvs 2,5м3/ч	шт.	1,0000		131583,21	131583,21
9	60	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Регулятор перепададавления: ВРПД DN 15мм для системы отпления и ГВСКvs 2,5м3/ч	шт.	1,0000		113976,96	113976,96
10	61	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Импульсная трубкадля регулятора перепада давления	шт.	4,0000		4641,43	18565,71
12	62	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 20мм Kvs 4,0м3/ч	шт.	1,0000		135520,71	135520,71
13	63	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 20мм Kvs 6,3м3/ч	шт.	1,0000		135520,71	135520,71

	1	2	3	4	5	6	7	8
15	64	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф управления 5системами отопления ВШУ 12-33.22	шт.	1,0000		168730,71	168730,71
17	65	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Датчик теплоносителя погружной ТВП (для ВТР20И)	шт.	4,0000		9461,25	37845,00
19	66	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Датчик температуры наружного воздуха ТВН (для ВТР20И)	шт.	1,0000		8024,46	8024,46
21	67	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Насос циркуляционный для системы отопления G 3,4М3/Ч, Н	шт.	2,0000		97114,82	194229,64
23	68	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Кран шаровой латунный, муфтовый вн/вн DN 15	шт.	6,0000		625,98	3755,89
27	69	2304-0902-1601 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		14511,00	14511,00
28	70	2304-0902-1520 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали маркиСт20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000		9618,00	57708,00
29	71	2304-0902-1519 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	13,0000		8703,00	113139,00
30	72	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали маркиСт20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		7697,00	7697,00
31	73	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый PN 16 DN 65	шт.	2,0000		15870,54	31741,07
32	74	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый PN 16 DN 40	шт.	3,0000		12379,02	37137,05
33	75	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	18,0000		1924,00	34632,00
34	76	2302-0103-0807 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встыкиз углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12,0000		2811,00	33732,00
35	77	2302-0103-0806 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встыкиз углеродистой и низколегированной стали PN 40,DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	26,0000		2191,00	56966,00
36	78	2302-0103-0804 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встыкиз углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1180,00	2360,00
37	79	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000		1237,00	7422,00

	1	2	3	4	5	6	7	8
39	80	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 65	шт.	3,0000		23978,57	71935,71
41	81	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Фильтр сетчатый фланцевый PN 16 DN 40	шт.	1,0000		13434,11	13434,11
43	82	СТ ПРАЙС ЛИСТ	Фильтр сетчатый муфтовый PN 16 DN 25	шт.	1,0000		1479,38	1479,38
45	83	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	10,0000		1698,00	16980,00
51	84	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,0000		326,00	2282,00
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				2473310,16
			В том числе:					
		Стоимость оборудования -		Тенге				362960,36
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				362960,36
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2110349,80
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2110349,80
			Сметная прибыль -	Тенге				168827,98
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2279177,79
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2642138,15
	РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000							
57	85	2301-0201-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	40,0000		293,00	11720,00
61	86	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	18,0000		744,00	13392,00
62	87	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000		1449,00	5796,00
63	88	2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,0000		3574,00	28592,00
64	89	2304-0702-0206 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		5215,00	10430,00
65	90	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10,0000		966,00	9660,00

	1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				79590,00
			В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				79590,00
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				79590,00
			Сметная прибыль -	Тенге				6367,20
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				85957,20
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				85957,20
	РАЗДЕЛ 9. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000							
85	91	2305-1314-0303 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	224,0000		2491,00	557984,00
86	92	2305-1314-0207 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	224,0000		6642,00	1487808,00
88	93	2305-1310-0113 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25,Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	20,0000		31286,00	625720,00
89	94	2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт	40,0000		25792,00	1031680,00
91	95	2305-1310-0115 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт	4,0000		49168,00	196672,00
93	96	2304-1013-1903 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°C, PN 16, DN 25, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	20,0000		2057,00	41140,00
97	97	2305-1501-1004 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	40,0000		97604,00	3904160,00
100	98	2304-0905-2402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, JAKKO PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	320,0000		3541,00	1133120,00
101	99	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	640,0000		532,00	340480,00
102	100	2304-0905-2401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, JAKKO PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	320,0000		2479,00	793280,00

	1	2	3	4	5	6	7	8
103	**101**	**2302-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**640,0000**		**367,00**	**234880,00**
104	**102**	**2304-0702-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**40,0000**		**1449,00**	**57960,00**
106	**103**	**2305-1207-0901 РСНБ РК 2015**	**Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN10**	**шт.**	**88,0000**		**2374,00**	**208912,00**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**10613796,00**
			В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**10613796,00**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10613796,00**
			Сметная прибыль -	Тенге				**849103,68**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**11462899,68**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**11462899,68**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**35379327,65**
			В том числе:					
		Стоимость оборудования -		Тенге				**362960,36**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**362960,36**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11427801,73**
		Материалы -		Тенге				**3318866,69**
		Всего заработная плата -		Тенге				**4248783,12**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**710726,66**
		Местные материалы -		Тенге				**1790705,42**
			Накладные расходы -	Тенге				**3058387,65**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**3058387,65**
			Сметная прибыль -	Тенге				**738895,15**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16725084,53**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4497,67**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**4248783,12**
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**7612188,36**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7612188,36**
			Сметная прибыль -	Тенге				**432544,07**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**8221163,43**
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**15976377,20**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**15976377,20**
			Сметная прибыль -	Тенге				**898110,18**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**17254487,38**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**40507264,70**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4497,67**

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная заработная плата -	Тенге				**4248783,12**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	361 299
Всего по главе	Тенге	40 868 563
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1*0,8%	Тенге	324 045
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	809 362
Всего по главе	Тенге	42 001 971
ВСЕГО	Тенге	42 001 971
Непредвиденные работы и затраты-2%		832 780
Итого		42 834 751
Итого с пониж. К=0,999905051		42 830 684
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	5 139 682
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**47 970 366**

Ведуший специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Ерманов О.

Авторский надзор.
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ Кадыркулов К

Инженер технического надзора
ТОО "Aisar-Group"
_____Сейдак Н.К.

Подрядчик
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.