Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО "Петрострой-Люкс"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство 2-хквартирных жилых домов в селах Байтуган, Шахтерское, Пржевальское, Изенда, Щербаковское, Тассуат, Баршино, Соналы, Талдысай, Жанбобек, Куланутпес, Ткенекти Нуринского района (привязка проекта). Двухквартирный жилой дом с. Баршино
Шифр стройки 2017-12-7
Наименование объекта - Двухквартирный жилой дом с. Баршино
Шифр объекта 2-1

Договор №23 от 06.05.2020г.

АКТ № 3

приемки выполненных работ

за август 2020 года

на НВК

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.АЗДЕЛ 1.Водопроводные сети В1										
1	Е11-010102-0412 1101-0102-0412 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**30,64886**		**639,65** **23,85**	**615,36** **113,07**	**19604,51** **731,06**	**18859,98** **3465,59**	**13,48**	**3021,59** **1810,09**	**24436,19**
2	Е11-010101-0412 1101-0101-0412 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**281,166564**		**450,42** **9,69**	**440,73** **72,99**	**126642,78** **2725,18**	**123917,60** **20523,23**	**0,00**	**16738,86** **11470,53**	**154852,17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	58,232834	128,00	--	7453,80	--		--	8050,11
					--	--	--	--		596,30	
4	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	м3 грунта	30,64886	18,15	15,41	556,19	472,16	3,85	187,82	803,53
					2,62	5,89	80,18	180,67		59,52	
5	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	9,643776	2708,16	--	26116,89	--	--	18804,16	48514,73
					2708,16	--	26116,89	--		3593,68	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	3,2508	2675,37	149,59	8697,09	486,29	5345,94	2963,05	12592,95
					881,28	39,41	2864,86	128,11		932,81	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	15,4565819	665,52	--	10286,66	--	--	7406,40	19108,51
					665,52	--	10286,66	--		1415,44	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	281,166564	30,91	30,91	8690,89	8690,89	--	2194,59	11756,32
					--	10,84	--	3048,04		870,84	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	9,643776	730,94	--	7049,06	--	--	5075,32	13094,33
					730,94	--	7049,06	--		969,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	51,6	1405,77	175,14	72537,57	9037,29	163,86	64458,09	147955,31
		НР - 98%; СП - 8%			1227,45	47,23	63336,42	2437,14		10959,65	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
11	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	51,6	274,00	--	14138,40	--	14138,40	--	15269,47
					--	--	--	--		1131,07	
12	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	шт.	2	3627,43	49,98	7254,86	99,96	5291,90	1869,88	9854,72
		НР - 98%; СП - 8%			931,50	22,52	1863,00	45,04		729,98	
		Состав работ: 1. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
13	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,02088	892610,48	453219,52	18637,71	9463,22	392,74	11305,81	32339,00
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	8781,74	2638,27		2395,48	
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
14	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	2479,00	--	4958,00	--	4958,00	--	5354,64
					--	--	--	--		396,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-020101-0714 2302-0101-0714 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	2298,00	--	4596,00	--	4596,00	--	4963,68
					--	--	--	--		367,68	
16	С123-020103-0308 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2172,00	--	4344,00	--	4344,00	--	4691,52
					--	--	--	--		347,52	
17	С123-020201-4001 2302-0201-4001 РСНБ РК 2015	**Переход Ст 45-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	2	14304,00	--	28608,00	--	28608,00	--	30896,64
					--	--	--	--		2288,64	
18	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	4	1233,59	805,10	4934,34	3220,38	--	2542,20	8074,66
					428,49	213,48	1713,96	853,92		598,12	
19	С123-020301-0713 2302-0301-0713 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	238,00	--	952,00	--	952,00	--	1028,16
					--	--	--	--		76,16	
20	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Пневматическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,0012	5652074,29	341906,73	6782,49	410,29	5717,16	803,26	8192,61
					545870,00	130271,83	655,04	156,33		606,86	
21	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы	м трубопровода	51,6	73,79	1,19	3807,79	61,15	62,79	3610,18	8011,40
					71,39	--	3683,85	--		593,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
22	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км трубопровода	0,0516	51823,34 48513,00	-- --	2674,08 2503,27	-- --	170,81	2478,24 412,19	5564,51
23	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,729	32406,41 8673,94	8197,90 3172,27	120843,50 32345,12	30569,97 11829,39	57928,40	43732,76 13166,10	177742,36
24	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	18396,00 --	-- --	36792,00 --	-- --	36792,00	-- 2943,36	39735,36
25	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	4321,00 --	-- --	8642,00 --	-- --	8642,00	-- 691,36	9333,36
26	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	5091,00 --	-- --	10182,00 --	-- --	10182,00	-- 814,56	10996,56
27	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	14096,00 --	-- --	28192,00 --	-- --	28192,00	-- 2255,36	30447,36
28	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	19154,00 --	-- --	76616,00 --	-- --	76616,00	-- 6129,28	82745,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	23653,00	--	47306,00	--	47306,00	--	51090,48
					--	--	--	--		3784,48	
30	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	17479,00	--	34958,00	--	34958,00	--	37754,64
					--	--	--	--		2796,64	
31	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,04704	521285,00	--	24521,25	--	24521,25	--	26482,95
					--	--	--	--		1961,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				777375,86	205289,17	399896,57	187192,20	1041706,00
							164736,31	45305,74	--	77165,44	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				574866,00				
	Материалы		Тенге				69572,39				
	Всего заработная плата		Тенге					138676,59			
	Местные материалы		Тенге				205896,00				
	Транспортные расходы		Тенге				7453,80				
		Накладные расходы	Тенге				117254,05				
		Сметная прибыль	Тенге				55369,60				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				747489,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130,79
		Сметная заработная плата	Тенге					138676,59			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24521,25				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24521,25				
		Сметная прибыль	Тенге				1961,70				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26482,95				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				177988,61				
	Материалы		Тенге				5862,71				
	Всего заработная плата		Тенге					71365,45			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94388,40				
		Накладные расходы	Тенге				69938,14				
		Сметная прибыль	Тенге				19834,14				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				267760,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61,15
		Сметная заработная плата	Тенге					71365,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1041706,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191,94
		Сметная заработная плата	Тенге					210042,05			
		РАЗДЕЛ 2.АЗДЕЛ 2.Канализация К1									
32	Е11-010102-0412 1101-0102-0412 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	28,37	639,65	615,36	18146,84	17457,67	12,48	2796,92	22619,27
		НР - 72%; СП - 8%			23,85	113,07	676,70	3207,91		1675,50	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
33	Е11-010101-0412 1101-0101-0412 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	173,7691342	450,42 9,69	440,73 72,99	78268,93 1684,24	76584,69 12683,96	0,00	10345,10 7089,12	95703,16
34	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	53,903	128,00 --	-- --	6899,58 --	-- --		-- 551,97	7451,55
35	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	м3 грунта	28,37	18,15 2,62	15,41 5,89	514,84 74,22	437,05 167,24	3,56	173,85 55,10	743,78
36	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	6,2517258	2708,16 2708,16	-- --	16930,67 16930,67	-- --	--	12190,09 2329,66	31450,42
37	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	2,162	665,52 665,52	-- --	1438,85 1438,85	-- --	--	1035,98 197,99	2672,82
38	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,024	730,94 730,94	-- --	1479,43 1479,43	-- --	--	1065,19 203,57	2748,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
39	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	173,7691342	30,91	30,91	5371,22	5371,22	--	1356,32	7265,75
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	1883,78		538,20	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
40	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,2517258	730,94	--	4569,66	--	--	3290,16	8488,60
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	4569,66	--		628,79	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
41	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0092	46099,31	4748,10	424,11	43,68	10,40	385,82	874,73
		НР - 99%; СП - 8%			40221,00	2139,40	370,03	19,68		64,79	
		Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2. Укладка труб на основание с выверкой 3. Установка резинового кольца в паз раструба с обработкой мыльным раствором 4. Соединение труб									
42	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	9,2	1257,00	--	11564,40	--	11564,40	--	12489,55
					--	--	--	--		925,15	
43	Е11-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	6,16	45302,81	6578,15	279065,30	40521,38	180143,42	73280,50	380533,46
		НР - 99%; СП - 8%			9480,60	2535,75	58400,50	15620,21		28187,66	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке 3. Укладка сборной железобетонной плиты днища 4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций 6. Заделка труб 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8. Гидроизоляция стен и днища									
44	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	4321,00	--	8642,00	--	8642,00	--	9333,36
					--	--	--	--		691,36	
45	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	10549,00	--	21098,00	--	21098,00	--	22785,84
					--	--	--	--		1687,84	
46	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	6	29243,00	--	175458,00	--	175458,00	--	189494,64
					--	--	--	--		14036,64	
47	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	35054,00	--	70108,00	--	70108,00	--	75716,64
					--	--	--	--		5608,64	
48	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	36258,00	--	72516,00	--	72516,00	--	78317,28
					--	--	--	--		5801,28	
49	С123-030101-1012 2303-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013**	комплект	2	28111,00	--	56222,00	--	56222,00	--	60719,76
					--	--	--	--		4497,76	
50	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т фасонных частей	0,0044	892610,48	453219,52	3927,49	1994,17	82,76	2382,45	6814,73
					420581,50	126353,89	1850,56	555,96		504,79	
51	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	2541,00	--	5082,00	--	5082,00	--	5488,56
					--	--	--	--		406,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	**Е11-220301-0203** **1122-0301-0203** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Пневматическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0048**	**3023931,88** **434720,00**	**219064,78** **92198,39**	**14514,87** **2086,66**	**1051,51** **442,55**	**11376,71**	**2503,92** **1361,50**	**18380,29**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**852242,21**	**143461,37**	**612319,73**	**110806,29**	**1040092,42**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**89561,53**	**34581,29**	--	**77043,88**	
		Материалы	Тенге				**779373,81**				
		Всего заработная плата	Тенге				**191629,33**				
		Местные материалы	Тенге					**124142,82**			
		Транспортные расходы	Тенге				**347822,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**6899,58**				
		Сметная прибыль	Тенге				**110806,29**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**71214,41**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**961394,50**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**124142,82**			**113,40**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**72868,40**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**72868,40**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5829,47**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**78697,87**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1040092,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**113,40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**124142,82**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1629618,07**	**348750,54**	**1012216,30**	**297998,48**	**2081798,44**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**254297,84**	**79887,02**	--	**154209,32**	
		Материалы	Тенге				**1354239,81**				
		Всего заработная плата	Тенге				**261201,71**				
		Местные материалы	Тенге					**262819,41**			
		Транспортные расходы	Тенге				**553718,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**14353,39**				
		Сметная прибыль	Тенге				**228060,34**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**126584,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1708884,16**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**244,18**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**262819,41**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**24521,25**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24521,25**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1961,70**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**26482,95**				
		Материалы	Тенге				**250857,01**				
		Всего заработная плата	Тенге				**5862,71**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**71365,45**			
		Накладные расходы	Тенге				**167256,80**				
							69938,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				25663,61				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				346458,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61,15
		Сметная заработная плата	Тенге					71365,45			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2081798,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305,34
		Сметная заработная плата	Тенге					334184,86			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				18 736,19				
		Итого	Тенге				2 100 534,63				
		Зимние удорожания 1,785%	Тенге				37 494,54				
		Итого	Тенге				2 138 029,17				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				42 760,58				
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				2 180 789,75				
		скидка 10%	Тенге				218 078,98				
		итого со скидкой	Тенге				1 962 710,78				
		НДС 12%	Тенге				235 525,29				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				2 198 236,07				

Заказчик

И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

_____ Акмагамбетов К

Подрядчик:

Директор ТОО "Петростройй-Люкс"

_____ Нурланов Р.Н.

Технический надзор_____