Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
Подрядчик:ТОО "Петрострой-Люкс"
Наименование строительства и его адрес: " Строительство 2-х квартирного арендного жилого дома в с. Баршино Нуринского района"

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
от 22 сентября 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор №23	Договор 06.05.2020	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1: Строи тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобре тение материалов	другие дополни тельные расходы	Налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате, тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Строительство 2-х квартирного арендного жилого дома в с. Баршын Нуринского района"	37 440 000,38	18 868 131,87	21 132 307,69	21 132 307,69					2 264 175,82	21 132 307,69
Итого:	37 440 000,38	18 868 131,87	21 132 307,69	21 132 307,69					2 264 175,82	21 132 307,69

М. П.
Заказчик

И.о руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

БИН 131040009031

М.П.
Подрядчик

Директор ТОО "Петрострой-Люкс" Нурланов Р.Н.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

БИН 040140006148

М.П.
Эксперт технического надзора

Эксперт технического надзора
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО "Петрострой-Люкс"
Договор №23 от 06.05.2020г.

А К Т № 3
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г.

Наименование объекта : " Строительство 2-х квартирного арендного жилого дома в с. Баршын Нуринского района"

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	43 167 131,10
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	16 307 692,69
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	6 340 076,13
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	10 300 000,00
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	37 440 000,38
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	21 132 307,69
8	Удержания резерва 5%	1 056 615,38
9	Удержание аванса 30%	6 339 692,31
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	13 736 000,00
11	в т.ч. НДС 12%	2 264 175,82

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Петрострой-Люкс"

И.о. руководителя
_____ Акмагамбетов К

Руководитель
_____ Нурланов Р.Н.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО "Петрострой-Люкс"
Наименование стройки - Строительство 2-х квартирного арендного жилого дома в с. Баршын Нуринского района

Шифр стройки 2017-12-7
Наименование объекта - Двухквартирный жилой дом с. Баршино
Шифр объекта 2-1
Договор №23 от 06.05.2020г.

А К Т № 3

приемки выполненных работ
от 22 сентября 2020 года

на Общестроительные работы, ов, вк, электромеханические, электроснабжение 1,2, гп
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
		КРОВЛЯ										
1	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015	**Монтаж продухов ОП**	т	0,0032		51391,46	8500,26	164,45	27,20	6,46	96,90	282,26
		НР - 69%; СП - 8%				40873,80	3010,68	130,80	9,63		20,91	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
2	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж перемычки ПР-1 из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	т	0,0634		77267,37	19652,44	4898,75	1245,96	145,91	2633,81	8135,17
		НР - 69%; СП - 8%				55313,50	4893,40	3506,88	310,24		602,61	
		Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
3	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,438		69,36	1,58	307,81	7,03	202,94	68,20	406,09
		НР - 69%; СП - 8%				22,05	0,23	97,84	1,00		30,08	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 к=2 к объему	**Устройство прокладной пароизоляции толем под кирпичный столбик в 2 слоя** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	м2	0,19	391,27 67,94	12,02 2,61	74,34 12,91	2,28 0,50	59,15	12,33 6,93	93,61
5	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т	0,53222	77267,37 55313,50	19652,44 4893,40	41123,24 29438,95	10459,42 2604,36	1224,87	22109,89 5058,65	68291,78
6	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	37,2554	69,36 22,05	1,58 0,23	2583,96 821,31	59,00 8,39	1703,64	572,50 252,52	3408,97
7	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	м3	6,968	89382,80 19779,50	1268,64 488,92	622819,32 137823,56	8839,88 3406,79	476155,88	127107,32 59994,13	809920,77
8	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки	м2	36,3636364	3377,80 1347,06	22,66 10,13	122829,05 48984,00	824,09 368,51	73020,95	44417,26 13379,70	180626,01
9	Е11-100114-0506 1110-0114-0506 РСНБ РК 2015	**Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением 2. Устройство по фермам настила из досок	м2 покрытия	254,4	714,38 233,00	54,14 21,18	181738,83 59275,71	13772,43 5388,14	108690,69	58197,46 19194,90	259131,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	8,938	9997,43	51,84	89356,99	463,33	82193,92	6203,14	103204,95
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	6699,75	192,63		7644,81	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
11	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	254,4	347,01	2,40	88278,26	611,72	80443,87	6729,45	102608,33
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	7222,67	254,50		7600,62	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
12	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	**Антисептирование водными растворами покрытий по фермам**	м2	254,4	59,30	1,87	15087,18	476,64	4573,51	9210,08	26241,03
		НР - 90%; СП - 8%			39,45	0,77	10037,02	196,40		1943,78	
		Состав работ: 1. Нанесение готового состава на поверхность									
13	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2	235	542,96	153,87	127596,14	36160,56	18504,98	57058,27	199426,77
		НР - 69%; СП - 8%			310,34	41,54	72930,60	9762,54		14772,35	
		Состав работ: 1. Укладка листов 2. Крепление их болтами и сваркой 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
14	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	**Резка стального профилированного настила**	м	98	355,05	9,61	34794,90	941,78	0,00	23358,65	62805,84
		НР - 69%; СП - 8%			345,44	--	33853,12	--		4652,28	
		Состав работ: 1. Резка стального профилированного настила									
15	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали по узлу 5**	м2	3,01	2565,17	13,42	7721,15	40,38	4924,74	2543,96	11086,32
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	2756,03	9,15		821,21	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
		ПРОЕМЫ									
		ОКНА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	19,328	2212,95	154,92	42771,89	2994,22	24327,77	15115,42	62518,30
		НР - 90%; СП - 8%			799,35	69,59	15449,90	1345,01		4630,99	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
17	С121-090201-0404 2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	19,328	23048,00	--	445471,74	--	445471,74	--	481109,48
					--	--	--	--		35637,74	
18	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,3122	3479,21	157,54	4565,42	206,73	2684,80	1587,57	6645,23
		НР - 90%; СП - 8%			1275,64	68,65	1673,89	90,08		492,24	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
19	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	1,3284	21289,00	--	28280,31	--	28280,31	--	30542,73
					--	--	--	--		2262,42	
20	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	13,7	861,07	4,52	11796,67	61,94	9000,08	2486,66	15426,00
		НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	2734,65	28,30		1142,67	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка оконных блоков витраж В-1 из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2**	м2	4,5988	2249,62	151,74	10345,57	697,81	5442,68	4068,69	15567,40
		НР - 90%; СП - 8%			914,39	68,65	4205,08	315,69		1153,14	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
22	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	м2	4,5988	12628,00	--	58073,65	--	58073,65	--	62719,54
					--	--	--	--		4645,89	
23	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	4,104	3099,01	160,34	12718,36	658,05	8643,60	3335,20	17337,84
		НР - 90%; СП - 8%			832,53	70,44	3416,71	289,07		1284,28	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок 5. Установка наличников из ПВХ									
24	С121-090202-0701 2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	м2	4,104	26765,00	--	109843,56	--	109843,56	--	118631,04
					--	--	--	--		8787,48	
25	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка оконных блоков витраж В-2 из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2**	м2	5,964	2495,44	154,20	14882,80	919,67	8642,85	5156,71	21642,67
		НР - 90%; СП - 8%			892,06	68,65	5320,27	409,41		1603,16	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой**	м2	5,964	15309,00	--	91302,88	--	91302,88	--	98607,11
					--	--	--	--		7304,23	
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
27	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов	м2	7,56	2322,43	519,23	17557,60	3925,39	6475,56	7253,80	26796,31
					946,65	119,46	7156,65	903,13		1984,91	
28	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка наличников 3. Установка приборов	м2	14,28	3873,55	97,46	55314,33	1391,74	37237,83	15580,66	76566,58
					1168,40	43,91	16684,75	627,09		5671,60	
29	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	м2	7,56	10786,00	--	81542,16	--	81542,16	--	88065,53
					--	--	--	--		6523,37	
30	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	м2	8,82	11006,00	--	97072,92	--	97072,92	--	104838,75
					--	--	--	--		7765,83	
31	С121-090102-0114 2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние**	м2	5,46	14977,00	--	81774,42	--	81774,42	--	88316,37
					--	--	--	--		6541,95	
32	С121-090402-0402 2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	3,78	76883,00	--	290617,74	--	290617,74	--	313867,16
					--	--	--	--		23249,42	
33	Е11-150501-0201 1115-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нарезка стекол частично 2. Снятие и навеска при необходимости дверных полотен 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их	м2 площади остекления	5,46	3097,17	30,74	16910,53	167,86	12437,70	3482,82	22024,82
					788,45	8,90	4304,96	48,57		1631,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке) 5. Установка штапиков 6. Протирка стекол									
34	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	2,02	3064,56	510,62	6190,40	1031,46	2860,69	2273,48	9140,99
		НР - 90%; СП - 8%			1137,75	112,79	2298,26	227,83		677,11	
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов									
35	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П**	м2	2,02	33420,00	--	67508,40	--	67508,40	--	72909,07
					--	--	--	--		5400,67	
		ПОЛЫ									
36	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Устройство теплоизоляции засыпной шлаковой (вдоль наружных стен)**	м3	12,466628	5278,98	1501,56	65811,08	18719,39	0,00	49815,90	124877,14
		НР - 94%; СП - 8%			3777,42	473,58	47091,69	5903,95		9250,16	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									
		КРЫЛЬЦО									
37	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2	4,4	749,57	25,97	3298,09	114,29	1900,92	1255,39	4917,75
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	1282,88	52,64		364,28	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
38	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	4,4	4130,92	117,31	18176,05	516,17	13714,82	3917,44	23860,97
		НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	3945,05	222,43		1767,48	
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
		САНУЗЕЛ, ВАННА									
39	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2	8,2	250,24	28,01	2051,95	229,70	1314,09	554,05	2814,48
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	508,16	81,25		208,48	
		Состав работ: 1. Планировка основания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт									
40	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3	0,902	20772,48	7,68	18736,78	6,93	15877,51	2681,20	23131,42
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями			3162,24	--	2852,34	--		1713,44	
41	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2	8,2	970,51	26,03	7958,16	213,47	4667,24	2985,03	11818,65
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой			375,30	11,96	3077,46	98,10		875,46	
42	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 к=8 к объему	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	65,6	150,14	4,43	9848,92	290,37	9317,83	348,27	11012,96
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона			3,67	1,98	240,73	129,77		815,77	
43	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	8,2	1434,63	86,14	11763,95	706,36	6377,42	4478,88	17542,26
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики			570,75	10,32	4680,17	84,60		1299,43	
44	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	8,2	846,19	42,34	6938,73	347,20	3767,68	2699,76	10409,57
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики			344,37	5,88	2823,85	48,24		771,08	
45	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2	8,2	749,57	25,97	6146,43	212,99	3542,61	2339,59	9164,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой			291,56	11,96	2390,82	98,10		678,88	
46	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=8 к объему	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	65,6	115,78 3,60	4,43 1,98	7595,35 236,40	290,37 129,77	7068,58	344,20 635,16	8574,70
47	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	м2 покрытия	8,2	4130,92 896,60	117,31 50,55	33873,55 7352,15	961,96 414,53	25559,45	7300,68 3293,94	44468,17
48	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе	м	8,774	530,77 261,49	1,50 0,68	4656,95 2294,30	13,16 5,93	2349,49	2162,21 545,53	7364,69
49	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Устройство гидроизоляции из 1 слоя гидроизола (ДЕТАЛЬ ПРИМЫКАНИЯ ПОЛА К СТЕНЕ)** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	м2	2,6322	1555,59 570,75	86,14 10,32	4094,62 1502,33	226,74 27,16	2365,54	1437,72 442,59	5974,93
		ПРИХОЖАЯ, ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ТАМБУР									
50	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой	м2	122,6	250,24 61,97	28,01 9,91	30679,12 7597,64	3434,23 1214,82	19647,24	8283,72 3117,03	42079,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт									
51	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	122,6	1415,30	18,03	173515,22	2210,82	119680,73	49330,79	240673,69
		НР - 94%; СП - 8%			421,07	6,98	51623,67	855,90		17827,68	
		Состав работ: 1. Кладка кирпичных столбиков 2. Антисептирование деревянных подкладок 3. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок 4. Укладка лаг									
52	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	м2 покрытия	122,6	1352,56	31,99	165823,97	3922,35	111121,80	49439,72	232484,79
		НР - 94%; СП - 8%			414,19	14,81	50779,82	1815,63		17221,10	
		Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением гвоздями									
53	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	м2	122,6	4269,35	19,25	523422,74	2360,48	479146,55	40429,55	608960,48
		НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	41915,71	1094,45		45108,18	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
54	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	м	131,182	299,43	0,75	39279,37	98,35	25654,15	12756,91	56199,18
		НР - 94%; СП - 8%			103,12	0,34	13526,87	44,31		4162,90	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
		ТОПОЧНАЯ									
55	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2	5,4	250,24	28,01	1351,28	151,26	865,38	364,86	1853,44
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	334,64	53,51		137,29	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт									
56	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3	0,864	20772,48	7,68	17947,43	6,64	15208,62	2568,24	22156,92
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	2732,18	--		1641,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
57	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2	5,4	749,57	25,97	4047,65	140,26	2332,94	1540,71	6035,43
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	1574,45	64,60		447,07	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
58	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=14 к объему	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	75,6	115,78	4,43	8753,17	334,63	8146,11	396,67	9881,82
		НР - 94%; СП - 8%			3,60	1,98	272,43	149,55		731,99	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
59	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	5,4	4130,92	117,31	22306,97	633,48	16831,83	4807,76	29283,92
		НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	4841,66	272,99		2169,18	
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
60	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м	5,778	530,77	1,50	3066,77	8,66	1547,23	1423,89	4849,92
		НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	1510,88	3,90		359,25	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
61	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	136,2	735,69	4,29	100200,51	584,43	37607,16	49747,82	161944,21
		НР - 80%; СП - 8%			455,28	1,29	62008,92	175,86		11995,87	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Шлифование поверхности									
62	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	136,2	315,51	2,44	42971,85	332,63	21328,82	17169,00	64952,12
		НР - 80%; СП - 8%			156,46	1,11	21310,40	150,86		4811,27	
63	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	417,2	1280,12	69,14	534067,28	28846,21	168707,55	286628,68	886351,64
		НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	336513,52	21772,33		65655,68	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
64	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**	м2 оклеиваемой поверхности	259	1132,99	0,64	293444,59	164,46	223603,34	55801,77	377186,07
		НР - 80%; СП - 8%			269,02	0,29	69676,80	75,41		27939,71	
		Состав работ: 1. Заготовка полотнищ с подбором или без подбора рисунка 2. Приготовление клеевого состава 3. Грунтование стен 4. Нанесение клеевого состава 5. Повторное нанесение клеевого состава по периметру проемов, контуру стен 6. Оклеивание полотнищами обоев впритык									
65	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	99,4	285,24	2,19	28353,20	217,91	14198,61	11228,46	42748,20
		НР - 80%; СП - 8%			140,21	1,00	13936,68	98,90		3166,53	
66	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2	58,8	4058,57	21,29	238644,19	1252,14	143279,12	76028,41	339846,40
		НР - 80%; СП - 8%			1600,56	15,69	94112,93	922,58		25173,81	
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Приготовление клея из сухой смеси 4. Перерубка плиток и подточка кромок 5. Заполнение швов 6. Очистка и промывка поверхности облицовки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,29	2890,19	39,78	75983,22	1045,78	24490,08	40766,01	126089,17
		НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	50447,36	510,16		9339,94	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
68	Е11-150203-0505 1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских**	м2	26,29	1212,79	38,08	31884,25	1001,22	17623,36	11270,96	46607,63
		НР - 80%; СП - 8%			504,36	31,53	13259,67	829,03		3452,42	
		Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Нанесение раствора вручную с затиркой 3. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков									
69	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску**	м2	26,29	410,40	2,69	10789,45	70,78	4548,51	4961,79	17011,34
		НР - 80%; СП - 8%			234,70	1,22	6170,16	32,08		1260,10	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
70	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	--	1980,23	31,09	--	--	--	--	--
					1210,95	13,82	--	--		--	
		Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
71	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2	--	627,28	2,79	--	--	--	--	--
					99,05	1,24	--	--		--	
		РАЗНОЕ									
		ОТМОСТКА									
72	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3	4,26	8695,62	1486,96	37043,34	6334,45	18783,62	13689,68	54791,67
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	11925,27	2638,22		4058,64	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									