Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Договор: №153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат **за декабрь 2019г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		153/19	29.10.19г.	024-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	40 096 257								4 296 028	40 096 257
в том числе за месяц	40 096 257	35 800 229	40 096 257	35 800 229						
Удержание аванса 30%	12 028 877	12 028 877								12 028 877
Итого к оплате:										**28 067 380**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

Садыков А.Б.

Технический надзор

С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Договор: №153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г.

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат **за январь 2020г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		153/19	29.10.19г.	024-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	107 766 801									
в том числе за месяц	67 670 544	60 420 129	67 670 544	60 420 129					7 250 415	67 670 544
Удержание аванса 30%	32 330 040	20 301 163								20 301 163
Удержание 5%	3 383 527	3 383 527								3 383 527
Итого к оплате:										**43 985 854**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

Садыков А.Б.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №2 от 24.01.2020г.
приемки выполненных работ за январь 2020г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
5	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-из резерва для засыпки НР = 72 %	м3 грунта	100	149,65	143,5	14964	14350	7	3024	19427
					6,07	35,93	607	3593	–	1439	
6	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,650;	т	700,00001	210		147000		–		158760
7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	500	15,79	15,79	7896	7896	–	2119	10816
					–	5,89	–	2943	–	801	

8 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	689	6,98	6,98	4811	4811	–	1291	6590
				–	2,6	–	1793	–	488	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	500	131,32	62,74	65659	31369	–	34933	108639
				68,58	28,46	34290	14228	–	8047	
10 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	30	640,74	–	19222	–	–	13840	35707
				640,74	–	19222	–	–	2645	

Раздел 2 Фундаменты

2.3 Блок В. Фундаменты

45 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	35,6	3524,83	861,69	125484	30676	71705	32455	170574
				648,96	331,32	23103	11795	–	12635	
46 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1452,5	837,5	2905	1675	–	2099	5404
				615	274,5	1230	549	–	400	
47 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	1927,14	1134,29	26980	15880	–	19292	49974
				792,86	374,93	11100	5249	–	3702	
48 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2781,83	1576,67	33382	18920	–	24610	62631

49 1107-0101-0104				1205,17	532,83	14462	6394	–	4639	
	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	35	4640,94	2937,43	162433	102810	–	98819	282152
50 2104-9999-9917				1703,51	689,2	59623	24122	–	20900	
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	94,66	34762		3290571		3290571		3553817
51 1107-0501-0101										
	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	1444,72	741,89	26005	13354	4571	14971	44254
52 1107-0501-0102				448,89	255,94	8080	4607	–	3278	
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48	2046,9	1041	98251	49968	18047	56095	166694
53 1107-0501-0103				629,92	360,46	30236	17302	–	12348	
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3089,75	1646,75	12359	6587	2103	7048	20960
54 1107-0501-0104				917,25	576	3669	2304	–	1553	
	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	168	4369,58	2463,01	734090	413786	126227	404603	1229788
55 2104-1201-9903				1155,22	885,76	194077	148807	–	91095	
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,857	20291		565246		565246		610466

56	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	44,974	18191		818122		818122		883572
57	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	79,593	16774		1335093		1335093		1441900
58	1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство-В7,5 W4 F50 -АС9 прим.п4 НР = 91 %	м3	1,64	22821,34	1219,51	37427	2000	30695	4687	45483
					2885,37	254,88	4732	418	–	3369	
59	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	204,4	818,88	18,47	167379	3776	117324	43451	227696
					226,41	2,17	46279	443	–	16866	
60	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя-гидроизол на мастике МБК-Г-65 АС7 прим.п10 НР = 93 %	м2 поверхности	115,36	1568,07	40,92	180892	4721	155140	20373	217366
					182,31	7,58	21031	875	–	16101	
61	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-сетка 8А1 НР = 93 %	т металлических изделий	1,0821	280545,24	2082,99	303578	2254	242674	55134	387409
					54200,17	585,9	58650	634	–	28697	

Раздел 3 Стены, перегородки. Блок А

3.1 Стены, перемычки

62	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	233	29731,47	2007,6	6927433	467771	4864502	1565711	9172596

				6846,18	379,4	1595160	88400	–	679452	
63 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	60	21824		1309440		1309440		1414195
64 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-АС3 прим.п3	т	3,5	206564		722974		722974		780812
65 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно-Гибкие связи АС3 прим п.1	т	1,8	189206		340571		340571		367817
66 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	183	26024,89	2294,4	4762554	419875	3651752	716357	5917224
				3775,56	433,6	690927	79349	–	438313	
67 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,1	206564		846912		846912		914665
68 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	177	4062,2	238,46	719010	42207	447232	221031	1015244
				1297,01	45,74	229571	8097	–	75203	
69 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м КОРпо100 на растворе М75 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41,3	4716,22	238,46	194780	9848	131365	51574	266062
				1297,01	45,74	53567	1889	–	19708	

70 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33	206564		68166		68166		73619
72 1107-0503-0110										
	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	150	417,55	240,75	62633	36112	5586	32954	103234
				139,56	46,61	20935	6992	–	7647	
73 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	2037,31	1239	18336	11151	285	10628	31281
				766,69	234,13	6900	2107	–	2317	
74 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,745	55544		485732		485732		524591
75 1107-0503-0105										
	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3222,33	1278	6445	2557	240	4882	12233
				1824,11	244,56	3648	489	–	906	
77 2104-0106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	5,29	83525		441847		441847		477195
78 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (плиты опорные) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1572,5	55,06	3145	110	983	2446	6038
				1025,89	10,39	2052	21	–	447	
79 2104-0102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	2	2309		4618		4618		4987
81 1106-0301-0409										
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка-уголок НР = 91 %	т	0,47	396476,42	1165,45	186344	548	176434	8716	210665
				19919,94	460,17	9362	216	–	15605	

82	2107-0202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	21044		3367		3367		3636

Раздел 4 Стены и перегородки. Блок Б

4.1 Перемычки

91	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	75	29731,47	2007,6	2229859	150570	1565826	503984	2952550
					6846,18	379,4	513463	28455	–	218707	
92	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	18	21824		392832		392832		424259
93	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-АС3 прим.п3	т	1,5	206564		309846		309846		334634
94	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	66,9	26024,89	2294,4	1741065	153495	1334985	261881	2163182
					3775,56	433,6	252585	29008	–	160236	
95	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,195	206564		246844		246844		266592
96	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	34	4062,2	238,46	138114	8107	85909	42458	195018
					1297,01	45,74	44098	1556	–	14446	

97 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м КОРпо100 на растворе М75 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15	4716,21	238,45	70743	3577	47711	18731	96632
				1297,01	45,73	19455	686	–	7158	
98 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15	206564		30985		30985		33464
100 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48	417,56	240,76	20044	11557	1788	10546	33037
				139,56	46,61	6699	2238	–	2447	
101 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,64	55544		146636		146636		158367
102 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка-уголок НР = 91 %	т	0,4707	396476,51	1165,43	186621	548	176697	8729	210978
				19919,77	460,33	9376	216	–	15628	
103 2107-0202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2316	21044		4874		4874		5264
104 1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	7,2	754,06	2,22	5430	16	1691	4401	10617
				517,03	0,99	3723	7	–	786	

Раздел 5 Стены и перегородки. Блок В

105 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	18	29731,46	2007,6	535166	36137	375798	120956	708612

				6846,18	379,4	123231	6829	–	52490	
108 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	7,1	26024,89	2294,4	184776	16290	141680	27793	229575
				3775,55	433,61	26806	3079	–	17006	
109 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3	206564		61969		61969		66927

Раздел 6 Перекрытие. Блок А, Б, В

125 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	204	5840,63	1235,92	1191490	252127	359823	741316	2087430
				2840,88	238,7	579540	48694	–	154624	
126 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1637,8	5446		8919459		8919459		9633016
127 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка-12 А3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,2	420243,57	10860,82	84048	2172	42164	47134	141677
				198559,76	1160,36	39712	232	–	10495	
131 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15-монолитные участки НР = 91 %	м3	11,26	31939,88	2501,95	359641	28170	245960	82504	477517
				7594,27	457,68	85511	5153	–	35372	
132 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27	195387		52754		52754		56974

133	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	192867		59789		59789		64572
	6.1 Перекрытие								–	4783	
134	2900-0000-0000(пл)ссо сц	Надбавки на сталь С245	тн	5,5	5772		31746		31746		34286
135	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,6	26109,96	9319,08	15666	5592	2096	6505	23945
					13296,52	2413	7978	1449	–	1774	
136	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,6	432599		259559		259559		280324
137	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,6	11278,4	1446,05	6767	867	1099	3314	10887
					8000,95	3,18	4801	2	–	806	
138	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство-В25 НР = 91 %	м3	5,12	32401,95	2469,43	165898	12645	122801	29809	211364
					5947,75	450	30452	2305	–	15657	
139	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,65	211223		137295		137295		148279
140	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,035	361834,39	1171,97	12664	41	5721	6295	20476
					197210,19	458,6	6902	16	–	1517	

Раздел 8 Лестницы

151 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,40111	26108,47	9319,02	10473	3738	1402	4348	16007
				13296,69	2414,52	5333	968	–	1186	
152 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,40111	432599		173520		173520		187402
153 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,40111	11278,56	1445,97	4525	581	735	2215	7279
				8001,45	3,74	3209	1	–	539	
154 2900-0000-0000(пл)ссо сц	Надбавки за сталь С245	тн	0,40111	5772		2315		2315		2500
155 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03868	26111,69	9307,14	1009	361	134	419	1542
				13301,45	2430,2	514	93	–	114	
156 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,03868	432599		16733		16733		18072
157 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,03868	11284,9	1447,78	436	56	71	213	701
				8001,55	–	309	–	–	52	
158 2900-0000-0000(пл)ссо сц	Надбавки за сталь С245	тн	0,03868	5772		223		223		241
161 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	4,2	1157,26	47,14	4860	198	144	5423	11106
				1075,71	18,69	4518	78	–	823	

162 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - для ступеней НР = 91 %	т	0,01476	361822,49	1151,76	5342	18	2413	2654	8636
				197222,22	474,25	2911	6	–	640	
163 1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	5091,53	918,27	40732	7347	16652	21465	67173
				2091,6	182,33	16733	1458	–	4976	
164 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	28,16	4906		138153		138153		149205
165 1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	6573,75	3511,5	13148	7024	407	8321	23187
				2858,75	667,25	5717	1335	–	1718	
166 2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	10,92	11726		128048		128048		138292

Раздел 14 Полы. Подвал.

14.1 Тип 1

405 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	280,56	207,96	27,73	58346	7779	33830	18249	82723
				59,66	9,54	16737	2677	–	6128	
406 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	22,44	22432,49	7,22	503385	162	434891	64232	613026
				3045,1	–	68332	–	–	45409	
407 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В15 НР = 94 %	м2 покрытия	280,56	1000,41	86	280675	24129	176634	82849	392606

				284,83	29,32	79912	8225	–	29082	
408 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501- до 20 мм НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-561,12	107,32	3,68	-60222	-2067	-53551	-5237	-70696
				8,21	1,72	-4604	-967	–	-5237	
14.2 Тип 2										
410 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1625,85	207,96	27,73	338115	45081	196043	105750	479374
				59,66	9,54	96991	15509	–	35509	
Раздел 18 Проемы										
18.2 Окна										
504 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК3, ОК4, ОК10 НР = 90 %	м2 проемов	6,57	3749,62	154,49	24636	1015	15548	7656	34875
				1228,72	66,11	8073	434	–	2583	
505 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 ОК3, ОК4, ОК10	м2	6,57	21288		139862		139862		151051
506 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых-ОК7, ОК8, ОК9 НР = 90 %	м2 проемов	34,557	2374,35	151,82	82051	5247	50197	26030	116727
				769,95	67	26607	2315	–	8646	

507 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 ОК7, ОК8,ОК9	м2	34,557	20980		725006		725006		783006
508 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)- ОК1, ОК2,ОК5 НР = 90 %	м2 проемов	37,71	2615,57	153,82	98633	5801	56439	35055	144383
				965,07	67,81	36393	2557	–	10695	
509 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 ОК1,ОК2,ОК5	м2	37,71	18482		696956		696956		752712

Итого	**56 227 758**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 264 530
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 503 393
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	598 230
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 398 673
- перевозка грузов, тенге	147 000
Накладные расходы, тенге	5 749 141
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 165 021
Всего	**56 227 758**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	843 416

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 381 122
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 169 046**
Итого	**59 621 342**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**63 368 880**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	57 031 992
НДС (12 %)	6 843 839
Итого	**63 875 831**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Куралгазыев А.К.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №3 от 24.01.2020г.
приемки выполненных работ за январь 2020г.
(локальная смета 6-1-2)
Наружные сети водопровода (вынос)

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	42,2	184,03	176,47	7766	7447	4	1570	10083
					7,46	44,19	315	1865	–	747	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	866	139,18	132,44	120527	114690	–	22843	154840
					6,74	29,9	5837	25890	–	11470	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	46,8	1349,04	–	63135	–	–	45457	117279
					1349,04	–	63135	–	–	8687	

4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	28	1618,86	–	45328	–	–	32636	84201
					1618,86	–	45328	–	–	6237	
5	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,650;	т	69,63	210		14622		–		15792
6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	42,2	17,84	15,24	753	643	4	249	1082
					2,51	5,69	106	240	–	80	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	87,8	703,72	–	61787	–	–	44487	114776
					703,72	–	61787	–	–	8502	
8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	790,5	30,6	30,6	24186	24186	–	5945	32541
					–	10,45	–	8257	–	2410	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	790,5	131,32	62,74	103806	49594	–	55228	171757
					68,58	28,46	54212	22494	–	12723	
10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	9,9	997,27	148,59	9873	1471	–	8690	20048
					848,69	37,98	8402	376	–	1485	
11	1101-0205-0501	Засыпка вручную трубопроводов местным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	62,5	640,74	–	40046	–	–	28833	74389
					640,74	–	40046	–	–	5510	

Раздел 2 Водопровод

12 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,084	468297,62	170035,71	39337	14283	694	27967	72688
				290000	46297,62	24360	3889	–	5384	
13 2301-0501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	84,84	8117		688646		688646		743738
14 1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	5499,5	1840	10999	3680	1154	7106	19553
				3082,5	506,5	6165	1013	–	1448	
15 2304-0102-1906	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	127540		255080		255080		275486
16 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	9	2153,33	176,89	19380	1592	1108	16610	38869
				1853,33	10,89	16680	98	–	2879	
17 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	10	5518		55180		55180		59594
18 2302-0103-2712	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12836-67	шт.	2	8077		16154		16154		17446
19 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	897,5	58,5	1795	117	123	1539	3601
				777,5	–	1555	–	–	267	
20 2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	2464		4928		4928		5322

21 1122-0801-0201										
	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	9	1212,44	800,11	10912	7201	–	5506	17731
				412,33	205,67	3711	1851	–	1313	
22 2302-0302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5416		10832		10832		11699
23 2301-0501-1322										
	Гильзы из трубы полиэтиленовой для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,8	15799		12639		12639		13650
24 2302-0302-2416	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	13472		26944		26944		29100
25 1116-0101-0306	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 200 мм. Установка(крест, тройники, патрубок-фланец-раструб) НР = 98 %	т фасонных частей	0,2726	246471,02	3407,92	67188	929	61169	5287	78273
				18672,05	1118,86	5090	305	–	5798	
26 1122-1001-0103										
	Гидранты пожарные. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	1	1086	96	1086	96	–	1019	2273
				990	39	990	39	–	168	
27 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2370,33	160	4742	321	1120	3394	8787
				1650,67	63,67	3301	127	–	651	
28 2303-0103-0909										
	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	80513		161026		161026		173908
31 1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,084	78380,95	–	6584	–	1876	4661	12145

				56047,62	–	4708	–	–	900	
32 1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети НР = 99 %	врезка	2	17347,5	8450	34695	16900	8528	13903	52486
				4633,5	2388	9267	4776	–	3888	
Раздел 3 Круглые водопроводные колодцы										
33 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,5	13164,4	6480,4	32911	16201	–	22593	59944
				6684	2444,4	16710	6111	–	4440	
34 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,200;	т	5,5	70		385		–		416
35 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5,5	210		1155		–		1247
36 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,69	32163,31	8101,18	54356	13691	26545	19090	79322
				8355,03	3055,03	14120	5163	–	5876	
37 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3884		3884		3884		4195
38 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11947		23894		23894		25806

39 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15108		15108		15108		16317
40 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2118		4236		4236		4575
41 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15069		15069		15069		16275
42 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8373		8373		8373		9043
43 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13918		13918		13918		15031
44 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,037	33270,27	2054,05	1231	76	965	190	1535
				5135,14	378,38	190	14	–	114	
46 2113-0814-2208	Скобы ходовые МН1	шт.	10	599		5990		5990		6469
47 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,25	72	–	18	–	9	6	26
				36	–	9	–	–	2	
48 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,5	118	2	59	1	50	6	70

				16	–	8	–	–	5	
49 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,53	5013,21	1452,83	2657	770	1512	645	3566
				707,55	601,89	375	319	–	264	
50 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,53	20026,42	11,32	10614	6	10065	495	11998
				1024,53	1,89	543	1	–	889	
Раздел 4 Прямоугольные колодцы										
51 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,71	44471,58	2479,09	431819	24072	324681	93284	567111
				8554,69	1149,33	83066	11160	–	42008	
52 2104-0301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5495		10990		10990		11869
53 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2118		4236		4236		4575
54 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	31404		62808		62808		67833
								–	5025	

Итого	**3 340 360**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	470 016
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	297 967
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 988
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 839 542
- перевозка грузов, тенге	16 162
Накладные расходы, тенге	469 239
Сметная прибыль (8 %), тенге	247 434

Всего	**3 340 360**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	50 105
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	82 049
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**69 450**
Итого	**3 541 964**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**3 764 596**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	3 388 137
НДС (12 %)	406 576
Итого	**3 794 713**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Куралгазыев А.К.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Договор: №153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г.

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат **за февраль 2020г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		153/19	29.10.19г.	024-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	169 762 824									
в том числе за месяц	61 996 022	55 353 591	61 996 022	55 353 591					6 642 431	61 996 022
Удержание аванса 30%	50 928 847	18 598 807								18 598 807
Удержание 5%	6 483 328	3 099 801								3 099 801
Итого к оплате:										**40 297 414**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

Садыков А.Б.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №4 от 07.02.2020г.
приемки выполненных работ за февраль 2020г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Стены, перегородки. Блок А									
		3.1 Стены, перемычки									
62	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	46	29731,46	2007,61	1367647	92350	960373	309110	1810898
					6846,17	379,39	314924	17452	–	134141	
63	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	30	21824		654720		654720		707098
64	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-АС3 прим.п3	т	2,3	206564		475097		475097		513105

65 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно-Гибкие связи АСЗ прим п.1	т	0,6	189206		113524		113524		122606
66 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	35	26024,89	2294,4	910871	80304	698422	137009	1131710
				3775,57	433,6	132145	15176	–	83830	
67 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2	206564		247877		247877		267707
68 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	80	4062,2	238,46	324976	19077	202138	99901	458867
				1297,01	45,74	103761	3659	–	33990	
75 1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3222,5	1278,5	6445	2557	240	4882	12233
				1824	244,5	3648	489	–	906	
76 1107-0503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	4822	1874,89	43398	16874	1797	32795	82288
				2747,44	340,56	24727	3065	–	6095	
78 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	1572,63	55,13	12581	441	3933	9782	24152
				1025,88	10,38	8207	83	–	1789	

79	2104-0102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	6	2309		13854		13854		14962
80	2104-0102-0105	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	2	5236		10472		10472		11310
81	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка-уголок НР = 91 %	т	0,7	396477,14	1165,71	277534	816	262774	12982	313757
					19920	460	13944	322	–	23241	
82	2107-0202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	21044		4209		4209		4546
									–	337	
	3.2 Перегородки ПВХ в санузлах										
86	1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	10	754	2,2	7540	22	2348	6112	14744
					517	1	5170	10	–	1092	
87	1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	7	754	2,29	5278	16	1643	4279	10322
					517	1	3619	7	–	765	
	Раздел 4 Стены и перегородки. Блок Б										
	4.1 Перемычки										
91	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	50	29731,5	2007,6	1486575	100380	1043886	335989	1968369
					6846,18	379,4	342309	18970	–	145805	

92 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	21	21824		458304		458304		494968
93 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-АС3 прим.п3	т	1,5	206564		309846		309846		334634
94 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	63	26024,87	2294,4	1639567	144547	1257160	246615	2037077
				3775,56	433,6	237860	27317	–	150895	
95 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1	206564		227220		227220		245398
96 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	34	4062,18	238,44	138114	8107	85909	42458	195018
				1297	45,76	44098	1556	–	14446	
97 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м КОРпо100 на растворе М75 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15	4716,2	238,47	70743	3577	47711	18731	96632
				1297	45,73	19455	686	–	7158	
98 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15	206564		30985		30985		33464
100 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	50	417,54	240,74	20877	12037	1862	10985	34411
				139,56	46,62	6978	2331	–	2549	

101	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,75	55544		152746		152746		164966
102	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка-уголок НР = 91 %	т	0,3	396476,67	1166,67	118943	350	112617	5564	134468
					19920	460	5976	138	–	9961	
103	2107-0202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	21044		4209		4209		4546
104	1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	7	754	2,29	5278	16	1643	4279	10322
					517	1	3619	7	–	765	

Раздел 5 Стены и перегородки. Блок В

105	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	146	29731,47	2007,6	4340794	293110	3048142	981089	5747634
					6846,18	379,4	999542	55392	–	425751	
106	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	45	21824		982080		982080		1060646
107	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-АС3 прим.п3	т	3,3	206564		681661		681661		736194
108	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	11,9	26024,79	2294,37	309695	27303	237463	46583	384780
					3775,55	433,61	44929	5160	–	28502	

109 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3	206564		61969		61969		66927
110 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	275,3	4062,2	238,46	1118324	65647	695610	343784	1579077
				1297,01	45,74	357067	12593	–	116969	
111 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м КОРпо100 на растворе М75 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	4716,23	238,45	188649	9538	127231	49950	257687
				1297	45,75	51880	1830	–	19088	
112 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5	206564		103282		103282		111545
114 1108-0201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	9,83	42730,62	2532,25	420042	24892	318152	76266	536013
				7832,96	509,46	76998	5008	–	39705	
115 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12672	206564		26176		26176		28270
116 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	1572,63	55,13	12581	441	3933	9782	24152
				1025,88	10,38	8207	83	–	1789	
117 2104-0102-0105	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	8	5236		41888		41888		45239

5.1 Перемычки										
119 1107-0503-0110								–	3351	
	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	56	417,55	240,75	23383	13482	2085	12303	38541
				139,57	46,61	7816	2610	–	2855	
120 1107-0104-0305	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2110	1312	4220	2624	63	2361	7107
				766,5	234	1533	468	–	526	
121 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	4,019	55544		223231		223231		241089
122 1106-0301-0409										
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка-уголок НР = 91 %	т	1,6549	396476,52	1165,03	656129	1928	621235	30692	741767
				19920,24	460,45	32966	762	–	54946	
123 2107-0202-0201										
	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1	21044		21044		21044		22728
124 1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	7	754	2,29	5278	16	1643	4279	10322
				517	1	3619	7	–	765	
Раздел 6 Перекрытие. Блок А, Б, В										
125 1107-0504-0106										
	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	240	5840,63	1235,92	1401752	296620	423321	872137	2455800
				2840,88	238,7	681811	57288	–	181911	

126	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1927	5446		10494442		10494442		11333997
127	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка-12 А3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,2	420240	10860	84048	2172	42164	47134	141677
					198560	1160	39712	232	–	10495	
128	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	6,069	26108,91	9319,66	158455	56561	21199	65786	242180
					13296,26	2413,41	80695	14647	–	17939	
129	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	6,069	432599		2625443		2625443		2835478
130	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	6,069	11278,79	1446,37	68451	8778	11115	33519	110128
					8000,99	3,3	48558	20	–	8158	
	6.1 Перекрытие										
134	2900-0000-0000(пл)ссо сц	Надбавки на сталь С245	тн	2,1	5772		12121		12121		13091
135	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3	26106,67	9316,67	7832	2795	1048	3252	11971
					13296,67	2413,33	3989	724	–	887	
136	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,3	432599		129780		129780		140162

137	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,3	11273,33	1443,33	3382	433	549	1657	5442
					8000	3,33	2400	1	–	403	
138	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство-В25 НР = 91 %	м3	5,12	32401,95	2469,73	165898	12645	122801	29809	211364
					5947,66	450,2	30452	2305	–	15657	
139	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7417	211223		156664		156664		169197
140	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0435	361816,09	1149,43	15739	50	7110	7825	25449
					197218,39	459,77	8579	20	–	1885	
	Раздел 8 Лестницы										
151	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,40112	26109,39	9318,91	10473	3738	1402	4348	16007
					13295,27	2413,24	5333	968	–	1186	
152	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,40112	432599		173524		173524		187406
153	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,40112	11280,91	1448,44	4525	581	735	2215	7279
					8000,1	2,49	3209	1	–	539	
154	2900-0000-0000(пл)ссо сц	Надбавки за сталь С245	тн	0,40112	5772		2315		2315		2500

155 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03868	26085,83	9332,99	1009	361	134	419	1542
				13288,52	2404,34	514	93	–	114	
156 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,03868	432599		16733		16733		18072
157 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,03868	11271,98	1447,78	436	56	71	213	701
				7988,62	–	309	–	–	52	
158 2900-0000-0000(пл)ссо сц	Надбавки за сталь С245	тн	0,03868	5772		223		223		241
161 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	4,2	1157,14	47,14	4860	198	144	5423	11106
				1075,71	18,57	4518	78	–	823	
162 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - для ступеней НР = 91 %	т	0,01476	361924,12	1219,51	5342	18	2413	2654	8636
				197222,22	406,5	2911	6	–	640	
163 1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	5091,43	918,29	35640	6428	14571	18783	58777
				2091,57	182,43	14641	1277	–	4354	
164 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	24,64	4906		120884		120884		130555

165 1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	6574	3512	13148	7024	407	8321	23187
				2858,5	667,5	5717	1335	–	1718	
166 2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	10,92	11726		128048		128048		138292

Раздел 18 Проемы

18.1 Двери

474 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	19,53	2399,74	509,78	46867	9956	19108	18044	70104
				911,57	115	17803	2246	–	5193	
475 2109-0102-0304	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92-Д-1	м2	13,65	39370		537401		537401		580393
477 2109-0102-0304	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-10ГУП СТ РК 943-92-Д-3	м2	2,1	39370		82677		82677		89291
479 2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 21-9ГТП СТ РК 943-92-Д5, Д6	м2	3,78	33413		126301		126301		136405

18.2 Окна

								–	10104	
504 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК3, ОК4, ОК10 НР = 90 %	м2 проемов	2,88	3749,31	154,51	10798	445	6814	3356	15286

				1228,82	65,97	3539	190	–	1132	
505	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 ОК3, ОК4, ОК10	м2	2,88	21288		61309		61309		66214
508	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)- ОК1, ОК2,ОК5 НР = 90 %	м2 проемов	87,93	2615,56	153,82	229986	13525	131603	81739	336663
					965,06	67,82	84858	5963	–	24938	
509	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 ОК1,ОК2,ОК5	м2	87,93	18482		1625122		1625122		1755132

Итого	**44 244 021**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 894 545
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 342 836
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	262 575
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 684 103
Накладные расходы, тенге	4 045 196
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 277 341
Всего	**44 244 021**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	663 660
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 086 766
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**919 889**
Итого	**46 914 336**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**49 863 167**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	44 876 850
НДС (12 %)	5 385 222
Итого	**50 262 072**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**