Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №15 от 18.03.2020г.
приемки выполненных работ за март 2020г.
(локальная смета 2-1-3)
Водопровод и канализация. Блок Б

разд. есть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Канализация К1 (ниже и выше отм.0,000)										
38	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	661,1	1,23	19833	37	68	19344	42311
39	2301-0506-0103				657,6	0,37	19728	11	–	3134	
		Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	29,94	346		10359		10359		11188
40	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	638,7	3,1	25548	124	202	24751	54323
42	2301-0506-0109				630,55	0,85	25222	34	–	4024	
		Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	39,92	1054		42076		42076		45442
									–	3366	

Итого	**153 264**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 950
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	161
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45
- материалы, изделия и конструкции, тенге	52 705
Накладные расходы, тенге	44 095
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 353
Всего	**153 264**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 299
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3 765
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 187**
Итого	**162 515**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**172 730**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	155 457
НДС (12 %)	18 655
Итого	**174 112**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**
расценки проверены

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №16 от 18.03.2020г.
приемки выполненных работ за март 2020г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация. Блок В

раци. себ

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 канализация К1 (ниже и выше отм.0,000)										
64	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	661,13	1,25	5289	10	18	5159	11284
					657,63	0,38	5261	3	–	836	
65	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	7,984	346		2762		2762		2983
66	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	32	638,72	3,09	20439	99	162	19801	43459
					630,56	0,84	20178	27	–	3219	
68	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	31,936	1054		33661		33661		36354

Раздел 5 Канализация К3 (ниже и выше отм. 0,000)

								–	2693	
86 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	661,12	1,26	33056	63	114	32239	70519
				657,58	0,36	32879	18	–	5224	
87 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	49,9	346		17265		17265		18646
88 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	34	638,71	3,09	21716	105	172	21039	46175
				630,56	0,85	21439	29	–	3420	
90 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	33,932	1054		35764		35764		38625
93 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400		400		400		432
94 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	414		414		414		447
95 2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	35	96		3360		3360		3629
96 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	6	261		1566		1566		1691
97 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	320		640		640		691

98 2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	339	339	339		366
99 2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	385	385	385		416
100 2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	39	50	1950	1950		2106
101 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	168	1344	1344		1452
102 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	14	60	840	840		907
103 2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	28	168	168		181
104 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	79	79	79		85
105 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,3	542	6125	6125		6615
						–	490	

Итого	**287 063**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 757
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	277
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77
- материалы, изделия и конструкции, тенге	107 528
Накладные расходы, тенге	78 238
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 263
Всего	**287 063**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 306

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7 051
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 968**
Итого	**304 388**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**323 521**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	291 168
НДС (12 %)	34 940
Итого	**326 108**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акимов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

расценки проверены

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №17 от 18.03.2020г.
приемки выполненных работ за март 2020г.
(локальная смета 2-1-5)
Отопление и вентиляция

разн. сеть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
6	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	500	1472,62	17,02	736311	8512	561996	165387	973834
					331,61	5,92	165803	2959	–	72136	
7	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	100	1336,44	17,03	133644	1703	98780	33078	180060
					331,61	5,92	33161	592	–	13338	
37	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 150х150 мм НР = 84 %	шт.	200	643,92	276,75	128783	55349	–	82391	228068
					367,17	123,25	73434	24650	–	16894	
38	1146-0302-0302	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 250х250 мм НР = 84 %	шт.	60	925,77	385,3	55546	23118	–	35888	98749
					540,47	171,6	32428	10296	–	7315	

Раздел 3 Теплоснабжение приточной установки П1-П5

48	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	2465	44,7	49300	894	33473	14914	69351
					746,65	14,25	14933	285	–	5137	
49	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	1902	37,29	13314	261	8647	4401	19132
					629,43	12,14	4406	85	–	1417	
65	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9	75,22	2,22	677	20	330	227	976
					36,33	0,22	327	2	–	72	
66	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	18	117,94	2,89	2123	52	1784	202	2511
					15,94	0,33	287	6	–	186	

Раздел 4 Вентиляция

75	5800-0000-0005(пл)(об)ТОО "Центр "Технология"	Приточная установка П1 VS-40-R-H/S	комплект	1	1702457		1702457		–		1702457
76	5800-0000-0003(пл)(об)ТОО "Центр "Технология"	Приточная установка П2 VS-30-R-H/S	комплект	1	1554911		1554911		–		1554911
77	5800-0000-0004(пл)(об)ТОО "Центр "Технология"	Приточная установка П3, П4 VS-21-R-H/S	комплект	2	1353453		2706906		–		2706906
78	5800-0000-0006(пл)(об)ТОО "Центр "Технология"	Приточная установка П5 VS-55-R-H/S	комплект	1	2134101		2134101		–		2134101

79	5800-0000-0012(пл)(об)ТОО "Центр "Технология"	Вытяжная установка NVS-N39-R-S/NVS_V	комплект	2	255369		510738		–		510738
88	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка 1000x500мм, 1000x400мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	18,6	4330,75	31,51	80552	586	66301	13564	101645
					734,68	9,46	13665	176	–	7529	
89	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 800x400мм...500x400 мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	38	4521,08	34,87	171801	1325	135936	34322	222613
					908,95	12,68	34540	482	–	16490	
90	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 500x300мм ... 300x250мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	18	4829,17	37,39	86925	673	64508	21549	117152
					1208	13,61	21744	245	–	8678	
91	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250x250 мм...200x200 мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	56,9	4601,62	37,36	261832	2126	180267	78609	367676
					1396,12	13,6	79439	774	–	27235	
92	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150x150мм...100x100мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	19,2	4740,05	46,98	91009	902	60830	29017	129628
					1524,84	17,29	29277	332	–	9602	

Итого	**11 120 508**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	503 444
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 521
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 884
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 212 852
- оборудование, тенге	8 609 113
Накладные расходы, тенге	513 549
Сметная прибыль (8 %), тенге	186 029
Всего	**11 120 508**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	37 671
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	61 687
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**52 215**
Итого	**11 272 081**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**11 980 595**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	10 782 535
НДС (12 %)	1 293 904
Итого	**12 076 439**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

расценки проверены

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

раз. есть.

Акт №18 от 18.03.2020г.
приемки выполненных работ за март 2020г.
(локальная смета 2-1-9)
Силовое электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Кабельные изделия										
96	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1650	71,89	0,8	118621	1319	30677	62683	195808
					52,5	0,26	86625	435	–	14504	
101	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	418903		41890		41890		45241
102	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5	256009		384014		384014		414735
104	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	255549		12777		12777		13799
									–	1022	

Итого	**669 583**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 625
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 319
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	435
- материалы, изделия и конструкции, тенге	469 358
Накладные расходы, тенге	62 683
Сметная прибыль (8 %), тенге	49 598
Всего	**669 583**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	10 044
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	16 447
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 921**
Итого	**709 995**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**754 622**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	679 160
НДС (12 %)	81 499
Итого	**760 659**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Топегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ86VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акилов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

расценки проверены

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

раш. есть

Акт №19 от 18.03.2020г.
приемки выполненных работ за март 2020г.
(локальная смета 2-1-10)
Электрическое освещение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Кабельные изделия										
87	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1000	71,89	0,8	71892	799	18593	37989	118671
					52,5	0,26	52500	263	–	8790	
88	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	800	151,25	2,4	120997	1919	26678	66983	203018
					115,5	0,79	92400	632	–	15038	
90	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,8	256009		460816		460816		497681
									–	36865	

Итого	**819 370**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	144 900
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 718
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	895
- материалы, изделия и конструкции, тенге	506 087
Накладные расходы, тенге	104 972
Сметная прибыль (8 %), тенге	60 693
Всего	**819 370**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	12 291
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	20 126
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 036**
Итого	**868 823**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**923 433**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	831 090
НДС (12 %)	99 731
Итого	**930 821**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толетенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акилов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

расценки проверены

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Тепловые сети

Форма 2В

Акт №20 от 18.03.2020г.
приемки выполненных работ за март 2020г.
(локальная смета 6-2-1)
Тепловые сети

реди. сеть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Монтажные работы										
24	1124-0101-0403	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,09	804377,78	320766,67	72394	28869	1159	50288	132497
					470733,33	93666,67	42366	8430	–	9815	
25	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90	2001		180090		180090		194497
31	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,027	873806,71	449723,87	23593	12143	508	14087	40694
					405266,27	121735,7	10942	3287	–	3014	
33	2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	947		17046		17046		18410

36 2106-0510-1003

Опоры скользящие	т	0,032	424971	13599	13599		14687
					–	1088	

Итого	**400 785**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 308
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 012
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 717
- материалы, изделия и конструкции, тенге	212 402
Накладные расходы, тенге	64 375
Сметная прибыль (8 %), тенге	29 688
Всего	**400 785**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	6 012
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	9 844
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 333**
Итого	**424 974**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**451 686**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	406 517
НДС (12 %)	48 782
Итого	**455 299**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

расценки проверены

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Договор: №153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г.

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель 2020г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		153/19	29.10.19г.	024-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	403 746 603									
в том числе за месяц	98 229 422	87 704 839	98 229 422	87 704 839					10 524 583	98 229 422
Удержание аванса 30%	121 123 980	29 468 827								29 468 827
Удержание 5%	18 182 517	4 911 471								4 911 471
Итого к оплате:										**63 849 124**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

Садыков А.Б.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акилов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №018259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.

Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №21 от 17.04.2020г.

приемки выполненных работ за апрель 2020г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Стены, перегородки. Блок А									
		3.1 Стены, перемычки									
62	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	-738,84	29731,47	2007,6	-21966796	-1483295	-15425269	-4964850	-29086178
					6846,18	379,4	-5058232	-280316	–	-2154532	
		Раздел 4 Стены и перегородки. Блок Б									
		4.1 Перемычки									
91	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	-273,1	29731,47	2007,6	-8119664	-548276	-5701696	-1835175	-10751226
					6846,18	379,4	-1869692	-103614	–	-796387	
		Раздел 5 Стены и перегородки. Блок В									

105 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	-359	29731,46	2007,6	-10673596	-720728	-7495089	-2412405	-14132881
				6846,18	379,4	-2457779	-136205	–	-1046880	
106 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	20,4	21824		445210		445210		480827
107 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-АС3 прим.п3	т	1,71	206564		353224		353224		381482
108 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	8,1	26024,89	2294,4	210802	18585	161635	31707	261910
				3775,55	433,61	30582	3512	–	19401	

Раздел 8 Лестницы

8.2 Металлическая лестница ЛМ1

167 1107-0501-0102										
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2047	1041	4094	2082	752	2338	6947
				630	360,5	1260	721	–	515	
168 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,162	26111,11	9320,99	4230	1510	566	1756	6465
				13296,3	2413,58	2154	391	–	479	
169 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,162	432599		70081		70081		75687
170 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,162	11283,95	1450,62	1828	235	297	895	2941

				8000	6,17	1296	1	–	218	
171 1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,5903	47689,31	6384,89	28151	3769	1922	15969	47650
				38048,45	1158,73	22460	684	–	3530	
172 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,5903	521272		307707		307707		332324
173 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР = 69 %	м2	34	68,44	1,53	2327	52	1554	503	3056
				21,21	0,24	721	8	–	226	
174 2900-0000-0000(пл)ссо сц	Надбавки за сталь С245	тн	0,2469	5772		1425		1425		1539
								–	114	

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 Блок А. Внутренняя отделка

176 1134-0108-0404	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР = 76 %	м2 поверхности	9,81	2799,08	10,6	27459	104	20232	5448	35540
				726,1	4,69	7123	46	–	2633	
177 1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,81	2530,58	30,28	24825	297	11795	10291	37925
				1297,96	13,35	12733	131	–	2809	
178 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1007,61	1095,96	6,45	1104305	6503	444915	523882	1758442
				647,96	1,95	652887	1966	–	130255	

181 1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР = 76 %	м2 поверхности	43,65	2759,2	10,58	120439	462	90022	22920	154828
				686,25	4,65	29955	203	–	11469	
182 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное АРО прим. п3 НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,65	2378,81	30,31	103835	1323	51612	41185	156622
				1166,09	13,31	50900	581	–	11602	
183 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4000	1262,96	65,48	5051837	261904	1681933	2647193	8314952
				777	50,25	3108000	200991	–	615922	
184 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1508,05	1298,88	10,4	1958774	15688	1045268	722000	2895236
				595,35	3,1	897818	4682	–	214462	
186 1115-0201-0103	Колонны прямоугольные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,8	1712,23	1,96	25341	29	6299	15210	43795
				1284,66	–	19013	–	–	3244	
187 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	14,8	1298,85	10,41	19223	154	10258	7086	28414
				595,34	3,11	8811	46	–	2105	

189	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	921,5	1048,4	61,35	966100	56535	312986	512835	1597250
					647,4	48,25	596579	44465	–	118315	
190	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	614	4064,62	20,61	2495677	12656	1536675	764498	3520989
					1541,28	15,11	946346	9276	–	260814	
9.2 Блок Б. Внутренняя отделка											
191	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	768,68	1095,97	6,46	842448	4962	339415	399657	1341473
					647,96	1,95	498071	1500	–	99368	
193	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1026,75	1262,96	65,48	1296743	67227	431731	679502	2134345
					777	50,25	797785	51592	–	158100	
194	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1026,75	1298,88	10,4	1333624	10681	711667	491570	1971210
					595,35	3,1	611276	3186	–	146016	
196	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	293,46	1048,4	61,35	307663	18004	99673	163317	508658

197 1115-0107-0105				647,4	48,25	189986	14160	–	37678	
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	195,64	4064,63	20,62	795203	4032	489635	243594	1121901
				1541,28	15,11	301536	2956	–	83104	

Раздел 11 Кровля. Блок А

11.1 Чердак. Блок А

233 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1194,5	321,21	11,57	383690	13820	291697	74676	495035
				65,44	2,51	78173	2997	–	36669	
234 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой-П175 НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	1194,5	797,41	48,4	952510	57817	380575	483899	1551322
				430,4	9,93	514118	11859	–	114913	
235 2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	270,684	32356		8758252		8758252		9458912
236 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	1194,5	586,58	96,13	700674	114822	365542	225796	1000588
				184,44	21,03	220310	25120	–	74118	
237 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701-до 30мм НР = 92 %	м2 стяжки	17917,5	18,23	1,42	326596	25489	288868	16621	370674
				0,68	0,33	12239	5827	–	27457	

238 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-3 ВР1 АС-35 раз-з 1-1 НР = 91 %	т	0,6211	12413,46	1233,3	7710	766	20	6576	15429
				11147,96	486,23	6924	302	–	1143	
241 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 % К=2,000;	м2	2,88	3013,54	500,35	8679	1441	4082	3121	12744
				1095,83	108,33	3156	312	–	944	
242 2109-0102-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	2	35581		71162		71162		76855
243 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835		1670		1670		1804
244 2113-0211-0501	Петля накладная К=2,000;	шт.	8	298		2384		2384		2575
246 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0298	361812,08	1140,94	10782	34	4871	5361	17434
				197214,77	469,8	5877	14	–	1291	
247 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0608	62335,53	23355,26	3790	1420	525	1559	5777
				30345,39	6825,66	1845	415	–	428	
248 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0608	521272		31693		31693		34228
249 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,6	68,33	1,67	246	6	164	52	322
				21,11	–	76	–	–	24	

11.2 Стропильная кровля. Блок А

250 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	7,1	29983,94	2409,15	212886	17105	146131	49180	283031
251 1110-0105-0101				6992,96	455,21	49650	3232	–	20965	
	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	10,61	83599,06	1253,82	886986	13303	671560	186406	1159263
252 1110-0114-0402				19050,24	470,78	202123	4995	–	85871	
	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	5,08	80626,77	1166,93	409584	5928	327663	70496	518486
253 1110-0102-0401				14959,25	459,84	75993	2336	–	38406	
	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	36,97	90075,76	936,57	3330101	34625	2566797	668795	4318808
254 1110-0115-0101				19710,01	390,24	728679	14427	–	319912	
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	15,69	9968,45	51,12	156405	802	144283	10481	180237
255 1110-0115-0102				721,48	20,78	11320	326	–	13351	
	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	34,96	7965,85	36,99	278486	1293	215215	56248	361513
				1772,83	14,87	61978	520	–	26779	

257	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-Скрутка	т	0,07579	197664		14981		14981		16179
258	1109-0601-0102	Монтаж-сетки продуха НР = 69 %	т конструкций	0,0271	44501,85	1808,12	1206	49	12	798	2164
					42250,92	405,9	1145	11	–	160	
259	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	7,7	1178		9071		9071		9797
260	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка-10А3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,03655	420218,88	10861,83	15359	397	7705	8613	25890
					198549,93	1149,11	7257	42	–	1918	
261	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство-В15-АС37 НР = 91 %	м3	1,3	22902,31	1042,31	29773	1355	27086	1445	33715
					1024,62	196,92	1332	256	–	2497	
11.3 Вентшахты ВШ1:ВШ15. (16 шт) Блок А											
274	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	24,2	29959,92	2064,96	725030	49972	550939	124214	917184
					5128,88	390,25	124119	9444	–	67940	
275	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-5 ВР1-АС5.1 АС5.2 НР = 93 %	т металлических изделий	1,02402	262846,43	2081,99	269160	2132	211526	52174	347041
					54200,11	584,95	55502	599	–	25707	
276	1115-0213-0101	Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	210,13	5872,99	193,17	1234092	40591	630726	476370	1847299
					2678,22	155,56	562775	32687	–	136837	

277 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	21,01	21824		458522		458522		495204
278 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка 4Вр1 НР = 91 %	т	2,0498	198373,5	1165,48	406626	2389	–	368714	837367
				197208,02	460,04	404237	943	–	62027	
279 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,0498	206564		423415		423415		457288
280 1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	38	543,47	139,26	20652	5292	1019	18387	42162
				377,39	32,66	14341	1241	–	3123	
281 2104-0111-9912	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	1,475	71964		106147		106147		114639
282 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	17,42	639,95	25,2	11148	439	5816	4788	17211
				280,88	11,54	4893	201	–	1275	

Раздел 12 Кровля. Блок Б

12.1 Чердак. Блок Б

297 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	310,5	321,21	11,57	99736	3592	75824	19410	128678
				65,44	2,51	20320	778	–	9532	
298 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой-П175 НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	310,5	797,41	48,41	247597	15030	98927	125784	403251
				430,4	9,93	133640	3082	–	29870	

299 2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	70,3593	32356		2276546		2276546		2458670
300 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	310,5	586,59	96,13	182135	29847	95020	58694	260095
				184,44	21,03	57268	6530	–	19266	
301 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701-до 30мм НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	4657,5	18,23	1,42	84897	6626	75089	4321	96355
				0,68	0,33	3182	1515	–	7137	
302 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-3ВР1 АС-41 раз-з 1-1 НР = 91 %	т	0,16146	12411,74	1232,5	2004	199	5	1710	4011
				11148,27	489,29	1800	79	–	297	
303 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0304	62335,53	23355,26	1895	710	263	780	2889
				30328,95	6842,11	922	208	–	214	
304 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0304	521272		15847		15847		17115
305 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1,8	68,33	1,67	123	3	82	26	161
				21,11	–	38	–	–	12	
12.2 Стропильная кровля. Блок Б										
306 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	5,1	29983,92	2409,22	152918	12287	104967	35327	203305

307 1110-0105-0101				6992,94	455,29	35664	2322	–	15060	
	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,53	83599,15	1253,82	295105	4426	223432	62018	385693
308 1110-0114-0402				19050,14	470,82	67247	1662	–	28570	
	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,4	80627,5	1167,5	32251	467	25800	5551	40826
309 1110-0102-0401				14960	460	5984	184	–	3024	
	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,695	90075,58	936,52	603056	6270	464828	121114	782104
310 1110-0115-0101				19709,93	390,29	131958	2613	–	57934	
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,93	9968,19	51,15	39175	201	36139	2624	45143
311 1110-0115-0102				721,37	20,61	2835	81	–	3344	
	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,695	7965,94	37,04	53332	248	41215	10771	69231
313 2105-0301-3501				1772,82	14,79	11869	99	–	5128	
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-Скрутка	т	0,07579	197664		14981		14981		16179

314 1109-0601-0102										
	Монтаж-сетки продуха НР = 69 %	т конструкций	0,0271	44501,85	1808,12	1206	49	12	798	2164
				42250,92	405,9	1145	11	–	160	
315 2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0271	1178		32		32		35
316 1107-0107-0101										
	Накладки арматурные стыковые. Установка-10А3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0153	420261,44	10849,67	6430	166	3226	3606	10839
				198562,09	1176,47	3038	18	–	803	
317 1106-0101-0101										
	Подготовка бетонная. Устройство-В15-АС37 НР = 91 %	м3	0,8	22905	1043,75	18324	835	16669	889	20750
				1025	196,25	820	157	–	1537	
12.3 Вентшахты ВШ1:ВШ4 (7шт) Блок Б										
332 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	6,25	33534,97	2064,95	209595	12906	164633	32080	261009
				5128,93	390,21	32056	2439	–	19334	
333 1108-0201-0701										
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-5 ВР1 НР = 93 %	т металлических изделий	0,27925	262846,08	2082,36	73399	581	57683	14228	94637
				54199,91	586,58	15135	164	–	7010	
334 1115-0213-0101	Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	54,4	4380,3	193,17	238288	10509	82084	123326	390543
				2678,22	155,56	145695	8462	–	28929	
335 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	5,44	21824		118723		118723		128221
336 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка 4Вр1 НР = 91 %	т	0,97	198373,2	1164,95	192422	1130	–	174482	396256

				197208,25	459,79	191292	446	–	29352	
337 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,97	206564		200367		200367		216396
338 1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	543,44	139,25	8695	2228	429	7742	17752
				377,38	32,69	6038	523	–	1315	
339 2104-0111-9912	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	0,699	71964		50303		50303		54327
340 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,98	639,85	25,19	5106	201	2664	2193	7883
				280,83	11,53	2241	92	–	584	

Раздел 13 Кровля. Блок В

13.1 Стропильная кровля. Блок В

371 2106-0201-0408	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	524,4	9052		4746869		4746869		5126619

Итого	**9 921 437**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 419 838
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1 765 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-29 466
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 719 213
Накладные расходы, тенге	1 813 170
Сметная прибыль (8 %), тенге	734 923

Всего	**9 921 437**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	148 822
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	243 700
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**206 279**
Итого	**10 520 238**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**11 181 494**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	10 063 345
НДС (12 %)	1 207 601
Итого	**11 270 946**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №22 от 17.04.2020г.
приемки выполненных работ за апрель 2020г.
(локальная смета 2-1-1А)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить											
62*	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	738,84	29513,99	2007,6	21806116	1483295	15264589	4964850	28912643
					6846,18	379,4	5058232	280316	–	2141677	
91*	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	273,1	29513,99	2007,6	8060272	548276	5642304	1835175	10687083
					6846,18	379,4	1869692	103614	–	791636	
105*	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	493,2	29513,99	2007,6	14556299	990148	10189615	3314200	19300139

				6846,18	379,4	3376536	187120	–	1429640	
151* 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	1,60446	26108,47	9319,65	41890	14953	5604	17391	64023
				13296,06	2413,27	21333	3872	–	4742	
152* 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=2,000;	т	1,60446	432599		694088		694088		749615
153* 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=2,000;	т	1,60446	11277,94	1445,97	18095	2320	2938	8861	29112
				8000,82	3,12	12837	5	–	2156	
154* 2900-0000-0000(пл)ссо сц	Надбавки за сталь С245 К=2,000;	тн	1,60446	5772		9261		9261		10002
155* 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,15472	26098,76	9320,06	4038	1442	539	1677	6172
				13294,98	2410,81	2057	373	–	457	
156* 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=2,000;	т	0,15472	432599		66932		66932		72287
157* 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=2,000;	т	0,15472	11278,44	1447,78	1745	224	283	855	2808
				8001,55	6,46	1238	1	–	208	
158* 2900-0000-0000(пл)ссо сц	Надбавки за сталь С245 К=2,000;	тн	0,15472	5772		893		893		964
161* 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 % К=2,000;	м ступеней	16,8	1157,26	47,2	19442	793	578	21694	44427
				1075,65	18,69	18071	314	–	3291	

162* 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - для ступеней НР = 91 % К=2,000;	т	0,05904	361822,49	1168,7	21362	69	9650	10620	34541
				197205,28	457,32	11643	27	–	2559	
163* 1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	30	5091,47	918,27	152744	27548	62448	80497	251900
				2091,6	182,33	62748	5470	–	18659	
164* 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=2,000;	м2	105,6	4906		518074		518074		559520
165* 1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	8	6573,5	3511,5	52588	28092	1627	33284	92742
				2858,63	667,25	22869	5338	–	6870	
166* 2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85 К=2,000;	м2	43,68	11726		512192		512192		553167
								–	40975	

Итого	**61 371 145**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 457 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 097 160
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	586 450
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 981 615
Накладные расходы, тенге	10 289 104
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 546 010
Всего	**61 371 145**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	920 567
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 507 459

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 275 983
Итого	65 075 154
Итого в текущих и прогнозных ценах	69 165 495
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	62 248 946
НДС (12 %)	7 469 873
Итого	**69 718 819**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.

Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №23 от 17.04.2020г.

приемки выполненных работ за апрель 2020г.

(локальная смета 2-1-2А)

Водопровод и канализация. Блок А

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Включить									
		Раздел 1 Водопровод ниже отм.0,00									
1	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	3367,25	251,75	13469	1007	2104	10339	25713
					2589,5	48	10358	192	–	1905	
2	2900-0000-0001(пл)	Кран вварной "ALSO" Ду65 мм	шт	4	15634		62536		62536		67539
									–	5003	
		Раздел 2 Водомерный узел для системы В1									
6	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3367	251	3367	251	526	2585	6428
					2590	48	2590	48	–	476	
7	2900-0000-0003(пл)	Кран вварной "ALSO" Ду65 мм	шт	1	15634		15634		15634		16885

Раздел 5 Водопровод В1 ниже отм.0,00-магистральные сети								–	1251	
13 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	1870,8	106	9354	530	1503	7280	17965
				1464,2	21,6	7321	108	–	1331	
14 2900-0000-0001(пл)	Кран вварной "ALSO" Ду-50мм	шт	5	12251		61255		61255		66155
Раздел 6 Горячее водоснабжение ниже отм.0,00								–	4900	
28 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	90	1661,69	18,81	149552	1693	114981	32813	196954
				365,31	6,72	32878	605	–	14589	
29 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	1838,9	18,82	110334	1129	87287	21875	142786
				365,3	6,72	21918	403	–	10577	
30 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13,5	2170,22	18,81	29298	254	24112	4923	36959
				365,33	6,74	4932	91	–	2738	
31 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22	2461,5	18,82	54153	414	45702	8021	67148
				365,32	6,73	8037	148	–	4974	

32 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31,5	2978,19	18,79	93813	592	81714	11484	113721
				365,3	6,7	11507	211	–	8424	
33 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	3387,08	33	84677	825	72118	11794	104189
				469,36	12,04	11734	301	–	7718	

Раздел 9 Горячее водоснабжение выше отм.0,00

47 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	85	1838,87	18,8	156304	1598	123655	30990	202278
				365,31	6,72	31051	571	–	14984	
49 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	2170	18,8	10850	94	8929	1823	13687
				365,4	6,6	1827	33	–	1014	
50 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13	2461,77	18,85	32003	245	27009	4739	39681
				365,31	6,69	4749	87	–	2939	

Итого	**1 118 088**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	148 902
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 632
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 798
- материалы, изделия и конструкции, тенге	729 065
Накладные расходы, тенге	148 666

Сметная прибыль (8 %), тенге	82 823
Всего	**1 118 088**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	16 771
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	27 464
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 246**
Итого	**1 185 569**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 260 089**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 134 080
НДС (12 %)	136 090
Итого	**1 270 170**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.

Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №24 от 17.04.2020г.

приемки выполненных работ за апрель 2020г.

(локальная смета 2-1-3А)

Водопровод и канализация. Блок Б

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Включить									
	Раздел 6										
	6.1 Водопровод В1(ниже и выше отм.0,00)										
1	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1871	106	1871	106	301	1456	3593
					1464	22	1464	22	–	266	
2	2900-0000-0005(пл)	Кран вварной "ALSO" д-50 мм	шт	1	12251		12251		12251		13231
	6.3 Горячее водоснабжение (ниже и выше отм.0,000)								–	980	
11	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	67	1661,69	18,81	111333	1260	85597	24428	146622
					365,31	6,73	24476	451	–	10861	
12	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	23	1838,87	18,83	42294	433	33459	8386	54734
					365,3	6,74	8402	155	–	4054	

Итого	**218 180**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 342
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 799
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	628
- материалы, изделия и конструкции, тенге	131 608
Накладные расходы, тенге	34 270
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 161
Всего	**218 180**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 273
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	5 359
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 536**
Итого	**231 348**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**245 890**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	221 301
НДС (12 %)	26 556
Итого	**247 857**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №25 от 17.04.2020г.
приемки выполненных работ за апрель 2020г.
(локальная смета 2-1-4А)
Водопровод и канализация. Блок В

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Включить									
Раздел 7											
7.1 Водопровод В1 (ниже и выше отм.0,000)											
1	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1870	105,5	3740	211	601	2912	7184
					1464	21,5	2928	43	–	532	
2	2900-0000-0005(пл)	Кран вварной "ALSO" д-50 мм	шт	2	12251		24502		24502		26462
									–	1960	
7.3 Горячее водоснабжение (ниже и выше отм.0,000)											
13	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22,5	1661,69	18,8	37388	423	28746	8203	49238
					365,29	6,71	8219	151	–	3647	

~~14~~ 1116-0301-0202										
10	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	√53	1838,85	18,79	97459	996	77102	19323	126125
				365,3	6,72	19361	356	–	9343	
15 1116-0301-0203										
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	√15	2170	18,73	32550	281	26789	5469	41061
				365,33	6,73	5480	101	–	3042	
16 1116-0301-0204										
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	√4	2461,5	18,5	9846	74	8311	1457	12207
				365,25	6,5	1461	26	–	904	
17 1116-0301-0205										
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	√33	2978,18	18,79	98280	620	85605	12031	119136
				365,3	6,73	12055	222	–	8825	

Итого	**381 413**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 504
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 605
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	899
- материалы, изделия и конструкции, тенге	251 656
Накладные расходы, тенге	49 395
Сметная прибыль (8 %), тенге	28 253
Всего	**381 413**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5 721
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	9 369

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	7 930
Итого	404 433
Итого в текущих и прогнозных ценах	429 854
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	386 869
НДС (12 %)	46 424
Итого	**433 293**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №26 от 17.04.2020г.
приемки выполненных работ за апрель 2020г.
(локальная смета 2-1-5Б)
Отопление

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Включить									
	Раздел 4 Отопление										
	4.1 Отопление										
1	1118-0301-0104	Радиаторы алюминиевые. Установка НР = 98 %	кВт	300	1010,95	14,65	303286	4396	132600	164299	504992
					554,3	4,54	166290	1362	–	37407	
2	2900-0000-0008(пл)	Биметаллический радиатор FORZA	секция	1800	2940		5292000		5292000		5715360
3	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	182	426,31	0,51	77588	92	9142	67027	156184
					375,57	0,23	68354	41	–	11569	
4	2900-0000-0002(пл)ЦИС "SanTehPlast"	Кран американка д-20 мм	шт	182	2577		469014		469014		506535
5	2900-0000-0012(пл)	Термостатический набор Данфос д-20 мм	шт	182	14869		2706158		2706158		2922651

6 2900-0000-0006(пл)	Комплект монтажный д-20 мм	шт	182	1314		239148		239148		258280
4.2 Автоматизированный тепловой пункт								–	19132	
37 1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	13569	373	27138	746	18781	7566	37480
				3805,5	54,5	7611	109	–	2776	
38 2305-1205-0104	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °C, DN 80	шт.	2	60860		121720		121720		131458
39 1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	23218	354,5	46436	709	42793	3060	53456
				1467	94	2934	188	–	3960	
54 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	1917,5	109	11505	654	1803	8998	22143
				1508	22,33	9048	134	–	1640	
55 2900-0000-0038(пл)	Кран вварной "ALSO" -32 мм	шт	4	8014		32056		32056		34620
56 2900-0000-0036(пл)	Кран шаровый рычаг д-40мм Россия	шт	2	7477		14954		14954		16150
58 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	13	3452,92	259,46	44888	3373	6840	34611	85859
				2667,31	49,38	34675	642	–	6360	
59 2900-0000-0039(пл)	Кран вварной фланцевый "ALSO" д-65мм	шт	8	18724		149792		149792		161775
60 2900-0000-0040(пл)	Кран вварной фланцевый "ALSO" д-80 мм	шт	5	20218		101090		101090		109177

64 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	465,19	29,19	7443	467	340	6570	15134
				414,75	–	6636	–	–	1121	
68 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	686,6	43,7	6866	437	467	5902	13789
				596,2	–	5962	–	–	1021	
69 2302-0103-0908	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали, DN 65 ГОСТ 12816-80-примен	шт.	2	5575		11150		11150		12042
70 2302-0103-0909	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали, DN 80 ГОСТ 12816-80-применит	шт.	8	6396		51168		51168		55261
								–	4093	

Итого	**10 812 346**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	301 510
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 874
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 476
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 401 016
Накладные расходы, тенге	298 033
Сметная прибыль (8 %), тенге	800 913
Всего	**10 812 346**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	162 185
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	265 584
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**224 802**
Итого	**11 464 917**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**12 185 552**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	10 966 997
НДС (12 %)	1 316 040

Итого	12 283 037

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.

Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №27 от 17.04.2020г.

приемки выполненных работ за апрель 2020г.

(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Вентиляция										
88	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка 1000х500мм, 1000х400мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	19	4330,73	31,55	82283	599	67725	13856	103830
					734,69	9,45	13959	180	–	7691	
89	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 800х400мм...500х400 мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	49	4521,05	34,84	221530	1706	175285	44257	287050
					908,96	12,67	44539	621	–	21263	

90	1120-0101-0310									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 500х300мм ... 300х250мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	16,1	4829,1	37,37	77749	602	57698	19275	104786
				1207,98	13,61	19449	219	–	7762	
91	1120-0101-0303									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х250 мм...200х200 мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	42	4601,63	37,36	193271	1570	133064	58025	271400
				1396,11	13,61	58637	572	–	20104	
92	1120-0101-0302									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х150мм...100х100мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	14	4740,08	47,03	66363	659	44356	21158	94523
				1524,83	17,33	21348	242	–	7002	

Итого	**861 589**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	157 932
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 136
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 834
- материалы, изделия и конструкции, тенге	478 128
Накладные расходы, тенге	156 571
Сметная прибыль (8 %), тенге	63 822
Всего	**861 589**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	12 924
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	21 163
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 914**

Итого	913 590
Итого в текущих и прогнозных ценах	971 014
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	873 913
НДС (12 %)	104 870
Итого	**978 783**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №28 от 17.04.2020г.
приемки выполненных работ за апрель 2020г.
(локальная смета 2-1-5А)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	34	18629,47	1261,94	633402	42905	71195	408955	1125746
					15273,59	552,82	519302	18797	–	83389	
2	2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	42,16	11789		497024		497024		536786
3	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов	кг	164,022	685		112355		112355		121343
									–	8988	

Итого	**1 783 875**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	519 302
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 905
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 797
- материалы, изделия и конструкции, тенге	680 574
Накладные расходы, тенге	408 955
Сметная прибыль (8 %), тенге	132 139
Всего	**1 783 875**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	26 758
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	43 817
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 089**
Итого	**1 891 539**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**2 010 433**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 809 390
НДС (12 %)	217 127
Итого	**2 026 517**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**