Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Договор: №153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г.

Справка № 7
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		153/19	29.10.19г.	024-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	603 814 986									
в том числе за месяц	200 068 383	178 632 485	200 068 383	178 632 485					21 435 898	200 068 383
Удержание аванса 30%	181 144 495	60 020 515								60 020 515
Удержание 5%	28 185 936	10 003 419								10 003 419
Итого к оплате:										**130 044 449**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

Садыков А.Б.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №29 от 18.05.2020г.
приемки выполненных работ за май 2020г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Стены, перегородки. Блок А										
	3.1 Стены, перемычки										
71	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	172,8	1978,73	12,71	341925	2196	203849	122988	502106
					786,34	4,47	135880	773	–	37193	
	3.2 Перегородки ПВХ в санузлах										
83	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж ПМ1, ПМ2, ПМ3 НР = 69 %	м2	51,615	6024,33	412,81	310946	21307	209	206334	558662
					5607,48	186,09	289430	9605	–	41382	
84	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	48,36	2044,29	167,97	98862	8123	49585	40183	150169

85	2900-0000-0000(пл)Поз.5 раздел ВК			850,99	72,25	41154	3494	–	11124	
		Сантехкабины ПХВ	м2	99,98	17768		1776445		1776445	1918561
								–	142116	
	Раздел 4 Стены и перегородки. Блок Б									
	4.1 Перемычки									
99	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	172,8	1978,73	12,71	341925	2196	203849	122988	502106
					786,34	4,47	135880	773	–	37193	
	Раздел 5 Стены и перегородки. Блок В									
113	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	172,8	1978,73	12,71	341925	2196	203849	122988	502106
					786,34	4,47	135880	773	–	37193	
	Раздел 6 Перекрытие. Блок А, Б, В									
	6.1 Перекрытие									
141	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	37,8	75,24	2,2	2844	83	1388	953	4101
					36,32	0,21	1373	8	–	304	
142	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-за 2 раза НР = 69 %	м2	37,8	68,49	1,56	2589	59	1728	559	3400
					21,22	0,21	802	8	–	252	
	Раздел 7 Металлоконструкции									
143	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	6,56	48926,37	22492,38	320957	147550	25695	128361	485263
					22517,07	5841,16	147712	38318	–	35945	

144	2106-0801-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	6,56	373654		2451170		2451170		2647264
145	1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	9,5	62048,32	12729,68	589459	120932	19706	330245	993280
					47244,32	3136,32	448821	29795	–	73576	
146	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	9,5	415412		3946414		3946414		4262127
147	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	9	26109,11	9319,44	234982	83875	31440	97558	359143
					13296,33	2413,44	119667	21721	–	26603	
148	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	9	432599		3893391		3893391		4204862
149	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	25,06	11278,69	1446,29	282644	36244	45895	138404	454732
					8001	3,23	200505	81	–	33684	
150	2900-0000-0000(пл)ссо сц	Надбавки за сталь С245	тн	15,2	5772		87734		87734		94753
									–	7019	

Раздел 8 Лестницы

159	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР = 69 %	м2	52,8	68,47	1,55	3615	82	2413	781	4748
					21,21	0,23	1120	12	–	352	

160	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,4	2378,83	30,34	62801	801	31215	24909	94727
					1166,1	13,3	30785	351	–	7017	

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 Блок А. Внутренняя отделка

178	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2000	1095,96	6,45	2191931	12910	883110	1039851	3490325
					647,96	1,95	1295911	3903	–	258543	
179	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3007,61	502,16	2,65	1510308	7966	736785	615272	2295626
					254,54	1,17	765557	3533	–	170046	
180	1115-0108-1801	Стены. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	43,65	2439,5	15,88	106484	693	54443	41166	159462
					1176,36	2,52	51348	110	–	11812	
184	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3000	1298,88	10,4	3896637	31210	2079377	1436290	5759561
					595,35	3,1	1786050	9313	–	426634	
185	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4508,05	452,62	2,65	2040428	11939	1008998	819830	3089079

188 1115-0405-0105				226,15	1,17	1019491	5296	–	228821	
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	14,8	452,57	2,64	6698	39	3312	2691	10140
190 1115-0107-0105				226,15	1,15	3347	17	–	751	
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	307,5	4064,62	20,61	1249873	6339	769590	382872	1763365
9.2 Блок Б. Внутренняя отделка										
192 1115-0405-0106				1541,28	15,11	473944	4646	–	130620	
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	768,81	502,16	2,65	386067	2036	188338	157277	586812
195 1115-0405-0105				254,54	1,17	195693	903	–	43468	
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1026,75	452,62	2,65	464726	2720	229808	186723	703565
197 1115-0107-0105				226,15	1,17	232198	1206	–	52116	
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	97,82	4064,63	20,62	397600	2016	244816	121797	560949

9.3 Блок В. Внутренняя отделка				1541,28	15,11	150768	1478	–	41552	
201 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	140,45	1095,96	6,45	153928	907	62016	73023	245107
				647,96	1,95	91005	274	–	18156	
202 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	140,45	502,16	2,65	70528	372	34406	28732	107201
				254,54	1,17	35750	165	–	7941	
206 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	346,32	1262,96	65,48	437389	22676	145622	229194	719910
				777	50,25	269091	17402	–	53327	
207 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	349	1298,88	10,4	453308	3630	241901	167088	670028
				595,35	3,1	207777	1083	–	49632	
208 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	349	452,62	2,65	157963	924	78113	63469	239147
				226,15	1,17	78926	410	–	17715	
209 1115-0201-0103	Колонны прямоугольные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,3	1712,14	1,93	41605	47	10341	24974	71905

				1284,65	–	31217	–	–	5326	
210 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	16,2	1298,89	10,37	21042	168	11229	7756	31102
				595,37	3,09	9645	50	–	2304	
211 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	16,2	452,65	2,65	7333	43	3626	2946	11101
				226,17	1,17	3664	19	–	822	
213 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	462,06	1048,4	61,35	484423	28347	156938	257146	800895
				647,4	48,25	299138	22295	–	59326	
215 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	85,2	726,15	4,14	61868	353	24173	29959	99173
				438,29	1,26	37342	107	–	7346	
216 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	85,2	502,17	2,65	42785	226	20872	17430	65032
				254,54	1,17	21687	100	–	4817	

9.4 Лестничная клетка. Внутренняя отделка

217 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-зачистка швов НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	179,4	316,59	2,06	56797	370	3180	42741	107501
				296,81	1	53247	179	–	7963	
218 1115-0108-1801	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	12,6	2439,44	15,87	30737	200	15715	11883	46030
				1176,35	2,54	14822	32	–	3410	
219 1134-0108-0404	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР = 76 %	м2 поверхности	12,6	2799,05	10,56	35268	133	25986	6998	45647
				726,11	4,68	9149	59	–	3381	
220 1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,6	2114,76	30,32	26646	382	9910	13218	43053
				1297,94	13,33	16354	168	–	3189	
221 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	179,4	726,14	4,14	130269	742	50898	63081	208818
				438,29	1,24	78629	222	–	15468	
222 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	179,4	507,55	2,65	91055	476	44915	36699	137974
				254,54	1,17	45664	210	–	10220	
223 1115-0108-1801	Стены. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	44,4	2439,53	15,88	108315	705	55379	41874	162204
				1176,37	2,5	52231	111	–	12015	

224 1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР = 76 %	м2 поверхности	44,4	2759,19	10,59	122508	470	91569	23314	157488
225 1115-0207-0101				686,24	4,66	30469	207	–	11666	
	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,6	1963,03	30,31	87551	1352	34191	42082	140004
226 1115-0203-0203				1166,1	13,32	52008	594	–	10371	
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	516,3	1262,96	65,48	652067	33806	217096	341686	1073253
227 1115-0206-0204				777	50,25	401165	25943	–	79500	
	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	560,7	1298,88	10,4	728282	5833	388636	268442	1076462
228 1115-0405-0105				595,35	3,1	333813	1740	–	79738	
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	560,7	457,52	2,65	256530	1485	128243	101969	387179
				226,15	1,18	126802	659	–	28680	

Раздел 11 Кровля. Блок А

11.1 Чердак. Блок А

239 1108-0401-0401	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	49,2	2956,75	185,1	145472	9107	82491	51735	212984
				1095	35,67	53874	1755	–	15777	

240	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13	206564		26853		26853		29001
245	1110-0107-0602	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 % К=2,000;	м2	2,1	3223,33	10	6769	21	5040	1545	8979
					813,33	4,29	1708	9	–	665	
11.2 Стропильная кровля. Блок А											
256	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов-лобовая и подшивная доски НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	113,25	3437,19	22,3	389262	2526	239850	133192	564250
					1297,01	9,76	146886	1105	–	41796	
262	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1310	5869,08	93,02	7688501	121856	5494552	1933426	10391681
					1581,75	22,49	2072093	29457	–	769754	
263	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	58	1113,6	10,4	64589	603	48389	14477	85391
					268,91	2,4	15597	139	–	6325	
264	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	58	1318		76444		76444		82560
265	1110-0114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	270,42	705,17	53,5	190693	14467	115535	59586	270301
					224,43	20,4	60691	5516	–	20022	

266 2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	13,52	23747		321059		321059		346744
267 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	270,42	345,92	2,37	93544	642	85507	6890	108469
				27,35	0,96	7395	260	–	8035	
268 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	190	85,33	21,59	16213	4103	1337	10816	29191
				56,7	5,17	10773	983	–	2162	
269 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,8835	513036		453267		453267		489528
270 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	53	68,47	1,55	3629	82	2423	784	4766
				21,21	0,23	1124	12	–	353	
271 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2	62365	23380	12473	4676	1728	5129	19010
				30345	6820	6069	1364	–	1408	
272 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2	521272		104254		104254		112594
273 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	12	68,5	1,58	822	19	548	177	1079
				21,25	0,17	255	2	–	80	
11.4 Слуховые окна. (4шт) Блок А										
283 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 % К=4,000;	слуховое окно	4	6696,75	748,25	26787	2993	1736	20895	51497

284 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=4,000;	м3	0,484	5514,5 51097	289,75	22058 24731	1159	– 24731	3815	26709
285 2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=4,000;	м3	0,004	55988		224		224		242
286 2107-0201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=4,000;	м3	0,236	38870		9173		9173		9907
287 2107-0203-0309	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=4,000;	м3	0,12	37744		4529		4529		4891
288 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=4,000;	м2 кровли	22,88	4995,54	93,01	114298	2128	80847	29291	155076
289 1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 % К=4,000;	м2 покрытия	22,88	1369,01 817,4	22,51 53,5	31323 18702	515 1224	– 11329	11487 5954	26628
290 2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=4,000;	м3	0,72	268,75 23747	20,37	6149 17098	466	– 17098	1972	18466
291 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % К=4,000;	м2 обработанной поверхности	22,88	345,98	2,4	7916	55	7235	583	9179

	11.5 Ограждение кровли Блок А, Блок Б, Блок В			27,36	0,96	626	22	–	680	
292 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	230	85,32	21,59	19624	4965	1618	13093	35334
				56,7	5,17	13041	1190	–	2617	
293 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,63417	513036		325352		325352		351380
294 2113-0204-0202	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	715131		2217		2217		2394
295 2113-0203-0203	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	3,58	783		2803		2803		3027
296 2113-0816-1905	Пластина техническая без тканевых прокладок	т	0,00306	740698		2267		2267		2448
	Раздел 12 Кровля. Блок Б							–	181	
	12.2 Стропильная кровля. Блок Б									
312 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов-лобовая и подшивная доски НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	14,7	3437,21	22,31	50527	328	31133	17288	73240
				1297,01	9,73	19066	143	–	5425	
318 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	364	5869,08	93,02	2136345	33859	1526729	537227	2887458
				1581,75	22,49	575757	8185	–	213886	
319 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	18	1113,56	10,33	20044	186	15017	4493	26500
				268,94	2,39	4841	43	–	1963	

320 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18	1318		23724		23724		25622
321 1110-0114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	90,1	705,18	53,5	63537	4820	38495	19854	90062
				224,44	20,4	20222	1838	–	6671	
322 2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,5	23747		106862		106862		115411
323 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	90,1	345,93	2,38	31168	214	28490	2296	36141
				27,35	0,97	2464	87	–	2677	
324 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	66	85,3	21,58	5630	1424	464	3756	10137
				56,7	5,17	3742	341	–	751	
325 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,3069	513036		157451		157451		170047
326 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	18,4	68,48	1,58	1260	29	841	272	1655
				21,2	0,22	390	4	–	123	
327 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	1	3013	500	3013	500	1417	1085	4426
				1096	109	1096	109	–	328	
328 2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33418		33418		33418		36091

329 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1	62350	23370	6235	2337	863	2565	9504
				30350	6830	3035	683	–	704	
330 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1	521272		52127		52127		56297
331 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	6	68,5	1,5	411	9	275	89	540
				21,17	0,33	127	2	–	40	
12.3 Вентшахты ВШ1:ВШ4 (7шт) Блок Б										
332 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	5,19	33534,97	2064,95	174046	10717	136710	26639	216740
				5128,93	390,21	26619	2025	–	16055	
333 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-5 ВР1 НР = 93 %	т металлических изделий	0,23219	262846,08	2082,36	61030	483	47962	11831	78690
				54199,91	586,58	12585	136	–	5829	
334 1115-0213-0101	Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	45,3	4380,3	193,17	198426	8750	68353	102696	325212
				2678,22	155,56	121323	7047	–	24090	
335 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	4,53	21824		98863		98863		106772
12.4 Слуховые окна (2 шт) Блок Б										
341 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 % К=2,000;	слуховое окно	2	6696,5	748	13393	1496	868	10447	25747
				5514,5	289,5	11029	579	–	1907	

342 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	0,242	51097		12365		12365		13354
343 2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	0,002	55988		112		112		121
344 2107-0201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	0,118	38870		4587		4587		4954
345 2107-0203-0309	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	0,06	37744		2265		2265		2446
346 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	11,44	4995,45	93,01	57148	1064	40423	14645	77536
				1368,97	22,47	15661	257	–	5743	
347 1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 % К=2,000;	м2 покрытия	11,44	817,4	53,5	9351	612	5664	2978	13315
				268,79	20,45	3075	234	–	986	
348 2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	0,36	23747		8549		8549		9233
349 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % К=2,000;	м2 обработанной поверхности	11,44	345,89	2,36	3957	27	3617	292	4589
				27,36	0,96	313	11	–	340	

Раздел 13 Кровля. Блок В

13.1 Стропильная кровля. Блок В

350 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	8,4	35478,69	2409,17	298021	20237	219043	58185	384702
351 1110-0105-0101				6992,98	455,24	58741	3824	–	28496	
	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,12	83608,33	1258,33	10033	151	7596	2109	13113
352 1110-0114-0402				19050	475	2286	57	–	971	
	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,075	80626,67	1173,33	6047	88	4837	1040	7654
353 1110-0102-0401				14960	453,33	1122	34	–	567	
	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,244	90075,56	936,5	112054	1165	86370	22504	145323
354 1110-0115-0101				19709,81	389,87	24519	485	–	10765	
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,195	9969,23	51,28	1944	10	1793	131	2241
355 1110-0115-0102				723,08	25,64	141	5	–	166	
	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,244	7966,24	36,98	9910	46	7659	2002	12865
				1772,51	15,27	2205	19	–	953	

356 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов-лобовая и подшивная доски НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	14,2	3437,25	22,32	48809	317	30074	16701	70751
				1297,04	9,79	18418	139	–	5241	
357 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-Скрутка	т	0,04453	197664		8802		8802		9506
358 1109-0601-0102	Монтаж-сетки продуха НР = 69 %	т конструкций	0,0271	44501,85	1808,12	1206	49	12	798	2164
				42250,92	405,9	1145	11	–	160	
359 2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	7,7	1178		9071		9071		9797
360 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка-10А3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0102	420196,08	10882,35	4286	111	2150	2404	7225
				198529,41	1176,47	2025	12	–	535	
361 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство-В15-АС47 НР = 91 %	м3	0,9	22903,33	1042,22	20613	938	18753	1000	23342
				1024,44	196,67	922	177	–	1729	
362 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой п/этиленовая пленка НР = 92 %	м2 изолируемо й поверхност и	9,89	321,03	11,43	3175	113	2415	619	4098
				65,42	2,63	647	26	–	304	

363 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	9,89	5869,16	93,02	58046	920	41482	14597	78454
364 1110-0115-0201				1581,8	22,45	15644	222	–	5811	
	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	9,89	345,9	2,43	3421	24	3127	252	3967
365 1112-0101-2003				27,3	1,01	270	10	–	294	
	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	36	1113,61	10,39	40090	374	30035	8987	53003
366 2110-0102-0112				268,92	2,42	9681	87	–	3926	
	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	1318		47448		47448		51244
367 1112-0101-1201										
	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	152	85,32	21,59	12969	3281	1070	8653	23352
368 2113-0814-1901				56,7	5,18	8618	787	–	1730	
	Сварная решетка ограждения	т	0,7068	513036		362614		362614		391623
369 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	42,4	68,49	1,56	2904	66	1938	628	3815
370 1109-0401-0203				21,23	0,24	900	10	–	283	
	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	524,4	1016,22	543,31	532904	284912	39071	197116	788422
				398,4	146,37	208921	76755	–	58402	

372 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05	62320	23360	3116	1168	431	1282	4750
				30340	6820	1517	341	–	352	
373 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05	521272		26064		26064		28149
374 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-за 2 раза НР = 69 %	м2	3	68,67	1,67	206	5	137	44	270
				21,33	–	64	–	–	20	
375 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0304	62335,53	23355,26	1895	710	263	780	2889
				30328,95	6842,11	922	208	–	214	
376 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0304	521272		15847		15847		17115
377 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-за 2 раза НР = 69 %	м2	1,8	68,33	1,67	123	3	82	26	161
				21,11	–	38	–	–	12	
13.2 Вентшахты ВШ1:ВШ2 (2шт) Блок В										
378 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	7,5	33261,6	2064,93	249462	15487	195508	38496	310995
				5128,93	390,27	38467	2927	–	23037	
379 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-5 ВР1 НР = 93 %	т металлических изделий	0,5874	262846,44	2082,06	154396	1223	121336	29927	199069
				54199,86	583,93	31837	343	–	14746	

380 1115-0213-0101	Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	59,86	5872,95	193,17	351555	11563	179674	135703	526239
				2678,22	155,55	160318	9311	–	38981	
381 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	5,99	21824		130726		130726		141184
382 2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	57,14	1362		77825		77825		84051
383 1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	543,5	139,25	6522	1671	322	5807	13315
				377,42	32,67	4529	392	–	986	
384 2104-0111-9912	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93	м3	0,439	71964		31592		31592		34119
385 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,4	640	25,19	3456	136	1803	1484	5335
				280,93	11,48	1517	62	–	395	
13.3 Слуховые окна (1шт) Блок В										
386 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	1	6698	749	6698	749	434	5224	12876
				5515	289	5515	289	–	954	
387 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,121	51097		6183		6183		6678

388	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	55988		56		56		60
389	2107-0201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,059	38870		2293		2293		2476
390	2107-0203-0309	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	37744		1132		1132		1223
391	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	5,72	4995,63	93,01	28575	532	20212	7323	38770
					1369,06	22,55	7831	129	–	2872	
392	1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	5,72	817,31	53,5	4675	306	2832	1489	6657
					268,71	20,45	1537	117	–	493	
393	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	23747		4274		4274		4616
394	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	5,72	345,8	2,45	1978	14	1808	145	2293
					27,27	0,87	156	5	–	170	
	13.4 Водосточная система. Блок а, Блок Б, Блок В										
395	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей-АР19.1 НР = 92 %	м труб	177,6	1206,28	83,86	214236	14893	8778	178634	424300
					1073	20,28	190565	3602	–	31430	

396 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-соединительная	м	111	2202	244422	244422	263976
397 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм соединительная	м	66,6	2202	146653	146653	158385
398 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм-сливное	шт.	37	2034	75258	75258	81279
399 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	37	2034	75258	75258	81279
400 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	682	1058	721556	721556	779280
401 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	67	1651	110617	110617	119466
402 2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	67	1045	70015	70015	75616
403 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	392	715	280280	280280	302702

404 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	37	1979		73223		73223		79081
								–	5858	

Раздел 14 Полы. Подвал.

14.1 Тип 1

409 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство-Раствор М150 АР28 прим.п3 НР = 94 %	м плинтусов	132,3	139,83	0,98	18499	130	3454	14074	35179
				112,74	0,43	14915	57	–	2606	

Раздел 15 Полы. Блок А

15.1 Тип 3

413 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1623,97	639,95	25,17	1039265	40880	542238	446362	1604477
				280,88	11,52	456147	18706	–	118850	
414 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101-до 25мм НР = 94 %	м2 стяжки	1623,97	90,97	4,29	147730	6959	135133	8207	168412
				3,47	1,9	5638	3093	–	12475	

15.2 Тип 4

417 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	1210,5	280,08	27,49	339031	33280	–	301351	691613
				252,58	12,26	305751	14835	–	51231	
418 2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	49,8726	32356		1613678		1613678		1742772
419 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1210,5	639,95	25,17	774664	30472	404182	332717	1195971
				280,88	11,52	340010	13944	–	88590	

15.3 Тип 5

424 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	183,38	639,96	25,17	117355	4616	61230	50404	181180
				280,89	11,52	51509	2112	–	13421	
425 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-гидроизол НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	183,38	1385,04	79,34	253989	14550	138665	96440	378463
				549,54	9,94	100774	1822	–	28034	
426 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	183,38	888,98	39,18	163021	7185	95033	58131	238844
				331,57	5,67	60803	1039	–	17692	
15.4 Тип 6										
428 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	67	727,21	9,81	48723	657	28498	18674	72789
				292,06	4,45	19568	298	–	5392	
15.5 Тип 7										
431 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	120,4	639,95	25,17	77050	3031	40201	33093	118954
				280,88	11,52	33818	1387	–	8811	
Раздел 16 Полы. Блок Б										
16.1 Тип 3										
438 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	508,49	639,95	25,17	325410	12800	169783	139763	502387
				280,88	11,52	142827	5857	–	37214	
439 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101-до 25 мм НР = 94 %	м2 стяжки	508,49	90,97	4,29	46256	2179	42312	2570	52732
				3,47	1,91	1765	969	–	3906	
16.2 Тип 4										
444 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	208,82	639,95	25,17	133635	5257	69724	57395	206312

16.3 Тип 5				280,88	11,52	58654	2405	–	15282	
449 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	56,5	639,95	25,17	36157	1422	18865	15530	55822
				280,88	11,52	15870	651	–	4135	
450 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-гидроизол НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	56,5	1385,03	79,33	78254	4482	42723	29713	116604
				549,54	9,93	31049	561	–	8637	
451 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	56,5	889,01	39,19	50229	2214	29281	17911	73591
				331,58	5,66	18734	320	–	5451	
Раздел 17 Полы. Блок В										
17.1 Тип 3										
455 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	177,98	639,95	25,17	113899	4480	59427	48919	175843
				280,89	11,52	49992	2050	–	13025	
456 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-11010 - до 25 мм НР = 94 %	м2 стяжки	177,98	90,97	4,29	16191	763	14810	900	18458
				3,47	1,9	618	339	–	1367	
17.2 Тип 4										
461 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	354,82	639,96	25,17	227069	8932	118474	97525	350562
				280,88	11,52	99663	4087	–	25968	
17.3 Тип 5										
466 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	156,18	639,95	25,17	99947	3931	52148	42927	154304
				280,88	11,52	43868	1799	–	11430	

467 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-гидроизол НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	156,18	1385,04	79,34	216316	12392	118097	82135	322327
				549,54	9,93	85827	1551	–	23876	
468 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	156,18	888,98	39,18	138841	6119	80937	49510	203419
				331,57	5,67	51785	885	–	15068	
17.4 Тип 9										
470 1111-0101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 пола	467,47	94,91	6,35	44366	2969	26119	15609	64773
				32,68	2,84	15278	1327	–	4798	
471 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	467,47	727,2	9,81	339945	4585	198834	130291	507855
				292,05	4,45	136526	2081	–	37619	
Раздел 18 Проемы										
18.2 Окна										
510 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	327,39	4721,11	8,7	1545644	2847	1479311	58283	1732241
				193,92	3,89	63486	1273	–	128314	
Раздел 20 Разные работы										
20.2 Крыльцо №2 с козырьком. (3-шт: Блок А-2шт, Блок Б -1шт)										
569 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками КЖ21 прим.п2 НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	12,3	131,38	62,76	1616	772	–	860	2674
				68,62	28,46	844	350	–	198	
570 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 покрытия	12,3	352,68	129,92	4338	1598	–	3055	7984

571 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=3,000;			222,76	41,46	2740	510	–	591	
		м3	1,23	2478		3048		3048		3292
572 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15с/с НР = 91 % К=3,000;									
		м3	1,95	22823,59	1596,41	44506	3113	38227	3443	51785
573 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;			1623,59	316,92	3166	618	–	3836	
		т	0,05988	206564		12369		12369		13359
574 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;									
		т	0,02634	361807,14	1176,92	9530	31	4305	4737	15408
575 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=3,000;			197190,58	455,58	5194	12	–	1141	
		м2 стяжки	9,72	639,81	25,1	6219	244	3245	2671	9601
576 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % К=3,000;			280,86	11,52	2730	112	–	711	
		м2 покрытия	9,72	4150,21	115,33	40340	1121	30827	8333	52567
577 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м-Козырек К-1 НР = 69 % К=3,000;			863,37	48,66	8392	473	–	3894	
		т конструкций	0,22878	48915,99	22488,85	11191	5145	895	4476	16920
578 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-Ф-1			22515,08	5839,67	5151	1336	–	1253	
		т	0,22878	491541		112455		112455		121451

579 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=3,000;	т	0,22878	11277,21	1446,8	2580	331	419	1263	4150
				7998,95	4,37	1830	1	–	307	
580 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-Б-1, П-1 НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,31884	26113,41	9321,29	8326	2972	1115	3456	12725
				13295,07	2415	4239	770	–	943	
581 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей - Б1, П1 К=3,000;	т	0,31884	432599		137930		137930		148964
582 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=3,000;	т	0,31884	11278,38	1445,87	3596	461	584	1761	5786
				8000,88	3,14	2551	1	–	429	
583 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка-К1, К2, К3 НР = 118 % К=3,000;	т стальных элементов	0,15462	227661,36	5975,94	35201	924	26566	9303	48064
				49870,65	1118,87	7711	173	–	3560	
584 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,02634	336066,82	1176,92	8852	31	3627	4737	14676
				197190,58	455,58	5194	12	–	1087	
585 1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР = 92 % К=3,000;	м2 кровли	14,85	4403,16	30,77	65387	457	53038	11039	82540
				800,81	7,21	11892	107	–	6114	
586 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=3,000;	м2	39,3	75,24	2,21	2957	87	1443	990	4263
				36,31	0,2	1427	8	–	316	

587 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-за 2 раза ЮЖ22 прим.п3 НР = 69 % К=3,000;	м2	78,6	68,47	1,55	5382	122	3593	1163	7069
				21,21	0,23	1667	18	–	524	
20.3 Крыльцо №3 с козырьком. (3-шт: Блок А-2шт, Блок В -1шт)										
592 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню ЮЖ23 прим.п3 НР = 80 % К=3,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,05	1111,47	25,85	24508	570	9334	12067	39501
				662,31	21,77	14604	480	–	2926	
593 1106-0101-0118	Площадки и ступени. Устройство-В15 с/с НР = 91 % К=3,000;	м3	3,36	27594,94	1964,29	92719	6600	73497	12638	113786
				3756,55	376,79	12622	1266	–	8429	
594 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,0345	206564		7126		7126		7696
595 1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели. Монтаж ОГ1 НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,1476	47676,15	6382,11	7037	942	479	3992	11911
				38048,78	1151,76	5616	170	–	882	
596 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=3,000;	т	0,1476	521272		76940		76940		83095
597 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,0588	361819,73	1156,46	21275	68	9611	10577	34400
				197210,88	459,18	11596	27	–	2548	
598 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-за 2 раза ЮЖ21 прим.п3 НР = 69 % К=6,000;	м2	26,52	68,51	1,58	1817	42	1212	393	2387
				21,23	0,23	563	6	–	177	

599 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство АС34 НР = 94 % К=3,000;	м2 покрытия	22,35	4150,25	115,35	92758	2578	70884	19160	120871
				863,36	48,64	19296	1087	–	8953	
600 1115-0106-0501	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке НР = 80 % К=3,000;	м2 поверхности облицовки	26,4	6720,38	65,08	177418	1718	52560	98924	298449
				4664,39	19,51	123140	515	–	22107	
601 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012- Ар37 К=3,000;	т	0,0192	206564		3966		3966		4283
602 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-скрутка К=3,000;	т	0,00075	197664		148		148		160
603 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка АР37 НР = 91 % К=3,000;	т	0,2475	434327,27	1167,68	107496	289	92909	13115	130260
				57769,7	460,61	14298	114	–	9649	
604 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м - бортик из п/бл НР = 93 % К=3,000;	м3 кладки	0,57	7626,32	2524,56	4347	1439	947	2077	6938
				3440,35	477,19	1961	272	–	514	
605 2103-0302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92 К=3,000;	шт.	37,62	183		6884		6884		7435
614 1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР = 92 % К=3,000;	м2 кровли	14,85	4403,16	30,77	65387	457	53038	11039	82540
				800,81	7,21	11892	107	–	6114	

615 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=3,000;	м2	39,3	75,24	2,21	2957	87	1443	990	4263
				36,31	0,2	1427	8	–	316	
616 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-за 2 раза КЖ22 прим.п3 НР = 69 % К=3,000;	м2	78,6	68,47	1,55	5382	122	3593	1163	7069
				21,21	0,23	1667	18	–	524	
20.4 Спуск в подвал №1, №2. (Блок Б-1шт, Блок В-1шт)										
626 1115-0106-0501	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке АР35 НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	17,14	6720,42	65,11	115188	1116	34124	64226	193767
				4664,41	19,54	79948	335	–	14353	
627 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - АР37 К=2,000;	т	0,02468	206564		5098		5098		5506
628 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 - скрутка К=2,000;	т	0,00048	197664		95		95		103
629 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,426	434323,94	1164,32	185022	496	159917	22573	224203
				57767,61	460,09	24609	196	–	16608	
630 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В12,5 НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	20,3	988,92	86,01	20075	1746	12547	5994	28155
				284,83	29,31	5782	595	–	2086	
631 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство В7,5 НР = 91 % К=2,000;	м3	1,74	31612,64	4446,55	55006	7737	33215	14037	74566
				8077,01	787,93	14054	1371	–	5523	

632 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка -1б, 2б, 3б НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,35362	227662,46	5975,34	80506	2113	60757	21277	109926
				49872,74	1117,02	17636	395	–	8143	
633 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	10,6	75,19	2,17	797	23	389	267	1149
				36,32	0,19	385	2	–	85	
634 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-за 2 раза КЖ24 прим.п5 НР = 69 % К=2,000;	м2	10,6	68,49	1,51	726	16	485	157	954
				21,23	0,19	225	2	–	71	
635 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,04592	361846,69	1175,96	16616	54	7506	8260	26866
				197212,54	457,32	9056	21	–	1990	
636 1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	18,8	4403,09	30,74	82778	578	67145	13975	104493
				800,8	7,18	15055	135	–	7740	

20.5 Приямок с козырьком №4 (всего 6шт: Блок А-4 шт, Блок Б-1 шт, Блок В-1шт)

637 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство КЖ25 прим.п6 НР = 94 % К=6,000;	м2 покрытия	13,2	508,18	129,92	6708	1715	2053	3277	10784
				222,73	41,36	2940	546	–	799	
638 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство В15с/с W6 F75 КЖ25 прим.п4 НР = 91 % К=6,000;	м3	12,24	34065,52	2377,94	416962	29106	284091	99581	557866
				8477,53	462,83	103765	5665	–	41323	

639 2105-0301-3201										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	1,68144	192867		324294		324294		350238
640 1106-0301-0407										
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=6,000;	т	0,0744	361814,52	1155,91	26919	86	12161	13382	43525
				197204,3	456,99	14672	34	–	3224	
641 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка козырек НР = 118 % К=6,000;	т стальных элементов	0,44094	48750,4	5803,51	21496	2559	2765	19659	44447
				36676,19	1106,73	16172	488	–	3292	
642 2106-0801-0301										
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=6,000;	т	0,44094	491541		216740		216740		234079
643 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=6,000;	м2 поверхности	61,2	818,87	18,46	50115	1130	35128	13011	68176
				226,42	2,17	13857	133	–	5050	
644 1113-0301-1406										
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза ЮЖ24 прим.п5 НР = 69 % К=6,000;	м2	13,2	68,48	1,59	904	21	603	195	1187
				21,21	0,15	280	2	–	88	
645 1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	5,6	4403,21	30,71	24658	172	20002	4162	31126
				800,71	7,14	4484	40	–	2306	
	Итого					**81 233 391**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 846 141
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 502 864
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	476 189
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 340 370
Накладные расходы, тенге	14 526 729
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 017 287
Всего	**81 233 391**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 218 501
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 995 336
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 688 945**
Итого	**86 136 173**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**91 550 318**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	82 395 286
НДС (12 %)	9 887 434
Итого	**92 282 720**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Тоқтегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат №KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Форма 2В

Акт №30 от 18.05.2020г.
приемки выполненных работ за май 2020г.
(локальная смета 4-1-3)
Трансформаторная подстанция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	5800-0000-0016(пл)(об)ТОО "Прогресс ПВ"	Комплектная модульная подстанция БКТП 2-10х04 с маслянными трансформаторами	Комплект	1	53571429		53571429		–		53571429
									53571429	–	
		Итого					**53 571 429**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					53 571 429				
		Всего					**53 571 429**				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**53 571 429**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах					**56 938 696**				

Итого с понижающим коэффициентом 0,9	51 244 826
НДС (12 %)	6 149 379
Итого	**57 394 205**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №31 от 18.05.2020г.
приемки выполненных работ за май 2020г.
(локальная смета 2-1-2А)
Водопровод и канализация. Блок А

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Канализация К1 (ниже отм 0,000)										
34	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	57,029	1033,68	–	58950	–	–	42444	109506
					1033,68	–	58950	–	–	8112	
35	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	45,67	640,75	–	29263	–	–	21069	54359
					640,75	–	29263	–	–	4027	
36	1116-0101-0107	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 250 мм. Прокладка в траншеях-кожух (применит) НР = 98 %	м труб	15,6	6343,97	207,05	98966	3230	78494	18131	126465
					1105,26	80,71	17242	1259	–	9368	
37	2301-0603-0205	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011-кожух	м	15,6	4039		63008		63008		68049

38	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм-выпуск. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	638,75	3,13	10220	50	81	9900	21730
					630,56	0,81	10089	13	–	1610	
39	2301-0603-0201	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,998;	м	15,968	1256		20056		20056		21660
40	2900-0000-0015(пл)SanTech Plast	Кепления для труб(клипсы) д-50мм	шт	273	129		35217		35217		38034
41	2900-0000-0016(пл)	Крепления для труб (клипсы) д-100мм	шт	208	174		36192		36192		39087
									–	2895	
	Раздел 9 Горячее водоснабжение выше отм.0,00										
48	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	1661,7	18,8	66468	752	51104	14583	87535
					365,3	6,73	14612	269	–	6484	

Итого	**566 425**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	130 156
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 032
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 541
- материалы, изделия и конструкции, тенге	284 152
Накладные расходы, тенге	106 127
Сметная прибыль (8 %), тенге	41 958
Всего	**566 425**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	8 496
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	13 913
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 777**

Итого	600 611
Итого в текущих и прогнозных ценах	638 363
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	574 527
НДС (12 %)	68 943
Итого	**643 470**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №32 от 18.05.2020г.
приемки выполненных работ за май 2020г.
(локальная смета 2-1-4А)
Водопровод и канализация. Блок В

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Включить										
	7.1 Водопровод В1 (ниже и выше отм.0,000)										
3	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	20	1845,95	81,3	36919	1626	6011	28909	71094
					1464,1	10,85	29282	217	–	5266	
4	2900-0000-0001(пл)	Вентиль шаровый рычаг Россия д-15мм	шт	16	1229		19664		19664		21237
5	2900-0000-0002(пл)	Вентиль шаровый рычаг Россия д-20мм	шт	2	1776		3552		3552		3836
6	2900-0000-0003(пл)	Вентиль шаровый рычаг Россия д-25мм	шт	2	3246		6492		6492		7011
	7.3 Горячее водоснабжение (ниже и выше отм.0,000)								–	519	

7 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	17	1846	81,29	31382	1382	5110	24573	60431
				1464,12	10,82	24890	184	–	4476	
8 2900-0000-0001(пл)	Вентиль шаровый рычаг Россия д-15 мм	шт	12	1229		14748		14748		15928
9 2900-0000-0002(пл)	Вентиль шаровый рычаг Россия д-20 мм	шт	2	1776		3552		3552		3836
10 2900-0000-0003(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычаг Россия д-25 мм	шт	3	3246		9738		9738		10517
11 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1871	106	1871	106	301	1456	3593
				1464	22	1464	22	–	266	
12 2900-0000-0003(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычаг Россия д-40 мм	шт	1	7477		7477		7477		8075
7.4 Канализация К1 (ниже и выше отм.0,000)										
								–	598	
18 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	33,362	1033,69	–	34486	–	–	24830	64061
				1033,69	–	34486	–	–	4745	
19 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	26,71	640,73	–	17114	–	–	12322	31791
				640,73	–	17114	–	–	2355	
20 1116-0101-0107	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 250 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м труб	7,8	6343,97	207,05	49483	1615	39247	9065	63232
				1105,26	80,64	8621	629	–	4684	

21 2301-0603-0205	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,998;	м	7,7844	4039		31441		31441		33956
22 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7,47	638,69	3,08	4771	23	38	4622	10144
				630,52	0,8	4710	6	–	751	
23 2301-0603-0201	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,998;	м	7,45506	1256		9364		9364		10113

Итого	**418 855**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	120 567
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 752
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 058
- материалы, изделия и конструкции, тенге	156 735
Накладные расходы, тенге	105 777
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 024
Всего	**418 855**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	6 283
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	10 288
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 709**
Итого	**444 135**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**472 051**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	424 846
НДС (12 %)	50 982

Итого	475 828

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.

Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №33 от 18.05.2020г.

приемки выполненных работ за май 2020г.

(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
6	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	200	1472,62	17,02	294525	3405	224799	66155	389534
					331,61	5,92	66321	1184	–	28854	
7	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	1336,43	17,03	80185	1021	59268	19846	108033
					331,61	5,92	19896	355	–	8002	
11	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	280	251,64	–	70458	–	30036	39614	118878
					144,36	–	40422	–	–	8806	
15	2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	110	744		81840		81840		88387

27 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	475,1	75,24	2,21	35745	1049	17443	11976	51539
				36,31	0,22	17253	104	–	3818	
28 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	950	68,49	1,56	65070	1486	43430	14048	85447
				21,21	0,22	20154	206	–	6329	
37 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 150х150 мм НР = 84 %	шт.	100	643,92	276,75	64392	27675	–	41195	114034
				367,17	123,25	36717	12325	–	8447	
38 1146-0302-0302	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 250х250 мм НР = 84 %	шт.	30	925,76	385,3	27773	11559	–	17944	49374
				540,46	171,6	16214	5148	–	3657	

Итого	**1 005 226**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	216 977
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 195
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 322
- материалы, изделия и конструкции, тенге	456 816
Накладные расходы, тенге	210 778
Сметная прибыль (8 %), тенге	74 460
Всего	**1 005 226**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	15 078
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	24 691
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 900**
Итого	**1 065 895**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 132 893**

Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 019 603
НДС (12 %)	122 352
Итого	**1 141 955**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №34 от 18.05.2020г.
приемки выполненных работ за май 2020г.
(локальная смета 2-1-5Б)
Отопление

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Отопление. Включить										
	4.1 Отопление										
1	1118-0301-0104	Радиаторы алюминиевые. Установка НР = 98 %	кВт	108,27	1010,95	14,65	109455	1586	47855	59295	182250
					554,3	4,54	60014	491	–	13500	
2	2900-0000-0008(пл)	Биметаллический радиатор FORZA	секция	925	2940		2719500		2719500		2937060
3	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	92	426,31	0,51	39220	47	4621	33882	78950
					375,57	0,22	34552	21	–	5848	
4	2900-0000-0002(пл)ЦИС "SanTehPlast"	Кран американка д-20 мм	шт	92	2577		237084		237084		256051
5	2900-0000-0012(пл)	Термостатический набор Данфос д-20 мм	шт	92	14869		1367948		1367948		1477384

6 2900-0000-0006(пл)	Комплект монтажный д-20 мм	шт	92	1314		120888		120888		130559
4.2 Автоматизированный тепловой пункт										
7 1118-0201-0101								–	9671	
	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка НР = 98 %	водоподогреватель	2	17129	1467	34258	2934	12365	19659	58230
				9479,5	550,5	18959	1101	–	4313	
8 2900-0000-0016(пл)ТОО "Гидромонтаж"	Скоростной теплообменник ТР33-19 "Теплоконтроль"	шт	1	272321		272321		272321		294107
9 2900-0000-0017(пл)	Скоростной теплообменник ТР3-21 "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ"	шт	1	321429		321429		321429		347143
10 1311-0401-0102	Рама опорная под теплообменник, площадь основания оборудования до 0,5 м2. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	2	3683,5	74	7367	148	715	4927	13278
				3252	32,5	6504	65	–	984	
11 2900-0000-0019(пл)	Площадка опорная для теплообменников	шт	2	24554		49108		49108		53037
12 1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования-регулятор температуры РТ-2010 НР = 75 %	шт.	1	950	25	950	25	–	702	1784
				925	11	925	11	–	132	
13 2900-0000-0020(пл)	Регулятор температуры РТ-2010	шт	1	191964		191964		191964		207321
14 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	4	17260	385,5	69040	1542	12224	54612	133544
				13818,5	113,25	55274	453	–	9892	

15	2900-0000-0017(пл)	Насос циркуляционный G=23m/ч H=20м	шт	2	325893		651786		651786		703929
16	2900-0000-0018(пл)	Насос циркуляционный Ду 25, 25/8	шт	2	35268		70536		70536		76179
17	1312-1101-0302	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования-лапан регулирующий ДУ-40мм НР = 61 %	шт.	1	4940	74	4940	74	96	2930	8500
					4770	33	4770	33	–	630	
18	2900-0000-0020(пл)	Клапан регулирующий Ду-40 мм	шт	1	223214		223214		223214		241071
19	1312-1101-0301	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования-клапан регулирующий Ду-25мм НР = 61 %	шт.	1	4871	49	4871	49	52	2923	8418
					4770	22	4770	22	–	624	
20	2900-0000-0021(пл)	Коапан регулирующий Ду-25 мм	шт	1	171875		171875		171875		185625
21	2900-0000-0022(пл)	Электропривод	шт	2	73661		147322		147322		159108
47	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	29	1892,34	83,76	54878	2429	8716	43176	105898
					1508,03	11,17	43733	324	–	7844	
48	2900-0000-0033(пл)	Кран 3-х ходовой д-15 мм	шт	9	2322		20898		20898		22570
49	2900-0000-0034(пл)	Кран шаровый М.М. Д-15 мм рычаг Россия	шт	10	1229		12290		12290		13273

50 2900-0000-0035(пл)	Кран шаровый М.М. рычаг д-20 мм Россия	шт	2	1776		3552		3552		3836
51 2900-0000-0036(пл)	Кран вварной Ду25мм рычаг Россия	шт	4	3246		12984		12984		14023
52 2900-0000-0037(пл)	Клапан обратный д-25 мм	шт	2	3482		6964		6964		7521
53 2304-1010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110 °C	шт.	2	2653		5306		5306		5730
54 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1917,71	109,14	1918	109	301	1499	3690
				1508	22,29	1508	22	–	273	
57 2900-0000-0040(пл)	Клапан обратный Ду-32 мм с разъемным сгоном (американка)	шт	1	8929		8929		8929		9643
58 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3452,87	259,4	6906	518	1053	5325	13209
				2667,27	49,4	5335	99	–	978	
61 1311-0204-0104	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования-клапан балансировочный Ду-50 мм НР = 75 %	шт.	1	6900	1715	6900	1715	3063	2066	9683
				2122	632	2122	632	–	717	
62 2900-0000-0033(пл)ТОО "Гидромонтаж"	Клапан балансировочный Ду-50 мм	шт	1	64330		64330		64330		69476

63 2900-0000-0004(пл)	Клапан обратный м/фланцевый Ду65мм	шт	1	12277	12277	12277		13259
65 2302-0103-0904	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали, DN 25 ГОСТ 12816-80-применит	шт.	2	2299	4598	4598		4966
66 2302-0103-0906	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали, DN 40 ГОСТ 12816-80-крепежем применит	шт.	2	3748	7496	7496		8096
67 2302-0103-0907	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали, DN 50 ГОСТ 12816-80 - крепежем применит	шт.	12	4628	55536	55536		59979
						–	4443	

Итого	**7 918 380**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	238 466
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 176
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 274
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 851 196
Накладные расходы, тенге	230 996
Сметная прибыль (8 %), тенге	586 546
Всего	**7 918 380**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	118 776
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	194 499
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**164 633**
Итого	**8 396 288**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**8 924 042**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	8 031 638

НДС (12 %)	963 797
Итого	**8 995 435**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акилов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №35 от 18.05.2020г.
приемки выполненных работ за май 2020г.
(локальная смета 2-1-9)
Силовое электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В											
6	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
					3378	26	3378	26	–	534	
7	2307-0201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4538		4538		4538		4901
32	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
					3378	26	3378	26	–	534	
33	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607

47 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
				3378	26	3378	26	–	534	
48 2307-0201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5842		5842		5842		6309
								–	467	

Раздел 3 Кабельные изделия

96 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	939	71,89	0,8	67507	751	17458	35672	111433
				52,5	0,26	49298	247	–	8254	
102 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,915	256009		234248		234248		252988
104 2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,024	255549		6133		6133		6624
105 1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР = 84 %	м борозд	150	342,94	144,09	51441	21614	–	33141	91349
				198,84	64,17	29827	9626	–	6767	

Раздел 4 Изделия для прокладки кабеля

106 1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	2000	293,58	9,32	587155	18649	211506	261211	916235
				178,5	2,9	357000	5793	–	67869	

107 2301-1305-0103	Трубы полиэтиленовые диаметром 25 мм	м	2000	78		156000		156000		168480
108 1308-0206-1707	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	100	380,81	70,86	38081	7086	9995	16636	59094
				210	21,06	21000	2106	–	4377	
109 2301-0201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100	349		34900		34900		37692
110 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	40	458,76	32,01	18350	1280	4890	9019	29559
				304,5	8,69	12180	347	–	2190	
111 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	40	170		6800		6800		7344
								–	544	

Итого	**1 716 251**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	479 439
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 647
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 197
- материалы, изделия и конструкции, тенге	697 004
Накладные расходы, тенге	363 032
Сметная прибыль (8 %), тенге	127 129
Всего	**1 716 251**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	25 744
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	42 156
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**35 683**

Итого	1 819 834
Итого в текущих и прогнозных ценах	1 934 221
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 740 799
НДС (12 %)	208 896
Итого	**1 949 695**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акилов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №36 от 18.05.2020г.
приемки выполненных работ за май 2020г.
(локальная смета 2-1-10)
Электрическое освещение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В											
1	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
					3378	26	3378	26	–	534	
2	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
6	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
					3378	26	3378	26	–	534	
7	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
									–	193	

Раздел 3 Электроустановочные изделия

84	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	600	366,82	14,04	220091	8424	73067	101043	346825
					231	2,9	138600	1737	–	25691	
85	2301-1305-0103	Трубы полиэтиленовые диаметром 25 мм	м	600	78		46800		46800		50544
									–	3744	

Раздел 4 Кабельные изделия

86	1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР = 84 %	м борозд	1000	342,94	144,09	342938	144093	–	220935	608983
					198,85	64,17	198845	64173	–	45110	
87	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	98	71,89	0,8	7045	78	1822	3723	11629
					52,5	0,26	5145	26	–	861	
88	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	190	151,25	2,4	28738	456	6337	15908	48218
					115,5	0,79	21945	150	–	3572	
90	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,288	256009		73731		73731		79629
									–	5898	

Итого **1 165 466**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 371 291
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 153 229

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	66 138
- материалы, изделия и конструкции, тенге	208 105
Накладные расходы, тенге	346 511
Сметная прибыль (8 %), тенге	86 330
Всего	**1 165 466**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	17 482
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	28 627
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 232**
Итого	**1 235 807**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 313 484**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 182 136
НДС (12 %)	141 856
Итого	**1 323 992**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00020932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Форма 2В

Акт №37 от 18.05.2020г.
приемки выполненных работ за май 2020г.
(локальная смета 6-1-1)
Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	13	184,05	176,48	2392	2294	1	484	3106
					7,46	44,2	97	575	–	230	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	506	139,18	132,44	70423	67013	–	13347	90472
					6,74	29,9	3410	15127	–	6702	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	43,8	1349,04	–	59088	–	–	42543	109761
					1349,04	–	59088	–	–	8130	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	16	1618,85	–	25902	–	–	18649	48115

6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	13	1618,85 / –	– / –	25902 / –	– / –	– / –	3564 / –	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11	17,86 / 2,51	15,25 / 5,68	232 / 33	198 / 74	1 / –	77 / 25	334
8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	505	703,72 / 703,72	– / –	7741 / 7741	– / –	– / –	5574 / 1065	14380
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	505	30,6 / –	30,6 / 10,45	15451 / –	15451 / 5275	– / –	3798 / 1540	20789
10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	10	131,32 / 68,58	62,74 / 28,45	66315 / 34633	31682 / 14370	– / –	35282 / 8128	109725
11	1101-0205-0501	Песчанная подсыпка при пересечении с существующими электрическими кабелями НР = 72 %	м3 грунта	12	997,23 / 848,64	148,59 / 37,92	9972 / 8486	1486 / 379	– / –	8776 / 1500	20248
12	1101-0205-0501	Засыпка вручную трубопроводов песчанным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	27	640,74 / 640,74	– / –	7689 / 7689	– / –	– / –	5536 / 1058	14283
	Раздел 3 Канализация										
28	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,105	386362,13 / 250459,58	130952,38 / 35487,26	40568 / 26298	13750 / 3727	520 / –	29725 / 5623	75916

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 160x4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	106,05	2186		231825		231825		250371
38 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-гильзы НР = 99 %	км трубопровода	0,0032	1090625 / 524375	487500 / 147500	3490 / 1678	1560 / 472	252 / –	2129 / 450	6069
39 2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,2128	11828		38001		38001		41041
45 1122-0601-0107	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0032	2010312,5 / 184687,5	130000 / 21250	6433 / 591	416 / 68	5426 / –	652 / 567	7652
50 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	28,04	15195,65 / 3120,08	1483,67 / 455,96	426086 / 87487	41602 / 12785	296997 / –	94256 / 41627	561969
54 1122-1501-0102	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 НР = 99 %	м короба	6,1	6618,69 / 1197,21	1220,49 / 343,77	40374 / 7303	7445 / 2097	25626 / –	9306 / 3974	53654
Раздел 4 Круглые канализационные колодцы										
58 1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,52	49181,11 / 15804,44	9713,33 / 3557,78	25573 / 8218	5050 / 1851	12305 / –	9968 / 2843	38384

59 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	6,9	28538,08	6267,48	196913	43246	87314	81893	301110
				9616,4	2371,95	66353	16367	–	22304	
62 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9595		9595		9595		10363
64 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	15108		135972		135972		146850
66 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15069		75345		75345		81373
67 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8399		8399		8399		9071
68 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8373		8373		8373		9043
69 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	13918		69590		69590		75157
	Итого							–	5567	
	в том числе					**2 131 372**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					362 307				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					231 193				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 167
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 005 542
Накладные расходы, тенге	374 451
Сметная прибыль (8 %), тенге	157 879
Всего	**2 131 372**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	31 971
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	52 353
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 314**
Итого	**2 260 010**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**2 402 064**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	2 161 858
НДС (12 %)	259 423
Итого	**2 421 281**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСП №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Тепловые сети

Форма 2В

Акт №38 от 18.05.2020г.
приемки выполненных работ за май 2020г.
(локальная смета 6-2-1)
Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Монтажные работы										
38	2301-0402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	370	19338		7155060		7155060		7727465
43	2301-0402-0206	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	85	8892		755820		755820		816286
52	2302-0201-0506	Отвод Ст 159х4,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	26	68331		1776606		1776606		1918734
58	2302-0201-0503	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	38425		153700		153700		165996
		Итого					**10 628 481**		–	12296	

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 841 186
Сметная прибыль (8 %), тенге	787 295
Всего	**10 628 481**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	159 427
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	261 067
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**220 980**
Итого	**11 269 955**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**11 978 335**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	10 780 502
НДС (12 %)	1 293 660
Итого	**12 074 162**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Телегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Форма 2В

Акт №39 от 18.05.2020г.
приемки выполненных работ за май 2020г.
(локальная смета 4-1-1)
Наружные сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Силовое электрооборудование										
1	1308-0103-3304	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	26834	3518	26834	3518	552	17225	47584
					22764	1159	22764	1159	–	3525	
2	5108-0301-0408(об)	Камера серии КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	1	54895		54895		–		54895
									54895	–	
	Раздел 2 Кабели и провода										
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	104	139,18	132,44	14474	13773	–	2743	18594
					6,74	29,9	701	3109	–	1377	

4	1101-0205-0302									
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4	1618,85	–	6475	–	–	4662	12028
				1618,85	–	6475	–	–	891	
5	1101-0205-0502									
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6	703,73	–	4222	–	–	3040	7843
				703,73	–	4222	–	–	581	
6	1101-0104-0402									
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	64	30,6	30,6	1958	1958	–	482	2635
				–	10,45	–	669	–	195	
7	1101-0201-0501									
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	64	131,32	62,74	8404	4015	–	4471	13905
				68,58	28,46	4389	1821	–	1030	
8	1308-0201-0301									
	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	300	464,04	399	139212	119700	–	42428	196171
				65,04	131,39	19512	39416	–	14531	
9	1308-0201-0302									
	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	300	136,02	114,34	40806	34302	–	12815	57911
				21,68	37,65	6504	11295	–	4290	
10	2101-0401-0101									
	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	64	1827		116928		116928		126282
11	1308-0201-0401									
	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	300	404,07	339,03	121221	101709	–	38162	172134
				65,04	111,64	19512	33491	–	12751	

12 1308-0201-0402										
	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	300	235,62	203,1	70685	60929	–	21470	99527
				32,52	66,88	9756	20063	–	7372	
13 2103-0101-0103										
	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,4	55657		356205		356205		384701
17 1308-0201-0906	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	42	1181,44	723,13	49620	30371	1948	18894	73995
				411,92	212,84	17301	8940	–	5481	
24 2306-0109-1010										
	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73 (80 м запас (-5%))	км	0,642	8516918		5467861		5467861		5905290
								–	437429	
Раздел 3 Электромонтажные изделия										
28 1310-0904-0101										
	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,6	25726,47	18500	15437	11101	–	3945	20933
				7226,47	3553,92	4336	2132	–	1551	
29 2113-0809-0101										
	Лента сигнальная СЛ-250	м	0,6	83		50		50		54
32 1308-0201-2710										
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	17740,64	239,91	70961	959	17970	37691	117344
				13008	79	52032	316	–	8692	

33 2306-1703-1006										
	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	26975		107900		107900		116532
								–	8632	
Раздел 4 Трубы										
52 1134-0201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,042	112011,03	–	4704	–	64	3526	8888
				110483,74	–	4640	–	–	658	
53 2301-0603-0201	Трубы двустенные гофрированные из ПНД, д.110мм	м	42	1256		52752		52752		56972
								–	4220	

Итого	**7 494 218**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	172 144
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	382 335
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	122 411
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 122 230
- оборудование, тенге	54 895
Накладные расходы, тенге	211 554
Сметная прибыль (8 %), тенге	551 060
Всего	**7 494 218**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	111 590
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	182 732
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**154 673**
Итого	**7 943 213**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**8 442 489**

Итого с понижающим коэффициентом 0,9	7 598 240
НДС (12 %)	911 789
Итого	**8 510 029**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толеуенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акилов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №40 от 18.05.2020г.
приемки выполненных работ за май 2020г.
(локальная смета 2-1-7)
Слаботочные сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Телефонизация										
	1.1 Оборудование										
5	2900-0000-0001(пл)ТОО "АПТ Восток"	Шкаф распределения оптический ШРПО-12-SC/APC-32/4-32/4-2-36	шт	1	81773		81773		81773		88315
7	2900-0000-0002(пл)ТОО "АПТ Восток"	Сплиттер оптический, оцинкованный коннекторами SPL32-SHC/in900/out900-SC/APC-3	шт	1	20339		20339		20339		21966
10	2306-1703-0111	Муфта оптическая на 12 сварок STC-LT1-12	комплект	1	35374		35374		35374		38204
13	2900-0000-0004(пл)ТОО "АПТ Восток"	Шкаф для размещения муфты ШРМ-02	шт	1	30432		30432		30432		32867

Раздел 5 Оповещение о пожаре, местная радиофикация (материал)

119	2900-0000-0052(пл)ТОО "АПТ Восток"	Кабель неподдерживающий горение, огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	шт	1850	268		495800		495800		535464
127	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм x 10 мм	м	1300	45		58500		58500		63180
									–	4680	
	Раздел 9 Локальная вычислительная сеть										
	9.2 Материалы										
216	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах (согласно общей части РП) НР = 72 %	м	5000	41,69	0,8	208459	3998	46961	114348	348632
					31,5	0,26	157500	1317	–	25825	
217	2306-0409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	5	150660		753300		753300		813564
219	1308-0206-0102	Короба пластмассовые шириной до 70 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	800	226,03	2,47	180828	1978	21726	113182	317531
					196,41	0,09	157124	73	–	23521	
220	2900-0000-0006(пл)ТОО "АПТ Восток"	Кабельный короб 70x22 мм плинтусного типа с крышкой	шт	800	1354		1083200		1083200		1169856
									–	86656	

Итого	**3 429 579**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	314 624
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 390
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 627 405
Накладные расходы, тенге	227 530
Сметная прибыль (8 %), тенге	254 044
Всего	**3 429 579**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	51 444
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	84 241

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	71 305
Итого	3 636 569
Итого в текущих и прогнозных ценах	3 865 148
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	3 478 633
НДС (12 %)	417 436
Итого	**3 896 069**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030601
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №41 от 18.05.2020г.
приемки выполненных работ за май 2020г.
(локальная смета 2-1-6)
Охранно-пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Монтажные работы										
2	5800-0000-0012(пл)(об)ТОО "ARXsecurity"	Пульт контроля и управления С2000М	шт	1	46429		46429		–		46429
4	5800-0000-0012(пл)(об)ТОО "ARXsecurity"	Блок индикации С2000-БКИ	шт	1	31339		31339		–		31339
5	5800-0000-0013(пл)(об)ТОО "ARXsecurity"	Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"	шт	60	2857		171420		–		171420
6	5800-0000-0011(пл)(об)ТОО "ARXsecurity"	Источник питания резервированный РИП-24, исполнение 01	шт	2	25000		50000		–		50000

8	5800-0000-0014(пл)(об)ТОО "ARXsecurity"	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И	шт	9	21250	191250	–	191250
10	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	4	10571	42284	42284	45667
12	5800-0000-0015(пл)(об)ТОО "ARXsecurity"	Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24	шт	2	108929	217858	–	217858
13	2900-0000-0009(пл)ТОО "ARXsecurity"	Монтажный комплект МК-1 ШПС для крепления дополнительного оборудования на двери ШПС-24	шт	2	5161	10322	10322	11148
15	5800-0000-0016(пл)(об)ТОО "ARXsecurity"	Блок защиты сетевой БЗС	шт	2	4830	9660	–	9660
16	5800-0000-0017(пл)(об)ТОО "ARXsecurity"	Блок защиты сетевой БЗЛ	шт	2	3487	6974	–	6974
18	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	4	2133	8532	8532	9215
19	2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	4	6651	26604	26604	28732
21	2900-0000-0001(пл)ТОО "ARXsecurity"	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой ДИП-34А-03(40 шт запас)	шт	354	6071	2149134	2149134	2321065

22	2900-0000-0002(пл)ТОО "ARXsecurity"	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 (10 шт запас)	шт	104	5179	538616	538616	581705
26	2900-0000-0003(пл)ТОО "ARXsecurity"	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК (7 шт запас)	шт	40	3214	128560	128560	138845
27	2900-0000-0003(пл)ТОО "ARXsecurity"	Извещатель охранный емкостной адресный С2000-ИК исп.04 (6 шт запас)	шт	60	6009	360540	360540	389383
29	2308-0304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1361	12249	12249	13229
31	2308-0304-0303	Оповещатели модели ЛЮКС НБО-24- К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	31	1593	49383	49383	53334
33	2900-0000-0005(пл)ТОО "ARXsecurity"	Устройство коммутационное УК - ВК/04 24В	шт	4	4116	16464	16464	17781
34	2900-0000-0006(пл)ТОО "ARXsecurity"	Устройство оконечное объектное системы передачи извещений по телефонным линиям С2000-PGE, сетям gsm, ethernet	шт	1	35893	35893	35893	38764
36	2308-0306-0502	Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-3 исполнение 00	шт.	9	2103	18927	18927	20441
37	2308-0504-0909	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990, Touch memory	шт.	27	145	3915	3915	4228
40	2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2x0.5 CAT5E	км	0,05	74032	3702	3702	3998

41	2900-0000-0007(пл)ТОО "ARXsecurity"	Кабель пожарной опасности КСРВнг(А)-FRLS 2х2х1,38	шт	4000	546		2184000		2184000		2358720
45	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1500	195,33	2,2	293002	3300	28736	187993	519475
					173,98	0,09	260966	136	–	38480	
46	2306-1710-0105	Миниканал кабельный размерами 22 мм х 10 мм	м	1500	45		67500		67500		72900
48	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	200	195,34	2,21	39067	441	3831	25065	69263
					173,98	0,09	34795	18	–	5131	
49	2900-0000-0007(пл)ТОО "ARXsecurity"	Кабельный короб 70х22 мм плинтусного типа с крышкой	шт	200	2339		467800		467800		505224
									–	37424	

Итого	**7 928 047**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	295 761
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 741
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	154
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 156 992
- оборудование, тенге	724 930
Накладные расходы, тенге	213 058
Сметная прибыль (8 %), тенге	533 565
Всего	**7 928 047**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	108 047
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	176 930

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	149 762
Итого	8 362 786
Итого в текущих и прогнозных ценах	8 888 434
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	7 999 591
НДС (12 %)	959 951
Итого	**8 959 542**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**