Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №53 от 18.06.2020г.
приемки выполненных работ за июнь 2020г.
(локальная смета 2-1-9)
Силовое электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В										
1	1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	66413	102	66413	102	24649	29997	104123
					41662	–	41662	–	–	7713	
2	5108-0401-0303(об)	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	167295		167295		–		167295
3	5108-0401-0508(об)	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	90951		90951		–		90951
16	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212

				3378	26	3378	26	–	534	
17 2307-0201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4538		4538		4538		4901
24 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
				3378	26	3378	26	–	534	
25 2307-0201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4538		4538		4538		4901
40 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
				3378	26	3378	26	–	534	
41 2307-0201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4538		4538		4538		4901
55 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
				3378	26	3378	26	–	534	
56 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
61 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
				3378	26	3378	26	–	534	

62	2307-0201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5842		5842		5842		6309
68	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
					3378	26	3378	26	–	534	
69	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
74	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
					3378	26	3378	26	–	534	
75	2307-0201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5842		5842		5842		6309
80	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
					3378	26	3378	26	–	534	
81	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
86	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
					3378	26	3378	26	–	534	

87	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
									–	193	
Раздел 5 Металлы											
117	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,26	1349,21	–	1700	–	–	1224	3158
					1349,21	–	1700	–	–	234	
118	1101-0205-0502	Засыпка вручную-устройство постели НР = 72 %	м3 грунта	0,42	704,76	–	296	–	–	213	550
					704,76	–	296	–	–	41	
119	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,84	703,57	–	591	–	–	426	1098
					703,57	–	591	–	–	81	
120	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	12	569,83	22,67	6838	272	4802	1320	8811
					147	5,83	1764	70	–	653	
121	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2742,67	153	8228	459	5564	1668	10688
					735	37	2205	111	–	792	

Итого	**489 331**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 620
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 634
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	415
- материалы, изделия и конструкции, тенге	76 809
- оборудование, тенге	258 246
Накладные расходы, тенге	56 907
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 115

Всего	**489 331**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 466
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	5 676
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 805**
Итого	**503 278**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**534 912**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	481 421
НДС (12 %)	57 770
Итого	**539 191**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К
Лицензия 15-ГСП-№016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №54 от 18.06.2020г.
приемки выполненных работ за июнь 2020г.
(локальная смета 2-1-10)
Электрическое освещение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В										
11	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
					3378	26	3378	26	–	534	
12	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
16	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
					3378	26	3378	26	–	534	
17	2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1329		1329		1329		1435

21 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
				3378	26	3378	26	–	534	
22 2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1329		1329		1329		1435
26 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
				3378	26	3378	26	–	534	
27 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
31 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
				3378	26	3378	26	–	534	
32 2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1329		1329		1329		1435
36 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
				3378	26	3378	26	–	534	
37 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414		2414		2414		2607
41 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
				3378	26	3378	26	–	534	
42 2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1329		1329		1329		1435

46 1308-0305-0909										
	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
				3378	26	3378	26	–	534	
47 2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1329		1329		1329		1435
51 1308-0305-0909										
	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
				3378	26	3378	26	–	534	
52 2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1329		1329		1329		1435
56 1308-0305-0909										
	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
				3378	26	3378	26	–	534	
57 2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1329		1329		1329		1435
Раздел 2 Оборудование светотехническое								–	106	
64 2900-0000-0001(пл)ТОО "Компания Казахский свет	Светильник светодиодный универсальный OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K, 220В, 28Вт, IP20	шт	370	19643		7267910		7267910		7849343
Раздел 4 Кабельные изделия								–	581433	
86 1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР = 84 %	м борозд	1098	342,94	144,09	376546	158214	–	242587	668664
				198,85	64,17	218332	70462	–	49531	

Итого **8 607 993**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 252 112

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	159 104
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 722
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 292 055
Накладные расходы, тенге	267 097
Сметная прибыль (8 %), тенге	637 625
Всего	**8 607 993**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	129 120
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	211 438
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**178 971**
Итого	**9 127 522**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**9 701 238**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	8 731 114
НДС (12 %)	1 047 734
Итого	**9 778 848**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акилов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №55 от 18.06.2020г.
приемки выполненных работ за июнь 2020г.
(локальная смета 2-1-2)
Водопровод и канализация. Блок А

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Водомерный узел для системы Т3										
36	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1870	105,5	3740	211	601	2912	7184
					1464	21,5	2928	43	–	532	
37	2304-0102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	22777		45554		45554		49198
40	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2461	–	2461	–	2213	243	2920
					248	–	248	–	–	216	
43	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	749		2996		2996		3236

44	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1102		8816		8816		9521
46	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,2	1655	20	331	4	254	73	436
					365	5	73	1	–	32	
47	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,7	2980	18,57	2086	13	1817	256	2529
					365,71	7,14	256	5	–	187	
48	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	3387,33	33,33	5081	50	4327	708	6252
					469,33	12	704	18	–	463	
Раздел 4 Водомерный узел системы Т4											
55	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2461	–	2461	–	2213	243	2920
					248	–	248	–	–	216	
61	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,9	1662,22	18,89	1496	17	1150	328	1970
					365,56	6,67	329	6	–	146	
62	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	2170,67	19,33	3256	29	2679	547	4107
					365,33	6,67	548	10	–	304	

Раздел 6 Горячее водоснабжение ниже отм. 0,000

104	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	242	583,48	88,9	141202	21514	62192	51033	207614
					237,59	39,89	57496	9653	–	15379	
105	2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	99	258		25542		25542		27585
106	2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	66	323		21318		21318		23023
107	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	14,85	377		5598		5598		6046

108	2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	24,2	428		10358		10358		11187
109	2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	34,65	483		16736		16736		18075
110	2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	27,5	652		17930		17930		19364
111	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	542		11382		11382		12293
									–	911	
	Раздел 7 Канализация К1 (ниже отм.0,000)										
113	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	59	661,13	1,26	39007	75	135	38042	83213

				657,59	0,38	38797	21	–	6164	
114 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	58,882	346		20373		20373		22003
137 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	-9,5	542		-5149		-5149		-5561
								–	-412	
Раздел 8 Водопровод В1 (выше отм.0,000)										
143 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	6	29896,83	108,83	179381	653	172874	5928	200134
				975,67	32,5	5854	195	–	14825	
144 2308-0307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	6	19709		118254		118254		127714
150 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	2170,1	18,8	21701	188	17860	3647	27376
				365,3	6,8	3653	68	–	2028	
151 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,5	2461,64	18,91	13539	104	11426	2005	16788
				365,27	6,73	2009	37	–	1244	
152 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	2978	18,5	11912	74	10377	1457	14439
				365,25	6,5	1461	26	–	1070	
153 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17,5	3387,14	33,03	59275	578	50483	8257	72935

				469,37	12,06	8214	211	–	5403	
Раздел 10 Канализация К1 (выше отм.0,000)										
176 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	142	638,7	3,08	90696	437	719	87868	192849
				630,56	0,85	89540	121	–	14285	
177 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	141,716	1054		149369		149369		161319
178 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	11	400		4400		4400		4752
179 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	9	155		1395		1395		1507
180 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	414		4554		4554		4918
181 2302-0403-1501	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	9	185		1665		1665		1798
182 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	35	414		14490		14490		15649
183 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	25	261		6525		6525		7047
184 2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	102	96		9792		9792		10575
185 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	63	320		20160		20160		21773

186	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	385		1540		1540	1663
187	2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	8	107		856		856	924
188	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	15	124		1860		1860	2009
189	2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	18	50		900		900	972
190	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14	168		2352		2352	2540
191	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	37	60		2220		2220	2398
192	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	17	207		3519		3519	3801
193	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	25	28		700		700	756
194	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	79		316		316	341
195	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	111	583,49	88,9	64766	9868	28526	23408	95228
					237,59	39,89	26372	4428	–	7054	

196 2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	71,5	1609	115044	115044		124248
197 2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	50,6	652	32991	32991		35630
198 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,3	55657	16697	16697		18033
						–	1336	

Итого	**1 685 231**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	238 730
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 815
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 843
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 060 899
Накладные расходы, тенге	226 955
Сметная прибыль (8 %), тенге	124 832
Всего	**1 685 231**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	25 278

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	41 394
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**35 038**
Итого	**1 786 941**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 899 260**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 709 334
НДС (12 %)	205 120
Итого	**1 914 454**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.

Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №56 от 18.06.2020г.

приемки выполненных работ за июнь 2020г.

(локальная смета 2-1-3)

Водопровод и канализация. Блок Б

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Противопожарное оборудование										
18	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	3	29897,33	109	89692	327	86438	2965	100070
					975,67	32,67	2927	98	–	7413	
19	2308-0307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	3	19709		59127		59127		63857
									–	4730	
	Раздел 3 Горячее водоснабжение (ниже и выше отм.0,000)										
25	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	20	1159	13,9	23180	278	225	22225	49037
					1133,87	0,07	22677	2	–	3632	
26	2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	19,8	182		3604		3604		3892

30 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	13		260		260		281
33 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	19		361		361		390
34 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	56,5	583,49	88,9	32967	5023	14520	11915	48473
				237,59	39,89	13424	2254	–	3591	
35 2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	36,85	258		9507		9507		10268
36 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	25,3	323		8172		8172		8826
37 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,5	542		4065		4065		4390
								–	325	

Раздел 4 Канализация К1 (ниже и выше отм.0,000)

38 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	19	661,12	1,24	12561	24	43	12251	26797
				657,59	0,37	12494	7	–	1985	
39 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	18,962	346		6561		6561		7086
40 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13	638,7	3,08	8302	39	66	8044	17654
				630,57	0,83	8197	11	–	1308	
42 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	12,974	1054		13675		13675		14769
43 1116-0501-0211	Гильзы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 200 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	0,65	1716,92	464,62	1116	297	28	853	2127
				1216,92	123,08	791	79	–	158	
44 2301-0501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,65	6392		4155		4155		4487
45 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400		1600		1600		1728
46 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3	155		465		465		502
47 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	414		1656		1656		1788

48	2302-0403-1501	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	185	555	555	599
49	2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	12	414	4968	4968	5365
50	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	261	261	261	282
51	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	22	96	2112	2112	2281
52	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	22	320	7040	7040	7603
53	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	385	385	385	416
54	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	6	124	744	744	804
55	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	15	60	900	900	972
56	2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	50	300	300	324
57	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	168	1008	1008	1089
58	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	9	28	252	252	272

59 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	79		237		237		256
60 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	542		2710		2710		2927
61 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	2,3	583,48	89,13	1342	205	591	484	1972
				237,39	39,57	546	91	–	146	
62 2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	2,53	1609		4071		4071		4397
								–	326	
Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование										
63 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	12	3060,75	156,25	36729	1875	6402	28721	70686
				2371	71,25	28452	855	–	5236	
64 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12	17452		209424		209424		226178
								–	16754	

Итого	**692 845**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	89 508
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 068
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 397
- материалы, изделия и конструкции, тенге	456 488

Накладные расходы, тенге	87 458
Сметная прибыль (8 %), тенге	51 323
Всего	**692 845**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	10 393
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	17 018
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 405**
Итого	**734 661**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**780 839**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	702 755
НДС (12 %)	84 331
Итого	**787 086**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"

Форма 2В

Акт №57 от 18.06.2020г.
приемки выполненных работ за июнь 2020г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация. Блок В

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Противопожарное оборудование										
21	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	5	29897,2	109	149486	545	144063	4939	166779
					975,6	32,4	4878	162	–	12354	
22	2308-0307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	5	19709		98545		98545		106429
									–	7884	
	Раздел 3 Горячее водоснабжение (ниже и выше отм. 0,000)										
31	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	22,5	1159,02	13,91	26078	313	253	25004	55169
					1133,87	0,09	25512	2	–	4087	
32	2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	22,275	182		4054		4054		4378

54 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	109	583,48	88,9	63599	9690	28012	22986	93512
				237,59	39,89	25897	4348	–	6927	
55 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	22	323		7106		7106		7674
56 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	45,1	377		17003		17003		18363
57 2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	12,1	428		5179		5179		5593

58 2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	483		2125		2125		2295
59 2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	36,3	652		23668		23668		25561
60 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,2	542		11490		11490		12409
								–	919	
Раздел 4 канализация К1 (ниже и выше отм.0,000)										
69 1116-0501-0211	Гильзы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	0,6	1720	466,67	1032	275	26	788	1966
				1218,33	123,33	731	73	–	146	
70 2301-0501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	6392		3835		3835		4142
71 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400		800		800		864

72	2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	414	828	828	894
73	2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	414	414	414	447
74	2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2	339	678	678	732
75	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2	96	192	192	207
76	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2	261	522	522	564
77	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	320	1280	1280	1382
78	2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	50	100	100	108
79	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	168	672	672	726
80	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	1	124	124	124	134
81	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	28	56	56	60
82	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	79	79	79	85
83	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542	3252	3252	3512

84 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	1	585	89	585	89	258	211	860
				238	40	238	40	–	64	
85 2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	1,1	1609		1770		1770		1912
								–	142	
Раздел 5 Канализация К3 (ниже и выше отм. 0,000)										
86 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	661,1	1,24	5289	10	18	5159	11284
				657,59	0,36	5261	3	–	836	
87 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	7,984	346		2762		2762		2983
91 1116-0501-0211	Гильзы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	0,6	1720	466,67	1032	275	26	788	1966
				1218,33	123,33	731	73	–	146	
92 2301-0501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	6392		3835		3835		4142
106 2900-0000-0004(пл)ТОО "ЭКОЛОС ЮГ"	Жироуловитель вертикальный ЛОС-Ж-2С/0.800-1,4-1.842	шт	1	763393		763393		763393		824464

Итого	**1 361 596**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 248
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 197
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 701
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 126 418
Накладные расходы, тенге	59 875
Сметная прибыль (8 %), тенге	100 858
Всего	**1 361 596**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	20 424
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	33 445
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 309**
Итого	**1 443 774**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 534 523**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 381 071
НДС (12 %)	165 729
Итого	**1 546 800**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСП №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №58 от 18.06.2020г.
приемки выполненных работ за июнь 2020г.
(локальная смета 2-1-5)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
14	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	66	1187		78342		78342		84609
16	2304-0602-0326	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GM, T 120 °C, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	50	14832		741600		741600		800928
17	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	14	1917,79	109,14	26849	1528	4208	20997	51674
					1508,07	22,36	21113	313	–	3828	
39	1116-0401-0205	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	3728,5	65,4	37285	654	28379	8285	49216
					825,2	20,2	8252	202	–	3646	

40 1116-0401-0203	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	2464,5	44,5	4929	89	3347	1492	6935
				746,5	14,5	1493	29	–	514	
41 1116-0401-0202	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1901,75	37	7607	148	4941	2515	10932
				629,5	12	2518	48	–	810	
42 1116-0301-0105	Гильзы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1970	17	3940	34	3243	662	4970
				331,5	6	663	12	–	368	
43 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	10	2085	–	20850	–	17497	3286	26067
				335,3	–	3353	–	–	1931	
44 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	10	2468,4	–	24684	–	22132	2501	29360
				255,2	–	2552	–	–	2175	
45 1312-0901-0101	Бобышки 10-3кч-1-75. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	10	1396,1	88,9	13961	889	6785	3836	19221
				628,7	0,1	6287	1	–	1424	
Раздел 2 Тепловой пункт										
47 2900-0000-0001(пл)ТОО "Энергетическая Компания KZ"	Узел учета тепловой энергии Ду50 мм	комплект	1	388393		388393		388393		419464
								–	31071	

Итого **1 503 376**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 46 231
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 342
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 605

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 298 867
Накладные расходы, тенге	43 574
Сметная прибыль (8 %), тенге	111 362
Всего	**1 503 376**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	22 551
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	36 927
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 257**
Итого	**1 594 111**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 694 310**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 524 879
НДС (12 %)	182 985
Итого	**1 707 864**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034750
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акилов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №59 от 18.06.2020г.
приемки выполненных работ за июнь 2020г.
(локальная смета 2-1-2А)
Водопровод и канализация. Блок А

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Включить										
	Раздел 1 Водопровод ниже отм.0,00										
1	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3367,6	251,8	3367	251	526	2585	6428
					2589,6	47,8	2590	48	–	476	
3	5800-0000-0000(пл)(об)	Задвижка чугунная Ду*80 мм с электроприводом	шт	1	382143		382143		–		382143
									382143	–	
	Раздел 2 Водомерный узел для системы В1										
4	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1847	82	1847	82	301	1446	3556
					1464	11	1464	11	–	263	
5	2900-0000-0001(пл)SanTech Plast	Вентиль шаровый М.М. рычаг Россия д-15 мм	шт	1	1229		1229		1229		1327

								–	98	
Раздел 3 Водомерный узел для системы Т3										
8	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1847	82	1847	82	301	1446	3556
					1464	11	1464	11	–	263	
9	2900-0000-0004(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычаг Россия д-15 мм	шт	1	1229		1229		1229		1327
									–	98	
Раздел 4 Водомерный узел для системы Т4											
10	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	1846	81,33	5538	244	902	4337	10665
					1464	11	4392	33	–	790	
11	2900-0000-0002(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычаг Россия д-25мм	шт	2	3246		6492		6492		7011
12	2900-0000-0001(пл)	Вентиль шаровый рычаг Россия д-15 мм	шт	1	1229		1229		1229		1327
									–	98	
Раздел 5 Водопровод В1 ниже отм.0,00-магистральные сети											
15	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	34	1846	81,32	62764	2765	10219	49146	120863
					1464,12	10,85	49780	369	–	8953	
16	2900-0000-0001(пл)	Вентиль шаровый м.м. рычаг д-15 мм	шт	27	1229		33183		33183		35838
17	2900-0000-0002(пл)	Вентиль шаровый д-20 мм	шт	6	1776		10656		10656		11508
18	2900-0000-0002(пл)	Вентиль шаровый рычаг Россия д-25 мм	шт	1	3246		3246		3246		3506

19	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	1870,67	106	5612	318	902	4368	10778
					1464	21,67	4392	65	–	798	
20	2900-0000-0003(пл)	Вентиль шаровый м.м. рычаг д-40мм	шт	3	7477		22431		22431		24225
									–	1794	
	Раздел 6 Горячее водоснабжение ниже отм.0,00										
21	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	38	1846	81,32	70148	3090	11421	54928	135082
					1464,13	10,84	55637	412	–	10006	
22	2900-0000-0001(пл)ЦИС "СанТехПласт"	Вентиль шаровый М.М. рычаг Россия 15 мм	шт	29	1229		35641		35641		38492
23	2900-0000-0002(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычаг Россия д-20 мм	шт	9	1776		15984		15984		17263
24	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	1870,8	106	9354	530	1503	7280	17965
					1464,2	21,6	7321	108	–	1331	
25	2900-0000-0003(пл)	Вентиль шаровый М.М. пычаг Россия д-40мм	шт	2	7477		14954		14954		16150
26	2900-0000-0004(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычаг Россия д-32 мм	шт	2	4805		9610		9610		10379
27	2900-0000-0006(пл)	Кран вварной "ALSO" д-50мм	шт	1	12251		12251		12251		13231
									–	980	

Итого **872 620**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 127 040

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 362
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 057
- материалы, изделия и конструкции, тенге	194 210
- оборудование, тенге	382 143
Накладные расходы, тенге	125 536
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 329
Всего	**872 620**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	7 357
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	12 048
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 198**
Итого	**902 223**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**958 933**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	863 040
НДС (12 %)	103 565
Итого	**966 605**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №60 от 18.06.2020г.
приемки выполненных работ за июнь 2020г.
(локальная смета 2-1-3А)
Водопровод и канализация. Блок Б

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Включить										
	Раздел 6										
	6.1 Водопровод В1(ниже и выше отм.0,00)										
3	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	32	1846	81,31	59072	2602	9618	46255	113753
					1464,13	10,84	46852	347	–	8426	
4	2900-0000-0001(пл)	Вентиль шаровый пычаг Россия д-15 мм	шт	30	1229		36870		36870		39820
5	2900-0000-0002(пл)	Вентиль шаровый пычаг Россия д-20 мм	шт	2	1776		3552		3552		3836

6 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	48	1158,98	13,9	55631	667	539	53340	117689
				1133,85	0,08	54425	4	–	8718	
7 2900-0000-0015(пл)	Трубы полипропиленовые д20*3,4 К=0,998;	м	47,904	177		8479		8479		9157
6.3 Горячее водоснабжение (ниже и выше отм.0,000)										
8 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	16	1846	81,31	29536	1301	4809	23127	56876
				1464,13	10,81	23426	173	–	4213	
9 2900-0000-0001(пл)	Вентиль шаровый рычаг Россия д-15 мм	шт	15	1229		18435		18435		19910
10 2900-0000-0002(пл)	Вентиль шаровый рычаг Россия д-20 мм	шт	1	1776		1776		1776		1918
6.4 Канализация К1(ниже и выше отм. 0,00)										
13 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	32,0788	1033,67	–	33159	–	–	23874	61596
				1033,67	–	33159	–	–	4563	
14 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	25,68	640,73	–	16454	–	–	11847	30565
				640,73	–	16454	–	–	2264	
15 1116-0101-0107	Трубы полипропиленовые гофрированные, диаметр до 250 мм. Прокладка в траншеях (применит) НР = 98 %	м труб	7,5	6344	207,2	47580	1554	37737	8716	60800

16 2301-0603-0205				1105,2	80,67	8289	605	–	4504	
	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,998;	м	7,485	4039		30232		30232		32651
17 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	638,67	3	5748	27	46	5569	12222
				630,56	0,89	5675	8	–	905	
18 2301-0603-0201	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,998;	м	8,982	1256		11281		11281		12183
								–	902	

Итого	**572 976**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	188 280
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 151
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 137
- материалы, изделия и конструкции, тенге	163 374
Накладные расходы, тенге	172 728
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 443
Всего	**572 976**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	8 595
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	14 074
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 913**
Итого	**607 558**

Итого в текущих и прогнозных ценах	645 746
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	581 172
НДС (12 %)	69 741
Итого	**650 913**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акилов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСП №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.

Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №61 от 18.06.2020г.

приемки выполненных работ за июнь 2020г.

(локальная смета 2-1-4А)

Водопровод и канализация. Блок В

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Включить										
	Раздел 7										
	7.5 Канализация К3 (ниже и выще отм.0,000)										
24	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	17,109	1033,67	–	17685	–	–	12733	32851
					1033,67	–	17685	–	–	2433	
25	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13,7	640,73	–	8778	–	–	6320	16306
					640,73	–	8778	–	–	1208	
26	1116-0101-0107	Трубы канализационные гофрированные , диаметр до 250 мм. Прокладка в траншеях-кожух (применит) НР = 98 %	м труб	4	6344	207	25376	828	20127	4648	32426
					1105,25	80,5	4421	322	–	2402	

27 2301-0603-0205	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,998;	м	3,992	4039		16124		16124		17414
28 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	638,5	3	2554	12	20	2475	5431
				630,5	0,75	2522	3	–	402	
29 2301-0603-0201	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,998;	м	3,992	1256		5014		5014		5415
30 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м для колодца жироуловителя НР = 72 %	м3 грунта	12	1717	–	20604	–	–	14835	38274
				1717	–	20604	–	–	2835	
31 1330-0105-1301	Жироуловитель. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	57522	2627	57522	2627	5170	30986	95589
				49725	1071	49725	1071	–	7081	
32 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,46	640,66	–	3498	–	–	2519	6498
				640,66	–	3498	–	–	481	

Итого	**250 204**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	107 233
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 467
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 396
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46 455
Накладные расходы, тенге	74 516
Сметная прибыль (8 %), тенге	18 533

Всего	**250 204**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 753
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6 146
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 202**
Итого	**265 305**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**281 981**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	253 783
НДС (12 %)	30 454
Итого	**284 237**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-1-СП №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №62 от 18.06.2020г.
приемки выполненных работ за июнь 2020г.
(локальная смета 2-1-5Б)
Отопление

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Включить										
	Раздел 4 Отопление										
	4.2 Автоматизированный тепловой пункт										
22	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования-гильза погружная НР = 61 %	шт.	5	1396,2	88,8	6981	444	3393	1918	9611
					628,8	0,2	3144	1	–	712	
23	2900-0000-0022(пл)	Гильза погружная	шт	5	3571		17855		17855		19283
24	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах-датчик наружной температуры РТ-2010, датчик погружной РТ-2010, преобразователь температуры НР = 75 %	шт.	6	571	–	3426	–	48	2534	6437
					563	–	3378	–	–	477	
25	2900-0000-0023(пл)	Датчик наружной температуры РТ-2010	шт	1	12277		12277		12277		13259

26 2900-0000-0024(пл)	Датчик погружной РТ-2010	шт	3	12277		36831		36831		39777
27 2900-0000-0028(пл)	Преобразователь температуры	шт	2	12277		24554		24554		26518
28 1311-0401-0101	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 0,25 м2. Монтаж оборудования-клемная панель НР = 75 %	шт.	1	2551	49	2551	49	334	1643	4530
				2168	22	2168	22	–	336	
29 2900-0000-0025(пл)	Клемная панель	шт	1	9375		9375		9375		10125
30 1310-0104-0206	Реле давления. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1814	–	1814	–	–	1107	3155
				1814	–	1814	–	–	234	
31 2900-0000-0027(пл)	Реле давления	шт	1	15625		15625		15625		16875
32 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	6037	1,5	12074	3	391	7125	20735
				5840	–	11680	–	–	1536	
33 2900-0000-0029(пл)	Блок питания	шт	2	9821		19642		19642		21213
34 2900-0000-0030(пл)	Контур заземления	шт	2	1339		2678		2678		2892
35 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3524	1208	3524	1208	64	1925	5885
				2252	422	2252	422	–	436	
36 2900-0000-0031(пл)	Шкаф автоматики	шт	1	58036		58036		58036		62679
40 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	13656	139,5	27312	279	25411	1669	31299

				811	40,5	1622	81	–	2318	
41 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	16518	135	16518	135	15572	829	18735
				811	35	811	35	–	1388	
42 1118-1101-0102	Манометры. Установка НР = 98 %	комплект	7	270,43	–	1893	–	107	1750	3934
				255,14	–	1786	–	–	291	
43 2900-0000-0031(пл)	Манометр 1...10,100мм МТ; 0...16, 100 мм, МТ	шт	7	2232		15624		15624		16874
44 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	3	387	–	1161	–	155	986	2319
				335,33	–	1006	–	–	172	
45 2900-0000-0032(пл)	Термометр 0-120 град.С	шт	3	2232		6696		6696		7232
46 2900-0000-0032(пл)	Гильза под термометр	шт	6	223		1338		1338		1445
55 2900-0000-0038(пл)	Кран вварной "ALSO" -32 мм	шт	-2	8014		-16028		-16028		-17310
								–	-1282	

Итого	**327 502**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	29 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 118
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	561
- материалы, изделия и конструкции, тенге	249 978
Накладные расходы, тенге	21 486
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 259
Всего	**327 502**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 913
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8 044

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	6 809
Итого	**347 268**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**369 096**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	332 186
НДС (12 %)	39 862
Итого	**372 048**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Форма 2В

Акт №63 от 18.06.2020г.
приемки выполненных работ за июнь 2020г.
(локальная смета 4-1-1)
Наружные сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Кабели и провода											
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	240	139,18	132,44	33403	31785	–	6331	42913
					6,74	29,9	1618	7175	–	3179	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	10	1618,85	–	16188	–	–	11655	30070
					1618,85	–	16188	–	–	2227	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	703,73	–	7037	–	–	5067	13072
					703,73	–	7037	–	–	968	

6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	100	30,6 / –	30,6 / 10,45	3060 / –	3060 / 1045	– / –	752 / 305	4117
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	100	131,32 / 68,58	62,74 / 28,46	13132 / 6858	6274 / 2846	– / –	6987 / 1610	21729
8	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	500	464,04 / 65,04	399 / 131,39	232020 / 32520	199500 / 65694	– / –	70714 / 24219	326953
9	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	500	136,02 / 21,68	114,34 / 37,65	68012 / 10840	57172 / 18826	– / –	21360 / 7150	96522
10	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	104	1827		190008		190008		205209
11	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	300	404,07 / 65,04	339,03 / 111,64	121221 / 19512	101709 / 33491	– / –	38162 / 12751	172134
12	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	300	235,62 / 32,52	203,1 / 66,88	70685 / 9756	60929 / 20063	– / –	21470 / 7372	99527
13	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	10	55657		556570		556570		601096

14	1308-0201-0206	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	250	690,31 / 205,96	441,81 / 133,19	172579 / 51490	110454 / 33299	10635 / –	61048 / 18690	252317
15	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	220	544,5 / 195,12	305,88 / 88,43	119792 / 42926	67295 / 19455	9571 / –	44914 / 13176	177882
16	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	50	331,3 / 130,08	157,71 / 43,95	16565 / 6504	7885 / 2198	2176 / –	6265 / 1826	24656
17	1308-0201-0906	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	280	1181,44 / 411,92	723,13 / 212,84	330804 / 115338	202476 / 59596	12990 / –	125952 / 36540	493296
18	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	200	662,03 / 260,16	355,48 / 101,15	132407 / 52032	71097 / 20230	9278 / –	52029 / 14755	199191
24	2306-0109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73 (80 м запас (-5%))	км	0,5	8516918		4258459		4258459		4599136
25	2306-0137-0736	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 (15 м запас (-5%))	км	0,1	3616215		361622		361622		390552
26	2306-0137-0734	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 (30 м запас (-5%))	км	0,2	2495904		499181		499181		539115

Раздел 3 Электромонтажные изделия

– 39934

30 1308-0201-2509	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	45269	35440,25	135809	106322	219	45934	196282
				9756	11509,75	29268	34529	–	14539	
31 2306-1703-1106	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	12062		36186		36186		39081
32 1308-0201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	17740,64	239,91	70961	959	17970	37691	117344
				13008	79	52032	316	–	8692	
33 2306-1703-1006	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	26975		107900		107900		116532
								–	8632	
Раздел 4 Трубы										
49 1122-1401-0208	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	40	7975,33	5832,2	319013	233288	419	209038	570295
				2132,65	3146,08	85306	125843	–	42244	

50 1308-0206-1710	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	55	747,47	158,02	41111	8691	5855	21097	67185
				483	49,76	26565	2737	–	4977	
51 2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	55	2981		163955		163955		177071
52 1134-0201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,68	112011,03	–	76167	–	1038	57098	143926
				110483,74	–	75129	–	–	10661	
53 2301-0603-0201	Трубы двустенные гофрированные из ПНД, д.110мм	м	680	1256		854080		854080		922406
								–	68326	

Итого	**10 639 609**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	640 919
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 268 896
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	447 343
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 098 112
Накладные расходы, тенге	843 564
Сметная прибыль (8 %), тенге	788 118
Всего	**10 639 609**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	159 594
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	261 341
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**221 211**

Итого	11 281 755
Итого в текущих и прогнозных ценах	11 990 877
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	10 791 789
НДС (12 %)	1 295 015
Итого	**12 086 804**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Форма 2В

Акт №64 от 18.06.2020г.
приемки выполненных работ за июнь 2020г.
(локальная смета 4-1-2)
Электроснабжение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Освещение											
7	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	42	832,28	683,51	34956	28708	–	12846	51626
					148,77	276,05	6248	11594	–	3824	
8	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (фундамент анкерный под опору освещения 3Ф-1 1150/160 и 3Ф-3 1625/200) НР = 91 %	т	0,3	63026,94	15469,7	18908	4641	446	14095	35643
					46070,71	5560,61	13821	1668	–	2640	
9	2900-0000-0002(пл)ТОО "Прогресс ПВ"	Фундамент анкерный под опору освещения 3Ф-1 1150/160	шт	23	21683		498709		498709		538606

10	2900-0000-0003(пл)ТОО "Прогресс ПВ"	Фундамент анкерный под опору освещения 3Ф-3 1625/200	шт	18	31902		574236		574236		620175
11	1106-0101-0101	Заделка бетонная. Устройство, бетон кл.В7,5 НР = 91 %	м3	6	21058,29	1042,93	126348	6257	113943	6668	143657
					1024,63	196,5	6148	1179	–	10641	

Раздел 3 Кабели

28	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	120	139,17	132,44	16701	15892	–	3165	21455
					6,74	29,89	809	3587	–	1589	
29	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4	1618,9	–	6475	–	–	4662	12028
					1618,9	–	6475	–	–	891	
30	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4	703,7	–	2815	–	–	2027	5229
					703,7	–	2815	–	–	387	
31	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	36	30,59	30,59	1101	1101	–	271	1482
					–	10,44	–	376	–	110	
32	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	36	131,3	62,73	4728	2259	–	2515	7822
					68,57	28,45	2469	1024	–	579	
33	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	400	464,04	399	185617	159601	–	56571	261563

34 1308-0201-0302				65,04	131,39	26016	52555	–	19375	
	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	400	136,02	114,34	54409	45737	–	17087	77216
35 2101-0401-0101				21,68	37,65	8672	15060	–	5720	
	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38	1827		69426		69426		74980
36 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	150	380,06	206,48	57010	30971	6527	20529	83742
37 1308-0201-0201				130,08	60,01	19512	9001	–	6203	
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	400	306,85	144,11	122742	57644	17402	45709	181927
38 1308-0201-0704				119,24	39,47	47696	15789	–	13476	
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	20	1032,26	569,24	20645	11384	4925	5611	28356
39 1308-0201-0702				216,8	172,84	4336	3457	–	2100	
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	20	777,06	379,09	15541	7581	4925	3829	20920
40 1308-0201-0903				151,77	114,17	3035	2283	–	1550	
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	60	532,38	280,03	31942	16801	2783	12309	47791
41 1308-0201-0901				205,96	78,97	12358	4738	–	3540	
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	120	291,18	136,4	34942	16367	5567	12604	51350

42 1308-0201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %			108,4	37,48	13008	4497	–	3804	
		м кабеля	120	566,32	262,61	67959	31512	7829	26765	102302
43 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %			238,48	71,31	28618	8556	–	7578	
		м кабеля	500	397,73	166,58	198868	83292	34276	74554	295296
44 2306-0147-1832	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80			162,6	44,5	81300	22247	–	21874	
		км	0,8	3003322		2402658		2402658		2594871
45 2306-0147-1806	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4	719110		287644		287644		310656
46 2306-0147-1606	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4	613473		245389		245389		265020
Раздел 4 Электромонтажные изделия								–	19631	
51 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,5	25725,81	18500	12864	9251	–	3287	17443
52 2113-0809-0101				7225,81	3553,76	3613	1776	–	1292	
	Лента сигнальная СЛ-250	м	500	83		41500		41500		44820
Раздел 5 Трубы								–	3320	

61 1134-0201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,14	112011,36	–	15682	–	214	11756	29633
				110484,85	–	15468	–	–	2195	
62 2301-0603-0201	Трубы двустенные гофрированные из ПНД, д.110мм	м	140	1256		175840		175840		189907
								–	14067	
Раздел 6 Заземление										
63 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	117	569,85	22,67	66672	2652	46821	12871	85906
				147	5,79	17199	678	–	6363	
64 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	5709,5	268,21	137028	6437	105391	19508	169059
				1050	78,96	25200	1895	–	12523	

Итого	**6 370 481**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	344 816
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	538 088
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	161 960
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 646 451
Накладные расходы, тенге	369 239
Сметная прибыль (8 %), тенге	471 887
Всего	**6 370 481**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	95 557
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	156 478
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**132 450**

Итого	6 754 966
Итого в текущих и прогнозных ценах	7 179 554
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	6 461 598
НДС (12 %)	775 392
Итого	**7 236 990**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 2В

Акт №65 от 18.06.2020г.
приемки выполненных работ за июнь 2020г.
(локальная смета 7-1-1)
Вертикальная планировка

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 В границе участка										
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-насыпь НР = 72 %	м3 грунта	5495	28,3	28,3	155521	155521	–	41735	213036
					–	10,55	–	57965	–	15780	
2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	5495	22,4	22,4	123093	123093	–	33032	168615
					–	8,35	–	45878	–	12490	

3 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5495	58,77	58,77	322954	322954	–	84486	440035
				–	21,35	–	117342	–	32595	
4 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5495	5,82	5,82	32008	32008	–	6409	41490
				–	1,62	–	8902	–	3073	
5 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР = 72 %	м3 грунта	2251	28,3	28,3	63709	63709	–	17096	87269
				–	10,55	–	23745	–	6464	
6 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	2251	22,4	22,4	50424	50424	–	13532	69072
				–	8,35	–	18794	–	5116	
7 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-недостаток грунта НР = 72 %	м3 грунта	3244	149,65	143,5	485454	465526	230	98119	630259
				6,07	35,94	19698	116579	–	46686	
8 4102-0103-1005	Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	5352,6	119		636959		–		687916

	Раздел 2 Вне границы участка							–	50957	
9	1101-0104-0106									
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-насыпь НР = 72 %	м3 грунта	2324	28,3	28,3	65775	65775	–	17651	90100
				–	10,55	–	24515	–	6674	
10	1101-0104-0114									
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	2324	22,4	22,4	52060	52060	–	13970	71312
				–	8,35	–	19403	–	5282	
11	1101-0201-0102									
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2324	58,77	58,77	136587	136587	–	35731	186103
				–	21,35	–	49627	–	13785	
12	1101-0201-0108									
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2324	5,82	5,82	13537	13537	–	2711	17548
				–	1,62	–	3765	–	1300	
13	1101-0104-0106									
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-выемка НР = 72 %	м3 грунта	1573	28,3	28,3	44520	44520	–	11947	60984
				–	10,55	–	16593	–	4517	

14 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1573	22,4	22,4	35237	35237	–	9456	48268
				–	8,35	–	13133	–	3575	
15 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-недостаток грунта НР = 72 %	м3 грунта	751	149,65	143,5	112384	107771	53	22715	145907
				6,07	35,94	4560	26988	–	10808	
16 4102-0103-1005	Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	1239,15	119		147459		–		159256
								–	11797	

Итого	**3 117 170**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 258
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 668 722
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	543 229
- материалы, изделия и конструкции, тенге	283
- перевозка грузов, тенге	784 418
Накладные расходы, тенге	408 590
Сметная прибыль (8 %), тенге	230 899
Всего	**3 117 170**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	46 758
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	76 567
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**64 810**
Итого	**3 305 305**

Итого в текущих и прогнозных ценах	3 513 062
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	3 161 756
НДС (12 %)	379 411
Итого	**3 541 167**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 2В

Акт №66 от 18.06.2020г.
приемки выполненных работ за июнь 2020г.
(локальная смета 7-1-2)
Покрытия территории

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 В границе участка										
	1.1 Проезд (асфальтобетон) Тип I										
1	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	846	692,53	152,14	585882	128707	433947	66363	704425
					27,46	45,18	23228	38219	–	52180	
2	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % К=3,000;	м2 основания	2538	42,32	10,69	107410	27143	80267	9003	125726
					–	3,28	–	8336	–	9313	

6 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	√300	1791,31	27,36	537393	8208	342610	204703	801464
				621,92	9,88	186575	2965	–	59368	
7 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	√12,9	29290		377841		377841		408068
								–	30227	
1.2 Тротуар (брусчатка) Тип II										
8 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	√600	670,5	152,13	402300	91281	294545	47066	485315
				27,46	45,18	16474	27106	–	35949	
9 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	√600	1056,83	120,13	634099	72080	5164	540745	1268832
				928,09	30,68	556855	18406	–	93988	
10 2104-0509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	√600	2415		1449000		1449000		1564920
11 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	√235	1791,31	27,36	420958	6429	268378	160351	627814
				621,92	9,88	146151	2322	–	46505	
12 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	√3,76	29290		110130		110130		118940
1.4 Тротуар (бетон) Тип V										

17 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	√24	670,46	152,08	16091	3650	11782	1884	19413
				27,46	45,21	659	1085	–	1438	
18 1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	√ -120	40,97	10,7	-4916	-1284	-3632	-426	-5769
				–	3,28	–	-394	–	-427	
19 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл.В7,5 НР = 91 % К=0,100;	м3	√ 2,4	21057,92	1042,92	50539	2503	45577	2666	57461
				1024,58	196,25	2459	471	–	4256	
20 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	√ 4	1791,5	27,5	7166	110	4568	2730	10688
				622	10	2488	40	–	792	
21 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	√ 0,172	29290		5038		5038		5441
1.5 Демонтаж бетона										
22 1218-0101-1205	Покрытия и основания бетонные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	√ 3,3	1742,42	1106,67	5750	3652	–	2182	8567
				635,76	282,73	2098	933	–	635	
23 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	√ 14	615,93	–	8623	–	–	9313	19371
				615,93	–	8623	–	–	1435	

Итого	
в том числе	**6 220 676**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	945 610
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	342 479
- материалы, изделия и конструкции, тенге	99 489
Накладные расходы, тенге	3 425 215
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 046 580
	460 792
Всего	**6 220 676**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	93 310
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	152 798
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**129 336**
Итого	**6 596 120**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**7 010 723**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	
НДС (12 %)	6 309 651
Итого	757 158
	7 066 809

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.