Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Договор: №153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г.

Справка № 9
о стоимости выполненных работ и затрат за август от 03.08.0г 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		153/19	29.10.19г.	024-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	914 941 521									
в том числе за месяц	170 302 792	152 056 064	170 302 792	152 056 064					18 246 728	170 302 792
Удержание аванса 30%	274 646 468	51 090 838								51 090 838
Удержание 5%	43 769 599	8 515 140								8 515 140
Итого к оплате:										**110 696 815**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

Садыков А.Б.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №67 от 03.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 13 Кровля. Блок В										
	13.2 Вентшахты ВШ1:ВШ2 (2шт) Блок В										
383	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	-12	543,5 / 377,42	139,25 / 32,67	-6522 / -4529	-1671 / -392	-322 / –	-5807 / -986	-13315
384	2104-0111-9912	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93	м3	-0,439	71964		-31592		-31592		-34119
385	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	-5,4	640 / 280,93	25,19 / 11,48	-3456 / -1517	-136 / -62	-1803 / –	-1484 / -395	-5335
	Раздел 16 Полы. Блок Б										
	16.1 Тип 3										
441	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	263,5	241,4	2,03	63608	534	44647	17496	87592

				69,93	0,71	18427	186	–	6488	
Раздел 17 Полы. Блок В										
17.4 Тип 9										
470	1111-0101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 пола	-467,47	94,91	6,35	-44366	-2969	-26119	-15609	-64773
					32,68	2,84	-15278	-1327	–	-4798	
471	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	-467,47	727,2	9,81	-339945	-4585	-198834	-130291	-507855
					292,05	4,45	-136526	-2081	–	-37619	
Раздел 18 Проемы											
18.3 Витражи											
511	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж В-1 НР = 69 %	м2	2,3	6024,35	413,04	13856	950	9	9195	24895
					5607,39	186,52	12897	429	–	1844	
512	2109-0304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	2,3	35704		82119		82119		88689
513	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	3,45	1915,36	118,26	6608	408	412	5354	12919
					1677,68	46,67	5788	161	–	957	

514 2109-0304-0207	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	3,45	79984		275945		275945		298021
515 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ- В-2 НР = 90 %	м2	2,3	2404,35	2,61	5530	6	3579	1751	7863
				845,65	–	1945	–	–	582	
516 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99- В2	м2	2,3	14960		34408		34408		37161
517 1110-0501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	3,45	1543,48	167,54	5325	578	2227	2501	8452
				730,43	75,07	2520	259	–	626	
518 2109-0202-1601	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 - в витраже -В2	м2	3,45	28869		99598		99598		107566
519 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ - В3 НР = 90 % К=2,000;	м2	4,6	2404,57	2,61	11061	12	7158	3502	15728
				845,87	–	3891	–	–	1165	

520 2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 - витражи В3 К=2,000;	м2	4,6	12627		58084		58084		62731
521 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=2,000;	м2 проемов	6,9	2044,35	167,97	14106	1159	7075	5734	21427
				851,01	72,32	5872	499	–	1587	
522 2109-0202-1406	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 23-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	6,9	27391		188998		188998		204118
								–	15120	

Итого	**351 765**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-106 510
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-5 714
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-2 328
- материалы, изделия и конструкции, тенге	545 589
Накладные расходы, тенге	-107 658
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 058
Всего	**351 765**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5 276
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8 640
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 314**

Итого	372 995
Итого в текущих и прогнозных ценах	**396 440**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	356 796
НДС (12 %)	42 816
Итого	**399 612**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт №68 от 03.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 7-1-2)
Покрытия территории

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 В границе участка									
		1.1 Проезд (асфальтобетон) Тип I									
1	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1512	692,53	152,14	1047109	230030	775566	118605	1258971
					27,46	45,18	41513	68306	–	93257	
2	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % К=3,000;	м2 основания	4536	42,32	10,69	191966	48510	143456	16091	224702

				–	3,28	–	14899	–	16645	
3 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2358	1375,44	90,15	3243283	212564	2944835	156199	3671441
				36,42	24,91	85884	58745	–	271959	
4 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	9432	156,57	0,02	1476741	192	1475629	994	1595954
				0,1	–	920	–	–	118219	
5 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2358	1828,96	90,35	4312693	213044	4013765	156400	4826620
				36,42	24,99	85884	58931	–	357527	
6 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	490	1791,31	27,36	877742	13406	559596	334349	1309058
				621,92	9,88	304740	4842	–	96967	
7 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	21,07	29290		617140		617140		666511
								–	49371	
1.2 Тротуар (брусчатка) Тип II										
8 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	868	670,5	152,13	581994	132054	426108	68089	702090

				27,46	45,18	23832	39213	–	52007	
9 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	868	1056,83	120,13	917330	104276	7470	782279	1835578
				928,09	30,68	805584	26628	–	135969	
10 2104-0509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	868	2415		2096220		2096220		2263918
11 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	230	1791,31	27,36	412002	6293	262668	156939	614456
				621,92	9,88	143041	2273	–	45515	
12 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	3,68	29290		107787		107787		116410
1.3 Спортплощадки (спортгазон) Тип IV								–	8623	
15 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	166	1791,31	27,36	297357	4541	189578	113269	443476
				621,92	9,89	103238	1641	–	32850	
Раздел 2 Вне границы участка										
2.1 Проезд (асфальтобетон) Тип I										
29 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	147	1791,31	27,36	263323	4022	167879	100305	392718
				621,92	9,88	91422	1453	–	29090	
2.2 Тротуар (брусчатка)Тип II										
33 2104-0509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	161	2415		388815		388815		419920

34 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	85	1791,33	27,36	152263	2326	97074	57999	227083
				621,92	9,88	52863	840	–	16821	
35 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,36	29290		39834		39834		43021
								–	3187	
2.3 Спортплощадки (резиновое покрытие) Тип III										
39 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	678	1791,31	27,36	1214508	18550	774298	462629	1811308
				621,92	9,88	421660	6700	–	134171	
40 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	10,848	29290		317738		317738		343157

Итого	**22 766 392**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 160 581
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	989 808
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	284 471
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 405 456
Накладные расходы, тенге	2 524 147
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 686 400
Всего	**22 766 392**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	341 496
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	559 211
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**473 342**
Итого	**24 140 441**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**25 657 804**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	23 092 024

НДС (12 %)	2 771 043
Итого	**25 863 067**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акилов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 2В

Акт №69 от 03.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 7-1-4)
Малые архитектурные формы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 В границе участка											
3	8601-0210-0102	Стойка волейбольная высотой 2,9 м НР = 91 %	комплект	1	112593	1346	112593	1346	102490	8315	130581
					8757	380	8757	380	–	9673	
4	8601-0209-0102	Стойка баскетбольная со щитом НР = 91 %	комплект	1	138972	1736	138972	1736	129868	7160	157823
					7368	500	7368	500	–	11691	
6	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 91 %	секция	93	35139	1491	3267927	138663	2793999	347829	3905016
					3605	505	335265	46965	–	289260	
8	8601-0602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м НР = 91 %	секция	174	90874	412	15812076	71688	12586290	2886063	20193990

11 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м оград	311,5	18127	100	3154098	17400	–	1495851	
				1570,25	660,31	489133	205688	–	418584	980334
12 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	6,0795	909,94	228,85	283445	71287	–	72617	
				70		426		–		460
13 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6,0795	210		1277		–		1379
								–	102	

Итого	**25 369 583**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 788 933
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	419 121
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	136 532
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 612 647
- перевозка грузов, тенге	1 703
Накладные расходы, тенге	3 667 951
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 879 228
Всего	**25 369 583**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	380 544
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	623 153
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**527 466**
Итого	**26 900 746**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**28 591 610**

Итого с понижающим коэффициентом 0,9	25 732 449
НДС (12 %)	3 087 894
Итого	**28 820 343**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №70 от 03.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 2-1-8)
Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Основное оборудование									
		1.1 Технологическое оборудование кабинетов									
		1.2 Спортивное оборудование									
72	5800-0000-0001(пл)(об)ТОО "Инвест ПВ"	Стойка волейбольная с сеткой (стойка 11х2240х2430 мм, сетка 10004х9500 мм)	шт	1	12500		12500		–		12500
73	5800-0000-0002(пл)(об)ТОО "Инвест ПВ"	Щит баскетбольный:кольцо и сетка (к-т из 2 щитов) L=1800, B=1050, D=440	шт	2	180000		360000		–		360000
74	5800-0000-0003(пл)(об)ТОО "Инвест ПВ"	Судейская вышка 2300х1200х1000 мм	шт	1	50000		50000		–		50000
76	5800-0000-0005(пл)(об)ТОО "Инвест ПВ"	Брусья гимнастические 3500х1350х1150/1750 мм	шт	1	260000		260000		–		260000

77	5800-0000-0006(пл)(об)ТОО "Инвест ПВ"	Канат для лазанья L=8000, D=38-50	шт	2	33000		66000		–		66000
78	5800-0000-0007(пл)(об)ТОО "Инвест ПВ"	Бревно гимнастическое с обшивкой 5000x1000x1200 мм	шт	1	60000		60000		–		60000
80	5800-0000-0009(пл)(об)ТОО "Инвест ПВ"	Скамейка гимнастическая 2700x220x300 мм	шт	3	30000		90000		–		90000
81	5800-0000-0010(пл)(об)ТОО "Инвест ПВ"	Козел гимнастический 670x350x1350 мм	шт	1	48000		48000		–		48000
83	5800-0000-0012(пл)(об)ТОО "Инвест ПВ"	Конь гимнастический 1600x330x250/1300 мм	шт	1	65000		65000		–		65000
85	5800-0000-0014(пл)(об)ТОО "Инвест ПВ"	Перекладина универсальная 2500x1300-2400 Д=28	шт	2	60000		120000		–		120000
86	5800-0000-0015(пл)(об)ТОО "Инвест ПВ"	Брусья разновысокие 3500x1900x2400 Ннижн.стройки=1200-1700 мм	шт	1	250000		250000		–		250000
87	5800-0000-0016(пл)(об)ТОО "Инвест ПВ"	Рама сладная от баскетбольного щита (без щита) в собр. 4420x1150x3200 мм, в разоб. 3610x1150x1590 мм	шт	2	100000		200000		–		200000
89	8601-0208-0101	Стол для настольного тенниса НР = 118 %	шт.	1	44639	4627	44639	4627	24442	20012	69823
					15570	1389	15570	1389	–	5172	
90	5800-0000-0018(пл)(об)ТОО "Инвест ПВ"	Мостик гимнастический 1200x600x220 мм	шт	1	30000		30000		–		30000

	1.3 Технологическое оборудование для столовой					30000	–	
93	5800-0000-0002(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Ванна моечная односекционная ВМП-6-1-5 РН нерж. 500х500х300 мм	шт	8	91980	735840	–	735840
94	5800-0000-0003(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Стол производственный СПРО-6,2 1000х600х860 мм	шт	13	23214	301782	–	301782
95	5800-0000-0004(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5 РН нерж. 1000х500х300 мм	шт	2	147582	295164	–	295164
96	5800-0000-0005(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Стол для сбора остатков пищи СО 6/6 600х600х850 мм	шт	3	33678	101034	–	101034
97	5800-0000-0006(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Подтоварник ПК-7-5 1300х800х250 мм	шт	1	65569	65569	–	65569
99	5800-0000-0008(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Прилавок холодных закусок ПВВ(Н) - 70КМ-1 1120х705(1030)х1240 мм	шт	1	319972	319972	–	319972
100	5800-0000-0009(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Тележка для сбора мусора ТСП 800х500х850 мм	шт	1	69581	69581	–	69581

103	5800-0000-0012(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Мармит для 1-ых блюд ПМЭС-70КМ 1500x705(1030)x1190 мм	шт	1	259538	259538	–	259538
104	5800-0000-0013(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Прилавок для столовых приборов ПСП-70КМ 630x705x1185 мм	шт	1	118085	118085	–	118085
105	5800-0000-0014(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Мармит для 2-ых блюд ПМЭС-70КМ-60 1120x705(1030)x1440 мм	шт	1	310317	310317	–	310317
107	5800-0000-0016(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Подставка межплитная ПМП-40 400x850x860 мм	шт	3	34462	103386	–	103386
109	5800-0000-0018(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Стеллаж кухонный СК-2-5 1000x500x1740 мм	шт	1	91775	91775	–	91775
110	5800-0000-0019(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Подставка межплитная ПМП-40-01 400x850x860 мм	шт	1	27316	27316	–	27316
	1.4 Электрооборудование для столовой						27316	–

112	5800-0000-0002(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Машина протирочно-резательная МПР-350-01 571x305x610 мм	шт	1	169586	169586	–
115	5800-0000-0005(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Мясорубка МИМ-300 680x370x501 мм	шт	1	234747	234747	–
120	5800-0000-0010(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Электроплита ЭП-4ЖШ 1050x895x860 мм	шт	1	293508	293508	–
121	5800-0000-0011(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Сковорода электрическая ЭСК-80-0,27-40 800x860x940 мм	шт	1	405401	405401	–
122	5800-0000-0012(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Шкаф жарочный 3-х секционный ШЖЭ-3 840x897x1475 мм	шт	1	380563	380563	–
124	5800-0000-0014(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Машина тестомесильная МТМ-110 650x1000x1330 мм	шт	1	579539	579539	–
127	5800-0000-0017(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Котел пищеварочный КПЭМ-160 840x970x1100 мм	шт	1	611390	611390	–

	1.5 Технологическое оборудование						611390	–	
131	5800-0000-0004(пл)(об)ТОО "Шым Снаб"	Доска классная настенная 3-х элементная 1200х600х760 мм	шт	19	30000	570000	–		570000
134	5800-0000-0007(пл)(об)ТОО "Шым Снаб"	Доска передвижная 1700х1000 мм	шт	5	31250	156250	–		156250
							156250	–	
	Раздел 2 Дополнительное оборудование и материалы								
	2.0 Подраздел без наименования								
215	2900-0000-0031(пл)ТОО "Казинтерсервис-Астана"	36.1 Помещение уборочного инвентаря Блок В (2-й этаж)	комплект	1	3256607	3256607	3256607		3517136
							–	260529	

Итого	**11 398 802**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 570
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 627
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 389
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 281 049
- оборудование, тенге	7 811 843
Накладные расходы, тенге	20 012
Сметная прибыль (8 %), тенге	265 701
Всего	**11 398 802**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	53 804
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	88 106
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**74 577**
Итого	**11 615 289**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**12 345 376**

Итого с понижающим коэффициентом 0,9	11 110 838
НДС (12 %)	1 333 301
Итого	**12 444 139**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №71 от 03.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 2-1-9)
Силовое электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В									
9	2307-0204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523		1523		1523		1645
11	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	19	492		9348		9348		10096
12	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465		2325		2325		2511
13	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473		2946		2946		3182

14	2307-0204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465	465	465	502
15	2307-0204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	5497	76958	76958	83115
19	2307-0204-1527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523	1645
21	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	4149	37341	37341	40328
23	2307-0204-0303	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4345	4345	4345	4693
27	2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523	1645
29	2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473	1473	1473	1591
30	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1473	7365	7365	7954
31	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4149	4149	4149	4481
35	2307-0204-1527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523	1645

37	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1522	3044	3044	3288
39	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149	8298	8298	8962
43	2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523	1645
45	2307-0204-0638	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473	1473	1473	1591
46	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4149	29043	29043	31366
50	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1522	7610	7610	8219
52	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473	1473	1473	1591
53	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465	930	930	1004
54	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	492	2460	2460	2657

58	2307-0204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523	1645
60	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4149	20745	20745	22405
64	2307-0204-0934	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9190	9190	9190	9925
66	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	4149	82980	82980	89618
67	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4149	24894	24894	26886
71	2307-0204-1527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523	1645
73	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	4149	33192	33192	35847
77	2307-0204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523	1645
79	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	27	4149	112023	112023	120985

83 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523		1645
85 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	4149	33192	33192		35847
89 2307-0204-1524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1523	1523	1523		1645
91 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4149	29043	29043		31366
						–	2323	
Раздел 2 Электроустановочные изделия								
93 2307-0217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	338	227	76726	76726		82864
94 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	32	373	11936	11936		12891
						–	955	
Раздел 3 Кабельные изделия								

96 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	470	71,89	0,8	33790	376	8739	17855	55777
				52,5	0,26	24675	124	–	4132	
97 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	204	326,34	2,4	66574	490	31812	24792	98675
				168	0,79	34272	161	–	7309	
98 2306-0144-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,154	3711176		571521		571521		617243
99 2306-0144-0910	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,068	1605244		109157		109157		117890
100 2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,043	633903		27258		27258		29439
101 2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,349	418903		146197		146197		157893
103 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	393709		23623		23623		25513

105 1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР = 84 %	м борозд	210	342,94	144,09	72017	30259	–	46397	127887
				198,84	64,17	41758	13476	–	9473	
Раздел 4 Изделия для прокладки кабеля										
106 1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	1200	293,58	9,32	352294	11190	126904	156727	549743
107 2301-1305-0103	Трубы полиэтиленовые диаметром 25 мм	м	1200	178,5	2,9	214200	3476	–	40722	
				78		93600		93600		101088
110 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	674	458,76	32,01	309205	21577	82395	151984	498084
111 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	674	304,5	8,69	205233	5856	–	36895	
				170		114580		114580		123746
								–	9166	

Итого	**3 205 193**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	520 138
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	63 892
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 093
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 985 983
Накладные расходы, тенге	397 755
Сметная прибыль (8 %), тенге	237 425
Всего	**3 205 193**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	48 078

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	78 729
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**66 640**
Итого	**3 398 640**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**3 612 264**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	3 251 037
НДС (12 %)	390 124
Итого	**3 641 161**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.

Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №72 от 03.08.2020г.

приемки выполненных работ за август 2020г.

(локальная смета 2-1-10)

Электрическое освещение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В											
4	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473		1591
5	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465		2325		2325		2511
9	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473		1591
10	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	465		3255		3255		3515
14	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473		1591

15	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465	2790	2790	3013
19	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473	1473	1473	1591
20	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465	1860	1860	2009
24	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473	1473	1473	1591
25	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465	1860	1860	2009
29	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473	1473	1473	1591
30	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465	2790	2790	3013
34	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473	1473	1473	1591
35	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465	1860	1860	2009

39	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473	1473	1473	1591
40	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	465	4185	4185	4520
44	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473	1473	1473	1591
45	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465	1860	1860	2009
49	2307-0204-0641	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838	1838	1838	1985
50	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465	1860	1860	2009
54	2307-0204-0641	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838	1838	1838	1985
55	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465	930	930	1004
59	2307-0204-0641	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838	1838	1838	1985

60	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465		930		930		1004
									–	74	
Раздел 2 Оборудование светотехническое											
63	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	336	1887,56	834,91	634221	280532	43453	352184	1065317
					923,32	532,46	310236	178908	–	78912	
64	2900-0000-0001(пл)ТОО "Компания Казахский свет	Светильник светодиодный универсальный OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K, 220В, 28Вт, IP20	шт	160	19643		3142880		3142880		3394310
66	2900-0000-0005(пл)ТОО "Компания Казахский свет	Светильник светодиодный универсальный, пылевлагозащищенный, OWP OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K, 220В, 33Вт, IP54	шт	33	31563		1041579		1041579		1124905
67	2900-0000-0004(пл)ТОО "Компания Казахский свет	Светильник светодиодный универсальный, пылевлагозащищенный, со встроенным аварийным блоком, OWP OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K, 220В, 33Вт, IP54	шт	4	53946		215784		215784		233047
68	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	12	1634,73	660,9	19617	7931	1552	10929	32990
					844,5	420,38	10134	5045	–	2444	
69	2900-0000-0003(пл)ТОО "Компания Казахский свет	Светильник светодиодный накладной, пылевлагозащищенный CD LED 18 4000K, 220В, 17Вт, IP65	шт	12	21607		259284		259284		280027

73	2900-0000-0007(пл)ТОО "Компания Казахский свет	Светильник светодиодный постоянного действия(с аккумулятором), 220В, 75Вт, IP42	шт	22	25625		563750		563750		608850
75	2900-0000-0009(пл)ТОО "Компания Казахский свет	Светильник LED 1195x100x50 18Вт 3950К, IP20 для школьных досок	шт	38	20982		797316		797316		861101
76	2900-0000-0001(пл)ТОО "Прогресс ПВ"	Светильники переносные светодиодные серии ДРО 2060М "БЛИЖНИЙ СВЕТ" (раздел Электрическое освещение)	шт	1	7902		7902		7902		8534
									–	632	
Раздел 3 Электроустановочные изделия											
78	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	808		7272		7272		7854
80	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	174	306		53244		53244		57504
82	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	55	315		17325		17325		18711
84	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	1048	366,82	14,04	384426	14715	127623	176489	605788
					231	2,9	242088	3036	–	44873	

85 2301-1305-0103	Трубы полиэтиленовые диаметром 25 мм	м	1048	78		81744		81744		88284
								–	6540	
Раздел 4 Кабельные изделия										
88 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	46	151,25	2,4	6958	111	1534	3851	11674
				115,5	0,79	5313	36	–	865	
89 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	230	777,01	379,04	178715	87179	56631	44039	240574
				151,76	114,17	34905	26260	–	17820	
91 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,162	393709		63781		63781		68883
92 2306-0144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,106	342447		36299		36299		39203
93 2306-0144-0705	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	512072		4097		4097		4425
								–	328	

Итого	**8 800 880**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	602 676
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	390 468
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	213 285
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 568 326
Накладные расходы, тенге	587 492
Сметная прибыль (8 %), тенге	651 918
Всего	**8 800 880**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	132 013
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	216 176
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**182 981**
Итого	**9 332 050**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**9 918 622**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	8 926 760
НДС (12 %)	1 071 211
Итого	**9 997 971**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №73 от 03.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 2-1-5)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Вентиляция										
97	2305-0301-0501	Лючек питометражный, Г.102.00.300	шт.	10	782		7820		7820		8446
100	1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	4	6687,75	195,75	26751	783	4343	21390	51992
					5406,25	50,5	21625	202	–	3851	
101	2305-0308-0423	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные Клоп-1(60) типа Лиссант, размерами 800 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	58446		58446		58446		63122

103 2305-0308-0417								
	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные Клоп-1(60) типа Лиссант, размерами 600 мм x 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	50032	100064	100064		108069
104 2305-0308-0430								
	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм x 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	66432	66432	66432		71747
						–	5315	

Итого	**303 376**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 625
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	783
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	202
- материалы, изделия и конструкции, тенге	237 105
Накладные расходы, тенге	21 390
Сметная прибыль (8 %), тенге	22 473
Всего	**303 376**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 551
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7 452
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 308**
Итого	**321 687**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**341 907**

Итого с понижающим коэффициентом 0,9	307 716
НДС (12 %)	36 926
Итого	**344 641**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акилов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.

Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Акт №74 от 03.08.2020г.

приемки выполненных работ за август 2020г.

(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,9	184,05	176,48	1454	1394	1	294	1888
					7,46	44,2	59	349	–	140	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	268,5	139,18	132,44	37369	35559	–	7083	48008
					6,74	29,9	1810	8027	–	3556	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	23,4	1349,04	–	31568	–	–	22729	58641
					1349,04	–	31568	–	–	4344	

4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,56	1618,85	–	13857	–	–	9977	25741
				1618,85	–	13857	–	–	1907	
6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8,56	17,86	15,25	153	130	1	51	220
				2,51	5,68	22	49	–	16	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,36	703,72	–	3772	–	–	2716	7007
				703,72	–	3772	–	–	519	
8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	269,8	30,6	30,6	8255	8255	–	2029	11107
				–	10,45	–	2818	–	823	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	269,8	131,32	62,74	35430	16927	–	18850	58622
				68,58	28,45	18503	7677	–	4342	
10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3,83	997,23	148,59	3819	569	–	3361	7754
				848,64	37,92	3250	145	–	574	
11 1101-0205-0501	Песчанная подсыпка при пересечении с существующими электрическими кабелями НР = 72 %	м3 грунта	6,16	640,74	–	3947	–	–	2842	7332
				640,74	–	3947	–	–	543	
12 1101-0205-0501	Засыпка вручную трубопроводов песчанным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	14,36	640,74	–	9201	–	–	6625	17092
				640,74	–	9201	–	–	1266	

Раздел 2 Водопровод

15	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 20 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1044,5	24,5	2089	49	349	1696	4088
					845,5	11	1691	22	–	303	
16	2304-0501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	793		1586		1586		1713
24	1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	6123	2929	12246	5858	1809	6215	19938
					2289,5	849,5	4579	1699	–	1477	

Раздел 3 Канализация

28	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,029	386362,13	130952,38	11205	3798	144	8210	20967
					250459,58	35487,26	7263	1029	–	1553	
29	2301-0501-0907	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 160x4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	29,29	2186		64028		64028		69150
52	1123-1101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие НР = 99 %	врезка	1	18737	–	18736	–	1963	16605	38168
					16772,5	–	16773	–	–	2827	

Раздел 4 Круглые канализационные колодцы

58	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,18	49181,11	9713,33	8853	1748	4259	3450	13287
					15804,44	3557,78	2845	640	–	984	

59 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	4,1	28538,08	6267,48	117005	25696	51882	48660	178918
				9616,4	2371,95	39427	9725	–	13253	
65 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2118		4236		4236		4575
66 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15069		30138		30138		32549
69 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13918		27836		27836		30063
75 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,06	5013,4	1452,08	5316	1540	3026	1292	7137
				707,17	602,45	750	639	–	529	
76 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	1,06	20025,66	10,38	21227	11	20130	989	23993
				1024,72	1,32	1086	1	–	1777	

Итого	**687 958**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	160 403
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 534
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 822
- материалы, изделия и конструкции, тенге	211 387
Накладные расходы, тенге	163 675
Сметная прибыль (8 %), тенге	50 959

Всего	**687 958**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	10 319
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	16 898
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 304**
Итого	**729 480**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**775 331**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	697 798
НДС (12 %)	83 736
Итого	**781 534**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Тепловые сети

Форма 2В

Акт №75 от 03.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 6-2-1)
Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	281	139,18	132,44	39109	37215	–	7412	50243
					6,74	29,9	1894	8401	–	3722	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	91,9	184,04	176,48	16913	16218	9	3418	21957
					7,47	44,19	686	4061	–	1626	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,99	1349,05	–	8081	–	–	5818	15011
					1349,05	–	8081	–	–	1112	

5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	√ 8,72	1618,84	–	14116	–	–	10164	26222
				1618,84	–	14116	–	–	1942	
8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	√ 28,3	703,73	–	19916	–	–	14340	36996
				703,73	–	19916	–	–	2740	
9 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	√ 269,3	30,6	30,59	8239	8239	–	2025	11085
				–	10,45	–	2813	–	821	
10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	√ 269,3	131,32	62,74	35364	16895	–	18815	58513
				68,58	28,45	18469	7663	–	4334	
Раздел 2 Монтажные работы										
11 1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	комплект	√ 2	12555,5	6335	25111	12670	627	14616	42905
				5907	1475	11814	2950	–	3178	
12 2304-0902-1612	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	√ 2	86816		173632		173632		187523
22 1124-0101-0406	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	√ 0,003	1159500	482083,33	3479	1446	67	2360	6306
				654916,67	139833,33	1965	419	–	467	

23 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	4138		12414		12414		13407
31 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,013	873806,71	449723,87	11359	5846	245	5284	17975
				405266,27	121735,7	5268	68	–	1331	
32 2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3696		7392		7392		7983
37 1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,163	1192547,83	591480,43	194385	96411	2787	117857	337222
				583967,39	146384,78	95187	23861	–	24979	
51 1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	8	19175,48	6080,13	153402	48641	3226	112996	287710
				12691,93	1575,18	101535	12602	–	21312	

61 1310-0904-0101	Лента маркировочная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,163	25727,03	18500	4194	3016	–	836	5432
				7227,03	3554,05	1178	192	–	402	
62 2113-0809-0101	Лента маркировочная	м	163	83		13529		13529		14611
63 2900-0000-0005(пл)ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Маты компенсационные из вспененного полиэтилена 1000х2000х40 мм	шт	2	6250		12500		12500		13500
68 1127-0601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	5,44	4214,82	2871,49	22929	15621	1140	12160	37896
				1133,77	935,95	6168	5091	–	2807	
69 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	5,44	51639		280916		280916		303389
								–	22473	

Итого	**1 495 885**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	286 277
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	262 220
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 022
- материалы, изделия и конструкции, тенге	506 611
Накладные расходы, тенге	329 835
Сметная прибыль (8 %), тенге	110 942
Всего	**1 495 885**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	22 438

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	36 743
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 101**
Итого	**1 586 168**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 685 867**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 517 281
НДС (12 %)	182 074
Итого	**1 699 355**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Тепловые сети

Форма 2В

Акт №76 от 03.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 6-2-1А)
Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Включить											
2.1 Земляные работы											
1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	24,2	3006,9	148,57	72768	3596	48635	21240	101529
					848,63	37,95	20537	918	–	7521	
2	1101-0205-0501	Обсыпка труб песчаным грунтом в ручную НР = 72 %	м3 грунта	44,2	2650,44	–	117150	–	88829	20391	148544
					640,74	–	28321	–	–	11003	
2.2 Монтажные работы											
3	2302-0103-0612	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7092		28368		28368		30637
5	2304-0902-1713	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7200		14400		14400		15552

6	2304-0902-1712	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6591		26364		26364		28473
7	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4799		9598		9598		10366
8	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	4503		27018		27018		29179
9	2302-0201-6108	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 280 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	22	14136		310992		310992		335871
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	30,6	75,23	2,2	2302	68	1123	771	3319
					36,33	0,2	1111	6	–	246	
12	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	72	457,29	26	32925	1872	9754	16466	53342
					295,82	5,1	21299	367	–	3951	
13	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ	1000 м2	0,0828	376713		31192		31192		33687
15	1106-0201-0101	Тумбы бетонные под скользящие опоры, объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,52	22980,77	901,92	11950	469	9656	1801	14851
					3509,62	296,15	1825	154	–	1100	
	Итого						**805 350**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 093
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 005
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 445
- материалы, изделия и конструкции, тенге	605 929
Накладные расходы, тенге	60 669
Сметная прибыль (8 %), тенге	59 654
Всего	**805 350**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	12 080
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	19 782
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 744**
Итого	**853 956**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**907 632**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	816 869
НДС (12 %)	98 024
Итого	**914 893**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №77 от 03.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 2-1-2)
Водопровод и канализация. Блок А

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод В1 ниже отм.0,000										
7	1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	36374	2448	36374	2448	1376	20257	61161
					32550	658	32550	658	–	4530	
8	5800-0000-0001(пл)(об)ТОО "ГрундфосКазахстан"	Многонасосная установка для повышения давления, GRUNDFOC HYDRO MULTI-E 3 CME10-02, Q=2.10-4.6л/сек., H=7,0-27,0 м.в.с. (2 рабочих+1 резервный) в комплекте со шкафом управления, арматурой, коллекторами	шт	1	4268276		4268276		–		4268276

10	5800-0000-0003(пл)(об)ТОО "ГрундфосКазахстан"	Виброкомпенсаторы КОМР GUMM DN 65 PN16 для напорного всасывающего коллекторов	шт	2	17026		34052		–		34052
11	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3367,71	252	6735	503	1053	5170	12857
					2589,57	48	5179	96	–	952	
14	2304-1001-1103	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	2	15301		30602		30602		33050
15	2302-0801-0107	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 65 мм	10 шт.	1,5	28767		43151		43151		46603
	Раздел 2 Водомерный узел для системы В1								–	3452	
16	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	471	25	471	25	15	433	976
					431	11	431	11	–	72	
17	2303-0301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	121449		121449		121449		131165
18	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	26063		26063		26063		28148
	Раздел 3 Водомерный узел для системы Т3								–	2085	
33	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	471	25	471	25	15	433	976
					431	11	431	11	–	72	
34	2303-0301-0304	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	65344		65344		65344		70572
35	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	26063		26063		26063		28148

41	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1149	191	1149	191	19	976	2295
					939	57	939	57	–	170	
42	2304-1013-0204	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10 °С до +150 °С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	5100		5100		5100		5508
									–	408	
Раздел 4 Водомерный узел системы Т4											
49	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	471	25	471	25	15	433	976
					431	11	431	11	–	72	
50	2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	18023		18023		18023		19465
51	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	26063		26063		26063		28148
56	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1149	191	1149	191	19	976	2295
					939	57	939	57	–	170	
57	2304-1013-0204	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10 °С до +150 °С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	5100		5100		5100		5508
									–	408	
Раздел 7 Канализация К1 (ниже отм.0,000)											
118	1116-0501-0211	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 200 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	1,3	1719,23	466,15	2235	606	46	1708	4258
					1217,69	122,31	1583	160	–	315	

119 2301-0501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,3	6392		8310		8310		8975
134 1116-0501-0211	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 200 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	11	1718	466	18898	5126	379	14453	36019
				1217,55	122,64	13393	1355	–	2668	
135 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	4094		20470		20470		22108
136 2301-0501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	6392		38352		38352		41420
138 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1871	106	1871	106	301	1456	3593
				1464	22	1464	22	–	266	
139 2304-0101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	24144		24144		24144		26076
140 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102		2204		2204		2380
141 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1883	36	1883	36	1236	610	2692
				611	11	611	11	–	199	

142	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,2	70	–	14	–	7	5	21
					35	–	7	–	–	2	
Раздел 8 Водопровод В1 (выше отм.0,000)											
154	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	14,5	75,24	2,21	1091	32	532	366	1574
					36,34	0,28	527	4	–	117	
155	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	29	68,48	1,55	1986	45	1326	428	2607
					21,21	0,21	615	6	–	193	
157	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	3	3470,67	–	10412	–	9436	956	12277
					325,33	–	976	–	–	909	
159	2304-0702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1094		3282		3282		3545
									–	263	
Раздел 9 Горячее водоснабжение (выше отм. 0,000)											
162	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	9	1845,89	81,22	16613	731	2705	13010	31993
					1464,11	10,89	13177	98	–	2370	
163	2304-0702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1094		9846		9846		10634
164	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	87	1159	13,9	100832	1208	978	96680	213313

				1133,87	0,08	98646	7	–	15801	
165 2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	86,13	182		15676		15676		16930
172 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	542		3252		3252		3512
173 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	34	681,38	–	23167	–	13634	9342	35110
				280,38	–	9533	–	–	2601	
Раздел 10 Канализация К1 (выше отм.0,000)										
174 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	157	661,13	1,26	103796	197	358	101233	221431
				657,58	0,37	103241	58	–	16402	
175 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	156,686	346		54213		54213		58550
								–	4337	
Раздел 11 Санитарно-техническое оборудование - блок "А"										
199 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	35	3060,54	156,2	107119	5467	18668	83770	206160
				2370,97	71,31	82984	2496	–	15271	
200 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	35	17452		610820		610820		659686
202 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	35	681,37	–	23848	–	14035	9617	36142

				280,37	–	9813	–	–	2677	
203 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	68	2407,69	78,76	163723	5356	14629	143239	331519
				2113,79	35,65	143738	2424	–	24557	
204 2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	68	7251		493068		493068		532513
208 1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт.	4	7009,25	24,75	28037	99	25293	2634	33125
				661,25	10,75	2645	43	–	2454	
209 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	1846,13	81,38	14769	651	2405	11564	28440
				1464,13	10,88	11713	87	–	2107	
210 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2205		17640		17640		19051
214 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	731		4386		4386		4737
224 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	1	14798	66	14798	66	13876	868	16919
				856	30	856	30	–	1253	
231 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	2	2079	59	4158	118	658	3367	8127
				1691	27	3382	54	–	602	
232 2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	4312		8624		8624		9314
								–	690	

Итого	**7 424 930**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	539 804
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 252
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 756
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 804 259
- оборудование, тенге	4 302 328
Накладные расходы, тенге	523 984
Сметная прибыль (8 %), тенге	231 303
Всего	**7 424 930**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	46 839
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	76 700
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**64 923**
Итого	**7 613 392**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**8 091 937**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	7 282 743
НДС (12 %)	873 929
Итого	**8 156 672**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акилов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №78 от 03.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 2-1-2А)
Водопровод и канализация. Блок А

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 8 Водопровод В1 (выше отм.0,00)										
42	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	47	1846	81,32	86762	3822	14126	67937	167075
43	2900-0000-0001(пл)	Вентиль шаровый м.м. рычаг Россия д-15 мм	шт	47	1464,13	10,83	68814	509	–	12376	
44	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	150	1229		57763		57763		62384
					1158,99	13,89	173849	2084	1685	166690	367782

45	2900-0000-0015(пл)"Сантех пласт"	Трубы полипропиленовые д20*3,4 К=0,998;	м	149,7	1133,87	0,08	170080	12	–	27243	
					177		26497		26497		28617
46	2900-0000-0001(пл)	Вентиль шаровый д-15 мм Россия рычаг	шт	3	1229		3687		3687		3982
	Раздел 11 Сантехническое оборудование										
51	1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка НР = 98 %	комплект	7	2108,57	197,71	14760	1384	1615	12120	29030
					1680,14	86,57	11761	606	–	2150	
52	2303-0102-0211	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	7	28011		196077		196077		211763
									–	15686	

Итого	
в том числе	**870 633**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	250 655
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 290
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 127
- материалы, изделия и конструкции, тенге	301 450
Накладные расходы, тенге	246 747
Сметная прибыль (8 %), тенге	64 491
Всего	**870 633**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	13 059
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	21 385
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 102**
Итого	**923 179**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**981 206**

Итого с понижающим коэффициентом 0,9	883 085
НДС (12 %)	105 970
Итого	**989 055**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №79 от 03.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 2-1-3)
Водопровод и канализация. Блок Б

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование									
67	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	18	2407,67	78,78	43338	1418	3872	37915	87753
					2113,78	35,61	38048	641	–	6500	
68	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	18	7251		130518		130518		140959
									–	10441	

Итого **228 712**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 38 048
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 418
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 641
- материалы, изделия и конструкции, тенге 134 390

Накладные расходы, тенге	37 915
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 941
Всего	**228 712**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 431
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	5 618
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 755**
Итого	**242 516**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**257 760**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	231 984
НДС (12 %)	27 838
Итого	**259 822**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №80 от 03.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация. Блок В

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Горячее водоснабжение (ниже и выше отм. 0,000)										
1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт.	1	7009 / 661	25 / 11	7009 / 661	25 / 11	6323 / –	659 / 613	8281
1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1845,5 / 1464	81 / 11	3691 / 2928	162 / 22	601 / –	2891 / 527	7109
2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2205		4410		4410 / –	353	4763
Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование										

1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3060	156	3060	156	533	2393	5889
				2371	71	2371	71	–	436	
2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17452		17452		17452		18848
1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	2407,5	78,5	4815	157	430	4214	9751
				2114	36	4228	72	–	722	
2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	7251		14502		14502		15662
1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт.	1	7009	25	7009	25	6323	659	8281
				661	11	661	11	–	613	
1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1845,5	81	3691	162	601	2891	7109
				1464	11	2928	22	–	527	
2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2205		4410		4410		4763

2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	731		731		731		789
1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	комплект	17	7354,65	30,24	125029	514	116038	8533	144247
				498,65	13,53	8477	230	–	10685	
1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	7	2078,86	59,14	14552	414	2301	11785	28444
				1691	27	11837	189	–	2107	
2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм x 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	7	4312		30184		30184		32599
								–	2415	

Итого	**296 535**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 091
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 615
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	628
- материалы, изделия и конструкции, тенге	204 839
Накладные расходы, тенге	34 025
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 965
Всего	**296 535**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 448
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7 284
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 165**
Итого	**314 432**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**334 196**

Итого с понижающим коэффициентом 0,9	
НДС (12 %)	300 776
Итого	36 093
	336 869

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №81 от 03.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 2-1-4А)
Водопровод и канализация. Блок В

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Включить										
	7.6 Сантехническое оборудование										
33	1117-0101-0109	Поддоны душевые акриловые глубокие. Установка НР = 98 %	комплект	2	2109	198	4218	396	462	3462	8294
					1680	86,5	3360	173	–	614	
34	2303-0102-0211	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	2	28011		56022		56022		60504
									–	4482	

Итого	
в том числе	**68 798**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 360
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	173
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56 484
Накладные расходы, тенге	3 462
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 096
Всего	**68 798**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 032
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 690
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 430**
Итого	**72 950**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**77 535**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	69 782
НДС (12 %)	8 374
Итого	**78 156**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.

Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №82 от 03.08.2020г.

приемки выполненных работ за август 2020г.

(локальная смета 2-1-6)

Охранно-пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Монтажные работы										
1	1310-0701-0302										
		Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	5939	1	5939	1	98	3562	10261
					5840	–	5840	–	–	760	
3	1310-0701-0303										
		Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	63	6036,95	1,56	380328	98	12310	224431	653140
					5840	–	367920	–	–	48381	
7	1310-0701-0302	Контроллер в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	9	5938,56	1,11	53447	10	877	32062	92350
					5840	–	52560	–	–	6841	
9	1310-0701-0304										
		Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	5553,5	1,5	22214	6	528	13225	38274

				5420	–	21680	–	–	2835	
11 1310-0902-1205	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	3695,5	66	7391	132	3275	2456	10635
				1992	21,5	3984	43	–	788	
14 1310-0701-0302	Блок защиты. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	5938,5	1	23754	4	390	14250	41044
				5840	–	23360	–	–	3040	
17 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	2464,88	–	19719	–	2375	12488	34784
				2168	–	17344	–	–	2577	
20 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	408	2906,85	2,28	1185996	930	45114	695371	2031876
				2794	–	1139952	–	–	150509	
23 1308-0305-0103	Извещатель ручной. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	32	918,13	15,53	29380	497	4381	17703	50850
				765,69	2,66	24502	85	–	3767	
25 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический магнитоконтактный, емкостные в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	87	1135,78	0,72	98813	63	4442	57528	168848
				1084	–	94308	–	–	12507	
28 1310-0203-0104	Сирена свето-сигнальная. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	9	3620,78	–	32587	–	12099	12498	48692
				2276,44	–	20488	–	–	3607	
30 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	31	1134,45	131,03	35168	4062	2483	21267	60950

				923,32	29,48	28623	914	–	4515	
32 1310-0701-0304	Устройство коммутационное и оконечное. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	5553,4	1,6	27767	8	659	16531	47842
				5420	–	27100	–	–	3544	
35 1310-0701-0204	Считыватель. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	9	1143,22	–	10289	–	533	5951	17539
				1084	–	9756	–	–	1299	
38 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	820	41,69	0,8	34187	656	7701	18753	57175
				31,5	0,26	25830	216	–	4235	
39 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	530	397,73	166,58	210797	88288	36331	79027	313010
				162,6	44,49	86178	23582	–	23186	
42 2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	200561		40112		40112		43321
43 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	40	469,43	3,93	18777	157	2240	11817	33042
				409,5	0,8	16380	32	–	2448	
44 2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	243261		9730		9730		10508
45 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1000	195,33	2,2	195334	2200	19157	125329	346316

				173,98	0,09	173977	91	–	25653	
46 2306-1710-0105	Миниканал кабельный размерами 22 мм х 10 мм	м	1000	45		45000		45000		48600
51 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	20	366,81	14,04	7335	280	2435	3368	11559
				231	2,9	4620	58	–	856	
52 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	20	44		880		880		950
55 2308-0306-0107	Коробка разветвительная JBS размерами 100х100х50 мм, степень защиты IP 44	шт.	30	459		13770		13770		14872
57 1310-0902-0835	Кабели емкостью до 50х2. Отборка и вырезка запасных пар в действующих с прозвонкой НР = 61 %	пара	600	260,91	61,71	156547	37027	–	80446	255952
				199,2	20,6	119520	12358	–	18959	

Итого	**4 442 390**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 263 922
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	134 419
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 379
- материалы, изделия и конструкции, тенге	266 920
Накладные расходы, тенге	1 448 063
Сметная прибыль (8 %), тенге	329 066
Всего	**4 442 390**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	66 636
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	109 118
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**92 363**

Итого	4 710 507
Итого в текущих и прогнозных ценах	5 006 589
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	4 505 930
НДС (12 %)	540 712
Итого	**5 046 642**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**