Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №83 от 03.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 2-1-7)
Слаботочные сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Телефонизация										
	1.1 Оборудование										
1	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	6	3661	1104,33	21966	6626	2332	9284	33750
					2168	368,5	13008	2211	–	2500	
4	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	22250	6397	22250	6397	1761	11663	36626
					14092	2106	14092	2106	–	2713	
6	1310-0105-0131	Сплиттер. Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах НР = 61 %	конец кабеля	1	89	–	89	–	2	53	153
					87	–	87	–	–	11	
14	1308-0305-0109	Розетка абонентская. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	18	407,72	3,22	7339	58	390	4975	13299

15 2307-0220-0703	Розетка абонентская настенная в комплекте с розеткой SC, PA-SC/APC-1-1-1			382,83	1,06	6891	19	–	985	
		шт.	18	383		6894		6894		7446
1.2 Материалы										
19 1308-0206-2202								–	552	
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	70	83,96	1,6	5877	112	1355	3202	9805
20 1308-0206-0901				63	0,53	4410	37	–	726	
	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	890	41,69	0,8	37106	712	8359	20354	62057
21 2306-0701-0207	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКU-П-16-G.652.D-1050			31,5	0,26	28035	234	–	4597	
		км	0,08	246170		19694		19694		21270
22 2306-0701-0202	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКU-П-4-G.652.D-1050	км	0,2	192123		38425		38425		41499
23 2306-0701-0201	Кабель связи оптический подвесной КС-FTTH-A-2-G.652.D-UCF-0.15-4035	км	0,68	184671		125576		125576		135622
32 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	5	234,8	9	1174	45	394	540	1851
33 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм			147	3	735	15	–	137	
		м	5	44		220		220		238
39 2900-0000-0008(пл)ТОО "АПТ Восток"	Фронтальная крышка 60 мм	м	400	449		179600		179600		193968

47	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200x200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	934,17	4,33	5605	26	137	3320	9639
					907	–	5442	–	–	714	
48	2307-0202-0204	Коробка протяжная этажная КПЭ-06-1	шт.	6	3065		18390		18390		19861
									–	1471	

Раздел 2 Телевидение

2.1 Оборудование

49	1310-0410-0102	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования НР = 61 %	устройство	1	22437	3226	22437	3226	4035	9760	34773
					15176	824	15176	824	–	2576	
50	2308-0101-0103	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	1	27031		27031		27031		29193
51	2900-0000-0016(пл)ТОО "АПТ Восток"	Мачта телевизионная 5м, 3 тр. стойки, д.51 мм, сталь, скоба для растяжки, МТ-5.1	шт	1	26528		26528		26528		28650
52	2900-0000-0017(пл)ТОО "АПТ Восток"	Потпятник для мачты МТ-5.1, цвет черный, сталь	шт	1	1876		1876		1876		2026
53	2900-0000-0018(пл)ТОО "АПТ Восток"	Комплект креплений для мачты телевизионной МТ-5.1	шт	1	4932		4932		4932		5327
54	1310-0501-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал НР = 61 %	усилитель	1	3294	–	3294	–	–	2009	5727
					3294	–	3294	–	–	424	
55	2900-0000-0019(пл)ТОО "АПТ Восток"	Усилитель Дельта УТД 1102, 47-862	шт	1	17654		17654		17654		19066

56 1310-0105-0131										
	Сплиттер (делитель, ответвитель). Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах НР = 61 %	конец кабеля	12	88,83	–	1066	–	25	635	1837
				86,75	–	1041	–	–	136	
57 2900-0000-0020(пл)ТОО "АПТ Восток"	Делитель (сплиттер) на 3 отвода ASTEL F 3W RF 2773T	шт	1	1037		1037		1037		1120
58 2900-0000-0021(пл)ТОО "АПТ Восток"	Делитель (сплиттер) на 2 отвода ASTEL F 2W RF 2772T	шт	2	866		1732		1732		1871
59 2900-0000-0022(пл)ТОО "АПТ Восток"	Ответвитель телевизионный на 8 отводов T8WRF	шт	2	2081		4162		4162		4495
60 2900-0000-0023(пл)ТОО "АПТ Восток"	Ответвитель телевизионный на 6 отводов T6WRF	шт	7	1748		12236		12236		13215
63 1308-0305-0109	Розетка телевизионная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	35	407,71	3,2	14270	112	759	9674	25860
				382,83	1,06	13399	37	–	1916	
64 2307-0220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	35	351		12285		12285		13268
65 1308-0305-0909	Ящик защитный для усилителя. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4227	89	4227	89	760	2451	7212
				3378	26	3378	26	–	534	
66 2900-0000-0024(пл)ТОО "АПТ Восток"	Ящик защитный для усилителя	шт	1	15321		15321		15321		16547
2.2 Материалы								–	1226	

67	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	55	71,91	0,8	3955	44	1023	2090
					52,51	0,27	2888	15	–	484
71	2306-0145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	347674		20860		20860	2
72	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	408	3,5	816	7	43	553
					383	1	766	2	–	110
73	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	423		423		423	
74	2307-0220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	387		387		387	
75	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	15	704	47,4	10560	711	5281	3352 1
					304,53	5,8	4568	87	–	1113
76	2306-1705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	15	343		5145		5145	

77	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	40	332,78	27,03	13311	1081	4250	5995	20850
					199,5	8,68	7980	347	–	1544	
78	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	20	170		3400		3400		3672
79	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	128		2560		2560		2765
80	2307-0202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	30	76		2280		2280		2462
									–	182	
	Раздел 3 Оповещение о пожаре (оборудование)										
83	2900-0000-0027(пл)ТОО "АПТ Восток"	Прибор Тромбон -ПУ-8	шт	1	446147		446147		446147		481839
84	2900-0000-0029(пл)ТОО "АПТ Восток"	Удаленная консоль Тромбон -УК	шт	4	123068		492272		492272		531654
85	2900-0000-0030(пл)ТОО "АПТ Восток"	Коммутационная панель Тромбон - БК	шт	1	139160		139160		139160		150293
87	2900-0000-0028(пл)ТОО "АПТ Восток"	Усилитель Тромбон -УМ4-240	шт	2	285785		571570		571570		617296
89	2900-0000-0031(пл)ТОО "АПТ Восток"	Блок селектор Тромбон -БС	шт	1	231656		231656		231656		250188
90	2900-0000-0034(пл)ТОО "АПТ Восток"	Блок питания Тромбон БП-21	шт	2	172182		344364		344364		371913

91	2900-0000-0032(пл)ТОО "АПТ Восток"	Кросс кабельный Тромбон БС-16 КК	шт	1	106745		106745		106745		115285
92	2900-0000-0033(пл)ТОО "АПТ Восток"	Программное обеспечениеТромбон ПУ-8-ПО	шт	1	471250		471250		471250		508950
93	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	121	2191,97	–	265228	–	24196	147030	445239
					1992	–	241032	–	–	32981	
94	2900-0000-0033(пл)ТОО "АПТ Восток"	Громкоговоритель Глагол - 5Вт	шт	12	6141		73692		73692		79587
95	2900-0000-0036(пл)ТОО "АПТ Восток"	Громкоговоритель Глагол - 3Вт	шт	109	5758		627622		627622		677832
97	2900-0000-0037(пл)ТОО "АПТ Восток"	Преобразователь (конвертер, адаптер) интерфейса USB/RS-485, ОВЕН АС4	шт	1	17416		17416		17416		18809
99	2900-0000-0038(пл)ТОО "АПТ Восток"	Шкаф серверный 124 серия, 19", 38U, ШВГ: 600x1800x800мм, Black, SHIP 601S.6838.24.100	шт	1	184613		184613		184613		199382
100	2900-0000-0039(пл)ТОО "АПТ Восток"	Полка стационарная, универсальная SHIP 700160101	шт	7	5936		41552		41552		44876
101	2900-0000-0040(пл)ТОО "АПТ Восток"	Органайзер для кабеля для стоек 19" SHIP 701402120	шт	7	2474		17318		17318		18703
102	2900-0000-0041(пл)ТОО "АПТ Восток"	Вентиляторная панель, 4x12см SHIP 700404112	шт	1	5480		5480		5480		5918
103	2900-0000-0042(пл)ТОО "АПТ Восток"	Сетевой фильтр, для шкафов и стоек 19", 9 розеток, 2м, 16А, 4000W, SHIP 700509102	шт	2	12365		24730		24730		26708

104	2900-0000-0043(пл)ТОО "АПТ Восток"	Комплект крепежа, скоба+болт, SHIP 700906000	шт	100	72		7200		7200		7776
105	2900-0000-0044(пл)ТОО "АПТ Восток"	Микрофон настольный с подставкой, динамический, на гибкой стойке, с кн."ВКЛ/ВЫКЛ", DM-7PT	шт	2	21374		42748		42748		46168
106	2900-0000-0044(пл)ТОО "АПТ Восток"	Комплект заземления, SHIP 701603001	шт	1	991		991		991		1070
									–	79	
	Раздел 4 Местная радиофикация (оборудование)										
108	2900-0000-0046(пл)ТОО "АПТ Восток"	Информационная приставка Тромбон -ИП	шт	1	154643		154643		154643		167014
109	2900-0000-0047(пл)ТОО "АПТ Восток"	Панель согласования Тромбон - ПС	шт	1	109444		109444		109444		118200
110	2900-0000-0048(пл)ТОО "АПТ Восток"	Пульт звукового вещания четырех-канальный Трамбон-ПЗВ-4	шт	1	222535		222535		222535		240338
112	2900-0000-0048(пл)ТОО "АПТ Восток"	Усилитель Трамбон-УМ4-120	шт	4	241504		966016		966016		1043297
114	2900-0000-0050(пл)ТОО "АПТ Восток"	Коммутатор линий нерегулируемый Трамбон-КЛ-Н	шт	4	22834		91336		91336		98643
115	1310-0104-0206	Вызывная панель. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	1814	–	9070	–	–	5533	15771
					1814	–	9070	–	–	1168	

Раздел 5 Оповещение о пожаре, местная радиофикация (материал)

117 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	8	72,13	0,88	577	7	150	304	951
				52,5	0,25	420	2	–	70	
121 2306-0145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	347674		20860		20860		22529
123 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВПнг, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,01	68331		683		683		738
124 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	8	366,88	14	2935	112	975	1348	4626
				231	3	1848	24	–	343	
125 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	8	44		352		352		380
129 2306-1709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	10	30		300		300		324
132 2307-0220-0703	Коробка в сборе с розеткой коммуникационной одноместной скрытой установки телефонной, RG-45, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	4	383		1532		1532		1655
								–	123	

Раздел 6 Звонковая сигнализация

6.1 Оборудование

133	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1814	–	1814	–	–	1107	3155
					1814	–	1814	–	–	234	
134	2900-0000-0054(пл)ТОО "АПТ Восток"	Кнопка звонковая, 220В	шт	1	420		420		420		454
135	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	10	1024,6	–	10246	–	286	6076	17628
					996	–	9960	–	–	1306	
136	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	10	747		7470		7470		8068
	6.2 Материалы								–	598	
137	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	318	326,35	2,4	103778	763	49591	38646	153818
					168	0,79	53424	251	–	11394	
144	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	14	39		546		546		590
									–	44	
	Раздел 8 Звукофикация (Актовый зал, спортзал)										
	8.1 Оборудование										
162	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	14	2192	–	30688	–	2800	17012	51516
					1992	–	27888	–	–	3816	
171	2900-0000-0067(пл)ТОО "АПТ Восток"	Шкаф 103 серия, 19", 15U, ШВГ:600x800x800 мм, Black, SHIP 601S.6815.03.100	шт	2	101033		202066		202066		218231
	8.2 Материалы								–	16165	

175	1310-0902-1212	Коробка. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	20	253,3	–	5066	–	645	2697	8384
					221,05	–	4421	–	–	621	
176	2307-0202-0603	Коробки ответвительные КС-4М	шт.	20	76		1520		1520		1642
179	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	20	71,95	0,8	1439	16	373	760	2375
					52,5	0,25	1050	5	–	176	
180	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах (согласно общей чвсти РП) НР = 72 %	м	230	41,69	0,8	9589	184	2160	5260	16037
					31,5	0,27	7245	61	–	1188	
181	2900-0000-0052(пл)ТОО "АПТ Восток"	Кабель не поддерживающий горение, огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5	м	250	268		67000		67000		72360
182	2900-0000-0070(пл)ТОО "АПТ Восток"	Кабель микрофонный КММ 2x0,35 мм	м	60	223		13380		13380		14450
183	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	200	195,34	2,21	39067	441	3831	25065	69263
					173,98	0,09	34795	18	–	5131	
184	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 22 мм x 10 мм	м	200	45		9000		9000		9720
									–	720	
	Раздел 9 Локальная вычислительная сеть										
	9.1 Оборудование										
199	2900-0000-0082(пл)ТОО "АПТ Восток"	Трансивер D-Link DEM-310GT, 1 порт 1000Base, LC коннектор, Duplex, Одномодовый	шт	1	9911		9911		9911		10704
									–	793	
	9.2 Материалы										

202	2900-0000-0083(пл)ТОО "АПТ Восток"	Шкаф серверный 103 серия, 19", 42U, ШВГ: 800x2000x800 мм, Black, SHIP 601S.8842.03.100	шт	1	229614		229614		229614		247983
203	2900-0000-0041(пл)ТОО "АПТ Восток"	Вентиляторная панель, 4x12 см SHIP 700404112	шт	1	5480		5480		5480		5918
204	2900-0000-0040(пл)ТОО "АПТ Восток"	Органайзер для кабеля для стоек 19" SHIP 701402120	шт	9	2474		22266		22266		24047
205	2900-0000-0084(пл)ТОО "АПТ Восток"	Полка выдвижная 19", Black SHIP 700235100	шт	2	9894		19788		19788		21371
206	2900-0000-0042(пл)ТОО "АПТ Восток"	Сетевой фильтр для шкафов и стоек 19", 9 розеток, 2м, 16А, 4000W, SHIP 700509102	шт	3	12365		37095		37095		40063
207	2900-0000-0042(пл)ТОО "АПТ Восток"	Patch panel 24-port, RJ-45, 19", 1U, Cat.5e, SHIP P197-24	шт	9	10881		97929		97929		105763
208	2900-0000-0086(пл)ТОО "АПТ Восток"	Patch cord RJ-45 5e cat, SHIP, 3m, OEM, Yellow	шт	96	1344		129024		129024		139346
209	2900-0000-0087(пл)ТОО "АПТ Восток"	Patch cord RJ-45 5e cat, SHIP, 2m, OEM, Yellow	шт	192	991		190272		190272		205494
210	2900-0000-0088(пл)ТОО "АПТ Восток"	Patch cord RJ-45 5e cat, SHIP, 0.5m, OEM, Yellow	шт	192	496		95232		95232		102851
223	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке HP = 72 %	шт.	96	407,75	3,2	39144	307	2084	26535	70933
					382,84	1,05	36753	101	–	5254	
224	2307-0220-0705	Коробка в сборе с 2-мя розетками RG-45, кат. 5е, с."Brava", IP40, цвет белый	шт.	62	674		41788		41788		45131

225	2307-0220-0705	Компьютерная розетка двойная RG-45, кат. 5е, с."Brava", черн., 2мод.	шт.	38	674		25612		25612		27661
226	2900-0000-0091(пл)ТОО "АПТ Восток"	Напольная башенка BUS, 12 модулей, черная	шт	20	7429		148580		148580		160466
231	2900-0000-0093(пл)ТОО "АПТ Восток"	Шкаф настенный, EW серия, 19", 12U, ШВГ: 540x593x450 мм, Black, SHIP 5412.100	шт	1	42814		42814		42814		46239
232	2900-0000-0094ТОО "АПТ Восток"	Полка одностороннего крепления, глубина 150 мм, 1U, для нагрузки 5кг, SHIP 701401102	шт	1	4453		4453		4453		4809
233	2900-0000-0045ТОО "АПТ Восток"	Комплект заземления, SHIP	шт	2	991		1982		1982		2141
234	2900-0000-0096ТОО "АПТ Восток"	Кабель питания, SHIP, тип: C13,for Case, черный, 1,2 м, SH5004-1.2B	шт	2	2663		5326		5326		5752
	Раздел 11 Система вызова персонала								–	426	
238	1308-0303-1601	Контроллер.Установка на конструкции на полу HP = 72 %	шт.	1	50480	100	50480	100	46180	3043	57805
					4200	26	4200	26	–	4282	
239	2900-0000-0097(пл)ТОО "АПТ Восток"	Контроллер ПКК-2.02Т с кнопкой сброса вызова К-01П(КСТ-01)	шт	1	20893		20893		20893		22564
240	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования HP = 61 %	шт.	1	6037	2	6037	2	195	3562	10367
					5840	–	5840	–	–	768	
241	2900-0000-0099(пл)ТОО "АПТ Восток"	Источник бесперебойного питания ББП-50, 12В	шт	1	31422		31422		31422		33936

242 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2465	–	2465	–	297	1561	4348
				2168	–	2168	–	–	322	
243 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2133		2133		2133		2304
244 2900-0000-0100(пл)ТОО "АПТ Восток"	Свето-звуковая лампа КЛ-7,1Т	шт	2	8438		16876		16876		18226
245 1310-0104-0206	Кнопка. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1814	–	3628	–	–	2213	6308
				1814	–	3628	–	–	467	
246 2900-0000-0101(пл)ТОО "АПТ Восток"	Кнопка вызова К-03Т (КВТ-02)	шт	1	15188		15188		15188		16403
247 2900-0000-0102(пл)ТОО "АПТ Восток"	Кнопка вызова с кольцом К-03Д2 (КВТ-01.2)	шт	1	15188		15188		15188		16403
248 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	253,2	–	1266	–	161	674	2095
				221	–	1105	–	–	155	
249 2307-0202-0515	Коробки монтажные 773697	шт.	3	547		1641		1641		1772
250 2307-0202-0518	Коробки монтажные773696	шт.	2	568		1136		1136		1227
251 2900-0000-0105(пл)ТОО "АПТ Восток"	Табличка 200х200 мм "Туалет для инвалидов"	шт	1	2786		2786		2786		3009
252 2900-0000-0106(пл)ТОО "АПТ Восток"	Табличка 145х145 мм "Вызов для инвалидов колясочников"	шт	2	5014		10028		10028		10830
253 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15	195,33	2,2	2930	33	287	1880	5195

				174	0,07	2610	1	–	385	
254 2306-1710-0107	Канал кабельный размерами 40 мм х 17 мм	м	15	132		1980		1980		2138
255 2308-0306-0901	Комплектующие для миниканала (соединение на стык)	шт.	8	34		272		272		294
256 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах (согласно общей части РП) НР = 72 %	м	66	41,7	0,8	2752	53	620	1509	4602
				31,5	0,26	2079	17	–	341	
257 2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2x0,57AWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,016	74032		1185		1185		1280
258 2306-0146-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	320606		16030		16030		17312
								–	1282	

Итого	**9 345 747**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	576 540
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 264
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 466
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 673 938
Накладные расходы, тенге	381 725
Сметная прибыль (8 %), тенге	692 280
Всего	**9 345 747**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	140 186
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	229 560
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**194 310**
Итого	**9 909 803**

Итого в текущих и прогнозных ценах	10 532 690
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	9 479 421
НДС (12 %)	1 137 531
Итого	**10 616 952**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.

Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №84 от 03.08.2020г.

приемки выполненных работ за август 2020г.

(локальная смета 2-1-6А)

Охранно-пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить											
1	1310-0204-0405	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 32. Тренировка НР = 61 %	комплект	9	114626	–	1031634	–	–	629297	1793805
					114626	–	1031634	–	–	132874	

Итого	**1 793 805**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 031 634
Накладные расходы, тенге	629 297
Сметная прибыль (8 %), тенге	132 874
Всего	**1 793 805**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	26 907
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	44 061
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 295**

Итого	1 902 068
Итого в текущих и прогнозных ценах	2 021 624
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 819 461
НДС (12 %)	218 335
Итого	**2 037 796**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №85 от 03.08.2020г.
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 2-1-7А)
Слаботочные сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
42	2306-1709-0404	п.26* Коннектор SC	шт.	26	278		7228		7228		7806
43	2900-0000-0157(пл)ТОО "Топаз-Солар"	п.158* Трансляционный зонный усилитель TOPPRO PA240	шт	2	485272		970544		970544		1048188
44	2900-0000-0158(пл)ТОО "Топаз-Солар"	п.160* Источник фоновой музыки OMNITRONICDMP-102	шт	2	232415		464830		464830		502016
45	2900-0160-0000(пл)ТОО Topaz-Solar	п.161* Вокальная радиосистема AKG Perception Vocal Set BD с микрфоном	шт	8	366395		2931160		2931160		3165653
46	2900-0161-0000(пл)ТОО Топаз-Солар	п.161** Комплект для становки в рэк-приемники радиосистем AKG RMU4XPro	шт	8	13768		110144		110144		118956

47	2900-0162-0000(пл)ТОО Топаz-Solar	п.163* Громкоговоритель настенный CMX WSK-420CW	шт	14	47808		669312		669312		722857
48	2900-0163-0000(пл)ТОО Топаз-Солар	п.167* Микрофонная стойка "Журавль" Omnitronic	шт	8	29402		235216		235216		254033
49	2900-0164-0000(пл)ТОО Топаз-Солар	п.169* Микрофонная стойка настольная Proel DST40TL	шт	8	9054		72432		72432		78227
50	2900-0000-0071(пл)ТОО "АПТ Восток"	п.186* Сервер Supermicro SYS 6019P	комплект	2	4147508		8295016		8295016		8958617
51	2900-0170-0000(пл)ТОО Топаз-Солар	п.188* Коммутатор на 48 портов D-LinkDGS-1210-52	шт	4	2455523		9822092		9822092		10607859
52	2900-0171-0000(пл)ТОО Топаз-Солар	п.190* Коммутатор DL-DGS-1210-10/ME/A1A	шт	1	52923		52923		52923		57157
53	2900-0172-0000(пл)ТОО Топаз-Солар	п.194* Micro Tik Router BOARD 1100 AHx4	шт	1	22289458		22289458		22289458		24072615
54	1310-0904-0503	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12 HP = 61 %	муфта	1	112385	78822	112385	78822	13116	23839	147122
					20447	18634	20447	18634	–	10898	
55	1310-0204-0405	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 32. Тренировка HP = 61 %	комплект	5	114626	–	573130	–	–	349609	996558
					114626	–	573130	–	–	73819	

56 1310-0906-0201	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ НР = 61 %	4 волокна	1	9471	3866	9471	3866	9	3830	14365
				5596	683	5596	683	–	1064	
57 1310-0906-0202	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ. Добавлять на каждое волокно сверх 4 НР = 61 %	волокно	68	1935,91	981,76	131642	66760	108	46706	192616
				952,56	173,44	64774	11794	–	14268	

Итого	**50 944 645**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	663 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149 448
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 111
- материалы, изделия и конструкции, тенге	45 933 588
Накладные расходы, тенге	423 984
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 773 678
Всего	**50 944 645**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	764 170
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 251 353
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 059 203**
Итого	**54 019 371**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**57 414 794**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	51 673 314

НДС (12 %)	6 200 798
Итого	**57 874 112**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Договор: №153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г.

Справка № 10

о стоимости выполненных работ и затрат за август от 24.08.0г 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		153/19	29.10.19г.	024-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А										
Всего по стройке:	985 247 104									
в том числе за месяц	68 494 251	61 155 581	68 494 251	61 155 581					7 338 670	68 494 251
Удержание аванса 30%	295 574 131	20 548 275								20 548 275
Удержание 5%	47 257 542	3 424 713								3 424 713
Итого к оплате:										**44 521 263**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя Отдела строительства

Несипказиев Н.Б.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №86 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август-2 2020г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 9 Внутренняя отделка											
9.1 Блок А. Внутренняя отделка											
183	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-520	1262,96	65,48	-656740	-34048	-218652	-344135	-1080945
					777	50,25	-404040	-26129	–	-80070	
184	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	-520	1298,88	10,4	-675419	-5411	-360426	-248957	-998326
					595,35	3,1	-309582	-1614	–	-73950	

185	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-520	452,62	2,65	-235362	-1378	-116387	-94566	-356322
					226,15	1,17	-117597	-611	–	-26394	
	Раздел 15 Полы. Блок А										
	15.1 Тип 3										
415	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	-123	2966,8	18,87	-364917	-2321	-322094	-39065	-436301
					329,28	8,59	-40502	-1057	–	-32319	
416	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	961	241,4	2,03	231981	1949	162829	63808	319452
					69,93	0,71	67203	678	–	23663	
	Раздел 17 Полы. Блок В										
	17.1 Тип 3										
458	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	111,7	241,4	2,03	26964	227	18926	7416	37130
					69,93	0,7	7811	78	–	2750	
	Раздел 18 Проемы										
	18.1 Двери										
474	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	15,75	2399,77	509,81	37795	8029	15409	14551	56534
					911,59	114,99	14357	1811	–	4188	
475	2109-0102-0304	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92-Д-1	м2	2,73	39370		107480		107480		116078

476	2109-0102-0217									
	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-13-Д-2	м2	10,92	15268		166727		166727		180065
478	2109-0102-0208									
	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П, ДН 24-10П СТ РК 943-92-Д-4	м2	2,1	11880		24948		24948		26944
	Раздел 20 Разные работы									
	20.1 Крыльцо №1 с козырьком. Блок А-1шт									
547	1109-0606-0110									
	Лестницы, площадки, ограждения, панели. Монтаж ОГ1 НР = 69 %	т конструкций	-0,31542	47688,8	6388,31	-15042	-2015	-1026	-8533	-25461
				38047,68	1157,19	-12001	-365	–	-1886	
548	2106-0208-0501									
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	-0,31542	521272		-164420		-164420		-177574
549	1113-0301-1406									
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115- за 2 раза. КЖ22 прим.п3 НР = 69 % К=2,000;	м2	-19	68,53	1,58	-1302	-30	-869	-281	-1710
				21,21	0,21	-403	-4	–	-127	
550	1111-0101-2707									
	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	-49	4150,27	115,35	-203363	-5652	-155406	-42008	-265001
				863,37	48,65	-42305	-2384	–	-19630	
	Итого					**-2 605 437**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-837 059				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-40 650				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-29 597				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	-842 961
Накладные расходы, тенге	-691 770
Сметная прибыль (8 %), тенге	-192 997
Всего	**-2 605 437**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	-39 082
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	-63 997
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-54 170**
Итого	**-2 762 686**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**-2 936 336**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	-2 642 703
НДС (12 %)	-317 124
Итого	**-2 959 827**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №87 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август-2 2020г.
(локальная смета 2-1-1В)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
383*	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	5,4	2598,33	13,15	14031	71	9199	4395	19900
					881,67	2,96	4761	16	–	1474	
415*	1111-0101-3608	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	123	3991,09	18,87	490904	2321	442335	44467	578201
					376	8,59	46248	1057	–	42830	
470*	1111-0101-0902	Звукоизоляция сплошная из Пенотерм НПП ДЭ. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	467,47	77,34	21,7	36153	10145	–	28705	70047
					55,64	9,69	26008	4529	–	5189	

470** 2910-1000-2000(пл)	Звукоизоляционный материал Пенотерм НПП ДЭ , т=8 мм	м2	467,47	1213		567041		567041		612404
471* 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,030;	м3 подстилающего слоя	14,0241	24277,71	7,2	340473	101	297667	40143	411065
				3045,12	–	42705	–	–	30449	
471** 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,43981	12380,8	1233,5	17826	1776	–	15243	35715
				11147,3	486,18	16050	700	–	2646	
471*** 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,43981	206564		297413		297413		321206
472* 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	467,47	639,96	25,17	299160	11768	156087	128489	461861
				280,88	11,52	131305	5385	–	34212	
472** 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	467,47	90,97	4,29	42526	2004	38899	2362	48479
				3,47	1,9	1623	890	–	3591	
473* 2910-1000-1000(пл)	Линолеум коммерчесский R65 grey	м2	467,47	8608		4023982		4023982		4345901
473** 2920-1000-1000(пл)	Шнур для горячей сварки В1542	м2	6	21655		129930		129930		140324
473*** 2930-1000-1000(пл)	Краска белая	м2	6	12451		74706		74706		80682
473**** 2940-1000-1000(пл)	Клей водно-дисперсионный	м2	13	11369		147797		147797		159621
73***** 2950-1000-1000(пл)	Грунтовка 044	м2	6	17324		103944		103944		112260

547*	2950-5000-5000(пл)ТОО Хром-KZ	Ограждение 4-х ригельное из нержавеющей стали. Монтаж и стоимость.	м	6,8	12694		86319		86319		93225
548*	2960-6000-6000(пл)ТОО Хром-KZ	Ограждение пандуса из нержавеющей стали. Монтаж и стоимость.	м	37	12881		476597		476597		514725
549*	2970-7000-7000(пл)ТОО Хром-KZ	Входная группа , ограждение 3-х ригельное из нержавеющей стали. Монтаж и стоимость	м	9,2	12134		111633		111633		120564
550*	1111-0101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт НР = 94 %	м2 покрытия	49	16345,18	86,65	800914	4246	698005	94067	966579
	2.1 актовый зал (амфитеатр)				2013,53	28,73	98663	1408	–	71598	
1	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,536	90075,52	936,2	138356	1438	106643	27787	179434
					19710,29	389,97	30275	599	–	13291	
2	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,536	7966,15	37,11	12236	57	9456	2471	15884
					1772,79	14,97	2723	23	–	1177	
3	1110-0102-0603	Обшивка плитами OSB SE, толщиной 20 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	71	1535,31	12,14	109007	862	57729	45714	167099
					710,08	5,31	50416	377	–	12378	
4	1111-0101-3901	Планка угловая для ступеней 35х35 мм. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	25,7	371,25	1,98	9541	51	7707	1697	12137

5 1111-0101-3608				69,38	0,86	1783	22	–	899	
	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	74,41	3991,08	18,87	296976	1404	267594	26900	349786
2.2 актовый зал (потолок)										
6 1109-0302-0401				376	8,59	27978	639	–	25910	
	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,574	26109,76	9318,82	14987	5349	2006	6222	22906
7 2106-0801-0101				13296,17	2412,89	7632	1385	–	1697	
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,574	439273		252143		252143		272314
8 1115-0108-1604	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по алюминевым направляющим НР = 80 %	м2	122	6782,24	58,34	827433	7117	102545	576722	1516487
9 2106-0902-0201				5883,37	25,66	717771	3131	–	112332	
	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	213	118		25134		25134		27145
10 2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	360	178		64080		64080		69206
								–	5126	

Итого **11 725 157**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 205 941
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 48 710
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 20 161
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 556 591

Накладные расходы, тенге	1 045 384
Сметная прибыль (8 %), тенге	868 531
Всего	**11 725 157**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	175 877
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	288 005
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**243 781**
Итого	**12 432 820**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**13 214 293**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	11 892 864
НДС (12 %)	1 427 144
Итого	**13 320 008**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 2В

Акт №88 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август-2 2020г.
(локальная смета 7-1-2)
Покрытия территории

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 В границе участка										
	1.2 Тротуар (брусчатка) Тип II										
8	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	-165	670,5	152,13	-110632	-25102	-81000	-12943	-133461
					27,46	45,18	-4530	-7454	–	-9886	
9	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	-165	1056,83	120,13	-174377	-19822	-1420	-148705	-348929
					928,09	30,68	-153135	-5062	–	-25847	
10	2104-0509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	-165	2415		-398475		-398475		-430353

	1.3 Спортплощадки (спортгазон) Тип IV									
13 1127-0401-0102								–	-31878	
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,200;	м3 материала основания в плотном теле	72	3665,93	987,2	263948	71079	184543	24166	311163
				115,63	195,14	8326	14050	–	23049	
15 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	-166	1791,31	27,36	-297357	-4541	-189578	-113269	-443476
				621,92	9,89	-103238	-1641	–	-32850	
	Раздел 2 Вне границы участка									
	2.1 Проезд (асфальтобетон) Тип I									
24 1127-0403-0301										
	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	388	692,53	152,13	268701	59028	199020	30437	323069
				27,46	45,18	10653	17529	–	23931	
25 1127-0403-0304										
	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % К=3,000;	м2 основания	1164	42,32	10,7	49262	12449	36813	4128	57661
				–	3,28	–	3822	–	4271	
26 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	388	1375,44	90,15	533671	34977	484562	25702	604123

				36,42	24,91	14132	9666	–	44750	
27 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1552	156,57	0,02	242992	32	242809	163	262607
				0,1	–	151	–	–	19452	
28 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	388	1828,96	90,35	709637	35055	660450	25735	794202
				36,42	24,99	14132	9697	–	58830	
29 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	-85	1791,31	27,36	-152263	-2326	-97074	-57999	-227083
				621,92	9,88	-52863	-840	–	-16821	
30 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	2,666	29290		78087		78087		84334
2.2 Тротуар (брусчатка)Тип II								–	6247	
31 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	55	670,5	152,14	36878	8367	27001	4315	44488
				27,45	45,18	1510	2485	–	3295	
32 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	55	1056,83	120,13	58125	6607	473	49568	116308

33 2104-0509-0412				928,09	30,68	51045	1687	–	8615	
	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	-106	2415		-255990		-255990		-276469
34 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	-35	1791,33	27,36	-62695	-957	-39971	-23882	-93503
35 2104-0508-9901				621,92	9,88	-21767	-346	–	-6926	
	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	-0,56	29290		-16402		-16402		-17714
2.3 Спортплощадки (резиновое покрытие) Тип III								–	-1312	
36 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	141,45	2897,31	953,17	409824	134827	258641	46267	492578
39 1127-0201-1002				115,63	187,23	16356	26484	–	36487	
	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	-216	1791,31	27,36	-386924	-5910	-246680	-147387	-577056
40 2104-0508-9901				621,92	9,88	-134334	-2135	–	-42745	
	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	-3,456	29290		-101226		-101226		-109324

Итого	**433 165**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-353 562
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	303 763
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 942
- материалы, изделия и конструкции, тенге	744 583
Накладные расходы, тенге	-293 704
Сметная прибыль (8 %), тенге	32 085

Всего	**433 165**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	6 497
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	10 640
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 006**
Итого	**459 308**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**488 178**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	439 360
НДС (12 %)	52 723
Итого	**492 083**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 2В

Акт №89 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август-2 2020г.
(локальная смета 7-1-3)
Озеленение территории

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 В границе участка										
29	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	√ 2291	344,56	9,22	789394	21120	284199	430139	1317096
					211,29	2,06	484075	4719	–	97563	
30	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 %	м2	√ 4428,45	84,66	0,15	374897	657	183116	168189	586533
					43,16	–	191124	–	–	43447	
31	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	√ 4428,45	240,57	148,32	1065369	656811	201406	298042	1472484

32 1147-0119-0107	Газоны партерные и обыкновенные. Выкашивание моторной косилкой НР = 88 %			46,78	29,7	207152	131532	–	109073	
		м2	4428,45	7,84	1,76	34723	7812	–	23682	63077
33 1101-0207-0501				6,08	–	26911	–	–	4672	
	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	97	201,84	160,48	19578	15567	–	6618	28292
34 1101-0207-0204				41,35	53,4	4011	5180	–	2096	
	Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	хвост	97	194,31	145,28	18848	14092	–	6764	27661
35 1101-0207-0704				49,03	47,82	4756	4639	–	2049	
	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м НР = 72 %	пень	97	10,99	10,99	1066	1066	–	263	1435
36 1101-0207-1001	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %			–	3,76	–	365	–	106	
		пень	97	26,15	26,15	2537	2537	–	624	3414
				–	8,94	–	867	–	253	

Раздел 2 Вне границы участка

43	1147-0112-0103									
	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	186	344,57	9,23	64090	1716	23073	34922	106933
				211,3	2,06	39301	383	–	7921	
44	1147-0112-0105									
	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 %	м2	186	84,66	0,15	15746	28	7691	7064	24635
				43,16	–	8027	–	–	1825	
45	1147-0112-0106									
	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	186	240,58	148,32	44747	27587	8459	12518	61846
				46,78	29,7	8701	5524	–	4581	

Итого	**3 693 406**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	974 058
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	748 993
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	153 209
- материалы, изделия и конструкции, тенге	707 944
Накладные расходы, тенге	988 825
Сметная прибыль (8 %), тенге	273 586
Всего	**3 693 406**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	55 401
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	90 721
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**76 791**
Итого	**3 916 319**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**4 162 482**

Итого с понижающим коэффициентом 0,9	3 746 234
НДС (12 %)	449 548
Итого	**4 195 782**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 2В

Акт №90 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август-2 2020г.
(локальная смета 7-1-4)
Малые архитектурные формы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 В границе участка											
1	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	23	25492 / 83	19 / 5	586316 / 1909	437 / 115	583970 / –	1842 / 47053	635211
2	8601-0302-0303	Скамья со спинкой НР = 91 %	шт.	12	70953 / 4649	122 / 35	851436 / 55788	1464 / 420	794184 / –	51149 / 72207	974792
5	8601-0307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров НР = 91 %	шт.	1	166679 / 4086	206 / 57	166679 / 4086	206 / 57	162387 / –	3770 / 13636	184085
7	8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	3	55857 / 8966	114 / 37	167571 / 26898	342 / 111	140331 / –	24578 / 15372	207521

9 8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР = 91 %	шт.	2	102920	747	205840	1494	165784	35494	260641
				19281	221	38562	442	–	19307	
10 8601-0605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м НР = 91 %	шт.	2	211511	1616	423022	3232	340844	72838	535529
				39473	548	78946	1096	–	39669	
11 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м оград	311,5	1570,25	660,31	489133	205688	–	418584	980334
				909,94	228,85	283445	71287	–	72617	
12 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	6,0795	70		426		–		460
13 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6,0795	210		1277		–		1379
								–	102	

Итого	**3 779 952**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	489 634
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	212 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 528
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 187 500
- перевозка грузов, тенге	1 703
Накладные расходы, тенге	608 255
Сметная прибыль (8 %), тенге	279 997
Всего	**3 779 952**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	56 699
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	92 847
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**78 590**
Итого	**4 008 088**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**4 260 019**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	3 834 017
НДС (12 %)	460 082
Итого	**4 294 099**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №91 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август-2 2020г.
(локальная смета 2-1-2)
Водопровод и канализация. Блок А

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	5800-0000-0002(пл)(об)ТОО "ГрундфосКазахстан"	Напорный гидробак GT-D-450 PN10 G1/4V, V=450л, Рмакс.=10 бар, Н=1520мм,D=660мм	шт	1	329932	–	329932	–			329932
10	5800-0000-0003(пл)(об)ТОО "ГрундфосКазахстан"	Виброкомпенсаторы KOMP GUMM DN 65 PN16 для напорного всасывающего коллекторов	шт	2	17026	–	34052	–			34052
	Раздел 8 Водопровод В1 (выше отм.0,000)										
145	2308-0305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	10330	–	123960	–	34052		133877
160	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж (к умывальнику и столам ученическим) НР = 98 %	м подводок	44	681,39	–	29981	–	17644	12090	45437

161 1116-0501-0212				280,39	–	12337	–	–	3366	
	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж (к смывным бочкам) НР = 98 %	м подводок	17,5	681,43	–	11925	–	7018	4809	18073
				280,4	–	4907	–	–	1339	

Раздел 11 Санитарно-техническое оборудование - блок "А"

201 2302-0601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	35	1882		65870		65870		71140
205 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	68	787		53516		53516		57797
206 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	68	792,16	0,12	53867	8	2261	50566	112788
				758,79	–	51598	–	–	8355	
207 2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	68	4056		275808		275808		297873
213 2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	3	1043		3129		3129		3379
215 2113-0816-2404	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	9	344		3096		3096		3344
218 2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	4	1043		4172		4172		4506

219 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	4	792	–	3168	–	133	2974	6633
220 2303-0102-1231				758,75	–	3035	–	–	491	
	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4	7628		30512		30512		32953
221 1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР = 98 %	комплект	6	1261,67	55,83	7570	335	1376	5891	14538
222 2303-0102-0801				976,5	25,33	5859	152	–	1077	
	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	6	8604		51624		51624		55754
223 2302-0601-1401	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	967		5802		5802		6266
225 1117-0601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка НР = 98 %	комплект	3	80297	70	240891	210	234144	6485	267166
226 1117-0101-0108				2179	26,67	6537	80	–	19790	
	Биде. Установка НР = 98 %	комплект	4	3411	106	13644	424	1296	11872	27557
227 2303-0102-0701				2981	47,5	11924	190	–	2041	
	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	4	11121		44484		44484		48043
228 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	787		3148		3148		3400

229 1117-0201-0103										
	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	4	792	–	3168	–	133	2974	6633
230 2303-0102-1220				758,75	–	3035	–	–	491	
	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.	4	4956		19824		19824		21410
233 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	787		1574		1574		1700
234 1117-0201-0103										
	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	2	792	–	1584	–	66	1488	3318
235 2303-0102-1204				759	–	1518	–	–	246	
	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	2628		10512		10512		11353
								–	841	

Итого	**1 618 922**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	100 750
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	977
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	422
- материалы, изделия и конструкции, тенге	961 102
- оборудование, тенге	363 984
Накладные расходы, тенге	99 149
Сметная прибыль (8 %), тенге	92 960
Всего	**1 618 922**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	18 824
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	30 825

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	26 092
Итого	1 694 663
Итого в текущих и прогнозных ценах	1 801 182
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 621 064
НДС (12 %)	194 528
Итого	**1 815 592**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акилов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №92 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август-2 2020г.
(локальная смета 2-1-3)
Водопровод и канализация. Блок Б

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод В1 (ниже и выше отм.0,000)										
6	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж (к умывальнику и столам ученическим) НР = 98 %	м подводок	9	681,33 / 280,33	– / –	6132 / 2523	– / –	3609 / –	2473 / 688	9293
7	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж (к смывнвм бочкам) НР = 98 %	м подводок	6	681,33 / 280,33	– / –	4088 / 1682	– / –	2406 / –	1648 / 459	6195
17	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	11,2	68,57 / 21,25	1,61 / 0,18	768 / 238	18 / 2	512 / –	166 / 75	1009
	Раздел 2 Противопожарное оборудование										

20	2308-0305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	10330		61980		61980	66938
	Раздел 3 Горячее водоснабжение (ниже и выше отм.0,000)									
24	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	9	681,33	–	6132	–	3609	2473	9293
					280,33	–	2523	–	–	688	
	Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование									
65	2302-0601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	12	1882		22584		22584	24391
66	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	12	681,42	–	8177	–	4812	3298	12393
					280,42	–	3365	–	–	918	
69	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	18	787		14166		14166	15299
70	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	18	792,17	0,11	14259	2	599	13385	29856
					758,78	–	13658	–	–	2212	
71	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	18	4056		73008		73008	78849
72	1117-0601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка НР = 98 %	комплект	3	80297	70	240891	210	234144	6485	267166
					2179	26,67	6537	80	–	19790	

Итого	
в том числе	**520 682**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 526
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	230
- материалы, изделия и конструкции, тенге	82
Накладные расходы, тенге	421 429
Сметная прибыль (8 %), тенге	29 928
	38 569
Всего	
	520 682
Временные здания и сооружения (1,5 %)	7 810
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	12 790
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	
	10 826
Итого	
	552 108
Итого в текущих и прогнозных ценах	
	586 811
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	
НДС (12 %)	528 130
Итого	63 376
	591 506

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №93 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август-2 2020г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация. Блок В

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Водопровод В1 (ниже и выше отм.0,000)											
7	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж (к умывальнику) НР = 98 %	м подводок	1	681	–	681	–	401	274	1031
					280	–	280	–	–	76	
8	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж (к смывнвм бочкам) НР = 98 %	м подводок	0,5	682	–	341	–	201	137	516
					280	–	140	–	–	38	
19	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	10	68,4	1,5	684	15	457	148	899
					21,2	0,2	212	2	–	67	

Раздел 2 Противопожарное оборудование

23	2308-0305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	10	10330		103300		103300		111564
									–	8264	
	Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование										
109	2302-0601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1882		1882		1882		2033
110	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	1	681	–	681	–	401	274	1031
					280	–	280	–	–	76	
113	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	787		1574		1574		1700
114	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	2	792	–	1584	–	66	1488	3318
					759	–	1518	–	–	246	
115	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	4056		8112		8112		8761
121	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1043		1043		1043		1126
123	2113-0816-2404	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	3	344		1032		1032		1115
126	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1043		1043		1043		1126

127 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	792	–	792	–	33	744	1659
				759	–	759	–	–	123	
128 2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7628		7628		7628		8238
132 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	7	787		5509		5509		5950
133 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	7	792,14	0,14	5545	1	232	5206	11611
				758,86	–	5312	–	–	860	
134 2303-0102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	7	2628		18396		18396		19868
								–	1472	

Итого	**181 546**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 501
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2
- материалы, изделия и конструкции, тенге	151 310
Накладные расходы, тенге	8 271
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 448
Всего	**181 546**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 723

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4 459
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 775**
Итого	**192 503**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**204 603**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	184 143
НДС (12 %)	22 097
Итого	**206 240**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №94 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август-2 2020г.
(локальная смета 2-1-1Г)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить											
4	2910-1000-1000(пл)	Откосы из ПВХ профилей. Монтаж и стоимость	м2	520	5100		2652000		2652000		2864160
									–	212160	

Итого	**2 864 160**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 652 000
Сметная прибыль (8 %), тенге	212 160
Всего	**2 864 160**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	42 962
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	70 352
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**59 549**
Итого	**3 037 023**

Итого в текущих и прогнозных ценах	3 227 917
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	2 905 125
НДС (12 %)	348 615
Итого	**3 253 740**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №95 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август-2 2020г.
(локальная смета 2-1-2Б)
Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Водопровод и канализация											
1.1 Блок А											
1	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	38	1846 / 1464,13	81,32 / 10,84	70148 / 55637	3090 / 412	11421 / –	54928 / 10006	135082
2	2900-0000-0001(пл)	Кран шаровый PROTECH рукоятка бабочка д-15 мм	шт	36	1204		43344		43344		46812
3	2900-0000-0002(пл)	Кран шаровый латунный рычаг д-20 мм	шт	2	1754		3508		3508		3789
4	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1870 / 1464	105,5 / 21,5	3740 / 2928	211 / 43	601 / –	2912 / 532	7184
5	2900-0000-0003(пл)	Кран шаровый латунный рычаг вн/нр 32 мм	шт	2	5325		10650		10650		11502

1.2 Блок Б										
6 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	1846,13	81,38	14769	651	2405	11564	28440
				1464,13	10,88	11713	87	–	2107	
7 2900-0000-0001(пл)	Кран шаровый PROTECH рукоятка бабочка д-15 мм	шт	8	1204		9632		9632		10403
								–	771	
1.3 Блок В										
8 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	12	1845,92	81,25	22151	975	3607	17345	42656
				1464,08	10,83	17569	130	–	3160	
9 2900-0000-0001(пл)	Кран шаровый PROTECH рукоятка бабочка д-15 мм	шт	8	1204		9632		9632		10403
10 2900-0000-0002(пл)	Кран шаровый латунный рычаг вн/нр д-20 мм	шт	2	1754		3508		3508		3789
11 2900-0000-0003(пл)	Кран шаровый латунь ручка П/М д-25 мм	шт	2	3233		6466		6466		6983
								–	517	
Раздел 2 Канализация										
12 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	638,67	3,07	9580	46	76	9282	20371
				630,53	0,87	9458	13	–	1509	
13 2301-0603-0201	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	15	1256		18840		18840		20347
14 2900-0000-0016(пл)	Крепления для труб - клипсы д-100	шт	30	174		5220		5220		5638

Итого	
в том числе	**353 399**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 305
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 973
- материалы, изделия и конструкции, тенге	685
Накладные расходы, тенге	128 910
Сметная прибыль (8 %), тенге	96 031
	26 180
Всего	
	353 399
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5 301
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8 681
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	
	7 348
Итого	
	374 729
Итого в текущих и прогнозных ценах	
	398 283
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	
НДС (12 %)	358 455
Итого	43 015
	401 470

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №96 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август-2 2020г.
(локальная смета 2-1-5 Д)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Добавить											
1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	510	1472,62	17,02	751038	8682	573237	168695	993312
					331,61	5,92	169119	3019	–	73579	
2	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	24,03	75,28	2,21	1809	53	883	607	2609
					36,33	0,25	873	6	–	193	
3	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	48,06	68,5	1,56	3292	75	2197	711	4323
					21,22	0,21	1020	10	–	320	
4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	510	72,19	1,05	36817	536	175	35384	77977

	70,8	–	36106	–	–	5776

Итого	**1 078 221**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	207 118
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 346
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 035
- материалы, изделия и конструкции, тенге	576 492
Накладные расходы, тенге	205 397
Сметная прибыль (8 %), тенге	79 868
Всего	**1 078 221**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	16 173
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	26 484
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 418**
Итого	**1 143 296**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 215 159**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 093 643
НДС (12 %)	131 237
Итого	**1 224 880**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №97 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август-2 2020г.
(локальная смета 2-1-5)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Теплоснабжение приточной установки П1-П5											
54	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	39	72,21 / 70,79	1,05 / –	2816 / 2761	41 / –	14 / –	2706 / 442	5964
55	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	20	72,2 / 70,8	1,05 / –	1444 / 1416	21 / –	7 / –	1388 / 227	3059
		Итого					**9 023**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 177				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					62				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	21
Накладные расходы, тенге	4 094
Сметная прибыль (8 %), тенге	669
Всего	**9 023**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	135
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	222
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**188**
Итого	**9 568**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**10 169**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	9 152
НДС (12 %)	1 098
Итого	**10 250**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Форма 2В

Акт №98 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август-2 2020г.
(локальная смета 6-1-1)
Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4 Круглые канализационные колодцы											
59	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,62	28538,08	6267,48	103307	22688	45808	42964	157973
					9616,4	2371,95	34811	8587	–	11702	
65	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	2118		14826		14826		16012
71	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	31404		62808		62808		67833
73	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,43	74,83	2,1	107	3	52	36	154

				36,36	–	52	–	–	11	
74 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	2,86	117,83	2,45	337	7	284	32	399
				16,08	0,35	46	1	–	30	
75 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,71	5013,4	1452,08	18601	5388	10589	4519	24970
				707,17	602,45	2624	2235	–	1850	
76 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	3,71	20025,66	10,38	74295	39	70455	3463	83979
				1024,72	1,32	3801	5	–	6221	

Итого	**351 320**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 334
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 125
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 828
- материалы, изделия и конструкции, тенге	204 822
Накладные расходы, тенге	51 014
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 025
Всего	**351 320**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5 270
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8 629
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 304**
Итого	**372 523**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**395 938**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	356 344

НДС (12 %)	42 761
Итого	**399 105**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Тепловые сети

Форма 2В

Акт №99 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август-2 2020г.
(локальная смета 6-2-1)
Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	334,87	139,18	132,44	46606	44349	–	8833	59874
					6,74	29,9	2257	10011	–	4435	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	110,2	184,04	176,48	20281	19448	10	4099	26330
					7,47	44,19	823	4870	–	1950	
3	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,650;	т	21	210		4410		–		4763

4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	8,71	1349,05	–	11750	–	–	8460	21827
					1349,05	–	11750	–	–	1617	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,68	1618,84	–	20527	–	–	14779	38130
					1618,84	–	20527	–	–	2824	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	41,1	703,73	–	28923	–	–	20825	53728
					703,73	–	28923	–	–	3980	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	323	30,6	30,6	9882	9882	–	2429	13296
					–	10,45	–	3374	–	985	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	323	131,32	62,74	42415	20264	–	22566	70179
					68,58	28,45	22151	9191	–	5198	

Раздел 2 Монтажные работы

13	1124-0106-0102	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	комплект	6	7570,83	4266,17	45425	25597	1181	24606	75633
					3107,83	1034,67	18647	6208	–	5602	
14	2304-0902-1609	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	18955		113730		113730		122828

15 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	20	4730,25	2645,2	94605	52904	2741	51451	157740
				1948	650,55	38960	13011	–	11684	
20 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1279		7674		7674		8288
21 1312-0901-0101	Бобышки и ильзы для термометра. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	1396,17	88,92	16754	1067	8142	4603	23066
				628,75	0,08	7545	1	–	1709	
22 1124-0101-0406	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,009	1159500	482083,33	10435	4339	202	7081	18918
				654916,67	139833,33	5894	1259	–	1401	
23 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9	4138		37242		37242		40221
26 1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	778833,33	310666,67	4673	1864	64	3257	8564
				457500	90833,33	2745	545	–	634	
27 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1103		6618		6618		7147

28 1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	779000	310750	6232	2486	86	4344	11422
				457500	91000	3660	728	–	846	
29 2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	824		4944		4944		5340
30 2301-0201-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	225		450		450		486
31 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0107	873806,71	449723,87	9349	4812	201	5582	16125
				405266,27	121735,7	4336	1302	–	1194	
32 2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3696		3696		3696		3992
34 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	454		2724		2724		2942
35 2302-0101-0141	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	300		1800		1800		1944

37 1124-0108-0106										
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,261	1192547,83	591480,43	311256	154378	4462	188716	539970
38 2301-0402-0209				583967,39	146984,78	152416	38206	–	39998	
	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	54	19338		1044252		1044252		1127792
40 1125-0210-0203	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром 150 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,424	689395,65	584843,48	292306	247974	3819	74968	396656
41 1122-0701-0205				95550	98747,83	40513	41869	–	29382	
	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,424	28947,83	–	12274	–	2775	9404	23412
42 1124-0108-0103				22402,17	–	9499	–	–	1734	
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,084	720733,33	271375	60544	22797	698	42538	111329
				441058,33	70475	37049	5919	–	8247	

43 2301-0402-0206										
	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	35	8892		311220		311220		336118
45 1125-0210-0201										
	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,12	505516,67	424175	60662	50901	941	15871	82656
				73500	71841,67	8820	8621	–	6123	
46 1122-0701-0202	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,12	20291,67	–	2435	–	193	2220	5027
				18683,33	–	2242	–	–	372	
47 2900-0000-0001(пл)ТОО "Карагандинская фабрика труб"										
	Манжета стенового ввода СВ-280	шт	24	8500		204000		204000		220320
48 2900-0000-0002(пл)ТОО "Карагандинская фабрика труб"										
	Манжета стенового ввода СВ-180	шт	14	4554		63756		63756		68856
49 2900-0000-0003(пл)ТОО "Карагандинская фабрика труб"										
	Металлическая заглушка изоляции МЗИ Ст 159-2-ППУ-ПЭ-650	шт	12	9094		109128		109128		117858
50 2900-0000-0004(пл)ТОО "Карагандинская фабрика труб"										
	Металлическая заглушка изоляции МЗИ Ст 89-2-ППУ-ПЭ-650	шт	6	5719		34314		34314		37059

51 1124-0108-0206										
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	18	19175,48	6080,13	345160	109443	7262	254240	647352
				12691,93	1575,18	228455	28353	–	47952	
61 1310-0904-0101										
	Лента маркировочная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,207	25727,03	18500	5326	3830	–	1361	7222
				7227,03	3554,05	1496	735	–	535	
62 2113-0809-0101										
	Лента маркировочная	м	207	83		17181		17181		18555
63 2900-0000-0005(пл)ТОО "Карагандинская фабрика труб"										
	Маты компенсационные из вспененного полиэтилена 1000x2000x40 мм	шт	7	6250		43750		43750		47250
65 1126-0101-0901										
	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	3,2	34113,13	1596,56	109162	5109	37399	52344	174426
				20829,38	693,75	66654	2220	–	12920	
66 2111-0206-0106										
	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	4,928	30594		150767		150767		162828
								–	12061	

Раздел 3 Демонтажные работы

3.1 Подземная прокладка

71 1216-0101-1502	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	12	398,81	89,27	4787	1072	36	2928	8332
				306,57	32,23	3679	387	–	617	
72 1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	1,1	4154	1890,97	4569	2080	–	3638	8864
				2263,03	539,18	2489	594	–	657	
3.2 Надземная прокладка										
75 1124-0101-0406	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,5	682262	289300	341131	144650	–	236041	623346
				392962	83888	196481	41944	–	46174	
76 1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР = 72 %	м2 наружной площади разобранной изоляции	560	164,64	–	92200	–	–	66384	171271
				164,64	–	92200	–	–	12687	
77 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Разборка стали оцинкованной НР = 76 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 поверхности покрытия изоляции	560	1081,63	96,94	605710	54285	–	422073	1110006
				984,69	7,03	551425	3934	–	82223	

Итого **6 839 288**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 561 636
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 983 532

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	223 281
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 227 459
- перевозка грузов, тенге	4 410
Накладные расходы, тенге	1 555 640
Сметная прибыль (8 %), тенге	506 611
Всего	**6 839 288**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	102 589
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	167 993
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**142 197**
Итого	**7 252 067**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**7 707 900**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	6 937 110
НДС (12 %)	832 453
Итого	**7 769 563**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Тепловые сети

Форма 2В

Акт №100 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август-2 2020г.
(локальная смета 6-2-1А)
Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Включить										
	Раздел 2 Земляные работы										
1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	28,4	3006,9	148,59	85396	4220	57075	24926	119148
					848,63	37,92	24101	1077	–	8826	
2	1101-0205-0501	Обсыпка труб песчаным грунтом в ручную НР = 72 %	м3 грунта	136,72	2650,44	–	362368	–	274766	63073	459476
					640,74	–	87602	–	–	34035	
	2.2 Монтажные работы										
4	2302-0103-0609	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	3594		43128		43128		46578
9	2302-0201-6108	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 280 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	56	14136		791616		791616		854945

10 2302-0201-6104	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	14	7649		107086		107086		115653
11 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,4	75,23	2,2	706	20	345	237	1018
				36,33	0,2	341	2	–	75	
14 1109-0501-0501	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм НР = 69 %	м шва	8	7385	495,75	59080	3966	25745	21102	86597
				3671,13	151,75	29369	1214	–	6415	
16 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	1,74	6468,32	2495,45	11256	4343	1038	8389	21217
				3376,56	709,52	5875	1234	–	1572	
17 2104-0303-0143	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,04	63192		65720		65720		70978
18 2104-0302-0246	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,7	66418		46493		46493		50212
								–	3719	
	Итого					**1 825 822**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	147 288
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 549
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 527
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 413 012
Накладные расходы, тенге	117 727
Сметная прибыль (8 %), тенге	135 246
Всего	**1 825 822**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	27 387
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	44 848
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 961**
Итого	**1 936 018**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**2 057 708**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 851 937
НДС (12 %)	222 232
Итого	**2 074 169**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Форма 2В

Акт №101 от 24.08.2020г.
приемки выполненных работ за август-2 2020г.
(локальная смета 6-1-1 Б)
Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить									
		2.1 Круглые канализационные колодцы									
1	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	15108		105756		105756		114216
2	2113-0814-2209	Стремянка (скобы ходовые) прим. 9 шт	кг	149,2	349		52071		52071		56237
		Итого							–	4166	
		в том числе					**170 453**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					157 827				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					12 626				
		Всего					**170 453**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					2 557				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4 187
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 544**
Итого	**180 741**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**192 102**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	**172 891**
НДС (12 %)	20 747
Итого	**193 638**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.