Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Договор: №153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г.

Справка № 11

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь от 22.09. 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		153/19	29.10.19г.	024-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 089 519 892									
в том числе за месяц	104 466 426	93 273 595	104 466 426	93 273 595					11 192 831	104 466 426
Удержание аванса 30%	326 858 986	31 339 928								31 339 928
Удержание 5%	52 471 685	5 223 321								5 223 321
Итого к оплате:										**67 903 177**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя Отдела строительства

Несипказиев Н.Б.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Шакирова Р.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №111 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-1Д)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Добавить											
1	1110-0109-0103	Подиум. Устройство НР = 90 %	м2 горизонтальной проекции	4,4	18519,55	997,73	81486	4390	39889	35117	125931
					8456,14	411,82	37207	1812	–	9328	
2	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,4	1369,32	31,36	6025	138	4133	1708	8352
					398,64	14,32	1754	63	–	619	
3	1110-0111-0101	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту НР = 90 %	м2 деталей	6	1684,67	149,67	10108	898	6115	3013	14171
					515,83	42,17	3095	253	–	1050	
4	1110-0111-0102	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка полок по месту НР = 90 %	м2 деталей	6	2217,67	149,33	13306	896	6220	5799	20633
					1031,67	42,17	6190	253	–	1528	

5 1110-0401-0101	Устройство короба из ГКЛ НР = 90 %	м2 перегородок	2,5	3023,2	41,2	7558	103	3995	3151	11566
				1384	16,4	3460	41	–	857	
6 1110-0109-0103	Подиум. Устройство (кабинет физики и биологии) НР = 90 %	м2 горизонтальной проекции	26	18519,38	997,73	481504	25941	235706	207510	744135
				8456,04	411,92	219857	10710	–	55121	
7 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	26	1369,35	31,35	35603	815	24422	10093	49352
				398,69	14,27	10366	371	–	3656	
8 1115-0107-0209	Стены гипсовыми плитками . Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	15	5572,93	20,6	83594	309	60318	18555	110321
				1531,13	15,13	22967	227	–	8172	
9 1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка ЛДСП с обналичником на клею НР = 80 %	м2 стен (за вычетом проемов)	110,75	1893,34	12,93	209687	1432	150846	46370	276542
				518,37	5	57409	554	–	20485	
10 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами с колером улучшенная по сборным конструкциям (цветные полосы, классы блоки А, Б, В) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	540	457,52	2,65	247060	1430	123510	98203	372884
				226,15	1,17	122120	634	–	27621	
11 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (цветные полосы, спортзал) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	541	457,52	2,65	247518	1432	123739	98386	373576

12 1110-0102-0401				226,15	1,17	122347	635	–	27672	
	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,46	90076,09	936,96	41435	431	31937	8322	53738
13 1110-0115-0102				19710,87	391,3	9067	180	–	3981	
	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,46	7967,39	36,96	3665	17	2832	741	4758
14 1134-0108-0709	Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм НР = 76 %			1773,91	15,22	816	7	–	352	
		м2 поверхности	37,03	5165,08	35,27	191263	1306	77098	86121	299575
15 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %			3047,77	12,37	112859	458	–	22191	
		м2 проемов	5,46	3412,27	157,33	18631	859	13395	4272	24735
16 2109-0202-0201				801,65	67,77	4377	370	–	1832	
	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,46	30905		168741		168741		182240
17 1115-0405-0105										
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям(блок Б , 3 этажа, блок А , 1 этаж) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2521,53	457,52	2,65	1153647	6678	576728	458562	1741186
				226,15	1,17	570241	2962	–	128977	

18 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (окраска лестничных маршей, перил, пороги) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	184,64	457,52	2,65	84477	489	42232	33578	127499
				226,15	1,18	41756	217	–	9444	
19 1131-0401-0301	Лотки бетонные монолитные. Устройство НР = 88 %	м лотка	16	56184,75	794,81	898956	12717	837818	49157	1023962
				3026,31	464,94	48421	7439	–	75849	
20 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1067,1	457,52	2,65	488219	2826	244069	194062	736863
				226,15	1,18	241324	1254	–	54582	
21 1146-0302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 84 %	шт.	2	1298,5	540	2597	1080	–	1659	4596
				758,5	229	1517	458	–	340	
22 1146-0303-0103	Стены и перегородки . Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,04	117675	1050	4707	42	2192	2093	7344
				61825	475	2473	19	–	544	
23 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12,4	659,68	4,11	8180	51	3395	3805	12944
				381,77	1,77	4734	22	–	959	

Итого **6 326 903**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 644 357
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 64 280

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 939
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 779 330
Накладные расходы, тенге	1 370 277
Сметная прибыль (8 %), тенге	468 659
Всего	**6 326 903**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	94 904
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	155 408
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**131 544**
Итого	**6 708 759**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**7 130 442**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	6 417 398
НДС (12 %)	770 088
Итого	**7 187 486**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 2В

Акт №112 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 7-1-2)
Покрытия территории

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Вне границы участка										
	2.4 Футбольное поле и спортплощадки (спортгазон) Тип IV										
41	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,200;	м3 материала основания в плотном теле	336	3665,93	987,2	1231754	331700	861202	112773	1452089
					115,63	195,14	38852	65567	–	107562	
43	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	176	1791,31	27,36	315271	4815	200998	120093	470193
					621,92	9,88	109458	1739	–	34829	
44	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	2,816	29290		82481		82481		89079
									–	6598	

Итого **2 011 361**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 148 310
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 336 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 67 306

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 144 681
Накладные расходы, тенге	232 866
Сметная прибыль (8 %), тенге	148 989
Всего	**2 011 361**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	30 170
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	49 405
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 819**
Итого	**2 132 755**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**2 266 811**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	2 040 130
НДС (12 %)	244 816
Итого	**2 284 946**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р.К
Лицензия 15-ГСЛ-№018259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 2В

Акт №113 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 7-1-2А)
Покрытие территории

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Добавить										
	3.1 в границах участка										
	Спортплощадка (резиновое покрытие)										
37	2910-1000-1000(пл)	Резиновое покрытие для баскетбольной площадки	м2	448	6067		2718016		2718016		2935457
38	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	90	1791,32	27,37	161219	2463	102783	61411	240440
					621,92	9,88	55973	889	–	17810	
	3.2 вне границ участка										
	Проезд асфальтобетон										
40	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	42	692,52	152,14	29086	6390	21543	3294	34970
					27,45	45,17	1153	1897	–	2590	

41 1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % К=3,000;	м2 основания	126	42,32	10,69	5332	1347	3985	446	6240
				–	3,28	–	413	–	462	
42 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	42	1375,48	90,17	57770	3787	52453	2782	65396
				36,43	24,9	1530	1046	–	4844	
43 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	168	156,56	0,02	26302	3	26283	17	28425
				0,1	–	16	–	–	2106	
44 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	42	1829	90,36	76818	3795	71493	2786	85972
				36,43	25	1530	1050	–	6368	
Беговая дорожка										
45 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	943	692,53	152,14	653059	143465	483703	73972	785193

46 1127-0403-0304				27,46	45,18	25891	42602	–	58162	
	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % К=-4,000;	м2 основания	-3772	37,84	10,69	-142714	-40340	-102374	-13380	-168582
				–	3,28	–	-12389	–	-12488	
47 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	943	1375,44	90,15	1297037	85007	1177684	62466	1468263
				36,42	24,91	34346	23493	–	108760	
48 2910-1000-1000(пл)	Резиновое покрытие для беговой дорожки	м2	943	6067		5721181		5721181		6178875
Футбольное поле (искусственный газон)										
49 2930-3000-3000(пл)	Укладка геотекстиля, засыпка тартановой крошки	м2	1680	722		1212960		1212960		1309997
50 2910-1000-1000(пл)	Искусственное покрытие (спортгазон)	м2	1680	4200		7056000		7056000		7620480
Спортплощадка (улучшенное грунтовое)										
51 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,200;	м3 материала основания в плотном теле	167	3665,93	987,2	612211	164862	428038	56052	721724
				115,63	195,14	19311	32589	–	53461	

Итого **21 312 850**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 139 750
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 370 779
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 91 590

- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 973 748
Накладные расходы, тенге	249 846
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 578 727
Всего	**21 312 850**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	319 693
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	523 508
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**443 121**
Итого	**22 599 172**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**24 019 658**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	21 617 692
НДС (12 %)	2 594 123
Итого	**24 211 815**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №114 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-8А)
Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73*	5800-0000-0002(пл)(об)ТОО "Инвест ПВ"	Щит баскетбольный:кольцо и сетка (к-т из 2 щитов) L=1800, B=1050, D=440	шт	1	180000		180000		–		180000
80*	5800-0000-0009(пл)(об)ТОО "Инвест ПВ"	Скамейка гимнастическая 2700x220x300 мм	шт	1	30000		30000		–		30000
102*	5870-1000-1000(пл)(об)ТОО Реал-Павлодар	Мармит вторых блюд , Лира-профи, МЭП-2Б/ЛП-1500	шт	2	269084		538168		–		538168
114*	5830-1000-1000(пл)(об)ТОО Реал-Павлодар	Шкаф жолодильный Капри 1,5Н, 1635x730x2100	шт	1	484470		484470		–		484470
116*	5840-1000-1000(пл)(об)ТОО Реал-Павлодар	Холодильный шкаф Капри 0,7М, 795x710x2030	шт	3	253946		761838		–		761838

119* 5860-1000-1000(пл)(об)ТОО Реал-Павлодар	Шкаф холодильный Капри 1,5М, 1595x710x2030	шт	1	350720	350720	–	350720
146* 5810-1000-0000(пл)(об)	Вешалка гардеробная	шт	1	3042119	3042119	–	3042119
159* 5810-1000-1000(пл)(об)ООО "Верба"	Станок токарный по дереву СТД - 120М	шт	1	423220	423220	–	423220
160* 5820-1000-1000(пл)(об)ООО Верба	Станок настольно-сверлильный В16	шт	2	212217	424434	–	424434
166* 5850-1000-1000(пл)(об)	Машина швейная	шт	12	83725	1004700	–	1004700
167* 5880-3000-1000(пл)(об)	Швейный оверлог Jaguar. 880D	шт	2	111074	222148	–	222148
177* 5880-1000-0000(пл)(об)ТОО Global-Stroy PVL	Плита электрическая Gorenje	шт	2	56004	112008	–	112008
182* 5880-2000-1000(пл)(об)	Активный микшерный пульт MARK MM 6399 P USB BT, 6-каналов, 2x300W (4Om)	шт	1	217948	217948	–	217948
доп 5890-1000-0000(пл)(об)	Интерактивная панель Dig Touch T1-T5, 20 касаний , Android 8/0. 75 ", Eshare App and Mirroring Device, встраиваемый компьютер OPS, 3,7 GHz, 4GB RAM, 128 GB SSD, Win 10 demo version	шт	1	1324487	1324487	–	1324487
доп 5890-2000-0000(пл)(об)	Проектор VeiwSonic PA503W	шт	13	197553	2568189	–	2568189
доп 5890-3000-0000(пл)(об)	Крепление для проектора на потолок+ инсталяция Brateck	шт	13	24735	321555	–	321555

Итого	**12 006 004**
в том числе	
- оборудование, тенге	12 006 004
Всего	**12 006 004**
Итого	**12 006 004**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**12 760 649**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	11 484 584
НДС (12 %)	1 378 150
Итого	**12 862 734**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Благоустройство территории

Форма 2В

Акт №115 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 7-1-4)
Малые архитектурные формы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 В границе участка											
1	8601-0303-0204										
		Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	-2	25492	19	-50984	-38	-50780	-160	-55236
					83	5	-166	-10	–	-4092	
2	8601-0302-0303										
		Скамья со спинкой НР = 91 %	шт.	-1	70953	122	-70953	-122	-66182	-4262	-81232
					4649	35	-4649	-35	–	-6017	
7	8601-0605-0404										
		Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	-1	55857	114	-55857	-114	-46777	-8193	-69174
					8966	37	-8966	-37	–	-5124	

9 8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР = 91 %	шт.	2	102920	747	205840	1494	165784	35494	260641
				19281	221	38562	442	–	19307	
10 8601-0605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м НР = 91 %	шт.	1	211511	1616	211511	1616	170422	36419	267764
				39473	548	39473	548	–	19834	
Раздел 2 Вне границы участка										
14 8601-0805-0201	Ворота для мини-футбола НР = 91 %	комплект	1	217568	1670	217568	1670	210528	5329	240729
				5370	486	5370	486	–	17832	

Итого	**563 492**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	69 624
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 506
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 394
- материалы, изделия и конструкции, тенге	382 995
Накладные расходы, тенге	64 627
Сметная прибыль (8 %), тенге	41 740
Всего	**563 492**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	8 452
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	13 841
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 716**
Итого	**597 501**

Итого в текущих и прогнозных ценах	635 057
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	571 552
НДС (12 %)	68 586
Итого	**640 138**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №116 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-5)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Вентиляция										
99	1120-1101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка НР = 98 %	дверь	1	37407,5	298	37407	298	34656	2471	43068
					2453	68,5	2453	68	–	3190	

Итого	**43 068**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 453
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	298
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 656
Накладные расходы, тенге	2 471
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 190
Всего	**43 068**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	646

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 058
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**895**
Итого	**45 667**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**48 537**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	43 684
НДС (12 %)	5 242
Итого	**48 926**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №117 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-5Б)
Отопление

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Отопление. Включить										
	4.2 Автоматизированный тепловой пункт										
55	2900-0000-0038(пл)	Кран вварной "ALSO" -32 мм	шт	2	8014		16028		16028		17310
									–	1282	

Итого	**17 310**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 028
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 282
Всего	**17 310**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	260
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	425
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**360**
Итого	**18 355**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**19 509**

Итого с понижающим коэффициентом 0,9	17 558
НДС (12 %)	2 107
Итого	**19 665**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №118 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-6)
Охранно-пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Монтажные работы										
51	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	500	366,81	14,04	183411	7021	60890	84203	289023
					231	2,9	115500	1448	–	21409	
	Итого						**289 023**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						115 500				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						7 021				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 448				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						60 890				
	Накладные расходы, тенге						84 203				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						21 409				
	Всего						**289 023**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 335
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7 099
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 009**
Итого	**306 466**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**325 729**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	293 156
НДС (12 %)	35 179
Итого	**328 335**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №119 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-7)
Слаботочные сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Телефонизация											
1.1 Оборудование											
16	2308-0102-0107	Терминал оптический HG8247 GPON	шт.	18	44273		796914		796914		860667
1.2 Материалы											
24	1308-0208-0210								–	63753	
		Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	90	469,41	3,92	42247	353	5039	26587	74341
					409,5	0,79	36855	71	–	5507	
25	2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,09	243261		21893		21893		23644

26	2306-1709-0404	Коннектор SC	шт.	10	278		2780		2780	3002
27	2105-0307-0106	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,5 мм ГОСТ 3282-74 (заготовка в канал)	кг	1,7	295		502		502	542
28	2306-1703-0106	Муфта МПС 7/13	шт.	1	496		496		496	536
	Раздел 2 Телевидение								–	40
	2.2 Материалы									
81	2306-1709-0403	Разъем BNC B108, кабельный для РК75-4-15	шт.	60	48		2880		2880	3110
	Раздел 5 Оповещение о пожаре, местная радиофикация (материал)								–	230
130	1310-0902-1212	Коробка. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	253,27	–	1014	–	130	539	1677
					221,03	–	884	–	–	124
	Раздел 9 Локальная вычислительная сеть									
	9.1 Оборудование									
200	2308-0102-0107	Терминал оптический HG8247 GPON	шт.	1	44273		44273		44273	47815
	9.2 Материалы								–	3542
218	2306-1709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	200	30		6000		6000	6480
	Раздел 10 Заземление								–	480

235 1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	55	317,05	49,24	17438	2708	6067	6727	26098
				157,51	12,36	8663	680	–	1933	
236 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	569,85	22,65	11397	453	8004	2200	14685
				147	5,8	2940	116	–	1088	
237 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	4068,33	180,33	12205	541	8829	2149	15502
				945	50	2835	150	–	1148	

Итого	**1 078 099**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	52 177
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 055
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 017
- материалы, изделия и конструкции, тенге	903 807
Накладные расходы, тенге	38 202
Сметная прибыль (8 %), тенге	79 858
Всего	**1 078 099**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	16 171
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	26 481
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 415**
Итого	**1 143 166**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 215 020**

Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 093 518
НДС (12 %)	131 222
Итого	**1 224 740**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акилов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №121 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-10)
Электрическое освещение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В										
61	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1307	163	1307	163	18	849	2328
					1126	53	1126	53	–	172	
62	2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11361		11361		11361		12270
									–	909	
	Раздел 2 Оборудование светотехническое										
71	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	18	4300,11	828,11	77402	14906	32094	28687	114576
					1689	524,5	30402	9441	–	8487	
74	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	38	2083,08	763,37	79157	29008	7789	42952	131878
					1114,74	455,16	42360	17296	–	9769	

Итого	**261 052**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 888
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 077
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 790
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51 262
Накладные расходы, тенге	72 488
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 337
Всего	**261 052**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 916
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6 412
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 428**
Итого	**276 808**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**294 207**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	264 786
НДС (12 %)	31 774
Итого	**296 560**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №122 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-10А)
Электрическое освещение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить											
1	2307-0101-0340	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	24	1355		32520		32520		35122
2	2900-0000-0001(пл)	Светильник HB LED 75D30 5000K	шт	18	104929		1888722		1888722		2039820
3	2900-0000-0002(пл)	Светильник Svet-K Downlight LED AVENA COB 30W 5000K	шт	28	4752		133056		133056		143700
4	2900-0000-0003(пл)	Светильник Svet-K Downlight LED AVENA COB 12W 5000K	шт	6	2371		14226		14226		15364
5	2307-0101-0230	Светильники подвесные, тип НСП02-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.	16	1565		25040		25040		27043
6	5800-0000-0001(пл)(об)	Шкаф КЭФ для кабинета физики	шт	2	221230		442460		–		442460
7	2900-0000-0004(пл)	Светильник 72443-0,4-72W LED люстра	шт	3	60020		180060		180060		194465
8	5800-0000-0002(пл)(об)	Шкаф АВР	шт	1	101191		101191		–		101191

9 2900-0000-0005(пл)	Контактор КМН10960 9А в оболочке 220В/АС3 IP54	шт	20	9008	180160	180160		194573
						–		14413

Итого	**3 193 738**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 453 784
- оборудование, тенге	543 651
Сметная прибыль (8 %), тенге	196 303
Всего	**3 193 738**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	39 751
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	65 094
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**55 099**
Итого	**3 353 682**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**3 564 480**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	3 208 032
НДС (12 %)	384 964
Итого	**3 592 996**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Форма 2В

Акт №123 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 4-1-1)
Наружные сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Кабели и провода										
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	100,2	139,18	132,44	13945	13270	–	2643	17915
					6,74	29,9	675	2996	–	1327	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2	1618,85	–	3238	–	–	2331	6015
					1618,85	–	3238	–	–	446	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2	703,73	–	1407	–	–	1013	2614
					703,73	–	1407	–	–	194	

6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15,4	30,6	30,6	471	471	–	116	634
				–	10,45	–	161	–	47	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15,4	131,32	62,74	2023	967	–	1076	3347
				68,58	28,46	1056	438	–	248	
9 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	315	136,02	114,34	42847	36018	–	13456	60807
				21,68	37,65	6829	11860	–	4504	
10 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	168,8	1827		308398		308398		333070
11 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	200	404,07	339,03	80814	67806	–	25442	114756
				65,04	111,64	13008	22328	–	8500	
12 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	495	235,62	203,1	116631	100534	–	35425	164220
				32,52	66,88	16097	33105	–	12164	
13 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,18	55657		65675		65675		70929
14 1308-0201-0206	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	308	690,31	441,81	212617	136079	13102	75211	310854
				205,96	133,19	63436	41024	–	23026	

17 1308-0201-0906	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	120	1181,44	723,13	141773	86776	5567	53980	211413
18 1308-0201-0904				411,92	212,84	49430	25542	–	15660	
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	125	662,03	355,48	82753	44435	5798	32518	124493
19 1308-0201-0902				260,16	101,15	32520	12644	–	9222	
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	141	403,16	194,17	56845	27378	6540	21927	85074
20 1308-0201-0707				162,6	53,38	22927	7527	–	6302	
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	40	1933,38	1242,73	77335	49709	9848	23723	109143
21 1308-0201-0705				444,45	379,28	17778	15171	–	8085	
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	45	1270	752,76	57150	33874	11081	16199	79217
22 1308-0201-0703				271	228,96	12195	10303	–	5868	
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	15	863,87	444,13	12958	6662	3694	3321	17581
23 1308-0201-0806				173,47	134	2602	2010	–	1302	
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	200	986,37	579,99	197274	115998	9732	75838	294961
				357,72	168,93	71544	33786	–	21849	

24 2306-0109-1010										
	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73 (80 м запас (-5%))	км	0,303	8516918		2580626		2580626		2787076
								–	206450	
Раздел 3 Электромонтажные изделия										
28 1310-0904-0101										
	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,17	25726,47	18500	4373	3145	–	1118	5930
				7226,47	3553,92	1228	605	–	439	
29 2113-0809-0101										
	Лента сигнальная СЛ-250	м	0,17	83		14		14		15
30 1308-0201-2509										
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	45269	35440,25	45269	35441	72	15312	65427
				9756	11509,75	9756	11510	–	4846	
31 2306-1703-1106										
	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	12062		12062		12062		13027
32 1308-0201-2710										
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	17740,64	239,91	17740	240	4492	9423	29336
				13008	79	13008	79	–	2173	

33 2306-1703-1006	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	26975		26975		26975		29133
44 1308-0201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	325	415,37	68,42	134995	22237	28206	63403	214270
45 2306-1710-0602				260,16	10,79	84552	3508	–	15872	
	Стойки кабельные К 1150цУТ1,5	шт.	325	357		116025		116025		125307
46 1308-0201-1207	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках НР = 72 %	шт.	650	32,75	8,8	21287	5717	1478	11502	35412
47 2306-1710-0404				21,68	2,9	14092	1883	–	2623	
	Полки кабельные К 1161ц УТ1,5	шт.	650	291		189150		189150		204282
48 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,228	265756		60592		60592		65439
Раздел 4 Трубы								–	4847	
52 1134-0201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,2	112011,03	–	22403	–	306	16794	42333
53 2301-0603-0201				110483,74	–	22097	–	–	3136	
	Трубы двустенные гофрированные из ПНД, д.110мм	м	200	1256		251200		251200		271296
Раздел 5 Заземление								–	20096	

54 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	390	569,84	22,66	222239	8839	156070	42904	286354
				147	5,79	57330	2259	–	21211	
55 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	15	2742,87	153,13	41143	2297	27821	8336	53437
				735	36,87	11025	553	–	3958	
Раздел 6 Строительные материалы										
56 1215-0103-0801	Очистка кабельного канала от мусора (прим) НР = 72 %	м канала	145	177,92	0,19	25797	27	1177	17716	46994
				169,61	0,09	24593	13	–	3481	
57 1308-0206-0905	Перекладка кабеля 10кВ в сущ.кабельном канале (прим) НР = 72 %	м	145	133,7	26,39	19386	3826	1857	10773	32572
				94,5	8,69	13703	1260	–	2413	
58 1127-0601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	72,6	4236,47	2871,5	307568	208471	16787	162282	507438
				1133,75	935,96	82310	67951	–	37588	
59 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	72,6	51639		3748991		3748991		4048910
								–	299919	

Итого **10 871 031**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 648 436
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 010 217
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 308 516

- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 663 336
Накладные расходы, тенге	743 782
Сметная прибыль (8 %), тенге	805 260
Всего	**10 871 031**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	163 065
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	267 025
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**226 022**
Итого	**11 527 143**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**12 251 689**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	11 026 520
НДС (12 %)	1 323 182
Итого	**12 349 702**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Форма 2В

Акт №124 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 4-1-2)
Электроснабжение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Силовое электрооборудование										
1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3532	1208	3532	1208	72	1925	5894
					2252	422	2252	422	–	437	
2	2900-0000-0003(пл)ТОО "Прогресс ПВ"	Щиток трехфазный ЩРО 8505-4318-Н-УХЛ3.1 с вводным автоматическим выключателем ВА57ф35 с Іном=250А, Ірасц.=80А, и отходящими автоматическими выключателями ВА61F29 с Ірасц.=16А - 6 шт., с шиной РЕ и нудевой шиной N	комплект	1	97714		97714		97714		105531
3	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	918,33	15,67	2755	47	411	1660	4768
					765,67	2,67	2297	8	–	353	

4	2900-0000-0004(пл)ТОО "Прогресс ПВ"	Герметичный пакетный выключатель модернизированный ГПВМ3-10, Iном=10А, IP67	шт	3	11161		33483		33483		36162
5	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	22250	6397	22250	6397	1761	11663	36626
					14092	2106	14092	2106	–	2713	
6	2900-0000-0005(пл)ТОО "Прогресс ПВ"	Ящик управления наружным освещением ЯУО9602-3474-УХЛ3.1, Iном=25А, Iном.расц.=31,5А, в комплекте с контрольным кабелем и фотореле, УХЛ3.1	комплект	1	53571		53571		53571		57857
									–	4286	
Раздел 2 Освещение											
7	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	40	832,28	683,51	33292	27341	–	12235	49169
					148,77	276,05	5951	11042	–	3642	
8	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (фундамент анкерный под опору освещения ЗФ-1 1150/160 и ЗФ-3 1625/200) НР = 91 %	т	0,294	63026,94	15469,7	18530	4548	437	13814	34932
					46070,71	5560,61	13545	1635	–	2588	
11	1106-0101-0101	Заделка бетонная. Устройство, бетон кл.В7,5 НР = 91 %	м3	6,3	21058,29	1042,93	132666	6570	119641	7001	150840
					1024,63	196,5	6455	1238	–	11173	
12	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	37	22266,43	8328,92	823858	308170	65472	445746	1371172
					12168	2891	450216	106967	–	101568	
13	2900-0000-0004(пл)ТОО "Прогресс ПВ"	Опора освещения металлическая тонкостенная восьмигранная, Н=7 м	шт	19	51196		972724		972724		1050542

14	2900-0000-0005(пл)ТОО "Прогресс ПВ"	Опора освещения металлическая тонкостенная восьмигранная, Н=10 м	шт	8	87491		699928		699928		755922
15	2900-0000-0006(пл)ТОО "Прогресс ПВ"	Опора освещения металлическая тонкостенная восьмигранная, Н=12 м	шт	10	127647		1276470		1276470		1378588
16	1133-0207-0101	Светильники. Установка НР = 80 %	светильник	82	1563,46	147,66	128204	12108	1430	95999	242139
					1398,37	65,04	114666	5333	–	17936	
17	2307-0106-0312	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм СТ РК 2595-2014	шт.	34	97327		3309118		3309118		3573847
18	2900-0000-0007(пл)ТОО "Прогресс ПВ"	Светильники уличные светодиодные марки ES Street 150, мощность 150 Вт, световой поток 18000 лм	шт	48	55469		2662512		2662512		2875513
19	2900-0000-0009(пл)ТОО "Прогресс ПВ"	Кронштейн КИШ-1,0-20,0 ГЦ вылет 1м с углом наклона 20 гр.	шт	33	8629		284757		284757		307538
20	2900-0000-0009(пл)ТОО "Прогресс ПВ"	Кронштейн КИШ-0,6-20,0 ГЦ вылет 1м с углом наклона 20 гр.	шт	16	8629		138064		138064		149109
21	2900-0000-0010(пл)ТОО "Прогресс ПВ"	Кронштейн с насадкой двухрожковой НВ-2ГЦ	шт	23	15348		353004		353004		381244
22	2900-0000-0011(пл)ТОО "Прогресс ПВ"	Кронштейн с насадкой трехрожковой НВ-3ГЦ	шт	8	20723		165784		165784		179047
23	2900-0000-0012(пл)ТОО "Прогресс ПВ"	Кронштейн с насадкой четырехрожковой НВ-4ГЦ	шт	2	27152		54304		54304		58648
24	1133-0301-0401	Стойка-торшер. Установка НР = 80 %	опора	4	22266,25	8328,75	89065	33315	7078	48189	148234

25	2900-0000-0013(пл)ТОО "Прогресс ПВ"			12168	2891	48672	11564	–	10980	
		Стойка-торшер, Надежда, высотой 3,5 м	шт	4	35848		143392		143392	154863
26	1308-0205-0904									
		Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	4	5472,25	1956	21889	7824	7870	6292	30435
					1548,75	636	6195	2544	–	2254	
27	2900-0000-0014(пл)ТОО "Прогресс ПВ"	Светодиодный светильник уличного освещения, ДТУ06-60-004 LED "венчающий шар" с ЭмПРА мощностью 60 Вт, IP54	шт	4	3254		13016		13016		14057
	Раздел 3 Кабели								–	1041	
28	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	116,1	139,17	132,44	16159	15376	–	3063	20760
					6,74	29,89	783	3471	–	1538	
29	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,3	1618,9	–	5342	–	–	3846	9923
					1618,9	–	5342	–	–	735	
30	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,1	703,7	–	2885	–	–	2077	5359
					703,7	–	2885	–	–	397	
31	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	36,9	30,59	30,59	1129	1129	–	277	1518
					–	10,44	–	385	–	112	
32	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	36,9	131,3	62,73	4846	2315	–	2578	8018

33 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	530	68,57	28,45	2531	1050	–	594	
				464,04	399	245941	211470	–	74956	346569
34 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	580	65,04	131,39	34471	69635	–	25672	
				136,02	114,34	78893	66319	–	24777	111964
35 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	124	21,68	37,65	12574	21838	–	8294	
				1827		226548		226548		244672
36 1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	142	380,06	206,48	53970	29321	6178	19435	79277
37 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	429	130,08	60,01	18471	8522	–	5872	
				306,85	144,11	131640	61823	18663	49024	195117
38 1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	30	119,24	39,47	51154	16935	–	14453	
				1032,26	569,24	30967	17077	7386	8416	42534
39 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	15	216,8	172,84	6504	5185	–	3151	
				777,06	379,09	11656	5686	3694	2872	15690
40 1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	56	151,77	114,17	2276	1713	–	1162	
				532,38	280,03	29814	15681	2599	11488	44606
41 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	111	205,96	78,97	11534	4422	–	3304	
				291,18	136,4	32321	15140	5149	11658	47497

				108,4	37,48	12032	4160	–	3518	
42 1308-0201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	222	566,32	262,61	125724	58299	14482	49517	189260
				238,48	71,31	52943	15830	–	14019	
43 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	1210	397,73	166,58	481256	201565	82945	180421	714611
				162,6	44,5	196746	53839	–	52934	
45 2306-0147-1806	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,595	719110		427870		427870		462100
46 2306-0147-1606	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,45	613473		276063		276063		298148
47 2306-0141-0805	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	411897		6178		6178		6672
48 2306-0144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,945	174134		164557		164557		177722
Раздел 4 Электромонтажные изделия								–	13165	
49 2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,95	4251		4038		4038		4361
50 2113-0809-9902	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ГОСТ 2162-97	кг	0,5	949		475		475		513

51 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,43	25725,81	18500	11062	7955	–	2827	15000
				7225,81	3553,76	3107	1528	–	1111	
52 2113-0809-0101	Лента сигнальная СЛ-250	м	430	83		35690		35690		38545
53 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2431,33	21,33	7294	64	4026	2307	10369
				1068	–	3204	–	–	768	
54 2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1309		3927		3927		4241
55 1308-0201-2405	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	33211,25	21871,5	132845	87486	1999	51680	199287
				10840	7104,5	43360	28418	–	14762	
56 2306-1703-1603	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	14877		59508		59508		64269
57 1308-0201-2401	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	19696	12692,25	236352	152307	5997	91823	354429
				6504	4123,67	78048	49484	–	26254	

58 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	10846		130152		130152		140564
								–	10412	
Раздел 5 Трубы										
59 1308-0206-1708	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	100	433,44	79,65	43344	7965	10179	19869	68270
				252	23,96	25200	2396	–	5057	
60 2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	100	980		98000		98000		105840
61 1134-0201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,124	112011,36	–	13890	–	190	10412	26246
				110484,85	–	13700	–	–	1944	
62 2301-0603-0201	Трубы двустенные гофрированные из ПНД, д.110мм	м	124	1256		155744		155744		168204
								–	12460	

Итого	**17 374 832**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 241 206
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 364 506
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	431 670
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 214 250
Накладные расходы, тенге	1 267 847
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 287 023

Всего	**17 374 832**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	260 622
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	426 778
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**361 245**
Итого	**18 423 477**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**19 581 497**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	17 623 347
НДС (12 %)	2 114 802
Итого	**19 738 149**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Форма 2В

Акт №125 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 4-1-3)
Трансформаторная подстанция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Фундамент под трансформаторную										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	83,03	139,18	132,43	11556	10996	–	2190	14846
					6,74	29,89	560	2482	–	1100	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	35,07	184,03	176,48	6454	6189	3	1305	8380
					7,47	44,2	262	1550	–	621	
3	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	57,8655	119		6886		–		7437

4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	2,1	1619,05	–	3400	–	–	2448	6316
				1619,05	–	3400	–	–	468	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,5	703,76	–	5982	–	–	4307	11112
				703,76	–	5982	–	–	823	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	76,63	30,6	30,6	2345	2345	–	576	3155
				–	10,44	–	800	–	234	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	76,63	131,32	62,74	10063	4808	–	5354	16650
				68,58	28,46	5255	2181	–	1233	
8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,72	5013,54	1452,23	33691	9759	19180	8184	45225
				707,14	602,38	4752	4048	–	3350	
9 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	57	1927,12	1134,3	109846	64655	–	78544	203461
				792,82	374,95	45191	21372	–	15071	
10 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	29	2781,86	1576,69	80674	45724	–	59474	151360
				1205,17	532,83	34950	15452	–	11212	
11 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,784	20291		178236		178236		192495

12 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,951	18191		126446		126446		136562
13 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	19,691	16774		330297		330297		356721
14 1106-0101-0101	Монолитные заделки между блоками ФБС. Устройство, бетон кл.В7,5, W6, F100 НР = 91 %	м3	3,72	21691,67	1043,01	80693	3880	73001	4134	91613
				1024,73	196,51	3812	731	–	6786	
15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	107,7	818,88	18,48	88193	1990	61818	22895	119975
				226,42	2,16	24385	233	–	8887	
16 1131-0301-0102	Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 25 см. Устройство НР = 88 %	м2 отмостки	16	3281,69	125,5	52507	2008	45740	4802	61894
				297,44	43,63	4759	698	–	4585	
17 1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	19,2	6670,63	81,98	128076	1574	41060	68670	212486
				4450,1	20,63	85442	396	–	15740	
18 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,039	63025,64	15461,54	2458	603	58	1833	4634
				46076,92	5564,1	1797	217	–	343	

19 2301-1201-0202	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	3,2	2406		7699		7699		8315
20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00925	192867		1784		1784		1927
21 2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,033	18209		601		601		649
Раздел 2 Комплектная модульная подстанция								–	48	
22 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	70712	37603	70712	37603	3841	29934	108698
				29268	12307	29268	12307	–	8052	

Итого	**1 763 911**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	249 815
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	192 134
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 467
- материалы, изделия и конструкции, тенге	889 764
- перевозка грузов, тенге	6 886
Накладные расходы, тенге	294 650
Сметная прибыль (8 %), тенге	130 662
Всего	**1 763 911**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	26 459
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	43 327
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 674**
Итого	**1 870 371**

Итого в текущих и прогнозных ценах	1 987 934
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 789 141
НДС (12 %)	214 697
Итого	**2 003 838**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №126 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-8)
Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Основное оборудование										
	1.1 Технологическое оборудование кабинетов										
1	5800-0000-0001(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Стол компьютерный 1000х600х750 мм	шт	9	22321		200889		–		200889
2	5800-0000-0002(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Стул полумягкий учителя 400х430х460 мм	шт	93	4911		456723		–		456723
6	5800-0000-0006(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Шкаф для уборочного инвентаря 750х400х1650 мм	шт	3	24107		72321		–		72321
7	5800-0000-0007(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Комплект обеденный 1500х600х750 мм: стол и 6 стульев	шт	24	51786		1242864		–		1242864

8	5800-0000-0008(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Шкаф двухсекционный для одежды 800x432x1900 мм	шт	5	31250	156250	–	156250
9	5800-0000-0009(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Шкаф для посуды 1200x560x1800 мм	шт	1	43750	43750	–	43750
10	5800-0000-0010(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Шкаф для хранения хлеба 820x560x1800 мм	шт	1	58036	58036	–	58036
14	5800-0000-0014(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Шкаф аптечный 827x447x1610 мм	шт	1	53571	53571	–	53571
15	5800-0000-0015(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Шкаф медицинский 900x440x1650 мм	шт	2	17857	35714	–	35714
16	5800-0000-0016(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Ростометр 840x970x1100 мм	шт	1	14286	14286	–	14286
17	5800-0000-0017(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Стол палатный 850x630x740 мм	шт	1	10714	10714	–	10714
22	5800-0000-0022(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Стол компьютерный 1000x600x750 мм	шт	19	13393	254467	–	254467
24	5800-0000-0024(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Стол для раскроя материала 2000x1200x800 мм	шт	1	71429	71429	–	71429

25	5800-0000-0025(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Стул ученический №2 270x290x580 мм	шт	24	3036	72864	–	72864
27	5800-0000-0027(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Шкаф книжный 1000x350x1300 мм	шт	2	34375	68750	–	68750
33	5800-0000-0033(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Вешалка для полотенец	шт	8	10714	85712	–	85712
34	5800-0000-0034(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Парта 2-х местная (1000x500x460 мм)	шт	6	7143	42858	–	42858
35	5800-0000-0035(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Парта 2-х местная (1150x500x520мм)	шт	16	7321	117136	–	117136
37	5800-0000-0037(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Стул ученический для младших классов (280x310x260 мм)	шт	12	3036	36432	–	36432
38	5800-0000-0038(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Стул ученический для младших классов (310x340x300 мм)	шт	31	3214	99634	–	99634
39	5800-0000-0039(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Стул ученический для младших классов (340x370x340 мм)	шт	69	3571	246399	–	246399
40	5800-0000-0040(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Трибуна 700x490x1240 мм	шт	1	62500	62500	–	62500

41	5800-0000-0041(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Стол для президиума 2000x900x750 мм	шт	2	133929	267858	–	267858
42	5800-0000-0042(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Стол гримерн.с освещением 1000x500x1800/750 мм, 3 ящика с замками	шт	2	49107	98214	–	98214
45	5800-0000-0045(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Стол ученический 1-но местный регулируемый по высоте	шт	8	3214	25712	–	25712
46	5800-0000-0046(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Стол ученический химический лабораторный 1250x600x760 мм 2-х местный	шт	19	26786	508934	–	508934
50	5800-0000-0050(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Стол демонстрационный физический 2400x700x900 мм	шт	2	80357	160714	–	160714
51	5800-0000-0051(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Стол преподавателя с приставкой для компьютера 1200x750x760 мм	шт	3	50000	150000	–	150000
53	5800-0000-0053(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Шкаф для приборов 1500x500x2500 мм	шт	3	71429	214287	–	214287
54	5800-0000-0054(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Шкаф для хранения реактивов 800x470x1780 мм	шт	3	71429	214287	–	214287
55	5800-0000-0055(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Стол препараторский 1400x600x1300 мм	шт	2	93750	187500	–	187500

66	5800-0000-0066(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Стол компьютерный с выдвижной полкой 1200x600x760 мм	шт	10	22321		223210		–		223210
70	5800-0000-0070(пл)(об)ТОО "Орион мебель"	Стол компьютерный детский 600x600x600 мм	шт	12	13393		160716		–		160716
	1.2 Спортивное оборудование								160716	–	
79	8601-0204-0101	Гимнастическая стенка, 2800x1000x165 мм, тип 1 НР = 118 %	шт.	6	29638	3547	177828	21282	116352	55578	252078
					6699	1151	40194	6906	–	18672	
	1.3 Технологическое оборудование для столовой										
97	5800-0000-0006(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Подтоварник ПК-7-5 1300x800x250 мм	шт	-1	65569		-65569		–		-65569
	1.4 Электрооборудование для столовой								-65569	–	
121	5800-0000-0011(пл)(об)ТОО "OASIS ENGINERING PAVLODAR"	Сковорода электрическая ЭСК-80-0,27-40 800x860x940 мм	шт	-1	405401		-405401		–		-405401
	1.5 Технологическое оборудование								-405401	–	
129	5800-0000-0002(пл)(об)ТОО "Шым Снаб"	Ширма медицинская 3-створчатая (ткань Болонь) без колес 2000x1600 мм	шт	2	20625		41250		–		41250
130	5800-0000-0003(пл)(об)ТОО "Шым Снаб"	Весы медицинские электронные ВЭМ-150.2-А3 510x400x90	шт	1	64643		64643		–		64643
133	5800-0000-0006(пл)(об)ТОО "Шым Снаб"	Штатив для длительных вливаний П03	шт	1	8036		8036		–		8036
148	5800-0000-0021(пл)(об)ТОО "Шым Снаб"	Шкаф металличекий (3-х секционный) 1910x515x1820 мм	шт	24	100714		2417136		–		2417136

151	5800-0000-0024(пл)(об)ТОО "Шым Снаб"	Антрактно-раздвижной занавес (13,5 м)	шт	1	267857	267857	–	267857
152	5800-0000-0025(пл)(об)ТОО "Шым Снаб"	Скамья для пианино 340x330x420 мм	шт	1	17857	17857	–	17857
	1.6 Технологическое оборудование для кабинета труда							
161	5800-0000-0004(пл)(об)ТОО "Кентавр ЛТД"	Станок вертикально-сверлильный JDP-8 770x370x820 мм	шт	1	76339	76339	17857 –	76339
164	5800-0000-0007(пл)(об)ТОО "Кентавр ЛТД"	Электроточило 350 Вт, 200 мм	шт	1	26964	26964	–	26964
165	5800-0000-0008(пл)(об)ТОО "Кентавр ЛТД"	Плита разметочная чугунная 400x400 мм	шт	1	379554	379554	–	379554
	Раздел 2 Дополнительное оборудование и материалы							
185	2900-0000-0001(пл)ТОО "Казинтерсервис-Астана"	Инструмент	комплект	1	2271436	2271436	2271436	2453151
186	2900-0000-0002(пл)ТОО "Казинтерсервис-Астана"	П.16 Актовый зал на 108 мест п.18 Артистическая	комплект	1	3724446	3724446	3724446	4022402
							– 297956	

Итого	**15 271 028**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 194
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 282
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 906
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 112 234
- оборудование, тенге	8 543 397
Накладные расходы, тенге	55 578
Сметная прибыль (8 %), тенге	498 343

Всего	**15 271 028**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	100 914
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	165 251
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**139 876**
Итого	**15 677 069**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**16 662 461**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	14 996 215
НДС (12 %)	1 799 546
Итого	**16 795 761**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Форма 2В

Акт №127 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 6-1-1)
Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
5	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,650;	т	65,67	210		13791		–		14894
	Раздел 2 Водопровод								–	1103	
26	1127-0902-0101	Указатель пожарного гидранта. Установка НР = 108 %	шт.	2	4055	689,5	8110	1379	926	6736	16034
					2902,5	216	5805	432	–	1188	
27	2401-0107-0502	Указатель пожарного гидранта	100 шт.	0,02	111681		2234		2234		2413
	Раздел 4 Круглые канализационные колодцы								–	179	
56	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=2,200;	т	4,4	70		308		–		333
57	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,4	210		924		–		998

Итого	**34 672**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 805
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 379
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	432
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 160
- перевозка грузов, тенге	15 023
Накладные расходы, тенге	6 736
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 569
Всего	**34 672**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	520
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	852
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**721**
Итого	**36 765**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**39 076**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	35 168
НДС (12 %)	4 220
Итого	**39 388**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Форма 2В

Акт №128 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 6-1-1Б)
Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить											
2.1 Круглые канализационные колодцы											
2	2113-0814-2209	Стремянка (скобы ходовые) прим. 9 шт	кг	23,5	349		8202		8202		8858
									–	656	

Итого	**8 858**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 202
Сметная прибыль (8 %), тенге	656
Всего	**8 858**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	133
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	218
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**184**
Итого	**9 393**

Итого в текущих и прогнозных ценах	9 983
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	8 985
НДС (12 %)	1 078
Итого	**10 063**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Тепловые сети

Форма 2В

Акт №129 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 6-2-1В)
Тепловые камеры

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0501-0101										
		Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1444,5	741,5	2889	1483	508	1664	4917
					449	256	898	512	–	364	
2	1107-0501-0102										
		Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	2046,9	1041	20469	10410	3760	11686	34727
					629,9	360,4	6299	3604	–	2572	
3	1107-0501-0103										
		Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	3089,75	1646,88	24718	13175	4204	14099	41922
					917,38	576,13	7339	4609	–	3105	
4	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,92	20291		18668		18668		20161

5 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,648	18191		48170		48170		52024
6 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,344	16774		72866		72866		78695
7 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1,84	7666,85	2523,91	14107	4644	3132	6704	22476
				3440,76	477,17	6331	878	–	1665	
8 2103-0302-0314	Камни стеновые керамзитобетонные полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75 СТ РК 945-92	шт.	140	327		45780		45780		49442
9 1107-0504-0101	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3411	921	6822	1842	1147	4937	12700
				1916,5	175,5	3833	351	–	941	
10 2104-0302-0501	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2	39380		78760		78760		85061
11 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	4	22408,25	172,25	89633	689	84097	5099	102311
				1211,75	76	4847	304	–	7579	
12 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	31404		125616		125616		135665
								–	10049	
	Итого					**640 101**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					29 547				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 243
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 258
- материалы, изделия и конструкции, тенге	486 708
Накладные расходы, тенге	44 189
Сметная прибыль (8 %), тенге	47 414
Всего	**640 101**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	9 602
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	15 723
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 309**
Итого	**678 735**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**721 397**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	649 258
НДС (12 %)	77 911
Итого	**727 169**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 153/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 25.11.19г., доп.согл.№ 2 от 27.01.20г.
Наименование стройки: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне "Затонский"
Наименование объекта: Тепловые сети

Форма 2В

Акт №130 от 22.09.2020г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 6-2-1)
Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
3	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,650;	т	403,71	210		84779		–		91561
									–	6782	

Итого	**91 561**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	84 779
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 782
Всего	**91 561**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 373
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2 249
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 904**

Итого	97 087
Итого в текущих и прогнозных ценах	103 189
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	92 871
НДС (12 %)	11 144
Итого	**104 015**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ИП Шакирова Р. К.
Лицензия 15-ГСЛ №016259
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**