Заказчик : ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		180540005422/190162/147	18.09.2019г.				
		Доп.согл. №1	11.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	266 432 000	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Руководитель _____ Таударбекова Р.А.

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Тех.надзор_____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"

Директор _____ Амиргалиев Е.Н.

Авторский надзор: ТОО "Икар Строй"

Авторский надзор _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-1-1

Акт №20
приемки выполненных работ за июнь 2020 г
Общестроительные работы. АР. Блок № 1,2,3

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/п оз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 4 Полы Блок № 1									
			4.1 Пол в помещениях 1-го этажа № 15,16,17,18,21,23,24									
1	88	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	19,5	18480,31	9,59	360366	187	282946	72599	467602
						3960,67	–	77233	–	–	34637	
2	89	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	195	630,36	33,77	122920	6585	45204	69849	208191
						364,77	16,29	71131	3176	–	15422	
3	90	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	390	67,95	5,75	26500	2242	22500	2640	31471
						4,51	2,69	1758	1050	–	2331	

4	91	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	81,16093	979,54	83,03	79500	6739	245	70606	162114
						893,48	32	72516	2597	–	12008	
		4.2 Пол в помещениях 1-го этажа № 9,10,19										
5	94	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	1,52	18480,26	9,87	28090	15	22055	5659	36449
						3960,53	–	6020	–	–	2700	
6	95	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	15,2	630,46	33,82	9583	514	3524	5445	16230
						364,8	16,32	5545	248	–	1202	
7	96	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-30,4	67,96	5,76	-2066	-175	-1754	-206	-2454
						4,51	2,7	-137	-82	–	-182	
		4.3 Пол в помещениях 1-го этажа № 1,2,12,20,25										
8	101	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	13	18480,38	9,62	240245	125	188631	48400	311737
						3960,69	–	51489	–	–	23092	
		4.4 Пол в помещениях 1-го этажа № 13,14										
9	104	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	184	630,36	33,77	115987	6214	42654	65909	196448
						364,78	16,29	67119	2997	–	14552	
10	105	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	368	67,95	5,75	25005	2116	21230	2491	29696

					4,51	2,69	1659	991	–	2200	
4.5 Пол в помещениях 1-го этажа № 6,22											
11	108	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	3,16	18480,06	9,49	58397	30	45851	11765	75775
						3960,76	–	12516	–	–	5613	
4.6 Пол в помещениях 1-го этажа № 7,8											
12	111	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14	630,36	33,71	8825	472	3246	5015	14947
						364,79	16,29	5107	228	–	1107	
13	112	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	28	67,93	5,75	1902	161	1615	189	2258
						4,5	2,68	126	75	–	167	
4.7 Пол в помещениях 1-го этажа № 3,4,5											
14	115	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	14,79	18480,26	9,6	273323	142	214603	55063	354657
						3960,65	–	58578	–	–	26271	
15	116	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	147,9	630,35	33,77	93229	4994	34285	52977	157902
						364,77	16,29	53950	2409	–	11696	
16	117	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	295,8	67,95	5,75	20099	1700	17065	2003	23870
						4,51	2,69	1334	797	–	1768	
4.9 Пол в помещениях 2-го этажа № 9,10,11,12,13,14,15,16											

17	122	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %								
				м2 стяжки	275,9	1049,97	33,84	289688	9337	150708	126089	449039
						469,89	16,29	129643	4494	–	33262	
18	123	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=4,000;								
				м2 стяжки	1103,6	146,64	5,75	161832	6344	150418	7559	182942
						4,59	2,69	5070	2972	–	13551	
19	124	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	275,9	630,36	33,77	173917	9317	63958	98828	294565
						364,78	16,29	100642	4494	–	21820	
20	125	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=3,000;								
				м2 стяжки	827,7	67,95	5,75	56241	4758	47751	5603	66792
						4,51	2,69	3732	2229	–	4948	
21	126	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	275,9	979,54	83,03	270254	22909	834	240021	551097
						893,48	32	246511	8830	–	40822	
		4.10 Пол в помещениях 2-го этажа № 1,2,3,4										
22	129	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %								
				м2 стяжки	221,6	1049,98	33,84	232675	7500	121047	101273	360664
						469,89	16,29	104128	3609	–	26716	
23	130	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=4,000;								
				м2 стяжки	886,4	146,64	5,75	129982	5095	120814	6072	146938
						4,59	2,69	4073	2387	–	10884	

24	131	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	221,6	630,36	33,77	139688	7484	51370	79376	236589
						364,77	16,29	80834	3609	–	17525	
25	132	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	443,2	67,95	5,75	30115	2548	25569	3000	35764
						4,51	2,69	1998	1194	–	2649	
		4.11 Пол в помещениях 2-го этажа № 17,18,19										
26	135	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,8	1049,97	33,84	33389	1076	17370	14533	51756
						469,91	16,29	14943	518	–	3834	
27	136	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	95,4	146,64	5,74	13989	548	13003	653	15813
						4,59	2,69	438	257	–	1171	
28	137	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,8	630,35	33,77	20045	1074	7371	11391	33951
						364,78	16,29	11600	518	–	2515	
29	138	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,6	67,96	5,75	4322	366	3669	431	5133
						4,51	2,69	287	171	–	380	
		4.12 Пол в помещениях 2-го этажа № 5,6,7,8										
30	143	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	196,7	1049,97	33,84	206530	6657	107446	89893	320137
						469,89	16,29	92427	3204	–	23714	

31	144	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=4,000;								
				м2 стяжки	786,8	146,64	5,75	115377	4523	107239	5390	130428
						4,59	2,69	3615	2119	–	9661	
32	145	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	196,7	630,36	33,77	123992	6643	45598	70458	210006
						364,77	16,29	71751	3204	–	15556	
33	146	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=3,000;								
				м2 стяжки	590,1	67,95	5,75	40096	3392	34044	3994	47617
						4,51	2,69	2660	1589	–	3527	
		4.13 Пол в помещениях 3-го этажа № 1,2,3,4,13										
34	149	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %								
				м2 стяжки	269,4	1049,97	33,84	282862	9117	147157	123117	438457
						469,89	16,29	126588	4388	–	32478	
35	150	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=4,000;								
				м2 стяжки	1077,6	146,64	5,75	158019	6194	146874	7382	178633
						4,59	2,69	4951	2902	–	13232	
36	151	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	269,4	630,36	33,77	169819	9098	62451	96499	287623
						364,77	16,29	98270	4388	–	21305	
37	152	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;								
				м2 стяжки	538,8	67,95	5,75	36610	3097	31084	3647	43478

					4,51	2,69	2429	1451	–	3221	
	4.14 Пол в помещениях 3-го этажа № 5,6,7,8,9,10,11,12,14										
38	155	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	427,6	1049,97	33,84	448968	14471	233572	195417	695936
						469,89	16,29	200925	6965	–	51551	
39	156	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	1710,4	146,64	5,75	250813	9832	233123	11717	283532
						4,59	2,69	7858	4607	–	21002	
40	157	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	427,6	630,36	33,77	269543	14441	99124	153166	456526
						364,78	16,29	155978	6965	–	33817	
41	158	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	1282,8	67,95	5,75	87162	7373	74006	8684	103514
						4,51	2,69	5783	3455	–	7668	
	4.15 Пол в помещениях 3-го этажа № 15,16,17											
42	162	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,6	1050	33,86	33180	1070	17261	14442	51432
						469,91	16,3	14849	515	–	3810	
43	163	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	94,8	146,65	5,75	13902	545	12921	650	15716
						4,6	2,69	436	255	–	1164	
44	164	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,6	630,35	33,77	19919	1067	7325	11319	33737

					364,78	16,3	11527	515	–	2499	
45	165	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	63,2	67,94	5,74	4294	363	3646	428	5100
						4,51	2,69	285	170	–	378	

Раздел 5 Полы Блок № 2

5.3 Пол в помещениях 1-го этажа № 31

46	175	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=16,000;	м2 стяжки	262,4	67,95	5,75	17830	1509	15138	1777	21176
						4,51	2,69	1183	707	–	1569	
47	176	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	16,4	979,57	83,05	16065	1362	50	14267	32759
						893,48	32,01	14653	525	–	2427	

Раздел 6 Полы Блок № 3

6.1 Пол в помещениях 1-го этажа № 38

48	179	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,8	630,15	33,68	4285	229	1576	2436	7259
						364,71	16,32	2480	111	–	538	
49	180	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	40,8	67,97	5,76	2773	235	2354	276	3293
						4,51	2,7	184	110	–	244	

6.2 Пол в помещениях 1-го этажа №33,45,53,54

50	181	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	13,59	18480,21	9,57	251146	130	197191	50596	325881
						3960,63	–	53825	–	–	24139	
		6.3 Пол в помещениях 1-го этажа № 39,44										
51	184	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	69,7	630,34	33,76	43935	2353	16157	24966	74413
						364,78	16,28	25425	1135	–	5512	
52	185	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	139,4	67,95	5,75	9472	802	8042	943	11248
						4,51	2,69	628	375	–	833	
		6.4 Пол в помещениях 1-го этажа № 34,50										
53	188	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	2,07	18480,68	9,66	38255	20	30036	7707	49639
						3960,87	–	8199	–	–	3677	
54	189	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	20,7	630,39	33,77	13049	699	4799	7415	22101
						364,78	16,28	7551	337	–	1637	
55	190	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	41,4	67,95	5,75	2813	238	2388	281	3342
						4,52	2,71	187	112	–	248	
		6.5 Пол в помещениях 1-го этажа № 35,36										
56	194	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	30	630,37	33,77	18911	1013	6955	10746	32030
						364,77	16,3	10943	489	–	2373	

57	195	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;								
				м2 стяжки	60	67,95	5,75	4077	345	3461	407	4843
						4,52	2,7	271	162	–	359	
		6.6 Пол в помещениях 1-го этажа № 37,40,41,42,43										
58	199	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	23,2	630,34	33,75	14624	783	5378	8311	24770
						364,78	16,29	8463	378	–	1835	
59	200	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000;									
				м2 стяжки	46,4	67,95	5,75	3153	267	2677	314	3744
						4,5	2,69	209	125	–	277	
		6.8 Пол в помещениях 1-го этажа № 58,59										
60	212	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	0,37	18483,78	10,81	6839	4	5370	1377	8873
						3959,46	–	1465	–	–	657	
		6.9 Пол в помещениях 1-го этажа № 46,47,48,49,51,52,55,56,57										
61	217	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	10,82	18480,22	9,61	199956	104	156998	40283	259458
						3960,63	–	42854	–	–	19219	

Итого **8 704 637**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 168 695
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 218 393

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 026
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 539 223
Накладные расходы, тенге	2 133 538
Сметная прибыль (8 %), тенге	644 788
Всего	**8 704 637**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	104 456
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	118 923
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**178 560**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**9 106 576**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)	**9 561 905**
НДС (12 %) 1147429	10 709 333
Итого с тендерной скидкой 0,9	**9 638 400**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-1-2

Акт №21
приемки выполненных работ за июнь 2020 г
Сейсмоусиление. АС. Блок 1,2,3

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/поз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Объемы работ, связанные с усилением, не учтенные спецификациями и чертежами. Блок № 1									
1	1	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	4570	195,8	–	894786	–	–	751620	1778118
						195,8	–	894786	–	–	131712	
2	2	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	1068,4	195,8	–	209188	–	–	175718	415698
						195,8	–	209188	–	–	30792	
3	3	1115-0203-0201	Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4901	1100,59	86,51	5393974	423995	844881	3567590	9678489
						841,68	68,23	4125098	334390	–	716925	

4	4 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4901	1918,14	40,39	9400795	197953	1774960	6016081	16650226
					1515,58	18,82	7427882	92219	–	1233350	
5	5 1115-0203-0201	Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое. 1 слой наружной штукатурки НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1245,5	1156,02	86,51	1439817	107751	283747	906639	2534172
					841,69	68,23	1048319	84980	–	187716	
6	6 1115-0203-0201	Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое. 2 слой наружной штукатурки НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1245,5	1156,02	86,51	1439817	107751	283747	906639	2534172
					841,69	68,23	1048319	84980	–	187716	
7	7 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	606,89	75		45517		–	–	49158
					–		–		–	3641	
8	8 4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	606,89	518		314369		–	–	339519
					–		–		–	25150	
	Раздел 2 Усиление существующих стен. Блок № 1										
9	9 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	30,061	58492,37	1463,06	1758339	43981	–	2047385	4110182

					57029,31	689,07	1714358	20714	–	304458	
	2.1 Блок Б										
10	11 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	1,3	73149,23	2711,54	95094	3525	–	86159	195753
					70437,69	826,92	91569	1075	–	14500	
11	13 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	6411	57,22	0,89	366816	5701	–	260003	676965
					56,33	–	361115	–	–	50146	
12	14 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;	отверстие	20835,75	55,03	0,86	1146546	17815	–	812686	2115971
					54,17	–	1128731	–	–	156739	
13	15 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	5574	57,22	0,89	318925	4956	–	226058	588582
					56,33	–	313969	–	–	43599	
14	16 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=2,166;	отверстие	12073,284	55,03	0,86	664367	10323	–	470912	1226101
					54,17	–	654044	–	–	90822	

15	17	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	133	57,22	0,89	7610	118	–	5394	14044
						56,33	–	7492	–	–	1040	
16	18	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,080;	отверстие	143,64	55,03	0,86	7904	123	–	5602	14586
						54,17	–	7781	–	–	1080	
17	19	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	1723	57,22	0,89	98584	1532	–	69877	181938
						56,33	–	97052	–	–	13477	
18	20	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,080;	отверстие	1860,84	55,03	0,85	102398	1591	–	72581	188977
						54,17	–	100807	–	–	13998	
19	24	1146-0101-0402	Монтаж стальных пространственных бандажей НР = 84 %	т	12,734	268376,87	33629,97	3417511	428244	134680	2511122	6402924
						224170,49	10589,29	2854587	134844	–	474291	
20	25	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,615	230691		1064639		1064639	–	1149810

					–		–		–	85171	
21	26 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	4,341	253752		1101537		1101537	–	1189660
					–		–		–	88123	
22	27 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,908	253752		230407		230407	–	248840
					–		–		–	18433	
23	29 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	0,026	153,85	–	4	–	–	3	8
					153,85	–	4	–	–	1	
24	30 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,4	543618		217447		217447	–	234843
					–		–		–	17396	
25	31 1146-0101-0402	Монтаж стальных пространственных столбов НР = 84 %	т	4,3149	268377,25	33630,21	1158021	145111	45637	850891	2169625
					224170,43	10589,35	967273	45692	–	160713	
26	32 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2074	230691		47845		47845	–	51673
					–		–		–	3828	

27	33	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,825	319401		582907		582907	–	629540
						–		–		–	46633	
28	34	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,536	253752		389763		389763	–	420944
						–		–		–	31181	
29	35	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2215	253752		56206		56206	–	60702
						–		–		–	4496	
30	36	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,525	253752		133220		133220	–	143878
						–		–		–	10658	
31	38	2113-0201-0108	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М24 до М27 ГОСТ 1759.0-87	т	0,025	620739		15518		15518	–	16759
						–		–		–	1241	
32	41	1146-0101-0402	Монтаж стальных пространственных бандажей НР = 84 %	т	6,182	268377,06	33630,22	1659107	207902	65383	1219079	3108441
						224170,49	10589,29	1385822	65463	–	230255	
33	57	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	2,3	6858		15773		15773	–	17035

						–		–		–	1262

Раздел 3 Объемы работ, связанные с усилением, не учтенные спецификациями и чертежами. Блок № 2

34	58 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	396,6	195,8	–	77653	–	–	65229	154313
					195,8	–	77653	–	–	11431	
35	59 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	135	195,79	–	26432	–	–	22203	52526
					195,79	–	26432	–	–	3891	
36	60 1115-0203-0201	Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	461	1100,59	86,51	507370	39882	79471	335577	910383
					841,69	68,23	388017	31454	–	67436	
37	61 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	461	1918,14	40,39	884262	18620	166957	565887	1566161
					1515,59	18,82	698685	8674	–	116012	
38	62 1115-0203-0201	Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое. 1 слой наружной штукатурки НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	167,8	1156,02	86,51	193980	14517	38228	122147	341417
					841,69	68,23	141235	11449	–	25290	
39	63 1115-0203-0201	Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое. 2 слой наружной штукатурки НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	167,8	1156,02	86,51	193980	14517	38228	122147	341417

					841,69	68,23	141235	11449	–	25290	
40	64 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	56,67	75		4250		–	–	4590
					–		–		–	340	
41	65 4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км									
			т	56,67	518		29355		–	–	31703
					–		–		–	2348	
	Раздел 4 Усиление существующих стен. Блок № 2										
42	66 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %									
			т арматуры	3,678	58492,39	1463,02	215135	5381	–	250500	502886
					57029,36	688,96	209754	2534	–	37251	
	4.1 Блок Б										
43	68 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %									
			т металлических изделий	0,483	73151,14	2712,22	35332	1310	–	32012	72732
					70438,92	826,09	34022	399	–	5388	
44	70 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %									
			отверстие	810	57,22	0,89	46345	720	–	32850	85531
					56,33	–	45625	–	–	6336	
45	71 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;									
			отверстие	2632,5	55,03	0,86	144861	2251	–	102679	267343

					54,17	–	142610	–	–	19803	
46	72	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	582	57,22	0,89	33301	518	–	23604	61457
						56,33	–	32783	–	–	4552	
47	73	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=2,166;	отверстие	1260,612	55,03	0,86	69369	1078	–	49170	128022
						54,17	–	68291	–	–	9483	
48	74	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	24	57,21	0,88	1373	21	–	973	2534
						56,33	–	1352	–	–	188	
49	75	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,080;	отверстие	25,92	55,02	0,85	1426	22	–	1011	2632
						54,17	–	1404	–	–	195	
50	76	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	204	57,22	0,89	11672	181	–	8274	21542
						56,33	–	11491	–	–	1596	

51	77 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,080;									
			отверстие	220,32	55,02	0,85	12123	188	–	8593	22373
					54,17	–	11935	–	–	1657	

Раздел 5 Объемы работ, связанные с усилением, не учтенные спецификациями и чертежами. Блок № 3

52	81 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	737,3	195,8	–	144360	–	–	121262	286872
					195,8	–	144360	–	–	21250	
53	82 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	559,3	195,79	–	109508	–	–	91987	217615
					195,79	–	109508	–	–	16120	
54	83 1115-0203-0201	Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	881,3	1100,59	86,51	969947	76243	151927	641526	1740391
					841,69	68,23	741777	60131	–	128918	
55	84 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	881,3	1918,14	40,39	1690455	35596	319174	1081814	2994051
					1515,58	18,82	1335685	16582	–	221782	
56	85 1115-0203-0201	Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое. 1 слой наружной штукатурки НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	629,5	1156,02	86,51	727712	54460	143411	458233	1280821

					841,69	68,23	529841	42950	–	94876	
57	86 1115-0203-0201	Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое. 2 слой наружной штукатурки НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	629,5	1156,02	86,51	727712	54460	143411	458233	1280821
					841,69	68,23	529841	42950	–	94876	
58	87 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	144,4	75		10830		–	–	11696
					–		–		–	866	
59	88 4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	144,4	518		74799		–	–	80783
					–		–		–	5984	
	Раздел 6 Усиление существующих стен. Блок № 3										
60	89 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	8,932	58492,39	1463,05	522454	13068	–	608338	1221255
					57029,33	689,1	509386	6155	–	90463	
	6.1 Блок Б										
61	91 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	1,069	73148,74	2710,94	78196	2898	–	70848	160968
					70437,79	826,01	75298	883	–	11924	
62	93 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	3356	57,22	0,89	192019	2984	–	136105	354374

					56,33	–	189035	–	–	26250	
63	94 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;									
			отверстие	10907	55,03	0,85	600188	9325	–	425421	1107658
					54,17	–	590863	–	–	82049	
64	95 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %									
			отверстие	387	57,22	0,89	22143	344	–	15695	40865
					56,33	–	21799	–	–	3027	
65	96 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=2,166;									
			отверстие	838,242	55,03	0,86	46127	717	–	32695	85128
					54,17	–	45410	–	–	6306	
66	97 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %									
			отверстие	138	57,22	0,89	7896	123	–	5597	14572
					56,33	–	7773	–	–	1079	
67	98 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,080;									
			отверстие	149,04	55,03	0,85	8201	127	–	5813	15135
					54,17	–	8074	–	–	1121	

68	99	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %								
				отверстие	432	57,22	0,89	24717	384	–	17520	45616
						56,33	–	24333	–	–	3379	
69	100	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=1,080;								
				отверстие	466,56	55,03	0,86	25674	399	–	18198	47382
						54,17	–	25275	–	–	3510	
		Раздел 7 Усиление рамами. Блок № 1										
70	104	1146-0101-0402	Монтаж рам усиления НР = 84 %									
				т	4,6283	268376,94	33630,06	1242129	155650	48951	912693	2327208
						224170,43	10589,42	1037528	49011	–	172386	
71	105	2106-0209-0201	Металлоконструкции усиления ГОСТ 23118-2012	т	4,6283	496929		2299936		2299936	–	2483931
						–		–		–	183995	
72	109	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	73,6	2307,28	16,64	169816	1225	93348	68138	256990
						1022,32	6,33	75243	466	–	19036	
		Раздел 8 Усиление рамами. Блок № 2										
73	110	1146-0101-0402	Монтаж рам усиления НР = 84 %									
				т	1,5019	268376,72	33630,07	403075	50509	15884	296172	755187
						224170,72	10589,25	336682	15904	–	55940	

74	115	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	19,7	2307,26	16,6	45453	327	24986	18238	68786
						1022,34	6,29	20140	124	–	5095	
		Раздел 9 Усиление рамами. Блок № 3										
75	116	1146-0101-0402	Монтаж рам усиления НР = 84 %	т	1,3246	268375,36	33629,78	355490	44546	14008	261208	666034
						224170,32	10588,86	296936	14026	–	49336	
76	121	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	14,2	2307,25	16,62	32763	236	18010	13146	49582
						1022,32	6,34	14517	90	–	3673	
		Раздел 10 Усиление пробиваемого дверного проема в блоке № 1										
77	122	1146-0101-0402	Монтаж металлоконструкций усиления проемов НР = 84 %	т	0,1256	268375,8	33622,61	33708	4223	1329	24768	63154
						224171,97	10589,17	28156	1330	–	4678	
		Раздел 11 Усиление пробиваемого дверного проема в блоке № 3 (2шт)										
78	129	1146-0101-0402	Монтаж металлоконструкций усиления проемов НР = 84 %	т	0,2847	268377,24	33631,89	76407	9575	3011	56142	143153
						224169,3	10590,09	63821	3015	–	10604	
79	130	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0937	319401		29928		29928	–	32322
						–		–		–	2394	

80	131 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,052	230691	11996	11996	–	12956
					–	–	–	960	
81	132 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0622	253752	15783	15783	–	17046
					–	–	–	1263	
82	133 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0268	253752	6801	6801	–	7345
					–	–	–	544	
83	135 2113-0201-0106	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,05	570860	28543	28543	–	30826
					–	–	–	2283	

Итого	**81 607 418**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 232 001
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 324 997
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 183 933
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 981 618
- перевозка грузов, тенге	479 120
Накладные расходы, тенге	28 544 685
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 044 997

Всего		**81 607 418**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		979 289
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8		1 114 921
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 674 033**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**85 375 661**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		**89 644 444**
НДС (12 %)	10757333	100 401 777
Итого с тендерной скидкой 0,9		**90 361 600**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.