Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

Справка
о стоимости выполненных работ за май месяц 2020 год

	код		код		Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
	заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
					№48	**07.06.2019г**				
					№1	**21.02.2020г**				
					№2	**05.05.2020г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге											
	общая сумма на 2018 год-2019гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ	**500 640 000**									**53 640 000**	
	2019	**348 335 711,27**	69 793 176,13		**348 335 711,27**	**37 321 683**				8 375 181,14	78 168 357,27
	2020	**152 304 288,73**	47 638 723		**112 090 638,23**	**12 009 711**				5 716 647	53 355 370

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Калдыбеков Е.

Инженер технического надзора
ТОО "Aisar-Group"
_____ Сейдак Н.К.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ Кадыркулов К

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

А К Т
выполненных работ за май месяц 2020 г.

Составлена 1кв.2018г

N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА					
1	**111**	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**565,1300**		**316,22**	**178705,07**
			Итого оплата труда:				**299,00**	**168974,44**
			Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**1173,66**
			Итого материалов:				**16,14**	**9122,67**
			Накладные расходы	%	80		239,20	135179,55
			Сметная прибыль	%	8		44,43	25110,77
			Сметная стоимость:				**599,85**	**338995,39**
2	**112**	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**8,8900**		**2747,08**	**24421,58**
			Итого оплата труда:				**1871,40**	**16636,71**
			Итого эксплуатация машин:				**38,89**	**345,76**
			Итого материалов:				**855,54**	**7605,77**
			Накладные расходы	%	80		1497,12	13309,37
			Сметная прибыль	%	8		339,54	3018,48
			Сметная стоимость:				**4583,74**	**40749,43**
3	**113**	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**765,0000**		**333,43**	**255073,18**
			Итого оплата труда:				**325,31**	**248863,68**
			Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**1885,72**
			Итого материалов:				**6,74**	**5156,10**
			Накладные расходы	%	118		383,87	293659,14
			Сметная прибыль	%	8		57,38	43898,59
			Сметная стоимость:				**774,68**	**592630,91**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**458199,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				458199,84
		Материалы -	Тенге				21884,54
		Всего заработная плата -	Тенге				434474,83
		Накладные расходы -	Тенге				442148,06
		Накладные НУЧП -	Тенге				442148,06
		Сметная прибыль -	Тенге				72027,83
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				972375,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				413,86
		Сметная заработная плата -	Тенге				434474,83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				972375,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				413,86
		Сметная заработная плата -	Тенге				434474,83
		РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		ПРИЯМОК (500х500х800)-3ШТ					
4	**114**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**м3**	**0,3000**	**5982,01**	**1794,60**
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**394,27**
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**436,31**
		Итого материалов:				**3817,90**	**1145,37**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	366,67
		Сметная прибыль	%	8		576,34	172,90
		Сметная стоимость:				**7780,58**	**2334,18**
5	**115**	**1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,7500**	**1644,48**	**6166,81**
		Итого оплата труда:				**149,82**	**561,82**
		Итого эксплуатация машин:				**60,79**	**227,96**
		Итого материалов:				**1455,85**	**5459,44**
		Накладные расходы	%	94		140,83	528,11
		Сметная прибыль	%	8		142,83	535,59
		Сметная стоимость:				**1928,14**	**7230,52**
6	**116**	**1106-1001-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)**	**м3**	**0,8700**	**26903,46**	**23406,01**
		Итого оплата труда:				**4065,85**	**3537,29**
		Итого эксплуатация машин:				**1773,96**	**1543,34**
		Итого материалов:				**21616,90**	**18806,71**
		Накладные расходы	%	91		3699,92	3218,93
		Сметная прибыль	%	8		2448,27	2130,00
		Сметная стоимость:				**33051,66**	**28754,94**
7	**117**	**1106-1001-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)**	**м3**	**1,7400**	**29347,58**	**51064,79**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**4065,85**	**7074,58**
			Итого эксплуатация машин:				**1773,96**	**3086,69**
			Итого материалов:				**24061,02**	**41866,18**
			Накладные расходы	%	91		3699,92	6437,87
			Сметная прибыль	%	8		2643,80	4600,21
			Сметная стоимость:				**35691,31**	**62102,87**
8	**119**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**17,4000**		**822,33**	**14308,59**
			Итого оплата труда:				**229,23**	**3988,57**
			Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**333,13**
			Итого материалов:				**576,14**	**10024,75**
			Накладные расходы	%	93		213,18	3709,37
			Сметная прибыль	%	8		82,84	1441,44
			Сметная стоимость:				**1118,36**	**19459,39**
9	**120**	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**	**0,0381**		**523754,02**	**19970,74**
			Итого оплата труда:				**43486,32**	**1658,13**
			Итого эксплуатация машин:				**8414,16**	**320,83**
			Итого материалов:				**474562,66**	**18095,07**
			Накладные расходы	%	93		40442,28	1542,06
			Сметная прибыль	%	8		45135,70	1721,02
			Сметная стоимость:				**609332,00**	**23233,83**
			КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-1 ШТ					
10	**121**	**1120-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**0,0454**		**62,86**	**2,85**
			Итого оплата труда:				**54,12**	**2,46**
			Итого эксплуатация машин:				**2,83**	**0,13**
			Итого материалов:				**6,37**	**0,29**
			Накладные расходы	%	98		53,03	2,41
			Сметная прибыль	%	8		9,27	0,42
			Сметная стоимость:				**125,16**	**5,68**
			ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ-2ШТ					
11	**124**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,8160**		**5734,76**	**4679,56**
			Итого оплата труда:				**1314,23**	**1072,41**
			Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**1186,76**
			Итого материалов:				**3570,65**	**2913,65**
			Накладные расходы	%	93		1222,23	997,34
			Сметная прибыль	%	8		556,56	454,15
			Сметная стоимость:				**7513,55**	**6131,06**

1		2	3	4	5	6	7	8
12	125	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	**м3**	**0,1000**		**29289,18**	**2928,92**
			Итого оплата труда:				**3818,26**	**381,83**
			Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**90,29**
			Итого материалов:				**24863,92**	**2486,39**
			Накладные расходы	%	91		3474,62	347,46
			Сметная прибыль	%	8		2621,10	262,11
			Сметная стоимость:				**35384,90**	**3538,49**
13	126	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,00192**		**469796,30**	**902,01**
			Итого оплата труда:				**279387,06**	**536,42**
			Итого эксплуатация машин:				**1994,30**	**3,83**
			Итого материалов:				**189206,00**	**363,28**
			Накладные расходы	%	91		254242,22	488,15
			Сметная прибыль	%	8		57923,08	111,21
			Сметная стоимость:				**781961,61**	**1501,37**
			ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС-1ШТ					
14	127	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,8250**		**5734,76**	**4731,18**
			Итого оплата труда:				**1314,23**	**1084,24**
			Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**1199,85**
			Итого материалов:				**3570,65**	**2945,79**
			Накладные расходы	%	93		1222,23	1008,34
			Сметная прибыль	%	8		556,56	459,16
			Сметная стоимость:				**7513,55**	**6198,68**
15	128	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	**м3**	**0,3000**		**29289,18**	**8786,75**
			Итого оплата труда:				**3818,26**	**1145,48**
			Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**270,87**
			Итого материалов:				**24863,92**	**7459,18**
			Накладные расходы	%	91		3474,62	1042,39
			Сметная прибыль	%	8		2621,10	786,33
			Сметная стоимость:				**35384,90**	**10615,47**
			СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ					
16	129	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство ГПС под фундаменты**	**м3**	**3,6360**		**4717,01**	**17151,05**
			Итого оплата труда:				**1314,23**	**4778,54**
			Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**5288,05**
			Итого материалов:				**2552,90**	**9282,34**
			Накладные расходы	%	93		1222,23	4444,04
			Сметная прибыль	%	8		475,14	1727,61

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**6414,38**	**23322,70**
17	**130**	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**0,3232**		**8308,39**	**2685,27**
			Итого оплата труда:				**3186,90**	**1030,01**
			Итого эксплуатация машин:				**1470,91**	**475,40**
			Итого материалов:				**4248,98**	**1373,27**
			Накладные расходы	%	94		2995,69	968,21
			Сметная прибыль	%	8		904,33	292,28
			Сметная стоимость:				**12208,40**	**3945,76**
18	**131**	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,3232**		**6575,99**	**2125,36**
			Итого оплата труда:				**2823,05**	**912,41**
			Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**278,09**
			Итого материалов:				**3218,90**	**1040,35**
			Накладные расходы	%	94		2653,67	857,67
			Сметная прибыль	%	8		738,37	238,64
			Сметная стоимость:				**9968,03**	**3221,67**
19	**132**	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)**	**м3**	**0,6080**		**26910,77**	**16361,75**
			Итого оплата труда:				**1946,59**	**1183,53**
			Итого эксплуатация машин:				**1603,97**	**975,21**
			Итого материалов:				**23677,90**	**14396,17**
			Накладные расходы	%	91		1771,40	1077,01
			Сметная прибыль	%	8		2294,57	1395,10
			Сметная стоимость:				**30976,74**	**18833,86**
20	**134**	**1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2**	**6,0800**		**332,69**	**2022,78**
			Итого оплата труда:				**314,76**	**1913,73**
			Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**4,50**
			Итого материалов:				**17,52**	**106,54**
			Накладные расходы	%	91		286,43	1741,50
			Сметная прибыль	%	8		49,53	301,14
			Сметная стоимость:				**668,65**	**4065,42**
21	**135**	**1106-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)**	**м3**	**5,0400**		**61921,71**	**312085,40**
			Итого оплата труда:				**24528,24**	**123622,33**
			Итого эксплуатация машин:				**8010,88**	**40374,81**
			Итого материалов:				**30896,43**	**155718,01**
			Накладные расходы	%	91		22320,70	112496,32
			Сметная прибыль	%	8		6739,39	33966,54
			Сметная стоимость:				**90981,80**	**458548,26**

1		2	3	4	5	6	7	8
22	136	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)**	м3	0,6200		30416,91	18858,49
			Итого оплата труда:				3809,59	2361,94
			Итого эксплуатация машин:				1906,71	1182,16
			Итого материалов:				25039,81	15524,68
			Накладные расходы	%	91		3466,73	2149,37
			Сметная прибыль	%	8		2710,69	1680,63
			Сметная стоимость:				36594,33	22688,48
23	140	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Установка металлических огражденийбез поручня**	м	10,0000		13735,77	137357,66
			Итого оплата труда:				464,50	4644,98
			Итого эксплуатация машин:				71,74	717,43
			Итого материалов:				13227,03	132270,28
			Накладные расходы	%	118		548,11	5481,07
			Сметная прибыль	%	8		1142,71	11427,10
			Сметная стоимость:				15426,58	154265,83
24	141	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,0295		362621,00	10687,17
			Итого оплата труда:				198461,58	5849,06
			Итого эксплуатация машин:				1167,00	34,39
			Итого материалов:				163454,00	4817,32
			Накладные расходы	%	91		180600,04	5322,64
			Сметная прибыль	%	8		43457,68	1280,78
			Сметная стоимость:				586678,72	17290,60
			НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ					
25	143	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,1720		139915,16	24065,41
			Итого оплата труда:				109789,92	18883,87
			Итого эксплуатация машин:				35619,30	6126,52
			Итого материалов:				5287,86	909,51
			Накладные расходы	%	69		75755,04	13029,87
			Сметная прибыль	%	8		17253,62	2967,62
			Сметная стоимость:				232923,83	40062,90
26	144	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,1643		23145,28	3803,23
			Итого оплата труда:				8636,50	1419,15
			Итого эксплуатация машин:				11354,99	1865,85
			Итого материалов:				6016,13	988,57
			Накладные расходы	%	69		5959,19	979,21
			Сметная прибыль	%	8		2328,36	382,60

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				31432,83	5165,04
27	145	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,0077		49108,49	377,15
			Итого оплата труда:				28445,71	218,46
			Итого эксплуатация машин:				22529,09	173,02
			Итого материалов:				3993,40	30,67
			Накладные расходы	%	69		19627,54	150,74
			Сметная прибыль	%	8		5498,88	42,23
			Сметная стоимость:				74234,92	570,12
28	149	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1480		93735,73	13872,89
			Итого оплата труда:				19588,96	2899,17
			Итого эксплуатация машин:				1255,45	185,81
			Итого материалов:				73363,78	10857,84
			Накладные расходы	%	90		17630,06	2609,25
			Сметная прибыль	%	8		8909,26	1318,57
			Сметная стоимость:				120275,05	17800,71
29	150	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1480		9970,93	1475,70
			Итого оплата труда:				744,67	110,21
			Итого эксплуатация машин:				51,23	7,58
			Итого материалов:				9195,87	1360,99
			Накладные расходы	%	90		670,20	99,19
			Сметная прибыль	%	8		851,29	125,99
			Сметная стоимость:				11492,43	1700,88
30	151	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	11,4800		2602,12	29872,30
			Итого оплата труда:				1609,45	18476,46
			Итого эксплуатация машин:				93,39	1072,13
			Итого материалов:				921,85	10582,79
			Накладные расходы	%	92		1480,69	16998,34
			Сметная прибыль	%	8		326,62	3749,65
			Сметная стоимость:				4409,43	50620,30

1		2	3	4	5	6	7	8
31	153	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,4800		346,02	3972,26
			Итого оплата труда:				28,40	326,04
			Итого эксплуатация машин:				2,38	27,28
			Итого материалов:				316,21	3630,04
			Накладные расходы	%	90		25,56	293,44
			Сметная прибыль	%	8		29,73	341,26
			Сметная стоимость:				401,30	4606,95
			ЛОТОК					
32	155	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание подфундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	5,3000		4717,01	25000,15
			Итого оплата труда:				1314,23	6965,42
			Итого эксплуатация машин:				1454,36	7708,11
			Итого материалов:				2552,90	13530,37
			Накладные расходы	%	93		1222,23	6477,84
			Сметная прибыль	%	8		475,14	2518,24
			Сметная стоимость:				6414,38	33996,23
33	156	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ (В7,5)	м3	2,6500		26815,02	71059,80
			Итого оплата труда:				4065,85	10774,51
			Итого эксплуатация машин:				1773,96	4700,99
			Итого материалов:				21528,46	57050,42
			Накладные расходы	%	91		3699,92	9804,80
			Сметная прибыль	%	8		2441,20	6469,17
			Сметная стоимость:				32956,14	87333,77
34	157	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлических решеток	т	1,2574		139915,16	175929,33
			Итого оплата труда:				109789,92	138049,85
			Итого эксплуатация машин:				35619,30	44787,71
			Итого материалов:				5287,86	6648,96
			Накладные расходы	%	69		75755,04	95254,39
			Сметная прибыль	%	8		17253,62	21694,70
			Сметная стоимость:				232923,83	292878,42
35	158	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток	т	1,2574		84481,02	106226,43
			Итого оплата труда:				43486,32	54679,70
			Итого эксплуатация машин:				8414,16	10579,96
			Итого материалов:				35289,66	44373,22

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	93		40442,28	50852,12
			Сметная прибыль	%	8		9993,86	12566,28
			Сметная стоимость:				**134917,16**	**169644,84**
			ОГМ-1-16ШТ					
36	**161**	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление ограждений**	**т конструкций**	**0,0936**		**139915,16**	**13100,54**
			Итого оплата труда:				**109789,92**	**10279,85**
			Итого эксплуатация машин:				**35619,30**	**3335,11**
			Итого материалов:				**5287,86**	**495,11**
			Накладные расходы	%	69		75755,04	7093,10
			Сметная прибыль	%	8		17253,62	1615,49
			Сметная стоимость:				**232923,83**	**21809,12**
37	**162**	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ограждений**	**т**	**0,0936**		**92856,57**	**8694,35**
			Итого оплата труда:				**83779,20**	**7844,41**
			Итого эксплуатация машин:				**1418,00**	**132,77**
			Итого материалов:				**8052,57**	**753,98**
			Накладные расходы	%	69		57807,65	5412,65
			Сметная прибыль	%	8		12053,14	1128,56
			Сметная стоимость:				**162717,35**	**15235,55**
			КРЕПЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГРЕБЕНКИ К СТЕНЕ					
38	**167**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,4311**		**64640,61**	**27867,86**
			Итого оплата труда:				**51165,04**	**22058,27**
			Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**2688,66**
			Итого материалов:				**8359,76**	**3604,06**
			Накладные расходы	%	118		60374,75	26028,76
			Сметная прибыль	%	8		10001,23	4311,73
			Сметная стоимость:				**135016,59**	**58208,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**1163395,14**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**937422,28**
			Материалы -	Тенге				**591084,49**
			Всего заработная плата -	Тенге				**284021,35**
			Накладные расходы -	Тенге				**267388,27**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**267388,27**
			Сметная прибыль -	Тенге				**96384,84**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1301195,39**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**294,67**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**284021,35**
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**225970,00**
			Материалы -	Тенге				**9826,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				176695,59
		Накладные расходы -	Тенге				121919,96
		Накладные НУЧП -	Тенге				121919,96
		Сметная прибыль -	Тенге				27831,20
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				375721,16
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				159,44
		Сметная заработная плата -	Тенге				176695,59
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2,85
		Материалы -	Тенге				0,29
		Всего заработная плата -	Тенге				2,46
		Сдача и испытание -	Тенге				0,12
		Накладные расходы -	Тенге				2,41
		Накладные НУЧП -	Тенге				2,41
		Сметная прибыль -	Тенге				0,42
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5,68
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				2,46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1676922,24
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				454,12
		Сметная заработная плата -	Тенге				460719,39
		РАЗДЕЛ 3. КРЫЛЬЦО-4 ШТ					
39	**169**	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	**м3**	**5,4800**	**27406,09**	**150185,38**
		Итого оплата труда:				**1946,59**	**10667,33**
		Итого эксплуатация машин:				**1603,97**	**8789,75**
		Итого материалов:				**24173,22**	**132469,26**
		Накладные расходы	%	91		1771,40	9707,27
		Сметная прибыль	%	8		2334,20	12791,41
		Сметная стоимость:				**31511,69**	**172684,06**
40	**171**	**1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,6000**	**2109,10**	**37120,07**
		Итого оплата труда:				**1565,09**	**27545,63**
		Итого эксплуатация машин:				**93,78**	**1650,46**
		Итого материалов:				**473,58**	**8334,99**
		Накладные расходы	%	94		1471,19	25892,90
		Сметная прибыль	%	8		286,42	5041,04
		Сметная стоимость:				**3866,70**	**68054,01**
41	**172**	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**4,3000**	**1844,42**	**7931,01**
		Итого оплата труда:				**328,90**	**1414,28**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				16,57	71,24
			Итого материалов:				**1504,72**	**6470,28**
			Накладные расходы	%	98		322,32	1385,99
			Сметная прибыль	%	8		173,34	745,36
			Сметная стоимость:				**2340,08**	**10062,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**195236,46**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**187305,45**
			Материалы -	Тенге				**140804,25**
			Всего заработная плата -	Тенге				**38212,96**
			Накладные расходы -	Тенге				**35600,17**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**35600,17**
			Сметная прибыль -	Тенге				**17832,45**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**240738,07**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39,42**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**38212,96**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**7931,01**
			Материалы -	Тенге				**6470,28**
			Всего заработная плата -	Тенге				**1414,28**
			Накладные расходы -	Тенге				**1385,99**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**1385,99**
			Сметная прибыль -	Тенге				**745,36**
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**10062,36**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,30**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1414,28**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**250800,43**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40,72**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**39627,24**
			РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ					
42	**110**	**1112-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**2266,0000**		**331,69**	**751616,92**
			Итого оплата труда:				**122,27**	**277055,66**
			Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**1675,71**
			Итого материалов:				**209,01**	**473625,17**
			Накладные расходы	%	92		112,49	254891,21
			Сметная прибыль	%	8		35,53	80520,65
			Сметная стоимость:				**479,71**	**1087028,78**
			КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-4ШТ					
43	**128**	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**19,8000**		**628,15**	**12437,32**
			Итого оплата труда:				**206,27**	**4084,21**
			Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**1909,94**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**346,52**	**6861,10**
			Накладные расходы	%	92		189,77	3757,47
			Сметная прибыль	%	8		65,43	1295,58
			Сметная стоимость:				**883,35**	**17490,38**
44	**129**	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**19,8000**		**94,03**	**1861,83**
			Итого оплата труда:				**5,06**	**100,21**
			Итого эксплуатация машин:				**7,13**	**141,19**
			Итого материалов:				**83,47**	**1652,74**
			Накладные расходы	%	92		4,66	92,19
			Сметная прибыль	%	8		7,90	156,32
			Сметная стоимость:				**106,58**	**2110,34**
45	**130**	**1112-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосеткииз битумной мастики**	**м2**	**19,8000**		**2844,15**	**56314,18**
			Итого оплата труда:				**291,91**	**5779,78**
			Итого эксплуатация машин:				**97,53**	**1931,13**
			Итого материалов:				**2463,80**	**48783,29**
			Накладные расходы	%	92		268,56	5317,40
			Сметная прибыль	%	8		249,02	4930,53
			Сметная стоимость:				**3361,72**	**66562,10**
46	**12**	**1112-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Устройство примыканий рулонных имастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками**	**м**	**12,0000**		**3272,60**	**39271,24**
			Итого оплата труда:				**572,61**	**6871,36**
			Итого эксплуатация машин:				**56,41**	**676,97**
			Итого материалов:				**2652,22**	**31826,61**
			Накладные расходы	%	92		526,80	6321,65
			Сметная прибыль	%	8		303,95	3647,43
			Сметная стоимость:				**4103,36**	**49240,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				**861501,48**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**861501,48**
		Материалы -		Тенге				**562748,91**
		Всего заработная плата -		Тенге				**293891,22**
			Накладные расходы -	Тенге				**270379,92**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**270379,92**
			Сметная прибыль -	Тенге				**90550,51**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1222431,92**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**322,23**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**293891,22**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1222431,92**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**322,23**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**293891,22**

1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ					
			ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ					
47	**187**	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**108,0000**		**2400,02**	**259201,71**
			Итого оплата труда:				**1030,62**	**111306,46**
			Итого эксплуатация машин:				**512,49**	**55348,54**
			Итого материалов:				**972,35**	**105013,51**
			Накладные расходы	%	90		927,55	100175,82
			Сметная прибыль	%	8		266,21	28750,20
			Сметная стоимость:				**3593,78**	**388127,72**
48	**188**	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадьпроема до 3 м2**	**м2**	**276,0000**		**3832,57**	**1057789,15**
			Итого оплата труда:				**1171,73**	**323398,03**
			Итого эксплуатация машин:				**96,14**	**26533,26**
			Итого материалов:				**2607,13**	**719569,09**
			Накладные расходы	%	90		1054,56	291058,23
			Сметная прибыль	%	8		390,97	107907,79
			Сметная стоимость:				**5278,10**	**1456755,17**
49	**195**	**1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Двери прочие (ДО 21-8, ДО 21-13). Остекление оконным стеклом на эластичныхпрокладках**	**м2 площади остекления**	**158,0000**		**2499,09**	**394856,88**
			Итого оплата труда:				**770,27**	**121701,90**
			Итого эксплуатация машин:				**30,36**	**4796,91**
			Итого материалов:				**1707,06**	**269716,11**
			Накладные расходы	%	80		616,21	97361,52
			Сметная прибыль	%	8		249,22	39377,47
			Сметная стоимость:				**3364,53**	**531595,88**
			ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
50	**199**	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических дверных блоков**	**м2**	**126,8400**		**1921,64**	**243741,41**
			Итого оплата труда:				**1730,64**	**219513,77**
			Итого эксплуатация машин:				**118,30**	**15005,07**
			Итого материалов:				**119,65**	**15175,84**
			Накладные расходы	%	90		1557,57	197562,39
			Сметная прибыль	%	8		278,34	35304,30
			Сметная стоимость:				**3757,55**	**476608,11**
			БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ					

1		2	3	4	5	6	7	8
51	**202**	**1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	**м2**	**110,0000**		**3784,70**	**416317,03**
			Итого оплата труда:				**1287,49**	**141623,59**
			Итого эксплуатация машин:				**160,58**	**17663,88**
			Итого материалов:				**2406,05**	**264665,50**
			Накладные расходы	%	90		1158,74	127461,23
			Сметная прибыль	%	8		395,48	43502,26
			Сметная стоимость:				**5338,91**	**587280,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				**2371906,19**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2371906,19**
		Материалы -		Тенге				**1374140,00**
		Всего заработная плата -		Тенге				**917543,76**
			Накладные расходы -	Тенге				**813619,19**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**813619,19**
			Сметная прибыль -	Тенге				**254842,03**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3440367,41**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**912,58**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**917543,76**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3440367,41**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**912,58**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**917543,76**
			РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ					
			Л1-3ШТ					
52	**208**	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**54,0000**		**1165,74**	**62949,86**
			Итого оплата труда:				**1098,74**	**59332,12**
			Итого эксплуатация машин:				**47,23**	**2550,59**
			Итого материалов:				**38,50**	**2079,27**
			Накладные расходы	%	118		1296,52	70011,90
			Сметная прибыль	%	8		196,98	10636,94
			Сметная стоимость:				**2659,24**	**143598,70**
53	**210**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	**т**	**0,9819**		**62849,91**	**61714,21**
			Итого оплата труда:				**37278,46**	**36604,84**
			Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**23230,68**
			Итого материалов:				**8760,03**	**8601,73**
			Накладные расходы	%	69		25722,14	25257,34
			Сметная прибыль	%	8		7085,76	6957,72
			Сметная стоимость:				**95657,81**	**93929,27**

1		2	3	4	5	6	7	8
54	212	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лестниц (ММ3,ММ1)**	т	0,2066		62849,91	12987,30
			Итого оплата труда:				37278,46	7703,22
			Итого эксплуатация машин:				23658,18	4888,73
			Итого материалов:				8760,03	1810,17
			Накладные расходы	%	69		25722,14	5315,22
			Сметная прибыль	%	8		7085,76	1464,20
			Сметная стоимость:				95657,81	19766,73
55	214	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж косоуров(МК-1)**	т	0,3559		62849,91	22369,54
			Итого оплата труда:				37278,46	13268,15
			Итого эксплуатация машин:				23658,18	8420,42
			Итого материалов:				8760,03	3117,87
			Накладные расходы	%	69		25722,14	9155,02
			Сметная прибыль	%	8		7085,76	2521,97
			Сметная стоимость:				95657,81	34046,53
56	217	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,0218		59167,00	1292,21
			Итого оплата труда:				58461,58	1276,80
			Итого эксплуатация машин:				1167,00	25,49
			Накладные расходы	%	91		53200,04	1161,89
			Сметная прибыль	%	8		8989,36	196,33
			Сметная стоимость:				121356,40	2650,42
57	218	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0113		266142,00	3002,08
58	219	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0106		198348,00	2094,55
59	220	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	м3	0,5760		31234,28	17990,94
			Итого оплата труда:				4676,78	2693,83
			Итого эксплуатация машин:				1097,22	632,00
			Итого материалов:				25678,06	14790,56
			Накладные расходы	%	91		4255,87	2451,38
			Сметная прибыль	%	8		2839,21	1635,39
			Сметная стоимость:				38329,37	22077,71

1		2	3	4	5	6	7	8
60	221	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12,0000		2049,55	24594,56
			Итого оплата труда:				1004,11	12049,27
			Итого эксплуатация машин:				1245,02	14940,29
			Итого материалов:				35,42	425,10
			Накладные расходы	%	118		1184,85	14218,14
			Сметная прибыль	%	8		258,75	3105,02
			Сметная стоимость:				3493,14	41917,72
61	222	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетонакласса В15	м3	2,0520		72282,00	148322,66
62	223	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,1011		53159,70	5373,81
			Итого оплата труда:				43697,04	4417,25
			Итого эксплуатация машин:				1180,26	119,31
			Итого материалов:				8728,44	882,34
			Накладные расходы	%	90		39327,34	3975,52
			Сметная прибыль	%	8		7398,96	747,95
			Сметная стоимость:				99886,00	10097,28
			Л2-1ШТ					
63	229	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	0,3273		62849,91	20571,40
			Итого оплата труда:				37278,46	12201,61
			Итого эксплуатация машин:				23658,18	7743,56
			Итого материалов:				8760,03	2867,24
			Накладные расходы	%	69		25722,14	8419,11
			Сметная прибыль	%	8		7085,76	2319,24
			Сметная стоимость:				95657,81	31309,76
64	231	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц (ММ3,ММ1)	т	0,0689		62849,91	4329,10
			Итого оплата труда:				37278,46	2567,74
			Итого эксплуатация машин:				23658,18	1629,58
			Итого материалов:				8760,03	603,39
			Накладные расходы	%	69		25722,14	1771,74
			Сметная прибыль	%	8		7085,76	488,07
			Сметная стоимость:				95657,81	6588,91

1		2	3	4	5	6	7	8
65	**234**	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2049,55**	**8198,19**
			Итого оплата труда:				**1004,11**	**4016,42**
			Итого эксплуатация машин:				**1245,02**	**4980,10**
			Итого материалов:				**35,42**	**141,70**
			Накладные расходы	%	118		1184,85	4739,38
			Сметная прибыль	%	8		258,75	1035,01
			Сметная стоимость:				**3493,14**	**13972,57**
66	**235**	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетонакласса В15**	**м3**	**0,6840**		**72282,00**	**49440,89**
67	**236**	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,0337**		**53159,70**	**1791,27**
			Итого оплата труда:				**43697,04**	**1472,42**
			Итого эксплуатация машин:				**1180,26**	**39,77**
			Итого материалов:				**8728,44**	**294,11**
			Накладные расходы	%	90		39327,34	1325,17
			Сметная прибыль	%	8		7398,96	249,32
			Сметная стоимость:				**99886,00**	**3365,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				**447022,58**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**325051,02**
		Материалы -		Тенге				**18613,08**
		Всего заработная плата -		Тенге				**85258,11**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5096,64**
		Местные материалы -		Тенге				**197763,55**
			Накладные расходы -	Тенге				**97883,39**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**97883,39**
			Сметная прибыль -	Тенге				**33834,75**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**456769,17**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85,09**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**85258,11**
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**121971,56**
		Материалы -		Тенге				**17000,41**
		Всего заработная плата -		Тенге				**72345,57**
			Накладные расходы -	Тенге				**49918,44**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**49918,44**
			Сметная прибыль -	Тенге				**13751,20**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**185641,20**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66,27**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**72345,57**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**642410,36**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**151,36**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная заработная плата -	Тенге				157603,67
			РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ					
			ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
			УЗЕЛ К2-8,52 М2					
68	**251**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**8,5200**		**691,12**	**5888,31**
			Итого оплата труда:				**293,15**	**2497,66**
			Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**215,88**
			Итого материалов:				**384,18**	**3273,23**
			Накладные расходы	%	94		275,56	2347,80
			Сметная прибыль	%	8		77,33	658,89
			Сметная стоимость:				**1044,01**	**8895,01**
69	**252**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**8,5200**		**207,15**	**1764,94**
			Итого оплата труда:				**10,78**	**91,87**
			Итого эксплуатация машин:				**8,63**	**73,49**
			Итого материалов:				**191,57**	**1632,14**
			Накладные расходы	%	94		10,14	86,36
			Сметная прибыль	%	8		17,38	148,10
			Сметная стоимость:				**234,67**	**1999,40**
70	**253**	**1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**8,5200**		**121,50**	**1035,16**
			Итого оплата труда:				**108,12**	**921,16**
			Итого эксплуатация машин:				**3,30**	**28,16**
			Итого материалов:				**11,09**	**94,52**
			Накладные расходы	%	94		101,63	865,89
			Сметная прибыль	%	8		17,85	152,08
			Сметная стоимость:				**240,98**	**2053,13**
			2,3,4,5 ЭТАЖ.					
			УЗЕЛ Л1 - 1729,04 М2					
71	**257**	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	**м3 изоляции**	**27,3876**		**4617,47**	**126461,42**
			Итого оплата труда:				**3587,96**	**98265,61**
			Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**40727,28**
			Накладные расходы	%	94		3372,68	92369,68
			Сметная прибыль	%	8		639,21	17506,49
			Сметная стоимость:				**8629,36**	**236337,59**
72	**258**	**2103-0301-0504 РСНБ РК 2015**	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	**м3**	**8,1576**		**15606,00**	**127307,51**

1		2	3	4	5	6	7	8
73	**259**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1729,0400**		**691,12**	**1194968,07**
			Итого оплата труда:				**293,15**	**506873,26**
			Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**43810,59**
			Итого материалов:				**384,18**	**664266,74**
			Накладные расходы	%	94		275,56	476460,87
			Сметная прибыль	%	8		77,33	133714,32
			Сметная стоимость:				**1044,01**	**1805143,26**
74	**260**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1729,0400**		**-207,15**	**-358175,13**
			Итого оплата труда:				**-10,78**	**-18643,89**
			Итого эксплуатация машин:				**-8,63**	**-14914,01**
			Итого материалов:				**-191,57**	**-331225,62**
			Накладные расходы	%	94		-10,14	-17525,26
			Сметная прибыль	%	8		-17,38	-30056,03
			Сметная стоимость:				**-234,67**	**-405756,42**
			УЗЕЛ К1 - 244,08 М2					
75	**262**	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплекс. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**244,0800**		**280,91**	**68564,85**
			Итого оплата труда:				**265,66**	**64841,41**
			Итого эксплуатация машин:				**27,56**	**6725,72**
			Накладные расходы	%	94		249,72	60950,93
			Сметная прибыль	%	8		42,45	10361,26
			Сметная стоимость:				**573,08**	**139877,05**
76	**263**	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из пеноплекс 45 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**7,3224**		**17948,00**	**131422,44**
77	**264**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**244,0800**		**691,12**	**168687,72**
			Итого оплата труда:				**293,15**	**71552,78**
			Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**6184,52**
			Итого материалов:				**384,18**	**93771,24**
			Накладные расходы	%	94		275,56	67259,62
			Сметная прибыль	%	8		77,33	18875,79
			Сметная стоимость:				**1044,01**	**254823,12**
78	**265**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжкицементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2стяжки**	**244,0800**		**207,15**	**50561,81**
			Итого оплата труда:				**10,78**	**2631,87**
			Итого эксплуатация машин:				**8,63**	**2105,34**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**191,57**	**46757,48**
			Накладные расходы	%	94		10,14	2473,95
			Сметная прибыль	%	8		17,38	4242,86
			Сметная стоимость:				**234,67**	**57278,62**
79	**266**	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**244,0800**		**1482,70**	**361897,53**
			Итого оплата труда:				**561,17**	**136969,93**
			Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**20051,46**
			Итого материалов:				**849,35**	**207309,16**
			Накладные расходы	%	94		527,50	128751,74
			Сметная прибыль	%	8		160,82	39251,94
			Сметная стоимость:				**2171,01**	**529901,21**
80	**267**	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**244,0800**		**904,17**	**220690,73**
			Итого оплата труда:				**338,26**	**82562,11**
			Итого эксплуатация машин:				**40,47**	**9878,92**
			Итого материалов:				**531,12**	**129636,91**
			Накладные расходы	%	94		317,96	77608,38
			Сметная прибыль	%	8		97,77	23863,93
			Сметная стоимость:				**1319,91**	**322163,04**
81	**268**	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**227,0400**		**3982,81**	**904257,68**
			Итого оплата труда:				**1098,39**	**249377,74**
			Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**15184,12**
			Итого материалов:				**2845,44**	**646028,70**
			Накладные расходы	%	94		1032,48	234415,07
			Сметная прибыль	%	8		401,22	91093,82
			Сметная стоимость:				**5416,52**	**1229766,58**
			УЗЕЛ К2-34,08 М2					
82	**269**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**34,0800**		**691,12**	**23553,25**
			Итого оплата труда:				**293,15**	**9990,65**
			Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**863,52**
			Итого материалов:				**384,18**	**13092,94**
			Накладные расходы	%	94		275,56	9391,21
			Сметная прибыль	%	8		77,33	2635,56
			Сметная стоимость:				**1044,01**	**35580,02**
83	**270**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм из менения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 с тяжки**	**34,0800**		**207,15**	**7059,76**
			Итого оплата труда:				**10,78**	**367,48**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**8,63**	**293,96**
			Итого материалов:				**191,57**	**6528,58**
			Накладные расходы	%	94		10,14	345,43
			Сметная прибыль	%	8		17,38	592,42
			Сметная стоимость:				**234,67**	**7997,60**
84	**271**	**1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**34,0800**		**121,50**	**4140,65**
			Итого оплата труда:				**108,12**	**3684,62**
			Итого эксплуатация машин:				**3,30**	**112,62**
			Итого материалов:				**11,09**	**378,06**
			Накладные расходы	%	94		101,63	3463,54
			Сметная прибыль	%	8		17,85	608,34
			Сметная стоимость:				**240,98**	**8212,53**
			ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
85	**272**	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**96,0000**		**2093,42**	**200968,21**
			Итого оплата труда:				**507,21**	**48692,35**
			Итого эксплуатация машин:				**39,66**	**3806,95**
			Итого материалов:				**1552,54**	**149043,38**
			Накладные расходы	%	93		471,71	45283,89
			Сметная прибыль	%	8		205,21	19700,17
			Сметная стоимость:				**2770,34**	**265952,27**
86	**273**	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**96,0000**		**2404,33**	**230815,70**
			Итого оплата труда:				**829,63**	**79644,86**
			Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**6377,40**
			Итого материалов:				**1558,68**	**149633,19**
			Накладные расходы	%	80		663,71	63715,89
			Сметная прибыль	%	8		245,44	23562,53
			Сметная стоимость:				**3313,48**	**318094,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				**3471870,62**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3471870,62**
		Материалы -		Тенге				**1780220,64**
		Всего заработная плата -		Тенге				**1340321,49**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**131422,44**
		Местные материалы -		Тенге				**127307,51**
			Накладные расходы -	Тенге				**1248265,00**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**1248265,00**
			Сметная прибыль -	Тенге				**377610,85**