Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

Справка
о стоимости выполненных работ за май месяц 2020 год

код заказчика	код подрядчика	Договор и Доп соглашение: номер	Договор и Доп соглашение: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№48	**07.06.2019г**				
		№1	**21.02.2020г**				
		№2	**05.05.2020г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге											
	общая сумма на 2018 год-2019гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
А	**500 640 000**									**53 640 000**	
СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ	**2019**	**348 335 711,27**	69 793 176,13		**348 335 711,27**	**37 321 683**				8 375 181,14	78 168 357,27
	2020	**152 304 288,73**	31 727 856,35		**147 625 837,72**	**15 817 054**				3 807 342,76	35 535 199,12

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Калдыбеков Е.

Инженер технического надзора
ТОО "Aisar-Group"
Сейдак Н.К.

Авторский надзор
ТОО "Кызылорда-ЖобаКурылыс"
Кадыркулов К

Подрядчик
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №35 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №3 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

А К Т
выполненных работ за май месяц 2020 г.

Составлена 1кв.2018г

N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
			СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ					
1	138	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)**	км	0,0699		375260,51	26230,71
			Итого оплата труда:				322310,92	22529,53
			Итого эксплуатация машин:				61215,69	4278,98
			Итого материалов:				12215,82	853,89
			Накладные расходы	%	99		319087,81	22304,24
			Сметная прибыль	%	8		55547,87	3882,80
			Сметная стоимость:				749896,19	52417,74
2	141	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,0295		362621,00	10687,17
			Итого оплата труда:				198461,58	5849,06
			Итого эксплуатация машин:				1167,00	34,39
			Итого материалов:				163454,00	4817,32
			Накладные расходы	%	91		180600,04	5322,64
			Сметная прибыль	%	8		43457,68	1280,78
			Сметная стоимость:				586678,72	17290,60
3	142	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	5,2000		769,40	4000,88
			Итого оплата труда:				623,16	3240,44
			Итого эксплуатация машин:				0,93	4,83
			Итого материалов:				145,73	757,79
			Накладные расходы	%	80		498,53	2592,35

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		101,43	527,46
			Сметная стоимость:				**1369,36**	**7120,69**
4	154	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6,4000**		**769,40**	**4924,16**
			Итого оплата труда:				**623,16**	**3988,23**
			Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**5,94**
			Итого материалов:				**145,73**	**932,66**
			Накладные расходы	%	80		498,53	3190,59
			Сметная прибыль	%	8		101,43	649,18
			Сметная стоимость:				**1369,36**	**8763,93**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**45842,92**
		Стоимость общестроительных работ -	В том числе:					
		Материалы -		Тенге				**45842,92**
		Всего заработная плата -		Тенге				**7361,65**
			Накладные расходы -	Тенге				**35607,27**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**33409,82**
			Сметная прибыль -	Тенге				**33409,82**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6340,22**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85592,96**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**32,19**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**35607,27**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85592,96**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**32,19**
								35607,27
			РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ					
			ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ					
5	187	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**12,1200**		**2400,02**	**29088,19**
			Итого оплата труда:				**1030,62**	**12491,06**
			Итого эксплуатация машин:				**512,49**	**6211,34**
			Итого материалов:				**972,35**	**11784,85**
			Накладные расходы	%	90		927,55	11241,95
			Сметная прибыль	%	8		266,21	3226,41
			Сметная стоимость:				**3593,78**	**43556,56**

1		2	3	4	5	6	7	8
6	**188**	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадьпроема до 3 м2**	**м2**	**30,6000**		**3832,57**	**117276,62**
			Итого оплата труда:				**1171,73**	**35855,00**
			Итого эксплуатация машин:				**96,14**	**2941,73**
			Итого материалов:				**2607,13**	**79778,31**
			Накладные расходы	%	90		1054,56	32269,50
			Сметная прибыль	%	8		390,97	11963,69
			Сметная стоимость:				**5278,10**	**161509,81**
7	**195**	**1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Двери прочие (ДО 21-8, ДО 21-13). Остекление оконным стеклом на эластичныхпрокладках**	**м2 площади остекления**	**18,4000**		**2499,09**	**45983,33**
			Итого оплата труда:				**770,27**	**14172,88**
			Итого эксплуатация машин:				**30,36**	**558,63**
			Итого материалов:				**1707,06**	**31409,98**
			Накладные расходы	%	80		616,21	11338,30
			Сметная прибыль	%	8		249,22	4585,73
			Сметная стоимость:				**3364,53**	**61907,37**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**192348,15**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**192348,15**
		Материалы -		Тенге				**122973,14**
		Всего заработная плата -		Тенге				**62518,94**
			Накладные расходы -	Тенге				**54849,76**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**54849,76**
			Сметная прибыль -	Тенге				**19775,83**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**266973,74**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64,05**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**62518,94**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**266973,74**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64,05**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**62518,94**
			РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦЫ					
			Л1-3ШТ					
8	**216**	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,5445**		**757,10**	**1169,33**
			Итого оплата труда:				**623,16**	**962,47**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**1,43**
			Итого материалов:				**133,43**	**206,08**
			Накладные расходы	%	80		498,53	769,97
			Сметная прибыль	%	8		100,45	155,14
			Сметная стоимость:				**1356,08**	**2094,45**
9	**224**	**2107-0503-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**72,0000**		**1112,00**	**80064,00**
10	**225**	**1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поручни. Покрытие масляными илиспиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**7,6320**		**856,89**	**6539,78**
			Итого оплата труда:				**333,35**	**2544,09**
			Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**7,08**
			Итого материалов:				**523,03**	**3991,79**
			Накладные расходы	%	80		266,68	2035,27
			Сметная прибыль	%	8		89,89	686,00
			Сметная стоимость:				**1213,45**	**9261,06**
			Л2-1ШТ					
11	**233**	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Металлические решетки.Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,3962**		**757,10**	**299,96**
			Итого оплата труда:				**623,16**	**246,89**
			Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**0,37**
			Итого материалов:				**133,43**	**52,86**
			Накладные расходы	%	80		498,53	197,51
			Сметная прибыль	%	8		100,45	39,80
			Сметная стоимость:				**1356,08**	**537,27**
12	**237**	**2107-0503-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**24,0000**		**1112,00**	**26688,00**
13	**238**	**1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхноти или покрытия**	**2,5440**		**856,89**	**2179,93**
			Итого оплата труда:				**333,35**	**848,03**
			Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**2,36**
			Итого материалов:				**523,03**	**1330,60**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	80		266,68	678,42
			Сметная прибыль	%	8		89,89	228,67
			Сметная стоимость:				**1213,45**	**3087,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**116940,99**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**116940,99**
		Материалы -		Тенге				**5581,32**
		Всего заработная плата -		Тенге				**4601,48**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**106752,00**
			Накладные расходы -	Тенге				**3681,18**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**3681,18**
			Сметная прибыль -	Тенге				**9649,77**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**130271,95**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,37**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**4601,48**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**130271,95**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,37**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**4601,48**
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ					
			1 ЭТАЖ.					
			УЗЕЛ Л2-441,72 М2					
14	**243**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**441,7200**		**2968,01**	**1311030,70**
			Итого оплата труда:				**339,06**	**149767,37**
			Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**8363,08**
			Итого материалов:				**2618,65**	**1156710,08**
			Накладные расходы	%	94		318,71	140781,33
			Сметная прибыль	%	8		262,94	116144,96
			Сметная стоимость:				**3549,66**	**1567957,00**
			ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
			ТИП 62 - 210,52 М2					
15	**254**	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия изплиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**210,5200**		**3982,81**	**838461,62**
			Итого оплата труда:				**1098,39**	**231232,39**
			Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**14079,28**
			Итого материалов:				**2845,44**	**599022,03**
			Накладные расходы	%	94		1032,48	217358,45
			Сметная прибыль	%	8		401,22	84465,61

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**5416,52**	**1140285,68**
			ТИП 180 - 26,42 М2					
16	**255**	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,1136**		**24505,93**	**51795,74**
			Итого оплата труда:				**3056,10**	**6459,37**
			Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**15,22**
			Итого материалов:				**21442,63**	**45321,15**
			Накладные расходы	%	94		2872,73	6071,81
			Сметная прибыль	%	8		2190,29	4629,40
			Сметная стоимость:				**29568,96**	**62496,95**
17	**256**	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**26,4200**		**3982,81**	**105225,90**
			Итого оплата труда:				**1098,39**	**29019,38**
			Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**1766,93**
			Итого материалов:				**2845,44**	**75176,52**
			Накладные расходы	%	94		1032,48	27278,22
			Сметная прибыль	%	8		401,22	10600,33
			Сметная стоимость:				**5416,52**	**143104,44**
			2,3,4,5 ЭТАЖ.					
			УЗЕЛ Л1 - 1729,04 М2					
18	**261**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**1177,0630**		**2968,01**	**3493538,29**
			Итого оплата труда:				**339,06**	**399089,10**
			Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**22285,33**
			Итого материалов:				**2618,65**	**3082316,00**
			Накладные расходы	%	94		318,71	375143,75
			Сметная прибыль	%	8		262,94	309494,56
			Сметная стоимость:				**3549,66**	**4178176,60**
			УЗЕЛ К1 - 244,08 М2					
19	**268**	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,0400**		**3982,81**	**67867,12**
			Итого оплата труда:				**1098,39**	**18716,51**
			Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**1139,61**
			Итого материалов:				**2845,44**	**48486,30**
			Накладные расходы	%	94		1032,48	17593,52
			Сметная прибыль	%	8		401,22	6836,85
			Сметная стоимость:				**5416,52**	**92297,49**

1		2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				**5867919,37**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5867919,37**
		Материалы -		Тенге				**5007032,10**
		Всего заработная плата -		Тенге				**834284,12**
			Накладные расходы -	Тенге				**784227,08**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**784227,08**
			Сметная прибыль -	Тенге				**532171,72**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7184318,16**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**934,74**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**834284,12**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**7184318,16**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**934,74**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**834284,12**
			РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
			ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
20	**283**	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН**	**м2**	**1072,9000**		**85,62**	**91864,25**
			Итого оплата труда:				**77,13**	**82751,27**
			Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**731,50**
			Итого материалов:				**8,12**	**8712,57**
			Накладные расходы	%	80		61,70	66201,02
			Сметная прибыль	%	8		11,79	12645,22
			Сметная стоимость:				**159,11**	**170710,50**
21	**284**	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**62,5200**		**741,77**	**46375,22**
			Итого оплата труда:				**469,29**	**29339,87**
			Итого эксплуатация машин:				**2,90**	**181,33**
			Итого материалов:				**270,87**	**16934,53**
			Накладные расходы	%	80		375,43	23471,90
			Сметная прибыль	%	8		89,38	5587,77
			Сметная стоимость:				**1206,57**	**75434,88**
			2-5 ЭТАЖ					
22	**292**	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**1506,2000**		**669,44**	**1008313,51**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**483,10**	**727649,44**
			Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**6509,19**
			Итого материалов:				**183,94**	**277051,00**
			Накладные расходы	%	80		386,48	582119,55
			Сметная прибыль	%	8		84,47	127234,64
			Сметная стоимость:				**1140,40**	**1717667,71**
23	**294**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по шт укатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3441,5200**		**605,13**	**2082568,92**
			Итого оплата труда:				**384,79**	**1324276,25**
			Итого эксплуатация машин:				**4,08**	**14024,54**
			Итого материалов:				**218,08**	**750511,06**
			Накладные расходы	%	80		307,84	1059421,00
			Сметная прибыль	%	8		73,04	251359,19
			Сметная стоимость:				**986,00**	**3393349,12**
			ОТКОСЫ					
24	**297**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**491,8000**		**605,13**	**297603,21**
			Итого оплата труда:				**384,79**	**189241,69**
			Итого эксплуатация машин:				**4,08**	**2004,13**
			Итого материалов:				**218,08**	**107249,51**
			Накладные расходы	%	80		307,84	151393,35
			Сметная прибыль	%	8		73,04	35919,72
			Сметная стоимость:				**986,00**	**484916,29**
			ГАЛТЕЛИ					
25	**298**	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Установка галтелей**	**м**	**2897,6000**		**130,41**	**377880,65**
			Итого оплата труда:				**100,03**	**289833,89**
			Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**2142,78**
			Итого материалов:				**29,97**	**86849,76**
			Накладные расходы	%	94		94,02	272443,86
			Сметная прибыль	%	8		17,95	52025,96
			Сметная стоимость:				**242,39**	**702350,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				**3904605,77**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3904605,77**
		Материалы -		Тенге				**1247308,43**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Всего заработная плата -	Тенге				**2643092,41**
			Накладные расходы -	Тенге				**2155050,67**
			Накладные НУЧП -	Тенге				**2155050,67**
			Сметная прибыль -	Тенге				**484772,52**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6544429,00**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2671,16**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2643092,41**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6544429,00**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2671,16**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2643092,41**
			РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
			ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-12ШТ					
26	**307**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,7853**		**48486,90**	**38075,79**
			Итого оплата труда:				**42799,20**	**33609,36**
			Итого эксплуатация машин:				**2415,54**	**1896,88**
			Итого материалов:				**3665,36**	**2878,33**
			Накладные расходы	%	69		29531,45	23190,46
			Сметная прибыль	%	8		6241,47	4901,30
			Сметная стоимость:				**84259,82**	**66167,55**
27	**308**	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные инди видуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ23118-2012**	**т**	**0,7853**		**144769,00**	**113684,20**
28	**309**	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**19,2000**		**769,40**	**14772,49**
			Итого оплата труда:				**623,16**	**11964,70**
			Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**17,82**
			Итого материалов:				**145,73**	**2797,98**
			Накладные расходы	%	80		498,53	9571,76
			Сметная прибыль	%	8		101,43	1947,54
			Сметная стоимость:				**1369,36**	**26291,78**
			ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-10ШТ, МОБ2-20ШТ					
29	**310**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков,решеток, затворов из полосовой и тонколистовой ста ли**	**т**	**1,2247**		**48486,90**	**59381,91**
			Итого оплата труда:				**42799,20**	**52416,18**
			Итого эксплуатация машин:				**2415,54**	**2958,31**
			Итого материалов:				**3665,36**	**4488,97**
			Накладные расходы	%	69		29531,45	36167,16