подготовит. работы

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Киелі тылсым",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е10, дом № 17М** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091040012993**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Аршалинский р-н, с. Жибек Жолы, ул. Желтоксан, дом № 1, тел.: (7172) 40-06-31** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140640000306**
Договор (контракт)	Договор подряда №KLT/Под/ATS/657 от 22.05.2020г.	

Номер документа	Дата составления
39	**22.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство наружных сетей водопровода и канализации (подготовительные работы) на объекте "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "AITYS" расположенный по адресу г. Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Сауран и №26"			усл.	1	275 309,53	275 309,53	29 497,46
				Итого	1	x	275 309,53	29 497,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2020

М.П.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**
Заказчик: **ТОО "Киелі тылсым ТОО"**
Подрядчик: **ТОО "Инженер Строй Класс"**
Наименование строительства и его адрес: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом «AITYS», расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, пересечение улиц Сауран и №26**
Договор на выполнение подрядных работ: № KLT/Под/ATS/657 от 22/05/2020

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
			22.05.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
Всего с начало года:										
В отчетном месяце:	275 309,53	245 812,07							29 497,46	275 309,53

ЗАКАЗЧИК:_____ **м.п.**

ПОДРЯДЧИК:_____ **м.п.**

Заказчик Киелі тылсым ТОО
Подрядчик ТОО "Инженер Строй Класс"
Проект Aitys - Опер. Деят.
Договор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 30.09.2020

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Весь проект												
Подготовительные работы												
Вынос сетей ливневой канализации												
Демонтажные работы												
	71-690106-0101-00	**Демонтаж. Устройство отмостки из брусчатки (плитки тротуарной)**	**м2**	**9**		**3 525,001**	**31 725,01**	**31 725,01**				**31 725,01**
		Затраты труда										
	02-690106-0101-00	*Затраты труда рабочих по устройству отмостки из брусчатки (плитки тротуарной)*	*чел.-ч*	*3,78*	*0,42*	*8 392,860*		*31 725,01*				
	71-700106-0103-00	**Демонтаж. Установка бетонных поребриков**	**м**	**11**		**729,644**	**8 026,08**	**8 026,08**				**8 026,08**
		Затраты труда										
	02-700106-0103-00	*Затраты труда рабочих по установке бетонных поребриков*	*чел.-ч*	*0,79376*	*0,07216*	*10 111,469*		*8 026,08*				
	71-690108-0102-00	**Демонтаж. Установка кованых ограждений**	**м**	**11**		**1 874,999**	**20 624,99**	**20 624,99**				**20 624,99**
		Затраты труда										
	02-690108-0102-00	*Затраты труда рабочих по установке кованых ограждений*	*чел.-ч*	*4,565*	*0,415*	*4 518,070*		*20 624,99*				
	71-690106-0101-00	**Демонтаж. Устройство отмостки из брусчатки (плитки тротуарной)**	**м2**	**5**		**3 525,002**	**17 625,01**	**17 625,01**				**17 625,01**
		Затраты труда										
	02-690106-0101-00	*Затраты труда рабочих по устройству отмостки из брусчатки (плитки тротуарной)*	*чел.-ч*	*2,1*	*0,42*	*8 392,862*		*17 625,01*				
	71-700106-0103-00	**Демонтаж. Установка бетонных поребриков**	**м**	**5**		**729,644**	**3 648,22**	**3 648,22**				**3 648,22**
		Затраты труда										
	02-700106-0103-00	*Затраты труда рабочих по установке бетонных поребриков*	*чел.-ч*	*0,3608*	*0,07216*	*10 111,475*		*3 648,22*				
	71-550101-0108-00	**Изготовление и монтаж стоек для временного ограждения**	**шт**	**7**		**1 762,317**	**12 336,22**	**5 624,97**			**6 711,25**	**12 336,22**
		Материалы подрядчика										
	21-020101-0601-00	*Бетон тяжелый класса В15 (М200) ГОСТ 7473-2010*	*м3*	*0,455*	*0,065*	*14 750,000*					*6 711,25*	
		Затраты труда										
	02-550101-0108-00	*Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу стоек для временного ограждения*	*чел.-ч*	*2,2169*	*0,3167*	*2 537,313*		*5 624,97*				
	71-550101-0109-00	**Изготовление и монтаж планшета из профилированного листа для временного ограждения**	**м2**	**42**		**1 844,640**	**77 474,88**	**77 474,88**			**6 711,25**	**77 474,88**
		Затраты труда										
	02-550101-0109-00	*Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу планшета из профилированного листа для временного ограждения*	*чел.-ч*	*31,5*	*0,75*	*2 459,520*		*77 474,88*				

	71-550101-0108-00	**Изготовление и монтаж стоек для временного ограждения**	шт	3		803,567	2 410,7	2 410,7			6 711,25	2 410,7
		Затраты труда										
	02-550101-0108-00	*Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу стоек для временного ограждения*	*чел.-ч*	*0,9501*	*0,3167*	*2 537,312*		*2 410,7*				
	71-550101-0109-00	**Изготовление и монтаж планшета из профилированного листа для временного ограждения**	м2	39		1 844,640	71 940,96	71 940,96			6 711,25	71 940,96
		Затраты труда										
	02-550101-0109-00	*Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу планшета из профилированного листа для временного ограждения*	*чел.-ч*	*29,25*	*0,75*	*2 459,520*		*71 940,96*				

Затраты труда рабочих (ЗП)	239 100,82	
Материалы		6 711,25
Итого прямые расходы:	**245 812,07**	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**245 812,07**	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**245 812,07**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**29 497,46**	
Всего по смете	**275 309,53**	

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЖК «Aitys»
Инженер-сметчик
по спец.работам
«____» _____ 20__ г.

ЭКОНОМИСТ
«____» _____ 20____ г.

Заказчик: Киелі тылсым ТОО
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Проект: Aitys - Опер. Деят.
Договор:

Справка об объемах выполненных работ за Сентябрь 2020

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	На единицу измерения / Норма расхода	Количество
1	2	3	4	5	6
Жилые здания					
Весь проект					
Подготовительные работы					
Вынос сетей ливневой канализации					
Демонтажные работы					
6	71-690106-0101-00	**Демонтаж. Устройство отмостки из брусчатки (плитки тротуарной)**	м2	9	
		Трудовые ресурсы			
	02-690106-0101-00	Затраты труда рабочих по устройству отмостки из брусчатки (плитки тротуарной)	чел.-ч	0,42	3,78
7	71-700106-0103-00	**Демонтаж. Установка бетонных поребриков**	м	11	
		Трудовые ресурсы			
	02-700106-0103-00	Затраты труда рабочих по установке бетонных поребриков	чел.-ч	0,07216	0,79376
8	71-690108-0102-00	**Демонтаж. Установка кованых ограждений**	м	11	
		Трудовые ресурсы			
	02-690108-0102-00	Затраты труда рабочих по установке кованых ограждений	чел.-ч	0,415	4,565
9	71-690106-0101-00	**Демонтаж. Устройство отмостки из брусчатки (плитки тротуарной)**	м2	5	
		Трудовые ресурсы			
	02-690106-0101-00	Затраты труда рабочих по устройству отмостки из брусчатки (плитки тротуарной)	чел.-ч	0,42	2,1

11	71-700106-0103-00	**Демонтаж. Установка бетонных поребриков**	м	5	
		Трудовые ресурсы			
	02-700106-0103-00	*Затраты труда рабочих по установке бетонных поребриков*	чел.-ч	0,07216	0,3608
12	71-550101-0108-00	**Изготовление и монтаж стоек для временного ограждения**	шт	7	
		Материальные ресурсы подрядчика			
	21-020101-0601-00	*Бетон тяжелый класса В15 (М200) ГОСТ 7473-2010*	м3	0,065	0,455
		Трудовые ресурсы			
	02-550101-0108-00	*Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу стоек для временного ограждения*	чел.-ч	0,3167	2,2169
13	71-550101-0109-00	**Изготовление и монтаж планшета из профилированного листа для временного ограждения**	м2	42	
		Трудовые ресурсы			
	02-550101-0109-00	*Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу планшета из профилированного листа для временного ограждения*	чел.-ч	0,75	31,5
14	71-550101-0108-00	**Изготовление и монтаж стоек для временного ограждения**	шт	3	
		Трудовые ресурсы			
	02-550101-0108-00	*Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу стоек для временного ограждения*	чел.-ч	0,3167	0,9501
15	71-550101-0109-00	**Изготовление и монтаж планшета из профилированного листа для временного ограждения**	м2	39	
		Трудовые ресурсы			
	02-550101-0109-00	*Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу планшета из профилированного листа для временного ограждения*	чел.-ч	0,75	29,25

Прораб _____ (ФИО)

Начальник участка _____ (ФИО)

Инженер ПТО _____ (ФИО)

ЖК «Aitys» Прораб по спец. работам (Подпись) (Дата)

ЖК «Aitys» Начальник участка «___» _____ 20__ г. (Подпись) (Дата)

ЖК «Aitys» Инженер-сметчик по спец.работам «___» _____ 20__ г. (Подпись) (Дата)