Заказчик : ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области

Справка №6

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		180540005422/190162/147	18.09.2019г.				
		Доп.согл. №1	11.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	396 432 000	71 428 571,43							8 571 428,57	80 000 000

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Руководитель_____ Таударбекова Р.А.

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Тех.надзор_____

Тех.надзор_____

Тех.надзор_____

Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"

Директор_____ Амиргалиев Е.Н.

Авторский надзор: ТОО "Икар Строй"

Авторский надзор_____ Азанбеков А.С.

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "

Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"

Договор: № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.

РЕЕСТР №6

актов выполненных работ за август месяц 2020г.

№ п/п	№ сметы	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	Примечание
1	2-1-1	Общестроительные работы. АР. Блок № 1,2,3	60 000 051	
2	2-1-3	Отопление и вентиляция	7 101 544	
3	2-1-4	Водопровод и канализация	1 623 506	
4	2-2-2	Фундамент под котельную	390 115	
5	2-2-3	Фундамент под 2 резервуара	1 044 738	
7	6-1-1	Наружные сети водоснабжения	2 014 416	
8	6-2-1	Наружные сети канализации	3 443 237	
9	6-3-1	Выгреб монолитный 40 м3	1 395 197	
10	6-4-1	Тепловые сети	2 987 196	
		Всего	**80 000 000**	

Составил: Инженер ПТО Нурланбек А.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-1-1

Акт №28
приемки выполненных работ за август 2020 г
Общестроительные работы. АР. Блок № 1,2,3

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/поз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 4 Полы Блок № 1									
			4.1 Пол в помещениях 1-го этажа № 15,16,17,18,21,23,24									
1	91	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	96,192	979,54	83,03	94224	7987	291	83683	192140
						893,48	32	85946	3078	–	14233	
			Раздел 8 Заполнение оконных проемов Блок № 1									
2	262	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	511,7825	2958,36	204,06	1514035	104435	767525	622009	2306928
						1254,59	95,83	642075	49046	–	170884	
3	264	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	23,865	2714,64	197,36	64785	4710	32750	26599	98695

4	265	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	3,6	1144,98 3760,83 1694,44	93,4 197,5 93,33	27325 13539 6100	2229 711 336	– 6728 –	7311 5792 1546	20877
5	267	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	3,69	3516,8 1363,41	205,15 94,85	12977 5031	757 350	7189 –	4843 1426	19246
6	270	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,4	18231 –		298988 –		298988 –	– 23919	322907
7	271	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	3,245	3760,55 1694,3	197,53 93,37	12203 5498	641 303	6064 –	5221 1394	18818
8	273	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	267,3	3251,93 250,03	5,88 2,81	869242 66832	1573 751	800837 –	60825 74405	1004472

9	274	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,250;	м2 покрытия	69,2	2955,53	17,08	204523	1182	123978	73277	300024
						1146,86	4,13	79363	286	–	22224	
		Раздел 10 Заполнение оконных проемов Блок № 2										
10	304	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	58,22	2958,38	204,09	172237	11882	87313	70760	262437
						1254,59	95,84	73042	5580	–	19440	
11	305	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	1,834	4082,88	207,2	7488	380	3818	3119	11456
						1793,89	95,97	3290	176	–	849	
12	307	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	29,7	3251,95	5,89	96583	175	88982	6758	111608
						250,03	2,79	7426	83	–	8267	
13	308	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,250;	м2 покрытия	7,85	2955,54	17,07	23201	134	14064	8312	34034
						1146,88	4,08	9003	32	–	2521	

Раздел 12 Заполнение оконных проемов Блок № 3

14	359	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	188,946	2958,35	204,06	558969	38556	283364	229641	851699
						1254,59	95,84	237049	18108	–	63089	
15	362	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	0,64	3757,81	196,88	2405	126	1195	1030	3710
						1693,75	93,75	1084	60	–	275	
16	364	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	87,7	3251,94	5,88	285195	516	262752	19956	329563
						250,02	2,81	21927	246	–	24412	
17	365	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,250;	м2 покрытия	22,65	2955,54	17,13	66943	388	40579	23983	98200
						1146,84	4,11	25976	93	–	7274	

Раздел 16 Внутренняя отделка помещений Блок № 1

18	375	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	871,4	817,4	5,5	712284	4793	211241	398225	1199350
						569,49	1,76	496250	1531	–	88841	

19	377	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1522,2	995,53	8,58	1515401	13057	398159	886706	2594276
						725,39	2,76	1104185	4197	–	192169	
20	380	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	133,8	5164,9	23,12	691064	3094	335300	283330	1052346
						2635,8	11,15	352670	1492	–	77952	
21	381	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (лдевкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	227	906,47	51,09	205768	11598	50742	122538	354570
						631,84	42,93	143428	9745	–	26264	
			16.2 Внутренняя отделка помещений 2-го этажа									
22	383	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	726	817,4	5,5	593433	3992	175994	331778	999228
						569,49	1,76	413447	1276	–	74017	
23	385	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1189,4	995,53	8,58	1184087	10203	311108	692845	2027087
						725,39	2,76	862776	3280	–	150155	

24	386 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	992,7	465,46	3,5	462060	3478	166918	234649	752446
					293,81	1,66	291664	1647	–	55737	
25	388 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	52,8	5164,91	23,13	272707	1221	132316	111806	415274
					2635,8	11,14	139170	588	–	30761	
26	389 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (лдевкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,9	906,46	51,09	175763	9906	43343	104670	302868
					631,84	42,93	122514	8324	–	22435	
		16.3 Внутренняя отделка помещений 3-го этажа									
27	391 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	728,4	817,4	5,5	595395	4005	176576	332875	1002532
					569,49	1,76	414814	1280	–	74262	
28	393 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1107,4	995,53	8,58	1102454	9499	289661	645078	1887335
					725,39	2,76	803294	3053	–	139803	

29	394	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	887,5	465,46	3,5	413092	3108	149229	209782	672704
						293,81	1,66	260755	1473	–	49830	
30	396	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	52,8	5164,91	23,13	272707	1221	132316	111806	415274
						2635,8	11,14	139170	588	–	30761	
31	397	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (лдевкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	188,9	906,47	51,1	171232	9652	42225	101971	295059
						631,84	42,93	119355	8109	–	21856	

Раздел 17 Внутренняя отделка помещений Блок № 2

17.1 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа

32	399	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	237,9	817,4	5,5	194460	1308	57671	108719	327433
						569,49	1,76	135481	418	–	24254	
33	401	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	426,4	995,53	8,58	424494	3657	111532	248384	726708
						725,39	2,76	309305	1175	–	53830	

34	402	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	236,6	465,46	3,5	110127	829	39783	55926	179337
						293,81	1,66	69515	392	–	13284	
35	404	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (лдевкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,1	906,47	51,09	60824	3428	15000	36221	104809
						631,83	42,92	42396	2880	–	7764	
			Раздел 18 Внутренняя отделка помещений Блок № 3									
36	406	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	856,3	817,4	5,5	699940	4709	207580	391324	1178565
						569,49	1,76	487651	1504	–	87301	
37	408	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1317,44	995,53	8,58	1311556	11301	344600	767430	2245305
						725,39	2,76	955655	3633	–	166319	
38	409	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	911,74	465,46	3,5	424374	3193	153304	215512	691077
						293,81	1,66	267877	1513	–	51191	

39	411 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	232,7	5164,91	23,12	1201874	5381	583142	492757	1830201
					2635,8	11,15	613351	2595	–	135570	
40	412 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (лдевкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,4	906,47	51,1	175312	9882	43232	104401	302090
					631,84	42,93	122198	8303	–	22377	
	18.2 Внутренняя отделка помещений 2-го этажа										
41	414 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	72	817,39	5,5	58852	396	17453	32903	99095
					569,49	1,75	41003	126	–	7340	
42	416 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	70,2	995,56	8,59	69888	603	18363	40893	119643
					725,38	2,76	50922	194	–	8862	
43	418 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (лдевкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,6	906,52	51,09	4170	235	1029	2483	7185
					631,74	43,04	2906	198	–	532	

18.3 Внутренняя отделка помещений подвала

44	420	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	92	817,4	5,5	75201	506	22302	42043	126624
						569,49	1,75	52393	161	–	9380	
45	422	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	161,8	1571,51	92,05	254270	14893	75937	139949	425757
						1010,14	71,05	163440	11496	–	31538	
46	423	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	161,8	995,54	8,58	161078	1388	42322	94251	275755
						725,39	2,76	117368	446	–	20426	
47	425	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (лдевкас) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	906,25	51	3625	204	894	2159	6247
						631,75	43	2527	172	–	463	

Раздел 20 Фасад Блок № 1

48	433	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1384,7	779,84	2,28	1079846	3151	352135	675221	1895472
						523,26	1,07	724560	1484	–	140405	
49	434	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	1327,4	5321,95	269,3	7064353	357467	2085582	3930383	11874315

						3481,47	219,73	4621304	291675	–	879579	
50	437	1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	57,3	7448,55	36,49	426802	2091	225257	160352	634126
						3480,87	17,21	199454	986	–	46972	
		Раздел 21 Фасад Блок № 2										
51	438	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	192,8	779,84	2,28	150354	439	49030	94016	263920
						523,26	1,07	100885	207	–	19550	
52	439	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	174,6	5321,95	269,3	929212	47019	274328	516985	1561893
						3481,47	219,74	607865	38366	–	115696	
53	442	1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	18,2	7448,52	36,48	135563	664	71547	50932	201415
						3480,88	17,2	63352	313	–	14920	

Раздел 22 Фасад Блок № 3

54	443	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	734,2	779,84	2,28	572561	1671	186711	358018	1005025
						523,26	1,07	384179	787	–	74446	
55	444	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	663	5321,95	269,3	3528451	178545	1041691	1963119	5930896
						3481,47	219,73	2308215	145684	–	439326	
56	447	1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	71,2	7448,54	36,49	530336	2598	279900	199250	787953
						3480,87	17,21	247838	1225	–	58367	

Раздел 23 ВУ1

23.1 Монтажные работы

57	449	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0501	496929		24896		24896	–	26888
						–		–		–	1992	
58	451	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,011	228947		2518		2518	–	2719
						–		–		–	201	
59	456	2302-1104-1201	Заглушки металлические	т	0,0001	239905		24		24	–	26
						–		–		–	2	
60	460	2302-1104-1201	Заглушки металлические	т	0,0003	239905		72		72	–	78
						–		–		–	6	

61	464	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	197175	3549	3549	–	3833
						–	–	–	284	
62	465	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0208	198284	4124	4124	–	4454
						–	–	–	330	
63	470	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,3	1226	4046	4046	–	4370
						–	–	–	324	
64	473	2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	29	1958	56782	56782	–	61325
						–	–	–	4543	
65	475	2203-0301-0301	Металлокассеты	м2	15,7	4084	64119	64119	–	69249
						–	–	–	5130	
66	481	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0086	109692	943	943	–	1018
						–	–	–	75	
67	485	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	197175	7493	7493	–	8092
						–	–	–	599	

Раздел 24 ВУ2

68	495	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0378	496929	18784	18784	–	20287
						–	–	–	1503	
69	497	2302-1104-1201	Заглушки металлические	т	0,0037	239905	888	888	–	959
						–	–	–	71	
70	501	2302-1104-1201	Заглушки металлические	т	0,0002	239905	48	48	–	52
						–	–	–	4	
71	505	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0119	197175	2346	2346	–	2534
						–	–	–	188	
72	506	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0139	198284	2756	2756	–	2976
						–	–	–	220	
73	513	2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	5,3	1958	10377	10377	–	11207
						–	–	–	830	
74	515	2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	1,3	1958	2545	2545	–	2749
						–	–	–	204	
75	522	2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91 К=1,020;	м2	6,936	1414	9808	9808	–	10593
						–	–	–	785	

Раздел 25 ВУ3,4,5,6 (4 шт)

76	524	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1512	496929		75136		75136	–	81147
						–		–		–	6011	
77	526	2302-1104-1201	Заглушки металлические	т	0,0144	239905		3455		3455	–	3731
						–		–		–	276	
78	530	2302-1104-1201	Заглушки металлические	т	0,0006	239905		144		144	–	156
						–		–		–	12	
79	531	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	10,2283	79,09	1,96	809	20	507	197	1086
						27,57	0,39	282	4	–	80	
80	534	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0474	197175		9346		9346	–	10094
						–		–		–	748	
81	535	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0555	198284		11005		11005	–	11885
						–		–		–	880	
82	544	2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	5,1	1958		9986		9986	–	10785
						–		–		–	799	
83	547	2910-0000-1000 (пл)	Ограждение из хроммированной трубы	м	16,4	10018		164295		164295	–	177439
						–		–		–	13144	

84	553	2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91 К=1,020;	м2	27,336	1414	38653	38653	–	41745
						–	–	–	3092	
		Раздел 26 ВУ7,8 (2 шт)								
85	558	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,079	496929	39257	39257	–	42398
						–	–	–	3141	
86	560	2302-1104-1201	Заглушки металлические	т	0,0072	239905	1727	1727	–	1865
						–	–	–	138	
87	563	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,137	246916	33827	33827	–	36533
						–	–	–	2706	
88	564	2302-1104-1201	Заглушки металлические	т	0,0003	239905	72	72	–	78
						–	–	–	6	
89	568	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	197175	4732	4732	–	5111
						–	–	–	379	
90	569	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	198284	5552	5552	–	5996
						–	–	–	444	
91	576	2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	14	1958	27412	27412	–	29605
						–	–	–	2193	

92	578	2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	2,2	1958	4308	4308	–	4653
						–	–	–	345	
93	585	2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91 К=1,020;	м2	19,38	1414	27403	27403	–	29595
						–	–	–	2192	
		Раздел 27 ВУ9,10 (2 шт)								
94	587	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0757	496929	37618	37618	–	40627
						–	–	–	3009	
95	589	2302-1104-1201	Заглушки металлические	т	0,0081	239905	1943	1943	–	2098
						–	–	–	155	
96	593	2302-1104-1201	Заглушки металлические	т	0,0003	239905	72	72	–	78
						–	–	–	6	
97	597	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0238	197175	4693	4693	–	5068
						–	–	–	375	
98	598	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0277	198284	5492	5492	–	5931
						–	–	–	439	
99	605	2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	10	1958	19580	19580	–	21146
						–	–	–	1566	

100	607	2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	2,6	1958	5091	5091	–	5498
						–	–	–	407	
101	614	2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91 К=1,020;	м2	19,992	1414	28269	28269	–	30531
						–	–	–	2262	
		Раздел 29 Кровля Блок № 1								
		29.2 Твердая кровля								
102	649	2910-0000-1000 (пл)	Металлосайдинг	м2	138	1958	270204	270204	–	291820
						–	–	–	21616	
		Раздел 30 Кровля Блок № 2								
103	701	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	261	104	27144	27144	–	29316
						–	–	–	2172	
104	704	2910-0000-1000 (пл)	Металлосайдинг	м2	60	1958	117480	117480	–	126878
						–	–	–	9398	
105	712	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	68	833	56644	56644	–	61176
						–	–	–	4532	
106	718	2113-0814-1901	Сварная решетка	т	0,093	513085	47717	47717	–	51534
						–	–	–	3817	

107	722	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0328	197175	6467	6467	–	6984
						–	–	–	517	
108	724	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0434	228947	9936	9936	–	10731
						–	–	–	795	
109	727	2305-0301-0704	Воронки круглые из листовой стали марки, d=250 мм, прим.	шт.	4	2904	11616	11616	–	12545
						–	–	–	929	

Итого	**54 187 281**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 652 381
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	918 558
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	643 277
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 064 771
Накладные расходы, тенге	16 537 695
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 013 876
Всего	**54 187 281**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	650 247
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	740 307

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 111 557**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**56 689 392**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		**59 523 862**
НДС (12 %)	7142862	66 666 724
Итого с тендерной скидкой 0,9		**60 000 051**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кетенского райрна» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-1-3

Акт №29
приемки выполненных работ за август 2020 г
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/поз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Отопление									
			1.1 Отопление									
1	6	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	6	680,5	2,17	4083	13	653	3352	8030
						569,5	0,5	3417	3	–	595	
2	11	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	6	680,5	2,17	4083	13	653	3352	8030
						569,5	0,5	3417	3	–	595	
3	29	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	725	828,4	0,98	600590	712	91250	407174	1088385
						701,56	0,47	508628	340	–	80621	

1.3 Узел управления № 2

4	80	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	5	2503	–	12515	–	11073	1413	15042
						288,4	–	1442	–	–	1114	
5	81	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	5	2145,8	–	10729	–	8834	1857	13593
						379	–	1895	–	–	1007	

1.4 Тепловой узел Н-7

6	87	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1698		3396		3396	–	3668
						–		–		–	272	
7	89	2305-1501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2	2426		4852		4852	–	5240
						–		–		–	388	
8	90	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	358		716		716	–	773
						–		–		–	57	
9	91	2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	20016		80064		80064	–	86469
						–		–		–	6405	
10	92	2304-1010-3114	Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 125 м3/ч, PN 16, DN 100, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1233173		2466346		2466346	–	2663654
						–		–		–	197308	

Раздел 2 Вентиляция В1, В2, ВЕ1, ВЕ2

	2.1 В1										
11	95 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %									
			вентилятор	1	7363	155	7363	155	744	6365	14826
					6464	31	6464	31	–	1098	
12	96 2305-0402-0302	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84									
			комплект	1	86385		86385		86385	–	93296
					–		–		–	6911	
13	97 1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 % К=2,000;	м2	0,18	6577,78	27,78	1184	5	21	1137	2507
					6433,33	11,11	1158	2	–	186	
14	98 2305-0307-0401	Вставки гибкие К=2,000;									
			шт.	2	3002		6004		6004	–	6484
					–		–		–	480	
	2.2 В2										
15	111 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %									
			вентилятор	1	7363	155	7363	155	744	6365	14826
					6464	31	6464	31	–	1098	
16	112 2305-0402-0301	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4D, 400/3, Р 0,32 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 1248 м3/ч ГОСТ 7402-84									
			комплект	1	83962		83962		83962	–	90679
					–		–		–	6717	
17	113 1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 % К=2,000;	м2	0,24	6583,33	29,17	1580	7	28	1517	3345
					6437,5	12,5	1545	3	–	248	

18	114	2305-0307-0401	Вставки гибкие К=2,000;	шт.	2	3002		6004		6004	–	6484
						–		–		–	480	
		2.3 ВЕ1										
19	131	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1409	55	1409	55	111	1231	2851
						1243	13	1243	13	–	211	
20	132	2305-0306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 100 мм	шт.	1	1715		1715		1715	–	1852
						–		–		–	137	
		2.4 ВЕ2										
21	137	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1409	55	1409	55	111	1231	2851
						1243	13	1243	13	–	211	
22	138	2305-0306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 100 мм	шт.	1	1715		1715		1715	–	1852
						–		–		–	137	
		Раздел 3 ВЕ5;ВЕ8;ВЕ6;ВЕ9;ВЕ10;ВЕ7;ВЕ4;ВЕ3;-8шт										
23	144	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	8	1408,75	54,75	11270	438	891	9843	22802
						1242,63	12,88	9941	103	–	1689	
24	145	2305-0306-1805	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм x 150 мм	шт.	8	1584		12672		12672	–	13686
						–		–		–	1014	
		Раздел 4 ВЕ21;ВЕ22;ВЕ24;ВЕ26;ВЕ27;ВЕ28;ВЕ29-7шт										
25	151	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	7	1408,86	54,86	9862	384	780	8612	19952

						1242,57	12,86	8698	90	–	1478	
26	152	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	7	1755		12285		12285	–	13268
						–		–		–	983	
		Раздел 5 ВЕ37;ВЕ39;ВЕ40-3шт										
27	158	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	3	1409	55	4227	165	334	3692	8553
						1242,67	13	3728	39	–	634	
28	159	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	3	1755		5265		5265	–	5686
						–		–		–	421	
		Раздел 6 ВЕ11;ВЕ13;ВЕ16-3шт										
29	165	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	3	1409	55	4227	165	334	3692	8553
						1242,67	13	3728	39	–	634	
30	166	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	3	1755		5265		5265	–	5686
						–		–		–	421	
		Раздел 7 ВЕ14;ВЕ12-2шт										
31	172	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	1409,5	55	2819	110	224	2461	5702
						1242,5	13	2485	26	–	422	
32	173	2305-0306-1830	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 200 мм	шт.	2	1925		3850		3850	–	4158
						–		–		–	308	

Раздел 8 ВЕ23

33	179	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1409	55	1409	55	111	1231	2851
						1243	13	1243	13	–	211	
34	180	2305-0306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1	2128		2128		2128	–	2298
						–		–		–	170	

Раздел 9 ВЕ41

35	186	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1409	55	1409	55	111	1231	2851
						1243	13	1243	13	–	211	
36	187	2305-0306-1877	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм x 250 мм	шт.	1	2578		2578		2578	–	2784
						–		–		–	206	

Раздел 10 ВЕ18;ВЕ19;ВЕ20-3шт

37	193	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	3	1409	55	4227	165	334	3692	8553
						1242,67	13	3728	39	–	634	
38	194	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	3	1755		5265		5265	–	5686
						–		–		–	421	

Раздел 11 ВЕ30;ВЕ31;ВЕ32;ВЕ33;ВЕ34;ВЕ35;ВЕ36-7шт

39	200	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	7	1408,86	54,86	9862	384	780	8612	19952
						1242,57	12,86	8698	90	–	1478	

40	201	2305-0306-1877	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	7	2578		18046		18046	–	19490
						–		–		–	1444	
Раздел 12 ВЕ42;ВЕ43;ВЕ44;ВЕ45;ВЕ46;ВЕ47;ВЕ48;ВЕ49; ВЕ50;ВЕ15-10шт												
41	206	1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка коробов под решетки НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5	4606,6	37,2	23033	186	16019	6743	32158
						1365,6	10,6	6828	53	–	2382	
42	207	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	10	1409	54,9	14090	549	1115	12304	28506
						1242,6	12,9	12426	129	–	2112	
Раздел 13 ВЕ25												
43	214	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1409	55	1409	55	111	1231	2851
						1243	13	1243	13	–	211	
44	215	2305-0306-1909	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	3101		3101		3101	–	3349
						–		–		–	248	
Раздел 14 ВЕ38												
45	221	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1409	55	1409	55	111	1231	2851
						1243	13	1243	13	–	211	
46	222	2305-0306-1909	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	3101		3101		3101	–	3349

						–		–		–	248	
		Раздел 15 ВЕ17										
47	228	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1409	55	1409	55	111	1231	2851
						1243	13	1243	13	–	211	
48	229	2305-0306-1909	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм x 300 мм	шт.	1	3101		3101		3101	–	3349
						–		–		–	248	
		Раздел 16 ВЕ51										
49	235	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1409	55	1409	55	111	1231	2851
						1243	13	1243	13	–	211	
50	236	2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	1	1584		1584		1584	–	1711
						–		–		–	127	
		Раздел 17 ВЕ52, ВЕ53, ВЕ54 - 3 шт										
51	242	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	3	1409	55	4227	165	334	3692	8553
						1242,67	13	3728	39	–	634	
52	243	2305-0306-1909	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм x 300 мм	шт.	3	3101		9303		9303	–	10047
						–		–		–	744	
		Раздел 18 В3										
		18.1 В4										
53	248	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	7363	155	7363	155	744	6365	14826

						6464	31	6464	31	–	1098	
54	249	2305-0401-0101	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	18698		18698		18698	–	20194
						–		–		–	1496	
55	256	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	1409,5	55	2819	110	224	2461	5702
						1242,5	13	2485	26	–	422	
56	257	2305-0306-1805	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм x 150 мм	шт.	2	1584		3168		3168	–	3421
						–		–		–	253	
		Раздел 19 В4										
57	258	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	7363	155	7363	155	744	6365	14826
						6464	31	6464	31	–	1098	
58	259	2305-0401-0101	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	18698		18698		18698	–	20194
						–		–		–	1496	
59	266	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	5	1409	55	7045	275	557	6151	14252
						1242,6	12,8	6213	64	–	1056	
60	267	2305-0306-1805	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм x 150 мм	шт.	5	1584		7920		7920	–	8554

										–	
										634	
Раздел 20 В5											
61	268	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	7363	155	7363	155	744	6365	14826
						6464	31	6464	31	–	1098	
62	269	2305-0401-0101	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	18698		18698		18698	–	20194
						–		–		–	1496	
63	276	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	4	1408,75	54,75	5635	219	446	4921	11400
						1242,5	12,75	4970	51	–	844	
64	277	2305-0306-1805	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм x 150 мм	шт.	4	1584		6336		6336	–	6843
						–		–		–	507	
Раздел 21 В6												
65	278	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	7363	155	7363	155	744	6365	14826
						6464	31	6464	31	–	1098	
66	279	2305-0401-0101	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	18698		18698		18698	–	20194
						–		–		–	1496	

67	286	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	5	1409	55	7045	275	557	6151	14252
						1242,6	12,8	6213	64	–	1056	
68	287	2305-0306-1805	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	5	1584		7920		7920	–	8554
						–		–		–	634	
		Раздел 22 В7										
69	288	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	7363	155	7363	155	744	6365	14826
						6464	31	6464	31	–	1098	
70	289	2305-0401-0101	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	18698		18698		18698	–	20194
						–		–		–	1496	
71	297	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	8	1408,75	54,75	11270	438	891	9843	22802
						1242,63	12,88	9941	103	–	1689	
72	298	2305-0306-1805	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	8	1584		12672		12672	–	13686
						–		–		–	1014	
		Раздел 23 В8										
73	299	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	7363	155	7363	155	744	6365	14826
						6464	31	6464	31	–	1098	

74	300	2305-0401-0101	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	18698		18698		18698	–	20194
						–		–		–	1496	
75	308	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	8	1408,75	54,75	11270	438	891	9843	22802
						1242,63	12,88	9941	103	–	1689	
76	309	2305-0306-1805	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	8	1584		12672		12672	–	13686
						–		–		–	1014	
		Раздел 24 П1										
		24.1 П1										
77	310	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	55237	2951	55237	2951	4034	48098	111602
						48252	828	48252	828	–	8267	
78	311	5105-0603-0102 (об)	Приточная установка VS-30-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1516050		1516050		–	–	1516050
						–		–		1516050	–	
79	312	1118-0701-0201	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	4771	234,5	9542	469	6313	2914	13452
						1380	106,5	2760	213	–	996	
80	329	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	4	2503	–	10012	–	8858	1131	12034
						288,5	–	1154	–	–	891	

81	330	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	4	447,75	–	1791	–	275	1486	3539
						379	–	1516	–	–	262	
82	331	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698		6792		6792	–	7335
						–		–		–	543	
83	336	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	8	1408,75	54,75	11270	438	891	9843	22802
						1242,63	12,88	9941	103	–	1689	
84	337	2305-0306-1876	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	8	2336		18688		18688	–	20183
						–		–		–	1495	
85	343	1120-0401-0101	Воздухозабор. Установка, прим. НР = 98 %	клапан	1	1408	41	1408	41	192	1164	2778
						1175	13	1175	13	–	206	
86	344	2305-0305-0102	Воздухозабор, DN 400*400, прим.	шт.	1	4576		4576		4576	–	4942
						–		–		–	366	

Итого	**6 480 465**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	751 707
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 795
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 918
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 186 261
- оборудование, тенге	1 516 050
Накладные расходы, тенге	647 919
Сметная прибыль (8 %), тенге	367 733

Всего		**6 480 465**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		59 573
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8		67 824
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**101 836**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**6 709 698**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		**7 045 183**
НДС (12 %)	845422	7 890 605
Итого с тендерной скидкой 0,9		**7 101 544**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-1-4

Акт №30
приемки выполненных работ за август 2020 г
Водоснабжение и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/поз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Пожарные шкафы - 8 шт										
1	1	1110-0111-0301	Установка пожарных шкафов НР = 90 % К=9,000;	изделие	9	1123,22	99	10109	891	3686	5368	16715
						614,67	48	5532	432	–	1238	
2	2	2308-0307-0101	Шкаф пожарный К=9,000;	шт.	9	9517		85653		85653	–	92505
						–		–		–	6852	
3	3	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 % К=9,000;	кран	9	22410,78	114	201697	1026	190748	10049	228686
						1102,56	36,78	9923	331	–	16940	
4	4	2304-0702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 К=9,000;	шт.	9	7074		63666		63666	–	68759

						–		–		–	5093	
5	5 2308-0305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 К=9,000;	шт.	18	13042		234756		234756	–	253536
					–		–		–	18780	
	Раздел 2 Водопровод холодной воды В-1 -В2										
6	12 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	523,67	33,67	3142	202	127	2785	6401
					468,83	–	2813	–	–	474	
7	13 2302-0103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80 К=-1,000;	шт.	-6	1380		-8280		-8280	–	-8942
					–		–		–	-662	
8	28 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	46,85	828,41	0,98	38811	46	5897	26312	70333
					701,56	0,47	32868	22	–	5210	
9	32 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=-1,000;	кг	-50	542		-27100		-27100	–	-29268
					–		–		–	-2168	
	Раздел 4 Водопровод горячей воды Т3										
10	59 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,21	828,5	0,95	3488	4	530	2365	6321

						701,66	0,48	2954	2	–	468	
		Раздел 6 Санитарно-технические приборы										
11	100	1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка НР = 98 %	комплект	6	2347,67	209,83	14086	1259	1434	11741	27893
						1898,83	98	11393	588	–	2066	
12	102	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	6	892,5	0,17	5355	1	209	5042	11229
						857,5	–	5145	–	–	832	
13	105	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	12	2690,08	83,67	32281	1004	2612	28565	65714
						2388,75	40,25	28665	483	–	4868	
14	107	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	12	892,5	0,17	10710	2	418	10084	22458
						857,5	–	10290	–	–	1664	
15	110	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	33	2690,03	83,67	88771	2761	7181	78555	180712
						2388,76	40,27	78829	1329	–	13386	
16	112	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	33	2047,27	91,45	67560	3018	9920	53925	131204
						1655,21	12,24	54622	404	–	9719	
17	115	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3381	165	3381	165	536	2706	6574
						2680	81	2680	81	–	487	

18	117	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	19	3381,58	166,11	64250	3156	10183	51394	124896
						2679,53	80,63	50911	1532	–	9252	
19	119	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	4	3381,5	166,25	13526	665	2143	10819	26293
						2679,5	80,5	10718	322	–	1948	
20	121	1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 98 %	комплект	3	1399,67	50,67	4199	152	1070	2989	7763
						992,33	24,33	2977	73	–	575	
21	123	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	3	892,67	–	2678	–	105	2522	5616
						857,67	–	2573	–	–	416	
22	125	1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 98 %	комплект	6	1400	50,83	8400	305	2141	5978	15528
						992,33	24,33	5954	146	–	1150	
23	129	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	1	2935	329	2935	329	217	2491	5860
						2389	153	2389	153	–	434	
24	131	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	893	–	893	–	35	841	1873
						858	–	858	–	–	139	
25	134	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	6	14913,83	69,67	89483	418	83258	5889	103002
						967,83	33,67	5807	202	–	7630	
26	135	1117-0101-0108	Биде. Установка НР = 98 %	комплект	1	3807	112	3807	112	326	3354	7734
						3369	53	3369	53	–	573	

27	137	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	893	–	893	–	35	841	1873
						858	–	858	–	–	139	
28	139	1117-0501-0102	Мойки на два отделения. Установка НР = 98 %	комплект	1	3352	230	3352	230	354	2824	6670
						2768	114	2768	114	–	494	
29	141	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	893	–	893	–	35	841	1873
						858	–	858	–	–	139	
30	144	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	1	2299	62	2299	62	326	1902	4537
						1911	30	1911	30	–	336	
31	146	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	893	–	893	–	35	841	1873
						858	–	858	–	–	139	

Итого	**1 466 221**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	338 523
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 808
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 297
- материалы, изделия и конструкции, тенге	672 256
Накладные расходы, тенге	331 023
Сметная прибыль (8 %), тенге	108 611
Всего	**1 466 221**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	17 595

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8		20 032
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**30 077**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**1 533 925**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		**1 610 621**
НДС (12 %)	193275	1 803 896
Итого с тендерной скидкой 0,9		**1 623 506**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-2-2

Акт №31
приемки выполненных работ за август 2020 г
Фундамент под котельную

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/п оз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	3,5	154	146,86	539	514	–	161	756
						7,14	56,57	25	198	–	56	
2	2	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	14	198,5	189,14	2779	2648	–	829	3897
						9,36	72,93	131	1021	–	289	
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,54	1831,48	–	989	–	–	712	1837

					1831,48	–	989	–	–	136	
4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,5	32	32	176	176	–	47	241
					–	11,82	–	65	–	18	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,5	143,82	66,36	791	365	–	434	1323
					77,45	32,18	426	177	–	98	
6	6 4131-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,200;	т	14,4	294		4234		–	–	4573
					–		–		–	339	
7	7 4102-0101-1003	Вывоз лишнего грунта. Расстояние перевозки 3 км К=1,200;	т	14,4	168		2419		–	–	2613
					–		–		–	194	
8	8 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12	61,67	61,67	740	740	–	170	983
					–	19,67	–	236	–	73	
9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,2	15355,45	1077,73	33782	2371	28863	2764	39470
					1158,18	222,27	2548	489	–	2924	

10	10 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	9,8	19930,92	1316,33	195323	12900	153516	28793	242045
					2949,69	278,98	28907	2734	–	17929	
11	11 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	46,4	848,99	20,11	39393	933	26587	11148	54584
					255,88	2,46	11873	114	–	4043	

Итого	**352 322**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 899
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 647
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 034
- материалы, изделия и конструкции, тенге	208 966
- перевозка грузов, тенге	6 653
Накладные расходы, тенге	45 058
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 099
Всего	**352 322**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 228
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	4 813

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**7 227**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**368 590**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		**387 020**
НДС (12 %)	46442	433 462
Итого с тендерной скидкой 0,9		**390 116**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-2-2

Акт №32
приемки выполненных работ за август 2020 г
Фундамент под 2 резервуара

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/п оз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	58,8596	154,23	146,98	9078	8651	–	2710	12731
						7,25	56,69	427	3337	–	943	
2	2	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	235,4384	198,49	189,14	46733	44531	–	13953	65541
						9,35	72,96	2202	17177	–	4855	
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	9,102	1831,36	–	16669	–	–	12002	30965
						1831,36	–	16669	–	–	2294	

4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	206,2	31,95	31,95	6588	6588	–	1753	9008
					–	11,81	–	2435	–	667	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	206,2	143,96	66,41	29684	13694	–	16287	49649
					77,55	32,16	15990	6631	–	3678	
6	6 4131-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,200;	т	95,16	294		27977		–	–	30215
					–		–		–	2238	
7	7 4102-0101-1003	Вывоз лишнего грунта. Расстояние перевозки 3 км К=1,200;	т	95,16	168		15987		–	–	17266
					–		–		–	1279	
8	8 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	79,3	61,63	61,63	4887	4887	–	1121	6489
					–	19,63	–	1557	–	481	
9	9 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	17,9	3566,93	904,53	63848	16191	34519	18452	88884
					733,97	374,47	13138	6703	–	6584	
10	10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,54	15355,37	1077,68	54358	3815	46443	4447	63509
					1158,19	222,32	4100	787	–	4704	

11	11 1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под резервуары объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	12,86	20504,98	1158,09	263694	14893	217794	31098	318375
					2411,12	246,27	31007	3167	–	23583	
12	12 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36686	221252		81169		81169	–	87663
					–		–		–	6494	
13	13 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	127,9	848,98	20,12	108585	2573	73284	30728	150458
					255,89	2,45	32728	313	–	11145	
14	14 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,130;	м3 основания	0,91	5017,58	1530,77	4566	1393	2445	1254	6286
					800	681,32	728	620	–	466	
15	15 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	7	1070,57	2,71	7494	19	6300	1277	9473
					167,86	1	1175	7	–	702	
16	16 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-14	168,36	–	-2357	–	-1978	-409	-2987
					27,07	–	-379	–	–	-221	

Итого		**943 525**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		117 785
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		117 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		42 734
- материалы, изделия и конструкции, тенге		459 976
- перевозка грузов, тенге		43 964
Накладные расходы, тенге		134 673
Сметная прибыль (8 %), тенге		69 892
Всего		**943 525**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		11 322
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8		12 890
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**19 355**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**987 092**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		**1 036 447**
НДС (12 %)	124374	1 160 820
Итого с тендерной скидкой 0,9		**1 044 738**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор ТОО «Гунн Строй сервис» Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №6-1-1

Акт №33
приемки выполненных работ за август 2020 г
Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/п поз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	161,7475	154,23	146,98	24947	23774	–	7447	34986
						7,25	56,69	1173	9170	–	2592	
2	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,0025	1403,3	–	7020	–	–	5054	13040
						1403,3	–	7020	–	–	966	

3	3 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;									
			м3 грунта	161,7475	198,49	189,14	32106	30593	–	9586	45027
					9,35	72,96	1513	11801	–	3335	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;									
			м3 грунта	5,0025	1831,28	–	9161	–	–	6596	17018
					1831,28	–	9161	–	–	1261	
5	5 1101-0101-0406	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;									
			м3 грунта	323,495	274,17	261,3	88693	84530	–	26474	124380
					12,87	100,79	4163	32606	–	9213	
6	6 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; ktpp1=1,2;									
			м3 грунта	10,005	4383,11	–	43853	–	–	31574	81461
					4383,11	–	43853	–	–	6034	
7	7 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,950;									
			м3 грунта	158,4125	27,39	27,39	4339	4339	–	1155	5934
					–	10,13	–	1604	–	440	
8	8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,950;									
			м3 грунта	158,4125	31,95	31,95	5061	5061	–	1347	6921

						–	11,81	–	1871	–	513	
9	9	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 % К=0,950;	м3 грунта	316,825	37,34	37,34	11831	11831	–	3148	16177
						–	13,8	–	4372	–	1198	
10	10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,050;	м3 грунта	8,3375	724,8	–	6043	–	–	4351	11226
						724,8	–	6043	–	–	832	
11	11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,050;	м3 грунта	8,3375	796,04	–	6637	–	–	4779	12329
						796,04	–	6637	–	–	913	
12	12	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % К=0,050;	м3 грунта	16,675	1609,06	–	26831	–	–	19318	49841
						1609,06	–	26831	–	–	3692	
13	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,950;	м3 уплотненного грунта	316,825	143,96	66,41	45609	21041	–	25024	76284
						77,54	32,16	24568	10188	–	5651	
14	14	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,950;	м3 уплотненного грунта	316,825	171,68	79,06	54394	25049	–	29861	90995
						92,62	38,28	29345	12128	–	6740	
			Раздел 2 Наружные сети водоснабжения									
15	15	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 114 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,039	483820,51	101692,31	18869	3966	751	15482	37099

					362871,79	38102,56	14152	1486	–	2748		
16	16	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,019	436157,89	78578,95	8287	1493	308	6970	16478
						341368,42	29157,89	6486	554	–	1221	
17	17	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием в канале теплосети НР = 99 %	км трубопровода	0,061	417032,79	63868,85	25439	3896	801	21928	51156
						340032,79	23065,57	20742	1407	–	3789	
18	21	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,039	1470307,69	33051,28	57342	1289	46563	9426	72109
						243333,33	794,87	9490	31	–	5341	
19	22	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 86 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,019	1110052,63	31368,42	21091	596	15894	4568	27712
						242157,89	684,21	4601	13	–	2053	
20	23	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 25 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,061	900163,93	31278,69	54910	1908	38303	14592	75062
						240967,21	655,74	14699	40	–	5560	

21	24	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 114 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,039	61230,77	–	2388	–	327	2040	4782
						52846,15	–	2061	–	–	354	
22	25	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 89 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,019	57578,95	–	1094	–	90	994	2255
						52842,11	–	1004	–	–	167	
23	26	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,061	54950,82	–	3352	–	129	3191	7066
						52836,07	–	3223	–	–	523	
24	27	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1929	78	3858	156	661	3084	7497
						1520,5	37	3041	74	–	555	
25	28	2304-0102-0405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	45988		91976		91976	–	99334
						–		–		–	7358	
26	29	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2047	91	2047	91	301	1634	3975
						1655	12	1655	12	–	294	
27	31	1122-0801-0201	Втулка с фланцем. Установка НР = 99 %	шт.	2	1293	827	2586	1654	–	1383	4287
						466	232,5	932	465	–	318	

28	33	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2169		4338		4338	–	4685
						–		–		–	347	
29	34	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	3	1008	67,33	3024	202	185	2611	6086
						879	–	2637	–	–	451	
30	35	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	771	50	771	50	47	667	1553
						674	–	674	–	–	115	
31	38	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=5,000;	км трубопровода	0,001	1062000	482000	1062	482	75	654	1853
						505000	156000	505	156	–	137	
32	40	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=5,000;	км трубопровода	0,001	3021000	299000	3021	299	2392	365	3657
						330000	39000	330	39	–	271	
33	41	1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 % К=5,000;	м трубы, уложенной в футляре	1	1542	8	1542	8	434	1092	2845
						1100	3	1100	3	–	211	

34	42	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,084	1285773,81	465416,67	108005	39095	30429	49541	170150
						458107,14	137619,05	38481	11560	–	12604	
35	43	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0001	950000	470000	95	47	2	58	165
						460000	130000	46	13	–	12	
36	45	1134-0201-0804	Установка указателя НР = 76 %	шт.	2	604,5	–	1209	–	–	919	2298
						604,5	–	1209	–	–	170	
37	47	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	1	89	1	89	1	64	17	114
						24	–	24	–	–	8	
38	48	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1	156	3	156	3	122	21	191
						31	–	31	–	–	14	
39	49	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	7927	3848	7927	3848	1283	3990	12870
						2796	1234	2796	1234	–	953	
40	50	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	83117	168,5	166234	337	162162	3840	183680
						1867,5	72	3735	144	–	13606	
41	51	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0013	942307,69	465384,62	1225	605	24	766	2150
						458461,54	136923,08	596	178	–	159	

42	52	2302-0101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	783		783		783	–	846
						–		–		–	63	
43	53	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	110	619,65	94,05	68161	10346	28269	26224	101936
						268,6	45,08	29546	4959	–	7551	
44	55	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0013	942307,69	465384,62	1225	605	24	766	2150
						458461,54	136923,08	596	178	–	159	
		Раздел 3 Строительство колодца д. 1500 мм - 2 шт										
45	57	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	14,615	152,38	144,58	2227	2113	–	446	2887
						7,8	34,62	114	506	–	214	
46	58	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	14,615	192,41	182,55	2812	2668	–	564	3646
						9,85	43,72	144	639	–	270	
47	59	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	29,23	304,79	289,19	8909	8453	–	1787	11552

					15,6	69,31	456	2026	–	856		
48	60	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,9	1403,33	–	1263	–	–	909	2346
						1403,33	–	1263	–	–	174	
49	61	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,9	1831,11	–	1648	–	–	1187	3062
						1831,11	–	1648	–	–	227	
50	62	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,500; ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,8	4383,33	–	7890	–	–	5681	14657
						4383,33	–	7890	–	–	1086	
51	63	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	5,8445	13,86	13,86	81	81	–	24	113
						–	5,65	–	33	–	8	
52	64	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	5,8445	15,4	15,4	90	90	–	24	123
						–	5,65	–	33	–	9	
53	65	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	5,8445	16,6	16,6	97	97	–	28	135

					–	6,67	–	39	–	10		
54	66	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	5,8445	7,36	7,36	43	43	–	12	59
					–	2,91	–	17	–	4		
55	67	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	11,689	18,91	18,91	221	221	–	64	308
					–	7,61	–	89	–	23		
56	68	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 4 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	11,689	16,17	16,17	189	189	–	50	258
					–	5,99	–	70	–	19		
57	69	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,500;	м3 уплотненного грунта	11,689	143,9	66,39	1682	776	–	923	2813
						77,51	32,17	906	376	–	208	
58	70	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,500;	м3 уплотненного грунта	23,378	171,66	79,05	4013	1848	–	2203	6713
						92,61	38,28	2165	895	–	497	
59	71	1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	19	295,47	–	5614	–	–	4042	10428

					295,47	–	5614	–	–	772		
60	72	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	0,9	724,44	–	652	–	–	469	1211
						724,44	–	652	–	–	90	
61	73	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	0,9	795,56	–	716	–	–	516	1331
						795,56	–	716	–	–	99	
62	74	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	1,8	1608,89	–	2896	–	–	2085	5379
						1608,89	–	2896	–	–	398	
63	75	1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	17,54	32,95	32,95	578	578	–	146	782
						–	11,57	–	203	–	58	
64	76	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	17,54	37,69	37,69	661	661	–	167	894
						–	13,23	–	232	–	66	
65	77	1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 4 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	35,08	48,55	48,55	1703	1703	–	431	2305
						–	17,05	–	598	–	171	

66	78	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Д.1500мм НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,842	30993,6	8498,35	150071	41149	63190	61823	228846
						9444,86	3452,09	45732	16715	–	16952	
67	87	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	1,363	75,57	1,47	103	2	68	23	136
						24,21	–	33	–	–	10	
68	91	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	16380	1077,27	18018	1185	15559	1382	20952
						1158,18	222,73	1274	245	–	1552	
			Раздел 4 Утепленная крышка люка - 2 шт									
69	92	1123-1201-0101	Утепленная крашка люка. Установка НР = 99 %	шт.	2	1643	182	3286	364	181	2884	6664
						1370,5	86	2741	172	–	494	

Итого	**1 819 260**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	398 943
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	339 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	129 174
- материалы, изделия и конструкции, тенге	505 735
Накладные расходы, тенге	440 407
Сметная прибыль (8 %), тенге	134 759

Всего		**1 819 260**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		21 831
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8		24 855
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**37 319**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**1 903 265**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		1998428
НДС (12 %)	239811	2 238 240
Итого с тендерной скидкой 0,9		**2 014 416**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №6-2-1

Акт №34
приемки выполненных работ за август 2020 г
Наружные сети канализации

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/п оз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	409,5825	154,24	146,98	63172	60202	–	18858	88592
						7,25	56,69	2970	23221	–	6562	
2	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,6675	1403,28	–	17776	–	–	12799	33021
						1403,28	–	17776	–	–	2446	

3	3 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	409,5825	198,49	189,14	81299	77469	–	24273	114018
					9,35	72,96	3830	29882	–	8446	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,6675	1831,38	–	23199	–	–	16703	43094
					1831,38	–	23199	–	–	3192	
5	5 1101-0101-0406	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	819,165	274,17	261,3	224593	214050	–	67038	314961
					12,87	100,79	10543	82565	–	23330	
6	6 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; ктрр1=1,2;	м3 грунта	25,335	4383,07	–	111045	–	–	79952	206277
					4383,07	–	111045	–	–	15280	
7	7 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,950;	м3 грунта	401,1375	27,39	27,39	10988	10988	–	2924	15025
					–	10,12	–	4061	–	1113	
8	8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,950;	м3 грунта	401,1375	31,95	31,95	12816	12816	–	3411	17525

					–	11,81	–	4737	–	1298	
9	9 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 % К=0,950;	м3 грунта	802,275	37,34	37,34	29958	29958	–	7972	40964
					–	13,8	–	11072	–	3034	
10	10 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,050;	м3 грунта	21,1125	724,83	–	15303	–	–	11018	28427
					724,83	–	15303	–	–	2106	
11	11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,050;	м3 грунта	21,1125	796,07	–	16807	–	–	12101	31221
					796,07	–	16807	–	–	2313	
12	12 1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % К=0,050;	м3 грунта	42,225	1609,07	–	67943	–	–	48919	126211
					1609,07	–	67943	–	–	9349	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,950;	м3 уплотненного грунта	802,275	143,96	66,41	115493	53281	–	63367	193169
					77,54	32,16	62212	25798	–	14309	
14	14 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,950;	м3 уплотненного грунта	802,275	171,68	79,06	137738	63430	–	75614	230420
					92,62	38,28	74308	30712	–	17068	
	Раздел 2 Наружные сети канализации										
15	15 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,163	516895,71	176447,85	84254	28761	2069	61337	157238
					327754,6	52349,69	53424	8533	–	11647	

16	16 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,073	426684,93	135794,52	31148	9913	571	23358	58866
					283068,49	40136,99	20664	2930	–	4360	

Раздел 3 Земляные работы для строительства 11-ти колодцев

17	19 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	80,3825	152,41	144,6	12251	11623	–	2457	15885
					7,81	34,65	628	2785	–	1177	
18	20 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	80,3825	192,44	182,58	15469	14676	–	3103	20058
					9,87	43,75	793	3517	–	1486	
19	21 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	160,765	304,81	289,2	49003	46493	–	9829	63539
					15,61	69,3	2510	11141	–	4707	
20	22 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,95	1403,23	–	6946	–	–	5001	12903
					1403,23	–	6946	–	–	956	
21	23 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,95	1831,31	–	9065	–	–	6527	16839
					1831,31	–	9065	–	–	1247	

22	24	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,500; ктрр1=1,2;	м3 грунта	9,9	4383,03	–	43392	–	–	31242	80605
						4383,03	–	43392	–	–	5971	
23	25	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	32,14475	13,87	13,87	446	446	–	129	621
						–	5,57	–	179	–	46	
24	26	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	32,14475	15,34	15,34	493	493	–	131	674
						–	5,66	–	182	–	50	
25	27	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	32,14475	16,55	16,55	532	532	–	154	741
						–	6,66	–	214	–	55	
26	28	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	32,14475	7,31	7,31	235	235	–	68	327
						–	2,96	–	95	–	24	
27	29	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	64,2895	18,87	18,87	1213	1213	–	351	1689

					–	7,58	–	487	–	125	
28	30 1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 4 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	64,2895	16,18	16,18	1040	1040	–	276	1421
					–	5,97	–	384	–	105	
29	31 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,500;	м3 уплотненного грунта	64,2895	143,96	66,42	9255	4270	–	5077	15479
					77,54	32,15	4985	2067	–	1147	
30	32 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,500;	м3 уплотненного грунта	128,579	171,68	79,06	22075	10166	–	12118	36928
					92,62	38,28	11909	4922	–	2735	
31	33 1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	104,5	295,48	–	30878	–	–	22232	57359
					295,48	–	30878	–	–	4249	
32	34 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	4,95	724,85	–	3588	–	–	2583	6665
					724,85	–	3588	–	–	494	
33	35 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	4,95	796,16	–	3941	–	–	2838	7321
					796,16	–	3941	–	–	542	
34	36 1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	9,9	1609,09	–	15930	–	–	11470	29592
					1609,09	–	15930	–	–	2192	

35	37	1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	96,47	32,93 –	32,93 11,57	3177 –	3177 1116	– –	804 318	4299
36		1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	96,47	37,67 –	37,67 13,23	3634 –	3634 1276	– –	919 364	4917
38												
37		1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 4 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	192,94	48,53 –	48,53 17,05	9364 –	9364 3289	– –	2368 939	12671
39												
			Раздел 4 Строительство колодца. 11 шт - д. 1500 мм									
38	40	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	20,41	18882,95 10871,53	6575,99 2679,91	385401 221888	134216 54697	29297 –	273819 52738	711958
39	49	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	4,5936	75,1 23,95	1,52 0,44	345 110	7 2	228 –	77 34	456
40	53	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,05	16380,33	1077,52	99101	6519	85574	7600	115237

					1158,35	222,15	7008	1344	–	8536	
	Раздел 5 Строительство колодца жироуловителя										
41	54 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	29,23	192,44	182,59	5625	5337	–	1128	7293
					9,85	43,76	288	1279	–	540	
42	55 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,9	1831,11	–	1648	–	–	1187	3062
					1831,11	–	1648	–	–	227	
43	56 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,689	16,6	16,6	194	194	–	56	270
					–	6,67	–	78	–	20	
44	57 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,689	7,36	7,36	86	86	–	24	119
					–	2,91	–	34	–	9	
45	58 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,689	143,9	66,39	1682	776	–	923	2813
					77,51	32,17	906	376	–	208	
46	59 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	9,5	132,32	–	1257	–	–	905	2335

				132,32	–	1257	–	–	173	
47	60 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,9	795,56	–	716	–	–	516	1331
					795,56	–	716	–	–	99	
48	61 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17,54	37,69	37,69	661	661	–	167	894
					–	13,23	–	232	–	66	
49	62 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,113	26755,8	9852,34	56535	20818	2719	40845	105170
					15616,66	3909,13	32998	8260	–	7790	
50	73 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	16381,82	1078,18	9010	593	7780	691	10477
					1158,18	221,82	637	122	–	776	
51	74 2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	1,58	349		551		551	–	595
					–		–		–	44	
52	75 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00251	505179,28	1992,03	1268	5	475	719	2146
					313944,22	796,81	788	2	–	159	
53	76 1110-0103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,01	4100	–	41	–	30	10	55
					1100	–	11	–	–	4	

54	77	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0059	71355,93 56440,68	6610,17 1186,44	421 333	39 7	49 –	401 66	888
55	78	2105-0204-1002	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0059	281181 –		1659 –		1659 –	– 133	1792
56	79	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0077	77922,08 43246,75	2727,27 1298,7	600 333	21 10	246 –	340 75	1015
57	80	2302-0802-0103	Тройники чугунные косые под углом 60° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	1086 –		1086 –		1086 –	– 87	1173
58	81	1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0108	72962,96 33518,52	14074,07 4166,67	788 362	152 45	274 –	403 95	1286
59	82	2302-0802-0112	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 150x150 ГОСТ 6942-98	шт.	1	9036 –		9036 –		9036 –	– 723	9759
			Раздел 6 Утепленная крышка люка - 12 шт									
60	83	1123-1201-0101	Утепленная крашка люка. Установка НР = 99 %	шт.	12	1642,83 1370,25	182,08 85,75	19714 16443	2185 1029	1086 –	17297 2961	39972

Итого		**3 109 658**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		900 315
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		839 839
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		322 682
- материалы, изделия и конструкции, тенге		142 730
Накладные расходы, тенге		996 429
Сметная прибыль (8 %), тенге		230 345
Всего		**3 109 658**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		37 316
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8		42 484
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**63 789**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**3 253 247**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		3415909
НДС (12 %)	409909	3 825 818
Итого с тендерной скидкой 0,9		**3 443 237**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №6-3-1

Акт №35
приемки выполненных работ за август 2020 г
Выгреб монолитный 40 м3

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/п оз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Устройство выгреба - 1 шт										
1	1	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	6,3	122,86	118,1	774	744	–	184	1035
						4,76	35,71	30	225	–	77	
2	2	1101-0102-0401	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	7,95	205,16	189,94	1631	1510	1	431	2227
						15,09	60,25	120	479	–	165	

3	3 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	6,3	158,73	152,54	1000	961	–	238	1337
					6,19	46,19	39	291	–	99	
4	4 1101-0102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	7,95	259,12	239,87	2060	1907	1	544	2812
					19,12	75,97	152	604	–	208	
5	5 1101-0101-0403	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	12,6	212,14	203,81	2673	2568	–	635	3573
					8,33	61,67	105	777	–	265	
6	6 1101-0102-0403	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	15,9	348,81	323,02	5546	5136	2	1467	7574
					25,66	102,45	408	1629	–	561	
7	7 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,250; ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,4125	1403,64	–	579	–	–	417	1076
					1403,64	–	579	–	–	80	

8	8 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	0,4125	1830,3	–	755	–	–	544	1403
					1830,3	–	755	–	–	104	
9	9 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,500; ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,825	4383,03	–	3616	–	–	2604	6718
					4383,03	–	3616	–	–	498	
10	10 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,600;	т	50,88	59		3002		–	–	3242
					–		–		–	240	
11	11 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	6,3	13,81	13,81	87	87	–	25	121
					–	5,56	–	35	–	9	
12	12 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	6,3	16,51	16,51	104	104	–	30	145
					–	6,67	–	42	–	11	

13	13 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	12,6	18,89	18,89	238	238	–	68	330
					–	7,54	–	95	–	24	
14	14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,500;	м3 уплотненного грунта	12,6	143,97	66,43	1814	837	–	995	3034
					77,54	32,14	977	405	–	225	
15	15 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,500;	м3 уплотненного грунта	12,6	171,67	79,05	2163	996	–	1187	3618
					92,62	38,25	1167	482	–	268	
16	16 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,3	16380,3	1077,58	54055	3556	46677	4145	62856
					1158,18	222,12	3822	733	–	4656	
17	17 1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	18,6	21607,04	2090	401891	38874	290308	76693	516871
					3909,09	621,99	72709	11569	–	38287	
18	18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,58608	197175		115560		115560	–	124805
					–		–		–	9245	

19	19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015										
			т	0,8374	197175		165114		165114	–	178323
					–		–		–	13209	
20	20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015										
			т	0,29824	197175		58805		58805	–	63509
					–		–		–	4704	
21	21 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015										
			т	0,0261	198284		5175		5175	–	5589
					–		–		–	414	
22	22 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015										
			т	0,0095	197175		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
23	23 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %										
			шт.	1	1642	182	1642	182	90	1441	3330
					1370	86	1370	86	–	247	
24	24 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99										
			комплект	1	18977		18977		18977	–	20495
					–		–		–	1518	

25	25 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0021	1242380,95	3333,33	2609	7	1748	848	3734
					406666,67	1428,57	854	3	–	277	
26	26 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00385	387532,47	1298,7	1492	5	629	783	2457
					222857,14	519,48	858	2	–	182	
27	27 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00385	109692		422		422	–	456
					–		–		–	34	
28	28 2109-0102-0305	Крышка люка утепленная	м2	0,225	33423		7520		7520	–	8122
					–		–		–	602	
29	29 1110-0107-0602	Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 %	м2	0,225	3333,33	8,89	750	2	541	187	1012
					920	4,44	207	1	–	75	
30	30 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,02	12750	6950	255	139	7	185	475
					5450	2400	109	48	–	35	
31	31 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1479		1479		1479	–	1597
					–		–		–	118	

32	32 1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	4462	51	4462	51	3529	876	5765
					882	12	882	12	–	427	
33	33 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,7	1063,13	29,46	49648	1376	13318	28883	84813
					748,48	24,63	34954	1150	–	6282	
34	34 1113-0301-1909	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм НР = 69 %	м2	46,7	1932,96	49,23	90269	2299	58874	21502	120713
					623,04	44,24	29096	2066	–	8942	
35	35 1108-0101-0203	Основание под отмостку гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,55	5970,91	1530,91	3284	842	2002	757	4364
					800	680	440	374	–	323	
36	36 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	16381,82	1078,18	9010	593	7780	691	10477
					1158,18	221,82	637	122	–	776	

Итого **1 260 031**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 153 886
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 63 014
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 21 230
- материалы, изделия и конструкции, тенге 800 432
- перевозка грузов, тенге 3 002

Накладные расходы, тенге 146 360

Сметная прибыль (8 %), тенге		93 337
Всего		**1 260 031**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		15 120
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8		17 215
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**25 847**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**1 318 213**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		1384124
НДС (12 %)	166095	1 550 218
Итого с тендерной скидкой 0,9		**1 395 197**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №6-4-1

Акт №36
приемки выполненных работ за август 2020 г
Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/поз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	52,59375	155,11	148,19	8158	7794	3	1797	10751
						6,86	40,59	361	2135	–	796	
2	2	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	157,78125	318,25	304,05	50214	47974	20	11061	66177
						14,07	83,3	2220	13143	–	4902	
3	3	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,250; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9,28125	2330,83	–	21633	–	–	15576	40186

					2330,83	–	21633	–	–	2977		
4	4 1101-0205-0110	Грунты 4 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,750; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	27,84375	6439,18	–	179291	–	–	129090	333051	
					6439,18	–	179291	–	–	24670		
5	5 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	58,78125	27,39	27,39	1610	1610	–	428	2201	
					–	10,12	–	595	–	163		
6	6 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	176,34375	37,34	37,34	6585	6585	–	1752	9004	
					–	13,8	–	2434	–	667		
7	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	3,09375	724,69	–	2242	–	–	1614	4164	
					724,69	–	2242	–	–	308		
8	8 1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	9,28125	1609,05	–	14934	–	–	10752	27741	
					1609,05	–	14934	–	–	2055		
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,250;	м3 уплотненного грунта	58,78125	143,94	66,4	8461	3903	–	4643	14152	
					77,54	32,15	4558	1890	–	1048		
10	10 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	176,34375	171,69	79,07	30276	13943	–	16620	50648	
					92,62	38,28	16333	6751	–	3752		

11	11 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	235,125	79,49	67,73	18691	15926	705	4013	24520
					8,76	14,95	2060	3514	–	1816	
	Раздел 2 Железобетонные конструкции канала										
12	12 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	10,75	10551,53	2452,93	113429	26369	46036	58700	185899
					3816,19	811,35	41024	8722	–	13770	
13	16 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	16380	1078	8190	539	7072	628	9523
					1158	222	579	111	–	705	
14	17 1108-0101-0201	Основание под каналы песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	12,8	3566,95	904,53	45657	11578	24684	13195	63560
					733,98	374,45	9395	4793	–	4708	
	Раздел 3 Тепловая камера Тип УТ-1 - 1 шт										
15	18 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	19,35	155,09	148,17	3001	2867	1	661	3955
					6,87	40,57	133	785	–	293	
16	20 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	19,8	114,09	108,08	2259	2140	–	467	2944
					6,01	26,77	119	530	–	218	
17	21 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=1,500; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,6	1403,33	–	842	–	–	606	1564

					1403,33	–	842	–	–	116	
18	22 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	15,3	31,96	31,96	489	489	–	130	669
					–	11,83	–	181	–	50	
19	23 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=1,500;	м3 уплотненного грунта	15,3	143,92	66,41	2202	1016	–	1208	3683
					77,52	32,16	1186	492	–	273	
20	24 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	5,1	724,9	–	3697	–	–	2662	6868
					724,9	–	3697	–	–	509	
21	25 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,7	18258,15	1077,78	49297	2910	43260	3391	56903
					1158,15	221,85	3127	599	–	4215	
22	26 1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	7,41	14415,25	3345,48	106817	24790	11799	92143	214877
					9477,46	1060,59	70228	7859	–	15917	
23	35 1108-0201-0703	Крышка КР. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,0142	524507,04	8732,39	7448	124	6672	646	8742
					45915,49	3028,17	652	43	–	648	
24	37 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	0,4118	828,07	–	341	–	52	231	618
					701,8	–	289	–	–	46	
25	38 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0152	230000	1184,21	3496	18	2485	911	4760

					65328,95	526,32	993	8	–	353	
26	41	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	2,523	75,31	1,59	190	4	125	42	251
						24,18	–	61	–	–	19	
27	42	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,02	849	20,13	16997	403	11471	4810	23552
						255,89	2,45	5123	49	–	1745	
		Раздел 4 Угол поворота УПК 90*45 - 1 шт										
28	43	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	1,62	10551,85	2453,09	17094	3974	6938	8845	28014
						3816,05	811,11	6182	1314	–	2075	
29	46	1107-0512-0111	Установка Б1 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	1590	57	1590	57	373	1383	3211
						1160	12	1160	12	–	238	
30	48	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,13	20900	2130,77	2717	277	1687	753	3748
						5792,31	438,46	753	57	–	278	
31	49	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=12,000;	т	0,0096	387604,17	1250	3721	12	1569	1952	6127
						222916,67	520,83	2140	5	–	454	
32	50	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=12,000;	т	0,0096	109692		1053		1053	–	1137
						–		–		–	84	

		Раздел 5 Монолитный участок УМ-2 - 3 шт										
33	51	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,24	16383,33	1079,17	3932	259	3395	301	4572
						1158,33	220,83	278	53	–	339	
34	52	1106-1301-0104	Устройство монолитных участков УМ-2 - бетон В25 НР = 91 %	м3	0,6	12128,33	2953,33	7277	1772	869	4774	13015
						7726,67	1016,67	4636	610	–	964	
35	55	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,1254	69960,13	16411,48	8773	2058	186	6658	16665
						52065,39	6283,89	6529	788	–	1234	
36	57	1107-0601-0101	Устройство плиты ПП4 НР = 118 %	м3 сборных конструкций	0,15	6873,33	2446,67	1031	367	92	818	1997
						3813,33	806,67	572	121	–	148	
		Раздел 6 Дренажный колодец - 1 шт.										
37	59	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	29,23	192,44	182,59	5625	5337	–	1128	7293
						9,85	43,76	288	1279	–	540	
38	60	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,9	1831,11	–	1648	–	–	1187	3062
						1831,11	–	1648	–	–	227	
39	61	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,689	16,6	16,6	194	194	–	56	270
						–	6,67	–	78	–	20	

40	62	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,689	7,36	7,36	86	86	–	24	119
						–	2,91	–	34	–	9	
41	63	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,689	143,9	66,39	1682	776	–	923	2813
						77,51	32,17	906	376	–	208	
42	64	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	9,5	132,32	–	1257	–	–	905	2335
						132,32	–	1257	–	–	173	
43	65	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,9	795,56	–	716	–	–	516	1331
						795,56	–	716	–	–	99	
44	66	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17,54	37,69	37,69	661	661	–	167	894
						–	13,23	–	232	–	66	
45	67	1106-1401-0403	Устройство дренирующего слоя из крупного щебня, прим. НР = 91 %	м3 загрузки	1,35	4508,89	880,74	6087	1189	2944	2126	8870
						1447,41	282,96	1954	382	–	657	
46	68	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	0,42	9328,57	1452,38	3918	610	811	2599	7038
						5945,24	709,52	2497	298	–	521	

47	69 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,14	18302,63	8498,25	20865	9688	410	14555	38254
					9444,74	3451,75	10767	3935	–	2834	
48	78 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0674	387640,95	1231,45	26127	83	11017	13706	43020
					222952,52	519,29	15027	35	–	3187	
49	79 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0674	109692		7393		7393	–	7984
					–		–		–	591	
50	80 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,005	483800	101800	2419	509	96	1984	4755
					362800	38000	1814	190	–	352	
51	82 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,005	1470200	33000	7351	165	5969	1209	9245
					243400	800	1217	4	–	685	
52	83 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	11,2	849,02	20,09	9509	225	6418	2690	13175
					255,89	2,41	2866	27	–	976	
53	84 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,55	5018,18	1530,91	2760	842	1478	757	3798

						800	680	440	374	–	281	
54	85	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	15356,36	1078,18	8446	593	7216	691	9868
						1158,18	221,82	637	122	–	731	
		Раздел 7 Деформационный шов канала - 6 шт										
55	86	1107-0515-0102	Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 % К=6,000;	м шва	24,9	829,16	2,33	20646	58	6040	17199	40873
						584,26	1,08	14548	27	–	3028	
		Раздел 8 Ниша компенсаторная 90*45- 1 шт										
56	87	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	5,48	10551,64	2453,1	57823	13443	23467	29924	94767
						3816,24	811,31	20913	4446	–	7020	
57	91	1107-0512-0111	Установка Б1 НР = 118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	4	1590	57	6360	228	1493	5529	12840
						1159,75	11,75	4639	47	–	951	
58	93	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,49	20908,16	2132,65	10245	1045	6360	2842	14134
						5795,92	440,82	2840	216	–	1047	
59	94	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=12,000;	т	0,0096	387604,17	1250	3721	12	1569	1952	6127
						222916,67	520,83	2140	5	–	454	
60	95	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=12,000;	т	0,0096	109692		1053		1053	–	1137
						–		–		–	84	
		Раздел 9 Трубопроводы.										

61	96	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 108 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,13	1132269,23	450353,85	147195	58546	2809	100137	267119
						660307,69	117753,85	85840	15308	–	19787	
62	98	1124-0105-0104	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	2	63468,5	5354,5	126937	10709	108018	11666	149691
						4105	1787	8210	3574	–	11088	
63	102	1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР = 69 % К=4,000;	м2	223,2	351,04	2,77	78352	618	74190	2521	87343
						15,88	0,49	3544	109	–	6470	
64	103	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	4,02	50673,63	1452,74	203708	5840	103223	73988	299912
						23543,53	673,63	94645	2708	–	22216	
			Раздел 10 Герметизация вводов теплосети д. 108 мм - 4 шт									
65	104	1116-0401-0107	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,6	9860,63	155	15777	248	12323	3198	20493
						2003,75	35,63	3206	57	–	1518	
66	105	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	2419,75	201,75	9679	807	492	8345	19466
						2095	12,25	8380	49	–	1442	

67	106	1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	4246	368	16984	1472	1155	14310	33798
						3589,25	24,5	14357	98	–	2504	
68	109	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %									
				сальник	4	2026,75	–	8107	–	–	7945	17336
						2026,75	–	8107	–	–	1284	
			Раздел 11 Выход труб из канала - 90*45 д. 108 мм 1 шт									
69	112	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	15360	1080	3072	216	2624	251	3589
						1160	220	232	44	–	266	
70	113	1106-0401-0101	Подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,38	18205,07	1262,32	25123	1742	18879	4459	31949
						3262,32	288,41	4502	398	–	2367	
71	114	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0014	224285,71	1428,57	314	2	–	284	646
						222857,14	–	312	–	–	48	
72	116	1109-0301-0101	Плита перекрытия разрезная металлическая. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,08	74600	42937,5	5968	3435	524	2002	8608
						25112,5	11162,5	2009	893	–	638	
73	117	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
				т	0,08	228947		18316		18316	–	19781
						–		–		–	1465	

74	118	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	0,75	1070,67	2,67	803	2	675	136	1014
						168	–	126	–	–	75	
75	119	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 69 %	м2	2,1	67,62	2,86	142	6	70	46	203
						31,43	0,48	66	1	–	15	
76	120	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02112	229971,59	1231,06	4857	26	3452	1265	6612
						65293,56	520,83	1379	11	–	490	
77	121	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0119	224117,65	1176,47	2667	14	–	2420	5494
						222941,18	504,2	2653	6	–	407	
78	124	1112-0101-1001	Устройство фартука из листовой стали НР = 92 %	м2 покрытия	0,084	2797,62	11,9	235	1	150	77	337
						1000	–	84	–	–	25	
79	125	1112-0101-1001	Устройство козрька из листовой стали НР = 92 %	м2 покрытия	0,5	2802	14	1401	7	895	460	2010
						998	2	499	1	–	149	
80	126	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 69 %	м2	0,17	64,71	–	11	–	6	3	15
						29,41	–	5	–	–	1	
81	127	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00009	500000	–	45	–	17	25	76
						311111,11	–	28	–	–	6	

Раздел 12 Топливопровод

82	128	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	1,308	10551,99	2452,6	13802	3208	5602	7143	22621
						3816,51	811,16	4992	1061	–	1676	
83	132	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 15 и 20 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,044	974113,64	408022,73	42861	17953	442	29136	77757
						556045,45	112818,18	24466	4964	–	5760	
84	136	1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР = 69 % К=3,000;	м2	3	351	2,67	1053	8	997	34	1174
						16	0,33	48	1	–	87	
85	137	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	0,5	50674	1452	25337	726	12839	9203	37303
						23544	674	11772	337	–	2763	

Итого	**2 697 798**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	769 906
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	321 088
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	99 321
- материалы, изделия и конструкции, тенге	621 979
Накладные расходы, тенге	784 984
Сметная прибыль (8 %), тенге	199 841

Всего		**2 697 798**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		32 374
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8		36 857
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**55 341**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**2 822 370**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		2963489
НДС (12 %)	355619	3 319 107
Итого с тендерной скидкой 0,9		**2 987 196**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.