Заказчик : ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 г. №178

Справка №7

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		180540005422/190162/147	18.09.2019г.				
		Доп.согл. №1	11.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	509 809 000	101 229 464,29							12 147 535,71	113 377 000

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района"

Руководитель _____ Таударбекова Р.А.

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Тех.надзор _____

Тех.надзор _____

Тех.надзор _____

Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"

Директор _____ Амиргалиев Е.Н.

Авторский надзор: ТОО "Икар Строй"

Авторский надзор _____ Азанбеков А.С.

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "

Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"

Договор: № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.

РЕЕСТР №6

актов выполненных работ за октябрь месяц 2020г.

№ п/п	№ сметы	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	Примечание
1	2-1-1	Общестроительные работы. АР. Блок № 1,2,3	53 477 603	
2	2-1-6	Внутренние сети электроснабжения	8 229 265	
3	2-2-1	БМК	560 145	
4	2-3-1	Транспортировка стройматериалов до места проведения работ	26 453 877	
5	4-1-1	Наружные сети электроснабжения	188 093	
6	7-1-1	Генплан	24 468 017	
		Всего	**113 377 000**	

Составил: Инженер ПТО Нурланбек А.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-1-1

Акт №37
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г
Общестроительные работы. АР. Блок № 1,2,3

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/поз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 4 Полы Блок № 1									
			4.1 Пол в помещениях 1-го этажа № 15,16,17,18,21,23,24									
1	91	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	17,64707	979,6	83,07	17287	1466	54	15352	35250
						893,46	32,02	15767	565	–	2611	
2	92	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	195	3943,69	25,06	769020	4887	680697	80656	917650
						427,88	12,14	83436	2368	–	67974	
3	93	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	208,7	354,96	0,98	74081	204	46927	25423	107464
						129,13	0,46	26950	96	–	7960	

		4.2 Пол в помещениях 1-го этажа № 9,10,19									
4	97 1111-01О1-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	15,2	1605,59	107,96	24405	1641	11907	10406	37596
					714,28	14,01	10857	213	–	2785	
5	98 1111-01О1-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	15,2	1014,21	53,16	15416	808	8057	6273	23424
					430,99	8,03	6551	122	–	1735	
6	99 1111-01О1-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15,2	3395,07	88,29	51605	1342	30325	19303	76581
					1311,71	39,28	19938	597	–	5673	
7	100 1111-01О1-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	13	586	1,92	7618	25	3334	4015	12564
					327,62	0,92	4259	12	–	931	
		4.3 Пол в помещениях 1-го этажа № 1,2,12,20,25									
8	102 1111-01О1-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	130	4543,75	152,36	590688	19807	425019	145512	795096
					1122,02	68,75	145862	8938	–	58896	
9	103 1111-01О1-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	139,1	1768,44	15,16	245990	2109	203189	38928	307711
					292,54	5,18	40692	721	–	22793	
		4.4 Пол в помещениях 1-го этажа № 13,14									

10	106 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	184	4543,76	152,37	836052	28036	601566	205956	1125369
					1122,01	68,76	206450	12652	–	83361	
11	107 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	200,1	1768,43	15,16	353863	3033	292293	55999	442651
					292,54	5,18	58537	1036	–	32789	
	4.5 Пол в помещениях 1-го этажа № 6,22										
12	109 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	31,6	3395,16	88,35	107287	2792	63045	40130	159210
					1311,71	39,27	41450	1241	–	11793	
13	110 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	33,8	586,01	1,95	19807	66	8669	10437	32664
					327,57	0,92	11072	31	–	2420	
	4.6 Пол в помещениях 1-го этажа № 7,8										
14	113 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	14	3395,07	88,29	47531	1236	27931	17779	70535
					1311,71	39,29	18364	550	–	5225	
15	114 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	15	585,93	1,93	8789	29	3846	4632	14495
					327,6	0,93	4914	14	–	1074	
	4.7 Пол в помещениях 1-го этажа № 3,4,5										
16	118 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	147,9	3294,98	25,06	487327	3707	420337	61174	592381
					427,88	12,14	63283	1796	–	43880	

17	119 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	158,3	354,96	0,97	56190	154	35594	19284	81512
					129,13	0,46	20442	73	–	6038	
	4.8 Пол в помещениях 1-го этажа № 11,26										
18	120 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	130,5	4543,76	152,37	592961	19884	426654	146072	798156
					1122,02	68,76	146423	8973	–	59123	
19	121 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	139,6	1768,42	15,16	246872	2116	203918	39068	308815
					292,54	5,19	40838	724	–	22875	
	4.9 Пол в помещениях 2-го этажа № 9,10,11,12,13,14,15,16										
20	127 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	275,9	3943,69	25,06	1088065	6915	963098	114118	1298358
					427,88	12,14	118052	3350	–	96175	
21	128 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	295,2	354,96	0,98	104784	288	66376	35961	152005
					129,13	0,46	38120	136	–	11260	
	4.10 Пол в помещениях 2-го этажа № 1,2,3,4										
22	133 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	221,6	4543,75	152,36	1006895	33763	724494	248042	1355332
					1122,01	68,75	248638	15236	–	100395	
23	134 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	237,1	1768,44	15,16	419297	3595	346341	66354	524503
					292,54	5,18	69361	1228	–	38852	

		4.11 Пол в помещениях 2-го этажа № 17,18,19									
24	139 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,8	1605,41	107,92	51052	3432	24907	21769	78647
					714,25	14,03	22713	446	–	5826	
25	140 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,8	1014,18	53,18	32251	1691	16856	13121	49002
					430,94	8,02	13704	255	–	3630	
26	141 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	31,8	3395,13	88,33	107965	2809	63444	40383	160216
					1311,7	39,28	41712	1249	–	11868	
27	142 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	34,1	585,98	1,96	19982	67	8745	10529	32952
					327,57	0,91	11170	31	–	2441	
		4.12 Пол в помещениях 2-го этажа № 5,6,7,8									
28	147 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	196,7	3294,98	25,06	648122	4930	559028	81360	787841
					427,88	12,15	84164	2389	–	58359	
29	148 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	210,5	354,96	0,97	74719	205	47331	25643	108391
					129,14	0,46	27183	97	–	8029	
		4.13 Пол в помещениях 3-го этажа № 1,2,3,4,13									

30	153	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	269,4	4543,76	152,36	1224088	41047	880771	301545	1647684
						1122,01	68,76	302270	18523	–	122051	
31	154	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	288,3	1768,44	15,16	509840	4372	421130	80682	637764
						292,54	5,18	84338	1494	–	47242	
			4.14 Пол в помещениях 3-го этажа № 5,6,7,8,9,10,11,12,14									
32	159	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	427,6	979,53	83,03	418849	35505	1292	371993	854109
						893,48	32	382052	13685	–	63267	
33	160	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	427,6	3943,69	25,06	1686322	10717	1492644	176865	2012242
						427,88	12,14	182961	5193	–	149055	
34	161	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	457,5	354,96	0,97	162394	446	102869	55732	235576
						129,13	0,46	59079	210	–	17450	
			4.15 Пол в помещениях 3-го этажа № 15,16,17									
35	166	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,6	1605,44	107,94	50732	3411	24751	21632	78153
						714,24	14,02	22570	443	–	5789	
36	167	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,6	1014,15	53,16	32047	1680	16749	13039	48693

					430,95	8,01	13618	253	–	3607	
37	168	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	31,6	3395,16	88,35	107287	2792	63045	40130	159210
						1311,71	39,27	41450	1241	–	11793	
38	169	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	31,6	586,01	1,96	18518	62	8104	9758	30538
						327,59	0,92	10352	29	–	2262	
		Раздел 5 Полы Блок № 2										
		5.1 Пол в помещениях 1-го этажа № 27										
39	170	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	78	4543,74	152,36	354412	11884	255011	87307	477057
						1122,01	68,76	87517	5363	–	35338	
40	171	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	83,5	1768,43	15,16	147664	1266	121971	23367	184713
						292,54	5,17	24427	432	–	13682	
		5.2 Пол в помещениях 1-го этажа № 28,29,30										
41	172	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	143,5	5471,56	111,73	785169	16033	652443	116616	973928
						813,19	51,34	116693	7367	–	72143	
42	173	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	153,6	1768,44	15,16	271632	2329	224369	42986	339787
						292,54	5,18	44934	796	–	25169	
		5.3 Пол в помещениях 1-го этажа № 31										
43	174	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	16,4	630,37	33,78	10338	554	3802	5874	17509

					364,76	16,28	5982	267	–	1297	
44	177 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	16,4	3943,66	25,06	64676	411	57248	6784	77177
					427,87	12,2	7017	200	–	5717	
45	178 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	17,5	354,97	0,97	6212	17	3935	2132	9012
					129,14	0,46	2260	8	–	668	
	Раздел 6 Полы Блок № 3										
	6.2 Пол в помещениях 1-го этажа №33,45,53,54										
46	182 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	135,9	4543,75	152,36	617495	20706	444308	152116	831180
					1122,01	68,76	152481	9344	–	61569	
47	183 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	145,4	1768,43	15,16	257130	2204	212391	40690	321646
					292,54	5,17	42535	752	–	23826	
	6.3 Пол в помещениях 1-го этажа № 39,44										
48	186 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	69,7	4543,74	152,37	316699	10620	227875	78016	426292
					1122,01	68,75	78204	4792	–	31577	
49	187 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	74,6	1768,43	15,16	131925	1131	108971	20877	165026
					292,53	5,19	21823	387	–	12224	
	6.4 Пол в помещениях 1-го этажа № 34,50										
50	191 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	20,7	979,52	83,04	20276	1719	62	18008	41347

					893,48	31,98	18495	662	–	3063	
51	192 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	20,7	3943,67	25,07	81634	519	72258	8562	97412
					427,87	12,13	8857	251	–	7216	
52	193 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	22,2	354,95	0,99	7880	22	4991	2704	11431
					129,14	0,45	2867	10	–	847	
	6.5 Пол в помещениях 1-го этажа № 35,36										
53	196 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	30	979,53	83,03	29386	2491	91	26098	59923
					893,47	32	26804	960	–	4439	
54	197 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	30	3943,7	25,07	118311	752	104723	12409	141178
					427,87	12,17	12836	365	–	10458	
55	198 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	32,1	354,92	0,97	11393	31	7217	3910	16527
					129,13	0,47	4145	15	–	1224	
	6.6 Пол в помещениях 1-го этажа № 37,40,41,42,43										
56	201 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	23,2	1605,47	107,93	37247	2504	18172	15883	57380

					714,27	14,05	16571	326	–	4250	
57	202 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	23,2	1014,14	53,15	23528	1233	12297	9572	35748
					430,95	7,97	9998	185	–	2648	
58	203 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	23,2	3395,17	88,32	78768	2049	46287	29462	116888
					1311,72	39,27	30432	911	–	8658	
59	204 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	24,8	585,97	1,94	14532	48	6360	7658	23965
					327,58	0,93	8124	23	–	1775	
	6.7 Пол в помещениях 1-го этажа № 32										
60	205 1111-0101-0501	Стеклохолст под лаги. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	142,6	2191	96,16	312436	13712	–	289754	650365
					2094,84	66,8	298724	9525	–	48175	
61	206 2110-0403-0301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-97 К=1,120;	м2	159,712	278		44400		44400	–	47952
					–		–		–	3552	
62	207 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	142,6	1668,72	23,35	237959	3330	159420	71969	334722

					527,41	9,5	75209	1354	–	24794	
63	208 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	142,6	5030,87	56,54	717402	8063	608219	98617	881301
					709,12	26,59	101120	3792	–	65282	
64	209 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	152,6	433,16	2,6	66100	397	51928	13124	85562
					90,27	1,23	13775	187	–	6338	
65	210 1115-0403-0303	Плинтуса. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 % К=0,070;	м2 окрашиваемой поверхности	10,682	843,19	4,03	9007	43	2504	5185	15327
					604,76	1,97	6460	21	–	1135	
66	211 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	142,6	843,25	4,08	120248	582	33433	69208	204612
					604,72	1,94	86233	277	–	15156	
	6.8 Пол в помещениях 1-го этажа № 58,59										
67	213 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,7	1605,41	107,84	5940	399	2898	2533	9151
					714,32	14,05	2643	52	–	678	
68	214 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,7	1014,05	52,97	3752	196	1961	1528	5702
					431,08	8,11	1595	30	–	422	

69	215 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,7	3395,14	88,38	12562	327	7382	4698	18641
					1311,62	39,19	4853	145	–	1381	
70	216 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	4	585,75	2	2343	8	1025	1235	3864
					327,5	1	1310	4	–	286	
	6.9 Пол в помещениях 1-го этажа № 46,47,48,49,51,52,55,56,57										
71	218 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	108,2	3395,15	88,34	367355	9558	215870	137408	545144
					1311,71	39,3	141927	4252	–	40381	
72	219 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	115,8	585,99	1,95	67858	226	29698	35758	111905
					327,58	0,92	37934	106	–	8289	
	Раздел 7 Заполнение дверных проемов Блок № 1										
	7.1 Заполнение дверных проемов										
73	220 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=6,000;	м2	18,9	1485,87	126,67	28083	2394	6430	18303	50097
					1018,99	57,04	19259	1078	–	3711	
74	223 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	2,73	1757,14	91,94	4797	251	1282	3035	8459

75	226	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=16,000;			1195,6	39,56	3264	108	–	627	
				м2	33,6	1756,58	91,52	59021	3075	15773	37352	104083
						1195,63	39,55	40173	1329	–	7710	
76	229	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=17,000;	м2	35,7	1756,55	91,48	62709	3266	16759	39686	110587
						1195,63	39,55	42684	1412	–	8192	
77	232	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=6,000;	м2	11,34	1756,44	91,45	19918	1037	5323	12606	35126
						1195,59	39,59	13558	449	–	2602	
78	235	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=7,000;	м2	13,23	1756,61	91,53	23240	1211	6211	14708	40984
						1195,62	39,61	15818	524	–	3036	
79	238	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=7,000;	м2	10,29	1756,66	91,55	18076	942	4831	11439	31876
						1195,63	39,55	12303	407	–	2361	
80	241	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=4,000;	м2	5,88	1756,63	91,67	10329	539	2760	6537	18215

					1195,58	39,63	7030	233	–	1349	
81	244 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=3,000;	м2	9,513	2511,3	59,08	23890	562	1501	15222	42241
					2294,44	24,6	21827	234	–	3129	
82	246 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=2,000;	м2	6,2514	2511,12	59,03	15698	369	986	10002	27756
					2294,37	24,47	14343	153	–	2056	
83	248 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,691	2511,71	59,46	6759	160	425	4306	11950
					2294,31	24,9	6174	67	–	885	
84	250 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=4,000;	м2 проемов	3,312	3702,6	208,33	12263	690	8122	3391	16906
					1041,97	95,71	3451	317	–	1252	
85	252 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=6,000;	м2 проемов	9,288	3702,63	208,23	34390	1934	22779	9510	47412
					1041,88	95,82	9677	890	–	3512	
86	254 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=6,000;	м2 проемов	9,288	3702,63	208,23	34390	1934	22779	9510	47412

						1041,88	95,82	9677	890	–	3512	
87	256	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=6,000;	м2 проемов	7,668	3702,66	208,27	28392	1597	18806	7852	39144
						1041,86	95,85	7989	735	–	2900	
		Раздел 8 Заполнение оконных проемов Блок № 1										
88	269	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	16,4	2658,17	201,46	43594	3304	23874	16172	64547
						1000,98	94,7	16416	1553	–	4781	
89	270	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 К=-1,000;	м2	-16,4	18231		-298988		-298988	–	-322907
						–		–		–	-23919	
		Раздел 9 Заполнение дверных проемов Блок № 2										
90	281	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	2,73	1757,14	91,94	4797	251	1282	3035	8459
						1195,6	39,56	3264	108	–	627	
91	284	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	2,1	1756,67	91,9	3689	193	985	2334	6505

					1195,71	39,05	2511	82	–	482	
92	287 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=3,000;	м2	6,3	1756,35	91,43	11065	576	2957	7003	19513
					1195,56	39,52	7532	249	–	1445	
93	290 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	4,8	1485,63	126,67	7131	608	1632	4649	12722
					1018,96	57,08	4891	274	–	942	
94	293 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	2,1	1756,67	91,9	3689	193	985	2334	6505
					1195,71	39,05	2511	82	–	482	
95	296 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,84	2992,15	55,99	14482	271	2274	8314	24620
					2466,32	23,14	11937	112	–	1824	
96	298 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,387	2991,62	55,72	7141	133	1121	4100	12140
					2466,28	23,04	5887	55	–	899	

Раздел 11 Заполнение дверных проемов Блок № 3

97	315	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	3,15	1485,71	126,67	4680	399	1071	3051	8349
						1019,05	57,14	3210	180	–	618	
98	318	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=2,000;	м2	5,46	1756,23	91,39	9589	499	2562	6070	16912
						1195,6	39,56	6528	216	–	1253	
99	321	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=2,000;	м2	4,2	1756,9	91,67	7379	385	1972	4669	13012
						1195,71	39,52	5022	166	–	964	
100	324	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=5,000;	м2	9,45	1756,61	91,53	16600	865	4436	10505	29273
						1195,66	39,47	11299	373	–	2168	
101	327	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=8,000;	м2	15,12	1756,55	91,47	26559	1383	7098	16808	46836
						1195,63	39,55	18078	598	–	3469	
102	330	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=5,000;	м2	7,35	1756,46	91,43	12910	672	3450	8171	22767

103	333	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %			1195,65	39,59	8788	291	–	1686	
				м2	1,47	1756,46	91,16	2582	134	690	1634	4553
104	336	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % К=2,000;			1195,92	39,46	1758	58	–	337	
				м2	7,2	1486,39	126,94	10702	914	2451	6973	19089
105	339	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %			1019,03	57,08	7337	411	–	1414	
				м2	3,2767	2511,37	59,21	8229	194	517	5243	14550
106	341	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %			2294,38	24,41	7518	80	–	1078	
				м2	3,5787	2510,97	58,68	8986	210	565	5726	15889
107	343	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %			2294,41	24,31	8211	87	–	1177	
				м2	2,0907	2992,78	56,44	6257	118	983	3591	10636
108	345	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %			2466,16	22,96	5156	48	–	788	
				м2	1,8837	2992,51	55,74	5637	105	886	3236	9583

						2466,42	23,36	4646	44	–	710	
109	347	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=2,000;	м2 проемов	3,096	3702,2	208,01	11462	644	7592	3170	15803
						1041,99	95,61	3226	296	–	1171	
110	349	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=2,000;	м2 проемов	3,096	3702,2	208,01	11462	644	7592	3170	15803
						1041,99	95,61	3226	296	–	1171	
111	351	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	1,4697	3702,8	208,89	5442	307	3604	1505	7503
						1041,71	95,94	1531	141	–	556	
112	353	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=2,000;	м2 проемов	2,9394	3702,12	207,87	10882	611	7209	3010	15003
						1041,71	95,94	3062	282	–	1111	
	Раздел 13 Отмостка Блок № 1											
	13											
113	372	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	10,5	16823,81	1347,14	176650	14145	148519	15380	207392
						1332	277,62	13986	2915	–	15362	
	Раздел 14 Отмостка Блок № 2											
114	373	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,1	16823,66	1347,07	68977	5523	57993	6005	80981

						1331,95	277,56	5461	1138	–	5999	
		Раздел 15 Отмостка Блок № 3										
115	374	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	10,4	16823,85	1347,21	174968	14011	147104	15234	205418
						1332,02	277,69	13853	2888	–	15216	
		Раздел 16 Внутренняя отделка помещений Блок № 1										
		16.1 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа										
116	376	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	871,4	518,19	3,5	451552	3052	160333	231690	737901
						330,69	1,66	288167	1446	–	54659	
117	378	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1086,2	465,46	3,5	505579	3805	182639	256750	823315
						293,81	1,66	319135	1802	–	60986	
118	379	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	432,4	854,36	3,83	369424	1655	105729	210258	626057
						606,01	1,81	262040	783	–	46375	
119	382	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	227	465,46	3,5	105659	795	38169	53658	172062

						293,81	1,66	66695	377	–	12745	
	16.2 Внутренняя отделка помещений 2-го этажа											
120	384	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	726	518,19	3,5	376208	2543	133581	193031	614778
						330,69	1,66	240084	1205	–	45539	
121	386	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	196,7	854,36	3,82	168052	752	48097	95647	284795
						606,01	1,81	119203	356	–	21096	
122	390	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	193,9	465,46	3,5	90252	679	32603	45834	146973
						293,81	1,66	56970	322	–	10887	
	16.3 Внутренняя отделка помещений 3-го этажа											
123	392	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	728,4	518,19	3,5	377450	2551	134021	193669	616809
						330,69	1,66	240878	1208	–	45690	
124	395	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	219,9	854,35	3,82	187872	841	53769	106928	318384

						606,01	1,81	133262	398	–	23584	
125	398	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	188,9	465,46	3,5	87926	662	31763	44651	143183
						293,81	1,66	55501	313	–	10606	

Раздел 17 Внутренняя отделка помещений Блок № 2

17.1 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа

126	400	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	237,9	518,19	3,5	123277	833	43772	63254	201453
						330,69	1,66	78672	395	–	14922	
127	403	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,8	854,35	3,83	162156	727	46408	92292	274804
						606,01	1,81	115021	344	–	20356	
128	405	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	67,1	465,47	3,5	31233	235	11283	15862	50863
						293,82	1,67	19715	112	–	3768	

Раздел 18 Внутренняя отделка помещений Блок № 3

129	407	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	865,3	518,19	3,5	448391	3031	159210	230069	732737
						330,69	1,66	286150	1436	–	54277	
130	410	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	405,7	854,36	3,83	346613	1553	99200	197276	587400
						606,01	1,81	245860	735	–	43511	
131	413	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	193,4	465,46	3,51	90020	678	32519	45715	146594
						293,81	1,66	56823	321	–	10859	
		18.2 Внутренняя отделка помещений 2-го этажа										
132	415	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	72	518,19	3,5	37310	252	13248	19143	60969
						330,69	1,65	23810	119	–	4516	
133	417	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	70,2	465,46	3,5	32675	246	11804	16593	53209
						293,8	1,65	20625	116	–	3941	

134	419	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,6	465,65	3,48	2142	16	774	1088	3488
						293,91	1,74	1352	8	–	258	
		18.3 Внутренняя отделка помещений подвала										
135	421	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	92	518,2	3,5	47674	322	16928	24462	77907
						330,7	1,66	30424	153	–	5771	
136	424	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	161,8	465,46	3,5	75311	567	27206	38246	122642
						293,81	1,66	47538	269	–	9085	
137	426	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,2	465,38	3,46	2420	18	874	1230	3942
						293,85	1,73	1528	9	–	292	
		Раздел 19 Ограждение из хроммированной трубы, лестничные ограждения, ограждения блока № 1, ограждение гардеробной										
		19										
138	427	1107-0519-0104	Ограждения из хроммированной трубы. Установка НР = 118 %	м ограждения	15	728,47	94,93	10927	1424	1006	10712	23370

					566,47	38,73	8497	581	–	1731	
139	430 1107-0519-0104	Ограждения из хроммированной трубы. Установка НР = 118 %	м ограждения	33,5	728,57	94,96	24407	3181	2248	23925	52199
					566,51	38,72	18978	1297	–	3867	
140	432 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0035	552571,43	2571,43	1934	9	662	1153	3334
					360857,14	1142,86	1263	4	–	247	

Раздел 23 ВУ1

23.1 Монтажные работы

141	448 1109-0102-0104	Монтаж металлокаркаса козырька НР = 69 %	т конструкций	0,4701	41574,13	13307,81	19544	6256	1045	9626	31504
					26043,4	3633,27	12243	1708	–	2334	
142	453 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные: Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	13,6329	79,15	1,91	1079	26	677	262	1448
					27,58	0,29	376	4	–	107	
143	454 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,14431	60577,92	29104,01	8742	4200	320	3734	13474
					29256,46	8246,14	4222	1190	–	998	
144	457 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	4,18499	79,09	1,91	331	8	208	81	445
					27,48	0,48	115	2	–	33	

145	458	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,4383	60584,07	29107,92	26554	12758	974	11344	40930
						29253,94	8254,62	12822	3618	–	3032	
146	461	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	12,7397	79,12	1,96	1008	25	632	245	1353
						27,55	0,31	351	4	–	100	
147	462	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	26277,5	2355	31533	2826	19730	8714	43467
						7480,83	499,17	8977	599	–	3220	
148	463	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0388	21237,11	1597,94	824	62	11	699	1645
						19355,67	438,14	751	17	–	122	
149	466	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	30	2513,73	46,03	75412	1381	63990	9546	91755
						334,7	18,87	10041	566	–	6797	
150	467	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство. Монтаж НР = 92 %	м2 кровли	30	823,63	24,53	24709	736	2365	20131	48427
						720,27	9,13	21608	274	–	3587	
151	469	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые. Устройство НР = 92 %	м планки	3,3	1198,48	13,03	3955	43	2758	1073	5430

					349,7	3,64	1154	12	–	402	
152	471 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	5,5	2955,64	17,09	16256	94	9854	5825	23847
					1146,91	4,18	6308	23	–	1766	
153	472 1134-0108-0711	Облицовка потолка и карниза металлосайдингом с устройством каркаса НР = 76 %	м2 поверхности	29	1156,93	6,66	33551	193	110	25316	63576
					1146,48	2,14	33248	62	–	4709	
154	474 1134-0108-0701	Фронтон. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из металлосайдинга НР = 76 %	м2 поверхности	15,7	1008,03	6,62	15826	104	59	11930	29976
					997,64	2,17	15663	34	–	2220	
155	476 1106-1802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование НР = 91 %	м3	2	37959,5	19138,5	75919	38277	24864	18362	101823
					6389	3700	12778	7400	–	7542	
156	477 1107-0519-0104	Ограждения из хромированной трубы. Установка НР = 118 %	м ограждения	31,5	728,57	94,95	22950	2991	2114	22497	49083
					566,51	38,73	17845	1220	–	3636	
157	479 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0021	552857,14	2857,14	1161	6	397	692	2001
					360952,38	952,38	758	2	–	148	
158	480 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0086	421395,35	1511,63	3624	13	1406	2012	6087
					256395,35	697,67	2205	6	–	451	

159	482	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,3	31729,09	3099,09	104706	10227	58110	35059	150946
						11020,91	653,64	36369	2157	–	11181	
160	483	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1	20359	10	20359	10	16388	3723	26009
						3961	–	3961	–	–	1927	
161	484	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,038	21236,84	1605,26	807	61	11	684	1610
						19342,11	447,37	735	17	–	119	
162	486	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2	7448,5	36,5	14897	73	7862	5597	22134
						3481	17	6962	34	–	1640	
163	487	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	29	1152,9	111,72	33434	3240	6611	23568	61562
						813,21	51,34	23583	1489	–	4560	
164	488	2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91 К=1,020;	м2	29,58	1414		41826		41826	–	45172
						–		–		–	3346	

Раздел 24 ВУ2

165	494	1109-0102-0104	Монтаж металлокаркаса козырька НР = 69 %	т конструкций	0,2835	41580,25	13315,7	11788	3775	630	5805	19000
						26042,33	3633,16	7383	1030	–	1407	
166	498	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	8,2215	79,3	2,07	652	17	408	158	875
						27,61	0,24	227	2	–	65	
167	499	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,0893	60571,11	29104,14	5409	2599	198	2311	8338
						29249,72	8253,08	2612	737	–	618	
168	502	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	2,5897	78,77	1,93	204	5	128	49	273
						27,42	–	71	–	–	20	
169	503	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	26277,5	2356,25	21022	1885	13153	5809	28977
						7480	498,75	5984	399	–	2146	
170	504	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0258	21240,31	1589,15	548	41	8	464	1093
						19341,09	426,36	499	11	–	81	
171	507	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	9	2513,67	46	22623	414	19197	2864	27526

					334,67	18,89	3012	170	–	2039	
172	508 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	8,5	4346	120,59	36941	1025	18432	16334	57537
					2056,94	31,76	17484	270	–	4262	
173	509 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые. Устройство НР = 92 %	м планки	2,4	1198,75	13,33	2877	32	2006	779	3948
					349,58	3,33	839	8	–	292	
174	510 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,4	1226		2942		2942	–	3177
					–		–		–	235	
175	511 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,2	2955,91	17,27	6503	38	3942	2329	9539
					1146,82	4,09	2523	9	–	707	
176	512 1134-0108-0711	Облицовка потолка и карниза металлосайдингом с устройством каркаса НР = 76 %	м2 поверхности	5,3	1156,79	6,6	6131	35	20	4626	11618
					1146,42	2,08	6076	11	–	861	
177	514 1134-0108-0701	Фронтон. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из металлосайдинга НР = 76 %	м2 поверхности	1,3	1008,46	6,92	1311	9	5	988	2483
					997,69	2,31	1297	3	–	184	
178	516 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3	29861	3099	89583	9297	47223	31871	131170

					11021	653,33	33063	1960	–	9716	
179	517 1107-0519-0104	Ограждения из хроммированной трубы. Установка НР = 118 %	м ограждения	4,2	728,57	95	3060	399	282	2998	6543
					566,43	38,57	2379	162	–	485	
180	519 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0006	555000	3333,33	333	2	114	197	572
					361666,67	–	217	–	–	42	
181	520 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1	7448	36	7448	36	3931	2799	11067
					3481	18	3481	18	–	820	
182	521 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	6,8	1152,94	111,76	7840	760	1550	5525	14434
					813,24	51,18	5530	348	–	1069	
	Раздел 25 ВУ3,4,5,6 (4 шт)										
183	523 1109-0102-0104	Монтаж металлокаркаса козырька НР = 69 %	т конструкций	1,0648	41578,7	13313,3	44273	14176	2366	21803	71362
					26043,39	3631,67	27731	3867	–	5286	
184	527 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	30,8792	79,24	2,01	2447	62	1533	595	3285
					27,59	0,32	852	10	–	243	

185	528	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,3527	60581,23	29106,89	21367	10266	783	9127	32934
						29254,32	8250,64	10318	2910	–	2440	
186	532	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	3,2	26275,31	2354,06	84081	7533	52610	23237	115903
						7480,63	499,06	23938	1597	–	8585	
187	533	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,1029	21234,21	1593,78	2185	164	30	1853	4361
						19348,88	437,32	1991	45	–	323	
188	536	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	34,2	2513,77	46,05	85971	1575	72949	10883	104602
						334,71	18,86	11447	645	–	7748	
189	537	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	34	4346,06	120,65	147766	4102	73727	65336	230150
						2056,97	31,76	69937	1080	–	17048	
190	538	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые. Устройство НР = 92 %	м планки	9,6	1198,65	13,44	11507	129	8022	3117	15794
						349,58	3,33	3356	32	–	1170	
191	539	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9,6	1226		11770		11770	–	12712
						–		–		–	942	

192	540	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	8,5	2955,41	17,06	25121	145	15228	9000	36851
						1146,82	4,12	9748	35	–	2730	
193	541	1134-0108-0711	Облицовка потолка и карниза металлосайдингом с устройством каркаса НР = 76 %	м2 поверхности	19,9	1156,93	6,68	23023	133	75	17372	43627
						1146,48	2,16	22815	43	–	3232	
194	542	2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	19,9	1958		38964		38964	–	42081
						–		–		–	3117	
195	543	1134-0108-0701	Фронтон. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из металлосайдинга НР = 76 %	м2 поверхности	5,1	1008,04	6,67	5141	34	19	3875	9737
						997,65	2,16	5088	11	–	721	
196	545	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	9,1	29860,77	3099,34	271733	28204	143239	96678	397884
						11020,88	653,85	100290	5950	–	29473	
197	546	1107-0519-0104	Ограждения из хроммированной трубы. Установка НР = 118 %	м ограждения	16,4	728,6	94,94	11949	1557	1101	11713	25555
						566,52	38,72	9291	635	–	1893	
198	548	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0073	552739,73	2602,74	4035	19	1381	2405	6955
						360958,9	1095,89	2635	8	–	515	

199	549	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0063	421269,84	1428,57	2654	9	1030	1473	4457
						256349,21	634,92	1615	4	–	330	
200	550	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0063	109692		691		691	–	746
						–		–		–	55	
201	551	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	3,5	7448,57	36,57	26070	128	13759	9794	38733
						3480,86	17,14	12183	60	–	2869	
202	552	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	26,8	1152,87	111,72	30897	2994	6109	21780	56891
						813,21	51,34	21794	1376	–	4214	
	Раздел 26 ВУ7,8 (2 шт)											
203	557	1109-0102-0104	Монтаж металлокаркаса козырька НР = 69 %	т конструкций	0,5286	41577,75	13310,63	21978	7036	1175	10824	35426
						26044,27	3632,24	13767	1920	–	2624	
204	561	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	15,3294	79,13	1,96	1213	30	760	295	1629
						27,59	0,26	423	4	–	121	
205	562	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,1373	60582,67	29104,15	8318	3996	305	3554	12822

					29257,1	8252	4017	1133	–	950	
206	563 2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 x 20 мм до 90 x 60 мм ГОСТ 13663-86 К=-1,000;	т	-0,137	246916		-33827		-33827	–	-36533
					–		–		–	-2706	
207	565 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	3,9817	78,86	1,76	314	7	197	77	422
					27,63	0,5	110	2	–	31	
208	566 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	26275	2354,38	42040	3767	26304	11619	57952
					7480,63	499,38	11969	799	–	4293	
209	567 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,052	21211,54	1576,92	1103	82	15	936	2202
					19346,15	442,31	1006	23	–	163	
210	570 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	13,6	2513,75	46,03	34187	626	29009	4328	41596
					334,71	18,9	4552	257	–	3081	
211	571 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	14	4346,14	120,71	60846	1690	30359	26902	94768
					2056,93	31,71	28797	444	–	7020	

212	572 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые. Устройство НР = 92 %	м планки	4,8	1198,75	13,54	5754	65	4011	1559	7898
					349,58	3,54	1678	17	–	585	
213	573 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,8	1226		5885		5885	–	6356
					–		–		–	471	
214	574 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,6	2955,56	16,94	10640	61	6450	3812	15608
					1146,94	4,17	4129	15	–	1156	
215	575 1134-0108-0711	Облицовка потолка и карниза металлосайдингом с устройством каркаса НР = 76 %	м2 поверхности	14	1156,93	6,64	16197	93	53	12222	30693
					1146,5	2,14	16051	30	–	2274	
216	577 1134-0108-0701	Фронтон. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из металлосайдинга НР = 76 %	м2 поверхности	2,2	1008,18	6,82	2218	15	8	1672	4201
					997,73	2,27	2195	5	–	311	
217	579 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,5	29860,93	3099,33	223957	23245	118056	79678	327926
					11020,8	653,6	82656	4902	–	24291	
218	580 1107-0519-0104	Ограждения из хроммированной трубы. Установка НР = 118 %	м ограждения	8,1	728,64	94,94	5902	769	544	5784	12621
					566,54	38,64	4589	313	–	935	

219	582	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0037	552432,43	2432,43	2044	9	700	1218	3523
						360810,81	1081,08	1335	4	–	261	
220	583	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	5,3	7448,49	36,42	39477	193	20835	14832	58654
						3480,94	17,17	18449	91	–	4345	
221	584	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	19	1152,89	111,74	21905	2123	4331	15440	40333
						813,21	51,32	15451	975	–	2988	
	Раздел 27 ВУ9,10 (2 шт)											
222	586	1109-0102-0104	Монтаж металлокаркаса козырька НР = 69 %	т конструкций	0,5334	41580,43	13312,71	22179	7101	1186	10922	35749
						26044,24	3631,42	13892	1937	–	2648	
223	590	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	15,4686	79,19	1,94	1225	30	768	297	1644
						27,6	0,26	427	4	–	122	
224	591	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,1763	60589,9	29103,8	10682	5131	394	4562	16464
						29251,28	8252,98	5157	1455	–	1220	

225	594	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	5,1127	79,41	2,15	406	11	254	99	545
						27,58	0,39	141	2	–	40	
226	595	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	26275	2354,38	42040	3767	26304	11619	57952
						7480,63	499,38	11969	799	–	4293	
227	596	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0515	21203,88	1572,82	1092	81	15	927	2181
						19339,81	446,6	996	23	–	162	
228	599	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	16,2	2513,7	46,05	40722	746	34554	5155	49547
						334,69	18,89	5422	306	–	3670	
229	600	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	17	4346,06	120,71	73883	2052	36863	32667	115074
						2056,94	31,76	34968	540	–	8524	
230	601	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые. Устройство НР = 92 %	м планки	4,8	1198,75	13,54	5754	65	4011	1559	7898
						349,58	3,54	1678	17	–	585	
231	602	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,8	1226		5885		5885	–	6356

					–		–		–	471	
232	603 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,3	2955,81	17,21	12710	74	7704	4554	18645
					1146,98	4,19	4932	18	–	1381	
233	604 1134-0108-0711	Облицовка потолка и карниза металлосайдингом с устройством каркаса НР = 76 %	м2 поверхности	10	1157	6,7	11570	67	38	8729	21923
					1146,5	2,1	11465	21	–	1624	
234	606 1134-0108-0701	Фронтон. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из металлосайдинга НР = 76 %	м2 поверхности	2,6	1008,08	6,54	2621	17	10	1976	4965
					997,69	2,31	2594	6	–	368	
235	608 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,6	29860,91	3099,24	197082	20455	103889	70117	288575
					11020,91	653,64	72738	4314	–	21376	
236	609 1107-0519-0104	Ограждения из хроммированной трубы. Установка НР = 118 %	м ограждения	8,1	728,64	94,94	5902	769	544	5784	12621
					566,54	38,64	4589	313	–	935	
237	611 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0037	552432,43	2432,43	2044	9	700	1218	3523
					360810,81	1081,08	1335	4	–	261	
238	612 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	4,9	7448,57	36,53	36498	179	19263	13712	54227

					3480,82	17,14	17056	84	–	4017	
239	613	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	19,6	1152,86	111,68	22596	2189	4468	15928	41606
						813,21	51,33	15939	1006	–	3082	
		Раздел 28 Витражи										
240	618	1109-0403-0203	Установка витража № 1 НР = 69 %	м2	17,875	6784,11	440,56	121266	7875	72	80786	218216
						6339,52	210,46	113319	3762	–	16164	
241	620	1109-0403-0203	Установка витража № 2 НР = 69 %	м2	9	6784,11	440,56	61057	3965	36	40676	109872
						6339,56	210,56	57056	1895	–	8139	
		Раздел 29 Кровля Блок № 1										
		29.2 Твердая кровля										
242	648	1110-0102-0205	Устройство карнизов из металлосайдинга НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	138	1727,89	29,48	238449	4068	1540	211269	485695
						1687,25	13,78	232841	1902	–	35977	
		Раздел 30 Кровля Блок № 2										
243	690	1110-0105-0101	Стропильный каркас кровли. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8,28	105768,84	1643,36	875766	13607	657194	189424	1150405
						24754,23	664,98	204965	5506	–	85215	

244	691 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8,28	10209,42	67,27	84534	557	76208	7211	99085
					938,29	29,35	7769	243	–	7340	
245	692 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	26,5	2513,74	46,04	66614	1220	56524	8433	81051
					334,72	18,87	8870	500	–	6004	
246	693 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,6	10208,33	66,67	6125	40	5522	523	7180
					938,33	30	563	18	–	532	
247	694 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	35,4	47,63	5,82	1686	206	72	1343	3271
					39,77	2,37	1408	84	–	242	
248	695 2107-0204-0405	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27	15287		4127		4127	–	4457
					–		–		–	330	
249	696 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	347	354,95	3,12	123166	1083	109747	11528	145470
					35,55	1,36	12336	473	–	10776	
250	697 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые. Устройство НР = 92 %	м планки	50,5	1198,79	13,43	60539	678	42205	16402	83096
					349,62	3,41	17656	172	–	6155	

251	698	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50,5	1226		61913		61913	–	66866
						–		–		–	4953	
252	699	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	347	5524,04	120,67	1916842	41871	1161206	666803	2790337
						2056,96	31,76	713765	11021	–	206692	
253	700	1114-0202-0401	Устройство в один слой из пленки Ютафол НР = 99 %	м2 покрытия	261	153,73	0,33	40124	85	5299	34432	80520
						133,1	0,15	34740	40	–	5964	
254	702	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,1624	552752,46	2617	89767	425	30727	53504	154733
						360929,8	1114,53	58615	181	–	11462	
255	703	1110-0102-0205	Устройство карнизов из металлосайдинга НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	60	1727,9	29,48	103674	1769	670	91856	211172
						1687,25	13,78	101235	827	–	15642	
256	705	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемог о покрытия	261	3921,08	63,94	1023401	16688	860714	137686	1253974
						559,38	14,02	145999	3660	–	92887	
257	706	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	21321,67	1411,67	25586	1694	16954	6648	34813

					5781,67	306,67	6938	368	–	2579	
258	707 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0394	361649,75	1624,37	14249	64	8165	5495	21324
					152791,88	482,23	6020	19	–	1580	
259	708 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	23	337,09	15,26	7753	351	5445	1875	10398
					85,09	3,52	1957	81	–	770	
260	709 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	21,6	2955,51	17,08	63839	369	38698	22872	93648
					1146,85	4,12	24772	89	–	6937	
261	710 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	34,4	2955,55	17,09	101671	588	61631	36426	149145
					1146,86	4,13	39452	142	–	11048	
262	711 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство снегозадержателей, прим. НР = 72 %	м	68	278,12	1,99	18912	135	554	13169	34647
					267,99	0,99	18223	67	–	2566	
263	713 1110-0105-0101	Деревянный каркас слуховых окон. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,34	105769,4	1643,28	141731	2202	106358	30656	186178
					24754,48	664,93	33171	891	–	13791	

264	714 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,34	10208,96	67,16	13680	90	12333	1167	16035
					938,06	29,85	1257	40	–	1188	
265	715 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0533	696529,08	8311,44	37125	443	33227	4176	44605
					64821,76	1575,98	3455	84	–	3304	
266	716 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,2326	482893,38	15348,24	112321	3570	48726	71279	198288
					258061,05	1638,01	60025	381	–	14688	
267	717 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,093	61645,16	3172,04	5733	295	325	3563	10040
					54978,49	548,39	5113	51	–	744	
268	719 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2,697	934,37	1,48	2520	4	340	1742	4603
					806,82	0,37	2176	1	–	341	
269	720 1106-0101-0120	Опора железобетонная под желоб. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	22006,67	2466	33010	3699	22567	6789	42983
					4496	477,33	6744	716	–	3184	
270	721 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0328	21250	1585,37	697	52	10	591	1391
					19359,76	426,83	635	14	–	103	

271	723 1109-0601-0102	Желоб из тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,434	61663,59	3175,12	26762	1378	1521	16631	46864
					54983,87	553	23863	240	–	3471	
272	725 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	12,586	933,82	1,19	11753	15	1584	8130	21474
					806,77	0,64	10154	8	–	1591	
273	726 1116-0801-0104	Воронки сливные диаметром до 250 мм. Установка НР = 98 %	воронка	4	2013	32,5	8052	130	1128	6718	15952
					1698,5	15,25	6794	61	–	1182	
274	728 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	19	1555,37	108,74	29552	2066	974	24892	58800
					1395,37	28,63	26512	544	–	4356	
275	729 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	19	2202		41838		41838	–	45185
					–		–		–	3347	
276	730 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,8	16823,68	1347,11	63930	5119	53749	5566	75056
					1332,11	277,63	5062	1055	–	5560	

Раздел 31 Кровля Блок № 3

277	745 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	254	354,94	3,12	90156	792	80334	8438	106482

					35,55	1,36	9030	346	–	7888	
278	746	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	40,8	47,65	5,83	1944	238	83	1547	3770
						39,78	2,35	1623	96	–	279	
279	748	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые. Устройство НР = 92 %	м планки	22	1198,77	13,41	26373	295	18386	7146	36201
						349,64	3,41	7692	75	–	2682	
280	750	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	254	5524,04	120,66	1403105	30648	849989	488092	2042493
						2056,96	31,76	522468	8067	–	151296	
281	751	1114-0202-0401	Устройство в один слой из пленки Ютафол НР = 99 %	м2 покрытия	177	153,73	0,33	27210	58	3593	23350	54605
						133,1	0,15	23559	27	–	4045	
282	752	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	177	104		18408		18408	–	19881
						–		–		–	1473	
283	754	1110-0102-0205	Устройство карнизов из металлосайдинга НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	150	1727,89	29,47	259184	4421	1674	229640	527930
						1687,26	13,78	253089	2067	–	39106	
284	755	2910-0000-1000 (пл)	Металлосайдинг	м2	150	1958		293700		293700	–	317196

						–		–		–	23496	
285	756	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	177	3921,07	63,93	694030	11316	583703	93374	850396
						559,38	14,02	99011	2482	–	62992	
286	757	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	21321,67	1411,67	25586	1694	16954	6648	34813
						5781,67	306,67	6938	368	–	2579	
287	758	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,02172	361648,25	1611,42	7855	35	4501	3029	11755
						152808,47	460,41	3319	10	–	871	
288	759	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	13,8	337,03	15,29	4651	211	3266	1125	6238
						85,07	3,55	1174	49	–	462	
289	760	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	23,82	2955,5	17,09	70400	407	42675	25224	103274
						1146,85	4,16	27318	99	–	7650	

290	761 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство снегозадержателей, прим. НР = 72 %	м	33,6	278,13	1,99	9345	67	273	6507	17120
					268,01	0,98	9005	33	–	1268	
291	762 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33,6	833		27989		27989	–	30228
					–		–		–	2239	
292	763 1110-0105-0101	Деревянный каркас слуховых окон. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,996	105767,07	1642,57	105344	1636	79053	22786	138380
					24754,02	665,66	24655	663	–	10250	
293	764 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,996	10209,84	67,27	10169	67	9167	868	11920
					938,76	29,12	935	29	–	883	
294	765 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0321	696479,75	8286,6	22357	266	20010	2516	26863
					64828,66	1588,79	2081	51	–	1990	
295	766 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,1326	482895,93	15346,91	64032	2035	27778	40634	113039
					258061,84	1636,5	34219	217	–	8373	
296	767 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,07596	61664,03	3185,89	4684	242	265	2911	8203

						54989,47	552,92	4177	42	–	608	
297	768	2113-0814-1901	Сварная решетка	т	0,07596	513085		38974		38974	–	42092
						–		–		–	3118	
298	769	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,1228	934,61	1,41	1984	3	268	1371	3623
						806,95	0,47	1713	1	–	268	
299	770	1109-0402-0101	Монтаж металлокаркаса фронтона НР = 69 %	т конструкций	0,174	69201,15	25425,29	12041	4424	1056	5145	18561
						37706,9	5143,68	6561	895	–	1375	
300	771	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,174	230691		40140		40140	–	43351
						–		–		–	3211	
301	772	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,046	933,81	1,19	4712	6	635	3259	8609
						806,78	0,59	4071	3	–	638	
302	773	1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов НР = 90 %	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн	10,71	1711,02	34,27	18325	367	9365	7889	28311

					802,33	16,06	8593	172	–	2097	
303	774 2107-0508-0103	Плиты древесностружечные влагостойкие, марки ПБ-2, толщиной 10 мм ГОСТ 10632-2007, прим.	100 м2	0,10924	78141		8536		8536	–	9219
					–		–		–	683	
304	775 1115-0207-0201	Фронтоны. Устройство каркаса из сетки при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,71	301,59	7,66	3230	82	–	2543	6235
					293,93	2,89	3148	31	–	462	
305	776 2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	10,7096	1754		18785		18785	–	20288
					–		–		–	1503	
306	777 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,64	16823,86	1346,97	44415	3556	37342	3868	52146
					1332,2	277,65	3517	733	–	3863	

Итого	**48 296 723**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 515 249
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	905 139
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	312 688
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 784 588
Накладные расходы, тенге	10 514 205
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 577 542
Всего	**48 296 723**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	579 561
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), K=0,8	659 830

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**990 722**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**50 526 836**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		**53 053 178**
НДС (12 %)	6366381	59 419 559
Итого с тендерной скидкой 0,9		**53 477 603**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-1-6

Акт №38
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г
Внутренние сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Внутренние сети электроснабжения									
			1.1 Электротехническое ооборудование									
1	6	1308-0205-1002	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя НР = 72 %	шт.	1	2910	1084	2910	1084	280	1392	4646
						1546	387	1546	387	–	344	
2	20	1308-0205-1002	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя НР = 72 %	шт.	1	2910	1084	2910	1084	280	1392	4646
						1546	387	1546	387	–	344	
3	27	1308-0205-1002	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя НР = 72 %	шт.	1	2910	1084	2910	1084	280	1392	4646
						1546	387	1546	387	–	344	
4	34	1308-0205-1002	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя НР = 72 %	шт.	1	2910	1084	2910	1084	280	1392	4646
						1546	387	1546	387	–	344	

5	41	1308-0205-1002	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя НР = 72 %	шт.	1	2910	1084	2910	1084	280	1392	4646
						1546	387	1546	387	–	344	
6	48	1308-0205-1002	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя НР = 72 %	шт.	1	2910	1084	2910	1084	280	1392	4646
						1546	387	1546	387	–	344	
7	100	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1214	84	1214	84	22	819	2196
						1108	30	1108	30	–	163	
8	110	1308-0205-1002	Пластиковый бокс. Установка НР = 72 %	шт.	1	2910	1084	2910	1084	280	1392	4646
						1546	387	1546	387	–	344	
9	115	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1462	171	1462	171	18	960	2616
						1273	60	1273	60	–	194	
10	117	1310-0408-0505	Звонок громкого боя. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	1151,5	–	4606	–	102	2747	7941
						1126	–	4504	–	–	588	
11	119	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	1	941	–	941	–	–	574	1636
						941	–	941	–	–	121	
12	121	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1012,25	17,25	4049	69	517	2502	7075
						865,75	3	3463	12	–	524	
13	124	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	1	5007	108	5007	108	2567	1701	7245

					2332	30	2332	30	–	537	
14	126	1308-0305-0308	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке НР = 72 %	шт.	29	986,24	459	28601	13311	1631	16594	48811
						471	323,72	13659	9388	–	3616	
15	128	1308-0305-0308	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке НР = 72 %	шт.	58	986,28	459,05	57204	26625	3260	33189	97624
						471,02	323,74	27319	18777	–	7231	
16	130	1308-0305-0308	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке НР = 72 %	шт.	6	986,17	459	5917	2754	337	3433	10098
						471	323,67	2826	1942	–	748	
17	132	1308-0305-0308	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке НР = 72 %	шт.	183	986,26	459,04	180485	84004	10286	104717	308018
						471,01	323,74	86195	59245	–	22816	
18	134	1308-0305-0308	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке НР = 72 %	шт.	186	986,25	459,04	183443	85381	10454	106433	313066
						471,01	323,74	87608	60215	–	23190	
19	136	1308-0305-0308	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке НР = 72 %	шт.	8	986,38	459,13	7891	3673	450	4577	13465
						471	323,63	3768	2589	–	997	
20	138	1308-0305-0308	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке НР = 72 %	шт.	34	986,24	459,03	33532	15607	1911	19455	57226
						471	323,74	16014	11007	–	4239	
21	140	1308-0305-0308	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке НР = 72 %	шт.	15	986,27	459,07	14794	6886	843	8583	25247

						471	323,73	7065	4856	–	1870	
22	146	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	15	1265,2	141,27	18978	2119	1201	11634	33061
						1043,87	33,33	15658	500	–	2449	
23	147	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	15	608		9120		9120	–	9850
						–		–		–	730	
24	148	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	145	385,45	3,33	55890	483	1877	38666	102120
						369,17	1,19	53530	173	–	7564	
25	150	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	28	385,5	3,36	10794	94	363	7467	19722
						369,18	1,21	10337	34	–	1461	
26	152	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	136	457,94	3,34	62280	454	2962	42499	113161
						432,82	1,19	58864	162	–	8382	
27	154	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	32	469,38	4,25	15020	136	219	10586	27654
						458,28	1,19	14665	38	–	2048	
28	165	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	6600	399	15,09	2633398	99615	810259	1256489	4201078
						261,14	3,27	1723524	21599	–	311191	

29	168	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	80	254,49	9,33	20359	746	6319	9760	32529
						166,18	3,28	13294	262	–	2410	
30	169	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	4790	281,26	11,86	1347241	56818	380706	669361	2177930
						189,92	4,17	909717	19951	–	161328	
31	179	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	5	629	–	3145	–	22	1905	5454
						624,6	–	3123	–	–	404	
32	182	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м	2	744	53	1488	106	694	505	2152
						344	6,5	688	13	–	159	

Раздел 2 Защитное заземление на вводе

33	185	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	2,25	1169,33	–	2631	–	–	1894	4887
						1169,33	–	2631	–	–	362	
34	186	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	6,75	3652,59	–	24655	–	–	17752	45800
						3652,59	–	24655	–	–	3393	
35	187	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	1,5	724,67	–	1087	–	–	783	2020
						724,67	–	1087	–	–	150	

36	188	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	4,5	1609,11	–	7241	–	–	5214	13451
						1609,11	–	7241	–	–	996	
37	189	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 %	заземлитель	3	745,33	51,67	2236	155	19	1650	4197
						687,33	–	2062	–	–	311	
38	191	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	25	567,08	24,2	14177	605	9417	3109	18669
						166,2	6,52	4155	163	–	1383	
39	192	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 25х4 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15	567,07	24,2	8506	363	5650	1866	11202
						166,2	6,53	2493	98	–	830	
40	193	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	1,5	724,67	–	1087	–	–	783	2020
						724,67	–	1087	–	–	150	
41	194	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	4,5	1609,11	–	7241	–	–	5214	13451
						1609,11	–	7241	–	–	996	

Итого **7 775 194**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 124 949
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	407 955
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	213 853
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 263 186

Накладные расходы, тенге		2 403 165
Сметная прибыль (8 %), тенге		575 939
Всего		**7 775 194**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		**8 163 954**
НДС (12 %)	979674	9 143 628
Итого с тендерной скидкой 0,9		**8 229 265**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-2-1

Акт №39
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г
Блочно-модульная котельная БМК

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/п поз-и	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1125-0130-0102	Установка БМК НР = 91 %	т блок-боксов	6,716	28700,86	14310,9	192755	96112	14372	100884	317130
						12250	4257,15	82271	28591	–	23491	
2	3	1109-0202-0104	Монтаж тепливных емкостей НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	2,6	49347,31	25453,46	128303	66179	11464	46465	188749
						19484,62	6415,77	50660	16681	–	13981	

Итого **505 879**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 132 931
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 162 291
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 45 272

- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 836
Накладные расходы, тенге	147 349
Сметная прибыль (8 %), тенге	37 472
Всего	**505 879**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	6 071
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	6 911
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 377**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**529 238**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)	**555 700**
НДС (12 %) 66684	622 384
Итого с тендерной скидкой 0,9	**560 145**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №2-3-1

Акт №40
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г
Транспортировка стройматериалов до места проведения работ

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Транспортировка стройматериалов до места проведения работ									
1	1	4101-0304-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	302,1084	3611		1090913		–	–	1178186
						–		–		–	87273	
2	2	4101-0304-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	8096,505	16		129544		–	–	139908
						–		–		–	10364	

3	3 4101-0104-1025	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25,2 км	т	302,1084	680	205434	–	–	221869
					–	–	–	16435	
4	4 4102-0103-1902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	195,9168	3036	594803	–	–	642387
					–	–	–	47584	
5	5 4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	10187,68	13	132440	–	–	143035
					–	–	–	10595	
6	6 4106-0101-1030	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1687,14	1429	2410923	–	–	2603797
					–	–	–	192874	
7	7 4106-0101-1991	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км К=222,000;	т·км	518520,4294	27	14000052	–	–	15120056
					–	–	–	1120004	
8	8 4105-0101-1025	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25,2 км	т	466,0543	1105	514990	–	–	556189

					–	–	–	41199	
9	9 4105-0301-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	466,0543	840	391486	–	–	422805
					–	–	–	31319	
10	10 4105-0301-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=206,800;	т·км	96380,02924	27	2602261	–	–	2810442
					–	–	–	208181	
	Раздел 2 Транспортировка БМК и 2-х емкостей под топливо								
11	11 4101-0304-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	9,316	3611	33640	–	–	36331
					–	–	–	2691	
12	12 4101-0304-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=53,800;	т·км	501,2008	16	8019	–	–	8661
					–	–	–	642	

13	13 4101-0104-1028	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 28,2 км	т	9,316	733	6829	–	–	7375
					–	–	–	546	

Итого	**23 891 041**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	22 121 334
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 769 707
Всего	**23 891 041**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	286 692
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	326 399
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**490 083**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**24 994 215**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)	**26 243 926**
НДС (12 %) 3149271	29 393 197
Итого с тендерной скидкой 0,9	**26 453 877**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____ _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №4-1-1

Акт №41
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г
Наружные сети электроснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ									
1	1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	10532	6356	10532	6356	978	5021	16797
						3198	3078	3198	3078	–	1244	
2	2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	34149	8326	34149	8326	10710	14470	52509
						15113	2974	15113	2974	–	3890	

3	5 1308-0101-1501	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	2	26056	3563,5	52112	7127	18035	21800	79825
					13475	1664	26950	3328	–	5913	
4	7 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	6763,5	1530	13527	3060	5375	4646	19627
					2546	680,5	5092	1361	–	1454	
	Раздел 12 Уличное освещение. Опора наружного освещения - 11шт										
5	150 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	11	4592,64	900	50519	9900	19614	19822	75968
					1909,55	593,27	21005	6526	–	5627	
6	151 2307-0103-0305	Светильники, тип РКУ 01-150-04 ГОСТ 8045-82, прим. К=-1,000;	шт.	-11	6301		-69311		-69311	–	-74856
					–		–		–	-5545	

Итого	**169 870**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	71 358
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 769
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 267
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-14 599
Накладные расходы, тенге	65 759
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 583
Всего	**169 870**

Временные здания и сооружения (1,5 %)		2 038
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8		2 321
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**3 485**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**177 714**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)		**186 600**
НДС (12 %)	22392	208 992
Итого с тендерной скидкой 0,9		**188 093**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Каганского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Кегенского района "
Подрядчик: ТОО "Гунн Строй сервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы имени И.Жумагулова с дошкольным мини центром в селе Шырганак Кегенского района, Алматинской области
Договор № 180540005422/190162/147 от 18.09.2019 г.
Локальная смета №7-1-1

Акт №42
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г
Генплан

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ п/по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 2 Земляные работы									
1	11	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	138,97	39,01	39,01	5421	5421	–	1442	7412
						–	14,41	–	2003	–	549	
2	12	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	138,97	45,59	45,59	6335	6335	–	1686	8663
						–	16,85	–	2341	–	642	
3	13	1101-0104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	277,94	144,29	144,29	40104	40104	–	10671	54837
						–	53,32	–	14821	–	4062	

4	14 1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	46,5	122,95	118,13	5717	5493	–	1358	7641
					4,82	35,74	224	1662	–	566	
5	15 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	46,5	158,71	152,49	7380	7091	–	1753	9864
					6,22	46,15	289	2146	–	731	
6	16 1101-0101-0403	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	0,425	214,12	204,71	91	87	–	22	122
					9,41	61,18	4	26	–	9	
7	17 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Корыто под покрытия) НР = 72 %	м3 грунта	5745,5	39,01	39,01	224108	224108	–	59634	306441
					–	14,42	–	82825	–	22699	
8	18 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Под покрытия) НР = 72 % К=0,200;	м3 уплотненного грунта	2526,24	90,12	90,12	227668	227668	–	64272	315295
					–	35,34	–	89266	–	23355	
9	19 1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Под покрытия) НР = 72 % К=0,200;	м3 уплотненного грунта	2526,24	2,65	2,65	6686	6686	–	1626	8977
					–	0,89	–	2258	–	665	

10	20	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	56,52	122,93	118,12	6948	6676	–	1650	9286
						4,81	35,74	272	2020	–	688	
11	21	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	687,8	39,01	39,01	26828	26828	–	7139	36684
						–	14,42	–	9915	–	2717	
12	22	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	2751,2	36,11	36,11	99351	99351	–	26437	135851
						–	13,35	–	36718	–	10063	
13	23	4131-0104-0101	Грунт лишний. Погрузка К=1,200;	т	6502,2	294		1911647		–	–	2064579
						–		–		–	152932	
14	24	4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км К=1,200;	т	6502,2	518		3368140		–	–	3637591
						–		–		–	269451	
15	25	4131-0104-0101	Грунт лишний. Погрузка К=1,200;	т	2855,196	294		839428		–	–	906582
						–		–		–	67154	
16	26	4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км К=1,200;	т	2855,196	518		1478992		–	–	1597311
						–		–		–	118319	

17	27 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1125,5	45,59	45,59	51307	51307	–	13653	70157
					–	16,85	–	18962	–	5197	
18	28 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1125,5	39,01	39,01	43901	43901	–	11682	60030
					–	14,42	–	16225	–	4447	
	Раздел 9 Покрытия										
	9.1 Тип 1										
19	61 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	220,2	2855,22	1013,15	628719	223095	376832	83530	769229
					130,75	220,49	28792	48551	–	56980	
20	62 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1835	1177,93	93,64	2161501	171824	1914148	137534	2482958
					41,16	28,24	75529	51817	–	183923	
21	63 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	7340	129,77	0,02	952504	150	951545	874	1029648
					0,11	–	809	–	–	76270	

22	66	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	896,4	1593,05	28,64	1428011	25676	772268	691281	2288835
						702,89	11,16	630067	10008	–	169543	
	9.2 Тип 2											
23	68	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,300;	м3 материала основания в плотном теле	453,45	2855,22	1013,15	1294699	459412	775998	172008	1584044
						130,75	220,48	59289	99978	–	117337	
24	69	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	75,575	5678,45	901,49	429149	68130	148382	225985	707545
						2813,59	367,49	212637	27773	–	52411	
25	70	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1511,5	615,05	27,02	929652	40835	409375	469189	1510748
						317,2	13,03	479442	19695	–	111907	
26	71	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	1511,5	482,15	35,3	728764	53357	133503	608367	1444101
						358,52	14,16	541904	21399	–	106970	
27	72	2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	79,1841	1414		111966		111966	–	120923
						–		–		–	8957	
28	73	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	149	1593,05	28,64	237364	4268	128366	114906	380452
						702,89	11,17	104730	1664	–	28182	

9.3 Тип 3

29	75 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	724,93	592,79	193,39	429728	140196	262382	71904	541763
					37,45	54,39	27150	39428	–	40131	

Итого	**22 097 569**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 161 138
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 937 999
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	601 501
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 984 765
- перевозка грузов, тенге	7 598 207
Накладные расходы, тенге	2 778 603
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 636 857
Всего	**22 097 569**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	265 171
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	301 897
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**453 293**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**23 117 930**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Иинф = 1,050)	**24 273 827**
НДС (12 %) 2912859	27 186 686
Итого с тендерной скидкой 0,9	**24 468 017**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел образования Кегенского района» _____ Таударбекова Р.А.

Подрядчик
Директор
ТОО «Гунн Строй сервис» _____ Амиргалиев Е.Н.

Технадзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита» _____

Авторский надзор
ТОО "Икар Строй" _____ Азанбеков А.С.