Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«07» октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Standart Service Group», ГСЛ №18011525 от 08.06.2018г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

Директор Гюлов Гюльмагомед Курбанкадиевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

по объекту: **«Капитальный ремонт административного здания ГККП «Центр школьников города Атырау», Атырауская область, г.Атырау, проспект Азаттык, №9**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **ГККП «Центр школьников города Атырау» отдела образования города Атырау» директор Тусипкалиева Айзада Мугиевна**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **не предусмотрено**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация: **ТОО "Инженерная компания Техпроект"№18-04**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденный: **ГККП «Центр школьников города Атырау», № от 15.12.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	единица изм.	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания (лит А)	м2	802,2		802,2	
Общая площадь здания (лит Б)	м2	48,7		48,7	
Общая площадь здания (лит В)	м2	31,47		31,47	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание Лит А.

Проектом выполнены следующие мероприятия:

Устройство входной группы

Входная группа прямоугольной формы на плане с габаритными размерами 4,9 х 2,4 м. Конструктивная схема входной группы – силикатный кирпич.

Фундамент –сборный железобетонный. Материал – бетон класса В 15. Армирование

фундамента выполнено двумя вязаными арматурными сетками из стержневой арматуры диаметром 12 мм класса AIII и шпильками диаметром 8 мм класса AI
Под фундаментами выполнена подготовка из ПГС толщиной 100мм.
Глубина заложения фундамента – 1000 мм.
Стены – силикатный кирпич толщина 250мм.
Обрешетка – деревянная, из доски сечением 25х100 мм
Перекрытие из деревянных брусков сечением 150х150мм шагом 700мм, покрытие оцинкованный лист, толщиной 0,5мм по деревянному настилу толщиной 20мм.
Наружная облицовка выполнена фасадными панелями «Сайдинг» по выравнивающим профилям и кронштейнам. Под панели принят утеплитель Izover -100мм. Теплопроводностью -0,036Вт/м.
Выполнена замена существующей кровли с заменой обрешетки и покрытия кровли, а так же замена 10% стропил от общей площади кровли. Покрытие кровли выполнено из металлочерепицы "SuperMonterrey" 0,5мм. По периметру кровли выполнено металлическое ограждение по серии 1.100.2-5-1-29 тип КО-30 БР. Так же предусмотрено наружный водосток из водопропускных труб диаметром 100 мм, водосточный желоб диаметром 125 мм, воронка водосборная диаметром 100 мм.
Все металлические и деревянные элементы кровли обработаны огне и био защитой и окрашены эмалью ПФ- за 2 раза по грунтовке ГФ-021

Здание Лит Б.

Здание с несущими стенами из ракушеблока толщиной 400мм, одно этажное без подвала с размерами в осях 9,92х5,42м; высота по коньку 5,60м.
Выполнить внутренние отделочные работы; полы –ламинат, стены, перегородки, потолок водоэмульсионная покраска.
Заменено покрытие кровли на металлочерепицу с заменой всех деревянных конструкций крыши. Кровля выполнено четырехскатная с помощью наращивания стены по оси Б на 500мм из силикатных кирпичей толщ. 400мм.
Так же выполнена облицовка фасада металлическими панелями «Сайдинг». Под панели принят утеплитель Izover-100мм. теплопроводностью -0,036Вт/м. Входную часть оборудовано устройством козырька из металлических профилированных труб, покрытых профлистом марки С10.
Окна – металлопластиковые с тройным остеклением.
Двери – наружные металлические, внутренние –деревянные.
Вокруг здания выполнена бетонная отмостка и бетона кл.В7,5 шириной 1000 мм.

Здание Лит В.

Здание с несущими стенами из ракушеблока толщиной 400 мм, одноэтажное без подвала с размерами в осях 6,01х6,01м; высота по коньку 5,50 м.
Выполнено внутренние отделочные работы; полы –ламинат, стены, перегородки, потолок водоэмульсионная покраска. Выполнено покрытие кровли на металлочерепицу с заменой всех деревянных конструкций крыши. Так же выполнено облицовка фасада металлическими панелями «Сайдинг». Под панели принят утеплитель Izover -100мм. теплопроводностью -0,036Вт/м. Входную часть установлено козырек из металлических профилированных труб,покрытых профлистом марки С10.
Двери – наружные металлические, внутренние – деревянные.
Вокруг здания выполнена бетонная отмостка и бетона кл.В7,5 шириной 1000 мм.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **27 мая 2020 года;**
(месяц, год)

окончание работ **15 сентября 2020 года;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,5 месяца;**

фактически, месяц: **3,5 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными спытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт административного здания ГККП «Центр школьников города Атырау», Атырауская область, г.Атырау, проспект Азаттык, №9 готовым к приемке в эксплуатацию**
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик :

Директор ТОО «Standart Service Group» _____ **Гюлов Г. К.**

Казахстан Республикасы Атырау қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Standart Service Group Стандарт Сервис Групп Товарищество с ограниченной ответственностью город Атырау Республика Казахстан