Форма 4

ЗАКАЗЧИК ГККП "Центр школьников горорда Атырау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Standart Service Group"
Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Центр школьников г.Атырау" отдела образования г. Атырау
Договор №27 от 29.04.2020 г

АКТ № 2
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 гоад

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Литер "А"									
		РАЗДЕЛ 1. Фасад									
1	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**436**	**429,36**	**3,06**	**187200,07**	**1332,30**	**--**	**149105,54**	**363210,06**
		НР - 80%; СП - 8%			**426,30**	**1,18**	**185867,78**	**514,14**		**26904,45**	
2	**Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**	**м2**	**436**	**2608,26**	**20,43**	**1137200,45**	**8907,72**	**463152,34**	**533346,26**	**1804190,44**
		НР - 80%; СП - 8%			**1525,55**	**3,54**	**665140,39**	**1542,43**		**133643,74**	
3	**С СТ Прайс лист**	**Сайдинг "Корабельная доска**	**м2**	**436**	**1946,43**	**--**	**848642,86**	**--**	**848642,86**	**--**	**916534,29**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67891,43**	
4	**С121-100102-0110 2110-0102-0110 РСНБ РК 2015**	**Начальная планка, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**101**	**1162,00**	**--**	**117362,00**	**--**	**117362,00**	**--**	**126750,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9388,96**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-100102-0108 2110-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Уголок наружный, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	59	654,00	--	38586,00	--	38586,00	--	41672,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3086,88	
6	С121-100102-0107 2110-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Угол внутрений, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	43	654,00	--	28122,00	--	28122,00	--	30371,76
		СП - 8%			--	--	--	--		2249,76	
7	С121-130814-1201 2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	270	730,00	--	197100,00	--	197100,00	--	212868,00
		СП - 8%			--	--	--	--		15768,00	
8	С121-100104-0107 2110-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Доборные элементы**	м2	75	1770,00	--	132750,00	--	132750,00	--	143370,00
		СП - 8%			--	--	--	--		10620,00	
9	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	435,55	4344,61	3,85	1892293,53	1674,90	1767366,08	99012,94	2150611,00
		НР - 80%; СП - 8%			282,98	1,18	123252,56	513,61		159304,52	
10	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками**	м2 поверхности облицовки	108	7748,10	36,32	836794,66	3922,03	457887,99	301471,17	1229327,10
		НР - 80%; СП - 8%			3472,08	17,17	374984,64	1854,32		91061,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5416051,57	15836,95	4050969,26	1082935,89	7018906,46
							1349245,37	4424,50	--	519919,00	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5416051,57				
		Материалы	Тенге				2688406,40				
		Всего заработная плата	Тенге					1353669,87			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1362562,86				
		Накладные расходы	Тенге				1082935,89				
		Сметная прибыль	Тенге				519919,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7018906,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1215,19
		Сметная заработная плата	Тенге					1353669,87			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7018906,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1215,19
		Сметная заработная плата	Тенге					1353669,87			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				7018906,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1215,19
		Сметная заработная плата	Тенге					1353669,87			
		ОТДЕЛ 2.Литер "В" Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы									
11	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 к=0,4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж**	м трубопровода	23,5	297,19	0,52	6984,04	12,25	--	6836,22	14925,88
		ПР - 98%; СП - 8%			296,67	0,17	6971,79	3,94		1105,62	
12	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	4	1005,14	44,84	4020,58	179,38	--	2831,72	7400,49
		ПР - 72%; СП - 8%			960,30	22,94	3841,20	91,75		548,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11004,62	191,62	--	9667,94	22326,36
							10812,99	95,69	--	1653,80	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4020,58				
	Всего заработная плата		Тенге					3932,95			
		Накладные расходы	Тенге				2831,72				
		Сметная прибыль	Тенге				548,18				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7400,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,49
		Сметная заработная плата	Тенге					3932,95			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6984,04				
	Всего заработная плата		Тенге					6975,73			
		Накладные расходы	Тенге				6836,22				
		Сметная прибыль	Тенге				1105,62				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14925,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,49
		Сметная заработная плата	Тенге					6975,73			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22326,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,98
		Сметная заработная плата	Тенге					10908,68			
		РАЗДЕЛ 3. Отопление									
13	Е11-161301-0106 1116-1301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе**	м трубопровода	3	1382,31	17,47	4146,92	52,42	7,46	4025,66	8826,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1362,35	6,92	4087,04	20,77		653,81	
14	Е11-161301-0105 1116-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	20,5	1237,94	17,42	25377,76	357,06	32,37	24627,64	54005,83
		НР - 98%; СП - 8%			1218,94	6,92	24988,32	141,92		4000,43	
15	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	3	531,00	--	1593,00	--	1593,00	--	1720,44
		СП - 8%			--	--	--	--		127,44	
16	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	20,5	316,00	--	6478,00	--	6478,00	--	6996,24
		СП - 8%			--	--	--	--		518,24	
17	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	23,5	91,86	1,37	2158,67	32,17	30,59	2054,00	4549,69
		НР - 98%; СП - 8%			89,19	--	2095,92	--		337,01	
18	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	2,4	18983,00	186,55	45559,19	447,71	42971,06	2308,72	51697,34
		НР - 98%; СП - 8%			891,84	89,76	2140,42	215,41		3829,43	
19	С123-041008-0427 2304-1008-0427 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-NCX для двухтрубных систем отопления, угловой,хромированный, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3	9792,00	--	29376,00	--	29376,00	--	31726,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2350,08	
20	Е11-150403-1005 1115-0403-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции	м2 окрашиваемой поверхности	2,66	454,19	1,55	1208,15	4,13	507,34	558,92	1908,44
		НР - 80%; СП - 8%			261,91	0,74	696,68	1,97		141,37	
21	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,16	38354,55	1359,79	6136,73	217,57	1594,07	3363,29	10260,02
		НР - 76%; СП - 8%			27031,84	626,79	4325,09	100,29		760,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,16	21499,00	--	3439,84	--	3439,84	--	3715,03
		СП - 8%			--	--	--	--		275,19	
23	С123-041009-0803 2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	32548,00	--	97644,00	--	97644,00	--	105455,52
		СП - 8%			--	--	--	--		7811,52	
24	С123-041006-2202 2304-1006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	11507,00	--	34521,00	--	34521,00	--	37282,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2761,68	
25	Е11-240201-0101 1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ввод цокольный диаметром до 50 мм в здания. Устройство	ввод	1	28427,52	2115,85	28427,52	2115,85	15482,40	11187,13	42783,82
		НР - 99%; СП - 8%			10829,27	470,86	10829,27	470,86		3169,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				286066,79	3226,90	233677,13	48125,35	360927,51
							49162,76	951,21	--	26735,37	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39212,24				
	Материалы		Тенге				17583,81				
	Всего заработная плата		Тенге					16424,16			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3439,84				
		Накладные расходы	Тенге				15109,34				
		Сметная прибыль	Тенге				4345,73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58667,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13,88
		Сметная заработная плата	Тенге					16424,16			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				246854,54				
	Материалы		Тенге				43041,48				
	Всего заработная плата		Тенге					33689,81			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				169612,00				
	Сдача и испытание		Тенге				75,38				
		Накладные расходы	Тенге				33016,01				
		Сметная прибыль	Тенге				22389,64				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				302260,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,93
		Сметная заработная плата	Тенге					33689,81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				360927,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,81
		Сметная заработная плата	Тенге					50113,97			

РАЗДЕЛ 4. Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	2	1739,96	66,15	3479,92	132,30	494,82	2827,20	6811,68
		НР - 98%; СП - 8%			1426,40	16,05	2852,79	32,10		504,57	
27	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Шахта из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,72	2928,48	17,02	2108,50	12,26	1272,12	760,94	3098,99
		НР - 92%; СП - 8%			1144,63	4,13	824,13	2,97		229,56	
28	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,2	4925,89	61,91	5911,06	74,29	3462,50	2355,53	8927,92
		НР - 98%; СП - 8%			1978,56	24,44	2374,27	29,33		661,33	
29	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3	542,00	--	1626,00	--	1626,00	--	1756,08
		СП - 8%			--	--	--	--		130,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				13125,48	218,85	6855,44	5943,67	20594,68
							6051,20	64,41	--	1525,53	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2108,50				
	Материалы		Тенге				1272,12				
	Всего заработная плата		Тенге					827,10			
		Накладные расходы	Тенге				760,94				
		Сметная прибыль	Тенге				229,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3098,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,81
		Сметная заработная плата	Тенге					827,10			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11016,98				
	Материалы		Тенге				3957,32				
	Всего заработная плата		Тенге					5288,50			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1626,00				
	Сдача и испытание		Тенге				258,75				
		Накладные расходы	Тенге				5182,73				
		Сметная прибыль	Тенге				1295,98				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17495,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,86
		Сметная заработная плата	Тенге					5288,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20594,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,67
		Сметная заработная плата	Тенге					6115,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				403848,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,46
		Сметная заработная плата	Тенге					67138,26			
		ОТДЕЛ 3.Литер "Б"									
		РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы									
30	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 к=0,4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж**	м трубопровода	30	297,19	0,52	8915,79	15,63	--	8727,09	19054,31
		НР - 98%; СП - 8%			296,67	0,17	8900,16	5,03		1411,43	
31	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	6	1005,14	44,84	6030,87	269,07	--	4247,59	11100,73
		НР - 72%; СП - 8%			960,30	22,94	5761,80	137,63		822,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				14946,66	284,70	--	12974,67	30155,04
							14661,96	142,66	--	2233,71	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6030,87				
	Всего заработная плата		Тенге					5899,43			
		Накладные расходы	Тенге				4247,59				
		Сметная прибыль	Тенге				822,28				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11100,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,73
		Сметная заработная плата	Тенге					5899,43			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8915,79				
	Всего заработная плата		Тенге					8905,19			
		Накладные расходы	Тенге				8727,09				
		Сметная прибыль	Тенге				1411,43				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19054,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,01
		Сметная заработная плата	Тенге					8905,19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				30155,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13,75
		Сметная заработная плата	Тенге					14804,62			
		РАЗДЕЛ 6. Отопление									
32	Е11-161301-0106 1116-1301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе**	м трубопровода	3	1382,31	17,47	4146,92	52,42	7,46	4025,66	8826,38
		НР - 98%; СП - 8%			1362,35	6,92	4087,04	20,77		653,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-161301-0105 1116-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	27	1237,94	17,42	33424,37	470,28	42,64	32436,40	71129,63
		НР - 98%; СП - 8%			1218,94	6,92	32911,45	186,92		5268,86	
34	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	3	531,00	--	1593,00	--	1593,00	--	1720,44
		СП - 8%			--	--	--	--		127,44	
35	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	27	316,00	--	8532,00	--	8532,00	--	9214,56
		СП - 8%			--	--	--	--		682,56	
36	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	91,86	1,37	2755,75	41,06	39,05	2622,13	5808,11
		НР - 98%; СП - 8%			89,19	--	2675,64	--		430,23	
37	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	7,2	18983,00	186,55	136677,57	1343,13	128913,17	6926,16	155092,03
		НР - 98%; СП - 8%			891,84	89,76	6421,27	646,24		11488,30	
38	С123-041008-0427 2304-1008-0427 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-NCX для двухтрубных систем отопления, угловой,хромированный, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10	9792,00	--	97920,00	--	97920,00	--	105753,60
		СП - 8%			--	--	--	--		7833,60	
39	Е11-150403-1005 1115-0403-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции	м2 окрашиваемой поверхности	3,51	454,19	1,55	1594,21	5,44	669,47	737,52	2518,28
		НР - 80%; СП - 8%			261,91	0,74	919,31	2,60		186,54	
40	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,23	38354,55	1359,79	8821,55	312,75	2291,47	4834,73	14748,78
		НР - 76%; СП - 8%			27031,84	626,79	6217,32	144,16		1092,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,23	21499,00	--	4944,77	--	4944,77	--	5340,35
		СП - 8%			--	--	--	--		395,58	
42	С123-041009-0803 2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	10	32548,00	--	325480,00	--	325480,00	--	351518,40
		СП - 8%			--	--	--	--		26038,40	
43	С123-041006-2202 2304-1006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	10	11507,00	--	115070,00	--	115070,00	--	124275,60
		СП - 8%			--	--	--	--		9205,60	
44	Е11-240201-0101 1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ввод цокольный диаметром до 50 мм в здания. Устройство	ввод	1	28427,52	2115,85	28427,52	2115,85	15482,40	11187,13	42783,82
		НР - 99%; СП - 8%			10829,27	470,86	10829,27	470,86		3169,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				769387,66	4340,94	700985,42	62769,72	898729,98
							64061,31	1471,54	--	66572,59	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43788,06				
	Материалы		Тенге				18443,34				
	Всего заработная плата		Тенге					18583,52			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4944,77				
		Накладные расходы	Тенге				16759,38				
		Сметная прибыль	Тенге				4843,79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65391,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,64
		Сметная заработная плата	Тенге					18583,52			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				725599,61				
	Материалы		Тенге				129002,31				
	Всего заработная плата		Тенге					46949,33			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				548595,00				
	Сдача и испытание		Тенге				226,15				
		Накладные расходы	Тенге				46010,35				
		Сметная прибыль	Тенге				61728,80				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				833338,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37,94
		Сметная заработная плата	Тенге					46949,33			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				898729,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53,58
		Сметная заработная плата	Тенге					65532,85			

РАЗДЕЛ 7. Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	2	1739,96	66,15	3479,92	132,30	494,82	2827,20	6811,68
		НР - 98%; СП - 8%			1426,40	16,05	2852,79	32,10		504,57	
46	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Шахта из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,72	2928,48	17,02	2108,50	12,26	1272,12	760,94	3098,99
		НР - 92%; СП - 8%			1144,63	4,13	824,13	2,97		229,56	
47	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,8	4925,89	61,91	8866,59	111,44	5193,75	3533,30	13391,89
		НР - 98%; СП - 8%			1978,56	24,44	3561,41	44,00		991,99	
48	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2,405	542,00	--	1303,51	--	1303,51	--	1407,79
		СП - 8%			--	--	--	--		104,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				15758,52	255,99	8264,20	7121,43	24710,35
							7238,33	79,07	--	1830,40	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2108,50				
	Материалы		Тенге				1272,12				
	Всего заработная плата		Тенге					827,10			
		Накладные расходы	Тенге				760,94				
		Сметная прибыль	Тенге				229,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3098,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,81
		Сметная заработная плата	Тенге					827,10			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13650,02				
	Материалы		Тенге				5688,57				
	Всего заработная плата		Тенге					6490,30			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1303,51				
	Сдача и испытание		Тенге				317,04				
		Накладные расходы	Тенге				6360,50				
		Сметная прибыль	Тенге				1600,84				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21611,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,99
		Сметная заработная плата	Тенге					6490,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				24710,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,80
		Сметная заработная плата	Тенге					7317,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**953595,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**74,13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87654,87**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**8376350,44**				**8376350,44**
		Временные здания и сооружения 1,2%					100516,21				
		Итого:					8476866,65				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%					114437,70				
		Итого:					8591304,35				
		Непредвиденные затраты 2%					171826,09				
		Итого					8763130,43				
		С К=1,0498961					9200376,47				
	0,97045718420	С понижающим коэффициентом 0,97045718420					8928571,43				
		НДС 12%					1071428,57				
		ВСЕГО ПО АКТУ:					10000000,00				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГККП "Центр школьников города Атырау"

_____Тусипкалиева А.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "БКА-Групп"

_____Неренов Ч.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Standart Service Group"

_____Гюлов Г.