Счет-фактура № 0000000105 от 4 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова 295
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 258-ОК/НЖ от 23.06.16г. Рек-я маг-ных теп-х сетей от ОН-40 до пав-н №4

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова 295

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740006845, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылордатеплоэлектроцентр",Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылордатеплоэлектроцентр"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740006845, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

ИИК получателя: KZ81319K010000390828, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Реконструкция магистральных тепловых сетей от ОН-40 до павильона №4 в городе Кызылорда" за июль 2016 год	тг.	1	26 173 009,82	26 173 009,82	12%	3 140 761,18	29 313 771,00		
Всего по счету:					**26 173 009,82**		**3 140 761,18**	**29 313 771,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Зам.дир.по экон. вопр.

(должность)

Маханбетова А.У.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 258-ОК/НЖ от 2016-06-23
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда"

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда	47 016,155	41 978,710	47 016,155	29 313,771	10 033,477	29 313,771	10 033,477	29 313,771	10 033,477
	ИТОГО:	**47 016,155**	**41 978,710**	**47 016,155**	**29 313,771**	**10 033,477**	**29 313,771**	**10 033,477**	**29 313,771**	**10 033,477**

Заказчик _____ Мадраимов Б.
директор ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Ахметов О.
директор ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сабырбаев Б.
Зам. директора ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сыдыкова Ж.
Инженер-сметчик ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____ Рысбаев Б.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____ Камербаев А. А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 258-ОК/НЖ от 2016-06-23

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству

"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда"

за июль месяц 2016 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда	9 557 069			9 557 069
		ИТОГО:	**9 557 069**	**0**	**0**	**9 557 069**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	114 685			114 685
		ИТОГО:	**9 671 754**	**0**	**0**	**9 671 754**
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание - 2,6.0,9%	226 319			226 319
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет - 1%			96 718	96 718
	СН РК 8.02-02-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			38 687	38 687
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**9 898 073**	**0**	**135 405**	**10 033 477**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО в текущих ценах 2015 г К=2,55742	**25 313 530**	**0**	**346 284**	**25 659 813**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			**513 196**	**513 196**
		ИТОГО:	**25 313 530**	**0**	**859 480**	**26 173 009**
	Решение правительства	НДС 12%			3 140 761	3 140 761
		ИТОГО 2016 г:	**25 313 530**	**0**	**4 000 241**	**29 313 771**

Заказчик _____ Мадраимов Б.
директор ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Ахметов О.
директор ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сабырбаев Б.
Зам. директора ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сыдыкова Ж.
Инженер-сметчик ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____ Рысбаев Б.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____ Камербаев А. А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 258-ОК/НЖ от 2016-06-23
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	Е0124-4-14	**Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 600 мм в изоляции**								
		км	0,176	350681,12	156618,62	61720	27565	48933	1028,10	181
				194062,50	43567,93	34155	7668	117	187,06	33
2	Е0124-12-14	**Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 500 мм в изоляции**								
		шт	2	8874,85	4481,28	17750	8963	12844	24,01	48
				4393,58	1095,44	8787	2191	117	4,17	8
3	С130806-533	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**								
			33,32	23149,00	--	771325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-533	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**								
			196	23149,00	--	4537204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм**								
		м	6	3560,00	--	21360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм**								
		м	6	2999,00	--	17994	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты								

7	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			10,7	678,75	28,23	7263	302	668	0,30	3
		м2		45,80	10,58	490	113	110,7	0,05	1
8	Е0107-1-12	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций до 1,5 т								
			1	685,07	456,85	685	457	486	1,39	1
		шт		228,22	157,40	228	157	126	0,60	1
9	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
			5,45	19400,00	--	105730	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	-	--	--
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			5,45	131,00	--	714	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			14	251,62	4,39	3523	62	663	0,24	3
		м2		42,95	1,66	601	23	106,2	0,01	--
12	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			252	33,22	32,02	8371	8070	2397	0,01	2
		м3		1,20	9,70	301	2445	87,3	0,04	9
13	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			20	338,96	--	6779	--	6894	2,17	43
		м3		338,96	--	6779	--	101,7	--	--
14	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
			104	34,07	32,86	3543	3418	1102	0,01	1
		м3		1,14	11,00	118	1144	87,3	0,04	4
15	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
			202,8	111,45	--	22601	--	454[illegible]	0,52	106
		т		24,89	--	5047	--	90	--	--
16	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			64	678,75	28,23	43440	1807	3995	0,30	19
		м2		45,80	10,58	2931	677	110,7	0,05	3

17	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
		м3	111,68	19400,00	--	2166592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	111,68	131,00	--	14630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	128	251,62	4,39	32207	562	6064	0,24	31
				42,95	1,66	5498	212	106,2	0,01	1
20	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3	33	33,22	32,02	1096	1057	314	0,01	--
				1,20	9,70	39	320	87,3	0,04	1
21	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
		м3	2	338,96	--	678	--	689	2,17	4
				338,96	--	678	--	101,7	--	--
22	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
		м3	17	34,07	32,86	579	559	180	0,01	--
				1,14	11,00	19	187	87,3	0,04	1
23	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
		т	33,15	111,45	--	3694	--	742	0,52	17
				24,89	--	825	--	90	--	--
24	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		м2	16,8	678,75	28,23	11403	474	1049	0,30	5
				45,80	10,58	770	178	110,7	0,05	1
25	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,138	50900,00	--	7024	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,096	47400,00	--	4550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

27	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,051	58700,00	--	2994	--	-	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,132	61200,00	--	8078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,057	68200,00	--	3887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,12	67700,00	--	8124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,024	62000,00	--	1488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,158	64638,01	349,88	10213	55	591	23,00	4
		1т		3829,50	131,96	605	21	94,5	0,64	--
33	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,034	179558,97	616,47	6105	21	1762	332,35	11
		1т		54596,25	232,87	1856	8	94,5	1,14	--
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	33,8	251,62	4,39	8505	148	1601	0,24	8
		м2		42,95	1,66	1452	56	106,2	0,01	--
35	С130806-535	Отводы из стальных электросварных труб д 630х8 мм с индустриальной теплоизоляции из пенополиуретана в спиральной оболочке тонколистовой стали	24	41614,00	--	998736	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8920586	53519			490
			Тенге			71182	15400			63

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3572703				
Материалы -	Тенге			93486				
Всего заработная плата -	Тенге				86581			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36146				
Местные материалы -	Тенге			2299210				
Транспортные расходы -	Тенге			26296				
Накладные расходы -	Тенге			95518				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14328			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220093				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3888314				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							601
Сметная заработная плата -	Тенге				100909			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5347883				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5347883				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			320873				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5668756				
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9557069				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							601
Сметная заработная плата -	Тенге				100909			

Заказчик _____ Мадраимов Б.
директор ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Ахметов О.
директор ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сыдыкова Ж.
Инженер-сметчик ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сабырбаев Б.
Зам. директора ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____ Рысбаев Б.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____ Камербаев А. А.
директор ТОО "СК Энергия"

Счет-фактура № 0000000113 от 29 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова 295

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 258-ОК/НЖ от 23.06.16г. Рек-я маг-ных теп-х сетей от ОН-40 до пав-н №4

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова 295

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740006845, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылордатеплоэлектроцентр",Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылордатеплоэлектроцентр"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740006845, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

ИИК получателя: KZ81319K010000390828, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Реконструкция магистральных тепловых сетей от ОН-40 до павильона №4 в городе Кызылорда" за август 2016 год	тг.	1	2 077 095,54	2 077 095,54	12%	249 251,46	2 326 347,00		
Всего по счету:					**2 077 095,54**		**249 251,46**	**2 326 347,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Алдым: 31.08.16г.

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 258-ОК/НЖ от 2016-06-23
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда"

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда	47 016,155	41 978,710	47 016,155	31 640,118	10 829,736	31 640,118	10 829,736	2 326,347	796,259
	ИТОГО:	**47 016,155**	**41 978,710**	**47 016,155**	**31 640,118**	**10 829,736**	**31 640,118**	**10 829,736**	**2 326,347**	**796,259**

Заказчик _____ Мадраимов Б.
директор ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Ахметов О.
директор ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сабырбаев Б.
Зам. директора ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сыдыкова Ж.
Инженер-сметчик ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Рысбаев Б.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А. А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 258-ОК/НЖ от 2016-06-23

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству

"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда"

за август месяц 2016 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда	758 451			758 451
		ИТОГО:	**758 451**	**0**	**0**	**758 451**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	9 101			9 101
		ИТОГО:	**767 552**	**0**	**0**	**767 552**
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание - 2,6.0,9%	17 961			17 961
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет - 1%			7 676	7 676
	СН РК 8.02-02-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			3 070	3 070
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**785 513**	**0**	**10 746**	**796 259**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО в текущих ценах 2015 г К=2,55742	**2 008 887**	**0**	**27 481**	**2 036 368**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			**40 727**	**40 727**
		ИТОГО:	**2 008 887**	**0**	**68 209**	**2 077 096**
	Решение правительства	НДС 12%			249 251	249 251
		ИТОГО 2016 г:	**2 008 887**	**0**	**317 460**	**2 326 347**

Заказчик _____ Мадраимов Б.
директор ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Ахметов О.
директор ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сабырбаев Б.
Зам. директора ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сыдыкова Ж.
Инженер-сметчик ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____ Рысбаев Б.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____ Камербаев А. А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 258-ОК/НЖ от 2016-06-23
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ОП-40 до Павильона №4 города Кызылорда"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0124-4-14	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С**	0,196	824781,78	261031,03	161657	51162	90822	1713,50	336
		км		323437,50	72613,22	63394	14232	117	311,77	61
2	C12021-263	**Опоры неподвижные**	0,135	107900,00	--	14567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	C12021-262	**Опоры скользящие**	0,258	107900,00	--	27838	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	C130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Накладки из труб д300мм**	1,88	3560,00	--	6693	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	C130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Накладки из труб д250мм**	3,14	2999,00	--	9417	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Неподвижные опоры ОП114								
6	E0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	32	33,22	32,02	1063	1025	304	0,01	--
		м3		1,20	9,70	38	310	87,3	0,04	1
7	E0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	3	338,96	--	1017	--	1034	2,17	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		338,96	--	1017	--	101,7	--	--
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13	7,45	7,45	97	97	27	--	--
		м3		--	2,42	--	31	87,3	0,01	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	154,22	--	771	--	784	1,12	6
		м3		154,22	--	771	--	101,7	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13	24,78	5,19	322	68	222	0,12	2
		м3		19,58	--	255	--	87,3	--	--
		Вывоз излишнего грунта								
11	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	17	34,07	32,86	579	559	180	0,01	--
		м3		1,14	11,00	19	187	87,3	0,04	1
12	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	33,15	111,45	--	3694	--	742	0,52	17
		т		24,89	--	825	--	90	--	--
		ОП114								
13	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1,545	10527,77	2486,54	16265	3842	4937	19,90	31
		т		3467,25	477,61	5357	738	81	1,79	3
14	С12021-263	Опоры неподвижные	1,545	107900,00	--	166706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,4	15831,83	4625,75	6333	1850	3786	64,98	26
		т		10453,50	1232,64	4181	493	81	4,38	2
16	С12021-116	Траверсы Т1	0,4	122800,00	--	49120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		База								
17	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,026	5247,88	3290,57	136	86	41	6,76	--
		т		1227,30	713,11	32	19	81	2,28	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12021-263	База Б6	0,026	107900,00	--	2805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	1,971	18000,00	--	35478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Высокие скользящие опоры								
20	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	112	7,45	7,45	835	835	237	--	--
		м3		--	2,42	--	271	87,3	0,01	1
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	48	154,22	--	7402	--	7528	1,12	54
		м3		154,22	--	7402	--	101,7	--	--
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	112	24,78	5,19	2775	582	1915	0,12	14
		м3		19,58	--	2193	--	87,3	--	--
		Фундаменты ФС10-18								
23	Е0107-1-12	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций до 1,5 т	16	685,07	456,85	10961	7310	7774	1,39	22
		шт		228,22	157,40	3651	2518	126	0,60	10
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	22,68	0,06	23	--	5	0,03	--
		м2		6,68	0,02	7	--	81	--	--
25	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1	20,11	0,02	20	--	3	0,02	--
		м2		3,60	--	4	--	81	--	--
		Опора под задвижку д=250мм								
26	Е0122-38-10	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 600 мм	4	13023,99	2685,54	52096	10742	14895	10,79	43
		врезка		2168,33	1014,30	8673	4057	117	4,96	20
		Демонтаж								
27	Е0165-3-5	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 150 мм	2	403,19	17,65	806	35	805	2,48	5
		шт		385,54	2,79	771	6	103,68	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			579477	78191			562
			Тенге			98591	22863			98
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278791				
	Материалы -		Тенге			78384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				109857			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35478				
	Местные материалы -		Тенге			1432				
	Транспортные расходы -		Тенге			3694				
		Накладные расходы -	Тенге			126474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18971			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			429581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							657
		Сметная заработная плата -	Тенге				128828			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			283770				
	Материалы -		Тенге			7387				
	Всего заработная плата -		Тенге				10820			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			261036				
		Накладные расходы -	Тенге			8764				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1315			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17552				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			310086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				12134			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16916				
	Всего заработная плата -		Тенге				777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16110				
		Накладные расходы -	Тенге			805				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1063				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				897			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			758451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							728
		Сметная заработная плата -	Тенге				141860			

Заказчик _____ Мадраимов Б.
директор ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Ахметов О.
директор ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сыдыкова Ж.
Инженер-сметчик ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сабырбаев Б.
Зам. директора ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Рысбаев Б.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А. А.
директор ТОО "СК Энергия"

Счет-фактура № 0000000123 от 19 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова 295
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 258-ОК/НЖ от 23.06.16г. Рек-я маг-ных теп-х сетей от ОН-40 до пав-н №4

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова 295

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740006845, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылордатеплоэлектроцентр",Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылордатеплоэлектроцентр"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740006845, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

ИИК получателя: KZ81319K010000390828, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Реконструкция магистральных тепловых сетей от ОН-40 до павильона №4 в городе Кызылорда" за сентябрь 2016 год	тг.	1	13 728 604,46	13 728 604,46	12%	1 647 432,54	15 376 037,00		
Всего по счету:					**13 728 604,46**		**1 647 432,54**	**15 376 037,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ «ҚЫЗЫЛОРДАЖЫЛУЭЛЕКТРОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

ЗАКАЗЧИК КП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 258-ОК/НЖ от 2016-06-23
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция магистральных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда"

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда	47 016,155	16 092,626	47 016,155	47 016,155	16 092,626	47 016,155	16 092,626	15 376,037	5 262,890
	ИТОГО:	**47 016,155**	**16 092,626**	**47 016,155**	**47 016,155**	**16 092,626**	**47 016,155**	**16 092,626**	**15 376,037**	**5 262,890**

Заказчик _____ Мадраимов Б.
директор ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Ахметов О.
директор ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сабырбаев Б.
Зам. директора ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сыдыкова Ж.
Инженер-сметчик ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Рысбаев Б.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А. А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 258-ОК/НЖ от 2016-06-23

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству

"Реконструкция магистральных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда"

за сентябрь месяц 2016 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Реконструкция магистральных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда	4 896 079	122 747		5 018 826
		ИТОГО:	**4 896 079**	**122 747**	**0**	**5 018 826**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	58 753			58 753
		ИТОГО:	**4 954 832**	**122 747**	**0**	**5 077 579**
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание - 2,6.0,9%	115 943			115 943
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет - 1%			49 548	49 548
	СН РК 8.02-02-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			19 819	19 819
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**5 070 775**	**122 747**	**69 368**	**5 262 890**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО в текущих ценах 2015 г К=2,55742	**12 968 101**	**313 913**	**177 402**	**13 459 416**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			**269 188**	**269 188**
		ИТОГО:	**12 968 101**	**313 913**	**446 590**	**13 728 604**
	Решение правительства	НДС 12%			1 647 433	1 647 433
		ИТОГО 2016 г:	**12 968 101**	**313 913**	**2 094 022**	**15 376 037**

Заказчик _____ Мадраимов Б.
директор ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Ахметов О.
директор ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сабырбаев Б.
Зам. директора ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сыдыкова Ж.
Инженер-сметчик ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Рысбаев Б.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А. А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 258-ОК/НЖ от 2016-06-23
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция магистральных тепловых сетей от ОН-40 до Павильона №4 города Кызылорда"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0124-4-9**	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С**								
			0,006	**454920,89**	**130618,76**	2730	**784**	**1504**	**933,80**	**6**
		км		**177502,50**	**36765,32**	1065	**221**	**117**	**178,94**	**1**
2	**Е0124-4-8**	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С**								
			0,006	**377262,67**	**114065,17**	2264	**684**	**1344**	**837,20**	**5**
		км		**157578,75**	**33890,60**	945	**203**	**117**	**167,08**	**1**
3	**Е0124-4-7**	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С**								
			0,002	**291070,00**	**96918,37**	582	**194**	**364**	**719,90**	**1**
		км		**134550,00**	**29629,46**	269	**59**	**117**	**147,03**	**--**
4	**С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм**								
			2	**2030,00**	**--**	4060	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Е0124-4-3**	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С**								
			0,004	**159059,12**	**51967,49**	636	**208**	**503**	**489,90**	**2**
		км		**88751,25**	**18827,51**	355	**75**	**117**	**98,67**	**--**
6	**С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм**								
			4	**452,00**	**--**	1808	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С,д=45мм								
		км	0,01	150065,92	50680,29	1501	507	1219	476,10	5
				85387,50	18806,81	854	188	117	98,57	1
8	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм								
		м	3	250,00	--	750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм								
		м	7	168,00	--	1176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0126-15-1	Изоляция стыков в оцинкованной оболочке пенопакетом								
		компл	44	1057,45	46,77	46528	2058	25083	3,34	147
				615,83	17,60	27096	774	90	0,09	4
11	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм								
		кг	677	62,00	--	41974	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист	Пенопакет ОЦ630/775								
		шт	44	2161,23	--	95094	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0124-12-14	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 600 мм								
		шт	2	15686,92	7468,79	31374	14938	21407	40,02	80
				7322,63	1825,74	14645	3651	117	6,96	14
14	С130809-46	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 600 мм								
		шт	4	6510,00	--	26040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-41	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм								
		шт	4	2120,00	--	8480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С130809-40	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм								
		шт	8	1780,00	--	14240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм								
		шт	4	1320,00	--	5280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм								
		шт	8	458,00	–	3664	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
19	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	4	330,00	–	1320	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
20	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм								
		шт	4	285,00	–	1140	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
21	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	2	225,00	–	450	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
22	2310-19043	Тройники 600х300								
		ШТ	2	19320,00	–	38640	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
23	С130810-157	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 273х10-219х8 мм								
		шт	4	3930,00	–	15720	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Низкие скользящие опоры ОП5,ОП6,ОП11								
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	18	154,22	–	2776	–	2823	1,12	20
				154,22	–	2776	–	101,7	–	–
25	Е0106-15-1	Устройство опор из монолитного бетона в15								
		м3	18,3	14557,07	5137,57	266394	94018	65300	14,29	262
				2385,68	1390,29	43658	25442	94,5	5,32	97
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	18,666	131,00	–	2445	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
27	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,138	50900,00	–	7024	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
28	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,096	47400,00	–	4550	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,051	58700,00	–	2994	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,132	61200,00	–	8078	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,057	68200,00	–	3887	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,12	67700,00	–	8124	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	7	218,66	6,11	1531	43	957	0,82	6
		м		149,56	2,33	1047	16	90	0,01	–
34	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,1	17600,00	–	1760	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	7	242,83	14,26	1700	100	1337	1,14	8
		м		206,75	5,44	1447	38	90	0,03	–
36	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	16	62,00	–	992	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0124-13-10	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара	2	14582,14	6952,39	29164	13905	20813	40,71	81
		компл		7063,88	1830,40	14128	3661	117	7,05	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0124-13-7	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	2	6068,36	2917,23	12137	5834	8230	15,41	31
		компл		2846,25	670,68	5693	1341	117	2,81	6
39	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	4	4795,84	2253,34	19183	9013	12979	11,96	48
		компл		2277,00	496,28	9108	1985	117	2,07	8
40	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	2	3429,98	1682,74	6860	3365	4587	8,43	17
		компл		1570,61	389,68	3141	779	117	1,62	3
41	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1393,53	736,63	2787	1473	1766	3,17	6
		компл		577,01	177,50	1154	355	117	0,72	1
42	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	864,64	448,06	1729	896	1104	1,99	4
		компл		364,84	107,12	730	214	117	0,44	1
43	СПрайс-лист	Задвижка стальная 30С41НЖ 600мм с электроприводом	2	678210,50	–	1356421	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
44	СПрайс-лист	Задвижка стальная 30С41НЖ 300мм	2	109159,59	–	218319	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
45	СПрайс-лист	Задвижка стальная 30С41НЖ 250мм	4	79350,63	–	317403	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
46	СПрайс-лист	Задвижка стальная 30С41НЖ 200мм	2	43017,92	–	86036	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
47	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	–	20800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
48	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	–	13760	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
49	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	517,49	45,13	1035	90	715	1,69	3
		1шт		292,39	18,11	585	36	115,2	0,08	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	6460,00	--	12920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	517,49	45,13	517	45	358	1,69	2
		1шт		292,39	18,11	292	18	115,2	0,08	--
52	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	4760,00	--	4760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130810-28	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < 10 МПа, 273х8,0 мм	8	666,00	--	5328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130810-18	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 89х3,5 мм	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора под задвижку д=600мм								
55	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,322	19567,71	2519,98	6301	811	3796	84,64	27
		т		14438,25	116,44	4649	37	81	0,56	--
56	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,322	154400,00	--	49717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опора под задвижку д=250мм								
57	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,104	19567,71	2519,98	2035	262	1226	84,64	9
		т		14438,25	116,44	1502	12	81	0,56	--
58	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,104	154400,00	--	16058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	972,61	103,65	1945	207	1276	2,99	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		514,91	38,81	1030	78	115 2	0,18	--
60	2307-10772	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9Н,ДУ80,РУ25	2	1805,50	--	3611	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
61	С130810-89	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	2	3660,00	--	7320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	2	321,00	--	642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227,00	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс-лист	Детектор переносной аккумуляторный ДПП-А	1	16427,55	--	16428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс-лист	Коммутационный терминал "КТ-11"	4	5270,66	--	21083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтаж								
66	Е0107-43-1	Демонтаж ж/бетонных опор	9	1380,53	707,78	12425	6370	10370	4,07	37
		шт		672,75	241,67	6055	2175	126	0,89	8
67	Е0124-13-10	Демонтаж задвижек д=600мм	2	8409,76	4171,43	16820	8343	12488	24,43	49
		компл		4238,33	1098,24	8477	2196	117	4,23	8
68	Е0165-3-6	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 200 мм	1	499,58	28,66	500	29	493	3,08	3
		шт		470,93	4,53	471	5	103,68	0,04	--
		РАЗДЕЛ 1.На сети электроснабжения 0,4кВ (изм)								
69	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1	329,51	13,46	330	13	166	1,15	1
		шт		192,05	2,64	192	3	85,5	0,02	--
70	СПрайс	Рубильник ВР32-40	1	2978,31	--	2978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Ц0108-572-4	Установка ящика навесного электромеханического габ.200х300х150мм								
			1	2948,60	204,70	2949	205	518	3,45	3
		шт		558,90	46,58	559	47	85,5	0,27	--
72	СПрайс	Ящик навесной электромеханический ЯП-1								
			1	10954,71	--	10955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный								
			1	191,41	6,21	191	6	158	1,15	1
		шт		181,70	2,65	182	3	85,5	0,02	--
74	СПрайс	Счетчик электроэнергии со встроенным модемом передачи данных по сети PLC 60/50А								
			1	3220,69	--	3221	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	-	--	--
75	Ц0108-162-2	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение до 120 мм2								
			2	625,25	--	1251	--	942	2,30	5
		шт		550,85	--	1102	--	85,5	--	--
76	С151610-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КПЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2								
			2	16500,00	--	33000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене								
			1	1822,60	98,90	1823	99	352	2,30	2
		шт		388,70	23,35	389	23	85,5	0,14	--
78	СПрайс	Шкаф управления задвижкой 5,5 квт РУСМ5411-1874								
			1	105593,18	--	105593	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			19	121,88	56,24	2316	1068	968	0,25	5
		м		45,54	14,03	865	267	85,5	0,08	2
80	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм								
			3	202,65	105,34	608	316	237	0,38	1
		м		66,01	26,45	198	79	85,5	0,15	--
81	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм								
			0,019	86200,00	--	1638	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-30	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 63 мм	0,003	96600,00	--	290	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,727	234184,88	--	170252	--	22720	201,25	146
		кан.-км		31567,50	--	22950	--	99	--	--
84	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	749	50,84	7,71	38075	5771	24892	0,22	164
		м		37,03	1,84	27735	1378	85,5	0,01	8
85	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	200	35,60	8,63	7119	1725	4208	0,14	28
		м		22,77	1,84	4554	368	85,5	0,01	2
86	СПрайс-лист	Кабель силовой сеч.5х10мм ВБбШвнг	873	317,79	--	277431	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	СПрайс-лист	Кабель силовой сеч.5х6мм ВБбШвнг	38	205,72	--	7817	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	С151603-43	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х6 мм2	0,038	235200,00	--	8938	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	7	351,12	27,72	2458	194	816	0,81	6
		шт		133,40	2,87	934	20	85,5	0,02	--
90	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	65	65,85	3,80	4280	247	1496	0,16	10
		м		26,45	0,46	1719	30	85,5	--	--
91	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	203	33,22	32,02	6743	6501	1931	0,01	2
		м3		1,20	9,70	243	1969	87,3	0,04	7
92	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	15	338,96	--	5084	--	5177	2,17	33
		м3		338,96	--	5084	--	101,7	--	--
		Завоз песка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
			218	34,07	32,86	7427	7164	2310	0,01	2
		м3		1,14	11,00	248	2397	87,3	0,04	9
94	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
			348,8	111,45	--	38872	--	7812	0,52	182
		т		24,89	--	8680	--	90	--	--
95	С143008-92	Песок природный								
			218	695,00	--	151510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			153	7,45	7,45	1140	1140	323	--	--
		м3		--	2,42	--	370	87,3	0,01	1
97	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			65	154,22	--	10024	--	10194	1,12	73
		м3		154,22	--	10024	--	101,7	--	--
98	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			153	24,78	5,19	3791	795	2616	0,12	19
		м3		19,58	--	2996	--	87,3	--	--
99	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
			727	42,19	31,97	30672	23242	11223	0,07	50
		м		10,12	7,93	7357	5769	85,5	0,05	33
100	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см								
			432	9,86	--	4258	--	5096	0,07	30
		м2		9,86	--	4258	--	119,7	--	--
101	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			66,75	867,69	78,35	57918	5230	3137	0,17	11
		м3		24,59	14,68	1641	980	119,7	0,05	3
		20см								
102	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
			445	311,92	39,43	138806	17548	9069	0,05	20
		м2		6,91	10,11	3076	4501	119,7	0,03	15
103	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2								
			3560	23,43	1,57	83417	5599	2455	--	3
		м2		0,12	0,46	409	1642	119,7	--	5
		5см								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	**Е0127-53-2**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ**								
			445	**27,72**	**17,65**	**12333**	**7856**	**6738**	**0,04**	**17**
		м2		**6,83**	**5,82**	**3040**	**2589**	**119,7**	**0,02**	**9**
105	**Е0127-54-1**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
			890	**0,02**	**--**	**19**	**--**	**12**	**--**	**--**
		м2		**0,01**	**--**	**10**	**--**	**119.7**	**--**	**--**
106	**С143010-8**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-II**								
			56,1145	**5170,00**	**--**	**290112**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1490982**	**84718**			**813**
			Тенге			**108446**	**22434**			**97**
	Стоимость оборудования -		Тенге			122747				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			122747				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			134008				
	Материалы -		Тенге			13398				
	Всего заработная плата -		Тенге				53772			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41938				
		Накладные расходы -	Тенге			45975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6896			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10799				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			190782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				60668			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1266955				
	Материалы -		Тенге			147735				
	Всего заработная плата -		Тенге				77108			
	Местные материалы -		Тенге			974536				
	Транспортные расходы -		Тенге			38872				
		Накладные расходы -	Тенге			79585				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11938			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1427332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							628
		Сметная заработная плата -	Тенге				89046			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1928				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1928				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2043				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			34656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2079				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			36735				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1706170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							973
		Сметная заработная плата -	Тенге				149714			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4414068**	**248896**			**1677**
			Тенге			**259617**	**65997**			**267**
	Стоимость оборудования -		Тенге			122747				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			122747				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			176259				
	Материалы -		Тенге			13398				
	Всего заработная плата -		Тенге				53772			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84189				
		Накладные расходы -	Тенге			45975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6896			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13334				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			235568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				60668			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3918686				
	Материалы -		Тенге			179126				
	Всего заработная плата -		Тенге				263127			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79384				
	Местные материалы -		Тенге			3210118				
	Транспортные расходы -		Тенге			38872				
		Накладные расходы -	Тенге			273783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41067			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			251548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4444017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1708
		Сметная заработная плата -	Тенге				304194			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			74110				
	Материалы -		Тенге			1112				
	Всего заработная плата -		Тенге				6200			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65774				
		Накладные расходы -	Тенге			5022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				753			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4748				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			83880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6954			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			156921				
	Материалы -		Тенге			1248				
	Всего заработная плата -		Тенге				2514			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			152924				
		Накладные расходы -	Тенге			2842				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				426			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9586				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			169348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2941			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			34656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2079				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			36735				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5018826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2108
		Сметная заработная плата -	Тенге				374757			

Заказчик _____ Мадраимов Б.
директор ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Ахметов О.
директор ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сыдыкова Ж.
Инженер-сметчик ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сабырбаев Б.
Зам. директора ФТС ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____ Рысбаев Б.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А. А.
директор ТОО "СК Энергия"