Счет-фактура № 00000000054 от 28 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 379/НЖ от 14.07.2015г. "Реконструкция межквартальных тепловых сетей

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740006845, ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр",Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740006845, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

ИИК получателя: KZ80998UTB0000280685KZT, в банке АО "Цесна Банк", БИК TSESKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до мкр.Мерей, 2-квартал г. Кызылорда" за июль месяц 2015г.	тг.	1	13 966 742,86	13 966 742,86	12%	1 676 009,14	15 642 752,00		
Всего по счету:					**13 966 742,86**		**1 676 009,14**	**15 642 752,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ «ҚЫЗЫЛОРДАЖЫЛУЭЛЕКТРОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРЫНЫ

№ 373

28 07 15

ЗАКАЗЧИК ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 379/НЖ от 14.07.2015 г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Межквартальные тепловые сети от ТК-3А до мик. "Мерей" 2 квартал	597 153,636	204 392,960	597 153,636	15 642,752	5 354,190	15 642,752	5 354,190	15 642,752	5 354,190
	ИТОГО:	**597 153,636**	**204 392,960**	**597 153,636**	**15 642,752**	**5 354,190**	**15 642,752**	**5 354,190**	**15 642,752**	**5 354,190**

Заказчик _____ Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"
за июль месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Межквартальные тепловые сети от ТК-3А до мик. "Мерей" 2 квартал	3 791 091			3 791 091
		ИТОГО:	**3 791 091**	**0**	**0**	**3 791 091**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	45 493			45 493
		ИТОГО:	**3 836 584**	**0**	**0**	**3 836 584**
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание - 2,6.0,9%	89 776			89 776
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет - 1%			38 366	38 366
	СН РК 8.02-02-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			15 346	15 346
		На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия			1 374 118	1 374 118
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**3 926 360**	**0**	**1 427 830**	**5 354 190**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО в текущих ценах 2015 г К=2,55742	**10 041 352**	**0**	**3 651 533**	**13 692 885**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			**273 858**	**273 858**
		ИТОГО:	**10 041 352**	**0**	**3 925 391**	**13 966 743**
	Решение правительства	НДС 12%			1 676 009	1 676 009
		ИТОГО 2015 г:	**10 041 352**	**0**	**5 601 400**	**15 642 752**

Заказчик _____ Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге. Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге. Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге. Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге. Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины на един.	Затраты труда всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Низкие скользящие опоры ОП1-ОП4,ОП25-ОП28-8шт								
1	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**								
			111,6	36,00	34,81	4018	3885	1144	0,01	1
		м3		1,20	10,54	133	1177	87,3	0,04	4
2	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**								
			8,4	338,96	–	2847	–	2896	2,17	18
		м3		338,96	–	2847	–	101,7	–	–
		Вывоз излишнего грунта								
3	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**								
			55,6	36,92	35,72	2053	1986	635	0,01	–
		м3		1,14	11,95	63	665	87,3	0,04	2
4	С010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**								
			108,42	111,45	–	12083	–	2428	0,52	57
		т		24,89	–	2698	–	90	–	–
5	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки,В7,5**								
			4,46	6379,54	82,51	28453	368	1080	1,55	7
		м3		225,11	31,16	1004	139	94,5	0,15	1
6	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
			4,5492	131,00	–	596	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**								
			44,6	681,21	30,69	30382	1369	2829	0,30	13
		м2		45,80	11,50	2043	513	110,7	0,06	3
8	Е0106-15-1	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке**								
			48,8	15003,81	5584,32	732186	272515	179708	14,29	698
		м3		2385,68	1511,19	116421	73746	94,5	5,79	282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			49,776	131,00	--	6521	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,3632	50900,00	--	18487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,548	47400,00	--	25975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,4762	67700,00	--	32239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,2176	68200,00	--	14840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,2096	58700,00	--	12304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,334	61200,00	--	20441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,056	60500,00	--	3388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
			0,142	179612,58	670,08	25505	95	7360	332,35	47
		1т		54596,25	253,12	7753	36	94,5	1,24	--
18	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
			0,3856	64668,43	380,30	24936	147	1448	23,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		3829,50	143,44	1477	55	94,5	0,70	--
		Низкие скользящие опоры ОП6,ОП7,ОП9,ОП11 - ОП14-7 шт								
19	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			90,8157893	36,00	34,81	3270	3161	931	0,01	1
		м3		1,20	10,54	109	958	87,3	0,04	4
20	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			6,8157895	338,96	--	2310	--	2350	2,17	15
		м3		338,96	--	2310	--	101,7	--	--
		Вывоз излишнего грунта								
21	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
			48,7236841	36,92	35,72	1799	1740	557	0,01	--
		м3		1,14	11,95	55	582	87,3	0,04	2
22	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
			95,011184	111,45	--	10589	--	2128	0,52	50
		т		24,89	--	2364	--	90	--	--
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,В7,5								
			3,9236842	6379,54	82,51	25031	324	950	1,55	6
		м3		225,11	31,16	883	122	94,5	0,15	1
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			4,0021579	131,00	--	524	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			39,236842	681,21	30,69	26728	1204	2489	0,30	12
		м2		45,80	11,50	1797	451	110,7	0,06	2
26	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке								
			44,7999999	15003,81	5584,32	672171	250177	164978	14,29	640
		м3		2385,68	1511,19	106878	67701	94,5	5,79	259
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			45,6959999	131,00	--	5986	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,3785526	50900,00	--	19268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,4440395	47400,00	–	21047	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм								
			0,07	45300,00	–	3171	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,4178816	67700,00	–	28291	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
32	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,2197632	68200,00	–	14988	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
33	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,2190263	58700,00	–	12857	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,3477895	61200,00	–	21285	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
			0,3375658	179612,58	670,08	60631	226	17497	332,35	112
		1т		54596,25	253,12	18430	85	94,5	1,24	–
36	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
			0,1245263	64668,43	380,30	8053	47	468	23,00	3
		1т		3829,50	143,44	477	18	94,5	0,70	–
		Демонтаж								
37	Е0124-4-14	Демонтаж стальных электросварных труб д=630х8мм в изоляции								
			0,589	364300,13	170237,63	214573	100270	166369	1028,10	606
		км		194062,50	47356,45	114303	27893	117	203,33	120
38	Е0124-4-11	Демонтаж стальных электросварных труб д=426х7мм в изоляции								
			1,135	259833,41	127249,91	294911	144429	223889	696,90	791
		км		132583,50	36013,83	150482	40876	117	156,33	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0124-2-7	Демонтаж стальных электросварных труб д=219х6мм в изоляции								
			0,009	163079,88	70085,13	1468	631	1186	494,73	4
		км		92994,75	19661,06	837	177	117	97,22	1
40	Е0124-2-6	Демонтаж стальных электросварных труб д=159х4,5мм в изоляции								
			0,003	149336,56	62396,56	448	187	368	461,61	1
		км		86940,00	17911,12	261	54	117	90,08	–
41	Е0124-2-4	Демонтаж стальных электросварных труб д=108х4мм в изоляции								
			0,039	102237,92	39361,67	3987	1535	3452	340,86	13
		км		62876,25	12776,63	2452	498	117	66,37	3
42	Е0124-2-3	Демонтаж стальных электросварных труб д=89х3,5мм в изоляции								
			0,007	90746,16	35787,66	635	251	555	303,60	2
		км		54958,50	12756,38	385	89	117	66,27	–
43	Е0124-2-2	Демонтаж стальных электросварных труб д=76х3мм в изоляции								
			0,024	88087,34	34991,84	2114	840	1849	295,32	7
		км		53095,50	12749,62	1274	306	117	66,24	2
44	Е0124-2-1	Демонтаж стальных электросварных труб д=50мм,д=38мм в изоляции								
			0,004	87260,79	34786,29	349	139	305	292,56	1
		км		52474,50	12761,44	210	51	117	66,28	–
45	Е0124-12-14	Демонтаж компенсаторов д=600мм в изоляции								
			1	9264,53	4870,95	9265	4871	6534	24,01	24
		шт		4393,58	1190,70	4394	1191	117	4,54	5
46	Е0124-12-11	Демонтаж компенсаторов д=400мм в изоляции								
			1	5790,45	2918,32	5790	2918	4124	15,53	16
		шт		2872,13	653,06	2872	653	117	2,77	3
47	Е0107-61-1	Демонтаж канала КЛ150Х90								
			16	1086,07	564,43	17377	9031	14457	3,06	49
		м3		521,64	195,49	8346	3128	126	0,75	12
48	Е0107-61-1	Демонтаж канала КЛ120Х120								
			33,84	1086,07	564,43	36753	19100	30577	3,06	104
		м3		521,64	195,49	17652	6615	126	0,75	25
49	Е0107-53-11	Демонтаж опорных подушек ОП5								
			69	182,30	24,15	12578	1666	14517	0,95	65
		шт		158,15	8,83	10912	609	126	0,04	3
50	Е0107-43-1	Демонтаж опор								
			58	1442,08	769,33	83641	44621	68362	4,07	236
		шт		672,75	262,69	39020	15236	126	0,97	56
51	Е0124-13-10	Демонтаж задвижек д=600мм								
			1	8772,49	4534,17	8772	4534	6356	24,43	24
		компл		4238,33	1193,74	4238	1194	117	4,60	5
52	Е0165-3-6	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 200 мм								
			5	502,08	31,15	2510	156	2467	3,08	15
		шт		470,93	4,93	2355	25	103,68	0,04	–
53	Е0165-3-5	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 150 мм								
			1	404,73	19,19	405	19	403	2,48	2
		шт		385,54	3,04	386	3	103,68	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0165-3-4	**Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм,Д=80ММ**								
			10	356,66	9,94	3567	99	3611	2,20	22
		шт		346,73	1,58	3467	16	103,68	0,01	--
55	Е0124-13-1	**Демонтаж задвижек д=50мм**								
			1	511,11	292,21	511	292	338	1,19	1
		компл		218,90	69,86	219	70	117	0,29	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2634907**	**872833**			**3674**
			Тенге			**631808**	**244932**			**973**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2628425**				
		Материалы -	Тенге			**164364**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**870489**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**248580**				
		Местные материалы -	Тенге			**699712**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**22672**				
		Накладные расходы -	Тенге			**935113**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**468**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**140267**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**213812**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3777350**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5075**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1010756**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**6482**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6251**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6481**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**972**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**778**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**13740**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7223**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**3791091**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**5118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1017979**			

Заказчик _____ Ахметов Ж.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

Счет-фактура № 00000000057 от 11 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 379/НЖ от 14.07.2015г. "Реконструкция межквартальных тепловых сетей

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740006845, ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр",Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740006845, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

ИИК получателя: KZ80998UTB0000280685KZT, в банке АО "Цесна Банк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до мкр.Мерей, 2-квартал г. Кызылорда" за август месяц 2015г.	тг.	1	15 375 823,21	15 375 823,21	12%	1 845 098,79	17 220 922,00		
Всего по счету:					**15 375 823,21**		**1 845 098,79**	**17 220 922,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ФКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 379/НЖ от 14.07.2015 г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Межквартальные тепловые сети от ТК-3А до мик. "Мерей" 2 квартал	597 153,636	204 392,960	597 153,636	32 863,674	11 248,543	32 863,674	11 248,543	17 220,922	5 894,353
	ИТОГО:	**597 153,636**	**204 392,960**	**597 153,636**	**32 863,674**	**11 248,543**	**32 863,674**	**11 248,543**	**17 220,922**	**5 894,353**

Заказчик_____Ахметов У.
директор филиала ФКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____Шерданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"
за август месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Межквартальные тепловые сети от ТК-3А до мик. "Мерей" 2 квартал	5 290 303			5 290 303
		ИТОГО:	**5 290 303**	**0**	**0**	**5 290 303**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	63 484			63 484
		ИТОГО:	**5 353 787**	**0**	**0**	**5 353 787**
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание - 2,6.0,9%	125 279			125 279
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет - 1%			53 538	53 538
	СН РК 8.02-02-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			21 415	21 415
		На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия			340 335	340 335
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**5 479 065**	**0**	**415 288**	**5 894 353**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО в текущих ценах 2015 г К=2,55742	**14 012 271**	**0**	**1 062 066**	**15 074 337**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			**301 487**	**301 487**
		ИТОГО:	**14 012 271**	**0**	**1 363 553**	**15 375 824**
	Решение правительства	НДС 12%			1 845 099	1 845 099
		ИТОГО 2015 г:	**14 012 271**	**0**	**3 208 651**	**17 220 922**

Заказчик_____Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Низкие скользящие опоры ОП1,оп5,оп23,оп24,оп25,оп31,оп38,оп45,оп71,-оп78,оп127-оп 129,оп132,оп133,оп135-оп139-13шт								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	181,35	36,00	34,81	6529	6312	1859	0,01	2
		м3		1,20	10,54	217	1912	87,3	0,04	7
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	13,65	338,96	--	4627	--	4705	2,17	30
		м3		338,96	--	4627	--	101,7	--	--
		Вывоз излишнего грунта								
3	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	90,35	36,92	35,72	3336	3227	1033	0,01	1
		м3		1,14	11,95	103	1080	87,3	0,04	4
4	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	176,18	111,45	--	19635	--	3946	0,52	92
		т		24,89	--	4384	--	90	--	--
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,25	6379,54	82,51	46236	598	1755	1,55	11
		м3		225,11	31,16	1632	226	94,5	0,15	1
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,39	131,00	--	968	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	72,47	681,21	30,69	49371	2224	4598	0,30	22
				45,80	11,50	3320	833	110,7	0,06	4
		м2								
8	Е0106-15-1	Устройство опор из монолитного бетона в15	79,3	15003,81	5584,32	1189802	442836	292025	14,29	1134
				2385,68	1511,19	189184	119837	94,5	5,79	459
		м3								
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	80,89	131,00	--	10596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
10	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5902	50900,00	--	30041	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
11	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8905	47400,00	--	42210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7738	67700,00	--	52388	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
13	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3536	68200,00	--	24116	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
14	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3406	58700,00	--	19993	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
15	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5427	61200,00	--	33216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
16	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,091	60500,00	--	5506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
17	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,2307	179612,58	670,08	41446	155	11960	332,35	77
				54596,25	253,12	12598	58	94,5	1,24	--
		1т								
18	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,6266	64668,43	380,30	40521	238	2353	23,00	14
				3829,50	143,44	2400	90	94,5	0,70	--
		1т								
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	94,5	252,00	4,77	23814	451	4491	0,24	23
				42,95	1,80	4059	170	106,2	0,01	1
		м2								
20	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	189	679,79	10,29	128480	1944	19627	0,54	102
				93,93	3,85	17753	728	106,2	0,02	4
		м2								
		Низкие скользящие опоры ОП6-оп-20,оп32-оп37,оп46-оп49,оп52-оп67,оп70-оп84,о п86-оп92,оп97-оп99,оп113-оп120,оп123-оп126,оп130оп129,оп130,оп131,оп134,оп140-оп142-13шт								
21	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	168,66	36,00	34,81	6072	5871	1729	0,01	1
				1,20	10,54	202	1778	87,3	0,04	7
		м3								
22	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	12,66	338,96	--	4291	--	4363	2,17	28
				338,96	--	4291	--	101,7	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вывоз излишнего грунта								
23	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	90,49	36,92	35,72	3341	3232	1034	0,01	1
		м3		1,14	11,95	103	1082	87,3	0,04	4
24	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	176,45	111,45	--	19665	--	3952	0,52	92
		т		24,89	--	4391	--	90	--	--
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,29	6379,54	82,51	46487	601	1765	1,55	11
		м3		225,11	31,16	1640	227	94,5	0,15	1
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,43	131,00	--	974	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	72,87	681,21	30,69	49639	2236	4622	0,30	22
		м2		45,80	11,50	3338	838	110,7	0,06	4
28	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	83,2	15003,81	5584,32	1248317	464615	306387	14,29	1189
		м3		2385,68	1511,19	198488	125731	94,5	5,79	481
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	84,86	131,00	--	11117	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,703	50900,00	--	35784	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8246	47400,00	--	39088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,13	45300,00	--	5889	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7761	67700,00	--	52539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,4081	68200,00	--	27835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4068	58700,00	--	23877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6459	61200,00	--	39529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,6269	179612,58	670,08	112599	420	32494	332,35	208
		1т		54596,25	253,12	34226	159	94,5	1,24	1
38	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2313	64668,43	380,30	14955	88	868	23,00	5
		1т		3829,50	143,44	886	33	94,5	0,70	--
39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	90	252,00	4,77	22680	430	4277	0,24	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42,95	1,80	3866	162	106,2	0,01	1
40	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	180	679,79	10,29	122362	1852	18692	0,54	97
		м2		93,93	3,85	16908	693	106,2	0,02	3
		Демонтаж								
41	Е0124-4-11	Демонтаж стальных электросварных труб д 426х7мм в изоляции	1,14	259833,41	127249,91	294911	144429	223889	696,90	791
		км		132583,50	36013,83	150482	40876	117	156,33	177
42	Е0124-2-7	Демонтаж стальных электросварных труб д 219х6мм в изоляции	0,009	163079,88	70085,13	1468	631	1186	494,73	4
		км		92994,75	19661,06	837	177	117	97,22	1
43	Е0124-2-6	Демонтаж стальных электросварных труб д 159х4,5мм в изоляции	0,003	149336,56	62396,56	448	187	368	461,61	1
		км		86940,00	17911,12	261	54	117	90,08	--
44	Е0124-2-4	Демонтаж стальных электросварных труб д 108х4мм в изоляции	0,039	102237,92	39361,67	3987	1535	3452	340,86	13
		км		62876,25	12776,63	2452	498	117	66,37	3
45	Е0124-12-11	Демонтаж компенсаторов д 400мм в изоляции	1	5790,45	2918,32	5790	2918	4124	15,53	16
		шт		2872,13	653,06	2872	653	117	2,77	3
46	Е0124-12-14	Демонтаж компенсаторов д 600мм в изоляции	1	-9264,53	-4870,95	-9265	-4871	-6534	-24,01	-24
		шт		-4393,58	-1190,70	-4394	-1191	117	-4,54	-5
47	Е0107-43-1	Демонтаж опор	30	1442,08	769,33	43262	23080	35360	4,07	122
		шт		672,75	262,69	20183	7881	126	0,97	29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4000471	1105240			4107
			Тенге			681307	304586			1191
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4000471				
	Материалы -		Тенге			537192				
	Всего заработная плата -		Тенге				985893,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			432010				
	Местные материалы -		Тенге			1216227				
	Транспортные расходы -		Тенге			39299				
		Накладные расходы -	Тенге			990382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148557,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			299451				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5290303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5793
		Сметная заработная плата -	Тенге				1134450,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5290303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5793
		Сметная заработная плата -	Тенге				1134450,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4000471**	**1105240**			**4107**
			Тенге			**681307**	**304586**			**1151**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4000471				
Материалы -			Тенге			537192				
Всего заработная плата -			Тенге				985893,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			432010				
Местные материалы -			Тенге			1216227				
Транспортные расходы -			Тенге			39299				
		Накладные расходы -	Тенге			990382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							495
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148557,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			299451				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5290303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5793
		Сметная заработная плата -	Тенге				1134450,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5290303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5793
		Сметная заработная плата -	Тенге				1134450,00			

Заказчик _____ Ахметов У.
директор филиала ККП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Жирданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

Счет-фактура № 00000000063 от 25 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 379/НЖ от 14.07.2015г. "Реконструкция межквартальных тепловых сетей

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740006845, ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр",Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740006845, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

ИИК получателя: KZ80998UTB0000280685KZT, в банке АО "Цесна Банк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до мкр.Мерей, 2-квартал г. Кызылорда" за август месяц 2015г.	тг.	1	22 381 343,75	22 381 343,75	12%	2 685 761,25	25 067 105,00		
Всего по счету:					**22 381 343,75**		**2 685 761,25**	**25 067 105,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 379/НЖ от 14.07.2015 г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Межквартальные тепловые сети от ТК-3А до мик. "Мерей" 2 квартал	597 153,636	204 392,960	597 153,636	57 930,779	19 828,481	57 930,779	19 828,481	25 067,105	8 579,938
	ИТОГО:	**597 153,636**	**204 392,960**	**597 153,636**	**57 930,779**	**19 828,481**	**57 930,779**	**19 828,481**	**25 067,105**	**8 579,938**

Заказчик _____ Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"
за август месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Межквартальные тепловые сети от ТК-3А до мик. "Мерей" 2 квартал	7 762 573			7 762 573
		ИТОГО:	**7 762 573**	**0**	**0**	**7 762 573**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	93 151			93 151
		ИТОГО:	**7 855 724**	**0**	**0**	**7 855 724**
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание - 2,6.0,9%	183 824			183 824
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет - 1%			78 557	78 557
	СН РК 8.02-02-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			31 423	31 423
		На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия			430 410	430 410
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**8 039 548**	**0**	**540 390**	**8 579 938**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО в текущих ценах 2015 г К=2,55742	**20 560 500**	**0**	**1 381 994**	**21 942 494**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			**438 850**	**438 850**
		ИТОГО:	**20 560 500**	**0**	**1 820 844**	**22 381 344**
	Решение правительства	НДС 12%			2 685 761	2 685 761
		ИТОГО 2015 г:	**20 560 500**	**0**	**4 506 605**	**25 067 105**

Заказчик_____Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Низкие неподвижные опоры Н-26-1шт								
1	Е0101-13-2 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	24,5	36,00	34,81	882	853	251	0,01	--
		м3		1,20	10,54	29	258	87,3	0,04	1
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2	338,96	--	678	--	689	2,17	4
		м3		338,96	--	678	--	101,7	--	--
		Вывоз излишнего грунта								
3	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	16,5	36,92	35,72	609	589	189	0,01	--
		м3		1,14	11,95	19	197	87,3	0,04	1
4	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	32,17	111,45	--	3586	--	721	0,52	17
		т		24,89	--	801	--	90	--	--
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,25	6379,54	82,51	7974	103	303	1,55	2
		м3		225,11	31,16	281	39	94,5	0,15	--
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,27	131,00	--	167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	12,4	681,21	30,69	8447	381	787	0,30	4
		м2		45,80	11,50	568	143	110,7	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0106-15-1	Устройство опор из монолитного бетона B15	16,2	15003,81	5584,32	243062	90466	59657	14,29	232
				2385,68	1511,19	38648	24481	94,5	5,79	94
		м3								
9	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,52	131,00	--	2165	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
10	C12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	0,111	45800,00	--	5084	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
11	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	0,058	50900,00	--	2952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
12	C12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	0,046	47400,00	--	2180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
13	C12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	0,068	45800,00	--	3114	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
14	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	0,275	65900,00	--	18123	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0615	67700,00	--	4164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,079	61300,00	--	4843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0105	179612,58	670,08	1886	7	544	332,35	3
		1т		54596,25	253,12	573	3	94,5	1,24	--
18	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0045	64668,43	380,30	291	2	17	23,00	--
		1т		3829,50	143,44	17	1	94,5	0,70	--
19	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,015	18000,00	--	270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7	252,00	4,77	1764	33	333	0,24	2
		м2		42,95	1,80	301	13	106,2	0,01	--
21	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	13	679,79	10,29	8837	134	1350	0,54	7
		м2		93,93	3,85	1221	50	106,2	0,02	--
		Низкие неподвижные опоры Н11,Н19-2шт								
22	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	49,11	36,00	34,81	1768	1709	503	0,01	--
		м3		1,20	10,54	59	518	87,3	0,04	2
23	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4	338,96	--	1356	--	1379	2,17	9
		м3		338,96	--	1356	--	101,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вывоз излишнего грунта								
24	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	33,11	36,92	35,72	1223	1183	378	0,01	--
		м3		1,14	11,95	38	396	87,3	0,04	1
25	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	64,57	111,45	--	7196	--	1446	0,52	34
		т		24,89	--	1607	--	90	--	--
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,51	6379,54	82,51	16020	207	608	1,55	4
		м3		225,11	31,16	565	78	94,5	0,15	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,56	131,00	--	336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	24,78	681,21	30,69	16879	760	1572	0,30	7
		м2		45,80	11,50	1135	285	110,7	0,06	1
29	Е0106-15-1	Устройство опор из монолитного бетона В15	32,4	15003,81	5584,32	486123	180932	119314	14,29	463
		м3		2385,68	1511,19	77296	48963	94,5	5,79	187
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	33,05	131,00	--	4329	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,222	45800,00	--	10168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1156	50900,00	--	5882	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0924	47400,00	--	4382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,136	45800,00	--	6229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5496	65900,00	--	36216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1229	67700,00	--	8320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,158	61300,00	--	9685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0213	179612,58	670,08	3832	14	1106	332,35	7
		1т		54596,25	253,12	1165	5	94,5	1,24	--
39	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0078	71965,18	380,30	560	3	83	66,70	1
		1т		11126,25	143,44	87	1	94,5	0,70	--
40	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,03	18000,00	--	540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,67	252,00	4,77	3444	65	650	0,24	3
				42,95	1,80	587	25	106,2	0,01	--
		м2								
42	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	27,33	679,79	10,29	18581	281	2838	0,54	15
				93,93	3,85	2567	105	106,2	0,02	1
		м2								
		Низкие скользящие опоры ОП1,оп5,оп23,оп24,оп25,оп31,оп38,оп45,оп71,-оп78,оп 127-оп129,оп132,оп133,оп135-оп139-15шт								
43	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	209,25	36,00	34,81	7534	7283	2145	0,01	2
				1,20	10,54	250	2206	87,3	0,04	8
		м3								
44	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	15,75	338,96	--	5339	--	5429	2,17	34
				338,96	--	5339	--	101,7	--	--
		м3								
45	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	202,5	8,10	8,10	1640	1640	465	--	--
				--	2,63	--	532	87,3	0,01	2
		м3								
46	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	87,3	154,22	--	13463	--	13692	1,12	98
				154,22	--	13463	--	101,7	--	--
		м3								
47	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	202,5	30,03	6,72	6081	1361	4121	0,15	30
				23,31	--	4720	--	87,3	--	--
		м3								
		Вывоз излишнего грунта								
48	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	104,25	36,92	35,72	3849	3724	1191	0,01	1
				1,14	11,95	119	1246	87,3	0,04	5
		м3								
49	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	203,29	111,45	--	22656	--	4553	0,52	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				24,89	--	5059	--	90	--	--
		т								
50	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	8,36	6379,54	82,51	53349	690	2025	1,55	13
				225,11	31,16	1883	261	94,5	0,15	1
		м3								
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,53	131,00	--	1117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
52	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	83,63	681,21	30,69	56966	2566	5305	0,30	25
				45,80	11,50	3830	962	110,7	0,06	5
		м2								
53	Е0106-15-1	Устройство опор из монолитного бетона В15	91,5	15003,81	5584,32	1372849	510965	336952	14,29	1308
				2385,68	1511,19	218289	138274	94,5	5,79	529
		м3								
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	93,33	131,00	--	12226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
55	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,681	50900,00	--	34663	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
56	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,03	47400,00	--	48704	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
57	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,8929	67700,00	--	60448	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,408	68200,00	--	27826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,393	58700,00	--	23069	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6262	61200,00	--	38327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,105	60500,00	--	6353	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,2662	179612,58	670,08	47822	178	13800	332,35	88
		1т		54596,25	253,12	14536	67	94,5	1,24	--
63	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,723	64668,43	380,30	46755	275	2714	23,00	17
		1т		3829,50	143,44	2769	104	94,5	0,70	1
64	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	67,5	252,00	4,77	17010	322	3208	0,24	16
		м2		42,95	1,80	2899	121	106,2	0,01	1
65	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	135	679,79	10,29	91772	1389	14019	0,54	73
		м2		93,93	3,85	12681	520	106,2	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Низкие скользящие опоры Оп6-оп-20,оп32-оп37,оп46-оп49,оп52-оп67,оп70,оп79-о п84,оп86-оп92,оп97-оп99,оп113-оп120,оп123-оп126,оп130оп129,оп130,оп131,оп134,оп140-оп142-20 шт								
66	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	259,47	36,00	34,81	9342	9032	2659	0,01	2
				1,20	10,54	310	2736	87,3	0,04	10
		м3								
67	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	19,47	338,96	--	6601	--	6713	2,17	42
				338,96	--	6601	--	101,7	--	--
		м3								
68	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	195,79	8,10	8,10	1586	1586	449	--	--
				--	2,63	--	515	87,3	0,01	2
		м3								
69	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	83,68	154,22	--	12905	--	13125	1,12	94
				154,22	--	12905	--	101,7	--	--
		м3								
70	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	195,79	30,03	6,72	5880	1316	3984	0,15	29
				23,31	--	4564	--	87,3	--	--
		м3								
		Вывоз излишнего грунта								
71	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	139,21	36,92	35,72	5140	4972	1591	0,01	1
				1,14	11,95	158	1664	87,3	0,04	6
		м3								
72	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза I	271,46	111,45	--	30253	--	6080	0,52	142
				24,89	--	6756	--	90	--	--
		т								
73	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	11,21	6379,54	82,51	71518	925	2715	1,55	17
				225,11	31,16	2524	349	94,5	0,15	2
		м3								
74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,43	131,00	--	1498	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	112,11	681,21	30,69	76367	3440	7112	0,30	34
		м2		45,80	11,50	5135	1289	110,7	0,06	6
76	Е0106-15-1	Устройство опор из монолитного бетона В15	128	15003,81	5584,32	1920488	714792	471365	14,29	1830
		м3		2385,68	1511,19	305366	193432	94,5	5,79	741
77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	130,56	131,00	--	17103	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,08	50900,00	--	55052	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,27	47400,00	--	60136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,2	45300,00	--	9060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,19	67700,00	--	80830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,6279	68200,00	--	42822	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
83	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,6258	58700,00	--	36734	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
84	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9937	61200,00	--	60813	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
85	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,9645	179612,58	670,08	173232	646	49991	332,35	321
				54596,25	253,12	52657	244	94,5	1,24	1
		1т								
86	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,3558	64668,43	380,30	23008	135	1336	23,00	8
				3829,50	143,44	1362	51	94,5	0,70	--
		1т								
87	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	90	252,00	4,77	22680	430	4277	0,24	22
				42,95	1,80	3866	162	106,2	0,01	1
		м2								
88	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	180	679,79	10,29	122362	1852	18692	0,54	97
				93,93	3,85	16908	693	106,2	0,02	3
		м2								
89	С12021-262	Опоры скользящие	2,96	107900,00	--	319384	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6128754	1547243			5264
			Тенге			834547	420990			1617
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5809370				
	Материалы -		Тенге			671969				
	Всего заработная плата -		Тенге				1255536,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			706986				
	Местные материалы -		Тенге			2465573				
	Транспортные расходы -		Тенге			63690				
		Накладные расходы -	Тенге			1194428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							597
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				179164,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7424026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7478
		Сметная заработная плата -	Тенге				1434700,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			319384				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			319384				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19163				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			338547				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7762573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7478
		Сметная заработная плата -	Тенге				1434700,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**6128754**	**1547243**			**5264**
			Тенге			**834547**	**420990**			**1617**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5809370				
	Материалы -		Тенге			671969				
	Всего заработная плата -		Тенге				1255536,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			706986				
	Местные материалы -		Тенге			2465573				
	Транспортные расходы -		Тенге			63690				
		Накладные расходы -	Тенге			1194428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							597
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				179164,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7424026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7478
		Сметная заработная плата -	Тенге				1434700,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			319384				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			319384				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19163				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			338547				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7762573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7478
		Сметная заработная плата -	Тенге				1434700,00			

Заказчик _____ Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

Счет-фактура № 00000000066 от 2 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 379/НЖ от 14.07.2015г. "Реконструкция межквартальных тепловых сетей

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740006845, ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр",Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740006845, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

ИИК получателя: KZ80998UTB0000280685KZT, в банке АО "Цесна Банк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до мкр.Мерей, 2-квартал г. Кызылорда" за сентябрь месяц 2015г.	тг.	1	30 525 260,71	30 525 260,71	12%	3 663 031,29	34 188 292,00		
Всего по счету:					**30 525 260,71**		**3 663 031,29**	**34 188 292,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 379/НЖ от 14.07.2015 г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"

СПРАВКА (I)
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Межквартальные тепловые сети от ТК-3А до мик. "Мерей" 2 квартал	597 153,636	204 392,960	597 153,636	92 119,071	31 530,405	92 119,071	31 530,405	34 188,292	11 701,924
	ИТОГО:	**597 153,636**	**204 392,960**	**597 153,636**	**92 119,071**	**31 530,405**	**92 119,071**	**31 530,405**	**34 188,292**	**11 701,924**

Заказчик _____ Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Ширгазиев К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

Г. Ергалиев

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"
за сентябрь месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Межквартальные тепловые сети от ТК-3А до мик. "Мерей" 2 квартал	10 852 684			10 852 684
		ИТОГО:	**10 852 684**			**10 852 684**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	130 232			130 232
		ИТОГО:	**10 982 916**			**10 982 916**
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание - 2,6.0,9%	257 000			257 000
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет - 1%			109 829	109 829
	СН РК 8.02-02-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			43 932	43 932
		На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия			308 247	308 247
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**11 239 916**		**462 008**	**11 701 924**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО в текущих ценах 2015 г К=2,55742	**28 745 187**		**1 181 539**	**29 926 726**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			**598 535**	**598 535**
		ИТОГО:	**28 745 187**		**1 780 073**	**30 525 260**
	Решение правительства	НДС 12%			3 663 031	3 663 031
		ИТОГО 2015 г:	**28 745 187**		**5 443 105**	**34 188 292**

Заказчик_____ Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____ Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Низкие скользящие опоры ОП1,оп5,оп23,оп24,оп25,оп31,оп38,оп45,оп71,-оп78,оп 127-оп129,оп132,оп133,оп135-оп139-4шт								
1	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	55,8	36,00	34,81	2009	1942	572	0,01	--
				1,20	10,54	67	588	87,3	0,04	2
		м3								
2	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	4,2	338,96	--	1424	--	1448	2,17	9
				338,96	--	1424	--	101,7	--	--
		м3								
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	22,5	8,10	8,10	182	182	52	--	--
				--	2,63	--	59	87,3	0,01	--
		м3								
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	9,7	154,22	--	1496	--	1521	1,12	11
				154,22	--	1496	--	101,7	--	--
		м3								
5	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	22,5	30,03	6,72	676	151	458	0,15	3
				23,31	--	524	--	87,3	--	--
		м3								
		Вывоз излишнего грунта								
6	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	27,8	36,92	35,72	1026	993	318	0,01	--
				1,14	11,95	32	332	87,3	0,04	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	54,21	111,45	--	6041	--	1214	0,52	28
		т		24,89	--	1349	--	90	--	--
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,23	6379,54	82,51	14226	184	540	1,55	3
		м3		225,11	31,16	502	69	94,5	0,15	--
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,27	131,00	--	298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	22,3	681,21	30,69	15191	684	1415	0,30	7
		м2		45,80	11,50	1021	256	110,7	0,06	1
11	Е0106-15-1	Устройство опор из монолитного бетона В15	24,4	15003,81	5584,32	366093	136257	89854	14,29	349
		м3		2385,68	1511,19	58210	36873	94,5	5,79	141
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	24,89	131,00	--	3260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1816	50900,00	--	9243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,274	47400,00	--	12988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2381	67700,00	--	16119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1088	68200,00	--	7420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1048	58700,00	--	6152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,167	61200,00	--	10220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,028	60500,00	--	1694	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,071	179612,58	670,08	12752	48	3680	332,35	24
		1т		54596,25	253,12	3876	18	94,5	1,24	--
21	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1928	64668,43	380,30	12468	73	724	23,00	4
		1т		3829,50	143,44	738	28	94,5	0,70	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	252,00	4,77	4536	86	855	0,24	4
		м2		42,95	1,80	773	32	106,2	0,01	--
23	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	36	679,79	10,29	24472	370	3738	0,54	19
				93,93	3,85	3382	139	106,2	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Низкие скользящие опоры Оп6-оп-20,оп32-оп37,оп46-оп49,оп52-оп67,оп70,оп79-о п84,оп86-оп92,оп97-оп99,оп113-оп120,оп123-оп126,оп1 30оп129,оп130,оп131,оп134,оп140-оп142-26 шт								
24	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	337,32	36,00	34,81	12145	11741	3457	0,01	3
				1,20	10,54	403	3557	87,3	0,04	13
		м3								
25	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	25,32	338,96	--	8581	--	8727	2,17	55
				338,96	--	8581	--	101,7	--	--
		м3								
26	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	48,95	8,10	8,10	396	396	112	--	--
				--	2,63	--	129	87,3	0,01	--
		м3								
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20,92	154,22	--	3226	--	3281	1,12	23
				154,22	--	3226	--	101,7	--	--
		м3								
28	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	48,95	30,03	6,72	1470	329	996	0,15	7
				23,31	--	1141	--	87,3	--	--
		м3								
		Вывоз излишнего грунта								
29	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	180,97	36,92	35,72	6682	6464	2068	0,01	1
				1,14	11,95	206	2163	87,3	0,04	8
		м3								
30	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	352,9	111,45	--	39329	--	7904	0,52	184
				24,89	--	8782	--	90	--	--
		т								
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	14,57	6379,54	82,51	92973	1203	3529	1,55	23
				225,11	31,16	3281	454	94,5	0,15	2
		м3								
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,87	131,00	--	1947	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
33	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	145,74	681,21	30,69	99277	4472	9245	0,30	44
				45,80	11,50	6675	1676	110,7	0,06	8
		м2								
34	Е0106-15-1	Устройство опор из монолитного бетона В15	166,4	15003,81	5584,32	2496634	929230	612774	14,29	2379
				2385,68	1511,19	396976	251462	94,5	5,79	963
		м3								
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	169,73	131,00	--	22234	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
36	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,41	50900,00	--	71568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
37	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,65	47400,00	--	78176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
38	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,26	45300,00	--	11778	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
39	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,55	67700,00	--	105079	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,8163	68200,00	--	55669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8135	58700,00	--	47754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,29	61200,00	--	79057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1,25	179612,58	670,08	225201	840	64989	332,35	417
		1т		54596,25	253,12	68454	317	94,5	1,24	2
44	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,4625	64668,43	380,30	29911	176	1737	23,00	11
		1т		3829,50	143,44	1771	66	94,5	0,70	--
45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	117	252,00	4,77	29484	559	5561	0,24	29
		м2		42,95	1,80	5025	211	106,2	0,01	1
46	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	234	679,79	10,29	159071	2407	24300	0,54	126
		м2		93,93	3,85	21980	901	106,2	0,02	4
		В существующем футляре								
47	С130806-53 2	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 530х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	285,35	18138,00	--	5175678	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**9383312**	**1098789**			**3765**
			Тенге			**599898**	**299332**			**1150**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4207634**				
	Материалы -		Тенге			**537056**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**899229,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**512919**				
	Местные материалы -		Тенге			**1758024**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**45371**				
		Накладные расходы -	Тенге			**855069**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**428**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**128260,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**303762**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5366465**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5342**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1027490,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5175678**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5175678**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**310541**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5486219**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**10852684**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5342**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1027490,00**			

Заказчик_____ Ахметов У.
директор филиала РГП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____ Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

Счет-фактура № 00000000067 от 4 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ84914152203KZ00004, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 379/НЖ от 14.07.2015г. "Реконструкция межквартальных тепловых сетей

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740006845, ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр",Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740006845, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Марал Ишан, дом № 1

ИИК получателя: KZ80998UTB0000280685KZT, в банке АО "Цесна Банк", БИК TSESKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до мкр.Мерей, 2-квартал г. Кызылорда" за сентябрь месяц 2015г.	тг.	1	17 996 154,46	17 996 154,46	12%	2 159 538,54	20 155 693,00		
Всего по счету:					**17 996 154,46**		**2 159 538,54**	**20 155 693,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Зам.дир.по экон. вопр.

(должность)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Маханбетова А.У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
Договор: № 379/НЖ от 14.07.2015 г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Межквартальные тепловые сети от ТК-3А до мик. "Мерей" 2 квартал	597 153,636	204 392,960	597 153,636	112 274,764	38 429,268	112 274,764	38 429,268	20 155,693	6 898,863
	ИТОГО:	**597 153,636**	**204 392,960**	**597 153,636**	**112 274,764**	**38 429,268**	**112 274,764**	**38 429,268**	**20 155,693**	**6 898,863**

Заказчик_____ Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____ Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"
за сентябрь месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Межквартальные тепловые сети от ТК-3А до мик. "Мерей" 2 квартал	6 571 292			6 571 292
		ИТОГО:	**6 571 292**			**6 571 292**
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	78 856			78 856
		ИТОГО:	**6 650 148**			**6 650 148**
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание - 2,6.0,9%	155 613			155 613
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет - 1%			66 501	66 501
	СН РК 8.02-02-2002	Доп. Отпуска - 0,4%			26 601	26 601
		На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**6 805 761**		**93 102**	**6 898 863**
	СН РК 8.02-02-2002	ИТОГО в текущих ценах 2015 г К=2,55742	**17 405 189**		**238 099**	**17 643 288**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи - 2%			**352 866**	**352 866**
		ИТОГО:	**17 405 189**		**590 965**	**17 996 154**
	Решение правительства	НДС 12%			2 159 539	2 159 539
		ИТОГО 2015 г:	**17 405 189**		**2 750 503**	**20 155 693**

Заказчик_____ Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор_____ Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик_____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3А до микрорайона "Мерей" 2 квартал в г. Кызылорде"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130806-53 1	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 426х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006** м	**456,74**	**13573,00**	--	**6199332**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**6199332**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**6199332**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**6199332**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**371960**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**6571292**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**6571292**				

Заказчик _____ Ахметов У.
директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Технадзор _____ Ширданов К.
ТОО "Ер-Дан и К"

Подрядчик _____ Камербаев А.
директор ТОО "СК Энергия"