Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Форма

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», БИН 150340016795
Подрядчик: ТОО «ABS-Electric», БИН 070340015308
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения ТОО «Саркан-Май» по адресу: г. Саркан, ул. Майлина №23

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		28	06.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения ТОО «Саркан-Май» по адресу: г. Саркан, ул. Майлина №23	50 000 000	26 785 714							3 214 286	30 000 000

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

_____ **Бакиров А.А.**

Технический надзор: ТОО "Алматықұрылысэксперт"

_____ **Бестюбаев Ж. А.**

Подрядчик: Директор ТОО «ABS-Electric»

_____ **Енсебаев А.И.**

Авторский надзор: АО "ТАТЭК"

_____ **Сыздыкбаев С. А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение " Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области ",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, Кабанбай Батыра, 26**	**150340016795**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "ABS-Electric",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, мкр.Самал, дом № 11Б, к.54, тел.: (7282) 30-92-28**	**070340015308**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках №28 от 06.04.2020

Номер документа	Дата составления
00000000015	**24.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей электроснабжения ТОО «Саркан-Май» по адресу г. Саркан ул. Майлина №23			усл.	1	30 000 000,00	30 000 000,00
				Итого	1	x	30 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / Енсебаев А.И. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Руководитель / Бакиров А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2020

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития Алмат.обл." Заказ 18
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство сетей электроснабжения производственной базы ТОО "Саркан Май" по адресу: г. Саркан ул. Майлина №23
(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей электроснабжения производственной базы ТОО "Саркан Май" по адресу: г. Саркан ул. Майлина №23
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 06.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ 2

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 2 Воздушная линия ВЛ-10 кВ						
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные П10 Установка	опора	39	11433,23	445896
2	2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом УП10. Установка	опора	1	23272	23272
3	3	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами УА10. Установка	опора	7	35747,57	250233
4	4	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом К10. Установка	опора	1	23272	23272
5	5	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные ПП10-1. Установка	опора	7	11433,29	80033

6	6 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом ПУП10-1. Установка	опора	2	23270	46540
7	7 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами ПУА10-1. Установка	опора	3	35747,67	107243
8	8 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	430,8	1176,37	506782
9	9 2104-0406-0108	Приставки железобетонные для опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	26	32282,28	839339

Раздел 3 Металлоконструкции 10 кВ

10	10 2900-0000-0000 (пл)	Надставка ТС-2	шт	19	15892,2	301952
11	11 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	201	2768,09	556387
12	12 1308-0204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	210	8840,27	1856456
13	13 2900-0000-0000 (пл)	Проводник заземляющий ЗП-1	м	3,538	1042,2	3687
14	14 1308-0205-0401	Кронштейн. Монтаж на опоре	шт.	50	2920,7	146035
15	15 1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	651	1194,92	777894
16	16 1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	404	1004,91	405985
17	17 1145-2101-0202	Скобы ходовые. Установка	т деталей	0,04218	422356,57	17815

Раздел 4 Кабельная линия 10 кВ

18	18 2306-1004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,72365	973980,72	1678802
Раздел 6 Монтаж ВЛ-0,4 кВ						
19	19 1308-0202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	136	2134,18	290248
20	20 1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	500	1194,92	597459
21	21 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	212	2768,09	586835
Раздел 7 Оборудование						
22	22 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,2645	6195,19	14029
23	23 5108-0102-0208 (об)	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-1600-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	16760000	16760000
24	24 2104-0409-0102	Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 2.8 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003	шт.	4	46159,2	184637
25	25 5108-0301-1104 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)	шт.	2	48805	97610
26	26 2900-0000-0000 (пл)	Привод ПРНЗ-10У1	шт	2	8640	17280
27	27 1308-0205-0401	Кронштейн. Монтаж на опоре	шт.	8	2920,75	23366
28	28 2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн КМ1	шт	2	2041,2	4082

29	29 2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн РА1	шт	2	10351,8	20704
30	30 2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн РА2	шт	2	2742,12	5484
31	31 2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн РА5	шт	2	1166,4	2333
32	32 2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00058	203842,44	118
33	33 2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	938,52	11262
34	34 2900-0000-0000 (пл)	Вал привода РА3	шт	6	8082,72	48496
35	35 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	8	2768	22144
36	36 2900-0000-0000 (пл)	Хомут Х-7	шт	6	699,84	4199
37	37 2900-0000-0000 (пл)	Хомут Х-8	шт	2	743,04	1486
38	38 1308-0204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	2	8840,5	17681
39	39 2900-0000-0000 (пл)	Проводник заземляющий ЗП-1	м	9	808,92	7280
Раздел 9 Перевозка материалов						
40	40 4101-0205-2150	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 150 км	т	0,433	3146,04	1362
	Всего					**26 785 714**
	Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**26 785 714**

НДС (12 %)	3 214 286
Итого	**30 000 000**

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(наименование организации)

Заместитель руководителя _____ Бакиров А.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"
(наименование организации)

Директор _____ Енсебаев А.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО "Алматыкурылысэксперт"
(наименование организации)

Эксперт _____ Бестюбаев Ж. А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: АО "ТАТЭК"
(наименование организации)

Эксперт _____ Сыздыкбаев С. А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)