Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жолбарыс батыра Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, с.Кальпе, Т.ДАУЛЕТИЯРОВА, 1 БИН 060140019391 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ63070106KSN0916030 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72834)24200

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс" Алматинская область, г.Талдыкорган, Гагарина, 154/156 БИН/ИИН 061240010790 БИК KCJBKZKX ИИК KZ768560000005140498 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87282308190 сот 87017182074

Наименование объекта: Работы по озеленению автомобильной стоянки по ул.Р.Бекенова села Кальпе

Справка Формы КС № 3
выполненных работ за август месяц 2020г.

Договор подряда (контракт) № 32 от 22.07.2020г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стои мость ед. работ по договору (тенге)	Аванс			Сумма фактических расходов с НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненные работы за август		Стоимость выполненны х работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погаше ния (тенге)	Остато к (тенге)		Специфика	В т.ч. НДС	
1	Работы по озеленению автомобильной стоянки по ул.Р.Бекенова села Кальпе	7 063 280.00				2 575 000	2 575 000	275 893	5 150 000
	К оплате:					2 575 000	2 575 000	275 893	5 150 000

К оплате: 2 575 000 тенге с НДС.

Заказчик:
Государственное учреждение
«Аппарат акима сельского округа Жолбарыс батыра Каратальского района"

Аким
Андасбаев Сержан Ерболганович

Подрядчик:
ТОО " Нургазы-Курылыс"

Директор
Искакова К. Д.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жолбарыс батыра Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, с.Кальпе, Т.ДАУЛЕТИЯРОВА, 1 БИН 060140019391 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ63070106KSN0916030 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72834)24200

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс" Алматинская область, г.Талдыкорган, Гагарина, 159 а БИН/ИИН 061240010790 БИК KCJBKZKX ИИК KZ768560000005140498 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87017182074

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по озеленению автомобильной стоянки по ул.Р.Бекенова села Кальпе

(наименование, адрес)

Объект : Работы по озеленению автомобильной стоянки по ул.Р.Бекенова села Кальпе

(наименование)

Договор подряда (контракт) №____32___ от ____22.07.2020г. _____

Акт приемки выполненных работ № 2 за август месяц 2020 года

на Работы по озеленению автомобильной стоянки по ул.Р.Бекенова села Кальпе

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Озеленение

1.1 Посадка деревьев

1	1 1101-0205-0501	Устройство ДЭС h=30 см из песка НР = 72 %	м3 грунта	3,0144	891,2	–	2686	–	–	1934	4990
					891,2	–	2686	–	–	370	
2	2 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,0144	2343,96		7066		7066	–	7631
					–		–		–	565	
3	3 1147-0102-0120	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %	яма	4	4962,26	234,14	19849	937	6261	11475	33830
					3162,72	97,25	12651	389	–	2506	
4	4 1147-0102-0320	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %	яма	16	6960,5	–	111368	–	25046	75963	202318
					5395,1	–	86322	–	–	14986	

5	5 1147-0103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка НР = 88 %	шт.	20	3887,18	1054,34	77744	21087	2375	54464	142784
					2714,11	380,43	54282	7609	–	10577	
6	6 1147-0118-0104	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Уход НР = 88 %	шт.	20	3522,36	701,52	70447	14030	2403	50715	130855
					2700,68	180,84	54014	3617	–	9693	
7	7 1147-0214-0301	Удобрения. Внесение вручную в ямы с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям НР = 88 %	яма	20	101,46	–	2029	–	175	1786	4120
					101,46	–	2029	–	–	305	
	1.2 Деревья хвойных пород										
8	8 2501-0103-1304	Туя восточная (биота восточная), с комом, высотой от 1,5 м до 2 м	шт.	20	6688		133760		133760	–	144461
					–		–		–	10701	
	Раздел 2 Посадка кустарников										
	2.1 С комом земли 0,5х0,4м										
9	9 1101-0205-0501	Устройство ДЭС h=20 см из песка НР = 72 %	м3 грунта	0,471	891,2	–	420	–	–	302	780
					891,2	–	420	–	–	58	
10	10 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,5181	2343,96		1214		1214	–	1312
					–		–		–	97	

11	11 1147-0102-0115	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %									
			яма	2,4	2073,74	85,54	4977	205	1351	3081	8702
					1425,6	33,15	3421	80	–	645	
12	12 1147-0102-0315	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %									
			яма	9,6	1999,01	–	19190	–	1653	16888	38964
					1999,01	–	19190	–	–	2886	
13	13 1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %									
			шт.	12	2910,78	903,44	34929	10841	1411	23391	62986
					1889,78	325,31	22677	3904	–	4666	
14	14 1147-0118-0103	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход НР = 88 %	шт.	12	1644,93	222,15	19739	2666	1323	14465	36940

					1312,48	57,27	15750	687	–	2736	
2.2 Кустарники											
15	15 2501-0103-0702	Можжевельник виргинский, с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	12	8183		98196		98196	–	106052
					–		–		–	7856	
Раздел 3 Газон											
16	16 1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	791	594,3	15,2	470093	11756	141304	281481	811700
					438,4	3,92	317033	2832	–	60126	
17	17 1147-0112-0106	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных НР = 88 %	м2	791	255,79	160,18	202328	123885	31434	67631	291556
					65,05	41,29	47009	29844	–	21597	
18	18 1147-0214-0102	Удобрения органические. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием НР = 88 %	га	0,1841	6102,75	6102,75	1124	1124	745	402	1647
					–	2481	–	457	–	122	
19	19 2503-0101-0102	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	т	0,01106	34561		382		382	–	413
					–		–		–	31	

20	20 1147-0118-0403	Газоны обыкновенные. Уход НР = 88 %	м2	15,3069	535,2	140,3	985295	258300	5338	693653	1813264
					391,99	36,17	721657	66585	–	134316	

Всего	**2 254 026**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	619 381
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	186 479
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 202
- материалы, изделия и конструкции, тенге	694 180
- накладные расходы, тенге	587 020
в т.ч. зарплата, тенге	52 831
- сметная прибыль (8 %), тенге	166 966
Всего	**2 254 026**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**45 081**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**2 299 107**
НДС (12 %)	275 893
Итого	**2 575 000**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс" Алматинская область, г.Талдыкорган, Гагарина, 159 а БИН/ИИН 061240010790 БИК KCJBKZKX ИИК KZ768560000005140498 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87017182074

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Искакова Карлыгаш Динисламовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)..

Принял (Заказчик)

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жолбарыс батыра Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, с.Кальпе, Т.ДАУЛЕТИЯРОВА, 1 БИН 060140019391 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ63070106KSN0916030 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72834)24200

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Аким Андасбаев Сержан Ерболганович

(должность, подпись, расшифровка подписи)