Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области",РК,130000, г. Актау, 14 мкр.,1 дом**	**050140006912**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Алтынқұрық",010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Григорий Потанин, здание 9, кабинет 211Б**	**030140005792**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.соглашение №1 от 03.04.2020 к договору №4/20 от 2020-02-04	

Номер документа	Дата составления
75	**18.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог и уборке снега и строительных отходов Лот №4 (Каракиянский район), общая протяженность 301 км;			Работа	1	9 630 023,20	9 630 023,20
				Итого	1	x	9 630 023,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документаций, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Әбдірахман Д.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.11.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, уборки снега и строительных отходов. Лот №4 (Каракиянский район) общая протяженность 301 км."**

Основание: **Дополнительное соглашение №1 от 03.04.2020г., к договору о государственных закупках работ №4/20 от 04.02.2020г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: за ноябрь без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажных работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, уборки снега и строительных отходов. Лот №4 (Каракиянский район) общая протяженность 301 км.	**60 280 218,88**	**53 821 624,00**							**6 458 594,88**	**60 280 218,88**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**8 598 235,00**							**1 031 788,20**	**9 630 023,20**
9 630 023,20 (Девять миллионов шестьсот тридцать тысяч двадцать три) тенге 20 тиын										

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

Калиев А.У. _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.Қ. _____

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алтынқұрық"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, уборки снега и строительных отходов. Лот №4 (Каракиянский район) общая протяженность 301 км."**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №1 от 03.04.2020г., к договору о государственных закупках работ №4/20 от 04.02.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.11.2020	07.10.2020	18.11.2020

Акт приемки выполненных работ №5

(по ресурсному методу)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляное полотно								
1	Е11-010203-0101 11-010203-0101 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка обочин автогрейдером**	436050	3,55	3,55	1548085	1548085	199642	--	--
		м2 спланированной площади		--	0,77	--	337804	59,1	--	148
		Накладные расходы -		*0,46*		*199642*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,32*		*139818*				
		Сметная стоимость				*1887545*				
2	Е11-470225-0103 11-470225-0103 РСНБ РК 2015	**Обочины. Выкашивание вручную**	43,605	16425,51	--	716234	--	403956	11,70	510
		га		16425,51	--	716234	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*9263,99*		*403956*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2055,16*		*89615*				
		Сметная стоимость				*1209806*				
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е12-180101-1501 12-180101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	1000	2967,92	251,49	2967924	251488	942586	1,00	1001
		м2		1476,64	118,27	1476635	118266	59,1	0,06	65
		Накладные расходы -		*942,59*		*942586*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312,84*		*312841*				
		Сметная стоимость				*4223351*				
		РАЗДЕЛ 3.Обстановка дороги								
4	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	Замена информационных указателей. Установка	4	16864,31	2539,26	67457	10157	34835	9,60	38
		шт.		13477,34	965,01	53909	3860	60,3	0,44	2
		Накладные расходы -		*8708,74*		*34835*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2045,84*		*8183*				
		Сметная стоимость				*110475*				
5	С Т прайс	указатель информационный	4	8500,00	--	34000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*680,00*		*2720*				
		Сметная стоимость				*36720*				
6	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,5	Замена столбиков сигнальных. Установка	50	7304,14	1430,23	365207	71511	56876	0,96	48
		шт.		1207,41	679,02	60371	33951	60,3	0,29	14
		Накладные расходы -		*1137,52*		*56876*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*675,33*		*33767*				
		Сметная стоимость				*455849*				
7	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5	Замена километровых указателей. Установка	36	8432,16	1269,63	303558	45707	156757	4,80	173
		шт.		6738,67	482,50	242592	17370	60,3	0,22	8
		Накладные расходы -		*4354,37*		*156757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1022,92*		*36825*				
		Сметная стоимость				*497140*				
8	С124-010202-0703 24-010202-0703 РСНБ РК 2015	Указатель километровый	36	4561,41	--	164211	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,91*		*13137*				
		Сметная стоимость				*177348*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6166676**	**1926948**			**1770**
			Тенге			**2549742**	**511250**			**237**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6166676**				
	Материалы -		Тенге			**1491775**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3060992**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**198211**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1794653**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**636906**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8598235**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2007**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3060992**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8 598 235,00**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			**1 031 788,20**				
		Итого с НДС	Тенге			**9 630 023,20**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "УПТ и АД Мангистауской области"
Калиев А.У.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алтынқұрық"
Әбдірахман Д.Қ.