Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"

Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобиль дорог улиц Г.Ишкенова, Н.Маханова и Бекмырза хана в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ №5-2

выполненных работ по объекту:Средний ремонт автомобиль дорог улиц Г.Ишкенова, Н.Маханова и Бекмырза хана в городе Аральск, Кызылординской области за ноябрь месяц 2020 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ул.Ишкенов					
15	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8*740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
15. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,87	0,0522	1100,00	66
15. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
15. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
15. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
16	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,8900**		**22290,29**	**19838**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8*740)	чел-ч	3,18	2,83	740,00	2094
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,691	1185,07	2004
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**4098**
16. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,7743	3797,00	2940

		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел-ч	0,87	0,7743	1300,00	1007
16. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,9167	5417,00	4966
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел-ч	1,03	0,9167	1088,00	997
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**7906**
16. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000712	613992,00	437
16. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	18,69	503,00	9401
		Итого материалов:				**11054,19**	**9838**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	4426
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	1941
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**26206**
		ул.Маханова					
32	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 I**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
32. 1	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
32. 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
32. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
32. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
32. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
32. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
33	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 I**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,6000**		**22290,29**	**13374**
33. 1	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	1,908	740,00	1412
33. 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,14	1185,07	1351
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**2763**
33. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,522	3797,00	1982
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел-ч	0,87	0,522	1300,00	679
33. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,618	5417,00	3348

		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	1,09	0,618	1088,00	672
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**5330**
33. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,00048	613992,00	295
33. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	12,6	503,00	6338
		Итого материалов:				**11054,19**	**6633**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	2984
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	1309
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**17667**
		ул.Бекмырза хан					
48	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1.8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
48. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,87	0,0522	1306,00	68
48. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
48. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
48. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
49	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,5500**		**22290,29**	**12260**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1.8=740)	чел-ч	3,18	1,749	740,00	1294
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,045	1185,07	1238
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**2533**
49. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,4785	3797,00	1817
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,87	0,4785	1306,00	625
49. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,5665	5417,00	3069
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	1,03	0,5665	1088,00	616
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**4886**

5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур поливамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0.0008	0.00044	613992.00	270
49. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	11.55	503.00	5810
		Итого материалов:				**11054,19**	**6080**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	2735
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	1200
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**16195**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге				67429
		Накладные расходы -	Тенге				1951530,93
		Сметная прибыль -	Тенге				**1840029**
		Итого :					**3858988,93**
		Непредвиденные затраты 2%					77179,78
		Итого :					3936168,71
		НДС - 12 %					472340,24
		Всего по акту:					**4408508,95**

Заказчик **Кулайберген Ж.**

Подрядчик **М. Кулмурзаев**

Технический надзор
ТОО "Aisar group " **Н. Әбішев**

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен иК" **Е.Әбілхайыр**