Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "ВИК"

Инженер-Технадзор: ТОО "АлГарСтрой Проект"

Наименование строительства: "Ремонтно-восстановительные (капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением трехэтажного жилого дома по адресу улица Алдиярова 78 в г. Шымкент"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 30 июля 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№144	05.04.2020г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Ремонтно-восстановительные (капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением трехэтажного жилого дома по адресу улица Алдиярова 78 в г. Шымкент»	90 081 185,00	90 081 185,00	32 792 339,29							3 935 080,71	36 727 420,00

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственного учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Шаманков Н.Ж.

Инженер-технадзор:
Директор
ТОО "АлГарСтрой Проект"
Рахтаров К.Ш.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВИК"
Шингисов Г.Е.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ВИК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Ремонтно-восстановительные (капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением трехэтажного жилого дома по адресу улица Алдиярова 78 в г. Шымкент
(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-восстановительные (капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением трехэтажного жилого дома по адресу улица Алдиярова 78 в г. Шымкент
(наименование)

Договор подряда (контракт) №144 от 05.04.2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
за июль 2020 г.	01.07.2020	30.07.2020

Акт приемки выполненных работ №3

за июль 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
		Усиление стен									
1	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное/раство ром М150 толщ.60 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1582	3217,91	45,25	5090728	71592	2110221	2352874	8039090
					1838,76	20,34	2908915	32177		595488	
2	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	13,665	230995,00	--	3156547	--	3156547	--	3409070
					--	--	--	--		252524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8247275	71592	5266768	2352874	11448160
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11448161				
		РАЗДЕЛ 2. Утепление стен									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	2,7689	334212,63	2527,33	925401	6998	--	838325	1904825
					331685,30	1023,28	918403	2833		141098	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7689	200098,00	--	554051	--	554051	--	598375
					--	--	--	--		44324	
5	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям.Устройство	м2	1582	1965,94	3,28	3110121	5194	2087688	734079	4151736
					643,01	1,46	1017239	2316		307536	
6	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление э лектроперфоратором/под анкер/	отверстие	11075	52,65	0,94	583147	10395	--	412382	1075172
					51,72	--	572752	--		79642	
7	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	11075	50,64	0,90	560839	9995	--	396608	1034042
					49,74	--	550844	--		76596	
8	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	79,1	32720,63	2906,74	2588202	229923	305650	1618381	4543110
					25949,80	971,18	2052629	76820		336527	
9	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	79,1	30905,00	--	2444586	--	2444586	--	2640152
					--	--	--	--		195567	
10	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм/Аспол/	м2 отделываемой поверхности	1580,056	1189,75	10,37	1879868	16383	692471	942504	3048162
					741,12	4,50	1171014	7117		225790	
11	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2478,168	737,22	2,19	1826965	5427	630183	1110231	3172172
					480,74	0,99	1191355	2442		234976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14473181	284315	6714629	6052510	22167746
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22167746				
		ИТОГО:									33615907
		В том числе :									
		Накладные расходы									8405384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль									2490067
		Итого с временными							0,72 %	242035,00	33857942
		Итого с зимними удорожаниями							0,49 %	165904,00	34023846
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									35721506
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									36435936
		Итого с понижающим К согласно договора						0,8999999183			32792339
		НДС						12 %		3935080,71	
		Итого с НДС									36727420

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ВИК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шингисов Г.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Инженер-Технадзор)

ТОО "АлГарСтрой Проект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Токтаров А.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)