Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "ВИК"

Инженер-Технадзор: ТОО "АлГарСтрой Проект"

Наименование строительства: "Ремонтно-восстановительные (капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением трехэтажного жилого дома по адресу улица Алдиярова 78 в г. Шымкент"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20 августа 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№144	05.04.2020г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Ремонтно-восстановительные (капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением трехэтажного жилого дома по адресу улица Алдиярова 78 в г. Шымкент»	**94 822 299,94**	**94 822 299,94**	4 233 138,34							507 976,60	**4 741 114,94**

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Жамашкез Н.Ж.

Инженер-технадзор:
Директор
ТОО "АлГарСтрой Проект"

Токтаров К.Ш.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВИК"

Шингисов Г.Е.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ВИК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Ремонтно-восстановительные (капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением трехэтажного жилого дома по адресу улица Алдиярова 78 в г. Шымкент
(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-восстановительные (капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением трехэтажного жилого дома по адресу улица Алдиярова 78 в г. Шымкент
(наименование)

Договор подряда (контракт) №144 от 05.04.2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
за август 2020 г.	01.08.2020	30.08.2020

Акт приемки выполненных работ №4

за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы. Локальня смета 2-1-1									
		Ремонтные работы									
1	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм/Аспол/	м2 отделываемой поверхности	1,9438634	1189,75 741,12	10,37 4,50	2313 1441	20 9	852	1160 278	3750
2	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1582	175,09 76,19	1,62 0,70	276991 120528	2567 1113	153896	97313 29944	404249
		Цоколь									
3	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=1.66	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/толщ.50мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	116,8	5527,90 2311,70	64,68 28,68	645659 270007	7554 3350	368098	218686 69148	933492
		Водосточная система									
4	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	182	1438,12 1281,97	106,72 26,34	261739 233319	19424 4794	8996	219064 38464	519267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 125 мм	м	182	935,00 --	-- --	170170 --	-- --	170170	-- 13614	183784
6	2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 100 мм	шт.	18	1676,00 --	-- --	30168 --	-- --	30168	-- 2413	32581
7	2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 125 мм	шт.	60	1078,00 --	-- --	64680 --	-- --	64680	-- 5174	69854
8	2110-0302-0307 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 125 мм	шт.	8	1218,00 --	-- --	9744 --	-- --	9744	-- 780	10524
9	2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	54	318,00 --	-- --	17172 --	-- --	17172	-- 1374	18546
10	2110-0302-0312 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	113	373,00 --	-- --	42149 --	-- --	42149	-- 3372	45521
11	2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	36	774,00 --	-- --	27864 --	-- --	27864	-- 2229	30093
12	2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	225	1154,00 --	-- --	259650 --	-- --	259650	-- 20772	280422
13	2302-0403-2502 РСНБ РК 2015	Хомут универсальный ГОСТ 32414-2013	шт.	100	32,00 --	-- --	3200 --	-- --	3200	-- 256	3456
		Металлическое ограждение									
14	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	168	102,96 67,71	28,21 6,72	17298 11376	4740 1128	1182	11504 2304	31106
15	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,5600112	521278,00 --	-- --	291922 --	-- --	291922	-- 23354	315275
16	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	16,2403248	253,57 206,81	-- --	4118 3359	-- --	759	2687 544	7349
		КОЗЫРЕК К-1-3шт									
17	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,17454	90438,76 63610,53	24609,32 6116,75	15785 11103	4295 1068	387	8397 1935	26117
18	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,17454	462857,00 --	-- --	80787 --	-- --	80787	-- 6463	87250
19	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,17454	3158,99 2235,99	636,15 1,41	551 390	111 --	50	269 66	886

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	12	262,00 208,48	3,83 0,70	3144 2502	46 8	596	1732 390	5266
21	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00987	404706,00 --	-- --	3994 --	-- --	3994	-- 320	4314
22	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,5	6090,54 1889,81	118,39 29,19	45679 14174	888 219	30617	13241 4714	63634
23	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	7,5	351,87 32,65	3,01 1,25	2639 245	23 9	2371	229 229	3097
24	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,045	21822,00 --	-- --	982 --	-- --	982	-- 79	1061
25	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	6,6	2916,20 1052,97	16,81 3,80	19247 6950	111 25	12186	6417 2053	27717
26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,06166	875,62 741,41	1,18 0,54	4432 3753	6 3	673	3004 595	8031
		КОЗЫРЕК К-2-3шт									
27	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,20622	90438,76 63610,53	24609,32 6116,75	18650 13118	5075 1261	457	9922 2286	30858
28	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,20622	462857,00 --	-- --	95450 --	-- --	95450	-- 7636	103086
29	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,20622	3158,99 2235,99	636,15 1,41	651 461	131 --	59	318 78	1047
30	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	12	262,00 208,48	3,83 0,70	3144 2502	46 8	596	1732 390	5266
31	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00987	404706,00 --	-- --	3994 --	-- --	3994	-- 320	4314
32	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	16,74	6090,54 1889,81	118,39 29,19	101956 31635	1982 489	68339	29554 10521	142030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	16,74	351,87 32,65	3,01 1,25	5890 547	50 21	5293	511 512	6913
34	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,045	21822,00 --	-- --	982 --	-- --	982	-- 79	1061
35	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	8,49	2916,20 1052,97	16,81 3,80	24759 8940	143 32	15676	8254 2641	35654
36	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,06166	875,62 741,41	1,18 0,54	4432 3753	6 3	673	3004 595	8031
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2561986	47218	1774664	636998	3454902
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				3454903				
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод и канализация. Локальная смета 2-1-2									
		Водопровод В1									
37	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	75,86 71,39	1,22 --	3641 3427	58 --	156	3358 560	7560
38	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66	83,78 71,39	1,22 --	5530 4712	80 --	738	4618 812	10959
39	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,083	52059,34 48513,00	-- --	4321 4027	-- --	294	3986 665	8972
40	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,031	62638,23 48513,00	-- --	1942 1504	-- --	438	1489 274	3705
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15434	139	1626	13451	31196
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31196				
		РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение. Локальная смета 2-1-3									
41	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп всветильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	16	1639,53 888,44	546,03 339,11	26232 14215	8736 5426	3281	14141 3230	43604
42	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные Вега-С6 с датчиком движения ИСО, 220 В, IP20, мощностью 8 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	12	6374,00 --	-- --	76488 --	-- --	76488	-- 6119	82607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа NBT11-F126 LED, 220 В, IP 65	шт.	4	17726,00 --	-- --	70904 --	-- --	70904	-- 5672	76576
44	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели PL-C26W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт, цоколь Е27	шт.	4	652,00 --	-- --	2608 --	-- --	2608	-- 209	2817
45	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	355,19 339,01	3,24 1,09	2842 2712	26 9	104	1959 384	5185
46	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	306,00 --	-- --	2448 --	-- --	2448	-- 196	2644
47	2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные длятвердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	8	121,00 --	-- --	968 --	-- --	968	-- 77	1045
48	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные длятвердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	21	78,00 --	-- --	1638 --	-- --	1638	-- 131	1769
49	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	360	376,72 239,80	15,15 3,01	135621 86328	5452 1083	43841	62936 15885	214441
50	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	360	29,00 --	-- --	10440 --	-- --	10440	-- 835	11275
51	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	360	298,07 112,60	139,79 38,92	107307 40536	50324 14012	16447	39275 11727	158308
52	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,36	176477,00 --	-- --	63532 --	-- --	63532	-- 5083	68614
		Демонтаж									
53	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	15	50,38 49,80	0,58 0,28	756 747	9 4	--	541 104	1400
54	1217-0101-0403 РСНБ РК 2015	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм2. Демонтаж	м	320	108,03 108,03	-- --	34571 34571	-- --	--	24891 4757	64219
55	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Демонтаж	м	320	203,96 191,84	12,12 2,41	65266 61389	3877 770	--	44754 8802	118822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Сопутствующие работы						
56	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,0544	71,00	--	4	--		--	4
					--	--	--	--		--	
57	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,0544	285,00	--	16	--		--	17
					--	--	--	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				601640	68424	292699	188497	853347
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				853348				
		ИТОГО:									4339446
		В том числе :									
		Накладные расходы									838946
		Сметная прибыль									321440
		Итого с временными							0,72 %	31244,00	4370690
		Итого с зимними удорожаниями							0,49 %	21416,00	4392106
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									4611262
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									4703487
		Итого с понижающим К согласно договора						0,8999999183			4233138,34
		НДС						12 %		507976,60	
		Итого с НДС									4741114,94

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ВИК"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шингисов Г.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Инженер-Технадзор)

ТОО "АлГарСтрой Проект"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт(ы) технического надзора: Токтаров А.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)