А К Т №1

сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ
Западно-Казахстанская область, с.Жанибек, Жанибек район

Генподрядчик: **ТОО "Жайык Сити"**

Заказчик: **ТОО "Жанибекский районный отдел ЖКХ ПТ и АД Западно-Казахстанской области"**

Объект: **Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по улице Маметова от пересечении улицы Жанекешева до улицы Иманова с.Жанибек, Жанибекского района , ЗКО (улица Маметова)**

Договор №: **Договор №59 от 02.07.2020 г.**

Выполнено за месяц **28 июля 2020 года** **1 466 635,2** **тенге**

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**		**271,2775**	**2238,98**	**31,54**	**607386**	**8557**	**391678**	**227276**	**901435**
		НР - 108%; СП - 8%				**763,61**	**12,13**	**207151**	**3290**		**66773**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	189,35	1094,00		207151				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,76							
1.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,654793		4992,00		8261			
1.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,654793		1901,00		3146			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,108511		2729,00		296			
1.4		в т.ч. затраты труде машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,108511		1331,00		144			
1.5	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,059**	**16,005373**	**27687,00**				**443141**		
1.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,162767	12971,00				2111		
1.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,461172	16440,00				7582		
1.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,712775	326,00				884		
2	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**4,34044**	**57948,00**	**--**	**251520**	**--**	**251520**	**--**	**271641**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20122**	
3	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**		**20,825**	**2467,68**	**31,54**	**51389**	**657**	**34830**	**17447**	**74344**
		НР - 108%; СП - 8%				**763,61**	**12,13**	**15902**	**253**		**5507**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	14,54	1093,98		15902				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,1354							
3.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,127032		4992,00		634			
3.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,127032		1901,00		241			
3.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00833		2729,00		23			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00833		1331,00		11			
3.5	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,059**	**1,228675**	**27687,00**				**34018**		
3.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,012495	12971,00				162		
3.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,035402	16440,00				582		
3.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,20825	326,00				68		
4	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**0,895475**	**56907,00**	–	**50959**	–	**50959**	–	**55035**
		СП - 8%				–	–	–	–		4077	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1302455**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					223053				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9214			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3543			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							728987		
		- Накладные расходы	Тенге								244723	
		- Сметная прибыль	Тенге								96479	
		Итого										1302455,0
		Временные здания и сооружения 2,9%										37771,2
		Всего										1340226,2
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%										18093,1
		Всего										1358319,2
		Непредвиденные работы и затраты 2%										27166,4
		Всего										1385485,6
		Повышающий коэффициент к= 1,0501698										1454995,2
		Понижающий коэффициент к=0,9										1309495,7
		Итого с понижающим коэфициентом										1309495,7
		НДС,12%										157139,5
		ВСЕГО										1466635,2

Заказчик _____ "___" _____ **2020 г.**

Подрядчик _____ "___" _____ **2020 г.**

Технический надзор _____ "___" _____ **2020 г.**

Форма 4

А К Т №1

выполненных строительно-монтажных работ
Западно-Казахстанская область, с Жанибек, Жанибек район

Генподрядчик: **ТОО "Жайык Сити"**

Заказчик: **ТОО "Жанибекский районный отдел ЖКХ ПТ и АД Западно-Казахстанской области"**

Объект: **Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по улице Маметова от пересечении улицы Жанекешева до улицы Иманова с.Жанибек, Жанибекского района , ЗКО (улица Иманова)**

Договор №: **Договор №59 от 02.07.2020 г.**

Выполнено за месяц **28 июля 2020 года** **3 533 436,9** **тенге**

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**		**531,01**	**2238,98**	**31,54**	**1188923**	**16750**	**766687**	**444880**	**1764507**
		НР - 108%, СП - 8%				**763,61**	**12,13**	**405486**	**6440**		**130704**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	370,64	1094,00		405486				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,45							
1.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,239161		4992,00		16170			
1.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,239161		1901,00		6158			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,212404		2729,00		580			
1.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,212404		1331,00		283			
1.5	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,059**	**31,32959**	**27687,00**				**867422**		
1.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,318606	12971,00				4133		
1.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,902717	16440,00				14841		
1.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	5,3101	326,00				1731		
2	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**16,99232**	**57948,00**	**–**	**984671**	**–**	**984671**	**–**	**1063445**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**78774**	
3	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**		**35**	**2467,68**	**31,54**	**86369**	**1104**	**58539**	**29323**	**124947**
		НР - 108%, СП - 8%				**763,61**	**12,13**	**26726**	**424**		**9255**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	24,43	1093,98		26726				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,2275							
3.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2135		4992,00		1066			
3.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2135		1901,00		406			
3.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,014		2729,00		38			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,014		1331,00		19			
3.5	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,059**	**2,065**	**27687,00**				**57174**		
3.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,021	12971,00				272		
3.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0595	16440,00				978		
3.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,35	326,00				114		
4	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,01**		**56907,00**	–	**171290**	–	**171290**	–	**184993**
		СП - 8%				–	–	–	–		**13703**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3137892**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**432212**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**17854**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**6865**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1981187**		
		- Накладные расходы	Тенге								**474203**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**232436**	
		Итого										3137892,0
		Временные здания и сооружения 2,9%										90998,9
		Всего										3228890,9
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%										43590,0
		Всего										3272480,9
		Непредвиденные работы и затраты 2%										65449,6
		Всего										3337930,5
		Повышающий коэффициент к= 1,0501698										3505393,8
		Понижающий коэффициент к= 0,9										3154854,4
		Итого с понижающим коэфициентом										3154854,4
		НДС,12%										378582,5
		ВСЕГО										3533436,9

Заказчик _____

"___" _____ **2020 г.**

Подрядчик _____

"___" _____ **2020 г.**

Технический надзор _____

"___" _____ **2020 г.**