Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел ЖКХ ПТ и АД Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Жайык сити"

Наименование стройки:Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по улице Маметова от пересечении улицы Жанекешева до улицы Иманова с.Жанибек, Жанибекского района , ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат
за 11е АВГУСТА 2020 ГОДА

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№59	02.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце - за август 2020 года	из графы 2						
			строительно-монтажные работы	из них		на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы не входящие в СМР	Налог на добавленную стоимость	
				строительные работы	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту:Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по улице Маметова от пересечении улицы Жанекешева до улицы Иманова с.Жанибек, Жанибекского района	**11 758 450,000**	**6 758 377,900**	**6 034 266,000**	**6 034 266,000**				**724 111,900**	
в том числе									
улица Иманова	7 314 725,200	3 781 288,300	3 376 150,300	3 376 150,300				405 138,000	
улица Маметова	4 443 724,800	2 977 089,600	2 658 115,700	2 658 115,700				318 973,900	

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Руководитель _____ Хаирлиев Ж.Г.

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити" директор _____ Молдагалиев М.К.

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел ЖКХ ПТ и АД Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Жайык сити"

Наименование стройки:Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по улице Маметова от пересечения улицы Жанкешева до улицы Иманова с.Жанибек, Жанибекского района , ЗКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за IIс АВГУСТА 2020 ГОДА

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№59	02.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	Стоимость строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце за август 2020 года	из графы 2						
			строительно-монтажные работы	из них				Налог на добавленную стоимость	
				строительные работы	по монтажу оборудования	по приобретению оборудования	другие дополнительные расходы не входящие в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту:Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по улице Маметова от пересечения улицы Жанкешева до улицы Иманова с.Жанибек, Жанибекского района	**11 758 450,000**	**6 758 377,900**	**6 034 266,000**	**6 034 266,000**				**724 111,900**	
в том числе									
улица Иманова	7 314 725,200	3 781 288,300	3 376 150,300	3 376 150,300				405 138,000	
улица Маметова	4 443 724,800	2 977 089,600	2 658 115,700	2 658 115,700				318 973,900	

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Руководитель _____ Хаирлиев Ж.Г.

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити" директор _____ Молдагалиев М.К.

АКТ №4

сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ

Западно-Казахстанская область, г. Жанибек, Жанибекский район

Генподрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел ЖКХ ПТ и АД Западно-Казахстанской области"

Объект: Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по улице Маметова от пересечения улицы Жанкешева до улицы Иманова с.Жанибек, Жанибекского района , ЗКО (улица Маметова)

Договор №: Договор №59 от 02.07.2020 г.

Выполнено за месяц: 11-го АВГУСТА 2020 года 2 977 089,6 тенге

№ п/п	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, нетребующ. монтажа	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6 / 7	8 / 9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка								
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Группы I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	97,97		32,99 / 12,95	3232 / 1268	–	913 / 332	4477
		НР - 72%, СП - 8%								
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,6672					
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	0,00681	0,667176	4844,00	3232			
1.3		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,667176	1901,00	1268			
2	1101-0104-0124 РСНБ РК 2015	Группы I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	97,97		26,11 / 10,25	2558 / 1004	–	723 / 262	3540
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,5281					
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	0,00529	0,520058	4844,00	2558			
2.3		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00529	0,520058	1901,00	1004			
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Группы I группы. Обратное перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	97,97		32,99 / 12,95	3232 / 1268	–	913 / 332	4477
		НР - 72%, СП - 8%								
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,6672					
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	0,00681	0,667176	4844,00	3232			
3.3		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,667176	1901,00	1268			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	ПОП-0104-4214 РСНБ РК 2015	Группа I группы. Обратная перемещение бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ЗП - 73% СП - 8%	м3 грунта	97,97		25,11	25,11	2559	2558	–	723	1543
						–	10,75	–	1104		262	
4.1	3	Затраты труда механистов	чел-ч	0,0854	0,5380							
4.2	3102-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	0,00508	0,538058		4844,00		2530			
4.3		в т.ч. затраты труда механистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,02583	0,525858		1988,00		1094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11579	11579	–	3272	16040
									4544	–	1188	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11579				
	Фонд заработной платы		Тенге						4544			
		Накладные расходы	Тенге					3272				
		Сметная прибыль	Тенге					1188				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге					16039				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						4544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16039				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						4544			

РАЗДЕЛ 2. Асфальтовое покрытие неукрепленных дорожек S44,3м2

5	1127-1001-0102 РСНБ РК 2015 II гр. п.пп. пп. 11	Слой основания восстановление и выравнивание из песчано-гравийной смеси, дренаж. Устройство ЗП - 100% СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	43,544		3503,29 141,95	1036,50 189,52	150821 6181	46077 10430	100967	17901 13757	189726
5.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,14	6,21	986,07		6181				
5.2	3	Затраты труда механистов	чел-ч	0,141	6,21							
5.3	3102-0101-0101	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш-ч	0,0155	0,679932		10365,00		7046			
5.3		в т.ч. доплата трудомашинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,679932		192,50		130			
5.4	3105-0501-0100	Автомашины, 5 т	маш-ч	0,0478	2,07869		4541,00		9435			
5.4		в т.ч. затраты труда механистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0478	2,07869		131,00		272			
5.5	3101-0101-0102	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш-ч	0,0501	1,01915		9949,00		10000			
5.5		в т.ч. затраты труда механистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0501	1,01915		193,00		386			
5.6	3201-3211-0201	Решетка полимерная, 1000 м	пог. м	0,0021	0,09225		5096,00		2319			
5.6		в т.ч. затраты труда механистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,09225		131,00		537			
5.7	2101-0601-0103	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	53,12368	1895,00				100669		
5.8	2513-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	3,04606	38,00				299		
6	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основание из песка фракции 0,1-20 мм неукрепленное, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) ЗП - 100% СП - 8%	м3 материала	544,3		1582,13 33,73	181,71 88,45	860106 18357	114447 30181	125962	62413 71215	931903
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,033	17,96	1022,60		18357				
6.2	3	Затраты труда механистов	чел-ч	0,0174	17,51							
6.3	3102-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш-ч	0,00136	0,196048		18357,00		3601			
6.3		в т.ч. затраты труда механистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00136	0,196048		189,00		37			
6.4	3105-0501-0100	Автомашины, 5 т	маш-ч	0,00398	2,166314		4544,00		9844			
6.4		в т.ч. затраты труда механистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00398	2,166314		131,00		285			
6.5	3101-0101-0103	Катки дорожные, 25 кВт (100 л.с.)	маш-ч	0,00255	1,375107		4544,00		6249			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,279105		1901,00		2432			
6.6	3201-0101-0107	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0009	3,75567		5055,00		18905			
6.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	3,75567		1591,00		5975			
6.7	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0156	8,49108		6721,00		57069			
6.7		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	8,49108		1901,00		16142			
6.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,41518		5696,00		8061			
6.8		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,41518		1331,00		1884			
6.9	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,310251		6969,00		2162			
6.9		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,310251		1591,00		494			
6.10	**2101-0201-0403**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,015**	**8,1645**	**6538,00**				**53380**		
6.11	**2101-0201-0404**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,189**	**102,8727**	**6538,00**				**672582**		
6.12	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**16,329**	**98,00**				**1600**		
7	**1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К-5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, до 10см**	м2 основания		544,3	-880,04	-68,15	-261288	-37094	-224194	-11850	-294990
		НР - 109%; СП - 89%				–	-28,16	–	-10973		-21851	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	6,83							
7.2	3105-0501-0101	Автокраны, 5 т	маш.-ч	0,00415	2,258845		4544,00		10264			
7.2		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	2,258845		-1331,00		-3007			
7.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	2,34049		5055,00		11831			
7.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	2,34049		-1591,00		-3724			
7.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	2,23163		6721,00		14999			
7.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	2,23163		-1901,00		-4242			
7.5	**2101-0201-0404**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,063**	**34,2909**	**6538,00**				**224194**		
10	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		367,0225	2238,98	31,54	821758	11577	529918	307491	1219589
		НР - 109%; СП - 89%				763,61	12,13	280263	4451		90340	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,693	256,18	1094,00		280263				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,39							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,238837		4992,00		11176			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,238837		1901,00		4256			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,146809		2729,00		401			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,146809		1331,00		195			
	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый классов В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,059**	**21,654328**	**27687,00**				**599543**		
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,220214	12971,00				2856		
	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,623938	16440,00				10258		
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,670225	326,00				1196		
11	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		5,87236	57948,00	–	340292	–	340292	–	367515
		СП - 89%				–	–	–	–		27223	
12	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		28,175	2467,68	31,54	69527	889	47123	23605	100582
		НР - 109%; СП - 89%				763,61	12,13	21515	342		7451	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	19,67	1094,01		21515				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,1831							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,171868		4902,00		850			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,171868		1901,00		327			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01127		2729,00		31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01127		1331,00		15			
	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,059**	**1,662325**	**27697,00**				**46025**		
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,016905	12971,00				219		
	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,047897	16440,00				787		
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,28175	326,00				92		
13	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**1,211525**	**56907,00**	–	**68944**	–	**68944**	–	**74460**
		СП - 8%				–	–	–	–		**5516**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2043525**	**126595**	**1590612**	**389609**	**2627784**
								326317	**34432**	–	**194651**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2043525**				
	Материалы		Тенге					**1181377**				
	Всего заработная плата		Тенге						**360749**			
	Местные материалы		Тенге					**409236**				
		Накладные расходы	Тенге					**389609**				
		Сметная прибыль	Тенге					**194651**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2627785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									320
		Сметная заработная плата	Тенге						360749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2627785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									320
		Сметная заработная плата	Тенге						360749			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2643824**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					326317				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						138175			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						38976			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1590612		
		- Накладные расходы	Тенге								392881	
		- Сметная прибыль	Тенге								195839	
		Итого										2643824,0
		Временные здания и сооружения 2,9%										76670,9
		Всего										2720494,9
		Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%										36726,7
		Всего										2757221,6
		Непредвиденные работы и затраты 2%										55144,4
		Всего										2812366,0
		Повышающий коэффициент к= 1,0501698										2953461,8
		Понижающий коэффициент к= 0,9										2658115,7
		Итого с понижающим коэфициентом										2658115,7
		НДС 12%										318973,9
		ВСЕГО										2977089,6

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Руководитель _____ Ханрянев Ж.Г.

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити" директор _____ Молдагалиев М.К.

Технадзор: ТОО "MEGA PROM AKSAI" эксперт _____ Калиев А.Т.

А К Г №3

сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ
Западно-Казахстанская область, с.Жанибек, Жанибекский район

Генподрядчик: **ТОО "Жайык Сити"**

Заказчик: **ГУ "Жанибекский районный отдел ЖКХ ПТ и АД Западно-Казахстанской области"**

Объект: **Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по улице Маметова от пересечении улицы Жанекешева до улицы Иманова с.Жанибек, Жанибекского района , ЗКО (улица Иманова)**

Договор №: **Договор №59 от 02.07.2020 г.**

Выполнено за месяц: **11-го АВГУСТА 2020 года** **3 781 288,3** **тенге**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	163,18		32,99	32,99	5383	5383	–	1521	7456
		НР - 72%, СП - 8%				–	12,95	–	2112		552	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	1,11							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	1,111256		4844,00		5383			
1.2		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	1,111256		1901,00		2113			
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	163,18		26,11	26,11	4260	4260	–	1204	5901
		НР - 72%, СП - 8%				–	10,25	–	1672		437	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,8795							
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00539	0,87954		4844,00		4260			
2.2		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00539	0,87954		1901,00		1672			
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Обратное перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	163,18		32,99	32,99	5383	5383	–	1521	7456
		НР - 72%, СП - 8%				–	12,95	–	2112		552	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	1,11							
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	1,111256		4844,00		5383			
3.2		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	1,111256		1901,00		2113			
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Обратное перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	163,18		26,11	26,11	4260	4260	–	1204	5901
		НР - 72%, СП - 8%				–	10,25	–	1672		437	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,8795							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.2	3101-0103-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00539	0,87554		4849,00		4200			
5.2		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00539	0,87554		1901,00		1672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19287	19287	–	5450	26714
								–	7569	–	1979	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19287				
	Фонд заработной платы		Тенге						7569			
		Накладные расходы	Тенге					5450				
		Сметная прибыль	Тенге					1979				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					26715				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						7569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					26715				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						7569			

РАЗДЕЛ 2. Асфальтовое покрытие пешеходных дорожек-544,3м2

5	1123-3401-0102 РСНБ РК 2015 Н на доп. пол. 17	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	72,458		3537,74	1076,53	256552	78039	166175	23884	509150
		НР - 16%; СП - 8%				141,98	139,82	10298	17332		22945	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,194	10,44	986,02		10208				
5.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	16,37							
5.3	3101-0101-0101	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0135	1,124184		10366,00		11652			
5.3		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0135	1,124184		1901,00		2137			
5.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0135	3,452333		4549,00		15707			
5.4		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0135	3,452333		1901,00		6565			
5.5	3201-0201-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	5,134982		9149,00		46980			
5.5		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0708	5,134982		1901,00		9762			
5.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0092	0,660055		5664,00		3739			
5.6		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,660055		1901,00		878			
5.7	2281-0401-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	88,48416	1895,00				167677		
5.8	2113-0203-1405	Вода техническая	м3	0,07	5,07496	98,00				498		
6	1123-8401-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	906,6		1542,13	191,71	1416224	173803	1211845	87315	1623812
		НР - 16%; СП - 8%				33,73	55,45	30576	50271		118263	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,037	29,92	1032,20		30576				
6.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0924	29,54							
6.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00336	0,306346		10365,00		3388			
6.3		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00336	0,306346		1901,00		582			
6.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	3,608268		4549,00		16416			
6.4		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00398	3,608268		1901,00		6860			
6.5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00233	2,13051		4849,00		10329			
6.5		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00233	2,13051		1901,00		4050			
6.6	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0009	6,25594		5059,00		31672			
6.6		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0009	6,25594		1501,00		9393			
6.7	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0196	14,14296		6721,00		95035			
6.7		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0196	14,14296		1901,00		26896			
6.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	2,35716		5664,00		13406			

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	2,35716		1331,00		3137			
3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,516762		6969,00		3601			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,516762		1591,00		822			
2101-0201-0403	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,015**	**13,589**	**6538,00**				**88910**		
2101-0201-0404	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,189**	**171,3474**	**6538,00**				**1120269**		
2113-0703-1405	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**27,198**	**98,00**				**2665**		
1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К-5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, до 10см**	**м2 основания**	**906,6**		**-480,04**	**-68,15**	**-435208**	**-61785**	**-373423**	**-19738**	**-491342**
	НР - 108%; СП - 8%				–	-20,16	–	-18276		-36396	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	11,38							
3105-0301-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	3,76239		4544,00		17096			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	3,76239		-1331,00		-5008			
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	3,89838		5055,00		19706			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	3,89838		-1591,00		-6202			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	3,71706		6721,00		24982			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	3,71706		-1901,00		-7066			
2101-0201-0404	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,063**	**57,1158**	**6538,00**				**373423**		
1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**531,01**		**2238,98**	**31,54**	**1188923**	**16750**	**766687**	**444880**	**1764507**
	НР - 108%; СП - 8%				763,61	12,13	405486	6440		136704	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	370,54	1094,00		405486				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,45							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0051	3,239161		4992,00		16170			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	3,239161		1901,00		6158			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,212404		2729,00		580			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,212404		1331,00		283			
2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,059**	**31,32959**	**27687,00**				**867422**		
2102-0401-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,318606	12971,00				4133		
2307-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,902717	16440,00				14841		
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	5,3101	326,00				1731		
1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**35**		**2467,68**	**31,54**	**86369**	**1104**	**58539**	**29323**	**124947**
	НР - 108%; СП - 8%				763,61	12,13	26726	424		9255	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	24,43	1093,98		26726				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,2275							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0051	0,2135		4992,00		1066			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,2135		1901,00		406			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,014		2729,00		38			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,014		1331,00		19			
2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,059**	**2,065**	**27687,00**				**57174**		
2102-0401-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,021	12971,00				272		

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0595	16440,00				978		
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,35	326,00				114		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2512860**	**207951**	**1831823**	**571664**	**3331284**
							473086	**56232**	--	**246761**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2512860**				
Материалы		Тенге					**1831823**				
Всего заработная плата		Тенге						**529318**			
	Накладные расходы	Тенге					**571663**				
	Сметная прибыль	Тенге					**246762**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3331285**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**467**
	Сметная заработная плата	Тенге						**529318**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**3331285**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									467
	Сметная заработная плата	Тенге						529318			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3357998
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					473086				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						227238			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						63801			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1831823		
	- Накладные расходы	Тенге								577114	
	- Сметная прибыль	Тенге								248739	
	Итого										3357998,0
	Временные здания и сооружения 2,9%										97381,9
	Всего										3455379,9
	Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%										46647,6
	Всего										3502027,6
	Непредвиденные работы и затраты 2%										70040,6
	Всего										3572068,1
	Повышающий коэффициент к= 1,0501698										3751278,1
	Понижающий коэффициент к= 0,9										3376150,3
	Итого с понижающим коэфициентом										3376150,3
	НДС,12%										405138,0
	ВСЕГО										3781288,3

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Руководитель _____Ханрлиев Ж.Г.

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити" директор _____Молдагалиев М.К.

Технадзор: ТОО "MEGA PROM AKSAI" эксперт _____Калиев А.Л.