*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **ГУ"Жанибекский рай.отд. ЖКХ пасс.трансп.и автомоб.дорог ЗКО"** ИИН/БИН **000240004019**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити",РК, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул. Маметова, 22** **140240006727**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №59 от 02.07.2020г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 56 | 22.10.2020 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство тратуаров по ул. Иманова до центр.парка и по ул. Маметова от пересеч ул.Жанекешева до ул. Иманова с.Жанибек, Жанибекского района | | | Работа | 1 | 4 466 244,42 | 4 466 244,42 | 478 526,19 |
| | | | | Итого | 1 | x | 4 466 244,42 | 478 526,19 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / / М.Молдагалиев
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / / Хайрлиев Ж.Т
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2020

М.П.

**Заказчик:** ТОО "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

**Подрядчик:** ТОО "Жайык Сити"

**Наименование стройки:** Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по улице Маметова от пересечении улицы Жанекешева до улицы Иманова с.Жанибек, Жанибекского района , ЗКО

# С П Р А В К А №2
## о стоимости выполненых работ и затрат
## за ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | наименование | Код | Наименование | Код |
| | | №59 | 02.07.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце за октябрь 2020 года | из графы 2 | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы | из них | | на приобретение оборудования | другие дополнительные расходы не входящие в СМР | Налог на добавленную стоимость | |
| | | | | строительные работы | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Всего по объекту: Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по улице Маметова от пересечении улицы Жанекешева до улицы Иманова с.Жанибек, Жанибекского района** | **16 224 694,420** | **4 466 244,420** | **3 987 718,230** | **3 987 718,230** | | | | **478 526,190** | |

М.П.

**Подрядчик** _____ М.Молдагалиев

М.П.

**Заказчик** _____

# А К Т №3

сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ
Западно-Казахстанская область, с.Жанибек, Жанибек район

**Генподрядчик:** **ТОО "Жайык Сити"**

**Заказчик:** **ТОО "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"**

**Объект:** **Строительство тротуаров по улице Иманова до центрального парка и по улице Маметова от пересечении улицы Жанекешева до улицы Иманова с.Жанибек, Жанибекского района , ЗКО**

**Договор №:** **Договор №59 от 02.07.2020 г.**

Выполнено за месяц: **22 октябрь 2020 года** **4 466 244,42** **тенге**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **УЛИЦА МАМЕТОВА** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Асфальтовое покрытие пешеходных дорожек-544,3м2** | | | | | | | | | | |
| 8 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | | 0,38101 | 108097,79 | 1790,46 | 41186 | 682 | 40504 | 380 | 44891 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | 922,78 | – | 352 | | 3325 | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 0,221 | | | | | | | |
| | 3201-0202-0101 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 0,110493 | | 6174,00 | | 682 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,58 | 0,220986 | | 1591,00 | | 352 | | | |
| | 2113-0104-0203 | **Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130** | т | 1,03 | 0,39244 | 103211,00 | | | | 40504 | | |
| 9 | 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б,марки11 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.** | м2 покрытия | | 544,3 | 2373,38 | 125,94 | 1291831 | 68551 | 1198938 | 44320 | 1443043 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 44,72 | 30,67 | 24342 | 16695 | | 106892 | |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,0336 | 18,29 | 1331,00 | | 24342 | | | | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0168 | 9,16 | | | | | | | |
| | 3201-0101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 1,888721 | | 5055,00 | | 9547 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 1,888721 | | 1591,00 | | 3005 | | | |
| | 3201-0101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 5,49743 | | 6721,00 | | 36948 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 5,49743 | | 1901,00 | | 10451 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,016329 | | 4992,00 | | 82 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,016329 | | 1901,00 | | 31 | | | |
| | 3201-0211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 0,212277 | | 5696,00 | | 1209 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 0,212277 | | 1331,00 | | 283 | | | |
| | 3201-0202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 0,76202 | | 120,00 | | 91 | | | |
| | 3201-0209-0101 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 1,52404 | | 13526,00 | | 20614 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 1,52404 | | 1901,00 | | 2897 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,021772 | | 2729,00 | | 59 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00004 | 0,021772 | | 1331,00 | | 29 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2102-0501-0304** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **0,0958** | **52,14394** | **22928,00** | | | | **1195556** | | |
| | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,003375 | 216144,00 | | | | 729 | | |
| | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,081645 | 25046,00 | | | | 2045 | | |
| | **2113-0104-0202** | **Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** | **т** | **0,000011** | **0,005878** | **103211,00** | | | | **607** | | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | **Тенге** | | | | | **1333017** | **69234** | **1239442** | **44700** | **1487934** |
| | | | | | | | | **24342** | **17047** | **–** | **110217** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **1333017** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **1239441** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **41389** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **44700** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **110217** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **1487934** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **28** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **41389** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | **1487934** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **28** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **41389** | | | |
| | | **УЛИЦА ИМАНОВА** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Асфальтовое покрытие пешеходных дорожек-544,3м2** | | | | | | | | | | |
| **8** | **1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | | **0,63462** | **108097,79** | **1790,46** | **68601** | **1136** | **67465** | **632** | **74772** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **–** | **922,78** | **–** | **586** | | **5539** | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 0,3681 | | | | | | | |
| | 3201-0202-0101 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 0,18404 | | 6174,00 | | 1136 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,58 | 0,36808 | | 1591,00 | | 586 | | | |
| | **2113-0104-0203** | **Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130** | **т** | **1,03** | **0,653659** | **103211,00** | | | | **67465** | | |
| **9** | **1127-0602-0303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б,марки11 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.** | **м2 покрытия** | | **906,6** | **2373,38** | **125,94** | **2151706** | **114181** | **1996980** | **73821** | **2403569** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **44,72** | **30,67** | **40545** | **27808** | | **178042** | |
| | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,0336 | 30,46 | 1331,01 | | 40545 | | | | |
| | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0168 | 15,26 | | | | | | | |
| | 3201-0101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 3,145902 | | 5055,00 | | 15903 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 3,145902 | | 1591,00 | | 5005 | | | |
| | 3201-0101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 9,15666 | | 6721,00 | | 61542 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 9,15666 | | 1901,00 | | 17407 | | | |
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,027198 | | 4992,00 | | 136 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,027198 | | 1901,00 | | 52 | | | |
| | 3201-0211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 0,353574 | | 5696,00 | | 2014 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 0,353574 | | 1331,00 | | 471 | | | |
| | 3201-0202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 1,26924 | | 120,00 | | 152 | | | |
| | 3201-0209-0101 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 2,53848 | | 13526,00 | | 34335 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 2,53848 | | 1901,00 | | 4826 | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,036264 | | 2729,00 | | 99 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00004 | 0,036264 | | 1331,00 | | 48 | | | |
| | **2102-0501-0304** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **0,0958** | **86,85228** | **22928,00** | | | | **1991349** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,005621 | 216144,00 | | | | 1215 | | |
| | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,13599 | 25046,00 | | | | 3406 | | |
| | **2113-0104-0202** | **Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** | **т** | **0,000011** | **0,009791** | **103211,00** | | | | **1011** | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | **2220307** | **115317** | **2064445** | **74453** | **2478341** |
| | | | | | | | | **40545** | **28394** | **–** | **183581** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **2220307** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **2064445** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **68938** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **74453** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **183581** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **2478341** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **68938** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | **2478341** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **46** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **68938** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **3966277,81** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **64887** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **184551** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **45441** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **3303887** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **119153** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **293798** | |
| | | Итого | | | | | | | | | | 3966277,81 |
| | | Временные здания и сооружения 2,9% | | | | | | | | | | 115022,06 |
| | | Всего | | | | | | | | | | 4081299,87 |
| | | Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35% | | | | | | | | | | 55097,55 |
| | | Всего | | | | | | | | | | 4136397,41 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | 82727,95 |
| | | Всего | | | | | | | | | | 4219125,36 |
| | | Повышающий коэффициент к= 1,0501698 | | | | | | | | | | 4430798,04 |
| | | Понижающий коэффициент к= 0,9 | | | | | | | | | | 3987718,23 |
| | | Итого с понижающим коэфициентом | | | | | | | | | | 3987718,23 |
| | | НДС,12% | | | | | | | | | | 478526,19 |
| | | **ВСЕГО** | | | | | | | | | | 4466244,42 |

**Заказчик**
**ГУ "Жанибекский районный отдел ЖКХ, ПТиАД ЗКО"**
**руководитель Хаирлиев Ж.Г.**
**"_____" _____ 2020 г.**

**Подрядчик**
**ТОО "Жайык Сити"**
**директор Молдагалиев М.К.**
**"_____" _____ 2020 г.**

**Технический надзор**
**ТОО "MEGA PROM AKSAI"**
**эксперт Калиев А.К.**
**"22" _____ 2020 г.**