Заказчик: - Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №45" отдела образования г.Уральска

Подрядная организация: - ТОО "Батысстройинвест"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: - Капитальный ремонт здания КГУ "Среднеобразовательная школа 45" г.Уральск ул. Жукова 1

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2020 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
Бин 060140010378	41	от 6.мая.2020
ИИК KZ16914022203KZ000XW		
БИК SABRKZKA		
Банк ДБ АО "Сбербанк"		

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительные работы в сметном базисном уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на преобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	101861754	90947995						10913759	101861754
Всего по стройке	101861754								
Итого прописью	Сто один миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят четыре тенге								

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГУ СОШ № 45 ОО г.Уральск

Сагынгалиева Л. Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО Батысстройинвест

Шамишев А. М.

ТЕХНАДЗОР:

"Жана Консалтинг"

Наурыз А.А.

Авторский Надзор:

Руководитель ТОО "Сәтті Сәулет"

Аймашев Н.

Наименование Стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Среднеобразовательная школа 45" г.Уральск

Форма 2

Шифр стройки- 05-18

Наименование обьекта - Здание КГУ "Среднеобразовательная школа 45"

Акт выполнения работ за июнь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах4 квартола 2018года

№ п\п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Еденица измерения	Кол-во	Стоимость еденицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклодные расходы, тенге	Всего
					Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	материалы, мебель, обордв.		
					в т.ч. з/пл. рабочих	в т.ч. з/плата машин-ов	в т.ч. з/пл. рабочих	в т.ч. з/плата машин-ов		Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы №2-1-1									
		РАЗДЕЛ1. Демонтажные работы.									
		Усиленение фундаментов									
1	Е11-090304-0101 1109-0304-0101РСНБ	Разборка (демонтаж) ограждения, применен коэффицент к з/труда - 0,6, к времени эксплуат. машин -0,7	т конструкций	0,797	35079,10000	16594,66	27958	13226		12833	44054
					18484,44	4851,53	14732	3867		3263	
2	Е11-460401-0501 1146-0401-0501 РСНБ	Перегородки деревянные отштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	90,63	423,55	140,57	38386	12740		26739	70335
					282,98	68,25	25647	6185		5210	
3	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перего-родок	53,712	1465,16	164,71	78697	8847		53153	142398
					1300,45	73,99	69850	3974		10548	
4	Е11-460201-0802-1146-0201-0802	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	523,23	175,94	0,00	92057	0		77329	182938
					175,94	0,00	92057	0		13551	
		Крыша									
5	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1344,1	223,19	1,52	299986	2049		214516	555660
					221,66		297937	0		41160	
6	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с призорами	м2 кровли	1344,1	139,72	18,29	187799	24583		122417	335034
					121,43	5,06	163216	6807		24817	
7	Е12-080101-0102 1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций:	м2 кровли	1344,1	199,77	11,53	268517	15498		185263	490083
					188,24	3,19	253019	4292		36302	
8	Е12-080101-0104 1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций:	м2 кровли	1344,1	64,64	10,74	86886	14429		55046	153286
					53,91	2,97	72457	3996		11355	

9	Е12-080101-0303 1208-0101-0303 РСНБ	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка	окно	6	1276,51	1,16	7659	7		5510	14222
					1275,35	0,00	7652	0		1053	
10	Е11-070512-0109 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5т. Демонтаж	сборных конструк	190	601,24	280,71	114236	53334		99827	231188
					320,54	124,72	60902	23697		17125	
		Оконные, Дверные блоки									
11	Е12-060101-0101 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	210	1136,58	48,81	238682	10251		167859	439065
					1087,77	22,41	228431	4706		32523	
12	Е12-060101-0202 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	655,34	393,90	17,64	258138	11562		181577	474892
					376,26	8,57	246577	5613		35177	
13	Е12-060101-0302 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.	м2	655,34	774,96	0,00	507859	0		365659	943399
					774,96	0,00	507859	0		69881	
14	Е12-080101-0401 1208-0101-0401	Отлив. Разбарка	м	378	70,19	0,03	26533	12		19095	49278
					70,16	0,00	26521	0		3650	
15	Е12-060101-0901 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в	шт	117	1696,90	97,30	198538	11383		138433	363928
					1599,60	43,71	187154	5114		26958	
16	Е12-060101-1001 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	267,45	290,60	0	77722	0		55960	144376
					290,60	0	77722	0		10695	
		Полы									
17	Е12-070101-0301 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	2082,08	29,07	0	60519	0		43574	112420
					29,07	0	60519	0		8327	
18	Е12-070101-0302 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки.	м	232,2	110,10	0	25565	0		18407	47490
					110,10	0	25565	0		3518	
19	Е12-070101-0205 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1886,31	90,28	2,47	170297	4659		120903	314496
					87,82	1,20	165657	2264		23296	
20	Е12-070101-0207 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	975,54	670,82	27,32	654413	26652		461302	1204971
					643,50	13,26	627761	12936		89257	
21	Е12-070101-0201 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	815,46	275,37	16,31	224554	13300		156753	411812
					259,06	7,92	211254	6458		30505	
22	Е12-070101-0101 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных	м2	815,46	109,94	0	89653	0		64550	166539
					109,94	0	89653	0		12336	
		Отделка									
23	Е11-460201-0802- 1146-0201-0802	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	12763	175,94	0	2245550	0		1886262	4462358
					175,94	0	2245550	0		330545	
24	Е12-130103-0105 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.	м2 обл-вки	4109	630,83	46,84	2592096	192449		1790703	4733423
					584,00	21,28	2399648	87439		350624	
		Восстановительные работы									
		РАЗДЕЛ 2. Блок А									

		Крыша									
25	Е11-100105-0101 1110-0105-0101	Стропила.Установка	м3 констр.	40,99	102965,85	1576,26	4220570	64611		842430	5468040
					22238,13	597,53	911541	24493		405040	
26	Е11-100105-0101 1110-0115-0101 РСНБ	Конструкции деревянные ферм, арок,балок,стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 констр.	40,99	10104,16	64,34	414170	2637		32044	481911
					842,28	26,34	34525	1080		35697	
27	Е12-080101-1401 1208-0101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	1280	680,76	16,03	871379	20517		222509	1181399
					233,97	7,47	299484	9556		87511	
28	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной	1280	351,16	2,98	449489	3820		38176	526678
					31,92	1,22	40852	1565		39013	
29	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1280	750,50	23,59	960643	30190		771955	1871206
					647,34	8,19	828592	10489		138608	
30	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профелированный настил оцинкованный высотой профеля 44мм толщиной стали 0,7мм ГОСТ СТ РК EN 508-1-2012	м2	1472	2072,00	0,00	3049987	0		0	3293986
					0,00	0,00	0	0		243999	
30	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профелированный настил оцинкованный высотой профеля 44мм толщиной стали 0,7мм ГОСТ СТ РК EN 508-1-2012	м2	163,8	2072,00	0,00	339397	0		0	366548
					0,00	0,00	0	0		27152	
		Перегородки									
31	Е12-050101-0910 1205-0101-0910 РСНБ РК 2015	Перегородки и кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2	м2	66,3	4658,57	215,06	308863	14258		113263	455896
					2295,04	77,66	152161	5149		33770	
32	Е11-070503-0110 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных	4	204,38	5,58	818	22		780	1726
					162,88	2,48	652	10		128	
33	С121-040105-9901 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,097	85898,00	0	8332	0		0	8999
					0,00	0	0	0		667	
		Оконные, Дверные блоки									
34	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 вып.9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	20	3987,11	194,71	79742	3894		27323	115630
					1434,02	83,90	28680	1678		8565	
35	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых.	м2	394,68	2537,72	191,38	1001588	75535		349404	1459072
					898,60	85,05	354659	33568		108079	
36	С121-090201-0804	Блоки оконные из ПВХ профилей	м2	394,68	26586,00	0,00	10492962	0		0	11332399

	2109-0201-0804 СНБ РК 2015	толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно			0,00	0,00	0	0		839437	
		Отделка внутренняя									
37	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуривае-	4645,8	1358,80	83,66	6312696	388678		3608654	10715058
					907,17	63,78	4214512	296306		793708	
		Полы									
38	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30мм. Устройство	м2 покрытия	87,87	1271,80	108,16	111753	9504		30540	153677
					332,54	37,22	29220	3270		11383	
39	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. Исключить на каждые 5мм изменения толщины	м2 покрытия	87,87	-289,54	-9,31	-25442	-818		-1944	-29575
					-19,16	-4,37	-1684	-384		-2191	
		Отмоска									
40	Е12-010101-0201 1201-0101-0201 РСНБ	Грунт. Разработка при подводке,смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением	м3	450,7	4015,84	0,25	1809939	112		1126562	3171422
					3471,53	0,11	1564620	50		234920	
41	Е11-080101-0311 1108-0101-0311 РСНБ	Гидроизоляция боковая материалами в один слой	м2 поверхности	643,8	891,67	202,36	574054	130282		306422	950915
					416,82	94,96	268350	61136		70438	
42	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание из ПГС. Устройство	м3 основания	62,8	3997,00	1083,59	251012	68049		68834	345433
					757,97	420,61	47600	26414		25588	
		РАЗДЕЛ 3. Блок Б									
		Перегородки									
43	Е12-050101-0909 1205-0101-0909 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2	м2	13,5	5183,60	268,82	69979	3629		21700	99013
					2135,43	97,07	28828	1310		7334	
		Отмоска									
44	Е12-010101-0201 1201-0101-0201 РСНБ	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1,2 группа, с креплением	м3 грунта	196	4015,84	0,25	787105	49		489918	1379185
					3471,53	0,11	680421	22		102162	
45	Е11-080101-0311 1108-0101-0311	Гидроизоляция боковая материалами в один слой	м2 поверхн	368,1	891,67	202,36	328222	74490		175200	543696
					416,82	94,96	153432	34955		40274	
46	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание из ПГС. Устройство	м3 основания	31,16	3997,00	1083,59	124547	33765		34154	171396
					757,97	420,61	23618	13106		12696	
		РАЗДЕЛ 4. Блок В									
		Перегородки									

47	Е12-050101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные неармиро-ванные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2	м2	19,92	4658,57	215,06	92799	4284		34030	136975
					2295,04	77,66	45717	1547		10146	
48	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки ,масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструк-ций	1	204,38	5,58	204	6		195	431
					162,88	2,48	163	2		32	
49	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,024	85898,00	0,00	2062	0		0	2226
					0,00	0,00	0	0		165	
50	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этожа до 4м	м3 кладки	0,43	23128,42	0,00	9945	0		2095	13003
					5238,62	0,00	2253	0		963	
51	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одирарным металли -ческим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокорто -нными листами. Общая толщина пергородки 75-125мм. Глухие. Устройство	м2 перего-родок (за вы-четом проемов	20,7	3242,84	31,60	67127	643		21993	96249
					1169,15	11,36	24201	235		7130	
52	С121110101-0103 2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из мениральной ваты на синтетическом связующем теплоизоля -ционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	2,07	15419,00	0,00	31917	0		0	34471
					0,00	0,00	0	0		2553	
53	Е11460301-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	1,02	19898,79	7781,93	20297	7938		13377	36367
					12116,86	3495,68	12359	3566		2694	
54	Е12030101-2401 1203-0101-2401 РСНБ РК2015	Устройство металлических перемычек	т металло конструк	0,0519	196034,05	1812,57	10174	94		5848	17304
					155761,32	737,67	8084	38		1282	
55	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатанный с парал-лельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали	т	0,036	321407,00	0,00	11571	0		0	12496
					0,00	0,00	0	0		926	
56	Е11-460101-0402 1106-0101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,0686	555996,03	39996,94	38141	2744		14030	56345
					231583,04	11891,21	15887	816		4174	
57	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым по камню и бетону улучшенное	м2 отштук. Поверх-	1,5	1358,80	83,66	2038	125		1165	3460
					907,17	63,78	1361	96		256	
		ТИП1									
58	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрыея бетонные, толщина 30мм. Устройство	м2 покры-тия	300,92	1271,80	108,16	382708	32547		104589	526281
					332,54	37,22	100066	11199		38984	
		Отделка внутренняя									

59	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой	500	649,23	7,11	324620	3561		203417	570280
					505,08	3,45	252540	1731		42243	
		РАЗДЕЛ 3. Блок Б									
		Отмоска									
60	Е12-010101-0201 1201-0101-0201 РСНБ	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1,2 группа, с креплением	м3 грунта	196	4015,84	0,25	787105	49		489918	1379185
					3471,53	0,11	680421	22		102162	
61	Е11-080101-0311 1108-0101-0311 РСНБ	Гидроизоляция боковая материалами в один слой	м2 поверхн	275,5	891,67	202,36	245654	55751		131127	406923
					416,82	94,96	114834	26162		30142	
		Локальная смета №2-1-2									
		на Отапление									
		РАЗДЕЛ1. Демонтажные работы.									
62	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ	рубопроводы из водогазапроводных труб на сварке Диаметром до 100мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м труб-да	140	631,15	3,54	88361	495		60622	160902
					601,41	0,00	84198	0		11919	
63	Е12150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 76мм.	м труб-да	2210	579,20	4,71	1280024	10402		832581	2281613
					521,68	1,57	1152902	3460		169008	
64	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ	Трубопроводы из водогазапроводных труб до ф32мм. Разборка	м труб-да	1300	336,70	2,76	437707	3582		284728	780229
					303,28	0,92	394258	1197		57795	
65	Е12-150101-0303 1215-0101-0303 РСНБ	Арматура фланцевая диаметром до 100мм. Снятие	шт армат-ы	4	470,64	12,90	1883	52		1336	3476
					457,74	6,26	1831	25		258	
66	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ	Арматура муфтовая. Снятие	шт армат-ы	92	52,69	0,19	4847	17		3484	8997
					52,50	0,09	4830	8		666	
67	Е12-150101-0309 1215-0101-0309 РСНБ	Тепловой счетчикдиаметром до 100мм.Снятие	шт армат-ы	2	820,73	22,22	1641	44		1164	3030
					798,51	9,87	1597	20		224	
		Раздел 2. Литер А									
68	Е11-180301-0408-1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметров нитка 100мм. Установка	м труб нитки	135	2825,52	33,69	381445	4548		39800	454945
					286,49	14,34	38677	1935		33700	
		Локальная смета №2-1-3									
		на Вентиляцию									
		Система П1									
69	Е11-202501-0101 1120-2501-0101	Установка приточно-вытяжная	камера	1	57649,56	3551,82	57650	3552		49788	116033
					49873,37	930,79	49873	931		8595	
70	Прайс	Приточно-вытежная установка WS21-R-HVS	к-т	1	670491,07	0,00	670491	0		0	724130
					0,00	0,00	0	0		53639	
		Локальная смета №2-1-4									

		На видеонаблюдение									
		РАЗДЕЛ 2. Литер Б									
		Демонтажные работы									
71	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж	камера	15	4633,69	12,85	69505	193		49905	128963
					4620,84	0,00	69313	0		9553	
72	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ	Кабель. Демонтаж	м	400	85,71	0,24	34284	95		24649	63648
					85,47	0,12	34189	46		4715	
73	Е12-170101-0509 1217-0101-0509 РСНБ	Кабель канал. Демонтаж	м	480	168,73	2,14	80989	1		56833	148848
					163,64	0,81	78548	387		11026	
		Локальная смета №2-1-5									
		На Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. Блок А									
		К1									
74	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, до ф200мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	8597,66	108,17	38689	487		9219	51742
					2069,36	21,19	9312	95		3833	
75	Е11220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ	Трубопроводы стальные ф200мм. Нанесение усиленной антикррозий. битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0045	2173642,44	191811,59	9781	863		1251	11915
					248857,70	31890,41	1120	144		883	
76	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, до ф50мм. Прокладка	м трубопровода	120	771,16	0,85	92539	102		90314	197481
					767,64	0,33	92117	40		14628	
77	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинил-да ПВХ с раструбом DN 50 толщ. стенки 3,2мм	м	119,76	460,00	0	55090	0		0	59497
					0,00	0	0	0		4407	
78	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, до ф100мм. Прокладка	м трубопровода	30	744,41	1,71	22332	51		21661	47513
					736,09	0,67	22083	20		3519	
79	С123-010801-0115 2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхдорида ПВХ с раструбом DN 110 толщина стенки 3,2мм	м	29,94	1030,00	0	30838	0		0	33305
					0,00	0	0	0		2467	
80	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ	Ревизия канализационная ПВХс Уплатнительной резинкой, с крышкой DN100	шт	2	400,00	0	800	0		0	864
					0,00	0	0	0		64	
81	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ	Ревизия канализационная ПВХс Уплатнительной резинкой, с крышкой DN50	шт	7	155,00	0	1085	0		0	1172
					0,00	0	0	0		87	
		Прочистка Ду 50мм									

82	С123-020601-0101	Муфта каналмзационная ПВХс	шт	10	56,00	0	560	0		0	605
	2302-0601-0101 РСНБ	Уплатнительной резинкой, ремонтная DN50			0,00	0	0	0		45	
		Т3,Т4									
83	Е11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из	м трубо-	200	1354,72	18,13	270944	3627		259601	572988
	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.	напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружний диаметр 20мм. Прокладка	провода		1324,39	0,1	264879	20		42444	
84	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R	м	179,8	179,00	0	32184	0		0	34759
	2301-0601-0302 РСНБ	SDR 11-20x1,9 PN10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			0,00	0	0	0		2575	
85	С123-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,	шт	1	3766,00	0	3766	0		0	4067
	2304-0905-0904	PN 16, DN 32ГОСТ 21345-2005			0,00	0	0	0		301	
86	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,	шт	2	1912,00	0	3824	0		0	4130
	2304-0905-0903 РСН	PN 16, DN 25ГОСТ 21345-2005			0,00	0	0	0		306	
87	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,	шт	13	1004,00	0	13052	0		0	14096
	2304-0905-0902	PN 16, DN 20ГОСТ 21345-2005			0,00	0	0	0		1044	
		Раздел 2. Блок Б									
		К1									
88	Е11-160401-0208	Трубопроводы отопления и	м трубо-	1,5	8597,66	108,17	12896	162		3073	17247
	1116-0401-0208				2069,36	21,19	3104	32		1278	
89	Е11-220601-0206	Трубопроводы стальные диаметром	км		2173642,44	191811,59					3972
	1122-0601-0206 РСНБ	200мм.	трубоп-	0,0015			3260	288		417	
	РК 2015 Изм.и доп. Вып.1				248857,70	31890,41	373	48		294	
90	Е11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэ-	м трубоп-	25	771,16	0,85	19279	21		18815	41142
	1116-0501-0101 РСНБ				767,64	0,33	19191	8		3048	
91	С123-010801--0301	Трубы канализационные из поливинилх-	м	24,95	460,00	0,00	11477	0		0	12395
	2301-0801-0103 РСНБ				0,00	0,00	0	0		918	
92	Е11-160501-0102	Трубопроводы канализазии из	м трубоп-	50	744,41	1,71	37221	85		36101	79188
	1116-0501-0102				736,09	0,67	36805	33		5866	
93	С123-010801-0115	Трубы канализационные из поливинилх	м	49,9	1030,00	0,00	51397	0		0	55509
	2301-0801-0115				0,00	0,00	0	0		4112	
94	С123-020601-0101	Ревизия канализационная ПВХ с Уплотн	шт	1	400,00	0,00	400	0		0	432
	2302-0601-0101				0,00	0,00	0	0		32	
		Прочистка Ду 50мм									
95	С123-020601-0101	Муфта каналмзационная ПВХс Уплатни-	шт	2	56,00	0,00	112	0		0	121

95	2302-0601-0101	тельной резинкой, ремонтная DN50	шт		0,00	0,00	0	0		9	
96	С121-130816-3516 2113-0816-3516	Пробки	шт	2	79,00	0,00	158	0		0	171
					0,00	0,00	0	0		13	
97	С123-020601-0103 2302-0601-0103	Муфта каналмзационная ПВХс Уплатни-тельной резинкой, ремонтная DN50	шт	7	183,00	0,00	1281	0		0	1383
					0,00	0,00	0	0		102	
98	С121-130816-3516 2113-0816-3516	Пробки	шт	7	79,00	0,00	553	0		0	597
					0,00	0,00	0	0		44	
99	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ	Тройник канализациоонный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт	10	320,00	0,00	3200	0		0	3456
					0,00	0,00	0	0		256	
100	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ	Тройник канализациоонный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт	6	96,00	0,00	576	0		0	622
					0,00	0,00	0	0		46	
101	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ	Тройник канализациоонный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт	5	261,00	0,00	1305	0		0	1409
					0,00	0,00	0	0		104	
102	С123-020601-0303 2302-0601-0303	Отвод канализациоонный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт	20	168,00	0,00	3360	0		0	3629
					0,00	0,00	0	0		269	
103	С123-020601-0301 2302-0601-0301	Отвод канализациоонный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт	21	50,00	0,00	1050	0		0	1134
					0,00	0,00	0	0		84	
104	С123-021104-0405 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты	кг	2,4	542,00	0,00	1301	0		0	1405
					0,00	0,00	0	0		104	
		К3									
105	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, до ф200мм. Прокладка	м трубопро-вода	1,5	8597,66	108,17	12896	162		3073	17247
					2069,36	21,19	3104	32		1278	
106	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.1	Трубопроводы стальные диаметром 200мм. Нанисение Усиленной антикоррозионной битумно - резиновой или битумно -полимерной изоляции	км трубоп-ровода	0,0015	2173642,44	191811,59	3260	288		417	3972
					248857,70	31890,41	373	48		294	
107	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ	Трубопроводы канализации из полиэ-тиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50мм. Прокладка	м трубоп-ровода	7	771,16	0,85	5398	6		5268	11520
					767,64	0,33	5373	2		853	
108	С123-010801--0301 2301-0801-0103 РСНБ	Трубы канализационные из поливинилх-лорида ПВХ с раструбом DN 50мм, тодщина стенки 3,2мм	м	6,986	460,00	0,00	3214	0		0	3471
					0,00	0,00	0	0		257	
		В0									
	Е11-160501-0201 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	м трубо-	25	1354,72	18,13	33868	453		32450	71624

109	РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.12	давления среднего типа, наружний диаметр 20мм.	провода		1324,39	0,10	33110	3		5305	
110	С123-010603-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22,475	179,00	0,00	4023	0		0	4345
					0,00	0,00	0	0		322	
111	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, Наружный диаметр 25мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопро-вода	35	1461,05	21,74	51137	761		49041	108192
					1429,61	0,17	50036	6		8014	
112	С123-010603-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,39 PN10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,65	273,00	0,00	9459	0		0	10216
					0,00	0,00	0	0		757	
		Т3, Т4									
113	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружний диаметр 20мм. Прокладка	м трубо-провода	25	1354,72	18,13	33868	453		32450	71624
					1324,39	0,10	33110	3		5305	
114	С123-010603-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22,475	179,00	0,00	4023	0		0	4345
					0,00	0,00	0	0		322	
115	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружний диаметр 25мм.Прокладка	м трубо-провода	45	1461,05	21,74	65747	978		63053	139105
					1429,61	0,17	64332	8		10304	
		Раздел 3. Блок В									
116	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснаб - жения из стальных электросварных труб, Диаметр до 200мм. Прокладка	м трубо-провода	4,5	8597,66	108,17	38689	487		9219	51742
					2069,36	21,19	9312	95		3833	
117	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.1	Трубопроводы стальные диаметром 200мм. Нанисение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубоп-ровода	0,0045	2173642,44	191811,59	9781	863		1251	11915
					248857,70	31890,41	1120	144		883	
		ВО									
118	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружний диаметр 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопро-вода	18	2536,33	763,74	45654	13747		34321	86373
					1745,24	200,38	31414	3607		6398	
119	С123-010603-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PE 100 SDR 21-75X3,6 питьевая	м	18	553,00	0,00	9954	0			10750
					0,00	0,00	0	0		796	

120	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200мм. Прокладка	м трубопро-вода	4,5	8597,66	108,17	38689	487		9219	51742
					2069,36	21,19	9312	95		3833	
121	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200мм. Прокладка	м трубопр	2,4	8597,66	108,17	20634	260		4917	27595
					2069,36	21,19	4966	51		2044	
122	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные ф 200мм. Нанисение Усиленной антикоррозинной битумно -резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопро-вода	0,0024	2173642,44	19811,59	5217	460	4160	667	6355
					248857,70	31890,41	597	77		471	
123	Е11160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметром до65 мм. Прокладка	м трубопро-вода	336	4295,90	42,06	1443422	14132		222293	1798973
					657,40	17,65	220886	5930		133257	
124	Е11160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметром до50 мм. Прокладка	м трубопро-вода	21	3289,98	31,39	69090	659		11575	87117
					548,24	13,55	11513	285		6453	
		Раздел 4. Демонтажные работы									
		Канализация									
125	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	18	477,41	4,93	8593	89		6154	15927
					472,47	2,39	8505	43		1180	
126	Е12-150101-0406 1215-0101-0406 РСНБ РК 2015	Сифон. . Демонтаж	прибор	9	543,13	0,57	4888	5		3518	9078
					542,56	0,28	4883	2		672	
127	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	36	593,47	5,50	21365	198		15309	39608
					587,97	2,67	21167	96		2934	
128	Е12-150101-0406 1215-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гофра. Демонтаж	прибор	36	543,13	0,57	19553	20		14070	36313
					542,56	0,28	19532	10		2690	
129	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный, смесительный. Снятие	шт арматур.	42	52,69	0,19	2213	8		1590	4107
					52,50	0,09	2205	4		304	
130	Е12-150102-0501 1205-0102-0501 РСНБ РК 2015	Сгон у трубопроводов диаметром до 20мм. Демонтаж	сгон	21	359,64	0,38	7552	8		4707	13240
					311,11	0,18	6533	4		981	
131	Е12-150102-0303 1205-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром до 50мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопро-	21	414,02	1,42	8694	30		6072	15947
					401,56	0,00	8433	0		1181	

132	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Шланг соединительный на бачек. .Разборка	м трубопр	6	336,70	2,76	2020	17		1314	3601
					303,28	0,92	1820	6		267	
133	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32мм. Разборка	м трубопр	12	336,70	2,76	4040	33		2628	7202
					303,28	0,92	3639	11		533	
134	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Демонтаж	шт	21	733,34	481,95	15400	10121		7830	25088
					251,38	125,23	5279	2630		1858	
		Водоснабжение									
135	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100мм. Снятие	шт.арм-ры	12	882,46	4,74	10589	57		7603	19648
					877,71	2,30	10533	28		1455	
136	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м тпубопро-	300	631,15	3,54	189345	1061		129905	344790
					601,41	0,00	180424	0		25540	
137	Е12-150102-0303 1205-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м тпубопро-	150	414,02	1,42	62103	213		43368	113908
					401,56	0,00	60233	0		8438	
138	Е12-150101-0302 1215-0101-0302 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая диаметром до 50мм. Снятие	шт. арм-ры	78	271,64	4,55	21188	355		15124	39217
					267,09	2,21	20833	172		2905	
139	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая. Снятие	шт. арм-ры	180	52,69	0,19	9484	34		6816	17603
					52,50	0,09	9449	17		1304	
140	Е12-150101-0308 1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	Водомер диаметром до 50мм. Снятие	шт. арм-ры	3	263,15	7,11	789	21		560	1457
					256,04	3,16	768	9		108	
141	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32мм. Разборка	м тпубопр	1200	336,70	2,76	404037	3306		262825	720211
					303,28	0,92	363930	1105		53349	
142	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Демонтаж	шт	306	733,34	481,95	224401	147478		114091	365571
					251,38	125,23	76923	38321		27079	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6									
		На Электроснабжение,электроосвещение									
		Раздел 1. Демонтажные работы									
143	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт	530	147,50	1,52	78175	804		55988	144896
					145,98	0,74	77371	391		10733	
144	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	6000	19,58	0,00	117500	0		84600	218269
					19,58	0,00	117500	0		16168	
145	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Демонтаж оборудования	шкаф	18	14204,27	3857,28	255677	69431		127926	414291
					8587,80	1283,04	154580	23095		30688	

146	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и разетки. Демонтаж	шт	270	45,03	0,00	12157	0		8753	22583
					45,03	0,00	12157	0		1673	
		литер В Кабельные изделия и провода									
147	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительгых сетей в защитной оболочке или кабель двух - трехжильный. Прокладка скрыто	м	5940	195,99	3,01	1164181	17879		933559	2265559
					159,37	1,00	946658	5940		167819	
148	С123-060128-1005 2306-0128-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ5х16(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	2505122,00	0,00	75154	0		13	81180
					0,00	0,00	0	0		6013	
149	С123-060128-1004 2306-0128-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ5х10(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,19	1618414,00	0,00	307499	0		13	332113
					0,00	0,00	0	0		24601	
150	С123-060128-1003 2306-0128-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ5х6,0(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,6	1019166,00	0,00	611500	0		13	660434
					0,00	0,00	0	0		48921	
151	С123-060128-1002 2306-0128-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ5х4,0(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,8	721377,00	0,00	577102	0		13	623284
					0,00	0,00	0	0		46169	
152	С123-060128-0502 2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ5х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1	454102,00	0,00	454102	0		13	490444
					0,00	0,00	0	0		36329	
153	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распростроняющие горение ВВГнг3х1,5(ок) 0,66 ГОСТ16442-80	км	1,05	162986,00	0,00	171135	0		13	184840
					0,00	0,00	0	0		13692	
154	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распростроняющие горение ВВГнг3х2,5(ок) 0,66 ГОСТ16442-80	км	2	256011,00	0,00	512022	0		13	552998
					0,00	0,00	0	0		40963	
		Демонтаж									
155	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Пульт контроля и управления охрано-пожарный. Демонтаж	шт	1	50913,10	2,60	50913	3		31055	88526
					50910,50	0,00	50911	0		6557	
156	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС. Демонтаж оборудования	шт	96	3266,79	3,09	313612	296		191122	545113
					3263,70	0,00	313315	0		40379	
157	Е12-170101-0601 1217-0101-0601	Кабель.Демонтаж	м	1120	74,51	0,19	83456	212		60009	154942
					74,32	0,09	83243	103		11477	
		Литер А Кабельные изделия и провода									
158	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	250	261,46	11,23	65365	2808		31554	104673
					171,63	3,68	42907	919		7754	
159	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50мм	м	1500	289,52	14,30	434276	21446		216887	703256
					196,14	4,68	294216	7017		52093	
160	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903	Кабель до 35кВ, масса 1м до 3кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках	м	1790	639,10	352,82	1143990	631542		439228	1709875

	РСНБ РК 2015	ладка в проложенных трубах, блоках и коробах	кабеля		240,57	100,24	430618	179421		126657	
161	Ц13-080206-1302 13080206-1302 РСНБ РК2015	Провод групповой осветительгых сетей в защитной оболочке или кабель двух - трехжильный. Прокладка скрыто	м	6288	195,99	3,01	1232395	18927		726050	2115121
					159,37	1,00	1002100	6303		156676	
162	С123-060128-1006 2306-0128-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,479	2505122,00	0,00	1199953	0		0	1295950
					0,00	0,00	0	0		95996	
163	С123-060128-1005 2306-0128-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,349	1618414,00	0,00	564826	0		0	610013
					0,00	0,00	0	0		45186	
164	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распростроняющие горение ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,45	162986,00	0,00	725288	0		0	783311
					0,00	0,00	0	0		58023	
165	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распростроняющие горение ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,8	256011,00	0,00	716831	0		0	774177
					0,00	0,00	0	0		57346	
166	С123-020403-2601 2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропеленовых труб	шт	1200	96,00	0,00	115200	0		0	124416
					0,00	0,00	0	0		9216	
167	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1300	285,14	26,31	370680	34202		189533	605030
					196,14	6,35	254987	8253		44817	
168	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	3000	375,72	18,27	1127173	54821		458089	1712083
					208,40	3,68	625209	11026		126821	
169	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16мм. Монтаж оборудования	шт	25	2980,27	195,24	74507	4881		16288	98059
					858,13	46,78	21453	1169		7264	
170	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160мм . Монтаж оборудования	м	1500	256,63	28,83	384947	43243		193295	624502
					171,63	7,35	257439	11026		46262	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1									
		На Нвружные сети электроосвящение									
171	Е12-170101-0404 1217-0101-0404 РСНБ РК 2015	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения до 70мм2. Демонтаж	м	70	121,20	0,00	8484	0		6109	15760
					121,20	0,00	8484	0		1167	
		ИТОГО					**62845985**	**2631660**		**22341557**	**92002548**
							27575997	**1089577**		**6815006**	
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ									**92002548**
		Временное здание и сооружение 1,5*0,8%		**1,20%**							**1104031**

		ИТОГО									93106579
		Доп затраты 1,5*0,9%		1,35%							1256939
		ИТОГО									94363518
		Непредвиденные работы и затраты 2%		2%							1887270
		ИТОГО									96250788
		ВСЕГО ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=1,0498961 на 2019 года		1,0498961							101053327
		Минус 10% по договору		0,10							10105333
		ИТОГО С УЧЕТОМ МИНУСА									90947994
		НДС 12%		12%							10913759
		ИТОГО К ОПЛАТЕ									101861754

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ СОШ № 45 ОО г.Уральск
Сагынгалиева Л. Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО Батысстройинвест
Шамишев А. М.

ТЕХНАДЗОР:
"Жана Консалдинг"
Наурыз А. А.

Авторский Надзор:
Руководитель ТОО "Сәтті Сәулет"
Аймашев Н.