Форма 2

Наименование Стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Среднеобразовательная школа 45" г.Уральск

Шифр стройки- 05-18

Наименование обьекта - Здание КГУ "Среднеобразовательная школа 45"

Акт выполнения работ за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах4 квартола 2018года

№ п\п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Еденица измерения	Кол-во	Стоимость ед-цы,тенге		Общая стоимость, тенге			Наклодные расходы, тенге	Всего
					Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	материалы, мебель, обордв.		
					в т.ч. з/пл. рабочих	в т.ч. з/плата машин-ов	в т.ч. з/пл. рабочих	в т.ч. з/плата машин-ов		Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы №2-1-1									
		РАЗДЕЛ 2. Блок А									
		Крыша									
1	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР-92%, СП-8%	м2 изолируемой	1280	85,28	8,91	109163	11399		92396	217684
					76,38	2,08	97764	2667		16125	
2	С121-100404-0101 2110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Пленка гидроизоляционная Изоспан СП-8%	м2	1408	138,00	0,00	194304	0		0	209848
					0,00	0,00	0	0		15544	
3	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР-92%, СП-8%	м планки	160,4	1178,18	13,07	188980	2096		46819	254663
					314,23	3,05	50402	489		18864	
4	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП-8%	м	160,4	967,00	0,00	155107	0		0	167515
					0,00	0,00	0	0		12409	
5	С121-100102-0301 2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простоя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП-8%	шт.	2	471,00	0,00	942	0		0	1017
					0,00	0,00	0	0		75	

6	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профили рованного оцинкованного листа. Установка НР-92%, СП-8%	м ендовы	141,2	1023,10	27,28	144462	3851		68374	229863
					520,00	6,35	73423	896		17027	
7	С121-100102-0201 2110-0102-0201 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли,из оцинкованнойстали без покрытия ГОСТ14918-80 СП-8%	м	70,6	1209,00	0,00	85355	0		0	92184
					0,00	0,00	0	0		6828	
8	С121-100102-0202 2110-0102-0202 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованнойстали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП-8%	м	70,6	752,00	0,00	53091	0		0	57338
					0,00	0,00	0	0		4247	
9	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка карниза НР-90%, СП-8%	м2	156	255,60	3,41	39874	532		34185	79983
					241,97	1,51	37747	236		5925	
10	С121-050108-0208 2105-0108-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцин кованный высотой профиля 10 мм,толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП-8%	м2	163,8	1478,00	0,00	242096	0		0	261464
					0,00	0,00	0	0		19368	
11	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 к=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слоя НР-92%, СП-8%	м2 изолируем ой	260	901,68	14,25	234437	3705		32571	288368
					132,83	3,33	34536	867		21361	
12	Е12-080101-1805 1208-0101-1805 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов, примыкание к стенам НР-72%, СП-8%	м	32,44	2006,12	4,14	65079	134		10057	81146
					428,62	1,95	13905	63		6011	
13	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство НР-90%, СП-8%	слуховое окно	3	17850,71	940,64	53552	2822		18379	77686
					6439,63	367,54	19319	1103		5755	
14	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкован ного листа. Устройство НР-92%, СП-8%	м2 кровли	22,02	750,50	23,59	16526	519		13280	32191
					647,34	8,19	14254	180		2384	
15	С121-100103-0708 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профи		25,323	2072,00	0,00	52469	0		0	56667

	РСНБ РК 2015	ля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП-8%	м2		0,00	0,00	0	0		4198		
16	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные жалюзийные СП-8%	м2	1,44	9792,00	0,00	14100	0		0	15229	
					0,00	0,00	0	0		1128		
17	Е11-100109-0102 1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Лестницы. Устройство НР-90%, СП-8%	м2 горизонтальной	2,25	23731,50	185,85	53396	418		10628	69146	
					5165,89	82,58	11623	186		5122		
18	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровли СП-8%	т	0,907	504755,00	0,00	457813	0		0	494438	
					0,00	0,00	0	0		36625		
19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР-69%, СП-8%	м2	44,443	80,15	1,96	3562	87		769	4677	
					24,79	0,28	1102	12		346		
20	Е12-080101-1802 1208-0101-1802 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов НР-72%, СП-8%	м	190	1174,27	2,51	223111	477		26350	269417	
					191,44	1,18	36373	224		19957		
21	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР-92%, СП-8%	м2 изолируемой	1225	73,54	7,12	90087	8727		76729	180161	
					66,42	1,67	81359	2042		13345		
22	С121-100404-0102 2110-0404-0102 РСНБ РК 2015	Изоспан С СП-8%	м2	1225	97,00	0,00	118825	0		0	128331	
					0,00	0,00	0	0		9506		
23	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой НР-92%, СП-8%	м2 утепляемого покрытия	1225	788,04	28,95	965345	35469		499350	1581871	
					436,85	6,23	535144	7628		117176		
24	С121-110101-0110 2111-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П200 ГОСТ 9573-2012 СП-8%	м3	147	26557,00	0,00	3903879	0		0	4216189	
					0,00	0,00	0	0		312310		
25	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15мм. Устройство	м2 стяжки	1225	509,64	57,43	624311	70352		226781	919179	

		НР-92%, СП-8%			187,35	13,87	229507	16994		68087	
26	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие це ментно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР-92%, СП-8%	м2 стяжки	1225	232,68	12,79	285036	15663		15453	324528
					10,41	3,30	12750	4046		24039	
		Отделка внутренняя									
27	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.4	Потолки. Сплошное выравни вание бетонных поверхностей (однослойное оштукатурива ние) цементно-известковым раствором НР-80%, СП-8%	м2 оштукатур ивае-мой поверхнос ти	1038,24	649,23	7,11	674059	7386		422384	1184159
					505,08	3,45	524394	3586		87715	
28	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.3	Потолки подвесные на одноу ровневом металлическом каркасе с однослойной обшив кой гипсокартонными листа ми. Устройство на прямых подвесах НР-90%, СП-8%	м2 потолка	953,87	2353,98	15,86	2245388	15132		999277	3504237
					1158,32	5,68	1104889	5418		259573	
29	Е11-150203-0505 1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.10	Откосы плоские оконные и дверные.Сплошное выравнива ние бетонных поверхностей (однослойное оштукатурива ние) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР-80%, СП-8%	м2 оштукатур ивае-мой поверхнос ти	312,739	1353,89	46,58	423413	14569		151614	621029
					567,45	38,54	177464	12053		46002	
30	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.4	Поверхности внутри помеще ний.Окраска водными состава ми известковая по штукатурке НР-80%, СП-8%	м2 окрашивае мой поверхнос	92,07	98,67	0,86	9085	79		6614	16954
					89,40	0,39	8231	36		1256	
31	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.4К=2	Потолки. Окраска поливинила цетатными водоэмульсионны ми составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР-80%, СП-8%	м2 окрашивае мой поверхнос ти	1900,04	1448,25	8,69	2751740	16508		1486609	4577417
					974,12	3,89	1850867	7394		339068	

32	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР-80%, СП-8%	м2 окрашиваемой поверхности	285,73	98,67	0,86	28193	245		20525	52616
					89,40	0,39	25545	112		3897	
33	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.4К=2	Стены. Окраска поливинила цетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР-80%, СП-8%	м2 окрашиваемой поверхности	4722,199	1869,21	11,05	8826797	52181		5217866	15168236
					1376,25	4,96	6498926	23406		1123573	
34	Е11--150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены,столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток Туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР-80%, СП-8%	м2 поверхности облицовки	236,34	5175,18	21,87	1223103	5169		449805	1806741
					2369,00	10,01	559889	2367		133833	
		Полы									
		ТИП 2									
35	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР-94%, СП-8%	м2 стяжки	349,95	676,25	31,82	236653	11134		112683	377283
					327,93	14,62	114759	5117		27947	
		ТИП 5									
36	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР-94%, СП-8%	м2 изолируемой поверхнос	75,55	193,47	0,62	14617	47		2615	18610
					36,54	0,28	2761	21		1379	
37	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР-94%, СП-8%	м2 стяжки	75,55	676,25	31,82	51091	2404		24327	81451
					327,93	14,62	24775	1105		6033	
38	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные.Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР-94%, СП-8%	м2 стяжки	75,55	526,36	32,49	39767	2454		2757	45926
					24,32	14,51	1837	1096		3402	

39	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	75,55	14602,61	1550,85	1103227	117167		937552 •	2204041
		НР-91%, СП-8%			13019,84	617,18	983649	46628		163262	
40	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	271474,00	0,00	2715	0		0	2932
		СП-8%			0,00	0,00	0	0		217	
		ТИП 6									
41	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающиебетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,24	27892,52	9,00	341404	110		40921	412911
		НР-94%, СП-8%			3556,61	0,00	43533	0		30586	
		Усиление конструкций									
42	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжками	т	1,84591	522060,97	4899,63	963678	9044		314461	1380390
	Изм.и доп.Вып.12	НР-84%, СП-8%			201035,67	1768,65	371094	3265		102251	
		Отделка фасада									
43	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015	Устройство несущего каркасас шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	1377,53	2430,41	20,07	3347964	27642		1517192	5254369
	Изм.и доп.Вып.10	НР-80%, СП-8%			1373,55	3,18	1892105	4385		389211	
44	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 3	Фасад здания из алюминевых профилей.Устройство теплоизоляционного слоя 70мм из минеральной ваты на базальтовой основе	м2	1377,53	4978,12	3,72	6857514	5130		281657	7710305
		НР-80%, СП-8%			254,52	1,06	350610	1462		571134	
45	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 3	Фасад здания из алюминевых профилей.Устройство теплоизоляционного слоя 70мм из пенополистерола ПСБ-35	м2	185,5	4512,87	3,72	837137	691		37928	945071
		НР-80%, СП-8%			254,52	1,06	47214	197		70005	
46	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	1563,03	738,17	2,93	1153775	4586		480779	1765319
	Изм.и доп. Вып. 3	НР-80%, СП-8%			383,43	1,06	599315	1659		130764	

47	С121-050109-0111 2105-0109-0111 РСНБ РК 2015	Панели фасадные "сайдинг" СП-8%	м2	1563,03	2149,00	0,00	3358951	0		0	3627668
					0,00	0,00	0	0		268716	
48	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружние из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм. Устройство НР-80%, СП-8%	м	230,97	2060,75	6,29	475972	1453		80035	600487
					431,97	1,18	99771	272		44481	
49	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Доборный элемент из оценкованной стали с поли мерным покрытием шириной 250мм. Устройство НР-80%, СП-8%	м	136,5	2060,75	6,29	281293	858		47299	354879
					431,97	1,18	58963	161		26287	
		Козырек КВ1									
50	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК2015	Изделия монтажное массой до 20кг. Установка НР-118%, СП-8%	т. Ст. элементов	0,111	689357,47	7759,18	76519	861		7814	91079
					58238,54	1417,54	6464	157		6747	
51	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.5	Покрытие кровельное из профелированного листа. Монтаж НР-69%, СП-8%	м2 покрытия	3,36	619,21	191,28	2081	643		927	3248
					348,87	50,77	1172	171		241	
52	С121-100103-0508 2110-0103-0508 РСНБ РК2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профеля 35мм,толщеной стали 0,7ммСТРКEN508-1-2012 СП-8%	м2	3,36	2028,00	0,00	6814	0		0	7359
					0,00	0,00	0	0		545	
53	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК2015	Облицовка стальным профелированным листом НР-69%, СП-8%	м2	3,36	359,87	13,09	1209	44		790	2159
					335,60	4,97	1128	17		160	
54	С121-050108-0210 2105-0108-0210 РСНБ РК2015	Профилированный лист оцинкованный высотой 10мм толщеной стали 0,7мм СТ РК EN 508-1-2012 СП-8%	м2	3,36	1761,00	0,00	5917	0		0	6390
					0,00	0,00	0	0		473	
55	Е12-080101-1806 1208-0101-1806 РСНБ РК2015	Устройства примыканий к стена каменным НР-72%, СП-8%	м	7,4	928,24	2,70	6869	20		692	8166
					128,61	1,27	952	9		605	

		Крыльцо К1									
56	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР-94%, СП-8%	м3 подстил. слоя	0,93	14160,60	1847,58	13169	1718		3415	17911
					3148,47	756,94	2928	704		1327	
57	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК2015	Устройства крыльца НР-91%, СП-8%	м3	4,3	28945,99	1133,14	124468	4873		17511	153337
					4100,56	374,41	17632	1610		11358	
58	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР-91%, СП-8%	т	0,149	14602,61	1550,85	2176	231		1849	4347
					13019,84	617,18	1940	92		322	
59	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от3 до 5мм ГОСТ23279-2012 СП-8%	т	0,149	271474,00	0,00	40450	0		0	43686
					0,00	0,00	0	0		3236	
		Крыльцо К2									
60	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР-94%, СП-8%	м3	0,09	14160,60	1847,58	1274	166		330	1733
					3148,47	756,94	282	68		128	
61	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК2015	Устройства крыльца НР-91%, СП-8%	м3	0,75	28945,99	1133,14	21709	850		3054	26745
					4100,56	374,41	3075	281		1981	
62	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР-91%, СП-8%	т	0,03	14602,61	1550,85	438	47		372	875
					13019,84	617,18	391	19		65	
63	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от3 до 5мм ГОСТ23279-2012 СП-8%	т	0,03	271474,00	0,00	8144	0		0	8796
					0,00	0,00	0	0		652	
		РАЗДЕЛ 3. Блок Б									
		Крыша									
64	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила.Установка НР-90%, СП-8%	м3 древесины	38,725	102965,85	1576,26	3987353	61041		795879	5165891
					22238,13	597,53	861171	23139		382659	

65	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10	Конструкции деревянные ферм, арок,балок,стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкц	38,725	10104,16	64,34	391284	2492		30274	455282
		НР-90%, СП-8%			842,28	26,34	32617	1020		33725	
66	Е12-080101-1401 1208-0101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	825	680,76	16,03	561631	13224		143414	761448
		НР-72%, СП-8%			233,97	7,47	193027	6159		56404	
67	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхнос	825	351,16	2,98	289710	2462		24605	339460
		НР-90%, СП-8%			31,92	1,22	26331	1009		25145	
68	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	825	750,50	23,59	619165	19459		497549	1206051
		НР-92%, СП-8%			647,34	8,19	534053	6761		89337	
69	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали0,7ммСТРКЕN 508-1-2012	м2	948,75	2072,00	0,00	1965810	0		0	2123075
		СП-8%			0,00	0,00	0	0		157265	
70	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	825	85,28	8,91	70359	7347		59552	140304
		НР-92%, СП-8%			76,38	2,08	63012	1719		10393	
71	С121-100404-0102 2110-0404-0102 РСНБ РК 2015	Пленка гидроизоляционная Изоспан	м2	907,5	97,00	0,00	88028	0		0	95070
		СП-8%			0,00	0,00	0	0		7042	
72	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка карниза НР-90%, СП-8%	м2	50,2	255,60	3,41	12831	171		11000	25738
					241,97	1,51	12147	76		1907	
73	С121-050108-0208 2105-0108-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали0,6ммСТРКЕN 508-1-2012	м2	52,71	1478,00	0,00	77905	0		0	84138
		СП-8%			0,00	0,00	0	0		6232	
74	Е11-120101-1503 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой	140	901,68	14,25	126235	1995		17538	155275

	РСНБ РК 2015 к=2	НР-92%, СП-8%	ой поверхнос		132,83	3,33	18596	467		11502	
75	Е12-080101-1805 1208-0101-1805 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов, примыкание к стенам	м	54	2006,12	4,14	108331	224		16741	135077
		НР-72%, СП-8%			428,62	1,95	23146	105		10006	
76	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,927	80,15	1,96	876	21		189	1150
		НР-69%, СП-8%			24,79	0,28	271	3		85	
77	Е12-080101-1802 1208-0101-1802 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	54	1174,27	2,51	63410	135		7489	76571
		НР-72%, СП-8%			191,44	1,18	10338	64		5672	
78	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	777,8	85,28	8,91	66334	6927		56145	132277
		НР-92%, СП-8%			76,38	2,08	59407	1621		9798	
79	С121-100404-0102 2110-0404-0102 РСНБ РК 2015	Изоспан С СП-8%	м2	777,8	97,00	0,00	75447	0		0	81482
					0,00	0,00	0	0		6036	
80	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия	777,8	23851,43	36,19	18551645	28151		365061	20430042
		НР-92%, СП-8%			502,38	7,78	390751	6054		1513336	
81	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	777,8	552,10	71,79	429425	55836		166584	643689
		НР-92%, СП-8%			215,46	17,34	167582	13488		47681	
82	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство.Добавлять на каждый 1 мм изменения тол щины к норме1112-0101-1701	м2 стяжки	777,8	237,44	15,98	184681	12431		11520	211896
		НР-92%, СП-8%			11,97	4,13	9310	3211		15696	
		Оконые и дверные блоки									
83	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	6,6	2537,72	191,38	16749	1263		5843	24399

	Изм.и доп.Вып.9	(откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР-90% СП-8%			898,60	85,05	5931	561		1807	
84	С121-090201-0804 2109-0201-0804 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	6,6	26586,00	0,00	175468	0		0	189505
					0,00	0,00	0	0		14037	
85	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотнооткидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР-90% СП-8%	м2	111,54	2811,93	193,92	313643	21630		121707	470178
					1126,30	86,09	125628	9602		34828	
86	С121-090201-0902 2109-0201-0902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 СП-8%	м2	56,32	23197,00	0,00	1306455	0		0	1410971
					0,00	0,00	0	0		104516	
87	С121-090201-0907 2109-0201-0907 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 СП-8%	м2	55,22	26243,00	0,00	1449138	0		0	1565070
					0,00	0,00	0	0		115931	

88	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР-90%, СП-8%	м	55,5	1042,05	5,59	57834	311		11337	74704
					224,43	2,52	12456	140		5534	
89	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной350 ммГОСТ23166-99 СП-8%	м	55,5	1452,00	0,00	80586	0		0	87033
					0,00	0,00	0	0		6447	
90	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Устройство подоконных отливов НР-72%, СП-8%	м	55,5	855,28	1,88	47468	104		9648	61686
					240,57	0,88	13351	49		4569	
91	С121-090205-0308 2109-0205-0308 РСНБ РК 2015	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 225 мм ГОСТ 23166-99 СП-8%	м	55,5	439,00	0,00	24365	0		0	26314
					0,00	0,00	0	0		1949	
92	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР-69%, СП-8%	м2	24,99	2737,65	53,46	68414	1336		38534	115504
					2214,09	20,69	55330	517		8556	
93	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП-8%	м2	24,99	55860,00	0,00	1395941	0		0	1507617
					0,00	0,00	0	0		111675	
94	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.9	Проемы дверные площадью до 3м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР-90%, СП-8%	м2	46,2	1626,90	87,14	75163	4026		46109	130973
					1073,37	35,55	49590	1642		9702	
95	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР-90%, СП-8%	м2	60,29	1373,93	120,74	82834	7279		52418	146072
					914,74	51,29	55150	3092		10820	
96	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21 7П, ДГ 21-8П с		38,64	4990,00	0,00	192814	0		0	208239

		декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП-8%	м2		0,00	0,00	0	0		15425	
97	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 219П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП-8%	м2	8,4	4089,00	0,00	34348	0		0	37095
					0,00	0,00	0	0		2748	
98	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 2112П, ДГ 21-13П с декоративной облицов кой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП-8%	м2	10,29	4855,00	0,00	49958	0		0	53955
					0,00	0,00	0	0		3997	
99	С121-090102-0107 2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 25 20П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП-8%	м2	50	4608,00	0,00	230400	0		0	248832
					0,00	0,00	0	0		18432	
		Отделка внутреняя									
100	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР-80% СП-8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	802,11	649,23	7,11	520756	5706		326320	914842
					505,08	3,45	405130	2770		67766	
101	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым по камню и бетону улучшенное НР-80% СП-8%	м2 оштукатуриваемой поверхнос	2785,2	1358,80	83,66	3784520	233016		2163421	6423776
					907,17	63,78	2526639	177638		475835	

102	Е11-150203-0505 1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР-80%, СП-8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,243	1353,89	46,58	81562	2806		29205	119629
					567,45	38,54	34185	2322		8861	
		ТИП 3									
103	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР-94%, СП-8%	м2 стяжки	346,12	676,25	31,82	234063	11012		111450	373154
					327,93	14,62	113503	5061		27641	
		ТИП 4									
104	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР-94%, СП-8%	м2 пола	285,6	1793,40	22,39	512195	6394		129392	692914
					473,44	8,53	135214	2437		51327	
105	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР-94%, СП-8%	м2 изолируемой поверхности	285,6	1469,55	102,33	419704	29224		175614	642944
					641,53	12,61	183222	3601		47625	
106	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР-94%, СП-8%	м2 пола	285,6	967,32	12,37	276267	3532		93076	398890
					341,05	5,65	97403	1614		29547	
107	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР-94%, СП-8%	м2 покрытия	285,6	4954,54	53,60	1415018	15309		177304	1719707
					636,55	23,89	181798	6822		127386	
108	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство НР-94%,СП-8%	м плинтусов	68,87	358,14	2,48	24665	171		5317	32381
					81,02	1,10	5580	76		2399	
		ТИП 5									
109	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР-94%, СП-8%	м2 стяжки	193,55	676,25	31,82	130888	6158		62323	208667
					327,93	14,62	63471	2830		15457	
		ТИП 7									

110	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.11 к=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	180,72	377,16	0,99	68161	179		10870	85354
		НР-94%, СП-8%			63,55	0,44	11485	80		6323	
111	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	180,72	967,32	12,37	174814	2235		58896	252407
		НР-94%, СП-8%			341,05	5,65	61634	1021		18697	
112	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло-и звукоизоляция сплошная из матов минераловатных. Устройство	м2 изолируемой поверхнос	180,72	13824,60	34,62	2498382	6257		52743	2755216
		НР-94%, СП-8%			294,92	15,56	53298	2812		204090	
113	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.11 к=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	180,72	377,16	0,99	68161	179		10870	85354
		НР-94%, СП-8%			63,55	0,44	11485	80		6323	
114	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	180,72	4954,54	53,60	895385	9687		112193	1088184
		НР-94%, СП-8%			636,55	23,89	115037	4317		80606	
115	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	50,09	358,14	2,48	17939	124		3867	23551
		НР-94%,СП-8%			81,02	1,10	4059	55		1745	
		Отделка фасада									
116	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Устройство несущего каркаса с шагом 600мм	м2	712,73	2430,41	20,07	1732227	14302		784991	2718595
		из П-образного профеля НР-80%, СП-8%			1373,55	3,18	978970	2269		201377	
117	Е11150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК2015 Изм и доп вып 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устрой ство теплоизоляционного слоя 70мм из минеральной ваты на бальзатовой основе	м2	712,73	4978,12	3,72	3548058	2654		145729	3989289
		НР-80%, СП-8%			254,52	1,06	181404	756		295503	
118	Е11150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК2015	Фасад здания изалюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 70мм	м2	17,73	4512,87	3,72	80013	66		3625	90329

	Изм и доп вып 3	из пенополистерола ПСБ-35 НР-80%, СП-8%			254,52	1,06	4513	19		6691	
119	Е11150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК2015 Изм и доп вып 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР-80%, СП-8%	м2	730,46	738,17	2,93	539201	2143		224685	824997
					383,43	1,06	280081	775		61111	
120	С121-050109-0111 2105-010-90111	Панели фасадные "сайдинг" СП-8%	м2	730,46	2149,00	0,00	1569759	0		0	1695339
					0,00	0,00	0	0		125581	
121	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК2015	Откосы оконные наружныеиз оцинкованой стали с полимерным покрытием шириной 250мм. Устройство НР-80%, СП-8%	м	44,22	2060,75	6,29	91126	278		15323	114965
					431,97	1,18	19102	52		8516	
122	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК2015	Доборный элемент из оцинкованной стали с полимерным покрытием ширеной 250мм. Устройство НР-80%, СП-8%	м	41	2060,75	6,29	84491	258		14207	106594
					431,97	1,18	17711	48		7896	
		Козырек КВ1									
123	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК2015	Изделия монтажное массой до 20 кг. Установка НР-118%, СП-8%	т ст эл	0,231	689357,47	7759,18	159242	1792		16261	189543
					58238,53	1417,54	13453	327		14040	
124	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК2015	Постановка анкерныз болтов строительных с гайками и шайбани НР-69%, СП-8%	болт	24	139,42	0,93	3346	22		2300	6098
					138,49	0,41	3324	10		452	
125	С121-130205-0704 2113-0205-0704 РСНБ РК2015	Анкер забиваемый размерами 12мм х 50мм СП-8%	1000шт	0,024	45677,00	0,00	1096	0		0	1184
					0,00	0,00	0	0		88	
126	Е11-090401-0201 1109-040-0201 РСНБ РК2015 Изм. и доп вып 5	покрытие кровельное из профилированного листа. Монтаж НР-69%, СП-8%	м2 покрытия	7,81	619,21	191,28	4836	1494		2154	7549
					348,87	50,77	2725	396		559	

127	С121-100103-0508 2110-0103-0508 РСНБ РК2015	Профелированый настил оцинкованный высотой профеля 35мм толщиной стали0,7ммСТРКEN5008-12012	м2	7,81	2028,00	0,00	15839	0		0	17106
		СП-8%			0,00	0,00	0	0		1267	
128	Е121--050108-0210 2105-1008-0210 РСНБ РК2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10мм толщеной 0,7мм СТ РК EN 5008-1-2012	м2	7,44	1761,00	0,00	13102	0		0	14150
		СП-8%			0,00	0,00	0	0		1048	
129	Е12-080101-1806 1208-0101-1806 РСНБ РК2015	Устройство примыканий к стенам каменным	м	12,5	928,24	2,70	11603	34		1169	13794
		НР-72%, СП-8%			128,61	1,27	1608	16		1022	
		Козырек КВ3									
130	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК2015	Изделия монтажное массой до 20 кг. Установка	т ст эл	0,389	689357,47	7759,18	268160	3018		27383	319187
		НР-118%, СП-8%			58238,53	1417,54	22655	551		23643	
131	Е11-909501-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК2015	Постоновка анкерных болтов строительных с гайками и шайбами	болт	36	139,42	0,93	5019	33		3450	9147
		НР-69%, СП-8%			138,49	0,41	4986	15		678	
132	С121-130205-0704 2113-0205-0704 РСНБ РК2015	Анкер забиваемый размерами 12мм х 50мм	1000шт	0,036	45677,00	0,00	1644	0		0	1776
		СП-8%			0,00	0,00	0	0		132	
133	Е11-090401-0201 1109-040-0201 РСНБ РК2015 Изм и доп вып 5	покрытие кровельное из профилированного листа. Монтаж	м2 покрытия	14,78	619,21	191,28	9152	2827		4076	14286
		НР-69%, СП-8%			348,87	50,77	5156	750		1058	
134	С121100103-0508 2110-0301-0508 РСНБ РК2015	Профелированый настил оцинкованный высотой профеля 35мм толщиной стали0,7ммСТРКEN5008-12012	м2	14,78	2028,00	0,00	29974	0		0	32372
		СП-8%			0,00	0,00	0	0		2398	
135	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК2015	Облтицовка стальным профилированным листом	м2	14,08	359,87	13,09	5067	184		3309	9046
		НР-69%, СП-8%			335,60	4,97	4725	70		670	

136	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК2015	Профелированный лист оцинкованный высотой профиля 10мм толщиной стали 0,7мм СП-8%	м2	14,08	1761,00	0,00	24795	0		0	26778
					0,00	0,00	0	0		1984	
137	Е12-080101-1806 1208-0101-1806 РСНБ РК2015	устройства примыканий к стенам каменным НР-72%, СП-8%	м	20,8	928,24	2,70	19307	56		1945	22953
					128,61	1,27	2675	26		1700	
		Крыльцо К1									
138	Е11-080101-0201 1108-0101-02001 РСНБ РК2015	Основанме песчаное. Устройство НР-93%, СП-8%	м3 основания	1,35	3453,60	1083,59	4662	1463		1480	6633
					757,97	420,61	1023	568		491	
139	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР-94%, СП-8%	м3 подстил слоя	0,33	14160,60	1847,58	4673	610		1211	6355
					3148,47	756,94	1039	250		471	
140	Е11-060201-0101 1106-0301-0101 РСНБ РК2015	Устройство крыльца НР-91%, СП-8%	м3	1,72	28945,99	1133,14	49787	1949		7004	61335
					4100,56	374,41	7053	644		4543	
		Крыльцо К2									
141	Е11-080101-0201 1108-0101-02001 РСНБ РК2015	Основанме песчаное. Устройство НР-93%, СП-8%	м3 основания	1,344	3453,60	1083,59	4642	1456		1473	6604
					757,97	420,61	1019	565		489	
142	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР-94%, СП-8%	м3 подст слоя	0,26	14160,60	1847,58	3682	480		954	5007
					3148,47	756,94	819	197		371	
143	Е11-060201-0101 1106-0301-0101 РСНБ РК2015	Устройства крыльца НР-91%, СП-8%	м3	1,8	28945,99	1133,14	52103	2040		7330	64187
					4100,56	374,41	7381	674		4755	
144	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК2015	Слом подстилающие и набетонки. Армирование НР-91%, СП-8%	т	0,039	14602,61	1550,85	570	60		484	1138
					13019,84	617,18	508	24		84	
		РАЗДЕЛ 4. Блок В									
		Крыша									
145	Е11-100105-0101 1110-0105-0101	Стропила.Установка НР-90%, СП-8%	м3 древесины	15,63	102965,85	1576,26	1609356	24637		321229	2085032

	РСНБ РК 2015		в		22238,13	597,53	347582	9339		154447	
146	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10	Конструкции деревянные ферм, арок,балок,стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР-90%, СП-8%	м3 древесины в конструкции	15,63	10104,16	64,34	157928	1006		12219	183759
					842,28	26,34	13165	412		13612	
147	Е12-080101-1401 1208-0101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство НР-72%, СП-8%	м2	528,6	680,76	16,03	359852	8473		91889	487881
					233,97	7,47	123678	3946		36139	
148	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР-90%, СП-8%	м2 обработанной поверхнос	528,6	351,16	2,98	185625	1578		15765	217501
					31,92	1,22	16871	646		16111	
149	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство НР-92%, СП-8%	м2 кровли	528,6	750,50	23,59	396716	12468		318793	772750
					647,34	8,19	342183	4332		57241	
150	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали0,7ммСТРКEN508-1-2012 СП-8%	м2	607,89	2072,00	0,00	1259548	0		0	1360312
					0,00	0,00	0	0		100764	
151	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР-92%, СП-8%	м планки	36,5	1178,18	13,07	43003	477		10654	57950
					314,23	3,05	11469	111		4293	
152	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли , из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП-8%	м	36,5	967,00	0,00	35296	0		0	38119
					0,00	0,00	0	0		2824	
153	С121-100102-0301 2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП-8%	шт.	2	471,00	0,00	942	0		0	1017
					0,00	0,00	0	0		75	

154	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015	Разжелобки (ендовы)кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР-92%, СП-8%	м ендовы	14	1023,10	27,28	14323	382		6779	22791
					520,00	6,35	7280	89		1688	
155	С121-100102-0201 2110-0102-0201 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП-8%	м	7	1209,00	0,00	8463	0		0	9140
					0,00	0,00	0	0		677	
156	С121-100102-0202 2110-0102-0202 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП-8%	м	7	752,00	0,00	5264	0		0	5685
					0,00	0,00	0	0		421	
157	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР-92%, СП-8%	м2 изолируемой	500	85,28	8,91	42642	4453		36092	85033
					76,38	2,08	38189	1042		6299	
158	С121-100404-0102 2110-0404-0102 РСНБ РК 2015	Пленка гидроизоляционная Изоспан СП-8%	м2	550	97,00	0,00	53350	0		0	57618
					0,00	0,00	0	0		4268	
159	Е11-100104-0206 111001040206 РСНБ РК 2015	Подшивка карниза НР-90%, СП-8%	м2	56	255,60	3,41	14314	191		12271	28712
					241,97	1,51	13550	85		2127	
160	С121-050108-0208 2105-0108-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали0,6ммСТРКEN 508-1-2012 СП-8%	м2	58,8	1478,00	0,00	86906	0		0	93859
					0,00	0,00	0	0		6953	
161	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слоя НР-92%, СП-8%	м2 изолируемой поверхности	113	901,68	14,25	101890	1610		14156	125329
					132,83	3,33	15010	377		9284	
162	Е12-080101-1805 1208-0101-1805 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов, примыкание к стенам	м	62,8	2006,12	4,14	125985	260		19469	157090

		примыкание к стенам НР-72%, СП-8%			428,62	1,95	26918	122		11636	
163	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство НР-90%, СП-8%	слуховое окно	1	17850,71	940,64	17851	941		6126	25895
					6439,63	367,54	6440	368		1918	
164	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР-92%, СП-8%	м2 кровли	7,34	750,50	23,59	5509	173		4427	10730
					647,34	8,19	4751	60		795	
165	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали0,7ммСТРКЕN 508-1-2012 СП-8%	м2	8,441	2072,00	0,00	17490	0		0	18889
					0,00	0,00	0	0		1399	
166	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные жалюзийные СП-8%	м2	0,48	9792,00	0,00	4700	0		0	5076
					0,00	0,00	0	0		376	
167	Е11-100109-0102 1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Лестницы. Устройство НР-90%, СП-8%	м2 горизонтальной	0,75	23731,50	185,85	17799	139		3543	23049
					5165,89	82,58	3874	62		1707	
168	Е12-080101-1802 1208-0101-1802 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов НР-72%, СП-8%	м	67	1174,27	2,51	78676	168		9292	95005
					191,44	1,18	12826	79		7037	
169	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР-92%, СП-8%	м2 изолируемой	500	85,28	8,91	42642	4453		36092	85033
					76,38	2,08	38189	1042		6299	
170	С121-100404-0102 2110-0404-0102 РСНБ РК 2015	Изоспан С СП-8%	м2	500	97,00	0,00	48500	0		0	52380
					0,00	0,00	0	0		3880	
171	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой НР-92%, СП-8%	м2 утепляемого покрытия	500	23851,43	36,19	11925715	18096		234675	13133223
					502,38	7,78	251190	3892		972831	
172	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15мм. Устройство НР-92%, СП-8%	м2 стяжки	500	552,10	71,79	276051	35894		107086	413788
					215,46	17,34	107728	8670		30651	

173	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР-92%, СП-8%	м2 стяжки	500	237,44	15,98	118720	7991		7405	136215
					11,97	4,13	5985	2064		10090	
		Оконые и дверные блоки									
174	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР-90%, СП-8%	м2	244,64	2537,72	191,38	620828	46820		216576	904397
					898,60	85,05	219833	20807		66992	
175	С121-090201-0804 2109-0201-0804 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 СП-8%	м2	244,64	26586,00	0,00	6503999	0		0	7024319
					0,00	0,00	0	0		520320	
176	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР-90%, СП-8%	м	117,6	1042,05	5,59	122545	658		24021	158292
					224,43	2,52	26393	297		11725	
177	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350ммГОСТ23166-99 СП-8%	м	117,6	1452,00	0,00	170755	0		0	184416
					0,00	0,00	0	0		13660	
178	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Устройство подоконных отливов НР-72%, СП-8%	м	117,6	855,28	1,88	100581	221		20444	
					240,57	0,88	28290	104		9682	130707
179	С121-090205-0308 2109-0205-0308 РСНБ РК 2015	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 225 мм ГОСТ 23166-99 СП-8%	м	117,6	439,00	0,00	51626	0		0	55757
					0,00	0,00	0	0		4130	
180	Е11-090403-0401 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2		9,31	2737,65	53,46	25488	498		14356	43031

	РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.9	м2. Установка в кирпичных стенах НР-69%, СП-8%	м2		2214,09	20,69	20613	193		3187 .	
181	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные ,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП-8%	м2	9,31	55860,00	0,00	520057	0		0	561661
					0,00	0,00	0	0		41605	
		ТИП 1									
182	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР-94%, СП-8%	м2 покрытия	423,74	1271,80	108,16	538911	45831		147278	741084
					332,54	37,22	140908	15771		54895	
		ТИП 3									
183	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР-94%, СП-8%	м2 стяжки	523,565	676,25	31,82	354060	16657		168586	564458
					327,93	14,62	171692	7655		41812	
184	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР-94%, СП-8%	м2 покрытия	523,565	3353,60	83,95	1755828	43953		630283	2577000
					1245,38	35,29	652039	18475		190889	
185	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР-94%, СП-8%	м плинтусов	405,105	557,40	1,86	225808	753		112345	365204
					294,20	0,83	119181	335		27052	
		ТИП 4									
186	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып. 11 к=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 слоя НР-94%, СП-8%	м2 изолируемой поверхности	180,72	377,16	0,99	68161	179		10870	85354
					63,55	0,44	11485	80		6323	
187	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР-94%, СП-8%	м2 пола	180,72	967,32	12,37	174814	2235		58896	252407
					341,05	5,65	61634	1021		18697	
188	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из матов минерало ватных. Устройство НР-94%, СП-8%	м2 изолируемой поверхнос	180,72	13824,60	34,62	2498382	6257		52743	2755216
					294,92	15,56	53298	2812		204090	

189	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып. 11 к=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 слоя НР-94%, СП-8%	м2 изолируемой поверхности	180,72	377,16	0,99	68161	179		10870	85354
					63,55	0,44	11485	80		6323	
190	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР-94%, СП-8%	м2 покрытия	180,72	4954,54	53,60	895385	9687		112193	1088184
					636,55	23,89	115037	4317		80606	
191	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство НР-94%,СП-8%	м плинтусов	50,09	358,14	2,48	17939	124		3867	23551
					81,02	1,10	4059	55		1745	
192	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР-80%, СП-8%	м2 окрашиваемой поверхности	180,72	740,05	3,88	133742	701		78828	229576
					543,49	1,74	98220	315		17006	
		Отделка внутренняя									
193	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР-80%, СП-8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1625,19	649,23	7,11	1055127	11561		661171	1853602
					505,08	3,45	820851	5613		137304	
194	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно - известковым по камню и бетону улучшенное НР-80%, СП-8%	м2 оштукатуриваемой поверхнос	2753,03	1358,80	83,66	3740807	230325		2138433	6349579
					907,17	63,78	2497455	175586		470339	
195	Е11-150203-0505 1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР-80%, СП-8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	179,912	1353,89	46,58	243580	8381		87220	357264
					567,45	38,54	102091	6934		26464	
196	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток).	м2	248,54	5175,18	21,87	1286240	5436		473024	1900006

		Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР-80%, СП-8%	...2 поверхности облицовки		2369,00	10,01	588791	2489		140741	
		Отделка фасада									
197	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.10	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм изП-образного профиля	м2	826,65	2430,41	20,07	2009099	16588		910461	3153125
		НР-80%, СП-8%			1373,55	3,18	1135444	2631		233565	
198	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляцион	м2	826,65	4978,12	3,72	4115165	3078		169021	4626922
		ного слоя 70 мм из минераль ной ваты на базальтовой основе НР-80%, СП-8%			254,52	1,06	210399	877		342735	
199	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляцион	м2	13,3	4512,87	3,72	60021	50		2719	67760
		ного слоя 70 мм из пенополистирола ПСБ-35 НР-80%, СП-8%			254,52	1,06	3385	14		5019	
200	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	839,95	738,17	2,93	620022	2465		258364	948657
		НР-80%, СП-8%			383,43	1,06	322063	891		70271	
201	С121-050109-0111 2105-0109-0111 РСНБ РК 2015	Панели фасадные "сайдинг" СП-8%	м2	839,95	2149,00	0,00	1805053	0		0	1949457
					0,00	0,00	0	0		144404	
202	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	133,2	2060,75	6,29	274492	838		46156	346300
		шириной 250 мм. Устройство НР-80%, СП-8%			431,97	1,18	57538	157		25652	

203	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Доборный элемент из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР-80%, СП-8%	м	72,96	2060,75	6,29	150352	459		25282	189685
					431,97	1,18	31516	86		14051	
		Козырек КВ1									
204	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР-118%, СП-8%	т стальных элементов	0,189	689357,47	7759,18	130289	1466		13304	155081
					58238,53	1417,54	11007	268		11487	
205	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка анкерных болтов строительных с гайками и шайбами НР-69%, СП-8%	болт	20	139,42	0,93	2788	19		1917	5082
					138,49	0,41	2770	8		376	
206	С121-130205-0704 2113-0205-0704 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50мм СП-8%	1000 шт.	0,02	45677,00	0,00	914	0		0	987
					0,00	0,00	0	0		73	
207	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.5	Покрытие кровельное из профилированного листа. Монтаж НР-69%, СП-8%	м2 покрытия	5,88	619,21	191,28	3641	1125		1621	5683
					348,87	50,77	2051	299		421	
208	С121-100103-0508 2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали0,7ммСТРКEN 508-1-2012 СП-8%	м2	5,88	2028,00	0,00	11925	0		0	12879
					0,00	0,00	0	0		954	
209	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом НР-69%, СП-8%	м2	5,88	359,87	13,09	2116	77		1382	3778
					335,60	4,97	1973	29		280	
210	С121-050108-0210 2105-0108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали0,7ммСТРКEN 508-1-2012 СП-8%	м2	5,88	1761,00	0,00	10355	0		0	11183
					0,00	0,00	0	0		828	
211	Е12-080101-1806 1208-0101-1806 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий к стенам каменным НР-72%, СП-8%	м	10,2	928,24	2,70	9468	28		954	11256
					128,61	1,27	1312	13		834	

		Козырек КВ2									
212	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР-118%, СП-8%	т стальных элементов	0,11	689357,47	7759,18	75829	854		7743	90258
					58238,53	1417,54	6406	156		6686	
213	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка анкерных болтов строительных с гайками и шайбами НР-69%, СП-8%	болт	12	139,42	0,93	1673	11		1150	3049
					138,49	0,41	1662	5		226	
214	С121-130205-0704 2113-0205-0704 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50мм СП-8%	1000 шт.	0,012	45677,00	0,00	548	0		0	592
					0,00	0,00	0	0		44	
215	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.5	Покрытие кровельное из профилированного листа. Монтаж НР-69%, СП-8%	м2 покрытия	3,36	619,21	191,28	2081	643		927	3248
					348,87	50,77	1172	171		241	
216	С121-100103-0508 2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали0,7ммСТРКEN 508-1-2012 СП-8%	м2	3,36	2028,00	0,00	6814	0		0	7359
					0,00	0,00	0	0		545	
217	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом НР-69%, СП-8%	м2	3,36	359,87	13,09	1209	44		790	2159
					335,60	4,97	1128	17		160	
218	С121-050108-0210 2105-0108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм,толщиной стали0,7ммСТРКEN 508-1-2012 СП-8%	м2	3,36	1761,00	0,00	5917	0		0	6390
					0,00	0,00	0	0		473	
219	Е12-080101-1806 1208-0101-1806 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий к стенам каменным НР-72%, СП-8%	м	7,4	928,24	2,70	6869	20		692	8166
					128,61	1,27	952	9		605	
		Крыльцо К1									
220	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство НР-93%, СП-8%	м3 основания	2,767	3453,60	1083,59	9556	2998		3033	13596
					757,97	420,61	2097	1164		1007	
221	Е11-110101-0204 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с	м3	0,46	14160,60	1847,58	6514	850		1689	8859

	РСНБ РК 2015	уплотнением трамбовками НР-94%, СП-8%	подстилающего		3148,47	756,94	1448	348		656	
222	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство крыльца НР-91%, СП-8%	м3	3,23	28945,99	1133,14	93496	3660		13153	115181
					4100,56	374,41	13245	1209		8532	
223	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР-91%, СП-8%	т.	0,0626	14602,61	1550,85	914	97		777	1826
					13019,84	617,18	815	39		135	
224	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП-8%	т.	0,0626	271474,00	0,00	16994	0		0	18354
					0,00	0,00	0	0		1360	
225	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР-94%, СП-8%	м2 покрытия	13,61	3353,60	83,95	45643	1143		16384	66989
					1245,38	35,29	16950	480		4962	
226	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка НР-118%, СП-8%	м ограждения	6,5	674,26	89,94	4383	585		4169	9236
					508,75	34,79	3307	226		684	
		Крыльцо К2									
227	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство НР-93%, СП-8%	м3 основания	0,168	3453,60	1083,59	580	182		184	825
					757,97	420,61	127	71		61	
228	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР-94%, СП-8%	м3 подстилающего слоя	0,13	14160,60	1847,58	1841	240		477	2504
					3148,47	756,94	409	98		185	
229	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство крыльца НР-91%, СП-8%	м3	0,9	28945,99	1133,14	26051	1020		3665	32094
					4100,56	374,41	3690	337		2377	
230	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР-91%, СП-8%	т	0,0195	14602,61	1550,85	285	30		242	569
					13019,84	617,18	254	12		42	
231	С121-050309-0301 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1		0,0195	271474,00	0,00	5294	0		0	5717

	РСНБ РК 2015	диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП-8%	т		0,00	0,00	0	0		423	
232	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР-94%, СП-8%	м2 покрытия	3,75	3353,60	83,95	12576	315		4514	18458
					1245,38	35,29	4670	132		1367	

Отопление № 2-1-2

Раздел 2. Литер А

233	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.10	Краны воздушные. Установка НР-98%, СП8%	шт	18	187,92	0,00	3383	0		2974	6865
					168,58	0,00	3034	0		508	
234	С123-040905-1814 2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т130°С , PN6, DN15 ГОСТ 21345-2005 СП-8%	шт	18	256,00	0,00	4608	0		0	4977
					0,00	0,00	0	0		369	
235	С123-040904-2733 2304-0904-2733 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, DN65 СП-8%	шт	4	10431,00	0,00	41724	0		0	45062
					0,00	0,00	0	0		3338	
236	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопровода	484	1584,29	15,02	766797	7269		181304	1023948
					376,05	6,19	182007	2997		75848	
237	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопровода	254	1693,97	15,02	430268	3815		95147	567449
					376,05	6,19	95516	1573		42033	
238	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопровода	204	1943,17	15,02	396406	3064		76417	510649
					376,05	6,19	76713	1263		37826	
239	Е11-160301-0105 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	м	136	2111,88	15,02	287216	2043		50945	365213

	РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.6	неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	трубопрово да		376,05	6,19	51142	842		27053	
240	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопров ода	26	2199,50	36,74	57187	955		18521	81765
					713,54	13,35	18552	347		6057	
241	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов\кронштейны, планки, хомуты\ СП-8%	кг	150	542,00	0,00	81300	0		0	87804
					0,00	0,00	0	0		6504	
242	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР-69%, СП-8%	м2	140	91,06	2,76	12749	387		4123	18221
					42,41	0,28	5937	39		1350	
		Теплоснабжение калориферов									
243	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопров ода	168	2111,88	15,02	354796	2523		62932	451146
					376,05	6,19	63176	1040		33418	
244	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.11	Трубопроводы отопления газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопров ода	8	2199,50	36,74	17596	294		5699	25158
					713,54	13,35	5708	107		1864	
245	Е11-160401-0102 1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.11	Трубопроводы отопления и газоснобжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопров ода	38	2854,57	43,74	108474	1662		32049	151765
					845,15	15,47	32116	588		11242	
246	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов\кронштейны, планки, хомуты\ СП-8%	кг	30	542,00	0,00	16260	0		0	17561
					0,00	0,00	0	0		1301	

247	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР-69%, СП-8%	м2	40	91,06	2,76	3642	111		1178	5206
					42,41	0,28	1696	11		386	
		Горячее водоснабжение									
248	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР-98%, СП-8%	шт.	2	2148,57	137,20	4297	274		3407	8321
					1710,79	27,53	3422	55		616	
249	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП-8%	шт.	2	391,00	0,00	782	0		0	845
					0,00	0,00	0	0		63	
		РАЗДЕЛ 3. Литер Б									
250	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод-ных неоцинкованных труб, диаметр до 20мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопрово да	164	1584,29	15,02	259824	2463		61433	346958
					376,05	6,19	61672	1016		25701	
251	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод-ных неоцинкованных труб, диаметр до 25мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопрово да	64	1693,97	15,02	108414	961		23974	142979
					376,05	6,19	24067	396		10591	
252	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод-ных неоцинкованных труб, диаметр до 32мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопрово да	32	1943,17	15,02	62181	481		11987	80102
					376,05	6,19	12033	198		5933	
253	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод-ных неоцинкованных труб, диаметр до 40мм. Прокладка	м трубопрово да	40	2111,88	15,02	84475	601		14984	107416

		НР-98%, СП-8%			376,05	6,19	15042	248		7957	
254	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных безшовных труб, диаметр до 50мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопровода	4	2199,5	36,73	8798	147		2849	12579
					713,54	13,35	2854	53		932	
255	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление для трубопроводов/кранштейны, планки хомуты СП-8%	кг	50	542,00	0	27100	0		0	29268
					0	0	0	0		2168	
256	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один слой НР-69%, СП-8%	м2	40	91,06	2,76	3642	111		1178	5206
					42,41	0,28	1696	11		386	
		Теплоснабжение калориферов									
257	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод-ных неоцинкованных труб, диаметр до 40мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопровода	10	2111,88	15,02	21119	150		3746	26854
					376,05	6,19	3760	62		1989	
258	Е11-160401-0102 1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных безшовных труб, диаметр до 65мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопровода	20	2854,57	43,74	57091	875		16868	79876
					845,15	15,47	16903	309		5917	
259	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один слой НР-69%, СП-8%	м2	7	91,06	2,76	637	19		206	911
					42,41	0,28	297	2		67	
		РАЗДЕЛ 4. Литер В									
260	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопровода	214	1584,29	15,02	339038	3214		80163	452737
					376,05	6,19	80474	1325		33536	

261	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопровода	204	1693,97	15,02	345570	3064		76417	455746
					376,05	6,19	76713	1263		33759	
262	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопровода	144	1943,17	15,02	279816	2163		53942	360458
					376,05	6,19	54151	892		26701	
263	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопровода	112	2111,88	15,02	236531	1682		41955	300764
					376,05	6,19	42117	694		22279	
264	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопровода	24	2199,50	36,74	52788	882		17096	75475
					713,54	13,35	17125	320		5591	
265	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление для трубопроводов/кранштейны, планки хомуты СП-8%	кг	80	542,00	0,00	43360	0		0	46829
					0,00	0,00	0	0		3469	
266	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР-69%, СП-8%	м2	80	91,06	2,76	7285	221		2356	10412
					42,41	0,28	3393	22		771	
		Теплоснабжение калориферов									
267	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопровода	92	2111,88	15,02	194293	1382		34463	247056
					376,05	6,19	34596	570		18300	
268	Е11-160401-0101 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных	м	24	2199,50	36,74	52788	882		17096	75475

	РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	трубопровода		713,54	13,35	17125	320		5591	
269	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление для трубопроводов/кронштейны, планки хомуты СП-8%	кг	15	542,00	0,00	8130	0		0	8780
					0,00	0,00	0	0		650	
270	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР-69%, СП-8%	м2	15	91,06	2,76	1366	41		442	1952
					42,41	0,28	636	4		145	

Вентиляция № 2-1-3

Раздел 1. Литер А. Система П1

271	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5мм, периметр 800,1000мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м2 поверхности воздуховодов	9	4853,88	47,19	43685	425		14523	62865
					1629,36	17,27	14664	155		4657	
272	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7мм, периметр 1100,1600мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м2 поверхности воздуховодов	9	5049,40	47,19	45445	425		12587	62674
					1409,80	17,27	12688	155		4643	
		Система П2									
273	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5мм, периметр 800,1000мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м2 поверхности воздуховодов	9	4853,88	47,19	43685	425		14523	62865
					1629,36	17,27	14664	155		4657	
274	Е11-200101-0310 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкован	м2 поверхнос	9	5049,40	47,19	45445	425		12587	62674

	РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	ной стали, толщина 0,7мм, периметр 1100,1600мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	ти воздухово дов		1409,80	17,27	12688	155		4643	
275	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление для воздуховодов /кранштейны, планки, хомуты СП-8%	кг	9	542,00	0,00	4878	0		0	5268
					0,00	0,00	0	0		390	
		Система П3									
276	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5мм, периметр 800,1000мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м2 поверхности воздуховодов	9	4853,88	47,19	43685	425		14523	62865
					1629,36	17,27	14664	155		4657	
277	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7мм, периметр 1100,1600мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м2 поверхности воздуховодов	9	5049,40	47,19	45445	425		12587	62674
					1409,80	17,27	12688	155		4643	
278	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление для воздуховодов /кранштейны, планки, хомуты СП-8%	кг	9	542,00	0,00	4878	0		0	5268
					0,00	0,00	0	0		390	
		Система П4									
279	Прайс	Приточно-вытежная установка W	к-т	1	670491,00	0,00	670491	0		0	670491
					0,00	0,00	0	0	670491	0	
280	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5мм, периметр 800,1000мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м2 поверхности воздуховодов	9	4853,88	47,19	43685	425		14523	62865
					1629,36	17,27	14664	155		4657	
281	Е11-200101-0310 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкован	м2 поверхнос	9	5049,40	47,19	45445	425		12587	62674

	РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	ной стали, толщина 0,7мм, периметр 1100,1600мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	ти воздухово дов		1409,80	17,27	12688	155		4643	
282	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты СП-8%	кг	9	542,00	0,00	4878	0		0	5268
					0,00	0,00	0	0		390	
		Система В2									
283	Е11-200101-0306 1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6мм, диаметр 430мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м2 поверхности воздухово	10	4430,21	43,99	44302	440		13974	62938
					1409,80	16,08	14098	161		4662	
284	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты СП-8%	кг	5	542,00	0,00	2710	0		0	2927
					0,00	0,00	0	0		217	
		Система ВЕ1-ВЕ14									
285	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5мм, периметр 600мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м2 поверхности воздухово	24	5016,38	59,37	120393	1425		42373	175788
					1779,59	22,00	42710	528		13021	
286	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты СП-8%	кг	12	542,00	0,00	6504	0		0	7024
					0,00	0,00	0	0		520	
		РАЗДЕЛ 2. Литер Б. Система П1									
287	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5мм, периметр 800,1000мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м2 поверхности воздухово дов	10	4853,88	47,19	48539	472		16137	69850
					1629,36	17,27	16294	173		5174	

288	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7мм, периметр 1100,1600мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м2 поверхности воздуховодов	10	5049,40	47,19	50494	472		13985	69638
					1409,80	17,27	14098	173		5158	
289	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7мм, периметр 2400мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м2 поверхности воздуховодов	37	4693,38	43,99	173655	1628		39048	229720
					1060,82	16,08	39250	595		17016	
290	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7мм, периметр до 3200мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м2 поверхности воздуховодов	10	4473,03	39,80	44730	398		8520	57511
					857,44	11,99	8574	120		4260	
		Система П2									
291	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7мм, периметр 1100,1600мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м2 поверхности воздуховодов	16	5049,40	47,19	80790	755		22377	111420
					1409,80	17,27	22557	276		8253	
292	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7мм, периметр до 2400мм. Прокладка НР-98% СП-8%	м2 поверхности воздуховодов	7	4693,38	43,99	32854	308		7388	43460
					1060,82	16,08	7426	113		3219	
293	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление для воздуховодов /кранштейны, планки, хомуты СП-8%	кг	12	542,00	0,00	6504	0		0	7024
					0,00	0,00	0	0		520	
		РАЗДЕЛ 3. Литер В. Система П1									
294	Е11-200101-0310 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкован	м2 поверхнос	2	5049,40	47,19	10099	94		2797	13928

	РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	ной стали, толщина 0,7мм, периметр 1100,1600мм. Прокладка НР-98% СП-8%	ти воздухово дов		1409,80	17,27	2820	35		1032	
295	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление для воздуховодов /кранштейны, планки, хомуты СП-8%	кг	5	542,00	0,00	2710	0		0	2927
					0,00	0,00	0	0		217	
		Система П2									
296	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкован ной стали, толщина 0,5мм, периметр 800,1000мм. Прокладка НР-98% СП-8%	м2 поверхнос ти воздухово дов	10	4853,88	47,19	48539	472		16137	69850
					1629,36	17,27	16294	173		5174	
297	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкован ной стали, толщина 0,7мм, периметр 1100,1600мм. Прокладка НР-98% СП-8%	м2 поверхнос ти воздухово дов	2	5049,40	47,19	10099	94		2797	13928
					1409,80	17,27	2820	35		1032	
298	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепление для воздуховодов /кранштейны, планки, хомуты СП- 8%	кг	6	542,00	0,00	3252	0		0	3512
					0,00	0,00	0	0		260	
		Система П3									
299	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкован ной стали, толщина 0,5мм, периметр 800,1000мм. Прокладка НР-98% СП-8%	м2 поверхнос ти воздухово дов	10	4853,88	47,19	48539	472		16137	69850
					1629,36	17,27	16294	173		5174	
300	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкован ной стали, толщина 0,7мм, периметр 1100,1600мм. Прокладка НР-98% СП-8%	м2 поверхнос ти воздухово дов	2	5049,40	47,19	10099	94		2797	13928
					1409,80	17,27	2820	35		1032	
301	С123-021104-0405	Крепление для воздуховодов		6	542,00	0,00	3252	0		0	3512

	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	/кранштейны, планки, хомуты СП- 8%	кг		0,00	0,00	0	0		260	

Видеонаблюдение № 2-1-4

РАЗДЕЛ 1. Литер А. Кабели и провода

302	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР-72%, СП-8%	м	400	261,46	11,23	104584	4493		50487	167476
					171,63	3,68	68650	1470		12406	
303	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20мм СП-8%	м	400	29,00	0,00	11600	0		0	12528
					0,00	0,00	0	0		928	
304	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в проложен ных трубах, блоках и коробах НР-72%, СП-8%	м кабеля	400	344,26	171,93	137702	68770		50165	202896
					126,62	47,57	50646	19027		15029	
305	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 0,5 СП-8%	км	0,4	74033,00	0,00	29613	0		0	31982
					0,00	0,00	0	0		2369	

РАЗДЕЛ 2. Литер Б. Кабели и провода

306	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР-72%, СП-8%	м	230	261,46	11,23	60136	2583		29030	96299
					171,63	3,68	39474	845		7133	
307	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20мм СП-8%	м	230	29,00	0,00	6670	0		0	7204
					0,00	0,00	0	0		534	
308	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в проложен ных трубах, блоках и коробах НР-72%, СП-8%	м кабеля	230	344,26	171,93	79179	39543		28845	116665
					126,62	47,57	29121	10941		8642	
309	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 0,5 СП-8%	км	0,23	74033,00	0,00	17028	0		0	18390
					0,00	0,00	0	0		1362	
		Разное									
310	С121-130207-0602 2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы СП-8%	кг	8	998,00	0,00	7984	0		0	8623
					0,00	0,00	0	0		639	

РАЗДЕЛ 3. Литер В. Кабели и провода

311	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР-72%, СП-8%	м	200	261,46	11,23	52292	2246		25243	83738
					171,63	3,68	34325	735		6203	
312	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20мм СП-8%	м	200	29,00	0,00	5800	0		0	6264
					0,00	0,00	0	0		464	
313	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах НР-72%, СП-8%	м кабеля	200	344,26	171,93	68851	34385		25082	101448
					126,62	47,57	25323	9514		7515	
314	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 0,5 СП-8%	км	200	74033,00	0,00	14806600	0		0	15991128
					0,00	0,00	0	0		1184528	
		Разное									
315	С121-130207-0602 2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы СП-8%	кг	9	998,00	0,00	8982	0		0	9701
					0,00	0,00	0	0		719	

Водопровод и канализация № 2-1-5

РАЗДЕЛ 1. Блок А

Прочистка Ду 100мм

316	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN100 СП-8%	шт	3	183,00	0,00	549	0		0	593
					0,00	0,00	0	0		44	
317	С121-130816-3516 2113-0816-3516 РСНБ РК 2015	Пробки СП-8%	шт	3	79,00	0,00	237	0		0	256
					0,00	0,00	0	0		19	
318	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 СП-8%	шт	4	320,00	0,00	1280	0		0	1382
					0,00	0,00	0	0		102	
319	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 СП-8%	шт	20	96,00	0,00	1920	0		0	2074
					0,00	0,00	0	0		154	

320	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100 СП-8%	шт	3	261,00	0,00	783	0		0	846
					0,00	0,00	0	0		63	
321	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ45° с уплотнительной резинкой, DN 100 СП-8%	шт	10	168,00	0,00	1680	0		0	1814
					0,00	0,00	0	0		134	
322	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ45° с уплотнительной резинкой, DN 50 СП-8%	шт	71	50,00	0,00	3550	0		0	3834
					0,00	0,00	0	0		284	
323	С123-020601-1001 2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ90° с уплотнительной резинкой, DN 50 СП-8%	шт	1	480,00	0,00	480	0		0	518
					0,00	0,00	0	0		38	
324	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов/кронштейны планки,хомуты/ СП-8%	кг	2,4	542,00	0,00	1301	0		0	1405
					0,00	0,00	0	0		104	
		ВО									
325	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопровод ных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопров ода	135	4295,90	42,06	579947	5679		89309	722797
					657,40	17,65	88749	2383		53540	
326	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.6	Трубопроводы водоснабжения из стальныхводогазопровод ных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопров ода	27	3289,98	31,39	88830	848		14860	111984
					548,24	13,35	14803	360		8295	
327	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм.Установка НР-98%, СП-8%	шт	3	2148,57	137,20	6446	412		5111	12481
					1710,79	27,53	5132	83		925	

328	С123-040905-0905 2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1 PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 СП-8%	шт	1	5127,00	0,00	5127	0		0	5537
					0,00	0,00	0	0		410	
329	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.6	Вентили,задвижки,затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР-98%, СП-8%	шт	18	2117,59	106,23	38117	1912		30421	74021
					1710,79	13,76	30794	248		5483	
330	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1 PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП-8%	шт	13	1004,00	0,00	13052	0		0	14096
					0,00	0,00	0	0		1044	
		К3									
331	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопро-вода	55	744,41	1,71	40943	94		39711	87106
					736,09	0,67	40485	37		6452	
332	С123-010801-0115 2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм СП-8%	м	54,89	1030,00	0,00	56537	0		0	61060
					0,00	0,00	0	0		4523	
333	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с Уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 СП-8%	шт	1	400,00	0,00	400	0		0	432
					0,00	0,00	0	0		32	
		Прочистка Ду 100мм									
334	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХс Уплатнительной резинкой, ремонтная DN100 СП-8%	шт	5	183,00	0,00	915	0		0	988
					0,00	0,00	0	0		73	
335	С121-130816-3516 2113-0816-3516 РСНБ РК2015	Пробки СП-8%	шт	5	79,00	0,00	395	0		0	427
					0,00	0,00	0	0		32	

336	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализациоонный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 СП-8%	шт	11	320,00	0,00	3520	0		0	3802
					0,00	0,00	0	0		282	
337	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализациоонный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 СП-8%	шт	7	261,00	0,00	1827	0		0	1973
					0,00	0,00	0	0		146	
338	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализациоонный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 СП-8%	шт	19	168,00	0,00	3192	0		0	3447
					0,00	0,00	0	0		255	
339	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализациоонный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 СП-8%	шт	10	50,00	0,00	500	0		0	540
					0,00	0,00	0	0		40	
340	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90°С с уплотнительной резинкой, DN100 СП-8%	шт	1	460,00	0,00	460	0		0	497
					0,00	0,00	0	0		37	
341	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК2015	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты СП-8%	кг	1,17	542,00	0,00	634	0		0	685
					0,00	0,00	0	0		51	

РАЗДЕЛ3. Блок В. К1

342	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50мм. Прокладка НР-98%, СП-8%	м трубопровода	390	771,16	0,85	300753	333		293519	641814
					767,64	0,33	299379	130		47542	
343	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.Вып.6	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50мм, толщина стенки 3,2мм СП-8%	м	389,22	460,00	0,00	179041	0		0	193364
					0,00	0,00	0	0		14323	
344	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализази из полиэтиленовых труб высокой плотности до 100мм. Прокладка	м трубопровода	240	744,41	1,71	178659	410		173286	380101

	Изм.и доп.Вып.6	НР-98%, СП-8%			736,09	0,67	176662	160		28156	
345	С123-010801-0115 2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2мм СП-8%	м	239,52	1030,00	0,00	246706	0		0	266442
					0,00	0,00	0	0		19736	
346	С123-020601-0803 2302-0601 0803 РСНБ РК2015	Ревизия канализационная ПВХ с Уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 СП-8%	шт	6	400,00	0,00	2400	0		0	2592
					0,00	0,00	0	0		192	

Электроснабжение, электроосвщение № 2-1-6

РАЗДЕЛ 3. Литер Б.

Светотехническое оборудование

347	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК СП-8%	шт.	60	78,00	0,00	4680	0		0	5054
					0,00	0,00	0	0		374	
348	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные СП-8%	шт.	70	35,00	0,00	2450	0		0	2646
					0,00	0,00	0	0		196	
		Кабельные изделия и провода									
349	С123-060128-1006 2306-0128-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ5х16(ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП-8%	км	0,27	2505122,00	0,00	676383	0		0	730494
					0,00	0,00	0	0		54111	
350	С123-060128-1005 2306-0128-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ5х10(ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП-8%	км	0,26	1618414,00	0,00	420788	0		0	454451
					0,00	0,00	0	0		33663	
351	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,нераспространяющие горение ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП-8%	км	1,5	162986,00	0,00	244479	0		0	264037
					0,00	0,00	0	0		19558	
352	С123-060144-0504 2306-0144-0504	Кабели силовые,нераспространяющие горение ВВГ 3х2,5 (ок)-	....	1,4	256011,00	0,00	358415	0		0	387089

	РСНБ РК 2015	0,66 ГОСТ 16442-80 СП-8%	км		0,00	0,00	0	0		28673	
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ					**169859843**	**1883463**		**31070890**	**216951552**
							36100732	**839294**		**16020819**	
		Временное здание и сооружение 1,5*0,8%		**1,20%**							**2603419**
		ИТОГО									**219554971**
		Доп затраты 1,5*0,9%		**1,35%**							**2963992**
		ИТОГО									**222518963**
		Непредвиденные работы и затраты 2%		**2%**							**4450379**
		ИТОГО									**226969342**
		ВСЕГО ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=1,0498961 на 2019 года		**1,0498961**							**238294227**
		Минус 10% по договору		**0,10**							**23829423**
		ИТОГО С УЧЕТОМ МИНУСА									**214464804**
		НДС 12%		**12%**							**25735777**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ									**240200581**

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ СОШ № 45 ОО г.Уральска
Сагынгалиева Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО Батысстройинвест
Шамишев А. М.

ТЕХНАДЗОР:
"Жана Консалдинг"
Идрисов М. А.

Авторский Надзор:
ТОО "Сәтті Сәулет"
Аймашев Н. А.

Заказчик: - Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №45" отдела образования г.Уральска

Подрядная организация: - ТОО "Батысстройинвест"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: - Капитальный ремонт здания КГУ "Среднеобразовательная школа 45" г.Уральск ул. Жукова 1

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2020 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
Бин 060140010378	41	от 6.мая.2020
ИИК KZ16914022203KZ000XW		
БИК SABRKZKA		
Банк ДБ АО "Сбербанк"		

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительные работы в сметном базисном уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты на преобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	240200581	214464804						25735777	240200581
Всего по стройке	240200581								
Итого прописью	Двести сорок миллионов двести тысяч пятьсот восемьдесят один тенге								

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ СОШ № 45 ОО г.Уральск
Сагынгалиева Л. Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО Батысстройинвест
Шамишев А. М.