Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
Подрядчик : ТОО "Service СМУ"
Наименование объекта: "Строительство многоэтажного жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Позиция 63А. Завершение строительства"

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
с 01-15 декабря 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		158	04.12.2020г.	Областной бюджет	003 028	ТОО "Service СМУ"	017
		1	14.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце декабрь 2020 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2016 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2016 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	87 406 793,34	78 041 779,77	64 839 641	64 839 641	4 075 973	1 360 394	28 254 599		9 365 013,57	87 406 793,34
Всего к оплате										87 406 793,34

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

Д.М.Кенесбаев

Технический надзор:
Директор
ТОО "VOSTOK STD COMPANY"

Р.М.Каракатов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

Р.К. Шкибаев

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060140009176, ИИК KZ06070103KSN1816000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик : ТОО "Service СМУ"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 62
БИН/ИИН 081 104 002 0183, ИИК KZ318560000006454203, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

Договор: № 158 от 04 декабря 2020г., **допсоглашение** №1 от 14.12.2020г.

Наименование объекта: "Строительство многоэтажного жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Позиция 63А. Завершение строительства"

Акт №1
приемки выполненных работ с 01-15 декабря 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 года 15.12.2020

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Блок - секция №1										
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 на Водопровод,канализация										
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД								
		ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1								
11	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**1**	**2875,14**	**173,19**	**2875**	**173**	**1536**	**2,60**	**3**
		шт.		**2207,06**	**39,07**	**2207**	**39**	**60,4**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***1536,09***		***1536***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***1356,66***				***1357***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***179,43***				***179***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***352,90***		***353***				
		Сметная стоимость				***4764***				
16	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**1**	**2875,14**	**173,19**	**2875**	**173**	**1536**	**2,60**	**3**
		шт.		**2207,06**	**39,07**	**2207**	**39**	**60,4**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***1536,09***		***1536***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***1356,66***				***1357***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***179,43***				***179***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***352,90***		***353***				
		Сметная стоимость				***4764***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-4:	**Тенге**			**5750**	**346**			**5**
			Тенге			**4414**	**78**			**0**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5750**				
	Материалы -		Тенге			**990**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4492**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3072				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2713		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					359		
		Сметная прибыль -	Тенге			706				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4492			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:	Тенге			9528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4492			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 на Отопление,вентиляция

		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ВЕ								
150	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**45**	**1217,01**	**20,46**	**54765**	**921**	**29268**	**1,12**	**51**
		решетка		**941,63**	**9,45**	**42373**	**425**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***650,41***		***29268***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*574,45*				*25850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,96*				*3418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***149,39***		***6723***				
		Сметная стоимость				***90756***				
151	**11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**36**	**1306,52**	**20,46**	**47035**	**736**	**23551**	**1,12**	**40**
		решетка		**941,63**	**9,45**	**33899**	**340**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***654,20***		***23551***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*574,45*				*20680*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,75*				*2871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***156,86***		***5647***				
		Сметная стоимость				***76233***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-5:	**Тенге**			**101800**	**1657**			**91**
			Тенге			**76272**	**765**			**1**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**101800**				
	Материалы -		Тенге			**23871**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**77037**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**3711**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52820**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**46531**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6289**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12370**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**166990**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77037**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5:	Тенге			**166990**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77037**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 на Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-1								
1	**13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**1**	**7962,07**	**1646,59**	**7962**	**1647**	**1852**	**3,00**	**3**
		шт.		**2782,53**	**611,05**	**2783**	**611**	**42,8**	**0,58**	**1**
		Накладные расходы -		***1851,63***		***1852***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1452,45***				***1452***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***399,18***				***399***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***785,10***		***785***				
		Сметная стоимость				***10599***				
3	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**2**	**864,39**	**51,97**	**1729**	**104**	**812**	**0,87**	**2**
		шт		**806,93**	**21,07**	**1614**	**42**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***406,06***		***812***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***354,39***				***709***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***51,68***				***103***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***101,64***		***203***				
		Сметная стоимость				***2744***				
6	**13-080103-1001 РСНБ РК 2015**	**Предохранитель**	**6**	**1335,32**	**125,70**	**8012**	**754**	**2883**	**1,00**	**6**
		шт		**899,95**	**50,11**	**5400**	**301**	**42,8**	**0,05**	**--**
		Накладные расходы -		***480,49***		***2883***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***406,63***				***2440***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***73,86***				***443***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***145,26***		***872***				
		Сметная стоимость				***11766***				
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
9	**13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**1**	**7962,07**	**1646,59**	**7962**	**1647**	**1852**	**3,00**	**3**
		шт.		**2782,53**	**611,05**	**2783**	**611**	**42,8**	**0,58**	**1**
		Накладные расходы -		***1851,63***		***1852***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1452,45***				***1452***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***399,18***				***399***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***785,10***		***785***				
		Сметная стоимость				***10599***				
11	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**1**	**864,39**	**51,97**	**864**	**52**	**406**	**0,87**	**1**
		шт		**806,93**	**21,07**	**807**	**21**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***406,06***		***406***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***354,39***				***354***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***51,68***				***52***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***101,64***		***102***				
		Сметная стоимость				***1372***				
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2311,46	55,20	2311	55	935	2,00	2
		шт.		1855,02	21,07	1855	21	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*935,02*		*935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*802,97*				*803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,05*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,72*		*260*				
		Сметная стоимость				*3506*				
15	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	3860,07	16,07	38601	161	5607	1,00	10
		шт		889,87	--	8899	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*560,68*		*5607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*3809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*1798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*3537*				
		Сметная стоимость				*47744*				
18	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	3860,07	16,07	11580	48	1682	1,00	3
		шт		889,87	--	2670	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*560,68*		*1682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*1143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*1061*				
		Сметная стоимость				*14323*				
20	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	864,39	51,97	864	52	406	0,87	1
		шт		806,93	21,07	807	21	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*406,06*		*406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*354,39*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,68*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,64*		*102*				
		Сметная стоимость				*1372*				
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР2								
22	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2311,46	55,20	2311	55	935	2,00	2
		шт.		1855,02	21,07	1855	21	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*935,02*		*935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*802,97*				*803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,05*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,72*		*260*				
		Сметная стоимость				*3506*				
24	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	3860,07	16,07	27020	112	3925	1,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		889,87	--	6229	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*560,68*		*3925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*2666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*1259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*2476*				
		Сметная стоимость				*33420*				
27	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	864,39	51,97	864	52	406	0,87	1
		шт		806,93	21,07	807	21	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*406,06*		*406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*354,39*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,68*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,64*		*102*				
		Сметная стоимость				*1372*				
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
31	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	36	5089,29	72,11	183215	2596	36692	2,00	72
		шт		1779,74	21,07	64071	759	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*1019,21*		*36692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*770,75*				*27747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,47*				*8945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,68*		*17593*				
		Сметная стоимость				*237499*				
33	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	36	372,81	51,97	13421	1871	5972	0,34	12
		шт		315,35	21,07	11353	759	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*165,90*		*5972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*143,99*				*5184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,91*				*789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,10*		*1551*				
		Сметная стоимость				*20945*				
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КВАРТИРНЫЙ ЩК -36шт								
35	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	36	2311,46	55,20	83213	1987	33661	2,00	72
		шт.		1855,02	21,07	66781	759	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*935,02*		*33661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*802,97*				*28907*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,05*				*4754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,72*		*9350*				
		Сметная стоимость				*126224*				
37	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	36	5089,29	72,11	183215	2596	36692	2,00	72
		шт.		1779,74	21,07	64071	759	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*1019,21*		*36692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*770,75*				*27747*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,47*				*8945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,68*		*17593*				
		Сметная стоимость				*237499*				
39	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**36**	**3860,07**	**16,07**	**138962**	**578**	**20184**	**1,00**	**36**
		шт		**889,87**	**--**	**32035**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*560,68*		*20184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*13711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*6473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*12732*				
		Сметная стоимость				*171878*				
41	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**108**	**3860,07**	**16,07**	**416887**	**1735**	**60553**	**1,00**	**108**
		шт		**889,87**	**--**	**96106**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*560,68*		*60553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*41133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*19420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*38195*				
		Сметная стоимость				*515636*				
44	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**36**	**5089,29**	**72,11**	**183215**	**2596**	**36692**	**2,00**	**72**
		шт		**1779,74**	**21,07**	**64071**	**759**	**42,8**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*1019,21*		*36692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*770,75*				*27747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,47*				*8945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,68*		*17593*				
		Сметная стоимость				*237499*				
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
46	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**175**	**1692,82**	**581,14**	**296244**	**101699**	**115049**	**0,99**	**173**
		шт.		**918,23**	**394,45**	**160691**	**69028**	**42,8**	**0,48**	**84**
		Накладные расходы -		*657,43*		*115049*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*561,83*				*98320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,60*				*16729*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,02*		*32903*				
		Сметная стоимость				*444197*				
59	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**3**	**1050,54**	**105,89**	**3152**	**318**	**1431**	**1,00**	**3**
		шт.		**927,51**	**42,14**	**2783**	**126**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*477,15*		*1431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*415,01*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,14*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,21*		*367*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4950*				
63	13-080103-3002 РСНБ РК 2015	**Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов - фотореле**	2	1158,58	207,88	2317	416	976	1,00	2
		шт		899,95	84,28	1800	169	42,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*488,24*		*976*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*421,25*				*843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,98*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,75*		*263*				
		Сметная стоимость				*3557*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
65	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	123	282,90	2,08	34797	256	16282	0,29	36
		шт.		268,98	0,84	33084	104	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*132,37*		*16282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*115,48*				*14204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,89*				*2078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,22*		*4086*				
		Сметная стоимость				*55165*				
66	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	99	282,90	2,08	28007	206	13105	0,29	29
		шт.		268,98	0,84	26629	83	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*132,37*		*13105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*115,48*				*11433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,89*				*1672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,22*		*3289*				
		Сметная стоимость				*44401*				
67	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	11	346,26	2,04	3809	22	1667	0,33	4
		шт.		306,08	0,63	3367	7	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*151,52*		*1667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*131,27*				*1444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,25*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,82*		*438*				
		Сметная стоимость				*5914*				
68	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	3	383,20	2,56	1150	8	509	0,37	1
		шт.		343,18	0,84	1030	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,73*		*509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147,24*				*442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,49*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,23*		*133*				
		Сметная стоимость				*1792*				
73	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	563	337,61	2,08	190072	1170	87482	0,34	191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		315,35	0,84	177544	475	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*155,38*		*87482*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,33*				*76192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,05*				*11290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,44*		*22204*				
		Сметная стоимость				*299758*				
92	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	36	625,85	6,64	22530	239	10523	0,64	23
		комплект		593,61	2,11	21370	76	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*292,31*		*10523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*254,97*				*9179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,35*				*1344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,45*		*2644*				
		Сметная стоимость				*35698*				
94	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	72	1375,71	7,28	99051	524	18887	0,49	35
		шт.		454,48	2,74	32723	197	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*262,32*		*18887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*195,69*				*14090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,63*				*4797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,04*		*9435*				
		Сметная стоимость				*127373*				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
101	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	90	346,20	37,30	31158	3357	6375	0,13	12
		м		114,29	11,59	10286	1043	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*70,84*		*6375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,87*				*4849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,96*				*1527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,36*		*3003*				
		Сметная стоимость				*40536*				
103	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	260	198,75	85,83	51674	22315	16357	0,10	26
		м кабеля		90,00	32,13	23399	8354	42,8	0,04	10
		Накладные расходы -		*62,91*		*16357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*52,27*				*13590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,64*				*2767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,93*		*5443*				
		Сметная стоимость				*73474*				
104	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	260	582,11	277,95	151348	72267	31950	0,14	36
		м кабеля		125,99	94,12	32758	24470	42,8	0,10	26
		Накладные расходы -		*122,88*		*31950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*94,21*				*24494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,68*				*7456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,40*		*14664*				
		Сметная стоимость				*197961*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	**11-330109-0115 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	**0,1357**	**93547,33**	**56833,54**	**12694**	**7712**	**4859**	**35,40**	**5**
		т		**33309,63**	**16193,27**	**4520**	**2197**	**61,7**	**13,42**	**2**
		Накладные расходы -		***35804,73***		***4859***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		***30543,29***				***4145***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5261,44***				***714***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10348,16***		***1404***				
		Сметная стоимость				***18957***				
108	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**36**	**175,31**	**17,07**	**6311**	**614**	**2894**	**0,18**	**6**
		м		**158,24**	**5,27**	**5697**	**190**	**42,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***80,38***		***2894***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***69,98***				***2519***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10,40***				***374***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20,46***		***736***				
		Сметная стоимость				***9941***				
110	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм**	**400**	**255,71**	**9,79**	**102284**	**3917**	**31421**	**0,17**	**68**
		м		**149,45**	**2,32**	**59780**	**927**	**42,8**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		***78,55***		***31421***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***64,96***				***25983***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***13,60***				***5439***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,74***		***10696***				
		Сметная стоимость				***144402***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-6:	**Тенге**			**2348808**	**233739**			**1135**
			Тенге			**1032452**	**112912**			**130**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2336114**				
	Материалы -		Тенге			**1082154**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1138647**			
		Накладные расходы -	Тенге			**607055**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**487341**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**119714**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**235454**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3178622**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1258**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1138647**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12694**				
	Материалы -		Тенге			**462**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6718**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4859**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4145**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**714**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1404**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	Страниц - 58		**18957**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				6718			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:	Тенге			3197580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1265
		Сметная заработная плата -	Тенге				1145365			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 на Лифты

1	13-030501-0103 РСНБ РК 2015	**Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м /9 остановок, высота шахты -32,1м/**	1	1563228,63	350879,28	1563229	350879	607385	1427,00	1427
		лифт		1167228,92	111328,51	1167229	111329	40,6	121,77	122
		Накладные расходы -		*607384,81*		*607385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*519094,32*				*519094*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88290,49*				*88290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173649,07*		*173649*				
		Сметная стоимость				*2344263*				
2	13-030501-0105 РСНБ РК 2015	**За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	3	-52994,80	-13841,46	-158984	-41524	-60210	-46,00	-138
		остан.		-37626,16	-4486,98	-112878	-13461	40,6	-4,88	-15
		Накладные расходы -		*20069,87*		*60210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*17097,93*				*51294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2971,93*				*8916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5845,17*		*17536*				
		Сметная стоимость				*-81239*				
3	13-030501-0107 РСНБ РК 2015	**За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	11,9	-10633,48	--	-126538	--	-58918	-13,00	-155
		м		-10633,48	--	-126538	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*4951,10*		*58918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*4317,19*				*51375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*633,91*				*7544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1246,77*		*14837*				
		Сметная стоимость				*-52783*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-7:	**Тенге**			**1277706**	**309355**			**1134**
			Тенге			**927812**	**97868**			**107**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1277706				
	Материалы -		Тенге			40539				
	Всего заработная плата -		Тенге				1025680			
		Накладные расходы -	Тенге			488257				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					416426		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					71831		
		Сметная прибыль -	Тенге			141277				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1907240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1241
		Сметная заработная плата -	Тенге				1025680			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-7:	Тенге	Страниц - 58		1907240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1025680			

Блок - секция №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 на общестроительные работы - альбом АР

РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ

		ТИП Д								
117	**11-110101-3602**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**1291,32**	**2547,18**	**13,61**	**3289221**	**17573**	**388742**	**0,38**	**493**
		м2 покрытия		**296,80**	**7,29**	**383262**	**9413**	**60,9**	**0,01**	**11**
		Накладные расходы -		***301,04***		***388742***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***185,19***				***239139***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***115,85***				***149602***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***227,86***		***294237***				
		Сметная стоимость				***3972200***				
118	**11-110101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**1842,2832**	**237,89**	**0,52**	**438268**	**965**	**114932**	**0,09**	**166**
		м плинтусов		**82,11**	**0,27**	**151277**	**497**	**60,9**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		***62,39***		***114932***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***50,17***				***92430***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12,21***				***22502***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24,02***		***44256***				
		Сметная стоимость				***597456***				
		ТИП Е								
123	**11-110101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных**	**17,81**	**3053,55**	**48,55**	**54384**	**865**	**12381**	**1,06**	**19**
		м2 покрытия		**867,04**	**24,09**	**15442**	**429**	**60,9**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		***695,18***		***12381***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***542,70***				***9665***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***152,48***				***2716***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***299,90***		***5341***				
		Сметная стоимость				***72106***				
		ТИП Ж								
124	**11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на**	**142,48**	**1295,51**	**45,93**	**184584**	**6544**	**48216**	**0,42**	**59**
		м2 изолируемой поверхности		**438,13**	**8,42**	**62424**	**1199**	**60,9**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		***338,41***		***48216***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***271,95***				***38747***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***66,46***				***9469***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***130,71***		***18624***				
		Сметная стоимость				***251424***				
125	**11-110101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных**	**142,48**	**3053,55**	**48,55**	**435070**	**6917**	**99049**	**1,06**	**151**
		м2 покрытия		**867,04**	**24,09**	**123536**	**3433**	**60,9**	**0,03**	**4**
		Накладные расходы -		***695,18***		***99049***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***542,70***				***77324***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***152,48***				***21725***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***299,90***		***42730***				
		Сметная стоимость				***576849***				
		ТИП К								
127	**11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на**	**7,5**	**1295,51**	**45,93**	**9716**	**344**	**2538**	**0,42**	**3**
		м2 изолируемой поверхности		**438,13**	**8,42**	**3286**	**63**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***338,41***		***2538***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***271,95***				***2040***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***66,46***				***498***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***130,71***		***980***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*13234*				
128	**11-110101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных**	**7,5**	**3053,55**	**48,55**	**22902**	**364**	**5214**	**1,06**	**8**
		м2 покрытия		**867,04**	**24,09**	**6503**	**181**	**60,9**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*695,18*		*5214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*542,70*				*4070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,48*				*1144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,90*		*2249*				
		Сметная стоимость				*30365*				
		ТИП Л								
134	**11-061401-0104**	**Железнение поверхности**	**34,2**	**276,98**	**0,52**	**9473**	**18**	**4903**	**0,29**	**10**
		м2 поверхности		**260,09**	**0,27**	**8895**	**9**	**48,5**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*143,37*		*4903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*126,27*				*4319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,10*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,63*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15526*				
		ТИП М								
140	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм./толщ.15мм. Устройство**	**283,31**	**635,59**	**18,54**	**180069**	**5253**	**57007**	**0,36**	**101**
		м2 стяжки		**264,39**	**10,12**	**74905**	**2868**	**60,9**	**0,01**	**4**
		Накладные расходы -		*201,22*		*57007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*167,18*				*47364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,04*				*9643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,94*		*18966*				
		Сметная стоимость				*256042*				
141	**11-110101-1102**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство.**	**283,31**	**-6,41**	**-3,14**	**-1816**	**-890**	**-966**	**--**	**-1**
		м2 стяжки		**-3,27**	**-1,67**	**-926**	**-474**	**60,9**	**--**	**-1**
		Накладные расходы -		*3,41*		*966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3,01*				*853*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,40*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,79*		*223*				
		Сметная стоимость				*-628*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-2-2:	**Тенге**			**4621870**	**37954**			**1009**
			Тенге			**828604**	**17619**			**21**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4621870**				
	Материалы -		Тенге			**3755312**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**846223**			
		Накладные расходы -	Тенге			**732017**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**514246**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**217771**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**428311**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5782198**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1030**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**846223**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2:	Тенге			**5782198**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1030**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**846223**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4 на Отопление,вентиляция

РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕ								
150	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**45**	**1217,01**	**20,46**	**54765**	**921**	**29268**	**1,12**	**51**
		решетка		**941,63**	**9,45**	**42373**	**425**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***650,41***		***29268***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***574,45***				***25850***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***75,96***				***3418***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***149,39***		***6723***				
		Сметная стоимость				***90756***				
151	**11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**36**	**1306,52**	**20,46**	**47035**	**736**	**23551**	**1,12**	**40**
		решетка		**941,63**	**9,45**	**33899**	**340**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***654,20***		***23551***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***574,45***				***20680***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***79,75***				***2871***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***156,86***		***5647***				
		Сметная стоимость				***76233***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-2-4:	**Тенге**			**101800**	**1657**			**91**
			Тенге			**76272**	**765**			**1**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**101800**				
	Материалы -		Тенге			**23871**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**77037**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**3711**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52820**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**46531**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6289**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12370**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**166990**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77037**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4:	Тенге			**166990**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77037**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5 на Электроосвещение

		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-1								
1	**13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**1**	**7962,07**	**1646,59**	**7962**	**1647**	**1852**	**3,00**	**3**
		шт.		**2782,53**	**611,05**	**2783**	**611**	**42,8**	**0,58**	**1**
		Накладные расходы -		***1851,63***		***1852***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1452,45***				***1452***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***399,18***				***399***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***785,10***		***785***				
		Сметная стоимость				***10599***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	864,39	51,97	1729	104	812	0,87	2
		шт		806,93	21,07	1614	42	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*406,06*		*812*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*354,39*				*709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,68*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,64*		*203*				
		Сметная стоимость				*2744*				
6	13-080103-1001 РСНБ РК 2015	Предохранитель	6	1335,32	125,70	8012	754	2883	1,00	6
		шт		899,95	50,11	5400	301	42,8	0,05	--
		Накладные расходы -		*480,49*		*2883*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,63*				*2440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,86*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,26*		*872*				
		Сметная стоимость				*11766*				
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
9	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	1	7962,07	1646,59	7962	1647	1852	3,00	3
		шт.		2782,53	611,05	2783	611	42,8	0,58	1
		Накладные расходы -		*1851,63*		*1852*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1452,45*				*1452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*399,18*				*399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,10*		*785*				
		Сметная стоимость				*10599*				
11	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	864,39	51,97	864	52	406	0,87	1
		шт		806,93	21,07	807	21	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*406,06*		*406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*354,39*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,68*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,64*		*102*				
		Сметная стоимость				*1372*				
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
13	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2311,46	55,20	2311	55	935	2,00	2
		шт.		1855,02	21,07	1855	21	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*935,02*		*935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*802,97*				*803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,05*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,72*		*260*				
		Сметная стоимость				*3506*				
15	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	3860,07	16,07	38601	161	5607	1,00	10
		шт		889,87	--	8899	--	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*560,68*		*5607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*3809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*1798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*3537*				
		Сметная стоимость				*47744*				
18	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**3**	**3860,07**	**16,07**	**11580**	**48**	**1682**	**1,00**	**3**
		шт		**889,87**	**--**	**2670**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*560,68*		*1682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*1143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*1061*				
		Сметная стоимость				*14323*				
20	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**1**	**864,39**	**51,97**	**864**	**52**	**406**	**0,87**	**1**
		шт		**806,93**	**21,07**	**807**	**21**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*406,06*		*406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*354,39*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,68*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,64*		*102*				
		Сметная стоимость				*1372*				
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР2								
22	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**1**	**2311,46**	**55,20**	**2311**	**55**	**935**	**2,00**	**2**
		шт.		**1855,02**	**21,07**	**1855**	**21**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*935,02*		*935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*802,97*				*803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,05*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,72*		*260*				
		Сметная стоимость				*3506*				
24	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**7**	**3860,07**	**16,07**	**27020**	**112**	**3925**	**1,00**	**7**
		шт		**889,87**	**--**	**6229**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*560,68*		*3925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*2666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*1259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*2476*				
		Сметная стоимость				*33420*				
27	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**1**	**864,39**	**51,97**	**864**	**52**	**406**	**0,87**	**1**
		шт		**806,93**	**21,07**	**807**	**21**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*406,06*		*406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*354,39*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,68*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,64*		*102*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1372*				
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
31	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**36**	**5089,29**	**72,11**	**183215**	**2596**	**36692**	**2,00**	**72**
		шт		**1779,74**	**21,07**	**64071**	**759**	**42,8**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*1019,21*		*36692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*770,75*				*27747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,47*				*8945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,68*		*17593*				
		Сметная стоимость				*237499*				
33	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	**36**	**372,81**	**51,97**	**13421**	**1871**	**5972**	**0,34**	**12**
		шт		**315,35**	**21,07**	**11353**	**759**	**42,8**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*165,90*		*5972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*143,99*				*5184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,91*				*789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,10*		*1551*				
		Сметная стоимость				*20945*				
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КВАРТИРНЫЙ ЩК -36шт								
35	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**36**	**2311,46**	**55,20**	**83213**	**1987**	**33661**	**2,00**	**72**
		шт.		**1855,02**	**21,07**	**66781**	**759**	**42,8**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*935,02*		*33661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*802,97*				*28907*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,05*				*4754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,72*		*9350*				
		Сметная стоимость				*126224*				
37	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**36**	**5089,29**	**72,11**	**183215**	**2596**	**36692**	**2,00**	**72**
		шт.		**1779,74**	**21,07**	**64071**	**759**	**42,8**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*1019,21*		*36692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*770,75*				*27747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,47*				*8945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,68*		*17593*				
		Сметная стоимость				*237499*				
39	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**36**	**3860,07**	**16,07**	**138962**	**578**	**20184**	**1,00**	**36**
		шт		**889,87**	**--**	**32035**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*560,68*		*20184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*13711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*6473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*12732*				
		Сметная стоимость				*171878*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	108	3860,07	16,07	416887	1735	60553	1,00	108
		шт		889,87	--	96106	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*560,68*		*60553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*41133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*19420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*38195*				
		Сметная стоимость				*515636*				
44	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	36	5089,29	72,11	183215	2596	36692	2,00	72
		шт		1779,74	21,07	64071	759	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*1019,21*		*36692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*770,75*				*27747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,47*				*8945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,68*		*17593*				
		Сметная стоимость				*237499*				
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
46	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	175	1692,82	581,14	296244	101699	115049	0,99	173
		шт.		918,23	394,45	160691	69028	42,8	0,48	84
		Накладные расходы -		*657,43*		*115049*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*561,83*				*98320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,60*				*16729*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,02*		*32903*				
		Сметная стоимость				*444197*				
59	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	3	1050,54	105,89	3152	318	1431	1,00	3
		шт.		927,51	42,14	2783	126	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*477,15*		*1431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*415,01*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,14*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,21*		*367*				
		Сметная стоимость				*4950*				
63	13-080103-3002 РСНБ РК 2015	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов - фотореле	2	1158,58	207,88	2317	416	976	1,00	2
		шт		899,95	84,28	1800	169	42,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*488,24*		*976*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*421,25*				*843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,98*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,75*		*263*				
		Сметная стоимость		Страниц - 58		*3557*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	123	282,90	2,08	34797	256	16282	0,29	36
		шт.		268,98	0,84	33084	104	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*132,37*		*16282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*115,48*				*14204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,89*				*2078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,22*		*4086*				
		Сметная стоимость				*55165*				
66	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	99	282,90	2,08	28007	206	13105	0,29	29
		шт.		268,98	0,84	26629	83	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*132,37*		*13105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*115,48*				*11433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,89*				*1672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,22*		*3289*				
		Сметная стоимость				*44401*				
67	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	11	346,26	2,04	3809	22	1667	0,33	4
		шт.		306,08	0,63	3367	7	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*151,52*		*1667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*131,27*				*1444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,25*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,82*		*438*				
		Сметная стоимость				*5914*				
68	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	3	383,20	2,56	1150	8	509	0,37	1
		шт.		343,18	0,84	1030	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,73*		*509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147,24*				*442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,49*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,23*		*133*				
		Сметная стоимость				*1792*				
73	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	563	337,61	2,08	190072	1170	87482	0,34	191
		шт.		315,35	0,84	177544	475	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*155,38*		*87482*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,33*				*76192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,05*				*11290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,44*		*22204*				
		Сметная стоимость				*299758*				
92	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	36	625,85	6,64	22530	239	10523	0,64	23
		комплект		593,61	2,11	21370	76	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*292,31*		*10523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*254,97*				*9179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,35*				*1344*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,45*		*2644*				
		Сметная стоимость				*35698*				
94	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	72	1375,71	7,28	99051	524	18887	0,49	35
		шт.		454,48	2,74	32723	197	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*262,32*		*18887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*195,69*				*14090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,63*				*4797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,04*		*9435*				
		Сметная стоимость				*127373*				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
101	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	90	346,20	37,30	31158	3357	6375	0,13	12
		м		114,29	11,59	10286	1043	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*70,84*		*6375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,87*				*4849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,96*				*1527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,36*		*3003*				
		Сметная стоимость				*40536*				
103	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	260	198,75	85,83	51674	22315	16357	0,10	26
		м кабеля		90,00	32,13	23399	8354	42,8	0,04	10
		Накладные расходы -		*62,91*		*16357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*52,27*				*13590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,64*				*2767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,93*		*5443*				
		Сметная стоимость				*73474*				
104	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	260	582,11	277,95	151348	72267	31950	0,14	36
		м кабеля		125,99	94,12	32758	24470	42,8	0,10	26
		Накладные расходы -		*122,88*		*31950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*94,21*				*24494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,68*				*7456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,40*		*14664*				
		Сметная стоимость				*197961*				
106	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	0,1357	93547,33	56833,54	12694	7712	4859	35,40	5
		т		33309,63	16193,27	4520	2197	61,7	13,42	2
		Накладные расходы -		*35804,73*		*4859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*30543,29*				*4145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5261,44*				*714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10348,16*		*1404*				
		Сметная стоимость				*18957*				
108	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	36	175,31	17,07	6311	614	2894	0,18	6
		м		158,24	5,27	5697	190	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*80,38*		*2894*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*69,98*				*2519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,40*				*374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,46*		*736*				
		Сметная стоимость				*9941*				
110	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм**	**400**	**255,71**	**9,79**	**102284**	**3917**	**31421**	**0,17**	**68**
		м		**149,45**	**2,32**	**59780**	**927**	**42,8**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*78,55*		*31421*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,96*				*25983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,60*				*5439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,74*		*10696*				
		Сметная стоимость				*144402*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-2-5:	**Тенге**			**2348808**	**233739**			**1135**
			Тенге			**1032452**	**112912**			**130**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2336114**				
	Материалы -		Тенге			**1082154**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1138647**			
		Накладные расходы -	Тенге			**607055**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**487341**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**119714**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**235454**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3178622**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1258**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1138647**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12694**				
	Материалы -		Тенге			**462**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6718**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4859**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4145**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**714**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1404**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18957**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6718**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-5:	Тенге			**3197580**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1145365**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-6 на Лифты

1	**13-030501-0103 РСНБ РК 2015**	**Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м /9 остановок, высота шахты -32,1м/**	**1**	**1563228,63**	**350879,28**	**1563229**	**350879**	**607385**	**1427,00**	**1427**
		лифт		**1167228,92**	**111328,51**	**1167229**	**111329**	**40,6**	**121,77**	**122**
		Накладные расходы -		*607384,81*		*607385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*519094,32*				*519094*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88290,49*				*88290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173649,07*		*173649*				
		Сметная стоимость				*2344263*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	13-030501-0105 РСНБ РК 2015	**За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	3	-52994,80	-13841,46	-158984	-41524	-60210	-46,00	-138
		остан.		-37626,16	-4486,98	-112878	-13461	40,6	-4,88	-15
		Накладные расходы -		*20069,87*		*60210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*17097,93*				*51294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2971,93*				*8916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5845,17*		*17536*				
		Сметная стоимость				*-81239*				
3	13-030501-0107 РСНБ РК 2015	**За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	11,9	-10633,48	--	-126538	--	-58918	-13,00	-155
		м		-10633,48	--	-126538	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*4951,10*		*58918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*4317,19*				*51375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*633,91*				*7544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1246,77*		*14837*				
		Сметная стоимость				*-52783*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-2-6:	**Тенге**			**1277706**	**309355**			**1134**
			Тенге			**927812**	**97868**			**107**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1277706**				
	Материалы -		Тенге			**40539**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1025680**			
		Накладные расходы -	Тенге			**488257**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**416426**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**71831**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**141277**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1907240**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1241**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1025680**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-6:	Тенге			**1907240**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1241**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1025680**			

Блок - секция №3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 на общестроительные работы - альбом АР

РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ

		ТИП А								
96	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	16,07	1930,49	68,20	31023	1096	14941	1,57	25
		м2 покрытия		1315,85	19,76	21146	318	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*929,73*		*14941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*813,39*				*13071*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,34*				*1870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,82*		*3677*				
		Сметная стоимость				*49641*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	11-110101-3903 РСНБ РК 2015	Плинтуса из терраццевого раствора. Устройство	16,8735	441,21	0,70	7445	12	4600	0,44	7
		м плинтусов		399,58	0,36	6742	6	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*272,60*		*4600*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*243,56*				*4110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,03*				*490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,10*		*964*				
		Сметная стоимость				*13008*				
		ТИП Б								
102	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	319,71	3287,48	48,55	1051039	15522	225427	1,06	339
		м2 покрытия		867,04	24,09	277201	7703	60,9	0,03	9
		Накладные расходы -		*705,10*		*225427*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*542,70*				*173506*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,40*				*51921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,41*		*102117*				
		Сметная стоимость				*1378583*				
103	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	319,71	460,59	1,05	147256	335	48976	0,24	75
		м плинтусов		210,01	0,54	67142	173	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*153,19*		*48976*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*128,22*				*40995*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,97*				*7982*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,10*		*15699*				
		Сметная стоимость				*211931*				
		ТИП В								
105	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	222,34	3287,48	48,55	730938	10795	156772	1,06	236
		м2 покрытия		867,04	24,09	192777	5357	60,9	0,03	7
		Накладные расходы -		*705,10*		*156772*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*542,70*				*120664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,40*				*36108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,41*		*71017*				
		Сметная стоимость				*958726*				
106	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	222,34	460,59	1,05	102408	233	34060	0,24	52
		м плинтусов		210,01	0,54	46693	120	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*153,19*		*34060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*128,22*				*28509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,97*				*5551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,10*		*10917*				
		Сметная стоимость				*147386*				
		ТИП Г								
111	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	215,22	2547,18	13,61	548203	2929	64790	0,38	82
		м2 покрытия		296,80	7,29	63877	1569	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*301,04*		*64790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*185,19*				*39857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,85*				*24934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,86*		*49040*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*662033*				
112	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	230,2854	237,89	0,52	54783	121	14367	0,09	21
		м плинтусов		82,11	0,27	18910	62	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*62,39*		*14367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50,17*				*11554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,21*				*2813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,02*		*5532*				
		Сметная стоимость				*74682*				
		ТИП Д								
117	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	1721,76	2547,18	13,61	4385628	23431	518322	0,38	658
		м2 покрытия		296,80	7,29	511016	12551	60,9	0,01	15
		Накладные расходы -		*301,04*		*518322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*185,19*				*318852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,85*				*199470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,86*		*392316*				
		Сметная стоимость				*5296266*				
118	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	1842,2832	237,89	0,52	438268	965	114932	0,09	166
		м плинтусов		82,11	0,27	151277	497	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*62,39*		*114932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50,17*				*92430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,21*				*22502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,02*		*44256*				
		Сметная стоимость				*597456*				
		ТИП Е								
123	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	17,81	3053,55	48,55	54384	865	12381	1,06	19
		м2 покрытия		867,04	24,09	15442	429	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*695,18*		*12381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*542,70*				*9665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,48*				*2716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,90*		*5341*				
		Сметная стоимость				*72106*				
		ТИП Ж								
125	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	142,48	3053,55	48,55	435070	6917	99049	1,06	151
		м2 покрытия		867,04	24,09	123536	3433	60,9	0,03	4
		Накладные расходы -		*695,18*		*99049*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*542,70*				*77324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,48*				*21725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,90*		*42730*				
		Сметная стоимость				*576849*				
		ТИП К								
127	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	7,5	1295,51	45,93	9716	344	2538	0,42	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 изолируемой поверхности		438,13	8,42	3286	63	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*338,41*		*2538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*271,95*				*2040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,46*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,71*		*980*				
		Сметная стоимость				*13234*				
128	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	7,5	3053,55	48,55	22902	364	5214	1,06	8
		м2 покрытия		867,04	24,09	6503	181	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*695,18*		*5214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*542,70*				*4070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,48*				*1144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,90*		*2249*				
		Сметная стоимость				*30365*				
		ТИП Л								
134	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	34,2	276,98	0,52	9473	18	4903	0,29	10
		м2 поверхности		260,09	0,27	8895	9	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*143,37*		*4903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*126,27*				*4319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,10*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,63*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15526*				
		ТИП М								
140	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм./толщ.15мм. Устройство	283,31	635,59	18,54	180069	5253	57007	0,36	101
		м2 стяжки		264,39	10,12	74905	2868	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*201,22*		*57007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*167,18*				*47364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,04*				*9643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,94*		*18966*				
		Сметная стоимость				*256042*				
141	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	283,31	-6,41	-3,14	-1816	-890	-966	--	-1
		м2 стяжки		-3,27	-1,67	-926	-474	60,9	--	-1
		Накладные расходы -		*3,41*		*966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3,01*				*853*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,40*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,79*		*223*				
		Сметная стоимость				*-628*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-3-2:	Тенге			8206789	68309			1952
			Тенге			1588422	34865			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8206789				
	Материалы -		Тенге			6550058				
	Всего заработная плата -		Тенге				1623286			
		Накладные расходы -	Тенге			1377314				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					987477		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					389837		
		Сметная прибыль -	Тенге			766728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10350831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1994
		Сметная заработная плата -	Тенге				1623286			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-2:	Тенге			10350831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1994
		Сметная заработная плата -	Тенге				1623286			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-5 на Электроосвещение

		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-1								
1	**13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**1**	**7962,07**	**1646,59**	**7962**	**1647**	**1852**	**3,00**	**3**
		шт.		**2782,53**	**611,05**	**2783**	**611**	**42,8**	**0,58**	**1**
		Накладные расходы -		***1851,63***		***1852***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1452,45*				*1452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*399,18*				*399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***785,10***		***785***				
		Сметная стоимость				***10599***				
3	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**2**	**864,39**	**51,97**	**1729**	**104**	**812**	**0,87**	**2**
		шт		**806,93**	**21,07**	**1614**	**42**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***406,06***		***812***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*354,39*				*709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,68*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***101,64***		***203***				
		Сметная стоимость				***2744***				
6	**13-080103-1001 РСНБ РК 2015**	**Предохранитель**	**6**	**1335,32**	**125,70**	**8012**	**754**	**2883**	**1,00**	**6**
		шт		**899,95**	**50,11**	**5400**	**301**	**42,8**	**0,05**	**--**
		Накладные расходы -		***480,49***		***2883***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406,63*				*2440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,86*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***145,26***		***872***				
		Сметная стоимость				***11766***				
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
9	**13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**1**	**7962,07**	**1646,59**	**7962**	**1647**	**1852**	**3,00**	**3**
		шт.		**2782,53**	**611,05**	**2783**	**611**	**42,8**	**0,58**	**1**
		Накладные расходы -		***1851,63***		***1852***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1452,45*				*1452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*399,18*				*399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***785,10***		***785***				
		Сметная стоимость				***10599***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	864,39	51,97	864	52	406	0,87	1
		шт		806,93	21,07	807	21	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*406,06*		*406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*354,39*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,68*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,64*		*102*				
		Сметная стоимость				*1372*				
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
13	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2311,46	55,20	2311	55	935	2,00	2
		шт.		1855,02	21,07	1855	21	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*935,02*		*935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*802,97*				*803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,05*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,72*		*260*				
		Сметная стоимость				*3506*				
15	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	3860,07	16,07	38601	161	5607	1,00	10
		шт		889,87	--	8899	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*560,68*		*5607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*3809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*1798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*3537*				
		Сметная стоимость				*47744*				
18	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	3860,07	16,07	11580	48	1682	1,00	3
		шт		889,87	--	2670	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*560,68*		*1682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*1143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*1061*				
		Сметная стоимость				*14323*				
20	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	864,39	51,97	864	52	406	0,87	1
		шт		806,93	21,07	807	21	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*406,06*		*406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*354,39*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,68*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,64*		*102*				
		Сметная стоимость				*1372*				
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР2								
22	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2311,46	55,20	2311	55	935	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1855,02	21,07	1855	21	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*935,02*		*935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*802,97*				*803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,05*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,72*		*260*				
		Сметная стоимость				*3506*				
24	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	7	3860,07	16,07	27020	112	3925	1,00	7
		шт		889,87	--	6229	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*560,68*		*3925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*2666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*1259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*2476*				
		Сметная стоимость				*33420*				
27	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	1	864,39	51,97	864	52	406	0,87	1
		шт		806,93	21,07	807	21	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*406,06*		*406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*354,39*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,68*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,64*		*102*				
		Сметная стоимость				*1372*				
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
31	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	36	5089,29	72,11	183215	2596	36692	2,00	72
		шт		1779,74	21,07	64071	759	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*1019,21*		*36692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*770,75*				*27747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,47*				*8945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,68*		*17593*				
		Сметная стоимость				*237499*				
33	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	36	372,81	51,97	13421	1871	5972	0,34	12
		шт		315,35	21,07	11353	759	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*165,90*		*5972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*143,99*				*5184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,91*				*789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,10*		*1551*				
		Сметная стоимость				*20945*				
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КВАРТИРНЫЙ ЩК -36шт								
35	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	36	2311,46	55,20	83213	1987	33661	2,00	72
		шт.		1855,02	21,07	66781	759	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*935,02*		*33661*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*802,97*				*28907*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,05*				*4754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,72*		*9350*				
		Сметная стоимость				*126224*				
37	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**36**	**5089,29**	**72,11**	**183215**	**2596**	**36692**	**2,00**	**72**
		шт.		**1779,74**	**21,07**	**64071**	**759**	**42,8**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*1019,21*		*36692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*770,75*				*27747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,47*				*8945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,68*		*17593*				
		Сметная стоимость				*237499*				
39	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**36**	**3860,07**	**16,07**	**138962**	**578**	**20184**	**1,00**	**36**
		шт		**889,87**	**--**	**32035**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*560,68*		*20184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*13711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*6473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*12732*				
		Сметная стоимость				*171878*				
41	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**108**	**3860,07**	**16,07**	**416887**	**1735**	**60553**	**1,00**	**108**
		шт		**889,87**	**--**	**96106**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*560,68*		*60553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*41133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*19420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*38195*				
		Сметная стоимость				*515636*				
44	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**36**	**5089,29**	**72,11**	**183215**	**2596**	**36692**	**2,00**	**72**
		шт		**1779,74**	**21,07**	**64071**	**759**	**42,8**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*1019,21*		*36692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*770,75*				*27747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,47*				*8945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,68*		*17593*				
		Сметная стоимость				*237499*				
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
46	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**175**	**1692,82**	**581,14**	**296244**	**101699**	**115049**	**0,99**	**173**
		шт.		**918,23**	**394,45**	**160691**	**69028**	**42,8**	**0,48**	**84**
		Накладные расходы -		*657,43*		*115049*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*558,83*				*98320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,60*				*16729*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,02*		*32903*				
		Сметная стоимость				*444197*				
59	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**3**	**1050,54**	**105,89**	**3152**	**318**	**1431**	**1,00**	**3**
		шт.		**927,51**	**42,14**	**2783**	**126**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*477,15*		*1431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*415,01*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,14*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,21*		*367*				
		Сметная стоимость				*4950*				
63	**13-080103-3002 РСНБ РК 2015**	**Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов - фотореле**	**2**	**1158,58**	**207,88**	**2317**	**416**	**976**	**1,00**	**2**
		шт		**899,95**	**84,28**	**1800**	**169**	**42,8**	**0,08**	**--**
		Накладные расходы -		*488,24*		*976*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*421,25*				*843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,98*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,75*		*263*				
		Сметная стоимость				*3557*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
65	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**123**	**282,90**	**2,08**	**34797**	**256**	**16282**	**0,29**	**36**
		шт.		**268,98**	**0,84**	**33084**	**104**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*132,37*		*16282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*115,48*				*14204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,89*				*2078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,22*		*4086*				
		Сметная стоимость				*55165*				
66	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**99**	**282,90**	**2,08**	**28007**	**206**	**13105**	**0,29**	**29**
		шт.		**268,98**	**0,84**	**26629**	**83**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*132,37*		*13105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*115,48*				*11433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,89*				*1672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,22*		*3289*				
		Сметная стоимость				*44401*				
67	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**11**	**346,26**	**2,04**	**3809**	**22**	**1667**	**0,33**	**4**
		шт.		**306,08**	**0,63**	**3367**	**7**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*151,52*		*1667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*131,27*				*1444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,25*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,82*		*438*				
		Сметная стоимость				*5914*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	3	383,20	2,56	1150	8	509	0,37	1
		шт.		343,18	0,84	1030	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,73*		*509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147,24*				*442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,49*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,23*		*133*				
		Сметная стоимость				*1792*				
73	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	563	337,61	2,08	190072	1170	87482	0,34	191
		шт.		315,35	0,84	177544	475	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*155,38*		*87482*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,33*				*76192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,05*				*11290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,44*		*22204*				
		Сметная стоимость				*299758*				
92	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	36	625,85	6,64	22530	239	10523	0,64	23
		комплект		593,61	2,11	21370	76	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*292,31*		*10523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*254,97*				*9179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,35*				*1344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,45*		*2644*				
		Сметная стоимость				*35698*				
94	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	72	1375,71	7,28	99051	524	18887	0,49	35
		шт.		454,48	2,74	32723	197	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*262,32*		*18887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*195,69*				*14090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,63*				*4797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,04*		*9435*				
		Сметная стоимость				*127373*				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
101	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	90	346,20	37,30	31158	3357	6375	0,13	12
		м		114,29	11,59	10286	1043	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*70,84*		*6375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,87*				*4849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,96*				*1527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,36*		*3003*				
		Сметная стоимость				*40536*				
103	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	260	198,75	85,83	51674	22315	16357	0,10	26
		м кабеля		90,00	32,13	23399	8354	42,8	0,04	10
		Накладные расходы -		*62,91*		*16357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*52,27*				*13590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,64*				*2767*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,93*		*5443*				
		Сметная стоимость				*73474*				
104	**13-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**260**	**582,11**	**277,95**	**151348**	**72267**	**31950**	**0,14**	**36**
		м кабеля		**125,99**	**94,12**	**32758**	**24470**	**42,8**	**0,10**	**26**
		Накладные расходы -		*122,88*		*31950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*94,21*				*24494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,68*				*7456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,40*		*14664*				
		Сметная стоимость				*197961*				
106	**11-330109-0115 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	**0,1357**	**93547,33**	**56833,54**	**12694**	**7712**	**4859**	**35,40**	**5**
		т		**33309,63**	**16193,27**	**4520**	**2197**	**61,7**	**13,42**	**2**
		Накладные расходы -		*35804,73*		*4859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*30543,29*				*4145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5261,44*				*714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10348,16*		*1404*				
		Сметная стоимость				*18957*				
108	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**36**	**175,31**	**17,07**	**6311**	**614**	**2894**	**0,18**	**6**
		м		**158,24**	**5,27**	**5697**	**190**	**42,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*80,38*		*2894*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*69,98*				*2519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,40*				*374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,46*		*736*				
		Сметная стоимость				*9941*				
110	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм**	**400**	**255,71**	**9,79**	**102284**	**3917**	**31421**	**0,17**	**68**
		м		**149,45**	**2,32**	**59780**	**927**	**42,8**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*78,55*		*31421*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,96*				*25983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,60*				*5439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,74*		*10696*				
		Сметная стоимость				*144402*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-3-5:	**Тенге**			**2348808**	**233739**			**1135**
			Тенге			**1032452**	**112912**			**130**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2336114**				
	Материалы -		Тенге			**1082154**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1138647**			
		Накладные расходы -	Тенге			**607055**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**487341**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**119714**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**235454**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3178622**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1258**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1138647**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12694				
	Материалы -		Тенге			462				
	Всего заработная плата -		Тенге				6718			
		Накладные расходы -	Тенге			4859				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4145		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					714		
		Сметная прибыль -	Тенге			1404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6718			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-5:	Тенге			3197580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1265
		Сметная заработная плата -	Тенге				1145365			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-6 на Лифты

1	**13-030501-0103 РСНБ РК 2015**	**Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м /9 остановок, высота шахты -32,1м/**	**1**	**1563228,63**	**350879,28**	**1563229**	**350879**	**607385**	**1427,00**	**1427**
		лифт		**1167228,92**	**111328,51**	**1167229**	**111329**	**40,6**	**121,77**	**122**
		Накладные расходы -		***607384,81***		***607385***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***519094,32***				***519094***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***88290,49***				***88290***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***173649,07***		***173649***				
		Сметная стоимость				***2344263***				
2	**13-030501-0105 РСНБ РК 2015**	**За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	**3**	**-52994,80**	**-13841,46**	**-158984**	**-41524**	**-60210**	**-46,00**	**-138**
		остан.		**-37626,16**	**-4486,98**	**-112878**	**-13461**	**40,6**	**-4,88**	**-15**
		Накладные расходы -		***20069,87***		***60210***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***17097,93***				***51294***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2971,93***				***8916***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5845,17***		***17536***				
		Сметная стоимость				***-81239***				
3	**13-030501-0107 РСНБ РК 2015**	**За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	**11,9**	**-10633,48**	**--**	**-126538**	**--**	**-58918**	**-13,00**	**-155**
		м		**-10633,48**	**--**	**-126538**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4951,10***		***58918***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***4317,19***				***51375***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***633,91***				***7544***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1246,77***		***14837***				
		Сметная стоимость				***-52783***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-3-6:	**Тенге**			**1277706**	**309355**			**1134**
			Тенге			**927812**	**97868**			**107**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1277706**				
	Материалы -		Тенге			**40539**				
	Всего заработная плата -		Тенге	Страниц - 58			**1025680**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			488257				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					416426		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					71831		
		Сметная прибыль -	Тенге			141277				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1907240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1241
		Сметная заработная плата -	Тенге				1025680			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-6:	Тенге			1907240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1241
		Сметная заработная плата -	Тенге				1025680			

Блок - секция №4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2 на общестроительные работы - альбом АР

РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ

		ТИП А								
96	**11-110101-1702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**16,07**	**1930,49**	**68,20**	**31023**	**1096**	**14941**	**1,57**	**25**
		м2 покрытия		**1315,85**	**19,76**	**21146**	**318**	**60,9**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***929,73***		***14941***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***813,39***				***13071***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***116,34***				***1870***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***228,82***		***3677***				
		Сметная стоимость				***49641***				
97	**11-110101-3903 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из терраццевого раствора. Устройство**	**16,8735**	**441,21**	**0,70**	**7445**	**12**	**4600**	**0,44**	**7**
		м плинтусов		**399,58**	**0,36**	**6742**	**6**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***272,60***		***4600***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***243,56***				***4110***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***29,03***				***490***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***57,10***		***964***				
		Сметная стоимость				***13008***				
		ТИП Б								
102	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**319,71**	**3287,48**	**48,55**	**1051039**	**15522**	**225427**	**1,06**	**339**
		м2 покрытия		**867,04**	**24,09**	**277201**	**7703**	**60,9**	**0,03**	**9**
		Накладные расходы -		***705,10***		***225427***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***542,70***				***173506***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***162,40***				***51921***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***319,41***		***102117***				
		Сметная стоимость				***1378583***				
103	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**319,71**	**460,59**	**1,05**	**147256**	**335**	**48976**	**0,24**	**75**
		м плинтусов		**210,01**	**0,54**	**67142**	**173**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***153,19***		***48976***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***128,22***				***40995***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***24,97***				***7982***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***49,10***		***15699***				
		Сметная стоимость				***211931***				
		ТИП В								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	222,34	3287,48	48,55	730938	10795	156772	1,06	236
		м2 покрытия		867,04	24,09	192777	5357	60,9	0,03	7
		Накладные расходы -		*705,10*		*156772*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*542,70*				*120664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,40*				*36108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,41*		*71017*				
		Сметная стоимость				*958726*				
106	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	222,34	460,59	1,05	102408	233	34060	0,24	52
		м плинтусов		210,01	0,54	46693	120	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*153,19*		*34060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*128,22*				*28509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,97*				*5551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,10*		*10917*				
		Сметная стоимость				*147386*				
		ТИП Г								
111	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	215,22	2547,18	13,61	548203	2929	64790	0,38	82
		м2 покрытия		296,80	7,29	63877	1569	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*301,04*		*64790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*185,19*				*39857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,85*				*24934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,86*		*49040*				
		Сметная стоимость				*662033*				
112	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	230,2854	237,89	0,52	54783	121	14367	0,09	21
		м плинтусов		82,11	0,27	18910	62	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*62,39*		*14367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50,17*				*11554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,21*				*2813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,02*		*5532*				
		Сметная стоимость				*74682*				
		ТИП Д								
117	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	1721,76	2547,18	13,61	4385628	23431	518322	0,38	658
		м2 покрытия		296,80	7,29	511016	12551	60,9	0,01	15
		Накладные расходы -		*301,04*		*518322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*185,19*				*318852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,85*				*199470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,86*		*392316*				
		Сметная стоимость				*5296266*				
118	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	1842,2832	237,89	0,52	438268	965	114932	0,09	166
		м плинтусов		82,11	0,27	151277	497	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*62,39*		*114932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50,17*				*92430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,21*				*22502*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,02*		*44256*				
		Сметная стоимость				*597456*				
		ТИП Е								
123	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**17,81**	**3053,55**	**48,55**	**54384**	**865**	**12381**	**1,06**	**19**
		м2 покрытия		**867,04**	**24,09**	**15442**	**429**	**60,9**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*695,18*		*12381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*542,70*				*9665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,48*				*2716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,90*		*5341*				
		Сметная стоимость				*72106*				
		ТИП Ж								
125	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**142,48**	**3053,55**	**48,55**	**435070**	**6917**	**99049**	**1,06**	**151**
		м2 покрытия		**867,04**	**24,09**	**123536**	**3433**	**60,9**	**0,03**	**4**
		Накладные расходы -		*695,18*		*99049*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*542,70*				*77324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,48*				*21725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,90*		*42730*				
		Сметная стоимость				*576849*				
		ТИП К								
127	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**7,5**	**1295,51**	**45,93**	**9716**	**344**	**2538**	**0,42**	**3**
		м2 изолируемой поверхности		**438,13**	**8,42**	**3286**	**63**	**60,9**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*338,41*		*2538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*271,95*				*2040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,46*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,71*		*980*				
		Сметная стоимость				*13234*				
128	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**7,5**	**3053,55**	**48,55**	**22902**	**364**	**5214**	**1,06**	**8**
		м2 покрытия		**867,04**	**24,09**	**6503**	**181**	**60,9**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*695,18*		*5214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*542,70*				*4070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,48*				*1144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,90*		*2249*				
		Сметная стоимость				*30365*				
		ТИП Л								
134	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**34,2**	**276,98**	**0,52**	**9473**	**18**	**4903**	**0,29**	**10**
		м2 поверхности		**260,09**	**0,27**	**8895**	**9**	**48,5**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*143,37*		*4903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*126,27*				*4319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,10*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,63*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15526*				
		ТИП М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм./толщ.15мм. Устройство**	**283,31**	**635,59**	**18,54**	**180069**	**5253**	**57007**	**0,36**	**101**
		м2 стяжки		**264,39**	**10,12**	**74905**	**2868**	**60,9**	**0,01**	**4**
		Накладные расходы -		***201,22***		***57007***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***167,18***				***47364***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***34,04***				***9643***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***66,94***		***18966***				
		Сметная стоимость				***256042***				
141	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**283,31**	**-6,41**	**-3,14**	**-1816**	**-890**	**-966**	**--**	**-1**
		м2 стяжки		**-3,27**	**-1,67**	**-926**	**-474**	**60,9**	**--**	**-1**
		Накладные расходы -		***3,41***		***966***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***3,01***				***853***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***0,40***				***113***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***0,79***		***223***				
		Сметная стоимость				***-628***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-4-2:	**Тенге**			**8206789**	**68309**			**1952**
			Тенге			**1588422**	**34865**			**42**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8206789**				
	Материалы -		Тенге			**6550058**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1623286**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1377314**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**987477**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**389837**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**766728**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10350831**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1994**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1623286**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-2:	Тенге			**10350831**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1994**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1623286**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-4 на Отопление,вентиляция

		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ВЕ								
150	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**45**	**1217,01**	**20,46**	**54765**	**921**	**29268**	**1,12**	**51**
		решетка		**941,63**	**9,45**	**42373**	**425**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***650,41***		***29268***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***574,45***				***25850***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***75,96***				***3418***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***149,39***		***6723***				
		Сметная стоимость				***90756***				
151	**11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**36**	**1306,52**	**20,46**	**47035**	**736**	**23551**	**1,12**	**40**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		решетка		**941,63**	**9,45**	**33899**	**340**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***654,20***		***23551***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***574,45***				***20680***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***79,75***				***2871***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***156,86***		***5647***				
		Сметная стоимость				***76233***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-4-4:	**Тенге**			**101800**	**1657**			**91**
			Тенге			**76272**	**765**			**1**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**101800**				
	Материалы -		Тенге			**23871**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**77037**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**3711**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52820**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**46531**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6289**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12370**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**166990**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77037**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-4:	Тенге			**166990**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77037**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-5 на Электроосвещение

		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-1								
1	**13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**1**	**7962,07**	**1646,59**	**7962**	**1647**	**1852**	**3,00**	**3**
		шт.		**2782,53**	**611,05**	**2783**	**611**	**42,8**	**0,58**	**1**
		Накладные расходы -		***1851,63***		***1852***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1452,45***				***1452***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***399,18***				***399***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***785,10***		***785***				
		Сметная стоимость				***10599***				
3	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**2**	**864,39**	**51,97**	**1729**	**104**	**812**	**0,87**	**2**
		шт		**806,93**	**21,07**	**1614**	**42**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***406,06***		***812***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***354,39***				***709***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***51,68***				***103***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***101,64***		***203***				
		Сметная стоимость				***2744***				
6	**13-080103-1001 РСНБ РК 2015**	**Предохранитель**	**6**	**1335,32**	**125,70**	**8012**	**754**	**2883**	**1,00**	**6**
		шт		**899,95**	**50,11**	**5400**	**301**	**42,8**	**0,05**	**--**
		Накладные расходы -		***480,49***		***2883***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***406,63***				***2440***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***73,86***				***443***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,26*		*872*				
		Сметная стоимость				*11766*				
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
9	**13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**1**	**7962,07**	**1646,59**	**7962**	**1647**	**1852**	**3,00**	**3**
		шт.		**2782,53**	**611,05**	**2783**	**611**	**42,8**	**0,58**	**1**
		Накладные расходы -		*1851,63*		*1852*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1452,45*				*1452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*399,18*				*399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,10*		*785*				
		Сметная стоимость				*10599*				
11	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**1**	**864,39**	**51,97**	**864**	**52**	**406**	**0,87**	**1**
		шт		**806,93**	**21,07**	**807**	**21**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*406,06*		*406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*354,39*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,68*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,64*		*102*				
		Сметная стоимость				*1372*				
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
13	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**1**	**2311,46**	**55,20**	**2311**	**55**	**935**	**2,00**	**2**
		шт.		**1855,02**	**21,07**	**1855**	**21**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*935,02*		*935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*802,97*				*803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,05*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,72*		*260*				
		Сметная стоимость				*3506*				
15	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**10**	**3860,07**	**16,07**	**38601**	**161**	**5607**	**1,00**	**10**
		шт		**889,87**	**--**	**8899**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*560,68*		*5607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*3809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*1798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*3537*				
		Сметная стоимость				*47744*				
18	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**3**	**3860,07**	**16,07**	**11580**	**48**	**1682**	**1,00**	**3**
		шт		**889,87**	**--**	**2670**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*560,68*		*1682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*1143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*1061*				
		Сметная стоимость				*14323*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	864,39	51,97	864	52	406	0,87	1
		шт		806,93	21,07	807	21	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*406,06*		*406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*354,39*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,68*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,64*		*102*				
		Сметная стоимость				*1372*				
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР2								
22	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2311,46	55,20	2311	55	935	2,00	2
		шт.		1855,02	21,07	1855	21	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*935,02*		*935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*802,97*				*803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,05*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,72*		*260*				
		Сметная стоимость				*3506*				
24	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	3860,07	16,07	27020	112	3925	1,00	7
		шт		889,87	--	6229	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*560,68*		*3925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*2666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*1259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*2476*				
		Сметная стоимость				*33420*				
27	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	864,39	51,97	864	52	406	0,87	1
		шт		806,93	21,07	807	21	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*406,06*		*406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*354,39*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,68*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,64*		*102*				
		Сметная стоимость				*1372*				
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
31	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	36	5089,29	72,11	183215	2596	36692	2,00	72
		шт		1779,74	21,07	64071	759	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*1019,21*		*36692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*770,75*				*27747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,47*				*8945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,68*		*17593*				
		Сметная стоимость				*237499*				
33	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	36	372,81	51,97	13421	1871	5972	0,34	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		315,35	21,07	11353	759	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*165,90*		*5972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*143,99*				*5184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,91*				*789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,10*		*1551*				
		Сметная стоимость				*20945*				
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КВАРТИРНЫЙ ЩК -36шт								
35	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**36**	**2311,46**	**55,20**	**83213**	**1987**	**33661**	**2,00**	**72**
		шт.		**1855,02**	**21,07**	**66781**	**759**	**42,8**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*935,02*		*33661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*802,97*				*28907*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,05*				*4754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,72*		*9350*				
		Сметная стоимость				*126224*				
37	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**36**	**5089,29**	**72,11**	**183215**	**2596**	**36692**	**2,00**	**72**
		шт.		**1779,74**	**21,07**	**64071**	**759**	**42,8**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*1019,21*		*36692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*770,75*				*27747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,47*				*8945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,68*		*17593*				
		Сметная стоимость				*237499*				
39	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**36**	**3860,07**	**16,07**	**138962**	**578**	**20184**	**1,00**	**36**
		шт		**889,87**	**--**	**32035**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*560,68*		*20184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*13711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*6473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*12732*				
		Сметная стоимость				*171878*				
41	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**108**	**3860,07**	**16,07**	**416887**	**1735**	**60553**	**1,00**	**108**
		шт		**889,87**	**--**	**96106**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*560,68*		*60553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,86*				*41133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,82*				*19420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,66*		*38195*				
		Сметная стоимость				*515636*				
44	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**36**	**5089,29**	**72,11**	**183215**	**2596**	**36692**	**2,00**	**72**
		шт		**1779,74**	**21,07**	**64071**	**759**	**42,8**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*1019,21*		*36692*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*770,75*				*27747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,47*				*8945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,68*		*17593*				
		Сметная стоимость				*237499*				
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
46	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**175**	**1692,82**	**581,14**	**296244**	**101699**	**115049**	**0,99**	**173**
		шт.		**918,23**	**394,45**	**160691**	**69028**	**42,8**	**0,48**	**84**
		Накладные расходы -		*657,43*		*115049*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*561,83*				*98320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,60*				*16729*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,02*		*32903*				
		Сметная стоимость				*444197*				
59	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**3**	**1050,54**	**105,89**	**3152**	**318**	**1431**	**1,00**	**3**
		шт.		**927,51**	**42,14**	**2783**	**126**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*477,15*		*1431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*415,01*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,14*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,21*		*367*				
		Сметная стоимость				*4950*				
63	**13-080103-3002 РСНБ РК 2015**	**Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов - фотореле**	**2**	**1158,58**	**207,88**	**2317**	**416**	**976**	**1,00**	**2**
		шт		**899,95**	**84,28**	**1800**	**169**	**42,8**	**0,08**	**--**
		Накладные расходы -		*488,24*		*976*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*421,25*				*843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,98*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,75*		*263*				
		Сметная стоимость				*3557*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
65	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**123**	**282,90**	**2,08**	**34797**	**256**	**16282**	**0,29**	**36**
		шт.		**268,98**	**0,84**	**33084**	**104**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*132,37*		*16282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*115,48*				*14204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,89*				*2078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,22*		*4086*				
		Сметная стоимость				*55165*				
66	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**99**	**282,90**	**2,08**	**28007**	**206**	**13105**	**0,29**	**29**
		шт.		**268,98**	**0,84**	**26629**	**83**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*132,37*		*13105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*115,48*				*11433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,89*				*1672*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,22*		*3289*				
		Сметная стоимость				*44401*				
67	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	11	346,26	2,04	3809	22	1667	0,33	4
		шт.		306,08	0,63	3367	7	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*151,52*		*1667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*131,27*				*1444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,25*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,82*		*438*				
		Сметная стоимость				*5914*				
68	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	3	383,20	2,56	1150	8	509	0,37	1
		шт.		343,18	0,84	1030	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,73*		*509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147,24*				*442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,49*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,23*		*133*				
		Сметная стоимость				*1792*				
73	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	563	337,61	2,08	190072	1170	87482	0,34	191
		шт.		315,35	0,84	177544	475	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*155,38*		*87482*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,33*				*76192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,05*				*11290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,44*		*22204*				
		Сметная стоимость				*299758*				
92	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	36	625,85	6,64	22530	239	10523	0,64	23
		комплект		593,61	2,11	21370	76	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*292,31*		*10523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*254,97*				*9179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,35*				*1344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,45*		*2644*				
		Сметная стоимость				*35698*				
94	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	72	1375,71	7,28	99051	524	18887	0,49	35
		шт.		454,48	2,74	32723	197	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*262,32*		*18887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*195,69*				*14090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,63*				*4797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,04*		*9435*				
		Сметная стоимость				*127373*				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
101	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2**	90	346,20	37,30	31158	3357	6375	0,13	12
		м		114,29	11,59	10286	1043	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*70,84*		*6375*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,87*				*4849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,96*				*1527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,36*		*3003*				
		Сметная стоимость				*40536*				
103	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**260**	**198,75**	**85,83**	**51674**	**22315**	**16357**	**0,10**	**26**
		м кабеля		**90,00**	**32,13**	**23399**	**8354**	**42,8**	**0,04**	**10**
		Накладные расходы -		*62,91*		*16357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*52,27*				*13590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,64*				*2767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,93*		*5443*				
		Сметная стоимость				*73474*				
104	**13-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**260**	**582,11**	**277,95**	**151348**	**72267**	**31950**	**0,14**	**36**
		м кабеля		**125,99**	**94,12**	**32758**	**24470**	**42,8**	**0,10**	**26**
		Накладные расходы -		*122,88*		*31950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*94,21*				*24494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,68*				*7456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,40*		*14664*				
		Сметная стоимость				*197961*				
106	**11-330109-0115 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	**0,1357**	**93547,33**	**56833,54**	**12694**	**7712**	**4859**	**35,40**	**5**
		т		**33309,63**	**16193,27**	**4520**	**2197**	**61,7**	**13,42**	**2**
		Накладные расходы -		*35804,73*		*4859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*30543,29*				*4145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5261,44*				*714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10348,16*		*1404*				
		Сметная стоимость				*18957*				
108	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**36**	**175,31**	**17,07**	**6311**	**614**	**2894**	**0,18**	**6**
		м		**158,24**	**5,27**	**5697**	**190**	**42,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*80,38*		*2894*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*69,98*				*2519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,40*				*374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,46*		*736*				
		Сметная стоимость				*9941*				
110	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм**	**400**	**255,71**	**9,79**	**102284**	**3917**	**31421**	**0,17**	**68**
		м		**149,45**	**2,32**	**59780**	**927**	**42,8**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*78,55*		*31421*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,96*				*25983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,60*				*5439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,74*		*10696*				
		Сметная стоимость				*144402*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-4-5:	**Тенге**			**2348808**	**233739**			**1135**
			Тенге			**1032452**	**112912**			**130**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2336114				
	Материалы -		Тенге			1082154				
	Всего заработная плата -		Тенге				1138647			
		Накладные расходы -	Тенге			607055				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					487341		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					119714		
		Сметная прибыль -	Тенге			235454				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3178622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1258
		Сметная заработная плата -	Тенге				1138647			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12694				
	Материалы -		Тенге			462				
	Всего заработная плата -		Тенге				6718			
		Накладные расходы -	Тенге			4859				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4145		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					714		
		Сметная прибыль -	Тенге			1404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6718			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-5:	Тенге			3197580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1265
		Сметная заработная плата -	Тенге				1145365			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-6 на Лифты

1	**13-030501-0103 РСНБ РК 2015**	**Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м /9 остановок, высота шахты -32,1м/**	**1**	**1563228,63**	**350879,28**	**1563229**	**350879**	**607385**	**1427,00**	**1427**
		лифт		**1167228,92**	**111328,51**	**1167229**	**111329**	**40,6**	**121,77**	**122**
		Накладные расходы -		***607384,81***		***607385***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***519094,32***				***519094***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***88290,49***				***88290***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***173649,07***		***173649***				
		Сметная стоимость				***2344263***				
2	**13-030501-0105 РСНБ РК 2015**	**За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	**3**	**-52994,80**	**-13841,46**	**-158984**	**-41524**	**-60210**	**-46,00**	**-138**
		остан.		**-37626,16**	**-4486,98**	**-112878**	**-13461**	**40,6**	**-4,88**	**-15**
		Накладные расходы -		***20069,87***		***60210***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***17097,93***				***51294***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2971,93***				***8916***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5845,17***		***17536***				
		Сметная стоимость				***-81239***				
3	**13-030501-0107 РСНБ РК 2015**	**За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	**11,9**	**-10633,48**	**--**	**-126538**	**--**	**-58918**	**-13,00**	**-155**
		м		**-10633,48**	**--**	**-126538**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4951,10***		***58918***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***4317,19***				***51375***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*633,91*				*7544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1246,77***		***14837***				
		Сметная стоимость				***-52783***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-4-6:	**Тенге**			**1277706**	**309355**			**1134**
			Тенге			**927812**	**97868**			**107**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1277706**				
	Материалы -		Тенге			**40539**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1025680**			
		Накладные расходы -	Тенге			**488257**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**416426**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**71831**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**141277**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1907240**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1241**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1025680**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-6:	Тенге			**1907240**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1241**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1025680**			

Блок - секция №5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2 на общестроительные работы - альбом АР

РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ

		ТИП А								
96	**11-110101-1702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**16,07**	**1930,49**	**68,20**	**31023**	**1096**	**14941**	**1,57**	**25**
		м2 покрытия		**1315,85**	**19,76**	**21146**	**318**	**60,9**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***929,73***		***14941***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*813,39*				*13071*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,34*				*1870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***228,82***		***3677***				
		Сметная стоимость				***49641***				
97	**11-110101-3903 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из терраццевого раствора. Устройство**	**16,8735**	**441,21**	**0,70**	**7445**	**12**	**4600**	**0,44**	**7**
		м плинтусов		**399,58**	**0,36**	**6742**	**6**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***272,60***		***4600***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*243,56*				*4110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,03*				*490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***57,10***		***964***				
		Сметная стоимость				***13008***				
		ТИП Б								
102	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**319,71**	**3287,48**	**48,55**	**1051039**	**15522**	**225427**	**1,06**	**339**
		м2 покрытия		**867,04**	**24,09**	**277201**	**7703**	**60,9**	**0,03**	**9**
		Накладные расходы -		***705,10***		***225427***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*542,70*				*173506*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,40*				*51921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***319,41***		***102117***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1378583*				
103	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	319,71	460,59	1,05	147256	335	48976	0,24	75
		м плинтусов		210,01	0,54	67142	173	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*153,19*		*48976*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*128,22*				*40995*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,97*				*7982*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,10*		*15699*				
		Сметная стоимость				*211931*				
		ТИП В								
105	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	222,34	3287,48	48,55	730938	10795	156772	1,06	236
		м2 покрытия		867,04	24,09	192777	5357	60,9	0,03	7
		Накладные расходы -		*705,10*		*156772*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*542,70*				*120664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,40*				*36108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,41*		*71017*				
		Сметная стоимость				*958726*				
106	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	222,34	460,59	1,05	102408	233	34060	0,24	52
		м плинтусов		210,01	0,54	46693	120	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*153,19*		*34060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*128,22*				*28509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,97*				*5551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,10*		*10917*				
		Сметная стоимость				*147386*				
		ТИП Г								
111	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	215,22	2547,18	13,61	548203	2929	64790	0,38	82
		м2 покрытия		296,80	7,29	63877	1569	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*301,04*		*64790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*185,19*				*39857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,85*				*24934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,86*		*49040*				
		Сметная стоимость				*662033*				
112	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	230,2854	237,89	0,52	54783	121	14367	0,09	21
		м плинтусов		82,11	0,27	18910	62	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*62,39*		*14367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50,17*				*11554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,21*				*2813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,02*		*5532*				
		Сметная стоимость				*74682*				
		ТИП Д								
117	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	1721,76	2547,18	13,61	4385628	23431	518322	0,38	658
		м2 покрытия		296,80	7,29	511016	12551	60,9	0,01	15
		Накладные расходы -		*301,04*		*518322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*185,19*				*318852*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,85*				*199470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,86*		*392316*				
		Сметная стоимость				*5296266*				
118	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**1842,2832**	**237,89**	**0,52**	**438268**	**965**	**114932**	**0,09**	**166**
		м плинтусов		**82,11**	**0,27**	**151277**	**497**	**60,9**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*62,39*		*114932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50,17*				*92430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,21*				*22502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,02*		*44256*				
		Сметная стоимость				*597456*				
		ТИП Е								
123	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**17,81**	**3053,55**	**48,55**	**54384**	**865**	**12381**	**1,06**	**19**
		м2 покрытия		**867,04**	**24,09**	**15442**	**429**	**60,9**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*695,18*		*12381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*542,70*				*9665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,48*				*2716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,90*		*5341*				
		Сметная стоимость				*72106*				
		ТИП Ж								
125	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**142,48**	**3053,55**	**48,55**	**435070**	**6917**	**99049**	**1,06**	**151**
		м2 покрытия		**867,04**	**24,09**	**123536**	**3433**	**60,9**	**0,03**	**4**
		Накладные расходы -		*695,18*		*99049*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*542,70*				*77324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,48*				*21725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,90*		*42730*				
		Сметная стоимость				*576849*				
		ТИП Л								
132	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**34,2**	**276,98**	**0,52**	**9473**	**18**	**4903**	**0,29**	**10**
		м2 поверхности		**260,09**	**0,27**	**8895**	**9**	**48,5**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*143,37*		*4903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*126,27*				*4319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,10*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,63*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15526*				
		ТИП М								
138	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм./толщ.15мм. Устройство**	**283,31**	**635,59**	**18,54**	**180069**	**5253**	**57007**	**0,36**	**101**
		м2 стяжки		**264,39**	**10,12**	**74905**	**2868**	**60,9**	**0,01**	**4**
		Накладные расходы -		*201,22*		*57007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*167,18*				*47364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,04*				*9643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,94*		*18966*				
		Сметная стоимость				*256042*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**283,31**	**-6,41**	**-3,14**	**-1816**	**-890**	**-966**	**--**	**-1**
		м2 стяжки		**-3,27**	**-1,67**	**-926**	**-474**	**60,9**	**--**	**-1**
		Накладные расходы -		***3,41***		***966***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***3,01***				***853***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***0,40***				***113***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***0,79***		***223***				
		Сметная стоимость				***-628***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-5-2:	**Тенге**			**8174171**	**67601**			**1941**
			Тенге			**1578633**	**34621**			**41**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8174171**				
	Материалы -		Тенге			**6527938**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1613254**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1369562**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**981367**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**388195**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**763499**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10307232**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1982**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1613254**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-2:	Тенге			**10307232**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1982**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1613254**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-5 на Электроосвещение

		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
46	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**175**	**1692,82**	**581,14**	**296244**	**101699**	**115049**	**0,99**	**173**
		шт.		**918,23**	**394,45**	**160691**	**69028**	**42,8**	**0,48**	**84**
		Накладные расходы -		***657,43***		***115049***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***561,83***				***98320***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***95,60***				***16729***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***188,02***		***32903***				
		Сметная стоимость				***444197***				
59	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**3**	**1050,54**	**105,89**	**3152**	**318**	**1431**	**1,00**	**3**
		шт.		**927,51**	**42,14**	**2783**	**126**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***477,15***		***1431***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***415,01***				***1245***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***62,14***				***186***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***122,21***		***367***				
		Сметная стоимость				***4950***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	13-080103-3002 РСНБ РК 2015	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов - фотореле	2	1158,58	207,88	2317	416	976	1,00	2
		шт		899,95	84,28	1800	169	42,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*488,24*		*976*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*421,25*				*843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,98*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,75*		*263*				
		Сметная стоимость				*3557*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
65	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	123	282,90	2,08	34797	256	16282	0,29	36
		шт.		268,98	0,84	33084	104	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*132,37*		*16282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*115,48*				*14204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,89*				*2078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,22*		*4086*				
		Сметная стоимость				*55165*				
66	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	99	282,90	2,08	28007	206	13105	0,29	29
		шт.		268,98	0,84	26629	83	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*132,37*		*13105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*115,48*				*11433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,89*				*1672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,22*		*3289*				
		Сметная стоимость				*44401*				
67	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	11	346,26	2,04	3809	22	1667	0,33	4
		шт.		306,08	0,63	3367	7	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*151,52*		*1667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*131,27*				*1444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,25*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,82*		*438*				
		Сметная стоимость				*5914*				
68	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	3	383,20	2,56	1150	8	509	0,37	1
		шт.		343,18	0,84	1030	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,73*		*509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147,24*				*442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,49*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,23*		*133*				
		Сметная стоимость				*1792*				
73	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	563	337,61	2,08	190072	1170	87482	0,34	191
		шт.		315,35	0,84	177544	475	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*155,38*		*87482*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,33*				*76192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,05*				*11290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,44*		*22204*				
		Сметная стоимость				*299758*				
77	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	**Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм**	10	563,99	33,77	5640	338	1397	0,29	3
		м		254,94	4,64	2549	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*139,72*		*1397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*111,10*				*1111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,62*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,30*		*563*				
		Сметная стоимость				*7600*				
92	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	36	625,85	6,64	22530	239	10523	0,64	23
		комплект		593,61	2,11	21370	76	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*292,31*		*10523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*254,97*				*9179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,35*				*1344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,45*		*2644*				
		Сметная стоимость				*35698*				
94	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	72	1375,71	7,28	99051	524	18887	0,49	35
		шт.		454,48	2,74	32723	197	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*262,32*		*18887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*195,69*				*14090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,63*				*4797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,04*		*9435*				
		Сметная стоимость				*127373*				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
101	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2**	90	346,20	37,30	31158	3357	6375	0,13	12
		м		114,29	11,59	10286	1043	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*70,84*		*6375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,87*				*4849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,96*				*1527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,36*		*3003*				
		Сметная стоимость				*40536*				
106	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	0,1357	93547,33	56833,54	12694	7712	4859	35,40	5
		т		33309,63	16193,27	4520	2197	61,7	13,42	2
		Накладные расходы -		*35804,73*		*4859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*30543,29*				*4145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5261,44*				*714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10348,16*		*1404*				
		Сметная стоимость				*18957*				
108	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2**	36	175,31	17,07	6311	614	2894	0,18	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		158,24	5,27	5697	190	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*80,38*		*2894*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*69,98*				*2519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,40*				*374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,46*		*736*				
		Сметная стоимость				*9941*				
110	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм**	**400**	**255,71**	**9,79**	**102284**	**3917**	**31421**	**0,17**	**68**
		м		**149,45**	**2,32**	**59780**	**927**	**42,8**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*78,55*		*31421*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,96*				*25983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,60*				*5439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,74*		*10696*				
		Сметная стоимость				*144402*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-5-5:	**Тенге**			**839216**	**120797**			**591**
			Тенге			**543852**	**74671**			**89**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**826521**				
	Материалы -		Тенге			**174106**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**611805**			
		Накладные расходы -	Тенге			**308000**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**261853**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**46147**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**90762**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1225282**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**673**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**611805**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12694**				
	Материалы -		Тенге			**462**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6718**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4859**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4145**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**714**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1404**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18957**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6718**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-5:	Тенге			**1244240**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**680**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**618523**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-6 на Лифты

1	**13-030501-0103 РСНБ РК 2015**	**Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м /9 остановок, высота шахты -32,1м/**	**1**	**1563228,63**	**350879,28**	**1563229**	**350879**	**607385**	**1427,00**	**1427**
		лифт		**1167228,92**	**111328,51**	**1167229**	**111329**	**40,6**	**121,77**	**122**
		Накладные расходы -		*607384,81*		*607385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*519094,32*				*519094*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88290,49*				*88290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173649,07*		*173649*				
		Сметная стоимость				*2344263*				
2	**13-030501-0105 РСНБ РК 2015**	**За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	**3**	**-52994,80**	**-13841,46**	**-158984**	**-41524**	**-60210**	**-46,00**	**-138**
		остан.		**-37626,16**	**-4486,98**	**-112878**	**-13461**	**40,6**	**-4,88**	**-15**
		Накладные расходы -		*20069,87*		*60210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*17097,93*				*51294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2971,93*				*8916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5845,17*		*17536*				
		Сметная стоимость				*-81239*				
3	**13-030501-0107 РСНБ РК 2015**	**За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	**11,9**	**-10633,48**	**--**	**-126538**	**--**	**-58918**	**-13,00**	**-155**
		м		**-10633,48**	**--**	**-126538**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4951,10*		*58918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*4317,19*				*51375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*633,91*				*7544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1246,77*		*14837*				
		Сметная стоимость				*-52783*				
4	**51-100101-1109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Лифты пассажирские модели ЛП-0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 700,800,900 мм, исполнение шахтных дверей Е160**	**1**	**3620538,00**	**--**	**3620538**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*153510,81*		*153511*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153510,81*				*153511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*301923,90*		*301924*				
		Сметная стоимость				*4075973*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-5-6:	**Тенге**			**4898244**	**309355**			**1134**
			Тенге			**927812**	**97868**			**107**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**3620538**				
	Накладные расходы -		Тенге			**153511**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**301924**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**4075973**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1277706**				
	Материалы -		Тенге			**40539**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1025680**			
		Накладные расходы -	Тенге			**488257**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**416426**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**71831**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**141277**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1907240**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1241**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1025680			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-6:	Тенге			5983213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1241
		Сметная заработная плата -	Тенге				1025680			

ДОБАВЛЯЕМЫЕ

Блок - секция №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6Д на Электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
1	**13-080305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**9**	**3482,96**	**59,12**	**31347**	**532**	**12586**	**3,00**	**27**
		шт.		**2782,53**	**21,07**	**25043**	**190**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***1398,50***		***12586***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1199,94***				***10799***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***198,56***				***1787***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***390,52***		***3515***				
		Сметная стоимость				***47448***				
2	**Т Прайс**	**ЩИТ УЭРМ-4-3850 УХЛ3 IP31**	**9**	**16436,23**	**--**	**147926**	**--**	**6272**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***696,90***		***6272***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***696,90***				***6272***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1370,65***		***12336***				
		Сметная стоимость				***166534***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-6Д:	**Тенге**			**179273**	**532**			**27**
			Тенге			**25043**	**190**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**179273**				
	Материалы -		Тенге			**5772**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**25232**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**147926**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18859**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10799**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8060**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**15851**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**213982**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25232**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6Д:	Тенге			**213982**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25232**			

Блок - секция №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5Д на Электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	9	3482,96	59,12	31347	532	12586	3,00	27
		шт.		2782,53	21,07	25043	190	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1398,50*		*12586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1199,94*				*10799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*198,56*				*1787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*390,52*		*3515*				
		Сметная стоимость				*47448*				
2	Т Прайс	**ЩИТ УЭРМ-4-3850 УХЛЗ IP31**	9	16436,23	--	147926	--	6272	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*696,90*		*6272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*696,90*				*6272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1370,65*		*12336*				
		Сметная стоимость				*166534*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-2-5Д:	Тенге			179273	532			27
			Тенге			25043	190			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			179273				
	Материалы -		Тенге			5772				
	Всего заработная плата -		Тенге				25232			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147926				
		Накладные расходы -	Тенге			18859				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10799		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8060		
		Сметная прибыль -	Тенге			15851				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			213982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				25232			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-5Д:	Тенге			213982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				25232			

Блок - секция №3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-5Д на Электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт

1	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	9	3482,96	59,12	31347	532	12586	3,00	27
		шт.		2782,53	21,07	25043	190	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1398,50*		*12586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1199,94*				*10799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*198,56*				*1787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*390,52*		*3515*				
		Сметная стоимость				*47448*				
2	Т Прайс	**ЩИТ УЭРМ-4-3850 УХЛЗ IP31**	9	16436,23	--	147926	--	6272	--	--
		комплект		Страниц - 58 --	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*696,90*		*6272*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*696,90*				*6272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1370,65***		***12336***				
		Сметная стоимость				***166534***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-3-5Д:	**Тенге**			**179273**	**532**			**27**
			Тенге			**25043**	**190**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**179273**				
	Материалы -		Тенге			**5772**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**25232**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**147926**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18859**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10799**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8060**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**15851**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**213982**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25232**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-5Д:	Тенге			**213982**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25232**			
Блок - секция №4										
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-5Д на Электроосвещение										
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
1	**13-080305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**9**	**3482,96**	**59,12**	**31347**	**532**	**12586**	**3,00**	**27**
		шт.		**2782,53**	**21,07**	**25043**	**190**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***1398,50***		***12586***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1199,94*				*10799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*198,56*				*1787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***390,52***		***3515***				
		Сметная стоимость				***47448***				
2	**Т Прайс**	**ЩИТ УЭРМ-4-3850 УХЛЗ IP31**	**9**	**16436,23**	**--**	**147926**	**--**	**6272**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***696,90***		***6272***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*696,90*				*6272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1370,65***		***12336***				
		Сметная стоимость				***166534***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-4-5Д:	**Тенге**			**179273**	**532**			**27**
			Тенге			**25043**	**190**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**179273**				
	Материалы -		Тенге			**5772**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**25232**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**147926**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18859**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10799**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8060		
		Сметная прибыль -	Тенге			15851				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			213982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				25232			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-5Д:	Тенге			213982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				25232			

Блок - секция №5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1Д на общестроительные работы (Железобетонные конструкции)

		РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦА								
		ФРАГМЕНТ Фр-4								
1	**11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	**80,07**	**1848,08**	**54,82**	**147976**	**4389**	**70073**	**1,34**	**107**
		м ограждения		**1205,93**	**24,96**	**96559**	**1998**	**62,1**	**0,03**	**2**
		Накладные расходы -		***875,15***		***70073***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***764,38***				***61204***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***110,77***				***8869***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***217,86***		***17444***				
		Сметная стоимость				***235493***				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ								
2	**11-090604-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство балконных ограждений**	**2,071116**	**83774,16**	**25430,58**	**173506**	**52670**	**84410**	**54,30**	**112**
		т конструкций		**51093,59**	**7511,36**	**105821**	**15557**	**60,9**	**7,24**	**15**
		Накладные расходы -		***40755,71***		***84410***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***35690,41***				***73919***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5065,30***				***10491***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9962,39***		***20633***				
		Сметная стоимость				***278549***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-5-1Д:	**Тенге**			**321482**	**57059**			**220**
			Тенге			**202380**	**17555**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**147976**				
	Материалы -		Тенге			**47027**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**98557**			
		Накладные расходы -	Тенге			**70073**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**61204**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8869**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**17444**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**235493**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98557**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**173506**				
	Материалы -		Тенге			**15016**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**121378**			
		Накладные расходы -	Тенге			**84410**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**73919**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10491**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			20633				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			278549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				121378			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-1Д:	Тенге			514042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				219935			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-5Д на Электроосвещение

		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
1	**13-080305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**9**	**3482,96**	**59,12**	**31347**	**532**	**12586**	**3,00**	**27**
		шт.		**2782,53**	**21,07**	**25043**	**190**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***1398,50***		***12586***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1199,94***				***10799***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***198,56***				***1787***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***390,52***		***3515***				
		Сметная стоимость				***47448***				
2	**Т Прайс**	**ЩИТ УЭРМ-4-3850 УХЛЗ IP31**	**9**	**16436,23**	**--**	**147926**	**--**	**6272**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***696,90***		***6272***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***696,90***				***6272***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1370,65***		***12336***				
		Сметная стоимость				***166534***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-5-5Д:	**Тенге**			**179273**	**532**			**27**
			Тенге			**25043**	**190**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**179273**				
	Материалы -		Тенге			**5772**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**25232**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**147926**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18859**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10799**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8060**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**15851**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**213982**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25232**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-5Д:	Тенге			**213982**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25232**			

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**50982132**	**2909737**			**18288**
			Тенге			**15457626**	**1158507**			**1310**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**3620538**				
	Накладные расходы -		Тенге			**153511**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль -		Тенге			**301924**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**4075973**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29421065**				
	Материалы -		Тенге			**23432703**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5838196**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4950575**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3552496**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1398079**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2749730**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37121370**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7145**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5838196**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**173506**				
	Материалы -		Тенге			**15016**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**121378**			
		Накладные расходы -	Тенге			**84410**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**73919**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10491**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**20633**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**278549**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**127**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**121378**			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**17455872**				
	Материалы -		Тенге			**4734277**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10420953**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**739630**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5271800**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4347342**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**924458**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1818218**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**24545880**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12045**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10420953**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**311150**				
	Материалы -		Тенге			**72603**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**235603**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**11133**				
		Накладные расходы -	Тенге			**161532**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**142306**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**19226**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**37816**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**510498**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**281**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**235603**			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**66532275**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23782**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21 516 816**			
	Временные здания и сооружения (0,9 %)		**Тенге**			**562 107**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)		**Тенге**			**1 821 232**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска		Тенге			463 249				
	Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне		Тенге			897 146				
	Итого в текущих ценах		Тенге			70 276 009				
	2018 г.		Тенге			70 276 009				
	Итого в текущих ценах		Тенге			78 041 779,77				
	2018 год (К=1,11050385)		Тенге			78 041 779,77				
	НДС (12 %)		Тенге			9 365 013,57				
	Всего по акту с учетом НДС		Тенге			87 406 793,34				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

Д.М.Кенесбаев

Технический надзор:
Директор
ТОО "VOSTOK STD COMPANY"

Р.М.Каракатов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Service СМУ"

Р.К.Шкибаев