Счет-фактура № 175 от 21 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота 21 12 2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика БИН 070340012412, Республика Казахстан, г Астана, Коктал, дом № 41,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21 09 2012

ИИК поставщика KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) Договор №421 от 19 09 2018 Туркестан

Условия оплаты по договору (контракту) безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Астана, ул Бейбитшилик, 11

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Способ отправления самовывоз

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель БИН 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ" Республика Казахстан, г Астана, Коктал, дом № 41

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель БИН 151140001473, ИНН/КПП , ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г Астана, ул Бейбитшилик, 11

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя БИН 151140001473, ИНН/КПП , г Астана, ул Бейбитшилик, 11

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ул Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул №27	тг	1	47 002 794,64	47 002 794,64	12%	5 640 335,36	52 643 130,00		
Всего по счету:					**47 002 794,64**		**5 640 335,36**	**52 643 130,00**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Құмарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер *(должность)*

Кумарова Б. Б. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11 — 151140001473

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88 — 070340012412

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №421 от 19.09.2018 Туркестан

Номер документа	Дата составления
65	21.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ул. Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул. №27			тг	1	52 643 130.00	52 643 130.00
				Итого	1	x	52 643 130.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 21.12.2018

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Работы по строительству ул. Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул.№27

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		421	19.09.2018				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	131 154 552	52 643 130									5 640 335

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: "Прогресс KZ"

Заказчик: " ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Астаны".

Форма Ф-2В

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство улицы Туркестан на участке от ул.№23 до ул.№30 (на участке от ул.Керей-Жанибек Хандар до ул.№27) от РП-215 до БКТП №1 (ПК16+35-ПК7+36). Наружные сети электроснабжения

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2018г.

на Электроснабжение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЧАСТОК ОТ БКТП №2 ДО БКТП №1								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	13,8351695	27,84	26,18	385	362	119	0,01	--
		м3		1,66	7,20	23	100	97	0,03	--
2	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	0,4278918	353,70	--	151	--	171	2,27	1
		м3		353,70	--	151	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	13,8351695	3,35	3,35	46	46	16	--	--
		м3		--	1,16	--	16	97	--	--
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,4278918	134,10	--	57	--	65	0,97	--
		м3		134,10	--	57	--	113	--	--
5	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	4,2505812	39,75	37,82	169	161	53	0,01	--
		м3		1,87	11,00	8	47	97	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А47-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 47 км, класс груза 1	7,4385171	282,81	282,81	2104	2104	421	--	--
		т		--	56,56	--	421	100	1,19	9
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	4,2505812	3,79	3,24	16	14	7	--	--
		м3		0,48	1,12	2	5	97	--	--
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,2505812	1234,60	152,52	5248	648	1165	1,02	4
		м3		153,68	57,15	653	243	130	0,28	1
		Строительно-монтажные работы								
9	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	0,0103903	20163,38	--	210	--	221	124,00	1
		кан.-км		19350,00	--	201	--	110	--	--
10	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10,3903096	468,00	--	4863	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	122,794568	26,40	3,10	3242	381	2286	0,11	14
		м		19,10	0,50	2345	61	95	--	--
12	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10,3903096	27,70	2,10	288	22	199	0,10	1
		м		19,70	0,50	205	5	95	--	--
13	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	18,891472	34,10	2,70	644	51	456	0,15	3
		м		25,00	0,40	472	8	95	--	--
14	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	911,513524	18,50	2,60	16863	2370	9179	0,06	55
		м		10,10	0,50	9206	456	95	--	3
15	С151601-47	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х120 мм2	0,2928178	1057700,00	--	309713	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	122,794568	32,40	23,70	3979	2910	1692	0,06	7
		м		8,60	5,90	1056	725	95	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	0,391998	15575,00	--	6105	--	--	--	
		1000шт		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			354083	9069			
			Тенге			14381	2085			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			334729				
		Материалы -	Тенге			5997				
		Всего заработная плата -	Тенге				14539			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			309713				
		Накладные расходы -	Тенге			13812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2072			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20912				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			369453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				16611			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14492				
		Материалы -	Тенге			8				
		Всего заработная плата -	Тенге				1927			
		Местные материалы -	Тенге			10052				
		Накладные расходы -	Тенге			2237				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				336			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1004				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2262			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4863				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4863				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5154				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			392340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				18873			
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,5%		5 885				
		ИТОГО с временными	Тенге			398 225				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,31%		9 199				
		ИТОГО с зимними	Тенге			407 424				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%		3 982				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%		1 593				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			412 999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г.	Тенге	2,9277419		1 209 155				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%		24 183				
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			1 233 338				
		НДС 12%	Тенге	12%		148 001				
		Итого с НДС	Тенге			1 381 339				
		скидка 0,023%	Тенге	0,023%		318				
		Итого по акту	Тенге			1 381 021				

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Астаны" Форма Ф-2В

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство улицы Туркестан на участке от ул.№23 до ул.№30 (на участке от ул.Керей-Жанибек Хандар до ул.№27) от РП-215 до БКТП №1 (ПК16+35-ПК7+36). Наружные сети электроснабжения

АКТ № _____
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

на Переустройство линий электроснабжения.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ (КАМЕР)								
1	**Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных**								
		м3	**66,29**	**18713,47**	**482,30**	**1240516**	**31972**	**156864**	**9,07**	**601**
				1638,00	**182,25**	**108583**	**12081**	**130**	**0,89**	**59**
2	**Е0106-1-1**	**Устройство набетонки (применительно)**								
		м3	**0,7**	**6352,03**	**66,01**	**4446**	**46**	**162**	**1,35**	**1**
				195,75	**24,93**	**137**	**17**	**105**	**0,12**	--
3	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
		м3	**66,99**	**70,00**	--	**4689**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	**С143001-63**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**								
		м3	**66,29**	**232,00**	--	**15379**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	**С11011-773**	**Скобы ходовые**								
		шт	**35**	**221,00**	--	**7735**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	**С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Сальник, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм**								
		м	**1,4**	**1623,00**	--	**2272**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0109-53-1	Монтаж запорных устройств для колодцев (применительно)	0,147	14806,01	1133,15	2176	167	1758	82,10	12
		т		12892,50	398,25	1895	59	90	1,95	--
8	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,147	138200,00	--	20315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	176,4	665,48	8,23	117391	1452	17643	0,47	83
		м2		81,68	3,08	14408	543	118	0,02	3
10	С131104-12 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	4	9260,00	--	37040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1451961	33636			697
			Тенге			125024	12701			62
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1390157				
		Материалы -	Тенге			816107				
		Всего заработная плата -	Тенге				135771			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7735				
		Местные материалы -	Тенге			409717				
		Накладные расходы -	Тенге			174669				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26200			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93890				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1658715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							834
		Сметная заработная плата -	Тенге				161971			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22492				
		Материалы -	Тенге			115				
		Всего заработная плата -	Тенге				1954			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20315				
		Накладные расходы -	Тенге			1758				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				264			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1455				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2217			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39312				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2359				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41671				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1726091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							847
		Сметная заработная плата -	Тенге				164188			
	Пересчет итогов в цены на 05.12.2018 г.									
	Итого прямых затрат		**Тенге**			**1 451 961**				
	Накладные расходы		**Тенге**			**176 427**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**Тенге**			**97 704**				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		**Тенге**			**1 726 092**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**	**1,5%**	**25 891**	**1 751 983**				
	Итого с зимними удорожаниями		**Тенге**	**2,31%**	**40 471**	**1 792 454**				
	Итого с затратами на выслугу лет		**Тенге**	**1%**	**17 520**	**1 809 974**				
	Итого с затратами на доп. отпуска		**Тенге**	**0,4%**	**7 008**	**1 816 982**				
	Итого в текущих ценах на 30.11.2018		**Тенге**	**2,928**		**5 319 654**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**Тенге**	**2%**	**106 393**	**5 426 047**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**Тенге**	**12%**		**651 126**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**Тенге**			**6 077 173**				

Заказчик: _____

Генподрядчик: _____

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспоттной инфраструктуры г. Астаны"
Подрядчик:ТОО "Прогресс"

Форма 2В

Объект:Строительство ул. Туркестан от улицы №23 до улицы №30(на участке от ул. Керей-Жанибек хандар до ул. №27)
Светофорная сигнализация

Акт выполненных работ
за декабрь 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. ТУРКЕСТАН И УЛ. №26								
1	Е0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 бетоном В22,5**	1	8433,17	98,32	8433	98	769	4,41	4
		м3		695,25	37,15	695	37	105	0,18	--
2	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	10,353	70,00	--	725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,048	70437,87	304,24	3381	15	493	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	464	6	105	0,56	--
4	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	31,94	245,44	3,82	7839	122	1462	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1193	46	118	0,01	--
5	Прайс-лист	**Светофор транспортный с диаметром семафорных головок 300мм RAG марки Asia Trafik, с креплением**	1	144153,95	--	144154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс-лист	**Дополнительная секция светофора марки Asia Trafik, с креплением**	4	96102,63	--	384411	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-317-3	**Светофор пешеходный**	12	1033,40	136,00	12401	1632	10385	5,00	60
		шт		875,00	36,00	10500	432	95	0,21	3
8	Прайс-лист	**Светофор пешеходный светодиодный RG марки Asia Trafik, с креплением**	12	372423,95	--	4469087	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0111-95-1 примен.	Монтаж комбинированного устройства обратного отсчета оставшегося времени	12	2736,68	842,69	32840	10112	21530	10,00	120
		шт		1786,50	207,00	21438	2484	90	1,20	14
10	Прайс-лист	Табло обратного отчета времени, с креплением	12	214629,22	--	2575551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,10	24,10	3301	241	1126	0,70	7
		шт		116,00	2,50	1160	25	95	0,01	--
12	СПрайс-лист	Затяжка марки Тесла	72	516,60	--	37195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист	Лента марки Тесла (в 1 упаковке 25м)	66	589,19	--	38887	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	50	170,47	--	8524	--	7215	0,78	39
		канал		131,18	--	6559	--	110	--	--
15	Ц0111-95-1	Монтаж сенсорной кнопки-индикатора вызова пешеходов	6	2736,68	842,69	16420	5056	10765	10,00	60
		шт		1786,50	207,00	10719	1242	90	1,20	7
16	Прайс-лист	Сенсорная кнопка -индикатор вызова пешеходов с креплением	6	208222,37	--	1249334	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0111-95-2	Монтаж контроллера интегрированного	1	6586,38	842,69	6586	843	2900	18,00	18
		шт		3015,00	207,00	3015	207	90	1,20	1
18	Прайс-лист	Контроллер транспортный Asia Trafik", "ITS Maestro" с установкой программного обеспечения и настройки	1	2354514,52	--	2354515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0111-92-1	Монтаж (применительно)	1	2520,35	842,69	2520	843	1648	10,00	10
		шт		1624,50	207,00	1625	207	90	1,20	1
20	Прайс-лист	Модуль сопряжения АСУДД с дорожным контроллером 4G	1	1244281,80	--	1244282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0109-53-2	Монтаж рамы	0,05846	9850,48	1162,95	576	68	393	46,60	3
		т		7357,50	108,00	430	6	90	0,53	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,05846	27935,09	9375,11	1633	548	973	91,00	5
		т		16380,00	2107,33	958	123	90	7,36	--
23	С11011-1596 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,00246	52223,00	--	128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,05	58700,00	--	2935	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,006	49389,00	--	296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,811592	21,80	0,05	83	--	20	0,03	--
		м2		5,81	0,02	22	--	90	--	--
27	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	3,811592	39,28	0,04	150	--	21	0,03	--
		м2		6,26	--	24	--	90	--	--
28	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
29	СПрайс-лист	Автоматический выключатель ВА 96-29, 16А	1	419,74	--	420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	2	62,90	5,40	126	11	107	--	--
		шт		54,00	2,30	108	5	95	0,01	--
31	СПрайс-лист	Счетчик	2	12914,98	--	25830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
33	СПрайс-лист	Автоматический выключатель ВА 96-29, 16А	1	419,74	--	420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	2	62,90	5,40	126	11	107	--	--
		шт		54,00	2,30	108	5	95	0,01	--
35	СПрайс-лист	Счетчик	2	12914,98	--	25830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс-лист	Нагревательный элемент (вентилятор отопительный)	1	25632,36	--	25632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14	21,55	4,52	302	63	231	0,11	2
		м3		17,03	--	238	--	97	--	--
38	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,7	2369,27	100,89	1658	71	134	0,85	1
		м3		123,75	38,25	87	27	118	0,18	--
39	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,7	1143,60	97,07	801	68	123	0,78	1
		м3		112,50	36,00	79	25	118	0,18	--
40	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 бетоном В22,5	12,6	8433,17	98,32	106258	1239	9690	4,41	56
		м3		695,25	37,15	8760	468	105	0,18	2
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,789	70,00	--	895	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,042	70437,87	304,24	2958	13	432	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	406	5	105	0,56	--
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7	245,44	3,82	1718	27	320	0,21	1
		м2		37,35	1,44	261	10	118	0,01	--
44	Ц0110-172-4	Монтаж	1	283,40	--	283	--	374	2,00	2
		шт		281,00	--	281	--	133	--	--
45	Прайс-лист	Плата интерфейса радиолокационного детектора, Click 111	1	82456,06	--	82456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /на свалку/**								
			115,6	32,25	30,77	3729	3557	1095	0,01	1
		м3		1,42	8,34	164	965	97	0,03	3
47	Е010333-А47-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 47 км, класс груза 1**								
			202,3	282,81	282,81	57212	57212	11442	--	--
		т		--	56,56	--	11442	100	1,19	240
48	Ц0110-950-1 Изм. и доп. вып. 3	**Контрольные и приемосдаточные испытания**								
			1	141529,52	46704,00	141530	46704	96035	289,00	289
		объект		94825,52	11880,00	94826	11880	90	68,90	69
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			13085373	128580			693
			Тенге			164574	29651			343
		Стоимость оборудования -	Тенге			12503789				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			12503789				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			371349				
		Материалы -	Тенге			7424				
		Всего заработная плата -	Тенге				160724			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			154214				
		Накладные расходы -	Тенге			145412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21812			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31006				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			547767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							736
		Сметная заработная плата -	Тенге				182536			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			208026				
		Материалы -	Тенге			26544				
		Всего заработная плата -	Тенге				31984			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3360				
		Местные материалы -	Тенге			96684				
		Накладные расходы -	Тенге			33448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5017			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14488				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			255962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							380
		Сметная заработная плата -	Тенге				37002			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2209				
		Материалы -	Тенге			205				
		Всего заработная плата -	Тенге				1517			
		Накладные расходы -	Тенге			1365				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				205			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1722			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13311307				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1126
		Сметная заработная плата -	Тенге				221259			
		в т.ч. Оборудование				12503789				
	Временные здания и сооружения		0,015			12 113				
	ИТОГО с временными					13 323 420				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		0,0231			18 933				
	ИТОГО с зимними					13 342 353				
	Затраты на выслугу лет		0,01			8 196				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,004			3 279				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					13 353 828				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,92774194			39 096 562				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			781 931				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					39 878 494				
	НДС 12%		12%			4 785 419				
	Итого с НДС					44 663 913				
	Скидка 0,023%		0,023%			-10 481				
	Итого по акту					44 653 432				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горда Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улицы Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул. №27
Наименование объекта: ТРОТУАРЫ

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бульварная часть								
		Установка бортового камня на тротуаре								
1	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовые камни	2,0934	2587,77	100,89	5417	211	400	0,85	2
		м3		123,75	38,25	259	80	118	0,18	--
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х250 мм при других видах покрытий	104,67	473,49	6,63	49561	694	15374	0,70	73
		м		108,68	1,76	11376	184	133	0,01	1
3	С143003-9 Изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бортовой камень БР100.25.10	2,61675	27400,00	--	71699	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		126677	905			75
				Тенге		11635	264			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		126677				
		Материалы -		Тенге		1969				
		Всего заработная плата -		Тенге			11899			
		Местные материалы -		Тенге		112168				
		Накладные расходы -		Тенге		15774				
		Нормативная трудоемкость в НР -		чел.-ч						8
		Сметная заработная плата в НР -		Тенге			2366			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8547				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14265			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			150998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14265			
	Временные здания и сооружения		1,5%			2 265				
	ИТОГО с временными					153 263				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			3 540				
	ИТОГО с зимними					156 803				
	Затраты на выслугу лет		1%			1 533				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			613				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					158 949				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,9277			465 362				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			9 307				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					474 669				
	НДС 12%		12%			56 960				
	Итого с НДС					531 629				
	Скидка		0,023%			-125				
	Итого по акту					531 504				

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

Заказчик: " ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Астаны". Форма Ф-2В

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство улицы Туркестан на участке от ул.№23 до ул.№30 (на участке от ул.Керей-Жанибек Хандар до ул.№27) от РП-215 до БКТП №1 (ПК16+35-ПК7+36). Наружные сети электроснабжения

АКТ №_____
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 г.

на Электроснабжение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЧАСТОК ОТ БКТП №2 ДО БКТП №1								
		Земляные работы								
1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	15,4588305	27,84	26,18	430	405	133	0,01	--
		м3		1,66	7,20	26	111	97	0,03	--
2	E0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	0,4781082	353,70	--	169	--	191	2,27	1
		м3		353,70	--	169	--	113	--	--
3	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	15,4588305	3,35	3,35	52	52	17	--	--
		м3		--	1,16	--	18	97	--	--
4	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,4781082	134,10	--	64	--	72	0,97	--
		м3		134,10	--	64	--	113	--	--
5	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	4,7494188	39,75	37,82	189	180	59	0,01	--
		м3		1,87	11,00	9	52	97	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А47-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 47 км, класс груза 1								
			8,3114829	282,81	282,81	2351	2351	470	--	--
		т		--	56,56	--	470	100	1,19	10
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов								
			4,7494188	3,79	3,24	18	15	7	--	--
		м3		0,48	1,12	2	5	97	--	--
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			4,7494188	1234,60	152,52	5864	724	1302	1,02	5
		м3		153,68	57,15	730	271	130	0,28	1
		Строительно-монтажные работы								
9	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб								
			0,0116097	20163,38	--	234	--	247	124,00	1
		кан.-км		19350,00	--	225	--	110	--	--
10	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			11,6096904	468,00	--	5433	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
			137,205432	26,40	3,10	3622	425	2555	0,11	15
		м		19,10	0,50	2621	69	95	--	--
12	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			11,6096904	27,70	2,10	322	24	223	0,10	1
		м		19,70	0,50	229	6	95	--	--
13	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг								
			21,108528	34,10	2,70	720	57	509	0,15	3
		м		25,00	0,40	528	8	95	--	--
14	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг								
			1018,48648	18,50	2,60	18842	2648	10256	0,06	61
		м		10,10	0,50	10287	509	95	--	3
15	С151601-47	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х120 мм2								
			0,3271822	1057700,00	--	346061	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее								
			137,205432	32,40	23,70	4445	3252	1890	0,06	8
		м		8,60	5,90	1180	810	95	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,438002	15575,00	--	6822	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-166-6	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 240 мм2	8	2862,90	39,40	22903	315	21123	15,00	120
		шт		2768,00	11,30	22144	90	95	0,07	1
19	СПрайс-лист	Муфта кабельная соединительная GUSJ 12/70-120, "Райхем"	8	16207,03	--	129656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	4	3372,60	2056,00	13490	8224	6601	6,00	24
		шт		1280,00	457,01	5120	1828	95	2,65	11
21	СПрайс-лист	Муфта кабельная концевая GUST 12/3х50-120/750 L12, "Райхем"	4	9496,31	--	37985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			599672	18672			241
			Тенге			43332	4248			31
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			578047				
	Материалы -		Тенге			7291				
	Всего заработная плата -		Тенге				45428			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			513702				
		Накладные расходы -	Тенге			43156				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6473			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37272				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			658475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							274
		Сметная заработная плата -	Тенге				51901			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16192				
	Материалы -		Тенге			9				
	Всего заработная плата -		Тенге				2153			
	Местные материалы -		Тенге			11232				
		Накладные расходы -	Тенге			2499				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				375			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				2528			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5433				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5759				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			684048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				54429			
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,5%		10 261				
		ИТОГО с временными	Тенге			694 309				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	2,31%		16 039				
		ИТОГО с зимними	Тенге			710 347				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%		6 943				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%		2 777				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			720 068				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г.	Тенге	2,9277419		2 108 172				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	2%		42 163				
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			2 150 335				
		НДС 12%	Тенге	12%		258 040				
		Итого с НДС	Тенге			2 408 376				
		скидка 0,023%	Тенге	0,023%		554				
		Итого по акту	Тенге			2 407 822				

Заказчик:

Генподрядчик:

Счет-фактура № 159 от 30 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 30.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21.09.2012

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №421 от 19.09.2018 Туркестан

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151140001473, ИНН/КПП: , ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 151140001473, ИНН/КПП: , г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ул. Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул. №27	тг	1	21 079 523,21	21 079 523,21	12%	2 529 542,79	23 609 066,00		
Всего по счету:					**21 079 523,21**		**2 529 542,79**	**23 609 066,00**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кумарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кумарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** ИИН/БИН **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №421 от 19.09.2018 Туркестан

Номер документа	Дата составления
59	30.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ул. Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул. №27			тг	1	23 609 066,00	23 609 066,00
				Итого	1	x	23 609 066,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2018

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Работы по строительству ул. Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул.№27

Форма № 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		421	19.09.2018				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	78 511 422	23 609 066									2 529 543

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горда Астаны»

1005530

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улицы Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул. №27

Наименование объекта: ЛС 2-1и ОСНОВНОЙ ПРОЕЗД

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
		Тип II								
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПАРКОВКАХ								
1	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /30см/	97,75	1018,16	68,13	99525	6660	4439	0,14	14
		м3		21,38	12,76	2090	1247	133	0,04	4
2	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	307	6,53	2,45	2003	751	1977	0,03	9
		м2		4,07	0,77	1249	237	133	--	1
3	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	322,35	90,00	--	29012	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ. 200мм)	223	38,43	33,28	8570	7422	4890	0,03	7
		м2		5,00	11,49	1115	2562	133	0,04	9
5	Е0127-25-1 К=5	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания (до толщ. 200мм)	223	27,35	14,40	6098	3211	5065	0,08	18
		м2		12,95	4,13	2888	920	133	0,01	3
6	СЛимит цена	Щебеночная смесь С4	44,6	2856,00	--	127378	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						1005530
7	С11011-32 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий	0,1406705	35200,00	--	4952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из крупнозернистых пористых горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /9см/	198,3	500,15	13,29	99179	2635	2065	0,04	7
		м2		6,51	1,32	1291	262	133	--	1
9	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	198,3	606,51	5,43	120271	1077	145	--	--
		м2		0,20	0,35	40	70	133	--	--
10	С11011-32 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий	0,0500664	35200,00	--	1762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонных смесей ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /6см/	168,3	608,33	13,29	102381	2236	1753	0,04	6
		м2		6,51	1,32	1096	222	133	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1								
		м2	168,3	296,52	2,17	49905	366	49	--	--
		Тип III		0,08	0,14	13	24	133	--	--
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА СЪЕЗДАХ СО ДВОРЫ								
13	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /30см/								
		м3	95,9	1018,16	68,13	97642	6534	4355	0,14	14
14	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне		21,38	12,76	2050	1224	133	0,04	4
		м2	199,85	6,53	2,45	1304	489	1287	0,03	6
15	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м		4,07	0,77	813	154	133	--	1
		м2	209,8425	90,00	--	18886	--	--	--	--
16	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ.150мм)		--	--	--	--	--	--	--
		м2	183,05	38,43	33,28	7035	6092	4014	0,03	6
17	СЛимит цена	Щебеночная смесь С4		5,00	11,49	915	2103	133	0,04	7
		м3	27,4575	2856,00	--	78419	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			854322	37472			88
			Тенге			13561	9024			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			854322				
	Всего заработная плата -		Тенге			445				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				22585			
	Местные материалы -		Тенге			260407				
		Накладные расходы -	Тенге			542437				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч			30038				
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4506			15
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			937421				
		Сметная заработная плата -	Тенге				27090			134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								1005530
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			937421				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Временные здания и сооружения	Тенге				27090			134
		ИТОГО с временными	1,5%			14 061				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				951 482				
		ИТОГО с зимними	2,3%			21 979				
		Затраты на выслугу лет				973 462				
		Затраты на дополнительные отпуска	1,0%			9 515				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	0,4%			3 806				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.				986 782				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2,92774194			2 889 044				
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	2,0%			57 781				
		НДС 12%				2 946 825				
		Итого с НДС	12,0%			353 619				
		Скидка 0,023%				3 300 444				
		Итого по акту	0,023%			-774				
						3 299 669				

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

101380

Наименование стройки: Строительство улицы Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул. №27

Наименование объекта: 4-2 Наружное освещение

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ОТ УЛ. 25 ДО УЛ. 23								
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0133-251-15	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 3,5 т в грунте 2 при глубине бурения 2 м								
			13	1820,19	1340,94	23662	17432	11423	2,99	39
2	СПрайс-лист	Опора граненная с хол. цинкованием с надвижными люками, Н 10м, ОГК10 опора		479,25	357,62	6230	4649	105	1,36	18
			13	17606,15	--	228880	--	--	--	--
3	СПрайс-лист	Кронштейн 2-х рожковый 180град с насадкой Н2, 1К2-2,0-1,0-ФЗ-ц шт		--	--	--	--	--	--	--
			13	2355,40	--	30620	--	--	--	--
4	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт		--	--	--	--	--	--	--
			13	330,10	24,10	4291	313	1463	0,70	9
5	Е0133-115-2	Установка светильников шт		116,00	2,50	1508	32	95	0,01	--
			26	1745,38	1411,25	45380	36693	15639	2,01	52
6	СПрайс-лист	Светильник консольный, ЖКУ15-250-107 шт		333,00	239,85	8658	6236	105	0,81	21
			26	7660,35	--	199169	--	--	--	--
7	СПрайс-лист	Лампа натриевая высокого давления, ДНаТ-250 шт		--	--	--	--	--	--	--
			26	379,85	--	9876	--	--	--	--
8	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт		--	--	--	--	--	--	--
			26	501,20	13,20	13031	343	5664	1,00	26
9	СПрайс-лист	Автоматический выключатель ВА96-29, 6А шт		227,00	2,30	5902	60	95	0,01	--
			26	69,96	--	1819	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
					3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
11	Прайс-лист	Шкаф автоматического управления уличным освещением	шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
				1	615420,88	--	615421	--	--	--	--
12	Ц0108-82-1	Зажим наборный	компл		--	--	--	--	--	--	--
				65	85,40	0,20	5551	13	4378	0,40	26
13	СПрайс-лист	Зажим SLIP32.2	шт		70,90	--	4609	--	95	--	--
				65	684,37	--	44484	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			--	--	--	--	--	--	--
			Тенге				1225274	55291			165
		Стоимость оборудования -	Тенге				29180	11087			40
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				615421				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				615421				
		Материалы -	Тенге				586191				
		Всего заработная плата -	Тенге				10534				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					29388			
		Накладные расходы -	Тенге				514828				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				29408				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					4411			15
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				36936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				652535				
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					33799			163
		Всего заработная плата -	Тенге				23662				
		Накладные расходы -	Тенге					10879			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				11423				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					1713			6
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37191				
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					12593			62
		в т.ч. Оборудование					1305536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				615421				
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		Временные здания и сооружения	1,5%					46392			226
		ИТОГО с временными					10346				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,3%				1315492				
		ИТОГО с зимними					16472				
		Затраты на выслугу лет	1,0%				1331964				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%				7003				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					2800				
							1341465				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,92774194			3 927 462				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2,0%			78 549				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					4 006 011				
	НДС 12%		12,0%			480 721				
	Итого с НДС					4 486 732				
	Скидка 0,023%		0,023%			-1 053				
	Итого по акту					4 485 680				

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горда Астаны»

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ" 10192170

Наименование стройки: Строительство улицы Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул. №27

Наименование объекта: ЛС 6-4 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ								
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	180,648063	23,36	22,08	4220	3989	1198	0,01	2
		м3		1,28	5,56	231	1004	97	0,02	3
2	E0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м	5,5515147	447,75	--	2486	--	2809	2,96	16
		м3		447,75	--	2486	--	113	--	--
3	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	180,648063	3,35	3,35	605	605	204	--	--
		м3		--	1,16	--	210	97	--	1
4	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт	174,441668	32,25	30,77	5627	5368	1652	0,01	2
		м3		1,42	8,34	248	1456	97	0,03	5
5	E010333-A47-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 47 км, класс груза 1 /лишний грунт/	379,408862	282,81	282,81	107301	107301	21460	--	--
		т		--	56,56	--	21460	100	1,19	451
6	E0101-27-5	Засыпка траншей песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	294,946138	3,35	3,35	989	989	333	--	--
		м3		--	1,16	--	343	97	--	1
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей песком в грунтах 2 группы	9,9525669	134,10	--	1335	--	1508	0,97	10

10192170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	1335	--	113	--	--
8	С143008-92	Песок природный	335,391807	844,00	--	283071	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Конструкция свободного прохода ТС КП-2 (лист 56ТС)								
9	Е0106-1-20	Замоноличивание бетоном В-15 отверстий под сальники	1,23	7498,61	311,32	9223	383	721	2,82	3
		м3		441,00	117,61	542	145	105	0,57	1
10	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	15	4146,95	6,95	62204	104	11448	3,56	53
		1сальник		594,00	2,25	8910	34	128	0,01	--
		Неподвижная опора Н1 и Н2 (лист 37-42ТС.КЖ)								
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5	0,8	6092,95	66,01	4874	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	--
12	Е0106-31-6	Устройство неподвижных опор (применительно)	7,4	8377,56	1135,28	61994	8401	6014	2,98	22
		м3		470,25	303,80	3480	2248	105	1,18	9
13	С12041-24 Изм. и доп. вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,151248	52400,00	--	7925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-25 Изм. и доп. вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,186828	51000,00	--	9528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-26 Изм. и доп. вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,20768	50900,00	--	10571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-75 Изм. и доп. вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1762	61200,00	--	10783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-73 Изм. и доп. вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,129	65900,00	--	8501	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										10192170
18	С12041-55 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,03288	60500,00	--	1989	--	--	--	--
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	т	--	--	--	--	--	--	--
			21	245,44	3,82	5154	80	961	0,21	4
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	м2	37,35	1,44	784	30	118	0,01	--
20	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара								
			2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
21	Прайс-лист	Кран шаровой неполнопроходной, L 2100мм, с металлической заглушкой изоляции, Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, Н	компл	558,00	156,60	1116	313	130	0,65	1
			2	26679,88	--	53360	--	--	--	--
22	СПрайс-лист	Тройниковое ответвление стандартное, Ст 426х7/108х4-2/2-ППУ-ПЭ с накладкой 6х46, с отводом 108х4-45	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	38511,33	--	77023	--	--	--	--
23	СПрайс-лист	Отвод стандартный, Ст 219х8-90-2-ППУ-ПЭ	шт	--	--	--	--	--	--	--
			4	23705,95	--	94824	--	--	--	--
24	СПрайс-лист	Элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	8179,80	--	16360	--	--	--	--
25	Е0122-40-7	Установка концевых заглушек изоляции к стальным трубопроводам диам. 250 мм (применительно)	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	438,84	69,84	878	140	965	1,73	3
26	СПрайс-лист	Концевая заглушка изоляции, Ст 273-1-ППУ-ПЭ	фланец	369,00	2,25	738	5	130	0,01	--
			2	4202,12	--	8404	--	--	--	--
27	СПрайс-лист	Полиэтиленовый мат 2000х1400х45	шт	--	--	--	--	--	--	--
			120	1667,87	--	200144	--	--	--	--
28	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	2327,99	1344,74	2328	1345	1080	1,95	2
			стык	391,50	508,50	392	508	120	3,25	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединенийтрубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	7	619,43	440,55	4336	3084	2646	0,69	5
		стык		148,50	166,50	1040	1166	120	1,07	7
30	СПрайс-лист	Сигнальная лента	426	25,01	--	10653	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1069324	133170			130
		Стоимость оборудования -	Тенге			21457	28941			483
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			53360				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53360				
		Материалы -	Тенге			546353				
		Всего заработная плата -	Тенге			7022				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				41455			
		Местные материалы -	Тенге			49298				
		Накладные расходы -	Тенге			344419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			43596				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6539			22
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			625345				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				47994			581
		Материалы -	Тенге			469612				
		Всего заработная плата -	Тенге			53190				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8944			
		Накладные расходы -	Тенге			407407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			11448				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1717			6
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			509923				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				10661			59
		в т.ч. Оборудование	Тенге			1188628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			53360				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Временные здания и сооружения	1,5%				58655			641
		ИТОГО с временными				17 029				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,3%			1 205 657				
		ИТОГО с зимними				26 618				
		Затраты на выслугу лет	1,0%			1 232 275				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			11 523				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г				4 609				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г				1 248 407				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2,92774194			3 655 014				
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	2,0%			73 100				
						3 728 115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС 12%		12,0%			447 374				
	Итого с НДС					4 175 488				
	Скидка 0,023%		0,023%			-980				
	Итого по акту					4 174 508				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул. 2-я Алматинская от пр. Н.Тлендиева до ул. Ш.Бейсековой I очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой
Наименование объекта - Дорожно-строительная часть

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2018 года
ЛС 2-1 Земляные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по бульварной части								
1	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	806,46	79,00	--					--
			м3	--	--					--
2	E0103-33-A29-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1	1572,59	210,21	210,21					--
			т	--	42,04					1388
3	E0101-26-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	806,46	3,79	3,24					3
			м3	0,48	1,12					3
4	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	806,46	18,22	18,22					--
			м3	--	6,33					17
5	E0101-131-6 K=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	806,46	3,73	3,73	3007	3007			--
			м3	--	1,31	--	1054	97	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			415040	350891			3
			Тенге			387	73178			1412
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			415040				
		Всего заработная плата -	Тенге				73565			
		Местные материалы -	Тенге			63762				
		Накладные расходы -	Тенге			73341				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				11001			

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул. 2-я Алматинская от пр. Н.Тлендиева до ул. Ш.Бейсековой 1 очередь - на участке от ул. Сейфуллина до ул. Ш.Бейсековой
Наименование объекта - Дорожно-строительная часть

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2018 года
ЛС 2-1 Земляные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 Земляные работы по бульварной части								
1	С1-3008-264 Изм. и доп вып.18	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1.95 т/м3	806,46	79,00	--	63710	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	1-010333-А29-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1	1572,59	210,21	210,21	330575	330575	66115	--	--
		т		--	42,04	--	66115	100	0,88	1388
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	806,46	3,79	3,24	3055	2616	1252	--	3
		м3		0,48	1,12	387	903	97	--	3
4	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, за первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	806,46	18,22	18,22	14694	14694	4953	--	--
		м3		--	6,33	--	5106	97	0,02	17
5	Е0101-131-6 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	806,46	3,73	3,73	3007	3007	1022	--	--
		м3		--	1,31	--	1054	97	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		415040	350891			3
				Тенге		387	73178			1412
Стоимость общестроительных работ -				Тенге		415040				
Всего заработная плата -				Тенге			73565			
Местные материалы -				Тенге		63762				
	Накладные расходы -			Тенге		73341				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч						
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			11001			17

Заказчик: ГУ «Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горда Астаны»

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

101710

Наименование стройки: Строительство улицы Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул. №27

Наименование объекта: ЛС 6-1 КАНАЛИЗАЦИЯ К1

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,8791896	23,36	22,08	114	108	32	0,01	--
		м3		1,28	5,56	6	27	97	0,02	--
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	9,08	25,70	24,29	233	221	66	0,01	--
		м3		1,41	6,11	13	56	97	0,02	--
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт	10,42	32,25	30,77	336	321	99	0,01	--
		м3		1,42	8,34	15	87	97	0,03	--
4	Е010333-А47-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 47 км, класс груза 1 /лишний грунт/	18,810149	282,81	282,81	5320	5320	1064	--	--
		т		--	56,56	--	1064	100	1,19	22
5	Е0101-163-8 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,77	617,90	--	476	--	538	4,08	3
		м3		617,90	--	476	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,4315	134,10	--	58	--	65	0,97	--
		м3		134,10	--	58	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14,001	21,55	4,52	302	63	231	0,11	2
		м3		17,03	--	238	--	97	--	--
8	Е0101-27-4	Защитная обсыпка трубы песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	5,78	2,80	2,80	16	16	5	--	--
		м3		--	0,97	--	6	97	--	--
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную трубы песком	0,1784	122,18	--	22	--	25	0,89	--
		м3		122,18	--	22	--	113	--	--
10	С143008-92	Песок природный	6,55	844,00	--	5528	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,085	1234,60	152,52	2574	318	571	1,02	2
		м3		153,68	57,15	320	119	130	0,28	1
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 400 мм	0,055	164866,67	87601,64	9068	4818	7080	444,00	24
		км		75702,00	23316,58	4164	1282	130	91,61	5
13	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр труб диам. 400 мм	127	548,34	0,99	69639	126	29150	1,00	127
		м		176,18	0,38	22375	48	130	--	--
14	С130804-2316 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	56,05	3264,00	--	182947	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-8-12	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 600 мм	0,127	409689,50	181879,25	52031	23099	42659	997,00	127
		км		189675,00	68706,00	24089	8726	130	335,56	43
16	С130806-135 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм	127,508	12700,00	--	1619352	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,127	1492594,58	217692,68	189560	27647	26616	464,00	59
		км		78975,00	82235,25	10030	10444	130	401,64	51
18	Е0122-48-1 к=0,75	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	11	3464,01	419,85	38104	4618	14265	5,99	66
		футляр		990,56	6,97	10896	77	130	0,02	--
19	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,035	78245,00	36133,62	2739	1265	2342	247,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										101710
20	С130804-2312 Изм. и доп вып 19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 км	35,35	41850,00 618,00	9612,90 --	1465 21846	336 --	130 --	37,30 --	1 --
21	С130810-373 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73 м	7	60,00 --	-- --	420 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ К1 /Д1500 -44шт/ шт								
22	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	4,22	12038,58 2362,50	2104,76 623,48	50803 9970	8882 2631	16381 130	13,90 2,48	59 10
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент м3	4,22	70,00 --	-- --	295 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2 м3	4,22	232,00 --	-- --	979 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 шт.	2	8657,00 --	-- --	17314 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	С143018-347 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1 шт.	2	9165,00 --	-- --	18330 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	С143018-24 Изм. и доп вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ изтяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦО-3) м3	11,9	27300,00 --	-- --	324870 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 шт.	4	5991,00 --	-- --	23964 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	С11011-773	Скобы ходовые шт	324	221,00 --	-- --	71604 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Пенетрон (внутренняя гидроизоляция Общ. указания лист 1) (расход 1,1кг/м2)	741,488 кг	367,00	--	272126	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			2980969	76821			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84136	24903			478
	Материалы -		Тенге			1156404				134
	Всего заработная плата -		Тенге			247318				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				109039			
	Местные материалы -		Тенге			343730				
	Накладные расходы -		Тенге			404399				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			141189				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				21178			71
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77856				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			1375448				
	Сметная заработная плата -		Тенге							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				130217			683
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1824565				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1824565				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			109474				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1934039				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			3309487				
	Сметная заработная плата -		Тенге							
	Временные здания и сооружения		1,5%				130217			683
	ИТОГО с временными					49 642				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,3%			3 359 129				
	ИТОГО с зимними					77 596				
	Затраты на выслугу лет		1,0%			3 436 725				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			33 591				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					13 437				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,92774194			3 483 753				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2,0%			10 199 530				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					203 991				
	НДС 12%		12,0%			10 403 520				
	Итого с НДС					1 248 422				
	Скидка 0.023%		0,023%			11 651 943				
	Итого по акту					2 734				
						11 649 209				

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНОЛОГ ГИП

Счет-фактура № 152 от 26 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 26.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21.09.2012

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №421 от 19.09.2018 Туркестан

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151140001473, ИНН/КПП: , ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 151140001473, ИНН/КПП: , г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ул. Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул. №27	тг	1	49 019 960,71	49 019 960,71	12%	5 882 395,29	54 902 356,00		
Всего по счету:					**49 019 960,71**		**5 882 395,29**	**54 902 356,00**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Құмарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Құмарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №254 от 28.12.2016г. 62 ул

Номер документа	Дата составления
53	28.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улиц в районе аллеи Мынжылдык. Строительство улицы №62 на участке от улицы №А91 до ул.Калдаякова			тг	1	151 314 316,00	151 314 316,00
				Итого	1	x	151 314 316,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Мусеев Б. М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2018

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: Работы по строительству ул. Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул.№27

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		421	19.09.2018				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	54 902 356	54 902 356									5 882 395

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горда Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

10192150

Наименование стройки: Строительство улицы Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул. №27
Наименование объекта: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ								
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	344,747937	25,36	22,08	8053	7612	2287	0,01	3
		м3		1,28	5,56	441	1916	97	0,02	7
2	E0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м	10,5944853	447,75	--	4744	--	5360	2,96	31
		м3		447,75	--	4744	--	113	--	--
3	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	344,747937	3,35	3,35	1155	1155	389	--	--
		м3		--	1,16	--	401	97	--	1
4	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/	332,903682	32,25	30,77	10738	10244	3153	0,01	3
		м3		1,42	8,34	473	2778	97	0,03	9
5	E010333-A47-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 47 км, класс груза 1 /лишний грунт/	724,062138	282,81	282,81	204772	204772	40954	--	--
		т		--	56,56	--	40954	100	1,19	860
6	E0101-27-5	Засыпка траншей песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	562,873862	3,35	3,35	1887	1887	635	--	--
		м3		--	1,16	--	655	97	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей песком в грунтах 2 группы	18,9934331	134,10	--	2547	--	2878	0,97	18
		м3		134,10	--	2547	--	113	--	--
8	С143008-92	Песок природный	640,060193	844,00	--	540211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловые узлы ДК-1 (лист 18ТС.КЖ)								
9	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ 150мм)	0,216	855,16	24,55	185	5	13	0,26	--
		м2		39,83	9,20	9	2	123	0,04	--
10	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	0,77	9059,58	789,92	6976	608	1805	8,27	6
		м3		1401,75	272,75	1079	210	140	1,04	1
11	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,53	9002,00	--	4771	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-68 Изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	0,24	21100,00	--	5064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,05	12571,47	5028,34	629	251	407	27,10	1
		м3		4382,55	1883,03	219	94	130	9,20	--
14	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,29	4001,25	--	1160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С131104-10 Изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,4	245,44	3,82	1325	21	247	0,21	1
		м2		37,35	1,44	202	8	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (60мм, отмостка вокруг люка)	0,3	2783,60	--	835	--	196	3,24	1
		м3		531,00	--	159	--	123	--	--
		Тепловые узлы УТ-1 (лист 19ТС.КЖ)								
18	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ 150мм)	0,432	855,16	24,55	369	11	26	0,26	--
		м2		39,83	9,20	17	4	123	0,04	--
19	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	1,826	9059,58	789,92	16543	1442	4281	8,27	15
		м3		1401,75	272,75	2560	498	140	1,04	2
20	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,086	9002,00	--	9776	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-68 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	0,74	21100,00	--	15614	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С131104-10 Изм. и доп. вып 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,36	245,44	3,82	2543	40	474	0,21	2
		м2		37,35	1,44	387	15	118	0,01	--
24	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (60мм, отмостка вокруг люка)	0,6	2783,60	--	1670	--	392	3,24	2
		м3		531,00	--	319	--	123	--	--
		Тепловые узлы УТ-2 (лист 20ТС.КЖ)								
25	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ 150мм)	0,432	855,16	24,55	369	11	26	0,26	--
		м2		39,83	9,20	17	4	123	0,04	--
26	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	0,74	9059,58	789,92	6704	585	1735	8,27	6
		м3		1401,75	272,75	1037	202	140	1,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143018-68 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	0,74	21100,00	--	15614	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,1	12571,47	5028,34	1257	503	815	27,10	3
		м3		4382,55	1883,03	438	188	130	9,20	1
29	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м. Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,58	4001,25	--	2321	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С131104-19 Изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен фундаментов	10,36	245,44	3,82	2543	40	474	0,21	2
		м2		37,35	1,44	387	15	118	0,01	--
32	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (60мм, отмостка вокруг люка)	0,6	2783,60	--	1670	--	392	3,24	2
		м3		531,00	--	319	--	123	--	--
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	1,926	70,00	--	135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	1,926	232,00	--	447	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловые узлы УТ-3, ДК-2 (лист 21ТС КЖ)								
35	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ 150мм)	0,864	855,16	24,55	739	21	52	0,26	--
		м2		39,83	9,20	34	8	123	0,04	--
36	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	1,22	9059,58	789,92	11053	964	2860	8,27	10
		м3		1401,75	272,75	1710	333	140	1,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	1,22	21100,00	--	25742	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,2	12571,47	5028,34	2514	1006	1629	27,10	5
		м3		4382,55	1883,03	877	377	130	9,20	2
39	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	1,16	4001,25	--	4641	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,75	245,44	3,82	2393	37	446	0,21	2
		м2		37,35	1,44	364	14	118	0,01	--
42	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (60мм, отмостка вокруг люка)	0,54	2783,60	--	1503	--	353	3,24	2
		м3		531,00	--	287	--	123	--	--
43	Е0106-1-16	Устройство отмостки вокруг люка железобетонных (100мм, применительно)	2	6808,69	196,62	13617	393	728	1,79	4
		м3		272,25	74,27	545	149	105	0,36	1
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	5,566	70,00	--	390	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,566	232,00	--	1291	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1	65000,00	--	6500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловые узлы ДК-3 (лист 23ТС.КЖ)								
47	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ 150мм)	0,216	855,16	24,55	185	5	13	0,26	--
		м2		39,83	9,20	9	2	123	0,04	--
48	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	0,24	9059,58	789,92	2174	190	563	8,27	2
		м3		1401,75	272,75	336	65	140	1,04	--
49	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона классе В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	0,24	21100,00	--	5064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,05	12571,47	5028,34	629	251	407	27,10	1
		м3		4382,55	1883,03	219	94	130	9,20	--
51	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 700 мм. ГОСТ 8020-90	0,29	4001,25	--	1160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности: бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,4	245,44	3,82	1325	21	247	0,21	1
		м2		37,35	1,44	202	8	118	0,01	--
54	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (60мм, отмостка вокруг люка)	0,3	2783,60	--	835	--	196	3,24	1
		м3		531,00	--	159	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	0,82	70,00	--	57	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,82	232,00	--	190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловые узлы ДК-4 (лист 24ТС.КЖ)								
57	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ 150мм)	0,216	855,16	24,55	185	5	13	0,26	--
		м2		39,83	9,20	9	2	123	0,04	--
58	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	0,24	9059,58	789,92	2174	190	563	8,27	2
		м3		1401,75	272,75	336	65	140	1,04	--
59	С143018-68 Изм. и доп вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 плоские площадью более 3 до 11 м2								
60	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,24	21100,00	--	5064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,05	12571,47	5028,34	629	251	407	27,10	1
		м3		4382,55	1883,03	219	94	130	9,20	--
62	С131104-10 Изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	0,29	4001,25	--	1160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (60мм, отмостка вокруг дома)	5,4	245,44	3,82	1325	21	247	0,21	1
		м2		37,35	1,44	202	8	118	0,01	--
			0,3	2783,60	--	835	--	196	3,24	1
		м3		531,00	--	159	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	0,77	70,00	--	54	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,77	232,00	--	179	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловые узлы ДК-5 (лист 25ТС.КЖ)								
67	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ 150мм)	0,216	855,16	24,55	185	5	13	0,26	--
		м2		39,83	9,20	9	2	123	0,04	--
68	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	0,24	9059,58	789,92	2174	190	563	8,27	2
		м3		1401,75	272,75	336	65	140	1,04	--
69	С143018-68 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	0,24	21[illegible]	--	5064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,05	12571,47	5028,34	629	251	407	27,10	1
		м3		4382,55	1883,03	219	94	130	9,20	--
71	С143018-33 Изм. и доп. вып. 29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,29	4001,25	--	1160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	С131104-10 Изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,4	245,44	3,82	1325	21	247	0,21	1
		м2		37,35	1,44	202	8	118	0,01	--
74	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (60мм, отмостка вокруг люка)	0,3	2783,60	--	835	--	196	3,24	1
		м3		531,00	--	159	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	0,82	70,00	--	57	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2	0,82	232,00	--	190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловые узлы УТ-4 (лист 26ТС.КЖ)								
77	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ 150мм)	0,432	855,16	24,55	369	11	26	0,26	--
		м2		39,83	9,20	17	4	123	0,04	--
78	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	0,74	9059,58	789,92	6704	585	1735	8,27	6
		м3		1401,75	272,75	1037	202	140	1,04	1
79	С143018-68 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	0,74	21100,00	--	15614	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,3	12571,47	5028,34	1257	503	815	27,10	3
		м3		4382,55	1883,03	438	188	130	9,20	1
81	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,58	4001,25	--	2321	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	С131104-10 Изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,36	245,44	3,82	2543	40	474	0,21	2
		м2		37,35	1,44	387	15	118	0,01	--
84	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (60мм, отмостка вокруг люка)	0,6	2783,60	--	1670	--	392	3,24	2
		м3		531,00	--	319	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	1,926	70,00	--	135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,926	232,00	--	447	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловые узлы ДК-6 (лист 27ТС.КЖ)								
87	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ 150мм)	0,216	855,16	24,55	185	5	13	0,26	--
		м2		39,83	9,20	9	2	123	0,04	--
88	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	0,77	9059,58	789,92	6976	608	1805	8,27	6
		м3		1401,75	272,75	1079	210	140	1,04	1
89	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,53	9002,00	--	4771	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С143018-68 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	0,24	21100,00	--	5064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,05	12571,47	5028,34	629	251	407	27,10	1
		м3		4382,55	1883,03	219	94	130	9,20	--
92	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,29	4001,25	--	1160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	С131104-10 Изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,4	245,44	3,82	1325	21	247	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (60мм, отмостка вокруг люка)	м2	37,35	1,44	202	8	118	0,01	--
			0,3	2783,60	--	835	--	196	3,24	1
96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	м3	531,00	--	159	--	123	--	--
			0,82	70,00	--	57	--	--	--	--
97	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,82	232,00	--	190	--	--	--	--
		Тепловые узлы В-2, В-3 (лист 28ТС.КЖ)	м3	--	--	--	--	--	--	--
98	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ 150мм)								
			0,864	855,16	24,55	739	21	52	0,26	--
99	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м2	39,83	9,20	34	8	123	0,04	--
			2,566	9959,58	789,92	23247	2027	6015	8,27	21
100	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	1401,75	272,75	3597	700	140	1,04	3
			1,086	8598,00	--	9337	--	--	--	--
101	С143018-68 Изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	--	--	--	--	--	--	--
			1,48	21100,00	--	31228	--	--	--	--
102	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,2	12571,47	5028,34	2514	1006	1629	27,10	5
103	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	м3	4382,55	1883,03	877	377	130	9,20	2
			1,16	4001,25	--	4641	--	--	--	--
104	С131104-10 Изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	м	--	--	--	--	--	--	--
			4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			9,75	245,44	3,82	2393	37	446	0,21	2
106	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (60мм, отмостка вокруг люка)	м2	37,35	1,44	364	14	118	0,01	--
			0,54	2783,60	--	1503	--	353	3,24	2
		Тепловые узлы В-4, В-5 (лист 29ТС.КЖ)	м3	531,00	--	287	--	123	--	--
107	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ 150мм)								
			0,864	855,16	24,55	739	21	52	0,26	--
108	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м2	39,83	9,20	34	8	123	0,04	--
			2,566	9059,58	789,92	23247	2027	6015	8,27	21
109	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	1401,75	272,75	3597	700	140	1,04	3
			1,086	8598,09	--	9337	--	--	--	--
110	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	--	--	--	--	--	--	--
			1,48	21160,09	--	31228	--	--	--	--
111	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,2	12571,47	5028,34	2514	1006	1629	27,10	5
112	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	м3	4382,55	1883,03	877	377	130	9,20	2
			1,16	4001,25	--	4641	--	--	--	--
113	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	м	--	--	--	--	--	--	--
			4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
114	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	шт	--	--	--	--	--	--	--
			9,75	245,44	3,82	2393	37	446	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (60мм, отмостка вокруг люка)	м2	37,35	1,44	364	14	118	0,01	--
			0,54	2783,60	--	1503	--	353	3,24	2
		Дренажный колодец диаметр 1000мм ДК1 (лист 31ТС.КЖ)	м3	531,00	--	287	--	123	--	--
		Устройство основания и гидроизоляционные работы								
116	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (100мм)	0,18	2783,60	--	501	--	118	3,24	1
			м3	531,00	--	96	--	123	--	--
117	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (2 слоя)	1,767	323,65	18,42	572	33	202	0,42	1
			м2	85,95	6,91	152	12	123	0,03	--
118	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1,767	215,39	9,05	381	16	118	0,25	--
			м2	50,85	3,40	89	6	123	0,02	--
119	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,767	210,31	9,95	372	18	122	0,38	1
			м2	52,20	3,74	92	7	123	0,02	--
120	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,785	278,73	14,76	219	12	56	0,36	--
			м2	52,43	5,54	41	4	123	0,03	--
121	Е0106-36-4	Железнение поверхности	0,785	57,48	0,23	45	--	42	0,29	--
			м2	51,30	0,09	40	--	105	--	--
		Гидроизоляция стены								
122	Е0113-13-1	Первый слой грунтовки церезином бетонных и оштукатуренных поверхностей	7,23	9,98	0,07	72	1	53	0,04	--
			м2	8,06	0,02	58	--	90	--	--
123	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	7,23	242,72	2,00	1755	14	713	0,57	4
			м2	93,60	0,27	677	2	105	0,04	--
124	Е0106-16-2	Устройство бетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	0,78	12862,60	250,46	10033	195	2012	14,90	12
			м3	2362,50	94,61	1843	74	105	0,46	--
125	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	8,17	242,72	2,00	1983	16	805	0,57	5
			м2	93,60	0,27	765	2	105	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	8,17	245,44	3,82	2005	31	374	0,21	2
				37,35	1,44	305	12	118	0,01	--
127	Е0108-6-9	Кладка защитной стенки								
		м3	0,49	10518,85	296,60	5154	145	593	5,95	3
				915,75	110,25	449	54	118	0,54	--
		Устройство колодца								
128	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах								
		м3	1,03	13051,59	2538,55	13443	2615	4815	15,87	16
				2645,33	950,63	2725	979	130	4,64	5
129	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона, сульфатостойкий цемент								
		м3	1,03	70,00	--	72	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
130	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	1,03	232,00	--	239	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
131	С143018-23 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днища для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
		м3	0,3	27300,00	--	8190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
132	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/								
		м	1,78	4174,00	--	7430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
133	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/								
		м	1,45	2001,25	--	5802	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
134	С12021-227	Крышка К1								
		т	0,0176	247800,00	--	4361	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
135	С131104-10 Изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	С130806-104 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Сальник Д250 (применительно)								
			2,5	1803,00	--	4508	--	--	--	--
137	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены м		--	--	--	--	--	--	--
			5	3549,82	1,57	17749	8	3370	3,01	15
		1сальник		526,50	--	2633	--	128	--	--
		Дренажный колодец диаметр 1500мм ДК2 (лист 32ТС.КЖ)								
		Устройство основания и гидроизоляционные работы								
138	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (100мм)								
			0,27	2783,60	--	752	--	176	3,24	1
139	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (2 слоя) м3		531,00	--	143	--	123	--	--
			1,767	323,65	18,42	572	33	202	0,42	1
140	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2		85,95	6,91	152	12	123	0,03	--
			1,767	215,39	9,05	381	16	118	0,25	--
141	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2		58,85	3,40	90	6	123	0,02	--
			1,767	210,31	9,95	372	18	122	0,36	1
142	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2		52,20	3,74	92	7	123	0,02	--
			0,785	278,73	14,76	219	12	56	0,36	--
143	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2		52,43	5,54	41	4	123	0,03	--
			0,785	57,48	0,23	45	--	42	0,29	--
		Гидроизоляция стены м2		51,30	0,09	40	--	105	--	--
144	Е0113-13-1	Первый слой грунтовки церезитом бетонных и оштукатуренных поверхностей								
			7,23	9,98	0,07	72	1	53	0,04	--
145	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2		8,06	0,02	58	--	90	--	--
			7,23	242,72	2,00	1755	14	713	0,57	4
146	Е0106-16-2	Устройство бетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 150 мм м2		93,60	0,27	677	2	105	0,04	--
			0,78	12862,60	250,46	10033	195	2012	14,90	12
147	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м3		2362,50	94,61	1843	74	105	0,46	--
			8,17	242,72	2,00	1983	16	805	0,57	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	93,60	0,27	765	2	105	0,04	--
			8,17	245,44	3,82	2005	31	374	0,21	2
149	Е0108-6-9	Кладка защитной стенки	м2	37,35	1,44	305	12	118	0,01	--
			0,49	10518,85	296,60	5154	145	593	5,95	3
		Устройство колодца	м3	915,75	110,25	449	54	118	0,54	--
150	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах								
			1,77	11277,94	1686,97	19962	2986	5750	11,16	20
151	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	м3	1867,05	631,80	3305	1118	130	3,09	5
			1,77	70,00	--	124	--	--	--	--
152	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	--	--	--	--	--	--	--
			1,77	232,00	--	411	--	--	--	--
153	С143018-24 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,67	27300,00	--	18291	--	--	--	--
154	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м3	--	--	--	--	--	--	--
			1,78	7726,00	--	13752	--	--	--	--
155	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90	м	--	--	--	--	--	--	--
			1,74	4001,25	--	6962	--	--	--	--
156	С12021-227	Крышка К1	м	--	--	--	--	--	--	--
			0,0176	247800,00	--	4361	--	--	--	--
157	С131104-10 Изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	т	--	--	--	--	--	--	--
			1	13400,00	--	13400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Сальник Д250 (применительно)	комплект	--	--	--	--	--	--	--
159	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены	2 м	1803,00 --	-- --	3606 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Дренажный колодец диаметр 1000мм ДК3 (лист 33ТС.КЖ)	4 1сальник	3549,82 526,50	1,57 --	14199 2106	6 --	2696 128	3,01 --	12 --
		Устройство основания и гидроизоляционные работы								
160	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (100мм)	0,18 м3	2783,60 531,00	-- --	501 96	-- --	118 123	3,24 --	1 --
161	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (2 слоя)	1,767 м2	323,65 85,95	18,42 6,91	572 152	33 12	202 123	0,42 0,03	1 --
162	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1,767 м2	215,39 50,85	9,05 3,40	381 90	16 6	118 123	0,25 0,02	-- --
163	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,767 м2	210,31 52,20	9,95 3,74	372 92	18 7	122 123	0,36 0,02	1 --
164	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,785 м2	278,73 52,43	14,76 5,54	219 41	12 4	56 123	0,36 0,03	-- --
165	Е0106-36-4	Железнение поверхности	0,785 м2	57,48 51,30	0,23 0,09	45 40	-- --	42 105	0,29 --	-- --
		Гидроизоляция стены								
166	Е0113-13-1	Первый слой грунтовки церезитом бетонных и оштукатуренных поверхностей	7,23 м2	9,98 8,06	0,07 0,02	72 58	1 --	53 90	0,04 --	-- --
167	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	7,23 м2	242,72 93,60	2,00 0,27	1755 677	14 2	713 105	0,57 0,04	4 --
168	Е0106-16-2	Устройство бетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	0,78 м3	12862,60 2362,50	250,46 94,61	10033 1843	195 74	2012 105	14,90 0,46	12 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен								
		м2	8,17	242,72	2,00	1983	16	805	0,57	5
				93,60	0,27	765	2	105	0,04	--
170	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	8,17	245,44	3,82	2005	31	374	0,21	2
				37,35	1,44	305	12	118	0,01	--
171	Е0108-6-9	Кладка защитной стенки								
		м3	0,49	10518,85	296,60	5154	145	593	5,95	3
				915,75	110,25	449	54	118	0,54	--
		Устройство колодца								
172	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах								
		м3	0,98	13051,59	2538,55	12791	2488	4581	15,87	16
				2625,33	950,63	2592	932	130	4,64	5
173	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона сульфатостойкий цемент								
		м3	0,98	70,00	--	69	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
174	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	0,98	232,00	--	227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
175	С143018-24 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
		м3	0,3	27300,00	--	8190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
176	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/								
		м	1,78	4174,00	--	7430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
177	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/								
		м	1,16	4001,25	--	4641	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
178	С12021-227	Крышка К1								
		т	0,0176	247800,00	--	4361	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
180	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Сальник Д250 (применительно)	2,5	1803,00	--	4508	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены	5	3549,82	1,57	17749	8	3370	3,01	15
		1сальник		526,50	--	2633	--	128	--	--
		Дренажный колодец диаметр 1000мм ДК4 (лист 34ТС КЖ)								
		Устройство основания и гидроизоляционные работы								
182	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (100мм)	0,18	2783,60	--	501	--	118	3,24	1
		м3		531,00	--	96	--	123	--	--
183	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (2 слоя)	1,767	323,65	18,42	572	33	202	0,42	1
		м2		85,95	6,91	152	12	123	0,03	--
184	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1,767	215,39	9,05	381	16	118	0,25	--
		м2		50,85	3,40	90	6	123	0,02	--
185	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,767	210,31	9,95	372	18	122	0,36	1
		м2		52,20	3,74	92	7	123	0,02	--
186	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,785	278,73	14,76	219	12	56	0,36	--
		м2		52,43	5,54	41	4	123	0,03	--
187	Е0106-36-4	Железнение поверхности	0,785	57,48	0,23	45	--	42	0,29	--
		м2		51,30	0,09	40	--	105	--	--
		Гидроизоляция стены								
188	Е0113-13-1	Первый слой грунтовки перезитом бетонных и оштукатуренных поверхностей	7,23	9,98	0,07	72	1	53	0,04	--
		м2		8,06	0,02	58	--	90	--	--
189	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	7,23	242,72	2,00	1755	14	713	0,57	4
		м2		93,60	0,27	677	2	105	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0106-16-2	Устройство бетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 150 мм								
			0,78	12862,60	250,46	10033	195	2012	14,90	12
		м3		2362,50	94,61	1843	74	105	0,46	--
191	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен								
			8,17	242,72	2,00	1983	16	805	0,57	5
		м2		93,60	0,27	765	2	105	0,04	--
192	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			8,17	245,44	3,82	2005	31	374	0,21	2
		м2		37,35	1,44	305	12	118	0,01	--
193	Е0108-6-9	Кладка защитной стенки								
			0,49	10518,85	296,60	5154	145	593	5,95	3
		м3		915,75	110,25	449	54	118	0,54	--
		Устройство колодца								
194	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах								
			0,93	13051,59	2538,55	12138	2361	4348	15,87	15
		м3		2645,33	950,63	2460	884	130	4,64	4
195	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона, сульфатостойкий цемент								
			0,93	70,00	--	65	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
196	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4, за 2 кг/см2								
			0,93	232,00	--	216	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
197	С143018-24 Изм. и доп. вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
			0,3	27300,00	--	8190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
198	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/								
			1,78	4174,00	--	7430	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
199	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/								
			0,87	4001,25	--	3481	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	С12021-227	Крышка К1	0,0176	247800,00	--	4361	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
201	С131104-10 Изм. и доп. вып 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
202	С130806-104 Изм. и доп. вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Сальник Д250 (применительно)	2,5	1803,00	--	4508	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
203	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены	5	3549,82	1,57	17749	8	3379	3,01	15
		1сальник		526,50	--	2633	--	128	--	--
		Дренажный колодец диаметр 1000мм ДК5 (лист 35ТС-КЖ)								
		Устройство основания и гидроизоляционные работы								
204	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (100мм)	0,18	2783,60	--	501	--	118	3,24	1
		м3		531,00	--	96	--	123	--	--
205	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (2 слоя)	1,767	323,65	18,42	572	33	202	0,42	1
		м2		85,95	6,91	152	12	123	0,03	--
206	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1,767	215,39	9,05	381	16	118	0,25	--
		м2		50,85	3,40	90	6	123	0,02	--
207	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,767	210,31	9,95	372	18	122	0,36	1
		м2		52,20	3,74	92	7	123	0,02	--
208	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,785	278,73	14,76	219	12	56	0,36	--
		м2		52,43	5,54	41	4	123	0,03	--
209	Е0106-36-4	Железнение поверхности	0,785	57,48	0,23	45	--	42	0,29	--
		м2		51,30	0,09	40	--	105	--	--
		Гидроизоляция стены								
210	Е0113-13-1	Первый слой грунтовки перевитом бетонных и оштукатуренных поверхностей	7,23	9,98	0,07	72	1	53	0,04	--
		м2		8,06	0,02	58	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен								
			7,23	242,72	2,00	1755	14	713	0,57	4
		м2		93,60	0,27	677	2	105	0,04	--
212	Е0106-16-2	Устройство бетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 150 мм								
			0,78	12862,60	250,46	10033	195	2012	14,90	12
		м3		2362,50	94,61	1843	74	105	0,46	--
213	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен								
			8,17	242,72	2,00	1983	16	805	0,57	5
		м2		93,60	0,27	765	2	105	0,04	--
214	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			8,17	245,44	3,82	2005	31	374	0,21	2
		м2		37,35	1,44	305	12	118	0,01	--
215	Е0108-6-9	Кладка защитной стенки								
			0,49	10518,85	296,60	5154	145	593	5,95	3
		м3		915,75	110,25	449	54	118	0,54	--
		Устройство колодца								
216	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах								
			1,08	13051,59	2538,55	14096	2742	5049	15,87	17
		м3		2645,33	950,63	2857	1027	130	4,64	5
217	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент								
			1,08	70,00	--	76	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
218	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4, за 2 кг/см2								
			1,08	232,00	--	251	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
219	С143018-24 Изм. и доп. вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
			0,3	27300,00	--	8190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
220	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м, Дв 1000 мм. ГОСТ 8020-90								
			1,78	4174,00	--	7430	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	1,74	4001,25	--	6962	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
222	С12021-227	Крышка К1	0,0176	247800,00	--	4361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
224	С130806-104 Изм. и доп. вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Сальник Д250 (применительно)	2,5	1833,00	--	4583	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены	5	3549,82	1,57	17749	8	3370	3,01	15
		1сальник		526,50	--	2633	--	128	--	--
		Дренажный колодец диаметр 1000мм ДК6 (лист 36ТС.КЖ)								
		Устройство основания и гидроизоляционные работы								
226	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных (180мм)	0,18	2783,60	--	501	--	118	3,24	1
		м3		531,00	--	96	--	123	--	--
227	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (2 слоя)	1,767	323,65	18,42	572	33	202	0,42	1
		м2		85,95	6,91	152	12	123	0,03	--
228	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1,767	215,39	9,05	381	16	118	0,25	--
		м2		50,85	3,40	90	6	123	0,02	--
229	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,767	210,31	9,95	372	18	122	0,36	1
		м2		52,20	3,74	92	7	123	0,02	--
230	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,785	278,73	14,76	219	12	56	0,36	--
		м2		52,43	5,54	41	4	123	0,03	--
231	Е0106-36-4	Железнение поверхности	0,785	57,48	0,23	45	--	42	0,29	--
		м2		51,30	0,09	40	--	105	--	--
		Гидроизоляция стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	Е0113-13-1	Первый слой грунтовки перезитом бетонных и оштукатуренных поверхностей	7,23	9,98	0,07	72	1	53	0,04	--
		м2		8,06	0,02	58	--	90	--	--
233	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	7,23	242,72	2,00	1755	14	713	0,57	4
		м2		93,60	0,27	677	2	105	0,04	--
234	Е0106-16-2	Устройство бетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	0,78	12862,60	250,46	10033	195	2012	14,90	12
		м3		2362,50	94,61	1843	74	105	0,46	--
235	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	8,17	242,72	2,00	1983	16	805	0,57	5
		м2		93,60	0,27	765	2	105	0,04	--
236	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,17	248,44	3,82	2008	31	374	0,21	2
		м2		37,35	1,44	305	12	118	0,01	--
237	Е0108-6-9	Кладка защитной стенки	0,49	10518,85	296,60	5154	145	593	5,95	3
		м3		915,75	110,25	449	54	118	0,54	--
		Устройство колодца								
238	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,03	13051,59	2538,55	13443	2615	4815	15,87	16
		м3		2645,33	950,63	2725	979	130	4,64	5
239	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	1,03	70,00	--	72	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
240	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,03	232,80	--	239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
241	С143018-24 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,3	27308,90	--	8190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
242	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,78	4174,00	--	7430	--	--	--	--
243	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,45	4001,25	--	5802	--	--	--	--
244	С12021-227	Крышка К1	т	0,0176	247800,00	--	4361	--	--	--	--
245	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
246	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Сальник Д250 (применительно)	м	2,5	1803,00	--	4508	--	--	--	--
247	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены	1сальник	3	3549,82 526,50	1,57	17749 2633	8 --	3379 128	3,01 --	15 --
		Автоматический клапан-вахтопка, 6шт (лист 4 ТС-СО)									
248	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып 12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр / в построечных условиях и на производственных базах	т	0,009486	49326,74 28980,00	16388,64 3478,90	468 275	155 33	277 90	161,00 13,02	2 --
249	Е0106-11-7	Установка (применительно)	т	0,009486	33697,62 33075,00	304,24 114,75	320 314	3 1	331 105	198,00 0,56	2 --
250	С130806-82 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2,1	670,00	--	1407	--	--	--	--
251	С11011-878 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,00078	60200,00	--	47	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,00048	47200,00	--	23	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
253	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000276	149300,00	--	41	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
254	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,714	21,80	0,05	16	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
255	Е0113-26-18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за два раза	0,714	33,84	0,04	24	--	5	0,04	--
		м2		8,28	--	6	--	90	--	--
256	Е0122-11-3	Укладка дренажных трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,06	58881,69	25695,31	3533	1542	3111	194,00	12
		км		33075,00	6813,45	1985	409	130	26,38	2
257	С130804-830 Изм. и доп вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 110х3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	60,6	265,00	--	16059	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Установка ковера наземного и терминала -4шт								
258	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,24	1143,60	97,07	274	23	42	0,78	--
		м3		112,50	36,00	27	9	118	0,18	--
259	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,12	5869,57	66,01	704	8	28	1,35	--
		м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	--
260	Е0106-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	0,8	11565,14	1343,81	9252	1075	2735	16,06	13
		м3		2792,25	463,29	2234	371	105	1,77	1
261	С12041-23 Изм. и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00372	53000,00	--	197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
262	С130806-39 Изм. и доп вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75*/, оцинкованные легкие 100х4 мм	6	875,00	--	5250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
263	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона, сульфатостойкий цемент	0,9384	70,00	--	66	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,9384	200,00	--	188	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
265	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,9384	465,00	--	436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,56	245,44	3,82	1856	29	346	0,21	2
		м2		37,35	1,44	282	11	118	0,01	--
267	Е0109-61-4	Монтаж ковера наземного (применительно)	0,46098	178782,00	9149,12	82415	4218	5589	63,90	29
		т		11902,50	1568,93	5487	723	90	7,58	3
268	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	17,82456	39,28	0,04	700	1	100	0,03	1
		м2		6,26	--	112	--	90	--	--
		Системы оперативного дистанционного контроля (ОДК)								
269	Ц0108-xx-3	Монтаж наземного ковера (4шт)	0,855	102170,00	1870,00	87355	1599	6945	52,00	44
		т		8280,00	270,01	7079	231	95	1,57	1
270	Ц0111-350-12	Монтаж измерительных приборов	4	4333,09	18,77	17332	75	12490	23,00	92
		шт		3465,00	4,50	13860	18	90	0,03	--
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ								
271	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр С	0,096	400341,09	93446,84	38433	8971	20092	717,00	69
		км		134775,00	26214,75	12938	2517	130	129,63	12
272	С130806-509 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	96	8539,00	--	819744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0124-13-7	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	2	5316,60	2536,72	10633	5073	7951	13,40	27
		компл		2475,00	583,20	4950	1166	130	2,44	5
274	Прайс-лист	Кран шаровой полнопроходной, L 2200мм, Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ, Н	2	270791,01	--	541582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	2	4204,93	1959,43	8410	3919	6270	10,40	21
276	Прайс-лист	Кран шаровой полнопроходной, L 2100мм, Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ, Н	компл	1980,00	431,55	3960	863	130	1,80	4
277	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	178456,51	--	356913	--	--	--	--
278	Прайс-лист	Кран шаровой неполнопроходной, L 1500мм, Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ, Н	компл	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
279	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	21756,36	--	43513	--	--	--	--
280	Прайс-лист	Кран шаровой неполнопроходной, L 2100мм, с металлической заглушкой изоляции, Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, Н	компл	1317,43	664,93	10539	5319	7432	3,05	24
281	Прайс-лист	Кран шаровой неполнопроходной, L 2100мм, с металлической заглушкой изоляции, Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, Н	шт	27748,21	--	110993	--	--	--	--
282	Прайс-лист	Кран шаровой неполнопроходной, L 2100мм, с металлической заглушкой изоляции, Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, Н	шт	26679,88	--	53360	--	--	--	--
283	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	шт	27214,20	--	54428	--	--	--	--
284	Прайс-лист	Кран шаровой неполнопроходной, L 2100мм, с металлической заглушкой изоляции, Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ, Н	компл	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
285	СПрайс-лист	Универсальный Т-образный ключ для шарового крана 32/159, S 32мм	шт	22182,11	--	44364	--	--	--	--
286	СПрайс-лист	Отвод стандартный, Ст 219х8-90-2-ППУ-ПЭ	шт	5935,19	--	11870	--	--	--	--
				23705,95	--	23706	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	СПрайс-лист	Отвод нестандартный, L1 1200мм, L2	1	27343,67	--	27344	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
288	СПрайс-лист	Элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ	2	8179,80	--	16360	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
289	С130806-4083 Изм. и доп вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	18	6242,00	--	112356	--	--	--	--
			комплект	--	--	--	--	--	--	--
290	С130806-4078 Изм и доп вып 18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	4	2145,00	--	8580	--	--	--	--
			комплект	--	--	--	--	--	--	--
291	С130806-4077 Изм и доп вып 18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	4	1972,00	--	7888	--	--	--	--
			комплект	--	--	--	--	--	--	--
292	СПрайс-лист	Сигнальная лента	96	25,01	--	2401	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ

Стоимость оборудования -	Тенге			4631962	294522	--
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			155760	67434	927
Стоимость монтажных работ -	Тенге			1295153		978
Материалы -	Тенге			1205153		
Всего заработная плата -	Тенге			104710		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82074		
Накладные расходы -	Тенге				21188	
Нормативная трудоемкость в НР -	чел -ч			23.		
Сметная заработная плата в НР -	Тенге			19435		
Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2915	10
Нормативная трудоемкость -	чел -ч			7449		
				131594		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				24103			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1642396				
		Материалы -	Тенге			154625				
		Всего заработная плата -	Тенге				180219			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6785				
		Местные материалы -	Тенге			1078766				
		Накладные расходы -	чел.-ч			212904				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31936			106
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111318				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			1966618				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				212155			1752
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			109051				
		Материалы -	Тенге			72748				
		Всего заработная плата -	Тенге				6518			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26168				
		Накладные расходы -	чел.-ч			5866				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				880			3
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6895				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			121812				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7398			38
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1570653				
		Материалы -	Тенге			87631				
		Всего заработная плата -	Тенге				15269			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1467708				
		Накладные расходы -	чел.-ч			19544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2932			10
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95412				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			1685608				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				18200			97
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5110785				
		в т.ч. Оборудование	чел.-ч			1205153				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	1.5%				261856			2034
		Временные здания и сооружения				58 584				
		ИТОГО с временными	2.31%			5 169 369				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				91 573				
		ИТОГО с зимними	1%			5 260 942				
		Затраты на выслугу лет	0.4%			39 642				
		Затраты на дополнительные отпуска				15 857				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	2.9277			5 316 441				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.	2%			15 565 168				
		Налоги, сборы, обязательные платежи				311 303				
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	12%			15 876 472				
		НДС 12%				1 905 177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с НДС		0,023%			17 781 649				
	Скидка					-4 173				
	Итого по акту					17 777 476				

10192150

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

«Прогресс KZ»

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горда Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

10215470

Наименование стройки: Строительство улицы Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул. №27
Наименование объекта: ТРОТУАРЫ

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бульварная часть								
		Установка бортового камня на тротуаре								
1	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовые камни	26,902	2587,77	100,89	69616	2714	5143	0,85	23
		м3		123,75	38,25	3329	1029	118	0,18	5
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х250 мм при других видах покрытий	1345,1	473,49	6,63	636897	8919	197570	0,70	939
		м		108,68	1,76	146185	2363	133	0,01	8
3	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бортовой камень БР100.25.10	33,6275	27400,00	--	921394	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство покрытия на тротуарах								
4	Е0127-14-1	Устройство подстилающего слоя основания из песка /15см/	324,6	1018,16	68,13	330495	22116	14739	0,14	47
		м3		21,38	12,76	6940	4142	133	0,04	14
5	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см /толщ. 15см/	2164	50,65	12,52	109605	27092	122096	0,24	526
		м2		38,03	4,39	82297	9504	133	0,02	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	2164	2,49	--	5388	--	7167	0,02	35
		м2		2,49	--	5388	--	133	--	--
7	СЛимит цена	Щебеночная смесь С4	324,6	2856,00	--	927058	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-14-1	Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/	108,2	1018,16	68,13	110165	7372	4913	0,14	16
		м3		21,38	12,76	2313	1381	133	0,04	5
9	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	2164	181,70	21,26	393197	46007	436841	0,95	2051
		м2		156,15	7,97	337909	17247	123	0,04	84
10	С143003-38 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	2164	842,00	--	1822088	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	5325903	114219
	Тенге	584362	35666
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		
Материалы -	Тенге	5325903	
Всего заработная плата -	Тенге	26733	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		620028
Местные материалы -	Тенге	927058	
Накладные расходы -	Тенге	3673532	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	788468	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		118270
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	366862	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	6481234	
Сметная заработная плата -	Тенге		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		738298
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	6481234	
Сметная заработная плата -	Тенге		
Временные здания и сооружения	1,5%		738298
ИТОГО с временными		97 219	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%	6 578 453	
ИТОГО с зимними		151 962	
Затраты на выслугу лет	1%	6 730 415	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	65 785	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.		26 314	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г	2,9277	6 822 513	
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	19 974 558	
ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		399 491	
НДС 12%	12%	20 374 049	
		2 444 886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с НДС					22 818 935				
	Скидка					-5 355				
	Итого по акту		0,023%			**22 813 580**				

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горда Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улицы Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул. №27
Наименование объекта: ОЗЕЛЕНЕНИЕ

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Посадка деревьев и кустарников								
1	E0147-6-20	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,6 м	78	1851,53	--	144419	--	74009	5,11	399
		ямa		735,53	--	57371	--	129	--	--
2	E0127-14-1	Устройство ДЭС из песка толщ. 20см	12,246	1018,16	68,13	12468	834	556	0,14	2
		м3		21,38	12,76	262	156	133	0,04	1
3	E0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	78	424,69	163,33	33126	12740	26226	1,25	98
		шт		220,50	40,14	17199	3131	129	0,17	13
4	C143012-359 Изм. и доп. вып.19	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 4 года ГОСТ 24909-81	78	2602,00	--	202956	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	E0147-19-20	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	600	653,38	--	392028	--	169800	1,52	914
		м		219,38	--	131628	--	129	--	--
6	E0127-14-1	Устройство ДЭС из песка толщ. 10см	41,9912791	1018,16	68,13	42754	2861	1907	0,14	6
		м3		21,38	12,76	898	536	133	0,04	2
7	E0147-21-2	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	600	186,61	--	111963	--	144026	1,15	691
		м		186,08	--	111648	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143012-34	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /акация/, без кома, высотой 1,5 м**								
		шт	275	649,00	--	178475	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			**1118189**	**16435**			**2110**
						319006	**3823**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1118189**				
	Материалы -		Тенге			**3101**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**322829**			
	Местные материалы -		Тенге			**779647**				
		Накладные расходы -	Тенге			**416523**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**208**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**62479**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**92083**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1626795**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2333**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**385307**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1626795**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2333**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**385307**			
	Временные здания и сооружения		1,5%			24 402				
	ИТОГО с временными					1 651 197				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			38 143				
	ИТОГО с зимними					1 689 340				
	Затраты на выслугу лет		1%			16 512				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			6 605				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					1 712 456				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,9277			5 013 630				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			100 273				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					5 113 903				
	НДС 12%		12%			613 668				
	Итого с НДС					5 727 571				
	Скидка		0,023%			-1 344				
	Итого по акту					**5 726 227**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

10215470

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горда Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улицы Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул. №27
Наименование объекта: ТРОТУАРЫ

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бульварная часть								
		Установка бортового камня на тротуаре								
1	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовые камни								
		м3	26,902	2587,77	100,89	69616	2714	5143	0,85	23
				123,75	38,25	3329	1029	118	0,18	5
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х250 мм при других видах покрытий								
		м	1345,1	473,49	6,63	636897	8919	197570	0,70	939
				108,68	1,76	146185	2363	133	0,01	8
3	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бортовой камень БР100.25.10								
		м3	33,6275	27400,00	--	921394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Устройство покрытия на тротуарах								
4	Е0127-14-1	Устройство подстилающего слоя основания из песка /15см/								
		м3	324,6	1018,16	68,13	330495	22116	14739	0,14	47
				21,38	12,76	6940	4142	133	0,04	14
5	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см /толщ. 15см/								
		м2	2164	50,65	12,52	109605	27092	122096	0,24	526
				38,03	4,39	82297	9504	133	0,02	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	2164	2,49	--	5388	--	7167	0,02	35
		м2		2,49	--	5388	--	133	--	--
7	СЛимит цена	Щебеночная смесь С4	324,6	2856,00	--	927058	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-14-1	Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/	108,2	1018,16	68,13	110165	7372	4913	0,14	16
		м3		21,38	12,76	2313	1381	133	0,04	5
9	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	2164	181,70	21,26	393197	46007	436841	0,95	2051
		м2		156,15	7,97	337909	17247	123	0,04	84
10	С143003-38 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	2164	842,00	--	1822088	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5325903	114219
Материалы -	Тенге	584362	35666
Всего заработная плата -	Тенге	5325903	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	26733	
Местные материалы -	Тенге		620028
Накладные расходы -	Тенге	927058	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	3673532	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	788468	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		118270
Нормативная трудоемкость -	Тенге	366862	
Сметная заработная плата -	чел.-ч	6481234	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		
Нормативная трудоемкость -	Тенге		738298
Сметная заработная плата -	чел.-ч	6481234	
Временные здания и сооружения	Тенге		
ИТОГО с временными	1,5%		738298
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		97 219	
ИТОГО с зимними	2,31%	6 578 453	
Затраты на выслугу лет		151 962	
Затраты на дополнительные отпуска	1%	6 730 415	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	0,4%	65 785	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		26 314	
Налоги, сборы, обязательные платежи	2,9277	6 822 513	
ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	2%	19 974 558	
НДС 12%		399 491	
	12%	20 374 049	
		2 444 886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с НДС					22 818 935				
	Скидка		0,023%			-5 355				
	Итого по акту					22 813 580				

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Строительство улицы Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул. №27

Наименование объекта: ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ТУРНИКЕТЫ

АКТ

приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУРНИКЕТЫ (730м)								
1	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	7,17605	1143,60	97,07	8207	697	1257	0,78	6
		м3		112,50	36,00	807	258	118	0,18	1
2	Е0127-59-5	Установка ограждения	730	615,85	21,62	449571	15786	185584	1,13	825
		м		185,85	5,30	135671	3866	133	0,02	16
3	С12021-268	Перильное ограждение	12,2645219	134000,00	–	1643446	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	533,506703	20,36	0,02	10861	11	1997	0,02	11
		м2		4,16	–	2219	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2112085**	**16493**			**842**
			Тенге			**138697**	**4125**			**17**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			468639				
		Материалы -	Тенге			76817				
		Всего заработная плата -	Тенге				142822			
		Местные материалы -	Тенге			236632				
		Накладные расходы -	Тенге			188839				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28326			94
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39449				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			696927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				171148			953
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1643446				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1643446				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98607				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1742053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2438980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							718
		Сметная заработная плата -	Тенге				128947			
		в т.ч. Оборудование				0				
	Временные здания и сооружения		0,015			36 585				
	ИТОГО с временными					2 475 565				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		0,0231			57 186				
	ИТОГО с зимними					2 532 750				
	Затраты на выслугу лет		0,01			24 756				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,004			9 902				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					2 567 408				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,92774194			7 516 709				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			150 334				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					7 667 043				
	НДС 12%		12%			920 045				
	Итого с НДС					8 587 088				
	Скидка 0,023%		0,023%			-2 015				
	Итого по акту					8 585 073				

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горда Астаны»

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ" 10080

Наименование стройки: Строительство улицы Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул. №27

Наименование объекта: ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ТУРНИКЕТЫ

АКТ

приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУРНИКЕТЫ (730м)								
1	E0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**								
		м3	7,17605	1143,60	97,07	8207	697	1257	0,78	6
2	E0127-59-5	Установка ограждения		112,50	36,00	807	258	118	0,18	1
		м	730	615,85	21,62	449571	15786	185584	1,13	825
3	C12021-268	Перильное ограждение		185,85	5,30	135671	3866	133	0,02	16
		т	12,2645219	134000,00	--	1643446	--	--	--	--
4	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		--	--	--	--	--	--	--
		м2	533,506703	20,36	0,02	10861	11	1997	0,02	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		4,16	--	2219	--	90	--	--
			Тенге			2112085	16493			842
			Тенге			138697	4125			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			468639				
		Материалы -	Тенге			76817				
		Всего заработная плата -	Тенге				142822			
		Местные материалы -	Тенге			236632				
		Накладные расходы -	Тенге			188839				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28326			94
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39449				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			696927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				171148			953
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1643446				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1643446				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98607				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1742053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2438980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							718
		Сметная заработная плата -	Тенге				128947			
		в т.ч. Оборудование				0				
	Временные здания и сооружения		0,015			36 585				
	ИТОГО с временными					2 475 565				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		0,0231			57 186				
	ИТОГО с зимними					2 532 750				
	Затраты на выслугу лет		0,01			24 756				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,004			9 902				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					2 567 408				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,92774194			7 516 709				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			150 334				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					7 667 043				
	НДС 12%		12%			920 045				
	Итого с НДС					8 587 088				
	Скидка 0,023%		0,023%			-2 015				
	Итого по акту					8 585 073				

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК