Заказчик **Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт подьездной дороги с. Лбищенск Акжаикского района Западно-Казахстанской области**

АКТ № 1

выполненных работ
26 июня 2020г (Договор № 15 от 13.04.2020года)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018 г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
			Срезка ПРС									
1	1	1101-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Срезка ПРС**	м3 грунта	7241,72	132,01	126,45	956001	915689	--	265821	1319568
			НР - 72%; СП - 8%			5,57	45,42	40312	328884		97746	
2	2	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Погрузка избыточого растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	7241,72	150,40	144,04	1089140	1043077	1396	222318	1416375
			НР - 72%; СП - 8%			6,17	36,47	44667	264108		104917	
4	3	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	7241,72	14,81	12,58	107251	91134	930	35598	154277
			НР - 72%; СП - 8%			2,10	4,73	15187	34255		11428	
			Подвоз грунта									
5	4	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	8874,68	248,68	240,04	2206960	2130264	2282	431260	2849277
			НР - 72%; СП - 8%			8,39	59,11	74414	524557		211058	
			Земляное полотно									
8	5	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	27600,64	1,34	1,34	36863	36863	--	9153	49698
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,46	--	12713		3681	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	6	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	м3 грунта	8280,192	8,66	8,66	71688	71688	--	18931	97868
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,18	--	26293		7249	
10	7	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	11040,256	66,17	66,17	730548	730548	--	193021	997455
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,28	--	268085		73886	
11	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	11040,256	84,02	66,25	927547	731373	109298	169323	1184620
			НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	86876	148295		87750	
	Устройство дополнительного слоя											
15	9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	973,7252811	1107,66	990,15	1078552	964135	--	331886	1523273
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	114417	192886		112835	
16	10	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	973,7252811	5583,07	--	5436376	--	5436376	--	5871287
			СП - 8%			--	--	--	--		434910	
17	11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	**Вода техническая**	м3	54,0101186	99,00	--	5347	--	5347	--	5775
			СП - 8%			--	--	--	--		428	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				12646274	6714771	5555629	1677311	15469473
								375872	1800076	--	1145888	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге				12646274				
	Материалы			Тенге				113907				
	Всего заработная плата			Тенге					2175948			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5347				
	Местные материалы			Тенге				5436376				
			Накладные расходы	Тенге				1677312				
			Сметная прибыль	Тенге				1145887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				15469472				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1767
			Сметная заработная плата	Тенге					2175948			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15469472				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1767
			Сметная заработная плата	Тенге					2175948			
	РАЗДЕЛ 2. Водопрпускная ж/б труба диам. 0,5 метр (1 шт)											
54	12	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	2,44	190,12	181,72	464	443	--	130	641
			НР - 72%; СП - 8%			8,40	65,54	21	160		48	
55	13	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	2,44	7948,64	167,96	19395	410	14985	3519	24747

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 84%; СП - 8%			1639,30	77,73	4000	190		1833	
56	14	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	0,054	14798,53	191,75	799	10	698	80	950
			НР - 84%; СП - 8%			1681,55	88,74	91	5		70	
57	15	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	м3 железобетона звеньев	1,8	40062,52	18325,98	72113	32987	17631	24602	104452
			НР - 84%; СП - 8%			11941,60	4329,64	21495	7793		7737	
58	16	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	12	20417,34	--	245008	--	245008	--	264609
			СП - 8%			--	--	--	--		19601	
61	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	34,4	826,44	19,07	28430	656	19869	7422	38720
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	7905	76		2868	
62	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,7	715,39	--	4793	--	--	3451	8904
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	4793	--		660	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				371001	34506	298191	39204	443023
								38305	8223	--	32817	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				371001				
		Материалы		Тенге				53182				
		Всего заработная плата		Тенге					46528			
		Местные материалы		Тенге				245008				
			Накладные расходы	Тенге				39205				
			Сметная прибыль	Тенге				32816				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				443022				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	Тенге					46528			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				443022				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	Тенге					46528			
			РАЗДЕЛ 3. Смета2-1-3 Труба футляр Д-108мм									
1	19	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	8,58	1682,10	--	14432	--	--	10391	26810
			НР - 72%; СП - 8%			1682,10	--	14432	--		1986	
2	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8,2	715,39	--	5866	--	--	4224	10897
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	5866	--		807	
3	21	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	--	443664,28	97737,50	--	--	--	--	--
						325890,00	34222,30	--	--		--	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	22	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	--	2513,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
5	23	2105-0107-0401 РСНБ РК 2015	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74**	т	--	224160,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
6	24	2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8	1464,00	--	11712	--	11712	--	12649
			СП - 8%			--	--	--	--		937	
7	25	2302-1104-2101 РСНБ РК 2015	**Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм**	шт.	8	450,00	--	3600	--	3600	--	3888
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
8	26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	78,76	84,98	2,21	6693	174	3615	2016	9405
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	2904	17		697	
9	27	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	--	814460,86	18304,31	--	--	--	--	--
						126828,00	387,38	--	--		--	
10	28	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой**	м2	78,76	2987,29	77,17	235279	6078	170262	42365	299856
			НР - 69%; СП - 8%			748,34	31,23	58939	2460		22212	
11	29	1113-0501-0306 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, последующий слой**	м2	78,76	2242,76	77,17	176640	6078	129685	29902	223066
			НР - 69%; СП - 8%			519,01	31,23	40877	2460		16523	
12	30	1122-0601-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	--	574209,55	213,10	--	--	--	--	--
						101570,80	55,05	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				454222	12330	318874	88898	586571
								123019	4937	--	43450	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				438910				
			Материалы	Тенге				303561				
			Всего заработная плата	Тенге					127956			
			Накладные расходы	Тенге				88899				
			Сметная прибыль	Тенге				42225				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				570034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
			Сметная заработная плата	Тенге					127956			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				15312				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15312				
			Сметная прибыль	Тенге				1225				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				16537				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				586570				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
			Сметная заработная плата	Тенге					127956			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16499065
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				537196				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6761607			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1813236			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6172694		
			- Накладные расходы	Тенге							1805413	
			- Сметная прибыль	Тенге							1222155	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,9%											643463,52
	ИТОГО											17142528,17
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,16%											370278,61
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2кв. 2019 г.											17512806,78
	Непредвиденные работы и затраты 2%											350256,14
	ИТОГО											17863062,92
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 14 от 04. 01. 2020года)			К=* 0,03314134%								5920,06
	ИТОГО											17857142,86
	НДС 12%											2142857,14
	ИТОГО с НДС 12%											20000000,00

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель **Жаншин А. Г.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" **Рахметов М.Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" **Наурыз А.А.**

Авторский надзор

ТОО «STROYCONSALTING» **Утежанов А.М.**