Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование **Капитальный ремонт подьездной дороги с. Лбищенск Акжаикского района Западно-Казахстанской области**

АКТ № 2

выполненных работ
21 июля 2020г (Договор № 15 от 13.04.2020года)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018 г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
			Срезка ПРС									
1	1	1101-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Срезка ПРС**	м3 грунта	729,84	132,01	126,45	96348	92286	--	26790	132990
			НР - 72%; СП - 8%			5,57	45,42	4063	33146		9851	
2	2	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Погрузка избыточого растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	729,84	150,40	144,04	109766	105124	140	22406	142746
			НР - 72%; СП - 8%			6,17	36,47	4502	26618		10574	
4	3	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	729,84	14,81	12,58	10809	9185	93	3588	15548
			НР - 72%; СП - 8%			2,10	4,73	1531	3452		1152	
			Подвоз грунта									
5	4	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1089,41	248,68	240,04	270915	261500	280	52939	349763
			НР - 72%; СП - 8%			8,39	59,11	9135	64392		25908	
6	5	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	17437,2	141,00	--	2458645	--		--	2655337
			СП - 8%			--	--	--	--		196692	
7	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	9964,09	18,15	15,33	180832	152765	2562	59708	259783
			НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,76	25505	57423		19243	
			Земляное полотно									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	7	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3388,103	1,34	1,34	4525	4525	--	1124	6101
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,46	--	1561		452	
9	8	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	1016,4309	8,66	8,66	8800	8800	--	2324	12014
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,18	--	3228		890	
10	9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1355,2412	66,17	66,17	89678	89678	--	23694	122442
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,28	--	32909		9070	
11	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1355,2412	84,02	66,25	113861	89779	13418	20785	145417
			НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	10664	18204		10772	
			Устройство дополнительного слоя									
15	11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1957,1956	1107,66	990,15	2167898	1937920	--	667094	3061791
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	229978	387701		226799	
16	12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1957,1956	5583,07	--	10927160	--	10927160	--	11801333
			СП - 8%			--	--	--	--		874173	
17	13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	108,5607	99,00	--	10748	--	10748	--	11607
			СП - 8%			--	--	--	--		860	
18	14	1127-0403-0302 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	12979,458	201,97	171,12	2621465	2220984	38549	1068484	3985145
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	48,34	361932	627405		295196	
19	15	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2453,117562	8812,19	--	21617338	--	21617338	--	23346725
			СП - 8%			--	--	--	--		1729387	
20	16	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	265,4299161	11105,15	--	2947639	--	2947639	--	3183450
			СП - 8%			--	--	--	--		235811	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43636427	4972546	35557927	1948936	49232192
								647310	1256038	--	3646830	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				43636427				
		Материалы		Тенге				55042				
		Всего заработная плата		Тенге					1903347			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10748				
		Местные материалы		Тенге				35492137				
		Транспортные расходы		Тенге				2458645				
			Накладные расходы	Тенге				1948936				
			Сметная прибыль	Тенге				3646829				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49232192				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1686
			Сметная заработная плата	Тенге					1903347			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49232192				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1686
			Сметная заработная плата	Тенге					1903347			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								49232192
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				647310				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4972546			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1256038			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35557927		
			- Перевозка грузов	Тенге				2458645				
			- Накладные расходы	Тенге							1948936	
			- Сметная прибыль	Тенге							3646830	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,9%											1920055,49
	ИТОГО											51152247,49
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,16%											1104888,55
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2кв. 2018г.											52257136,03
	Непредвиденные работы и затраты 2%											1045142,72
	ИТОГО											53302278,75
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 14 от 04. 01. 2020года)			К=* 0,03314134%								17665,09
	ИТОГО											53284613,66
	НДС 12%											6394153,64
	ИТОГО с НДС 12%											59678767,30

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Сажаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель **Жаншин А. Г.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" **Рахметов М.Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" **Рахметов Р.К.**

Авторский надзор

ТОО «STROYCONSALTING» **Утежанов А.М.**