Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование стройки - Капитальный ремонт подъездной дороги с. Лбищенск Акжаикского района Западно-Казахстанской области

АКТ № 4

выполненных работ
27 августа 2020г (Договор № 15 от 13.04.2020года)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018 г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
			Срезка ПРС									
1	1	1101-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Срезка ПРС**	м3 грунта	3542,9	132,01	126,45	467709	447987	--	130049	645578
			НР - 72%; СП - 8%			5,57	45,42	19722	160901		47821	
2	2	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Погрузка избыточного растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3542,9	150,40	144,04	532845	510309	683	108766	692940
			НР - 72%; СП - 8%			6,17	36,47	21853	129211		51329	
4	3	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3542,9	14,81	12,58	52471	44586	455	17416	75478
			НР - 72%; СП - 8%			2,10	4,73	7430	16759		5591	
			Подвоз грунта									
5	4	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	4428,5	248,68	240,04	1101282	1063010	1139	215200	1421800
			НР - 72%; СП - 8%			8,39	59,11	37133	261756		105319	
7	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4428,5	18,15	15,33	80370	67896	1138	26537	115460
			НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,76	11336	25521		8553	
			Земляное полотно									
8	6	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	13773	1,34	1,34	18395	18395	--	4568	24800
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,46	--	6344		1837	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	7	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	4131,9	8,66	8,66	35773	35773	--	9447	48837
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,18	--	13121		3618	
10	8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5509,2	66,17	66,17	364551	364551	--	96320	497740
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,28	--	133777		36870	
11	9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5509,2	84,02	66,25	462855	364962	54541	84494	591137
			НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	43352	74001		43788	
			Устройство дополнительного слоя									
15	10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1302,6	1107,66	990,15	1442832	1289771	--	443981	2037757
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	153061	258032		150945	
16	11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1302,6	5583,07	--	7272507	--	7272507	--	7854308
			СП - 8%			--	--	--	--		581801	
17	12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	72,254	99,00	--	7153	--	7153	--	7725
			СП - 8%			--	--	--	--		572	
18	13	1127-0403-0302 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	5757,1	201,97	171,12	1162763	985128	17098	473931	1767630
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	48,34	160537	278288		130936	
19	14	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1088,0919	8812,19	--	9588473	--	9588473	--	10355550
			СП - 8%			--	--	--	--		767078	
20	15	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	117,732695	11105,15	--	1307439	--	1307439	--	1412034
			СП - 8%			--	--	--	--		104595	
			Устройство покрытия									
21	16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	9,23552	66013,39	1626,03	609668	15017	594651	7613	666664
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	7049		49382	
22	17	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	9721,6	135,13	90,72	1313717	881978	72102	654733	2125926
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	359637	246597		157476	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	18	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м2 покрытия	9721,6	0,48	0,08	4647	793	--	4162	9513
			НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	3853	--		705	
24	19	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, маркиII СТ РК 1225-2013**	т	939,10656	20305,00	--	19068559	--	19068559	--	20594043
			СП - 8%			--	--	--	--		1525485	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44894007	6090156	37985938	2277217	50944920
								817913	1611358	--	3773701	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				44894007				
			Материалы	Тенге				741808				
			Всего заработная плата	Тенге					2429271			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7153				
			Местные материалы	Тенге				37236977				
			Накладные расходы	Тенге				2277215				
			Сметная прибыль	Тенге				3773698				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				50944920				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2033
			Сметная заработная плата	Тенге					2429271			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50944920				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2033
			Сметная заработная плата	Тенге					2429271			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								50944920
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				817913				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6090156			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1611358			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37985938		
			- Накладные расходы	Тенге							2277217	
			- Сметная прибыль	Тенге							3773701	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,9%									1986851,88
			ИТОГО									52931771,88
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,16%									1143326,27
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2кв. 2018г.									54075098,15
			Непредвиденные работы и затраты 2%									1081501,96
			ИТОГО									55156600,12
			СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 14 от 04. 01. 2020года)	К=* 0,03314134%								18279,64

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО											55138320,48
	НДС 12%											6616598,46
	ИТОГО с НДС 12%											61754918,94

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Аккаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель **Жаншин А. Г.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" **Рахметов М.Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" **Рахметов Р.К.**

Авторский надзор

ТОО «STROYCONSALTING» **Утежанов А.М.**