Форма №2В

**Заказчик** Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

**Подрядчик:** ТОО"ТОБИ"

**Наименование стройки -** Капитальный ремонт подъездной дороги с. Лбищенск Акжаикского района Западно-Казахстанской области

# АКТ № 6

**выполненных работ**

**25 сентября 2020г ( Договор № 15 от 13. 04. 2020года)**

**Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018 г.**

| № п/п по смете | № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда** | | | | | | | | | |
| | | | **Срезка ПРС** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0103-0102 | **Срезка ПРС** | м3 грунта | 3443,268 | 132,01 | 126,45 | 454556 | 435389 | -- | 126392 | 627424 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5,57 | 45,42 | 19167 | 156377 | | 46476 | |
| 2 | 2 | 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Погрузка избыточого растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | 3443,268 | 150,40 | 144,04 | 517861 | 495959 | 664 | 105707 | 673453 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6,17 | 36,47 | 21238 | 125577 | | 49885 | |
| 4 | 3 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 3443,268 | 14,81 | 12,58 | 50995 | 43332 | 442 | 16926 | 73355 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,10 | 4,73 | 7221 | 16287 | | 5434 | |
| | | | **Подвоз грунта** | | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 1101-0102-0314 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-** | м3 грунта | 4219,702 | 248,68 | 240,04 | 1049358 | 1012891 | 1085 | 205054 | 1354764 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,39 | 59,11 | 35382 | 249415 | | 100353 | |
| 6 | 5 | 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | т | 7384,4785 | 141,00 | -- | 1041211 | -- | | -- | 1124508 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 83297 | |
| 7 | 6 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 4219,702 | 18,15 | 15,33 | 76581 | 64695 | 1085 | 25286 | 110016 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,56 | 5,76 | 10801 | 24318 | | 8149 | |
| | | | **Земляное полотно** | | | | | | | | | |
| 8 | 7 | 1101-0104-0701 | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80** | спланированн | 13123,46 | 1,34 | 1,34 | 17528 | 17528 | -- | 4352 | 23630 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 0,46 | -- | 6045 | | 1750 | |
| 9 | 8 | 1101-0203-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м** | м3 грунта | 3937,038 | 8,66 | 8,66 | 34086 | 34086 | -- | 9001 | 46534 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 3,18 | -- | 12502 | | 3447 | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 5249,384 | 66,17 | 66,17 | 347359 | 347359 | -- | 91777 | 474267 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 24,28 | -- | 127468 | | 35131 | |
| 11 | 10 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 5249,384 | 84,02 | 66,25 | 441027 | 347751 | 51969 | 80509 | 563259 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,87 | 13,43 | 41307 | 70511 | | 41723 | |
| | | | **Устройство дополнительного слоя** | | | | | | | | | |
| 15 | 11 | 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из | основания в | 1241,219 | 1107,66 | 990,15 | 1374843 | 1228994 | -- | 423059 | 1941734 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 117,50 | 198,09 | 145848 | 245873 | | 143832 | |
| 16 | 12 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1241,219 | 5583,07 | -- | 6929813 | -- | 6929813 | -- | 7484198 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 554385 | |
| 17 | 13 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 68,847 | 99,00 | -- | 6816 | -- | 6816 | -- | 7361 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 545 | |
| 18 | 14 | 1127-0403-0302 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | м2 основания | 5485,713 | 201,97 | 171,12 | 1107951 | 938689 | 16293 | 451590 | 1684305 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 27,89 | 48,34 | 152969 | 265170 | | 124763 | |
| 19 | 15 | 2101-0201-0404 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1036,799757 | 8812,19 | -- | 9136476 | -- | 9136476 | -- | 9867395 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 730918 | |
| 20 | 16 | 2101-0201-0402 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 112,1828309 | 11105,15 | -- | 1245807 | -- | 1245807 | -- | 1345472 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99665 | |
| | | | **Устройство покрытия** | | | | | | | | | |
| 21 | 17 | 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 4,6840966 | 66013,39 | 1626,03 | 309213 | 7616 | 301597 | 3861 | 338120 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 763,28 | -- | 3575 | | 25046 | |
| 22 | 18 | 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство | м2 покрытия | 4930,628 | 135,13 | 90,72 | 666294 | 447324 | 36568 | 332069 | 1078233 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 36,99 | 25,37 | 182402 | 125070 | | 79869 | |
| 23 | 19 | 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 | м2 покрытия | 4930,628 | 0,48 | 0,08 | 2357 | 402 | -- | 2111 | 4825 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,40 | -- | 1954 | -- | | 357 | |
| 24 | 20 | 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, маркиII СТ РК 1225-2013 | т | 476,2986648 | 20305,00 | -- | 9671244 | -- | 9671244 | -- | 10444944 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 773700 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 34481375 | 5422014 | 27399859 | 1877694 | 39267797 |
| | | | | | | | | 618291 | 1428188 | -- | 2908725 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34481375 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 409703 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2046479 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6816 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 26983341 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1041211 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1877695 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2908726 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 39267796 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1720 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2046479 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 39267796 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1720 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2046479 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **39267794** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 618291 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 5422014 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1428188 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 27399859 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 1041211 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1877694 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2908725 | |
| | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,9% | | | | | | | | | | 1531443,96 |
| | ИТОГО | | | | | | | | | | 40799237,71 |
| | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,16% | | | | | | | | | | 881263,53 |
| | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2кв. 2018г. | | | | | | | | | | 41680501,24 |
| | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | | 833610,02 |
| | ИТОГО | | | | | | | | | | 42514111,27 |
| | СКИДКА СОГЛАСНО ( Договор № 14 от 04. 01. 2020года) | | К=* 0,03314134% | | | | | | | | 14089,75 |
| | ИТОГО | | | | | | | | | | 42500021,52 |
| | НДС 12% | | | | | | | | | | 5100002,58 |
| | ИТОГО с НДС 12% | | | | | | | | | | 47600024,10 |

**ЗАКАЗЧИК**

**Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

**И.о руководитель отдела** **Замеров А.Д.**

**ПОДРЯДЧИК**

**ТОО"ТОБИ"**

**Директор "ТОБИ"** **Рахметов М.Н.**

**ТЕХНАДЗОР**

**Авторский надзор**

**ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"** **Рахметов Р.К.**

**ТОО «STROYCONSALTING»** **Утежанов А.М.**