Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование стройки - Капитальный ремонт подьездной дороги с.Лбищенск Акжаикского района Западно-Казахстанской области

АКТ № 7

выполненных работ
23 октября 2020г (Договор № 15 от 13.04.2020года)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2018 г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
			Срезка ПРС									
1	1	1101-0103-0102 РСНБ РК 2015	Срезка ПРС	м3 грунта	1729,5894	132,01	126,45	228328	218700	--	63488	315161
			НР - 72%; СП - 8%			5,57	45,42	9628	78550		23345	
2	2	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка избыточного растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1729,5894	150,40	144,04	260127	249125	334	53098	338283
			НР - 72%; СП - 8%			6,17	36,47	10668	63079		25058	
3	3	4102-0102-1095 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 95 км	т	25346,02	1720,00	--	43595154	--		--	47082767
			СП - 8%			--	--	--	--		3487612	
4	4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1729,5894	14,81	12,58	25616	21766	223	8502	36847
			НР - 72%; СП - 8%			2,10	4,73	3627	8181		2729	
			Подвоз грунта									
5	5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1837,9051	248,68	240,04	457051	441168	472	89312	590072
			НР - 72%; СП - 8%			8,39	59,11	15411	108633		43709	
6	6	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	10966,166	141,00	--	1546229	--		--	1669928
			СП - 8%			--	--	--	--		123698	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		123698	
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1837,9051	18,15	15,33	33355	28178	472	11013	47918
			НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,76	4705	10592		3549	
	Земляное полотно											
8	8	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5715,7978	1,34	1,34	7634	7634	--	1896	10292
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,46	--	2633		762	
9	9	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	1714,7393	8,66	8,66	14846	14846	--	3920	20267
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,18	--	5445		1501	
10	10	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2286,3191	66,17	66,17	151289	151289	--	39973	206562
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,28	--	55518		15301	
11	11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2286,3191	84,02	66,25	192085	151459	22635	35065	245322
			НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	17991	30710		18172	
	Призма щебеночная											
12	12	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа(700 кгс/см2)	м2 основания	13,4	180,70	152,82	2421	2048	--	1067	3768
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	374	615		279	
13	13	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	13,4	53,72	53,72	720	720	--	241	1038
			НР - 108%; СП - 8%			--	16,67	--	223		77	
14	14	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК1284-2004	м3	2,68	8812,19	--	23617	--	23617	--	25506
			СП - 8%			--	--	--	--		1889	
	Устройство дополнительного слоя											
15	15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	540,65422	1107,66	990,15	598858	535329	--	184278	845787
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	63529	107098		62651	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	540,65422	5583,07	--	3018510	--	3018510	--	3259991
			СП - 8%			--	--	--	--		241481	
17	17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	29,987126	99,00	--	2969	--	2969	--	3206
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
18	18	1127-0403-0302 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	2363,4738	201,97	171,12	477352	404427	7020	194564	725669
			НР - 108%; СП - 8%			27,89	48,34	65905	114246		53753	
19	19	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	446,69655	8812,19	--	3936375	--	3936375	--	4251285
			СП - 8%			--	--	--	--		314910	
20	20	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	48,333039	11105,15	--	536746	--	536746	--	579685
			СП - 8%			--	--	--	--		42940	
			Устройство покрытия									
21	21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,3089249	66013,39	1626,03	152420	3754	148666	1903	166669
			НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	1762		12346	
22	22	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2430,4473	135,13	90,72	328436	220499	18026	163686	531492
			НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	89911	61651		39370	
23	23	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	2430,4473	0,48	0,08	1162	198	--	1040	2378
			НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	963	--		176	
24	24	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, маркиII СТ РК 1225-2013	т	234,78121	20305,00	--	4767232	--	4767232	--	5148611
			СП - 8%			--	--	--	--		381379	
			Укрепление обочин									
25	25	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	8367,01	155,48	118,45	1300885	991105	--	630062	2085423
			НР - 108%; СП - 8%			37,02	32,70	309780	273611		154476	
26	26	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	958,022645	5583,07	--	5348707	--	5348707	--	5776604
			СП - 8%			--	--	--	--		427897	
27	27	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	436,757922	11105,15	--	4850262	--	4850262	--	5238283

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		388021	
28	28	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	**Вода техническая**	м3	58,56907	99,00	--	5798	--	5798	--	6262
			СП - 8%			--	--	--	--		464	
29	29	1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин**	люк	2	54461,62	247,80	108923	496	100083	6166	124297
			НР - 72%; СП - 8%			4172,13	110,10	8344	220		9207	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				71973107	3442741	22788147	1489274	79339373
								600837	922767	--	5876989	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				71973107				
		Материалы		Тенге				297930				
		Всего заработная плата		Тенге					1523604			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8767				
		Местные материалы		Тенге				22481450				
		Транспортные расходы		Тенге				45141384				
			Накладные расходы	Тенге				1489275				
			Сметная прибыль	Тенге				5876991				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79339373				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1341
			Сметная заработная плата	Тенге					1523604			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				79339373				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1341
			Сметная заработная плата	Тенге					1523604			
			РАЗДЕЛ 2.Дорожные знаки									
30	30	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	107	4130,42	692,94	441955	74145	52460	365880	872461
			НР - 108%; СП - 8%			2947,20	218,94	315350	23427		64627	
31	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	21,4	38026,24	1049,56	813761	22461	769026	24157	904952
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	22274	4272		67033	
32	32	2102-0101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	21,828	39267,55	--	857132	--	857132	--	925703
			СП - 8%			--	--	--	--		68571	
33	33	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	1,830128	141077,14	35689,28	258189	65316	9511	140294	430362
			НР - 69%; СП - 8%			100191,00	10907,34	183362	19962		31879	
34	34	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80**	м	310,3	1323,00	--	410527	--	410527	--	443369
			СП - 8%			--	--	--	--		32842	
35	35	2301-0201-0113 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ10705-80**	м	21,4	293,00	--	6270	--	6270	--	6772
			СП - 8%			--	--	--	--		502	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,12091	215312,00	--	26033	--	26033	--	28116
			СП - 8%			--	--	--	--		2083	
			ЗНАКИ									
37	37	2401-0201-0125 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 700 мм х 3150 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	30854,00	--	246832	--	246832	--	266579
			СП - 8%			--	--	--	--		19747	
38	38	2401-0201-0604 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК1125-2002	шт.	24	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
39	39	2401-0201-0515 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1СТ РК 1125-2002	шт.	20	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
40	40	2401-0201-0504 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	11	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
41	41	2401-0201-0612 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	18	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
42	42	2401-0201-0340 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4	11340,00	--	45360	--	45360	--	48989
			СП - 8%			--	--	--	--		3629	
43	43	2401-0201-0216 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	28	16064,00	--	449792	--	449792	--	485775
			СП - 8%			--	--	--	--		35983	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	44	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	15464,00	--	30928	--	30928	--	33402
			СП - 8%			--	--	--	--		2474	
45	45	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	1583,57	761,53	3167	1523	486	1896	5468
			НР - 108%; СП - 8%			579,20	298,68	1158	597		405	
46	46	2404-0207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	5358,00	--	10716	--	10716	--	11573
			СП - 8%			--	--	--	--		857	
					Разметки							
47	47	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,61724	32906,04	8910,21	20311	5500	13343	3105	25289
			НР - 108%; СП - 8%			2378,64	2278,95	1468	1407		1873	
48	48	1127-0903-0203 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиноймарки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	1,53168	75623,66	3907,78	115831	5985	103821	9963	135857
			НР - 108%; СП - 8%			3933,28	2089,23	6025	3200		10064	
49	49	1127-0903-0203 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	2,26846	75623,66	3907,78	171549	8865	153762	14755	201208
			НР - 108%; СП - 8%			3933,28	2089,23	8922	4739		14904	
50	50	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,0312	17061,54	8910,21	532	278	180	157	744
			НР - 108%; СП - 8%			2378,64	2278,95	74	71		55	
51	51	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	2	5843,88	23,16	11688	46	10891	838	13528
			НР - 108%; СП - 8%			375,28	12,88	751	26		1002	
52	52	СТ Прайс	Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм ИДН-500 (средний элемент)	шт.	30	6696,43	--	200893	--	200893	--	216964
			СП - 8%			--	--	--	--		16071	
53	53	СТ Прайс	Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм ИДН-500 (концевой элемент)	шт.	10	8035,71	--	80357	--	80357	--	86786
			СП - 8%			--	--	--	--		6429	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4201825**	**184119**	**3478320**	**561045**	**5143897**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								539385	57701	--	381030	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3526838				
		Материалы		Тенге				1103969				
		Всего заработная плата		Тенге					393762			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				809661				
		Местные материалы		Тенге				1138382				
			Накладные расходы	Тенге				420750				
			Сметная прибыль	Тенге				315807				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4263396				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
			Сметная заработная плата	Тенге					393762			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				258189				
		Материалы		Тенге				9511				
		Всего заработная плата		Тенге					203324			
			Накладные расходы	Тенге				140294				
			Сметная прибыль	Тенге				31879				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				430362				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
			Сметная заработная плата	Тенге					203324			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				416797				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				416797				
			Сметная прибыль	Тенге				33344				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				450141				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5143898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
			Сметная заработная плата	Тенге					597086			
			РАЗДЕЛ 3. Водопрпускная ж/б труба диам. 0,5 метр (1 шт)									
59	54	1130-0503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м**	м3 железобетона звеньев	1,26	10820,87	7393,74	13634	9316	881	4579	19670
			НР - 84%; СП - 8%			2727,45	1598,73	3437	2014		1457	
60	55	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ8) СТ РК 937-92**	шт.	2	54699,54	--	109399	--	109399	--	118151
			СП - 8%			--	--	--	--		8752	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				123033	9316	110280	4579	137821
								3437	2014	--	10209	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				123033				
		Материалы		Тенге				882				
		Всего заработная плата		Тенге					5451			
		Местные материалы		Тенге				109399				
			Накладные расходы	Тенге				4579				
			Сметная прибыль	Тенге				10209				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				137821				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					5451			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				137821				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					5451			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								84621091

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1143658				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3636175			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					982482			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26376747		
			- Перевозка грузов	Тенге				45141383				
			- Накладные расходы	Тенге							2054898	
			- Сметная прибыль	Тенге							6268228	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,9%											3300222,55
	ИТОГО											87921313,55
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,16%											1899100,37
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2кв. 2018г.											89820413,92
	Непредвиденные работы и затраты 2%											1796408,28
	ИТОГО											91616822,20
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 14 от 04. 01. 2020года)			К=* 0,03314134%								30623,20
	ИТОГО											91586199,00
	НДС 12%											10990343,88
	ИТОГО с НДС 12%											102576542,88

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель **Замеров А.Д.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" **Рахметов М.Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" **Рахметов Р.К.**

Авторский надзор

ТОО «STROYCONSALTING» **Утежанов А.М.**