*Типовая межведомственная форма № КС-3*

Заказчик: Филиал ОАО "РЖД" Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги

Подрядчик: ТОО ТПК "Меркурий"

Наим.строительства и адрес :Капитальный ремонт здания тяговой подстанции ст. Булаево инв.№ 010052/0008, сетевой № 65043100000036160000

# СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 г

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наимено-вание | Код | Наименование | Код |
| | | 3860026 | 16.03.20г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС) | В отчетном месяце (без НДС) | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР базис | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном | Монтаж оборудо-вания | | На приобритение материалов, тенге | Другие дополнительные расходы, тенге | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Здание тяговой подстанции ст. Булаево инв.№ 010052/0008, сетевой № 65043100000036160000 | 8 677 563 | 7 747 824 | 7 747 824 | 7 747 824 | | | | | 929 739 | 8 677 563 |

Заказчик:

НОД-4 _____ П.И. Мелашенко

ЭЧ-4 _____ А.Л.Гуляев

Подрядчик:

Директор ТОО ТПК "Меркурий" _____ А.В.Пастухов

Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги филиал ОАО «РЖД» ЦЕНОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА ЭКСПЕРТ №2

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Филиал ОАО "РЖД" Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " ТПК "Меркурий"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания тяговой подстанции ст. Булаево инв.№ 010052/0008, сетевой № 65043100000036160000**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание тяговой подстанции ст. Булаево инв.№ 010052/0008, сетевой № 65043100000036160000**
(наименование)

**Договор подряда (контракт) №3860026 от 16.03.2020г**

**Акт приемки выполненных работ №1**
за апрель
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Раздел 1 Ремонтно-строительные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1146-0301-0201 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 % | отверстие | 10 | 997 | 434,6 | 9970 | 4346 | 66 | 7122 | 18459 |
| | | | | 555,8 | 292 | 5558 | 2920 | – | 1367 | |
| 2 1146-0301-0217 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 84 % К=10,000; | отверстие | 100 | 15,33 | 6,17 | 1533 | 617 | 33 | 1102 | 2846 |
| | | | | 8,83 | 4,29 | 883 | 429 | – | 211 | |
| 3 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % | т | 0,01606 | 363947,7 | 2677,46 | 5845 | 43 | – | 5296 | 12032 |
| | | | | 361270,24 | 1120,8 | 5802 | 18 | – | 891 | |
| 4 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01606 | 223235 | | 3585 | | 3585 | | 3872 |
| 5 1109-0302-0201 | Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,6191 | 81014,38 | 17267 | 50156 | 10690 | 1407 | 28155 | 84576 |
| | | | | 61474,72 | 4433,86 | 38059 | 2745 | – | 6265 | |
| 6 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % | т конструкций | 0,6191 | 181647,55 | 48234,53 | 112458 | 29862 | 3100 | 61347 | 187709 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 128405,75 | 15204,33 | 79496 | 9413 | – | 13904 | |
| 7 2105-0204-0801 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,032; | т | 0,54358 | 321572 | | 174800 | | 174800 | | 188784 |
| 8 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032; | т | 0,09533 | 240460 | | 22923 | | 22923 | | 24757 |
| 9 1109-0302-0101 | Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 % | т конструкций | 0,24482 | 64104,24 | 30495,87 | 15694 | 7466 | 1053 | 6346 | 23803 |
| | | | | 29307,25 | 8259,13 | 7175 | 2022 | – | 1763 | |
| 10 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % | т конструкций | 0,24482 | 181647,74 | 48235,44 | 44471 | 11809 | 1226 | 24259 | 74228 |
| | | | | 128404,54 | 15203,01 | 31436 | 3722 | – | 5498 | |
| 11 2105-0204-0801 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,032; | т | 0,25265 | 321572 | | 81245 | | 81245 | | 87745 |
| 12 1113-0301-0402 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 (Цинотан, расход-380г/м2) за один раз /прим./ НР = 69 % | м2 | 39,8 | 579,17 | 3,19 | 23051 | 127 | 21486 | 1005 | 25980 |
| | | | | 36,13 | 0,45 | 1438 | 18 | – | 1924 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 1113-0301-1709 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 НР = 69 % | м2 | 39,8 | 3966,48 | 48,94 | 157866 | 1948 | 139387 | 11440 | 182850 |
| | | | | 415,35 | 1,23 | 16531 | 49 | – | 13544 | |
| 14 1146-0401-1102 | Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 84 % | м2 | 16,2 | 1560,99 | 157,72 | 25288 | 2555 | – | 20178 | 49103 |
| | | | | 1403,27 | 79,51 | 22733 | 1288 | – | 3637 | |
| 15 1110-0501-0104 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 % | м2 проемов | 16,2 | 2400,31 | 201,48 | 38885 | 3264 | 17508 | 17665 | 61074 |
| | | | | 1118,09 | 93,52 | 18113 | 1515 | – | 4524 | |
| 16 2109-0201-0103 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | м2 | 16,2 | 25784 | | 417701 | | 417701 | | 451117 |
| 17 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % | м2 покрытия | 6 | 2872,17 | 17 | 17233 | 102 | 10243 | 6359 | 25479 |
| | | | | 1148 | 4 | 6888 | 24 | – | 1887 | |
| 18 1146-0501-0801 | Стойки временные опорные для обеспечения устойчивости ферм. Установка и снятие НР = 84 % | т металлоконструкций | 0,163 | 64110,43 | 4693,25 | 10450 | 765 | 3101 | 5658 | 17397 |
| | | | | 40392,64 | 932,52 | 6584 | 152 | – | 1289 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 2301-0301-0167 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 13,6 | 4311 | | 58630 | | 58630 | | 63320 |
| 20 1108-0701-0102 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 % | м2 вертикальной проекции | 725 √ | 793,65 | 2,29 | 575395 | 1657 | 194011 | 353870 | 1003606 |
| | | | | 523,76 | 1,07 | 379727 | 778 | – | 74341 | |
| 21 1211-0102-0101 | штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 % | м2 | 825 √ | 2276,77 | 0,19 | 1878338 | 158 | 346501 | 1102809 | 3219639 |
| | | | | 1856,58 | – | 1531679 | – | – | 238492 | |
| 22 1107-0516-0115 | Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР = 118 % | м шва | 180 √ | 430,34 | 3,27 | 77461 | 588 | 1184 | 89639 | 180468 |
| | | | | 420,49 | 1,53 | 75689 | 276 | – | 13368 | |
| 23 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 % | м2 | 84 √ | 196,02 | – | 16466 | – | – | 13831 | 32721 |
| | | | | 196,02 | – | 16466 | – | – | 2424 | |
| 24 1115-0203-0202 | Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 84 √ | 1277,71 | 84,94 | 107328 | 7135 | 26097 | 63866 | 184890 |
| | | | | 882,1 | 68,3 | 74096 | 5737 | – | 13696 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 1115-0405-0102 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 84 | 310,95 | 3,19 | 26120 | 268 | 9369 | 13288 | 42561 |
| | | | | 196,23 | 1,51 | 16483 | 127 | – | 3153 | |
| 26 1108-0701-0201 | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 93 % | м2 горизонтальной проекции | 84 | 1161,63 | 5,88 | 97577 | 494 | 26083 | 66246 | 176929 |
| | | | | 845,24 | 2,76 | 71000 | 232 | – | 13106 | |
| 27 1115-0203-0201 | Стены внутри здания. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 146 | 1242,05 | 84,94 | 181339 | 12402 | 45833 | 106460 | 310823 |
| | | | | 843,18 | 68,29 | 123104 | 9971 | – | 23024 | |
| 28 1115-0405-0101 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 146 | 280,44 | 2,87 | 40944 | 418 | 14853 | 20697 | 66572 |
| | | | | 175,84 | 1,35 | 25673 | 198 | – | 4931 | |
| 29 4131-0104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | т | 49,5 | 92 | | 4554 | | – | | 4918 |
| 30 4102-0102-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 49,5 | 228 | | 11286 | | – | | 12189 |
| | | | | | | | | – | 903 | |

| | |
|---|---|
| Итого | 7 022 332 |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 554 613 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 96 714 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 41 634 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 621 425 |
| - перевозка грузов, тенге | 15 840 |
| Накладные расходы, тенге | 2 026 638 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 505 217 |
| **Всего** | **7 022 332** |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,51 %) | 316 707 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **146 781** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.** | **7 485 820** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,035)** | **7 747 824** |
| НДС (12 %) | 929 739 |
| **Итого** | **8 677 563** |

**Заказчик:**

НОД-4 _____ П.И. Мелашенко

ЭЧ-4 _____ А.Л.Гуляев

**Подрядчик:**

Директор ТОО "ТПК "Меркурий" _____ А.В.Насыров

Объемы и качество работ в натуральном выражении проверены, акту соответствуют

Расценки проверены, смете соответствуют ЭЧТ-4 Кунцевич Л.В.

ЭЧЗК-4 Гунцев В.А.

Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги филиал ОАО «РЖД»
ЦЕНОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА
ЭКСПЕРТ №2