Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: Филиал ОАО "РЖД" Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги

Подрядчик: ТОО " ТПК "Меркурий"

Наим.строительства и адрес :Капитальный ремонт здания энергоучастка по адресу ст. Петропавловск, ул Островского, 114 инв № 010103/0008, сетевой № 65043100000035750000

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наимено-вание	Код	Наименование	Код
		3860026	16.03.20г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР базис	Дополнительные затраты			
				В отчетном	Монтаж оборудо-вания		На приобритение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание энергоучастка ст. Петропавловск, ул. Островского, 114 инв № 010103/0008, сетевой № 65043100000035750000	17 355 172	7 747 865	15 495 663	7 747 865					929 744	8 677 609

Заказчик:

НОД-4 П.И. Мелашенко

ЭЧ-4 А.Л.Гуляев

Подрядчик:

Директор ТОО "ТПК "Меркурий" А.В.Насыров

Ю. ропавловское отделение
Уральской железной дорог
филиал ОАО «РЖД»
ЦЕ ЗАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА
ЭКСПЕРТ №2

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **Филиал ОАО "РЖД" Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО " ТПК "Меркурий"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания энергоучастка по адресу ст. Петропавловск, ул Островского, 114 инв № 010103/0008, сетевой № 65043100000035750000**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание энергоучастка ст. Петропавловск, ул. Островского, 114 инв № 010103/0008, сетевой № 65043100000035750000**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3860026 от 16.03.2020г

Акт приемки выполненных работ №2

за апрель

на Капитальный ремонт здания энергоучастка

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Помещение гаража

1 1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	95	2612,27	0,23	248166	22	39900	149936	429950
				2192,04	–	208244	–	–	31848	
2 1207-0101-0209	Полы бетонные. Разборка покрытия - прим. НР = 72 %	м2	134	634,64	163,37	85042	21892	–	52303	148333
				471,27	70,84	63150	9493	–	10988	
3 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	134	912,72	39,88	122304	5344	58822	57114	193771
				433,87	19,57	58138	2622	–	14353	
4 1109-0403-0301	Каркасы ворот без механизмов открывания. Демонтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1,626	130578,11	76842,56	212320	124946	15026	64812	299303
				44494,46	13273,68	72348	21583	–	22171	
5 1109-0403-0301	Каркасы ворот без механизмов открывания. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,626	202415,74	109774,91	329128	178494	30054	104475	468291
				74157,44	18962,48	120580	30833	–	34688	
6 2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром М 20	т	0,01	309471		3095		3095		3343
7 2106-0405-0501	Кркас ворот	т	1,626	707738		1150782		1150782		1242845
8 1109-0402-0104	Монтаж панелей Сэндвич - прим. НР = 69 %	м2	43,46	14347,01	2411,85	623521	104819	410402	96514	777638
				2491,95	726,55	108300	31576	–	57603	

9 1110-0106-0401	Приборы врезные (замки). Установка - прим. НР = 90 %	комплект	2	6722,5	3	13445	6	10392	2744	17484
				1523,5	1	3047	2	–	1295	
	Раздел 3 Усиление по оси Г									
10 1109-0701-0103	Изготовление каркаса усиления - прим. НР = 69 %	т конструкций	0,60612	216975,19	57881,28	131513	35083	3035	72073	219873
				154086,65	18243,91	93395	11058	–	16287	
11 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаныи с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,032;	т	0,43406	321572		139582		139582		150749
12 2105-0201-0502	Уголок стальнои горячекатаныи равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,07121	240460		17123		17123		18493
13 2105-0101-0404	Прокат толстолистовои горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;	т	0,09437	253707		23942		23942		25857
14 2105-0101-0403	Прокат толстолистовои горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;	т	0,02592	257226		6667		6667		7200
15 1219-0101-0204	Отверстия в металлических конструкциях - прим. НР = 72 %	отверстие	8	130,75	1,38	1046	11	–	745	1934
				129,38	–	1035	–	–	143	

16 1146-0301-0108	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм НР = 84	отверстие	8	892,63	387,13	7141	3097	137	5022	13136
				488,38	258,88	3907	2071	–	973	
17 1109-0301-0201	Монтаж каркаса усиления - прим. НР = 69 %	т конструкций	0,60612	33757,34	16711,21	20461	10129	1354	8052	30794
				14812,25	4439,71	8978	2691	–	2281	
18 1109-0501-0302	Постановка болтов высокопрочных НР = 69 %	болт	8	325,38	4,75	2603	38	384	1510	4442
				272,63	0,88	2181	7	–	329	
19 1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЦИНОТАН за один раз - прим. НР = 69 %	м2	24,25	55,18	4,25	1338	103	179	740	2244
				43,55	0,7	1056	17	–	166	
20 2204-0101-1501	Грунтовка ЦИНОТАН ТУ 2312-017-12288779-2003, для стальных конструкций - прим. К=0,340;	кг	8,245	2811		23177		23177		25031
21 1113-0301-1709	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-90 - прим. НР = 69 %	м2	24,25	562,43	58,72	13639	1424	128	8365	23764
				498,43	1,48	12087	36	–	1760	
22 2204-1003-1002	Состав для огнезащиты конструкций из металла ПЛАМКОР-1 ТУ 2216-069-12288779-2008 - прим. К=2,880;	кг	69,84	2173		151762		151762		163903
								–	12141	

Раздел 4 Фасады энергоучастка

23 1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	450	2612,28	0,23	1175524	104	189000	710222	2036606
				2192,04	–	986420	–	–	150860	
	Раздел 5 Электромонтажные работы									
24 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	6	65,83	0,67	395	4	–	283	732
				65,17	0,33	391	2	–	54	
25 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	70	99,61	0,24	6973	17	–	5015	12947
				99,37	0,13	6956	9	–	959	
	Раздел 6 Прочие работы									
26 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	95	832,51	2,74	79089	261	19256	55515	145372
				627,07	1,29	59572	122	–	10768	
27 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка (фасад) НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	373	832,52	2,74	310529	1023	75609	217972	570781
				627,07	1,29	233897	481	–	42280	
28 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	53	92		4876		–		5266
29 4102-0101-1010	самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	53	334		17702		–		19118
								–	1416	

Итого	7 268 152
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 043 682
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	486 817
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	112 603
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 369 808
- перевозка грузов, тенге	22 578
Накладные расходы, тенге	1 613 412
Сметная прибыль (8 %), тенге	522 903
Всего	**7 268 152**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,51 %)	327 794
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**151 919**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**7 747 865**
НДС (12 %)	929 744
Итого	**8 677 609**

Заказчик:

НОД-4 _____ П.И. Мелашенко

ЭЧ-4 _____ А.Л.Гуляев

Подрядчик:

Директор ТОО "ТПК "Меркурий" _____ А.В.Насыров

Объемы и качество работ в натуральном выражении проверены, акту соответствуют

Расценки в акте проверены, смете соответствуют ЭЧТ-4 Кунгеева П.В.

ЭЧЗК-4 Гуляев В.А.

Петропавловское отделение
Южно-Уральской железной дороги
филиала ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА
ЭКСПЕРТ №2
Начальник ЦЭ