Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: Филиал ОАО "РЖД" Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги

Подрядчик: ТОО " ТПК "Меркурий"

Наим.строительства и адрес :Капитальный ремонт здания тяговой подстанции ст. Булаево инв.№ 010052/0008, сетевой № 65043100000036160000

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат

за май 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		3860026	16.03.20г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР базис	Дополнительные затраты			
				В отчетном	Монтаж оборудования		На приобритение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание тяговой подстанции ст. Булаево инв.№ 010052/0008, сетевой № 65043100000036160000	25 391 390	7 175 195	22 670 858	7 175 195					861 023	8 036 218

Заказчик:

НОД-4 _____ П.И. Мелашенко

ЭЧ-4 _____ А.Л.Гуляев

Подрядчик:

Директор ТОО "ТПК "Меркурий" _____ А.В.Насыров

Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги филиал ОАО «РЖД» ЦЕНОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА ЭКСПЕРТ №2 НОД-4 Соколова Ю.И.

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **Филиал ОАО "РЖД" Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО " ТПК "Меркурий"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания тяговой подстанции ст. Булаево инв.№ 010052/0008, сетевой № 65043100000036160000**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание тяговой подстанции ст. Булаево инв.№ 010052/0008, сетевой № 65043100000036160000**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3860026 от 16.03.2020г

Акт приемки выполненных работ №3

за май
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Ремонтно-строительные работы

1 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	42	22359,55	4644,55	939101	195071	–	595202	1657047
				17715	1967,6	744030	82639	–	122744	
2 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	42	30726,48	1593,14	1290512	66912	989032	183360	1591782
				5584,95	478,52	234568	20098	–	117910	
3 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,5376	409696,8	2704,61	220253	1454	180897	35664	276390
				70502,23	829,61	37902	446	–	20473	
4 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж /прим./ НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	18	392,56	247,28	7066	4451	–	4207	12175
				145,28	52,78	2615	950	–	902	
5 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	531,78	309,06	9572	5563	740	5258	16016
				181,61	65,94	3269	1187	–	1186	
6 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,302	80764		105155		105155		113567
7 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,6	26900	8,33	16140	5	13756	2236	19846

				3965	–	2379	–	–	1470	
8 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,041	682292,68	1585,37	27974	65	17378	9607	40587
				256853,66	634,15	10531	26	–	3006	
9 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	367	793,65	2,29	291270	839	98210	179132	508034
				523,76	1,07	192221	394	–	37632	
10 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,3	1258,83	35,85	121225	3452	34748	68794	205221
				862,15	30,81	83025	2967	–	15202	
11 1211-0102-0101	штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	430	2276,77	0,19	979012	82	180601	574797	1678114
				1856,58	–	798329	–	–	124305	
12 1115-0203-0201	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	63	1242,05	84,94	78249	5351	19778	45938	134122
				843,17	68,29	53120	4302	–	9935	
13 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	63	280,44	2,87	17668	181	6409	8930	28726

				175,84	1,35	11078	85	–	2128	
14 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	100,5	92		9246		–		9986
15 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	100,5	228		22914		–		24747
								–	1833	

Итого	**6 503 324**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 173 067
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	283 426
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	113 094
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 646 704
- перевозка грузов, тенге	32 160
Накладные расходы, тенге	1 713 125
Сметная прибыль (8 %), тенге	467 878
Всего	**6 503 324**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,51 %)	293 300
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**135 932**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**6 932 556**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,035)	7 175 195
НДС (12 %)	861 023
Итого	8 036 218

Заказчик:

НОД-4 _____ П.И. Мелашенко

ЭЧ-4 _____ А.Л.Гуляев

Подрядчик:

Директор ТОО "ТПК "Меркурий" _____ А.В.Насыров

Объемы и качество работ в натуральном выражении проверены, акту соответствуют ЭУБК-4

Расценки в акте проверены, смете соответствуют ЭЧ-4 Кунжев П.В.

Петропавловское отделение
Южно-Уральской железной дороги
филиал ОАО «РЖД»
ЦЕНОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА
ЭКСПЕРТ №2
НОД ЦЕНТР-4 Соловьева Ю.И.