Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: **Филиал ОАО "РЖД" Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги**

Подрядчик: **ТОО " ТПК "Меркурий"**

Наим.строительства и адрес :Капитальный ремонт здания энергоучастка по адресу ст. Петропавловск, ул Островского, 114 инв № 010103/0008, сетевой № 65043100000035750000

СПРАВКА № 4

О стоимости выполненных работ и затрат

за май 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наимено-вание	Код	Наименование	Код
		3860026	16.03.20г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР базис	Дополнительные затраты			
				В отчетном	Монтаж оборудо-вания		На приобритение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание энергоучастка ст. Петропавловск, ул. Островского, 114 инв № 010103/0008, сетевой № 65043100000035750000	29 892 090	4 018 482	26 689 340	4 018 482					482 218	4 500 700

Заказчик:

НОД-4 _____ П.И. Мелашенко

ЭСТ-4 _____ А.Л.Гуляев

Подрядчик:

Директор ТОО ТПК "Меркурий" _____ А.В.Насыров

Петропавловское отделение
Южно-Уральской железной дороги-
филиал ОАО «РЖД»
ЦЕНОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА
ЭКСПЕРТ №2

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **Филиал ОАО "РЖД" Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО " ТПК "Меркурий"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания энергоучастка по адресу ст. Петропавловск, ул Островского, 114 инв № 010103/0008, сетевой № 65043100000035750000**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание энергоучастка ст. Петропавловск, ул. Островского, 114 инв № 010103/0008, сетевой № 65043100000035750000**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3860026 от 16.03.2020г

Акт приемки выполненных работ №4

за май

на Капитальный ремонт здания энергоучастка

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Раздел 1 Помещение гаража									
1 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	14,76	26831,5	5573,51	396033	82265	–	251005	698801
				21257,99	2361,11	313768	34850	–	51763	
2 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	14,76	32492,82	3532,18	479594	52135	337297	93956	619434
				6108,54	736,18	90162	10866	–	45884	
3 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,168	424333,33	3244,05	71288	545	56530	13373	91434
				84601,19	994,05	14213	167	–	6773	
4 1107-0503-0110	Демонтаж перемычки, масса до 0,3 т. НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	4	471	296,75	1884	1187	–	1122	3246
				174,25	63,5	697	254	–	240	
5 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	629,75	370,75	2519	1483	164	1402	4235
				218	79	872	316	–	314	
6 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,132	80764		10661		10661		11514
7 1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 84 %	м2	6,51	1560,98	157,76	10162	1027	–	8108	19732
				1403,23	79,42	9135	517	–	1462	

8	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых - б/у НР = 90 %	м2 проемов	1,76	3972,16	246,59	6991	434	3180	3218	11026
					1918,75	112,5	3377	198	–	817	
9	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых б/у НР = 90 %	м2 проемов	4,75	2426,53	242,95	11526	1154	4661	5626	18524
					1202,32	113,68	5711	540	–	1372	
10	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и отделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	5,4	953,7	2,41	5150	13	3399	1256	6918
					321,85	1,11	1738	6	–	512	
11	1115-0201-0101	Стены и откосы. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,9	1438,44	43,01	61709	1845	15480	36776	106364
					1034,59	36,97	44384	1586	–	7879	
12	1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	140,24	2612,28	0,23	366345	32	58901	221337	634697
					2192,05	–	307412	–	–	47015	

13 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,5	3773,88	62,94	32078	535	7019	19835	56066
				2885,18	31,76	24524	270	–	4153	
14 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	7,1	5989,72	28,31	42527	201	5963	26255	74285
				5121,55	14,37	36363	102	–	5503	
15 1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР = 118 %	м шва	96	515,09	3,92	49449	376	632	57369	115363
				504,59	1,84	48441	177	–	8545	
16 1211-0103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка потолков НР = 72 %	м2	134	361,5	2,45	48441	328	855	34145	89193
				352,67	1,23	47258	165	–	6607	
17 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	134	350,84	3,84	47012	514	14945	25437	78245
				235,47	1,81	31553	243	–	5796	

Раздел 4 Фасады энергоучастка

18 1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	163	2612,27	0,23	425800	37	68460	257258	737703
				2192,04	–	357303	–	–	54645	
	Раздел 6 Прочие работы									
19 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка (фасад) НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	185	832,52	2,74	154016	507	37501	108109	283095
				627,07	1,29	116008	238	–	20970	
20 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	3,1	92		285		–		308
21 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,1	334		1035		–		1118
								–	83	

Итого	**3 769 676**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 452 919
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	144 618
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 495
- материалы, изделия и конструкции, тенге	625 648
- перевозка грузов, тенге	1 320
Накладные расходы, тенге	1 165 587
Сметная прибыль (8 %), тенге	271 209

Всего	**3 769 676**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,51 %)	170 012
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**78 794**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 018 482**
НДС (12 %)	482 218
Итого	**4 500 700**

Заказчик:

НОД-4 _____ П.И. Мелашенко

ЭЧ-4 _____ А.Л.Гуляев

Подрядчик:

Директор ТОО "ТПК "Меркурий" _____ А.В.Насыров

Объемы и качество работ в натуральном выражении проверены, акту соответствуют ЭЧЭК-4

Расценки в акте проверены, смете соответствуют ЭЧТ-4 Кунгев П.В

Петропавловское отделение
Южно-Уральской железной дороги-
филиал ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА
ЭКСПЕРТ №2
НОД-4 Соловьева Ю.И