Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Карагандинская областная юношеская библиотека имени Ж.Бектурова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН 961040000932, Карагандинская область, г.Караганда, Ержанова, 8а, 87212430648 Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ", БИН 071240004024, г. Нур-Султан, жилой массив "Юго-Восток" (правая сторона), ул. Балкантау, 78, 8(7172)783678

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по капитальному ремонту кровли здания библиотеки

(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Карагандинская областная юношеская библиотека имени Ж.Бектурова", Карагандинская область, г.Караганда, Ержанова, 8а

(наименование)

Договор подряда (контракт) №29 от 06.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №2

от 20 июля 2020 года за июль месяц

Работы по капитальному ремонту кровли здания библиотеки

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	28,89	228,11	1,56	6590	45	–	4712	12206
					226,55	–	6545	–	–	904	
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	28,89	142,71	18,55	4123	536	–	2691	7359

				124,16	5,19	3587	150	–	545	
3 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	132,218	71		9387		–	–	10138
				–		–		–	751	
4 4102-0104-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	132,218	308		40723		–	–	43981
				–		–		–	3258	
Раздел 2 Стропильная кровля										
5 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ендова, стойка, подкос, затяжка, связи, карнизная обрешетка, упорный брус) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	4,935	89271,73	1188,04	440556	5863	318492	106832	591178
				23546,3	506,79	116201	2501	–	43791	
6 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	11,733	8309,55	46,79	97496	549	72113	22554	129653
				2116,59	19,26	24834	226	–	9604	
7 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	816,65	351,87	3,01	287351	2455	258233	24917	337248
				32,65	1,25	26663	1022	–	24981	
8 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов (кобылка) НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	12,15	3661,23	28,4	44484	345	25317	17078	66486

9 1112-0101-1503		м2 изолируемой поверхности		1549,14	12,67	18822	154	–	4925	
	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки НР = 92 %		968,89	268,06	15,03	259724	14562	169459	72550	358855
				78,13	3,26	75703	3156	–	26582	
10 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (в т.ч. СО) НР = 92 %	м2 кровли	1268,89	5708,68	118,12	7243687	149885	4695845	2240200	10242597
				1889,81	29,19	2397957	37043	–	758711	
11 2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	150	1749		262350		262350	–	283337
				–		–		–	20988	
12 2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30	1092		32760		32760	–	35381
				–		–		–	2621	
13 2110-0102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56	1137		63672		63672	–	68766
				–		–		–	5094	
14 1208-0101-1803	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов НР = 72 %	м	184,2	303,61	3,76	55925	692	19613	25884	88353
				193,38	1,79	35620	330	–	6545	
15 2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /прим. к металлосайдингу/ К=1,100;	м2	58,795	2497		146811		146811	–	158556
				–		–		–	11745	

2110-0102-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	187,74	821		154135		154135	–	166466
17 1108-0201-0701				–		–		–	12331	
	Стены и другие конструкции. Армирование НР = 93 %	т металлических изделий	0,17276	358589,95	2645,29	61950	457	50310	10522	78270
18 1107-0512-0109				64731,42	758,28	11183	131	–	5798	
	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	1710,21	1003,79	23943	14053	3295	12864	39751
19 2104-0302-9904				471,07	307,64	6595	4307	–	2945	
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,91	93359		84957		84957	–	91754
20 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (Ан-1) НР = 91 %			–		–		–	6797	
		т	0,11395	523422,55	2527,42	59644	288	21560	34500	101675
21 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 (дя заделки арматуры)			331689,34	1017,99	37796	116	–	7532	
		м3	1,15	15322		17620		17620	–	19030
22 1112-0101-1201				–		–		–	1410	
	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	166,5	3190,18	27,99	531165	4660	515231	11401	585970
23 1113-0301-0406				67,71	6,71	11274	1118	–	43405	
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	25,22	78,95	2,78	1991	70	827	760	2971

				43,38	0,32	1094	8	–	220	
24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	50,44	73,08	1,98	3686	100	2307	892	4944
					25,36	0,28	1279	14	–	366	
25	1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	6,75	4141,48	88,15	27955	595	25095	2248	32618
					335,56	34,52	2265	233	–	2416	
26	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08598	209570		18019		18019	–	19461
					–		–		–	1442	
27	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16968	212834		36114		36114	–	39003
					–		–		–	2889	
28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09225	194724		17963		17963	–	19400
					–		–		–	1437	
29	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,053	461709		24471		24471	–	26429
					–		–		–	1958	

1115-0203-0201										
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	96	1216,47 773,67	81,13 62,65	116781 74272	7788 6014	34721 –	64229 14481	195490
Раздел 3 Слуховое окно - 3 шт										
31 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	3	18519,33 6586,33	947 375,67	55558 19759	2841 1127	32958 –	18797 5948	80303
32 2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	953 –		57180 –		57180 –	– 4574	61753
33 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,19926	57266,89 50481,78	3161,7 506,88	11411 10059	630 101	722 –	7010 1474	19895
34 2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,19926	688286 –		137148 –		137148 –	– 10972	148120
35 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы лаза на кровлю НР = 69 %	т конструкций	0,0555	75225,23 36234,23	30288,29 8846,85	4175 2011	1681 491	483 –	1726 472	6373
36 2106-0208-0501	Лестница ЛВ-6.27	т	0,0555	521285 –		28931 –		28931 –	– 2314	31245
37 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,5	78,92	2,77	513	18	213	196	766

38 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	13	43,38 73,15 25,38	0,31 2 0,31	282 951 330	2 26 4	– 595 –	57 230 94	1275
Раздел 4 Сопряжение канализационного стояка с чердачной кровлей - 6 шт										
39 1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР = 98 %	узел	6	2963 2794,83	8,83 2,83	17778 16769	53 17	956 –	16450 2738	36965
40 2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	8	961 –		7688 –		7688 –	– 615	8303
41 2301-0301-0251	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74	м	6	15192 –		91152 –		91152 –	– 7292	98444
42 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (клинья) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0028	89642,86 23571,43	1071,43 357,14	251 66	3 1	182 –	60 25	336
43 1107-0516-0114	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором (чеканка раструба) НР = 118 %	м шва	1,884	96,07 92,36	– –	181 174	– –	7 –	205 31	417

44 1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой (обмазка стояка) НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	2,1	270	12,86	567	27	320	205	834
				104,76	1,43	220	3	–	62	
45 1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой (утепление стояка плитами ПП-60) НР = 76 %	м3 изоляции	3,6	56095,83	1745,56	201945	6284	106150	70146	293856
				24864,17	774,17	89511	2787	–	21767	
46 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,18	1195,6	81,13	3802	258	1084	2127	6403
				773,58	62,58	2460	199	–	474	
47 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов (пергамин) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	3,18	634,28	33,02	2017	105	788	870	3118
				353,46	6,6	1124	21	–	231	
48 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной (защитный короб) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	3,36	2316,67	202,68	7784	681	521	5041	13851
				1958,93	15,18	6582	51	–	1026	
49 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00876	282345		2473		2473	–	2671
				–		–		–	198	

50 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство воротника НР = 92 %	м2 покрытия	4,8	2705,63	16,67	12987	80	7853	4667	19066
				1052,92	3,96	5054	19	–	1412	
51 1120-0701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	6	3469,83	48,67	20819	292	17911	2646	25342
				436	14	2616	84	–	1877	
52 2302-1104-0405	Крепления для зонта и кожуха /хомуты, фиксатор/	кг	53,4	542		28943		28943	–	31258
				–		–		–	2315	
Раздел 5 Водосточная труба - 24 шт.										
53 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	164,99	1437,41	106,49	237159	17569	8077	198589	470607
				1281,97	26,33	211513	4345	–	34860	
54 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	162	1734		280908		280908	–	303381
				–		–		–	22473	
55 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	48	2069		99312		99312	–	107257
				–		–		–	7945	
56 2110-0302-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм (омет)	шт.	24	2223		53352		53352	–	57620
				–		–		–	4268	

57 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24	2253	54072	54072	–	58398
				–	–	–	4326	
58 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	174	1397	243078	243078	–	262524
				–	–	–	19446	
59 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	175	700	122500	122500	–	132300
				–	–	–	9800	
60 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	165	966	159390	159390	–	172141
				–	–	–	12751	
61 2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	58	1053	61074	61074	–	65960
				–	–	–	4886	
62 2110-0302-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	4343	17372	17372	–	18762
				–	–	–	1390	
63 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	12	757	9084	9084	–	9811
				–	–	–	727	

Раздел 6 Вентшахты - 13 шт.

64 1208-0101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам (устройство воротника) НР = 72 %	м	136,5	1026,26	2,1	140085	287	121439	13316	165672
				134,5	1	18359	136	–	12272	
65 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство толщ. 35 мм НР = 72 %	м2	6	1256,83	50,33	7541	302	4727	1869	10163
				418,67	14	2512	84	–	753	
66 1208-0101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов НР = 72 %	м2	15,27	1889,19	2,88	28848	44	21612	5193	36764
				470,99	1,38	7192	21	–	2723	
67 1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе (утепление вентшахт) НР = 76 %	м3 изоляции	0,845	15758,58	2153,85	13316	1820	777	8752	23832
				12685,21	943,2	10719	797	–	1765	
68 2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	0,845	15743		13303		13303	–	14367
				–		–		–	1064	
69 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,911	1216,49	81,13	20572	1372	6117	11314	34436
				773,64	62,62	13083	1059	–	2551	
70 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (отделка вентшахт выше кровли) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,3	551,77	6,03	37134	406	8693	22586	64498

	416,57	2,94	28035	198	–	4778

Итого по смете	**16 756 413**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	201 077
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	373 065
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**346 611**
Итого в текущих ценах 2018 г.	**17 677 166**
Итого в текущих ценах 2019 г.	**18 561 024**
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,05	18 561 024
Итого с учетом понижающего коэф. согласно договора (0,901490369696621)	**16 732 584,39**
Итого с учетом понижающего коэф. согласно договора (0,901490369696621) **(сумма не учтен. в Акт приемки выполненных работ №1)**	**14 991,97**
Итого	**16 747 576,36**
НДС (12 %)	2 009 709,16
Всего по акту с учетом НДС	**18 757 285,52**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-Билдинг КОМПАНИ". БИН 071240004024

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Алпыспаева Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Карагандинская областная юношеская библиотека имени Ж.Бектурова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН 961040000932

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Каленова Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт Шаймерденов Каир Сыздыкович, ИИН 640822300557, KZ01VJE00024041 от 10.03.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт по авторскому надзору Куркин Евгений Сергеевич, ИИН 820503350844, № 00569 от 28.11.2016 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)