Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: **Филиал ОАО "РЖД" Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги**

Подрядчик: **ТОО " ТПК "Меркурий"**

Наим.строительства и адрес :Капитальный ремонт здания энергоучастка по адресу ст. Петропавловск, ул Островского, 114 инв № 010103/0008, сетевой № 65043100000035750000

СПРАВКА №6

О стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наимено-вание	Код	Наименование	Код
		3860026	16.03.20г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР базис	Дополнительные затраты			
				В отчетном	Монтаж оборудо-вания		На приобритение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание энергоучастка ст. Петропавловск, ул. Островского, 114 инв № 010103/0008, сетевой № 65043100000035750000	40 207 827	5 903 121	35 899 819	5 903 121					708 375	6 611 496

Заказчик:

НОД-4 _____ П.И. Мелашенко

ЭЧ-4 _____ А.Л.Гуляев

Подрядчик:

Директор ТОО "ТПК "Меркурий" _____ А.В.Насыров

Петропавловское отделение
Южно-Уральской железной дороги-
филиал ОАО «РЖД»
ЦЕНОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА
ЭКСПЕРТ №2

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **Филиал ОАО "РЖД" Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО " ТПК "Меркурий"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания энергоучастка по адресу ст. Петропавловск, ул Островского, 114 инв № 010103/0008, сетевой № 65043100000035750000**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание энергоучастка ст. Петропавловск, ул. Островского, 114 инв № 010103/0008, сетевой № 65043100000035750000**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №3860026 от 16.03.2020г

Акт приемки выполненных работ №6

за июнь

на Капитальный ремонт здания энергоучастка

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Помещение гаража

1 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	278,14	245,04	2,04	68155	568	28135	31766	107915
				141,84	0,92	39452	256	–	7994	
2 1115-0203-0203	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,3	1680,65	108,66	87898	5683	18765	54331	153607
				1213,19	85,35	63450	4464	–	11378	
3 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	148,7	3392,16	16,39	504414	2437	62454	317341	887495
				2955,77	8,26	439523	1228	–	65740	
4 1115-0405-0101	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	216,6	316,18	3,44	68484	745	22035	36845	113755
				211,01	1,63	45704	352	–	8426	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м -под отмостку НР = 72 %	м3 грунта	3,6	2108,33	–	7590	–	–	5465	14099
				2108,33	–	7590	–	–	1044	
6 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,6	10823,33	2497,78	38964	8992	14809	17679	61174
				4211,94	1012,22	15163	3644	–	4531	

7 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5 см). Устройство (отмостка) НР = 108 %	м2 покрытия	36	1607,14	4,22	57857	152	49349	9081	72293
				232,11	1,44	8356	52	–	5355	
8 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	144	255,75	–	36828	–	31442	5817	46057
				37,4	–	5386	–	–	3412	
	Раздел 2 Усиление стен									
9 1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР = 84 %	м борозд	37,28	392,68	167,54	14639	6246	–	9325	25881
				225,13	72,64	8393	2708	–	1917	
10 1109-0701-0102	Изготовление МД-1, МД-2 - прим. НР = 69 %	т конструкций	0,05604	52872,95	12615,99	2963	707	45	1663	4996
				39453,96	3551,03	2211	199	–	370	
11 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,020;	т	0,04345	350511		15230		15230		16448

12 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8-10 мм ГОСТ 14637-89 К=1,020;	т	0,01371	257226		3527		3527		3809
13 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,11	102,84	3,32	217	7	90	83	324
				56,87	–	120	–	–	24	
14 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,11	88,15	2,37	186	5	111	48	253
				33,18	–	70	–	–	19	
15 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	7	68,71	1	481	7	–	341	888
				67,71	–	474	–	–	66	
16 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 %	отверстие	28	66,04	0,96	1849	27	–	1312	3414
				65,07	–	1822	–	–	253	
17 1219-0101-0204	Отверстия в металлических конструкциях - прим. НР = 72 %	отверстие	15	130,73	1,33	1961	20	–	1398	3628
				129,4	–	1941	–	–	269	
18 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	7	186,43	1,14	1305	8	–	898	2379
				185,29	0,57	1297	4	–	176	

19 2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0179	526700		9428		9428		10182
20 1109-0601-0102	Уголки и тяжи. Монтаж - прим. НР = 69 %	т конструкций	0,10004	73650,54	3618,55	7368	362	399	4605	12931
				66043,58	669,73	6607	67	–	958	
21 2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 160 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00988	329802		3258		3258		3519
22 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09016	224582		20248		20248		21868
23 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,3	103,33	3,33	31	1	13	12	46
				56,67	–	17	–	–	3	
24 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,3	86,67	–	26	–	16	7	36
				33,33	–	10	–	–	3	
25 1211-0103-0405	Заделка раствором в стенах борозд глубиной 30 мм, шириной 200 мм - 3,5 м, шириной 100 мм - 33,78 м - прим. НР = 72 %	м2	4,078	2254,78	14,22	9195	58	6459	1948	12034
				656,69	6,62	2678	27	–	891	

Раздел 4 Фасады энергоучастка

26 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	123,52	954,53	28,58	117904	3530	70720	41021	171639
				353,42	3,68	43654	455	–	12714	
27 1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	284,4	2612,27	0,23	742931	65	119448	448861	1287135
				2192,04	–	623418	–	–	95343	
28 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	897,4	245,03	2,04	219893	1831	90773	102492	348176
				141,84	0,92	127289	826	–	25791	
29 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м -под отмостку НР = 72 %	м3 грунта	9,264	2108,16	–	19530	–	–	14062	36279
				2108,16	–	19530	–	–	2687	
30 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	9,264	10823,73	2498,06	100271	23142	38110	45493	157425
				4211,9	1012,31	39019	9378	–	11661	
31 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5 см). Устройство (отмостка) НР = 108 %	м2 покрытия	92,64	1607,12	4,22	148884	391	126991	23367	186031

				232,1	1,45	21502	134	–	13780	
32 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	370,56	255,75	–	94769	–	80910	14968	118516
				37,4	–	13859	–	–	8779	
	Раздел 5 Электромонтажные работы									
33 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	6	2152,83	877	12917	5262	775	7421	21965
				1146,67	571,17	6880	3427	–	1627	
34 2307-0106-0411	Светильник промышленный светодиодный модели ЭСС-80, 80 Вт - прим.	шт.	6	28690		172140		172140		185911
35 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 80 Вт - прим. К=1,020;	шт.	6,12	731		4474		4474		4832
36 1310-0702-0501	Бокс пластиковый с крышкой. Монтаж на стене - прим. НР = 61 %	шт.	1	755	–	755	–	4	458	1310
				751	–	751	–	–	97	
37 2306-1701-0609	Бокс пластиковый с крышкой типа IEK КМПн 2/4 - прим.	шт.	1	3382		3382		3382		3653

38 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2296,75	25,5	9187	102	3287	4175	14431
				1449,5	–	5798	–	–	1069	
39 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	492		1968		1968		2125
40 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	70	261,87	2,6	18331	182	1619	11908	32658
				236,14	0,13	16530	9	–	2419	
41 2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм К=1,020;	м	71,4	63		4498		4498		4858
42 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	70	365,84	173,41	25609	12139	3163	9987	38444
				147,24	50,91	10307	3564	–	2848	
43 2306-0112-0203	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х1,5-1 ГОСТ 31945-2012 К=1,020;	км	0,0714	132601		9468		9468		10225
44 1308-0206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	302,6	2,9	12104	116	1325	7681	21368
				266,58	0,13	10663	5	–	1583	
45 2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм К=1,020;	м	40,8	287		11710		11710		12647

46 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг - б/у. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	40	365,85	173,43	14634	6937	1807	5707	21968
				147,25	50,93	5890	2037	–	1627	
	Раздел 6 Прочие работы									
47 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	179	832,51	2,74	149020	491	36284	104603	273913
				627,07	1,29	112245	231	–	20290	
48 1108-0701-0102	Леса инвентарные высотой до 16 м трубчатые (внутренние). Установка и разборка - прим. НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	201	898,86	2,74	180670	551	53788	117729	322271
				628,51	1,29	126331	259	–	23872	
49 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка (фасад) НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	339	832,52	2,74	282223	930	68717	198102	518751
				627,07	1,29	212576	437	–	38426	
50 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	6,23	92		573		–		619
51 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6,23	334		2081		–		2247
								–	166	

Итого	**5 378 428**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 046 506
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81 694
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 763
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 191 174
- перевозка грузов, тенге	2 654
Накладные расходы, тенге	1 658 000
Сметная прибыль (8 %), тенге	398 400
Всего	**5 537 627**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,51 %)	249 747
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**115 747**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**5 903 121**
НДС (12 %)	708 375
Итого	**6 611 496**

Заказчик:

НОД-4 _____ П.И. Мелашенко

ЭЧ-4 _____ А.Л.Гуляев

Подрядчик:

Директор ТОО "ТПК "Меркурий" _____ А.В.Насыров

Объемы и качество работ в натуральном выражении проверены, акту соответствуют

Расценки в акте проверены, смете соответствуют ЭЧТ-4 Кузнецов П.В.

ЭЧЭК-1 Гулиев В.А.

Экспертное заключение соответствует

Экспертное заключение соответствует