Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"24" 12 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО Строительная компания «Энергия» г.Кызылорда, ул.Торайгырова , 295**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Камербаева Ашота Аралбаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Расширение пункта пропарки НКТ и штанг месторождения Кумколь" Улытауского района Карагандинской области". «Строительство цеха по футеровке труб НКТ» на месторождении Кумколь Улытауского района Карагандинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО "Техника восточной международной нефти" Лабиф Фархат**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «ТехноСтройПроект» №13017843
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО "Техника восточной международной нефти" №23-П от 04.05.2020г.**
наименование организации утвердившей проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (м2)	529,5	529,5
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	Метр в кубе (м3)	2355,5	2355,5
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту	Фактически				
	Число квартир	Площадь квартир,м2	Число квартир		Площадь квартир,м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание имеет прямоугольную форму 11,0х48,0м; каркасно-металлический , из проката профлиста марки стали С255. Стены и кровля – наружные и внутренние из профлиста толщиной 7мм с утеплением минватой.**

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **15.09.2020 г.;**
окончание работ **12.10.2020г.;**

при продолжительности строительства, месяц: **2 ;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5;
фактически, месяц: **1** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО, ПККР"

Садыкаев Т.У

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

УТВЕРЖДЕНО / APPROVED

подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Расширение пункта пропарки НКТ и штанг месторождения Кумколь" Улытауского района Карагандинской области". «Строительство цеха по футеровке труб НКТ»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Камербаев Ашот Аралбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

СК ЭНЕРГИЯ